



รายงานติดตามผลการเบิกจ่าย และผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565



ประจำปีไตรมาสที่ 2
ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2565
[ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565]



สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประจำปีไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)

เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 (ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 65)

รายจ่ายประจำ ร้อยละ 55 (ของงบประมาณรายจ่ายประจำทั้งหมด) งบลงทุนร้อยละ 45 (ของงบประมาณงบลงทุนทั้งหมด) การเบิกจ่ายในภาพรวมร้อยละ 50 (ของงบประมาณทั้งหมด)

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงานผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	147,178,140.00	12,878,000.00	523,000.00	4,559,187.76	48,157,426.76	106,816,525.48	33.04	
	รายจ่ายประจำ	142,595,140.00	12,832,000.00	523,000.00	4,559,187.76	48,103,426.76	102,241,525.48	34.00	
	- งานบริหารทั่วไป	91,692,640.00	12,567,000.00	227,200.00	3,552,060.79	29,294,674.66	71,185,704.55		สำนักปลัดฯ/กองยุทธฯ/กองการเจ้าหน้าที่
	- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	5,425,600.00	-	30,800.00	18,200.00	1,523,700.96	3,852,899.04		กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
	- งานบริหารงานคลัง	44,695,500.00	250,000.00	250,000.00	932,526.97	16,906,743.14	26,856,229.89		คลัง/สารสนเทศภาษีฯ
	- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	781,400.00	15,000.00	15,000.00	56,400.00	378,308.00	346,692.00		หน่วยตรวจสอบภายใน
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	4,583,000.00	46,000.00	-	-	54,000.00	4,575,000.00	1.17	
	- งานบริหารทั่วไป	4,583,000.00	15,200.00	-	-	54,000.00	4,544,200.00		สำนักปลัดเทศบาล/กองยุทธศาสตร์ฯ
	- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	-	30,800.00	-	-	-	30,800.00		กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
2	แผนงานรักษาความสงบภายใน	31,190,900.00	2,925,000.00	135,000.00	427,189.20	11,065,742.46	22,487,968.34	33.82	
	รายจ่ายประจำ	31,190,900.00	135,000.00	135,000.00	427,189.20	11,065,742.46	19,697,968.34	36.85	
	- งานเทศกิจ	9,547,900.00	95,000.00	95,000.00	119,450.75	4,197,206.96	5,231,242.29		สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงานผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
	- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	16,015,400.00	40,000.00	40,000.00	108,607.78	5,488,356.60	10,418,435.62		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานจราจร	5,627,600.00	-	-	199,130.67	1,380,178.90	4,048,290.43		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	2,790,000.00	-	-	-	2,790,000.00	-	
	- งานเทศกิจ		1,800,000.00				1,800,000.00		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		990,000.00				990,000.00		สำนักปลัดเทศบาล
3	แผนงานการศึกษา	315,289,580.00	300,000.00	-	10,783,590.50	126,214,118.34	178,591,871.16	43.41	
	รายจ่ายประจำ	311,989,980.00	300,000.00	-	10,783,590.50	126,214,118.34	175,292,271.16	43.87	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	7,904,300.00	-	-	108,932.52	2,845,264.42	4,950,103.06		สำนักการศึกษา
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	176,337,940.00	-	-	8,290,861.96	72,237,465.67	95,809,612.37		
	- งานระดับมัธยมศึกษา	121,055,390.00	-	-	2,344,533.32	49,406,106.80	69,304,749.88		
	- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	6,692,350.00	300,000.00	-	39,262.70	1,725,281.45	5,227,805.85		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	3,299,600.00	-	-	-	-	3,299,600.00	-	
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	542,600.00	-	-	-	-	542,600.00		สำนักการศึกษา
	- งานระดับมัธยมศึกษา	2,757,000.00	-	-	-	-	2,757,000.00		
4	แผนงานสาธารณสุข	68,513,160.00	1,012,750.00	1,024,750.00	1,150,420.64	27,256,094.10	40,094,645.26	41.47	
	รายจ่ายประจำ	67,474,160.00	963,500.00	1,024,750.00	1,150,420.64	27,256,094.10	39,006,395.26	42.14	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	13,120,560.00	413,000.00	257,600.00	440,207.38	4,971,536.64	7,864,215.98		สำนักสาธารณสุขฯ
	- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	17,015,500.00	30,000.00	713,450.00	160,295.00	5,355,344.75	10,816,410.25		


ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงานผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	37,338,100.00	520,500.00	53,700.00	549,918.26	16,929,212.71	20,325,769.03		สำนักสาธารณสุขฯ
	รายการเพื่อการลงทุน	1,039,000.00	49,250.00	-	-	-	1,088,250.00	-	
	- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,039,000.00	49,250.00	-	-	-	1,088,250.00		สำนักสาธารณสุขฯ
5	แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,918,400.00	-	105,000.00	137,858.95	4,321,660.03	6,353,881.02	41.24	
	รายการประจำ	10,918,400.00	-	105,000.00	137,858.95	4,321,660.03	6,353,881.02	41.24	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	4,725,200.00	-	-	4,208.95	2,290,407.43	2,430,583.62		กองสวัสดิการสังคม
	- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	6,193,200.00	-	105,000.00	133,650.00	2,031,252.60	3,923,297.40		กองสวัสดิการสังคม
	รายการเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	
6	แผนงานเคหะและชุมชน	198,414,730.00	9,212,000.00	790,000.00	14,602,735.96	64,585,218.36	127,648,775.68	38.29	
	รายการประจำ	148,648,730.00	3,262,000.00	790,000.00	14,602,735.96	64,585,218.36	71,932,775.68	52.40	
	- งานไฟฟ้าและประปา	2,301,490.00	1,460,000.00	-	-	2,982,126.16	779,363.84		สำนักช่าง
	- งานสวนสาธารณะ	11,282,200.00	1,060,000.00	60,000.00	161,482.54	5,149,737.16	6,970,980.30		
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	115,424,140.00	482,000.00	730,000.00	13,667,491.70	49,308,034.35	52,200,613.95		สำนักช่าง/สำนักสาธารณสุขฯ
	- งานบำบัดน้ำเสีย	19,640,900.00	260,000.00	-	773,761.72	7,145,320.69	11,981,817.59		สำนักช่าง
	รายการเพื่อการลงทุน	49,766,000.00	5,950,000.00	-	-	-	55,716,000.00	-	
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	26,533,000.00	-	-	-	-	26,533,000.00		สำนักสาธารณสุขฯ
	- งานบำบัดน้ำเสีย	23,233,000.00	5,950,000.00	-	-	-	29,183,000.00		

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงานผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
7	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	14,376,100.00	225,000.00	120,000.00	119,868.35	2,091,926.00	12,269,305.65	15.27	
	รายจ่ายประจำ	14,376,100.00	225,000.00	120,000.00	119,868.35	2,091,926.00	12,269,305.65	15.27	
	- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	14,376,100.00	225,000.00	120,000.00	119,868.35	2,091,926.00	12,269,305.65		กองสวัสดิการสังคม
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
8	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ	24,935,000.00	250,000.00	1,250,000.00	312,852.24	6,318,333.31	17,303,814.45	27.70	
	รายจ่ายประจำ	24,935,000.00	250,000.00	1,250,000.00	312,852.24	6,318,333.31	17,303,814.45	27.70	
	- งานกีฬาและนันทนาการ	8,818,200.00	-	-	250,803.24	773,881.41	7,793,515.35		สำนักงานการศึกษา
	- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	11,917,800.00	150,000.00	450,000.00	3,249.00	3,961,511.90	7,653,039.10		
	- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	4,199,000.00	100,000.00	800,000.00	58,800.00	1,582,940.00	1,857,260.00		สำนักปลัดเทศบาล
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
9	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	126,080,790.00	39,803,000.00	63,158,000.00	1,907,435.62	22,257,511.20	78,560,843.18	23.52	
	รายจ่ายประจำ	66,583,190.00	809,000.00	1,698,000.00	1,762,377.22	22,257,511.20	41,674,301.58	36.56	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	8,066,410.00	5,000.00	213,680.00	54,441.49	2,940,724.29	4,862,564.22		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง	58,516,780.00	804,000.00	1,484,320.00	1,707,935.73	19,316,786.91	36,811,737.36		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	59,497,600.00	38,994,000.00	61,460,000.00	145,058.40	-	36,886,541.60	0.39	
	- งานก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์)	937,600.00	16,364,000.00	5,000,000.00	78,300.00	-	12,223,300.00		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	58,560,000.00	22,630,000.00	56,460,000.00	66,758.40	-	24,663,241.60		สช./สป./สธ.

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงานผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
10	แผนงานการเกษตร	10,448,700.00	507,200.00	7,200.00	555,035.15	4,443,222.92	5,950,441.93	45.65	
	รายจ่ายประจำ	8,148,700.00	507,200.00	7,200.00	555,035.15	4,443,222.92	3,650,441.93	57.79	
	- งานส่งเสริมการเกษตร	8,148,700.00	507,200.00	7,200.00	555,035.15	4,443,222.92	3,650,441.93		สำนักงาน
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	2,300,000.00	-	-	-	-	2,300,000.00	-	
	- งานส่งเสริมการเกษตร	2,300,000.00	-	-	-	-	2,300,000.00		
11	แผนงานการพาณิชย์	3,230,300.00	-	-	100,097.00	847,930.00	2,282,273.00	29.35	
	รายจ่ายประจำ	3,230,300.00	-	-	100,097.00	847,930.00	2,282,273.00	29.35	
	- งานตลาดสด	608,500.00	-	-	-	213,668.00	394,832.00		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานโรงฆ่าสัตว์	2,621,800.00	-	-	100,097.00	634,262.00	1,887,441.00		สำนักสาธารณสุข
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
12	แผนงานงบกลาง	219,424,200.00	-	-	786,377.00	99,755,870.00	118,881,953.00	45.82	
	- รายจ่ายประจำ	219,424,200.00	-	-	786,377.00	99,755,870.00	118,881,952.27	45.82	
	- รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
การเบิกจ่ายในภาพรวม		1,170,000,000.00	67,112,950.00	67,112,950.00	35,442,648.37	417,315,053.48	717,242,297.42	38.70	
รวมรายจ่ายประจำ		1,049,514,800.00	19,283,700.00	5,652,950.00	35,297,589.97	417,261,053.48	610,586,905.82	42.57	
รวมงบลงทุน		120,485,200.00	47,829,250.00	61,460,000.00	145,058.40	54,000.00	106,655,391.60	0.19	


แผนภูมิเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ประจำปีไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)

เป้าหมายการเบิกจ่าย
(ร้อยละ)




หน่วยงานผู้เบิก

แผนภูมิเรดาร์เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ประจำปีงบประมาณที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)




แผนภูมิเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในภาพรวม
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)
และเดือนมีนาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)

เป้าหมายการเบิกจ่าย
(ร้อยละ)



แผนภูมิเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ 2565
ระหว่างไตรมาสที่ 2/2564 และ ไตรมาสที่ 2/2565



ภาพรวมผลการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2564 (เดือนมกราคม - มีนาคม 64) คิดเป็นร้อยละ 32.61
 ภาพรวมผลการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2565 (เดือนมกราคม - มีนาคม 65) คิดเป็นร้อยละ 38.70
 ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2/65 มากกว่า ไตรมาสที่ 2/64 คิดเป็นร้อยละ 6.09

ตารางแสดงโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และที่ได้ดำเนินการ ประจำปีไตรมาสที่ 2/2565 (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565											
		ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น				ที่ได้รับจัดสรร				ที่ได้ดำเนินการ (ไตรมาส 2/2565)			
		โครงการ		งบประมาณ		โครงการ		งบประมาณ		โครงการ		งบประมาณ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ
1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	92	26.98	460,499,090.00	24.71	13	3.81	8,001,490.00	0.43	13	3.81	2,300,874.50	0.12
2	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	12	3.52	779,900,000.00	41.86	10	2.93	9,700,000.00	0.52	7	2.05	1,154,010.00	0.06
3	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	1.17	120,500,000.00	6.47	3	0.88	900,000.00	0.05	3	0.88	1,360.00	0.00
4	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	142	41.64	224,879,700.00	12.07	113	33.14	178,896,100.00	9.60	25	7.33	73,844,367.61	3.96
5	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	58	17.01	156,223,050.00	8.38	45	13.20	134,543,050.00	7.22	29	8.50	44,409,149.08	2.38
6	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	33	9.68	121,238,000.00	6.51	22	6.45	53,648,000.00	2.88	8	2.35	717,652.50	0.04
รวมทั้งสิ้น		341	100.00	1,863,239,840.00	100.00	206	60.41	385,688,640.00	20.70	85	24.93	122,427,413.69	6.57

ที่มา : งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำปีงบประมาณที่ 2/2565 (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก		โครงการทั้งหมด	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	10	4.85	3	1.46	0	0.00	0	0.00	13	6.31
2	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	2	0.97	5	2.43	3	1.46	0	0.00	10	4.85
3	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0.00	3	1.46	0	0.00	0	0.00	3	1.46
4	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	4	1.94	21	10.19	87	42.23	1	0.49	113	54.85
5	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	3	1.46	26	12.62	13	6.31	3	1.46	45	21.84
6	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	0	0.00	8	3.88	14	6.80	0	0.00	22	10.68
รวมทั้งสิ้น		19	9.22	66	32.04	117	56.80	4	1.94	206	100.00

ที่มา : งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประจำปีไตรมาสที่ 2/2565 (ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565


จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีทั้งหมด 206 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 385,688,640 บาท (สามร้อยแปดสิบห้าล้านหกแสนแปดพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

- โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 206 โครงการ งบประมาณ 385,688,640 บาท

ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			โครงการที่ยกเลิก		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน			3	5,700,000.00		10	2,301,490.00	2,300,874.50			13	8,001,490.00	2,300,874.50
2.ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	3	550,000.00	5	8,650,000.00	360,210.00	2	500,000.00	793,800.00			10	9,700,000.00	1,154,010.00
3.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			3	900,000.00	1,360.00						3	900,000.00	1,360.00
4.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	87	25,420,000.00	21	147,566,100.00	68,857,032.00	4	5,410,000.00	4,987,335.61	1	500,000.00	113	178,896,100.00	73,844,367.61
5.ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	13	7,110,000.00	26	118,483,050.00	41,467,145.68	3	8,550,000.00	2,942,003.40	3	400,000.00	45	134,543,050.00	44,409,149.08
6.ด้านการบริหารจัดการที่ดี	14	51,950,000.00	8	1,698,000.00	717,652.50						22	53,648,000.00	717,652.50
รวม	117	85,030,000.00	66	282,997,150.00	111,403,400.18	19	16,761,490.00	11,024,013.51	4	900,000.00	206	385,688,640.00	122,427,413.69
คิดเป็นร้อยละ	56.80		32.04			9.22			1.94		100.00		


[จัดทำโดย >>งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]

แผนภูมิเปรียบเทียบแสดงผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ประจำปีไตรมาสที่ 2/2565 (ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565)
 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565



[จัดทำโดย >>งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]

แผนภูมิเปรียบเทียบสถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ประจำปีไตรมาสที่ 2 (ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565



- ยังไม่ดำเนินการ
- ระหว่างดำเนินการ
- ดำเนินการเสร็จ
- ยกเลิก

สถานะการดำเนินโครงการ	ร้อยละ
ยังไม่ดำเนินการ	56.80
ระหว่างดำเนินการ	32.04
ดำเนินการเสร็จ	9.22
ยกเลิก	1.94
รวม	100.0

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณที่ 2/2565 (ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนกาญจนาภิเษก ข้างศูนย์ฮอนด้า	38,030.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	38,029.94	0.06	✓	
2	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนคลองฉนวนก และซอยย่อย	783,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	782,991.76	8.24	✓	
3	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนชนเกษม 47 แยก ขวาแรก	97,830.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	97,822.61	7.39	✓	
4	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนดอนนก 31 หลังโรงซีอิ๊ว	79,240.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	79,234.57	5.43	✓	
5	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนดอนนก 36 หลังตลาดดอนนก	43,740.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	43,738.39	1.61	✓	
6	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนประชารัฐ 9/1	95,940.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	95,936.20	3.80	✓	
7	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนพ้อขุนทะเล 22	101,690.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	101,685.31	4.69	✓	
8	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนเลียงเมือง ทางเข้าโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 (ร้านสลักหิน)	61,820.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	61,819.25	0.75	✓	
9	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนวัดโพธิ์ 31 ซอย 6 แยกซ้าย 2	81,600.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	81,598.20	1.80	✓	
10	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า และหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 เควีเอ ให้อาคารวัดสุ ขอย โกเตง ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	918,600.00	ต.ค.-ธ.ค.64			✓	918,018.27	581.73	✓	

[จัดทำโดย >> งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]

หน้า 1 / 23

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณที่ 2/2565 (ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
11	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงสะพานลอย ถนนตลาดใหม่ บริเวณหน้าโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา	200,000.00	ต.ค.64-ม.ค.65		ขอความเห็นชอบ ราคากลาง			200,000.00		✓
12	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างสะพานลอยบริเวณหน้าโรงเรียน เทพมิตรศึกษา	4,000,000.00	ก.พ.-ก.ย.65		จัดทำรูปแบบรายการ			4,000,000.00	✓	
13	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนชนเกษม 43,45,47	1,500,000.00	ม.ค.-ก.ค.65		จัดทำรูปแบบรายการ			1,500,000.00	✓	
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว											
14	กองสวัสดิการฯ	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงานตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	150,000.00	ต.ค.64-ก.ค.65	✓				150,000.00	✓	
15	สำนักปลัดฯ	โครงการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาค	150,000.00	พ.ค.-ก.ย.65	✓				50,000.00	✓	
16	สำนักปลัดฯ	โครงการเคาท์ดาว/สวัสดิปีใหม่	500,000.00	ต.ค.64-ก.พ.65			✓	493,800.00	6,200.00	✓	
17	สำนักปลัดฯ	โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี	500,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		เปิดจำหน่ายสินค้า ทุกวันเสาร์-อาทิตย์		196,010.00	303,990.00	✓	
18	สำนักปลัดฯ	โครงการถนนคนเดิน	250,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		เปิดจำหน่ายสินค้า ทุกวันเสาร์		164,200.00	85,800.00	✓	
19	สำนักปลัดฯ	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สถานประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	250,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓				250,000.00	✓	
20	สำนักปลัดฯ	โครงการเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์	700,000.00	ม.ค.-มิ.ย.65		จัดซื้อจัดจ้าง			700,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณที่ 2/2565 (ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
21	สำนักปลัดฯ	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,000,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65			✓	300,000.00	-	✓	
22	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างหอนาฬิกา	6,800,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		จัดทำรูปแบบรายการ			6,800,000.00	✓	
23	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างเวทีการแสดงสวนศรिताปี	400,000.00	มี.ค.-ก.ค.65		จัดทำรูปแบบรายการ			400,000.00	✓	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
24	สำนักช่าง	โครงการจ้างศึกษาความเหมาะสมในการบริหารจัดการพื้นที่บึงขุนทะเล	400,000.00	ต.ค.64-ก.ค.65		แจ้งผู้รับจ้างทำสัญญา			400,000.00	✓	
25	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการจัดการขยะในชุมชน	300,000.00	พ.ค.-ก.ย.65		จัดทำป้ายอะคลิลิคประชาสัมพันธ์ถังขยะอินทรีย์		1,000.00	299,000.00	✓	
26	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี	200,000.00	ต.ค.-ก.ย.65		ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำเบื้องต้นทุกเดือน		360.00	199,640.00	✓	
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต											
27	สำนักปลัดฯ	โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงเทศกาล	50,000.00	ธ.ค.64-เม.ย.65		จัดตั้งศูนย์เทศบาลปีใหม่			50,000.00	✓	
28	สำนักปลัดฯ	โครงการฝึกอบรมซ่อมแซมป้องกันและระงับอัคคีภัย	50,000.00	พ.ค.-65	✓				50,000.00	✓	
29	สำนักปลัดฯ	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	50,000.00	มี.ค.-65	✓				50,000.00	✓	

[จัดทำโดย >> งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]

หน้า 3 / 23

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณที่ 2/2565 (ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
30	สำนักงานสาธารณสุขฯ	โครงการช่วยลดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกสภาฯชาติไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่น สุทธนารีนาถ	200,000.00	ก.พ.-มี.ค.65		อยู่ระหว่างเขียน โครงการ			200,000.00		✓
31	สำนักงานสาธารณสุขฯ	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวันรุ่งในชุมชน/หมู่บ้าน) ของทุกละหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี	200,000.00	มิ.ย.-ก.ค.65		อยู่ระหว่างเขียน โครงการ			200,000.00	✓	
32	สำนักงานสาธารณสุขฯ	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	พ.ค.-มิ.ย.65		อยู่ระหว่างเขียน โครงการ			200,000.00	✓	
33	สำนักงานสาธารณสุขฯ	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย แม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	พ.ค.-ส.ค.65		อยู่ระหว่างเขียน โครงการ			200,000.00	✓	
34	สำนักงานสาธารณสุขฯ	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของแกนนำ สุขภาพชุมชน	96,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ประชุมประจำเดือน วันที่ 14 มี.ค. 65		18,000.00	78,000.00	✓	
35	สำนักงานสาธารณสุขฯ	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	1,201,300.00	ม.ค.-มิ.ย.65		ขออนุมัติโครงการ เรียบร้อยแล้ว ชะลอโครงการ ในช่วงการระบาด ของโรคโควิด			1,201,300.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณที่ 2/2565 (ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
36	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	400,000.00	ม.ค.-ส.ค.65		มี 3 กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 กิจกรรม			400,000.00	✓	
37	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับ สถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	700,000.00	ม.ค.-มี.ค.65		ขอขยายเวลา			700,000.00		✓
38	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	200,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		เบิกจ่ายค่าตอบแทน ให้แก่เทศกิจและ ดับเพลิงทุกเดือน		7,202.00	192,798.00	✓	
39	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการอบรมด้านสุขภาพอาหาร สำหรับผู้ประกอบการ กิจการด้านอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร	150,000.00	เม.ย.-65	✓				150,000.00	✓	
40	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านกษัตริย์ มะเร็งเด้านม	200,000.00	มี.ค.-ก.ย.64		อยู่ระหว่างเขียน โครงการ			200,000.00	✓	
41	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการแม่ลูกพันธุ์ดี	57,000.00	พ.ย.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่าง ดำเนินการทำ กิจกรรมโครงการฯ		54,800.00	2,200.00	✓	
42	กองสวัสดิการฯ	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุ ในชุมชน	800,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				800,000.00	✓	
43	กองสวัสดิการฯ	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	250,000.00	ธ.ค.64-ส.ค.65	✓				250,000.00	✓	

[จัดทำโดย >> งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]

หน้า 5 / 23

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณที่ 2/2565 (ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
44	กองสวัสดิการฯ	โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนในชุมชน	20,000.00	พ.ย.64-มิ.ย.65	✓				20,000.00	✓	
45	กองสวัสดิการฯ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน	150,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				150,000.00	✓	
46	กองสวัสดิการฯ	โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาในชุมชน	50,000.00	ก.พ.-ส.ค.65	✓				50,000.00	✓	
47	กองสวัสดิการฯ	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	80,000.00	พ.ค.-ส.ค.65	✓				80,000.00	✓	
48	กองสวัสดิการฯ	โครงการขับเคลื่อนผู้นำเด็กและเยาวชนตามศาสตร์ พระราชา	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				100,000.00	✓	
49	กองสวัสดิการฯ	โครงการบันทึกพิกัดแผนที่ทางภูมิศาสตร์ (GPS) ผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	70,000.00	พ.ย.64-ก.ค.65	✓				70,000.00	✓	
50	กองสวัสดิการฯ	โครงการเสริมสร้างพิทักษ์สิทธิสวัสดิการผู้รับเบี้ยยังชีพ	10,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65		จัดจ้าง ทำสื่อประชาสัมพันธ์		10,000.00	-	✓	
51	กองสวัสดิการฯ	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ในการพัฒนาชุมชน	500,000.00	ธ.ค.64-ส.ค.65		จัดประชุมเชิง ปฏิบัติการ เรื่อง การจัดประชาคม เพื่อเลือก คณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาล		49,430.00	450,570.00	✓	
52	กองสวัสดิการฯ	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสตรีเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	250,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				250,000.00	✓	

[จัดทำโดย >> งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณที่ 2/2565 (ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
53	กองสวัสดิการฯ	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนและชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	50,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				50,000.00	✓	
54	กองสวัสดิการฯ	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชน คณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชนและองค์กรชุมชนอื่น ๆ	1,360,000.00	พ.ย.64-ก.ย.65	✓				1,360,000.00	✓	
55	กองสวัสดิการฯ	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	800,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓				800,000.00	✓	
56	กองสวัสดิการฯ	โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	20,000.00	มี.ค.-ส.ค.65	✓				20,000.00	✓	
57	กองสวัสดิการฯ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน	100,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓				100,000.00	✓	
58	กองสวัสดิการฯ	โครงการประกวดชุมชนเข้มแข็ง	200,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				200,000.00	✓	
59	กองสวัสดิการฯ	โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือการสื่อสารในยุคปัจจุบัน	50,000.00	มี.ค.-ก.ค.64	✓				50,000.00	✓	
60	กองสวัสดิการฯ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นแบบการจัดการตนเองตามแบบวิถีวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อการจัดการทรัพยากรในชุมชน	400,000.00	ต.ค.64-ส.ค.65	✓				400,000.00	✓	
61	กองสวัสดิการฯ	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนเมือง	50,000.00	มี.ค.-ก.ค.64	✓				50,000.00	✓	
62	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปักเลื่อม, ปักมุกผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนสหกรณ์ครู	120,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				120,000.00	✓	
63	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพงานสกรีนและเพ้นท์ผ้าบาติก/ชุมชนดาปี	95,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				95,000.00	✓	

[จัดทำโดย >> งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]

หน้า 7 / 23

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณที่ 2/2565 (ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
64	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตบรรจุภัณฑ์วัสดุ ธรรมชาติ (ต่อเนื่องปี 64) /ชุมชนวัดไทร	85,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				85,000.00	✓	
65	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการทำเครื่องมือประมงชายฝั่ง/ ชุมชนหาดตายวง	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				80,000.00	✓	
66	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม (ผ้าพันคอ ,เสื้อ,ผ้าคลุมไหล่)/ชุมชนฝั่งบางใบไม้	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				80,000.00	✓	
67	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน เมือง/ชุมชนบ้างบางทอง	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				80,000.00	✓	
68	กองสวัสดิการฯ	โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปูนา-กุ้งแม่น้ำ-หอยขม ในบ่อซีเมนต์/ชุมชนตลาดล่าง	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				100,000.00	✓	
69	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการคัดแยกขยะและ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากขยะ/ชุมชนวัดโพธาราม	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				100,000.00	✓	
70	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จักสาน/ ชุมชนตลาดใหม่-ดอนนก	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				90,000.00	✓	
71	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกพืชสวนครัวเกษตร อินทรีย์ตามศาสตร์พระราชา/ชุมชนหลังอาชีวะ	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				80,000.00	✓	
72	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพทำเครื่องมือประมงชายฝั่ง/ ชุมชนคลองฉนาก	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				80,000.00	✓	
73	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำลูกแป้งและ ผลิตภัณฑ์แปรรูป (ข้าวหมาก,หัวเชื้อหมักสุรา, หัวเชื้อไวน์)/ชุมชนราษฎร์อุทิศ	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				90,000.00	✓	

[จัดทำโดย >> งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณที่ 2/2565 (ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
74	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเยื่อตากปลา ด้วยน้ำยางพารา/ชุมชนตลาดเกษตร2	75,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				75,000.00	✓	
75	กองสวัสดิการฯ	โครงการส่งเสริมอาชีพการประกอบอาหารเช้าและ เครื่องดื่ม(ชา กาแฟโบราณ และอื่นๆ)/ชุมชนหน้าด่าน	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				70,000.00	✓	
76	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อ (ต่อเนื่องปี 64)/ชุมชนบ้านบางหลา	86,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				86,000.00	✓	
77	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการทำเครื่องมือประมงชายฝั่ง (ต่อเนื่องปี 64)/ชุมชนบางกุ้ง	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				100,000.00	✓	
78	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บหมวกและ กระเป๋า/ชุมชนกาญจนาภิเษก	85,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				85,000.00	✓	
79	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการประกอบอาหาร พื้นบ้านและน้ำพริก/ชุมชนตลาดหน้าศูนย์สร้างทาง	56,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				56,000.00	✓	
80	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน (ต่อเนื่องปี 64)/ชุมชนบางกุ้ง 3	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				80,000.00	✓	
81	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมและเบเกอรี่/ ชุมชนไทยสมุทร	73,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				73,000.00	✓	
82	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บกระเป๋าผ้า ลดโลกร้อน/ชุมชนเปี่ยมสุข	65,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				65,000.00	✓	
83	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีรังสิต	53,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				53,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณที่ 2/2565 (ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
84	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อ/ ชุมชน ร.25พัน 3	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				80,000.00	✓	
85	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ/ ชุมชนโพหวาย	107,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				107,000.00	✓	
86	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการเลี้ยงหอยขม/กุ้งฝอย/ชุมชน บางกุ้ง 2	86,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				86,000.00	✓	
87	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาในกระชัง/ ชุมชนหลังคลัง	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				80,000.00	✓	
88	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนปลูกผักคอนโดเกษตรอินทรีย์ (ต่อเนื่องปี 64)/ชุมชนปากน้ำ	60,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				60,000.00	✓	
89	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำของที่ระลึกและ ของชำร่วย (ต่อเนื่องปี 64)/ชุมชนบางกุ้ง 1	58,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				58,000.00	✓	
90	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้า/ ชุมชนมณฑลทหารบกที่ 45	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				80,000.00	✓	
91	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยและอาหาร พื้นบ้าน/ชุมชนวัดท่าทอง	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				80,000.00	✓	
92	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บ กระเป๋าแอนด์เมด/ชุมชนเพชรวิลล่า	78,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				78,000.00	✓	
93	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม จากวัสดุธรรมชาติ/ชุมชนเสรีพล	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				100,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณที่ 2/2565 (ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
94	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพตัดเย็บกระเป๋าผ้าปาเต๊ะ/ ชุมชนเสรีไท	78,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				78,000.00	✓	
95	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์กระจูด (ต่อเนื่องปี 2564)/ชุมชนตลาดดอนนก	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				80,000.00	✓	
96	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรอินทรีย์และ ปลูกพืชสมุนไพร(ต่อเนื่องปี 2564)/ชุมชนหน้าสนามกีฬา	77,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				77,000.00	✓	
97	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชนเมือง/ชุมชนเสม็ดเรียง	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				90,000.00	✓	
98	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดฟาง/ ชุมชนศรีธานี	75,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				75,000.00	✓	
99	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ ชุมชนศรีธานี-ยางงาม	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				100,000.00	✓	
100	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน/ ชุมชนเมตตาธรรม	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				80,000.00	✓	
101	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน/ ชุมชนลูกเสือการุณราชบุรี	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				80,000.00	✓	
102	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพกระเป๋าผ้าและ หมวกปักเก็ด/ชุมชนพวงเพชรพัฒนา	78,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				78,000.00	✓	
103	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์สมุนไพร/ ชุมชนหน้าศาลากลาง	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				70,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณที่ 2/2565 (ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
104	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/ชุมชนค่ายวิภาวดีรังสิต	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				80,000.00	✓	
105	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพกระบะเป่าผลไม้โลกร้อน/ชุมชนกรมทหารราบที่ 25	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				70,000.00	✓	
106	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเสื้อผ้ามัดย้อม/ชุมชนวังเพชร	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				70,000.00	✓	
107	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกสูตรต่างๆ/ชุมชนหน้าค่าย อส.	65,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				65,000.00	✓	
108	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชนหนองบัว	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				100,000.00	✓	
109	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำอาหารพื้นบ้านและน้ำพริก/ชุมชนวัดหน้าเมือง	140,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				140,000.00	✓	
110	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตอาหารและแปรรูปอาหารทะเล/ชุมชนวัดกลางใหม่	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				100,000.00	✓	
111	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชนในลิ้ง	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				100,000.00	✓	
112	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชนรวมเพชรสามัคคี	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				100,000.00	✓	
113	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพช่างติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตามแนวพระราชดำริ/ชุมชนสิริสุข	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				100,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณที่ 2/2565 (ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
114	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการประกอบอาหารเช้าและ ขนมพื้นเมือง/ชุมชนดงตาล	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				80,000.00	✓	
115	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ ชุมชนเคหะชุมชน	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				80,000.00	✓	
116	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำถุงผ้าอเนกประสงค์ (ต่อยอดปีงบประมาณ 2564) /ชุมชนบ้านบางใหญ่	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				80,000.00	✓	
117	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็มและแปรรูป/ ชุมชนมะขามเตี้ย	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				70,000.00	✓	
118	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็ม/ ชุมชนทุ่งน้อย	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				70,000.00	✓	
119	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเครื่องแกงปักษ์ใต้/ ชุมชนย่านยาว	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				70,000.00	✓	
120	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพาะและขยายพันธุ์ ไม้ประดับ/ชุมชนแหลมทราย	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				70,000.00	✓	
121	กองสวัสดิการฯ	โครงการเงินอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปและ ถนอมอาหาร/ชุมชนท่าแขก	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				70,000.00	✓	
122	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนตามแบบ ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ชุมชนสิริสุข	100,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓				100,000.00	✓	
123	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนตามแบบ ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ชุมชนท่ากูบ	100,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓				100,000.00	✓	

[จัดทำโดย >> งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]

หน้า 13 / 23

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณที่ 2/2565 (ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
124	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนตามแบบ ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ชุมชนกาญจนาภิเษก	100,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓				100,000.00	✓	
125	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนตามแบบ ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ชุมชนวัดโพธิ์วาส	100,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓				100,000.00	✓	
126	สำนักการศึกษา	โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	350,000.00	พ.ย.64-ม.ค.65			✓	6,120.00	343,880.00	✓	
127	สำนักการศึกษา	โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน	500,000.00	พ.ย.64-ม.ค.65		ยกเลิกโครงการ งัดจัดโครงการ			500,000.00		✓
128	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า พร้อมติดตั้งเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าอาคารธาราบ้ำบัต เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	800,000.00	พ.ย.64-เม.ย.65			✓	721,525.61	78,474.39	✓	
129	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการติดตั้งวางท่อประปา อาคารธาราบ้ำบัต เทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	660,000.00	พ.ย.64-เม.ย.65			✓	659,690.00	310.00	✓	
130	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการทำหมันสุนัข/แมวจรจัด ที่อาศัยในวัด 15 วัดและ ในชุมชน 70 ชุมชน	200,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่าง ดำเนินการทำหมัน สุนัขในเขตเทศบาล นครฯ			200,000.00	✓	
131	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า นอองนาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	399,800.00	ต.ค.64-ก.ย.65		ส่งเรื่องให้งานพัสดุฯ ดำเนินการจัดซื้อ วัคซีน รอส่งมอบพัสดุ			399,800.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณที่ 2/2565 (ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
132	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	80,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่าง ลงทะเบียนสัตว์เลี้ยง ในระบบฐานข้อมูล Rabies One Data			80,000.00	✓	
133	กองสวัสดิการฯ	โครงการให้สวัสดิการเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการ บูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare)	118,948,800.00	ต.ค.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่าง ดำเนินการเบิกจ่าย		58,003,100.00	60,945,700.00	✓	
134	กองสวัสดิการฯ	โครงการให้สวัสดิการเงินเบี้ยยังชีพคนพิการตามโครงการ บูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare)	22,767,200.00	ต.ค.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่าง ดำเนินการเบิกจ่าย		10,518,000.00	12,249,200.00	✓	
135	กองสวัสดิการฯ	โครงการให้สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	456,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่าง ดำเนินการเบิกจ่าย		196,500.00	259,500.00	✓	
136	กองสวัสดิการฯ	โครงการสมทบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	4,015,000.00	มี.ค.-ก.ย.65	✓				4,015,000.00	✓	
137	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	3,600,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65			✓	3,600,000.00	-		
138	สำนักช่าง	โครงการสนามเด็กเล่นบริเวณสวนศรีตาปี	500,000.00	มี.ค.-ก.ค.65		จัดทำรูปแบบรายการ			500,000.00		
139	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการก่อสร้างอาคารบริการสาธารณสุข (งานสัตว์แพทย์ งานบริการรักษาความสะอาด)	11,000,000.00	ม.ค.-ก.ย.65	✓				11,000,000.00	✓	

[จัดทำโดย >> งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]

หน้า 15 / 23

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณที่ 2/2565 (ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น											
140	สำนักปลัดฯ	โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์	300,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		ดำเนินกิจกรรมไป แล้ว 1 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม น้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคต ร.9		100,300.00	199,700.00	✓	
141	กองการเจ้าหน้าที่	โครงการปฐมนิเทศพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา	150,000.00	เม.ย.-พ.ค.65	✓				150,000.00	✓	
142	กองการเจ้าหน้าที่	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานครูเทศบาลและ บุคลากรทางการศึกษา	600,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				600,000.00	✓	
143	สำนักการศึกษา	โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	900,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		เบิกจ่ายค่าซื้อวัสดุจัดทำ ข้อสอบปลาย ภาคเรียนที่ 1/2565		467,446.00	432,554.00	✓	
144	สำนักการศึกษา	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	800,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65		ขออนุมัติดำเนิน โครงการ			800,000.00	✓	
145	สำนักการศึกษา	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	300,000.00	ม.ค.64-ส.ค.65		ขออนุมัติซื้อวัสดุ ดำเนินการ			300,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณที่ 2/2565 (ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา งเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
146	สำนักงานการศึกษา	โครงการส่งเสริมการขึ้นเรียนหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน	400,000.00	ธ.ค.64-เม.ย.65		เบิกจ่ายค่าจัดทำ เอกสารการขึ้น เรียนให้โรงเรียนใน สังกัด		248,785.00	151,215.00	✓	
147	สำนักงานการศึกษา	โครงการสอบแข่งขันและพัฒนาคนเฝ้าระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน	300,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65		ขออนุมัติดำเนิน โครงการ			300,000.00	✓	
148	สำนักงานการศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับมัธยม)	49,769,800.00	ต.ค.64-ก.ย.65		งานนิเทศก์ ออนไลน์ไป ตั้งจ่ายที่สถานศึกษา ไตรมาสที่ 3 งานโรงเรียนรอกการ จัดสรร		17,654,277.68	32,115,522.32	✓	
149	สำนักงานการศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน-ประถม)	33,485,250.00	ต.ค.64-ก.ย.65		งานนิเทศก์ ออนไลน์ไป ตั้งจ่ายที่สถานศึกษา ไตรมาสที่ 3 งานโรงเรียนรอกการ จัดสรร		12,973,617.00	20,511,633.00	✓	
150	สำนักงานการศึกษา	โครงการอบรมการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน	80,000.00	มี.ค.-พ.ค.65		จัดโครงการฯ			80,000.00	✓	
151	สำนักงานการศึกษา	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	100,000.00	ธ.ค.64-ก.ย.65		จัดทำเอกสาร			100,000.00	✓	
152	สำนักงานการศึกษา	โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับเทศบาล	100,000.00	มี.ค.-ก.ย.65		จัดทำเอกสาร			100,000.00	✓	
153	สำนักงานการศึกษา	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	13,716,400.00	ต.ค.64-ก.ย.65		จัดซื้อจัดจ้าง		6,554,020.00	7,162,380.00	✓	
154	สำนักงานการศึกษา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนบ้านบางใหญ่	1,323,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		รอกการจัดสรร		232,050.00	1,090,950.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณที่ 2/2565 (ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
155	สำนักงานการศึกษา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านโพหวาย	1,789,200.00	ต.ค.64-ก.ย.65		รอกการจัดสรร		334,950.00	1,454,250.00	✓	
156	สำนักงานการศึกษา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านสันติสุข	659,400.00	ต.ค.64-ก.ย.65		รอกการจัดสรร		144,900.00	514,500.00	✓	
157	สำนักงานการศึกษา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านสุขน	403,200.00	ต.ค.64-ก.ย.65		รอกการจัดสรร		92,400.00	310,800.00	✓	
158	สำนักงานการศึกษา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดกลางใหม่	1,020,600.00	ต.ค.64-ก.ย.65		รอกการจัดสรร		221,550.00	799,050.00	✓	
159	สำนักงานการศึกษา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดท่าทอง	1,117,200.00	ต.ค.64-ก.ย.65		รอกการจัดสรร		263,550.00	853,650.00	✓	
160	สำนักงานการศึกษา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต	1,869,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		รอกการจัดสรร		367,500.00	1,501,500.00	✓	
161	สำนักงานการศึกษา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนอนุบาล สุราษฎร์ธานี	7,350,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		รอกการจัดสรร		1,808,100.00	5,541,900.00	✓	
162	สำนักงานการศึกษา	โครงการการให้การศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติด ในสถานศึกษาหรือในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)	100,000.00	พ.ค.-ก.ย.65	✓				100,000.00	✓	
163	สำนักงานการศึกษา	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือท้องถิ่นไทย	80,000.00	มิ.ย.65	✓				80,000.00	✓	
164	สำนักงานการศึกษา	โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	80,000.00	ม.ค.65	✓				80,000.00		✓
165	สำนักงานการศึกษา	โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)	30,000.00	ม.ค.-มี.ค.65	✓				30,000.00	✓	
166	สำนักงานการศึกษา	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	80,000.00	พ.ค.65	✓				80,000.00	✓	
167	สำนักงานการศึกษา	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา	50,000.00	มี.ค.65	✓				50,000.00	✓	
168	สำนักงานการศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	700,000.00	ธ.ค.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างจัดทำ หลักเกณฑ์			700,000.00	✓	
169	สำนักงานการศึกษา	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ	300,000	ต.ค.64-ก.ย.65		ตั้งกรรมการกำหนด ราคากลาง			300,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณที่ 2/2565 (ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
170	สำนักงานการศึกษา	โครงการอุดหนุนมูลนิธิมิตาจิตธรรมสถาน	100,000	ต.ค.64		ยกเลิกโครงการ มูลนิธิขอยกเลิกการจัด			100,000.00		
171	สำนักงานการศึกษา	โครงการอุดหนุนมูลนิธิกุศลศรัทธา	100,000	ต.ค.64		ยกเลิกโครงการ มูลนิธิขอยกเลิกการจัด			100,000.00		
172	สำนักงานการศึกษา	โครงการอุดหนุนมัสยิดอีกอม่าตุลอิสลาม	400,000	เม.ย.-พ.ค.65	✓				400,000.00	✓	
173	สำนักงานการศึกษา	โครงการส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาค และระดับประเทศ	5,000,000	ต.ค.64-ม.ค.65, ส.ค.-ก.ย.65	✓				5,000,000.00	✓	
174	สำนักงานการศึกษา	โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	200,000	ธ.ค.64-ม.ค.65		ยกเลิกโครงการ ประกาศงดจัดโครงการ			200,000.00		
175	สำนักงานการศึกษา	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน	500,000	พ.ค.-ก.ค.65	✓				500,000.00	✓	
176	สำนักงานการศึกษา	โครงการส่งเสริมกีฬา และกิจกรรมนันทนาการของเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ	200,000	ต.ค.64-ก.ย.65		ดำเนินจัดทำ โครงการตลอดปี		3,700.00	196,300.00	✓	
177	สำนักงานการศึกษา	โครงการส่งเสริมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ	500,000	ต.ค.64-ก.ย.65		ดำเนินจัดทำ โครงการตลอดปี			500,000.00	✓	
178	สำนักงานการศึกษา	โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย	500,000	ต.ค.64-ก.ย.65		ดำเนินจัดทำ โครงการตลอดปี			500,000.00	✓	
179	สำนักงานการศึกษา	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	300,000	ธ.ค.64-ม.ค.65			✓	188,154.00	111,846.00	✓	
180	สำนักงานการศึกษา	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	500,000	มี.ค.-เม.ย.65		อยู่ระหว่างจัดซื้อ จัดจ้าง			500,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณที่ 2/2565 (ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
181	สำนักงานการศึกษา	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว	7,000,000	ต.ค.-พ.ย.64			✓	1,730,593.40	5,269,406.60	✓	
182	สำนักงานการศึกษา	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,250,000	ต.ค.-พ.ย.64			✓	1,023,256.00	226,744.00	✓	
183	สำนักงานการศึกษา	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	30,000	เม.ย.-พ.ค.65	✓				30,000.00	✓	
184	สำนักงานการศึกษา	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา	10,000	ม.ค.-ก.ค.65	✓				10,000.00	✓	
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี											
185	สำนักปลัดฯ	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓				100,000.00	✓	
186	สำนักปลัดฯ	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันเทศบาล	80,000.00	เม.ย.-65	✓				80,000.00	✓	
187	สำนักปลัดฯ	โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน	400,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓				400,000.00	✓	
188	สำนักปลัดฯ	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย "18มีนา วันท้องถิ่นไทย"	10,000.00	มี.ค.-65	✓				10,000.00		✓
189	สำนักปลัดฯ	โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร จัดการที่ดี	40,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓				40,000.00	✓	
190	กองการเจ้าหน้าที่	โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงาน เทศบาล	80,000.00	ม.ค.-ก.ย.65	✓				80,000.00	✓	
191	กองการเจ้าหน้าที่	โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	50,000.00	พ.ย.64-เม.ย.65	✓				50,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณที่ 2/2565 (ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
192	กองการเจ้าหน้าที่	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	600,000.00	ธ.ค.64-ส.ค.65		ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 หลักสูตร		556,900.00	43,100.00	✓	
193	กองยุทธศาสตร์ฯ	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง	400,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		- การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 - อยู่ระหว่างการ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 18 - การเพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาเทศบาลฯ ขึ้นอยู่กับนโยบาย ผู้บริหาร		106,690.00	293,310.00	✓	
194	กองยุทธศาสตร์ฯ	โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีและเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง/แก้ไข	70,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		การทำแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2		35,037.50	34,962.50	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณที่ 2/2565 (ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
195	กองยุทธศาสตร์	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น	350,000.00	ธ.ค.64-เม.ย.65	✓				350,000.00	✓	
196	กองยุทธศาสตร์	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	350,000.00	ธ.ค.64-มี.ค.65	✓				350,000.00		✓
197	กองยุทธศาสตร์	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		จัดทำร่าง TOR เพื่อ เสนอคณะกรรมการ ติดตามฯ พิจารณา		-	250,000.00	✓	
198	กองยุทธศาสตร์	โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทาง Youtube เพื่อสร้างการรับรู้ตามแผนพัฒนาเทศบาลและนโยบายการ พัฒนาท้องถิ่น	48,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		ดำเนินการเปิดช่อง Youtube และ ผลิตสื่อ		17,800.00	30,200.00	✓	
199	กองสารสนเทศฯ	โครงการปรับปรุงและสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	300,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓				300,000.00	✓	
200	กองสารสนเทศฯ	โครงการเชื่อมต่อโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินกับสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	100,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓				100,000.00	✓	
201	สำนักคลัง	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น	200,000.00	พ.ย.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างดำเนินการ			200,000.00	✓	
202	สำนักปลัดฯ	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถรถสำนักงานเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	50,000,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓				50,000,000.00	✓	
203	สำนักช่าง	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านผังเมือง	100,000.00	พ.ย.64-ก.พ.65		จัดทำร่าง TOR เพื่อ ขอซื้อขอจ้าง			100,000.00		✓

[จัดทำโดย >> งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]

หน้า 22 / 23

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณที่ 2/2565 (ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
204	สำนักปลัดฯ	โครงการทบทวน จัดทำ ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายของ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	10,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓				10,000.00	✓	
205	สำนักปลัดฯ	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน	80,000.00	เม.ย.-พ.ค.65	✓				80,000.00	✓	
206	กองยุทธศาสตร์ฯ	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	30,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการจัดทำ รายงานประจำเดือน มีนาคม 2565		1,225.00	28,775.00		

สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

ประจำไตรมาสที่ 2/2565 (ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

1. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งหมด 56 โครงการ งบประมาณ 181,538,000 บาท													
ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ยกเลิกโครงการ		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน		-	3	25,650,000.00	-	51	148,488,000.00	122,848,262.94	2	7,400,000.00	56	181,538,000.00	122,848,262.94
รวม		-	3	25,650,000.00	-	51	148,488,000.00	122,848,262.94	2	7,400,000.00	56	181,538,000.00	122,848,262.94
คิดเป็นร้อยละ	0.00		5.36			91.07			3.57		100.00		
2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งหมด 30 โครงการ งบประมาณ 82,848,100 บาท													
ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			โครงการที่ยกเลิก		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน		-	16	47,590,000.00	-	10	26,975,000.00	21,374,176.37	1	60,000.00	27	74,625,000.00	21,374,176.37
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต		-	1	2,616,100.00	627,500.00		-	-		-	1	2,616,100.00	627,500.00
3. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น		-				2	5,607,000.00	4,916,892.85		-	2	5,607,000.00	4,916,892.85
รวม		-	17	50,206,100.00	627,500.00	12	32,582,000.00	26,291,069.22	1	60,000.00	30	82,848,100.00	26,918,569.22
คิดเป็นร้อยละ	0.00		56.67			40.00			3.33		100.00		
3. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งหมด 49 โครงการ งบประมาณ 96,904,000 บาท													
ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			โครงการที่ยกเลิก		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน			46	65,578,000.00	-	2	1,686,000.00	436,315.00		-	48	67,264,000.00	436,315.00
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต		-	1	29,640,000.00	26,089,978.50		-	-		-	1	29,640,000.00	26,089,978.50
รวม		-	47	95,218,000.00	26,089,978.50	2	1,686,000.00	436,315.00			49	96,904,000.00	26,526,293.50
คิดเป็นร้อยละ	0.00		95.92			4.08			0.00		100.00		

[จัดทำโดย >>งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณที่ 2/2565 (ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่องนี้ผูกพัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและทางเท้าถนนราษฎร์ฤดีและถนนศรีไชยา	3,150,000.00	2,518,278.00	25 ก.ย. 62	22 ม.ค. 63			✓	2,518,278.00	631,722.00
2	โครงการก่อสร้างถนนคลองฉนาก-หัวแหลมพัฒนา	2,500,000.00	2,225,000.00	7 ก.ย. 62	5 ธ.ค. 62			✓	2,225,000.00	275,000.00
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 21 แยกซอย 5 แยกซอย 7 แยกซอย 9 (ชุมชนศรีวิชัย)	6,700,000.00	5,656,449.83	26 มิ.ย. 62	23 ต.ค. 62			✓	5,656,449.83	1,043,550.17
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเลี่ยงเมือง ซอยท่าทราย (ชุมชนเปี่ยมสุข)	7,060,000.00	5,679,282.60	18 มิ.ย. 62	13 ต.ค. 62			✓	5,679,282.60	1,380,717.40
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพ้อขุนทะเล 20/1 (ชุมชนบึงขุนทะเล)	7,600,000.00	5,985,000.00	26 มิ.ย. 62	23 ต.ค. 62			✓	5,985,000.00	1,615,000.00
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนคอนนก 27 (ชุมชนเมตตาธรรม)	5,970,000.00	5,193,374.51	25 มิ.ย. 62	22 ต.ค. 62			✓	5,193,374.51	776,625.49
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเสม็ดเรียง 13 (ชุมชนเสรีไท)	1,700,000.00	1,496,000.00	2 ก.ค. 62	14 ต.ค. 62			✓	1,496,000.00	204,000.00
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนฝั่งในบาง (ชุมชนฝั่งบางใบไม้,ชุมชนบ้านบางทอง)	15,000,000.00	11,940,000.00	17 เม.ย. 63	22 พ.ย. 63			✓	11,940,000.00	3,060,000.00
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนปากน้ำ 7	1,700,000.00	1,396,000.00	2 ก.ค. 62	14 ต.ค. 62			✓	1,396,000.00	304,000.00
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 51 ซอย 6 แยกซ้าย	445,000.00	445,000.00	19 เม.ย. 62	2 มิ.ย. 62			✓	445,000.00	-
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 51 แยกขวา 4 ซ้างบ้านเลขที่ 21/25	450,000.00	445,000.00	11 พ.ค. 62	24 มิ.ย. 62			✓	445,000.00	5,000.00

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่อกู้ผูกพัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ 17/1 (ชุมชนหน้าค่าย อส.)	1,100,000.00	1,100,000.00	10 ส.ค. 62	23 พ.ย. 62			✓	1,100,000.00	-
13	โครงการขยายเขตประปา (จำนวน 8 โครงการ)	1,200,000.00	866,795.00	5 มิ.ย. 62	2 ก.ย. 62			✓	866,795.00	333,205.00
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรซอยเพื่องฟ้า แยกขวา 1 (บ้านครุฑขี้)	1,150,000.00	845,000.00	12 พ.ย. 62	25 ม.ค. 63			✓	845,000.00	305,000.00
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนยางงาม	1,430,000.00	1,200,000.00	22 ก.พ. 63	21 พ.ค. 63			✓	1,200,000.00	230,000.00
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเสม็ดเรียง 12	2,300,000.00	1,750,000.00	18 ธ.ค. 62	16 มี.ค. 63			✓	1,750,000.00	550,000.00
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนชนเกษม 38	6,300,000.00	4,100,000.00	26 ก.ย. 63	22 ก.พ. 64			✓	4,100,000.00	2,200,000.00
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 51	6,220,000.00	5,960,000.00	23 ม.ค. 63	5 ก.ค. 63			✓	5,960,000.00	260,000.00
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนดอนนก 29 แยก ขวา1 (ชุมชนเมตตาธรรม)	1,200,000.00	1,023,000.00	1 เม.ย. 63	29 มิ.ย. 63			✓	1,023,000.00	177,000.00
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนราษฎร์บำรุง 6	1,350,000.00	1,140,000.00	27 ก.ย. 62	25 ธ.ค. 62			✓	1,140,000.00	210,000.00
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนท่าทอง 10	1,600,000.00	1,280,000.00	12 ก.ย. 62	25 พ.ย. 62			✓	1,280,000.00	320,000.00
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพ้อขุนทะเล 8	1,120,000.00	900,000.00	30 ต.ค. 62	12 ม.ค. 63			✓	900,000.00	220,000.00
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพ้อขุนทะเล 10 ซอย 8	1,487,000.00	1,190,000.00	30 ต.ค. 62	12 ม.ค. 63			✓	1,190,000.00	297,000.00
24	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดล่าง 16/1 ตอน 2	1,760,000.00	1,390,000.00	15 ก.พ. 63	14 พ.ค. 63			✓	1,390,000.00	370,000.00
25	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ 28	4,200,000.00	3,500,000.00	21 ส.ค. 63	17 ม.ค. 64			✓	3,500,000.00	700,000.00
26	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดใหม่ 25	1,000,000.00	863,900.00	6 พ.ค. 63	28 ส.ค. 63			✓	863,900.00	136,100.00
27	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนดอนนก 29 แยก ขวา 2 (ชุมชนเมตตาธรรม)	830,000.00	700,000.00	12 ต.ค. 62	25 ธ.ค. 62			✓	700,000.00	130,000.00
28	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนดอนนก 29 (ชุมชนเมตตาธรรม)	6,000,000.00	5,938,978.00	16 ม.ค. 63	27 มิ.ย. 63			✓	5,938,978.00	61,022.00

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่องนี้ผูกพัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
29	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนชนเกษม ระหว่างซอย 20 และซอย 22 (ชุมชนลูกเสือการุณราชบุรี)	650,000.00	523,805.00	22 ก.พ. 63	15 เม.ย. 63			✓	523,805.00	126,195.00
30	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดล่าง 33 ตอนที่ 2 (ชุมชนโพหวาย)	1,810,000.00	1,350,000.00	15 ก.พ. 63	14 พ.ค. 63			✓	1,350,000.00	460,000.00
31	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนโศภนกิจ 6/1 (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	1,600,000.00	1,478,000.00	29 ม.ค. 63	12 เม.ย. 63			✓	1,478,000.00	122,000.00
32	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนชนเกษม 48 (ชุมชนบ้านบางใหญ่)	1,475,000.00	1,165,000.00	8 ม.ค. 63	22 มี.ค. 63			✓	1,165,000.00	310,000.00
33	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนสุราษฎร์ เทคโนโลยี ข้างบ้านเลขที่ 76/86	2,135,000.00	1,690,000.00	22 เม.ย. 63	20 ก.ค. 63			✓	1,690,000.00	445,000.00
34	โครงการขุดลอกคลองบางกุ้ง	23,160,000.00	13,555,000.00	30 ก.ย. 63	26 ก.พ. 64		กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง			23,160,000.00
35	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีเกษม ซอยร้าน the soft coffee (ชุมชนเสรีไท)	3,756,000.00	2,920,000.00	14 ก.พ. 63	2 ก.ค. 63			✓	2,920,000.00	836,000.00
36	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนยางงาม 7	1,600,000.00	1,565,000.00	26 ก.ย. 63	23 ม.ค. 64			✓	1,565,000.00	35,000.00
37	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนยางงาม 13	5,500,000.00	4,445,000.00	30 ก.ย. 63	26 ก.พ. 64			✓	4,445,000.00	1,055,000.00
38	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 12	3,000,000.00	2,400,000.00	26 ก.ย. 63	22 ก.พ. 64			✓	2,400,000.00	600,000.00
39	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 30 แยกซอยบ้านบังดี (ชุมชนหลังคลัง)	2,000,000.00	1,718,000.00	24 ก.ย. 63	22 ม.ค. 64		กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง			2,000,000.00
40	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีเกษม 6 (ชุมชนในลึก)	850,000.00	530,000.00	6 มิ.ย. 63	4 ส.ค. 63			✓	530,000.00	320,000.00
41	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีเกษม 21 (ชุมชนทุ่งน้อย)	1,400,000.00	1,200,500.00	27 มิ.ย. 63	24 ก.ย. 63			✓	1,200,500.00	199,500.00
42	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนอำเภอ 15/1	2,900,000.00					ยกเลิกโครงการ			

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่องหนี่ผูกพัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
43	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนการุณราชบุรี 30 (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	3,000,000.00	2,357,900.00	1 ต.ค. 63	28 ม.ค. 64			✓	2,357,900.00	642,100.00
44	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนการุณราชบุรี 32 (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	2,500,000.00	2,200,000.00	26 ก.ย. 63	23 ม.ค. 64			✓	2,200,000.00	300,000.00
45	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพ้อขุนทะเล 10 ซอย 5	3,000,000.00	2,800,000.00	21 ก.ค. 63	17 พ.ย. 63			✓	2,800,000.00	200,000.00
46	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพ้อขุนทะเล 10 ซอย 6	1,500,000.00	965,000.00	17 มิ.ย. 63	14 ก.ย. 63			✓	965,000.00	535,000.00
47	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพ้อขุนทะเล 10 ซอย 7	1,800,000.00	1,584,000.00	17 มิ.ย. 63	14 ต.ค. 63			✓	1,584,000.00	216,000.00
48	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพ้อขุนทะเล 10 ซอย 10	1,300,000.00	880,000.00	10 ก.ย. 63	23 พ.ย. 63			✓	880,000.00	420,000.00
49	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพ้อขุนทะเล ซอย 12	1,600,000.00	1,359,000.00	17 มิ.ย. 63	30 ส.ค. 63			✓	1,359,000.00	241,000.00
50	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนด้านหลังศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 (ชุมชนบึงขุนทะเล)	4,500,000.00					ยกเลิกโครงการ			
51	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนลูกเสือ 11	1,400,000.00	1,036,000.00	21 ก.ค. 63	18 ต.ค. 63			✓	1,036,000.00	364,000.00
52	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนสวนหลวง ร.9 ซ้างอุใหญ่การช่าง	1,100,000.00	787,000.00	4 ก.ค. 63	31 ส.ค. 63			✓	787,000.00	313,000.00
53	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนด้านหลังศาลเจ้ากวงซิว (ชุมชนในลึก)	490,000.00	475,000.00	29 ส.ค. 63	27 ต.ค. 63		ติดปัญหาอุปสรรค แนวเขตที่ดินไม่ชัดเจน			490,000.00
54	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนชนเกษม 26 ต่อเนื่องซอยแสงอรุณ (ชุมชนเสม็ดเรียง)	4,900,000.00	4,100,000.00	26 ก.ย. 63	22 ก.พ. 64			✓	4,100,000.00	800,000.00
55	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนประชาธิปไตยเชื่อมต่อกถนนกาญจนาวิถี 37	9,500,000.00	8,360,000.00	10 ก.ย. 63	8 มี.ค. 64			✓	8,360,000.00	1,140,000.00
56	โครงการขยายเขตประปา (จำนวน 3 โครงการ)	590,000.00	425,000.00	22 ก.ย. 63	20 พ.ย. 63			✓	425,000.00	165,000.00
	รวมงบประมาณ	181,538,000.00	138,596,262.94						122,848,262.94	58,689,737.06

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณที่ 2/2565 (ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่อนหักผู้พัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนวัดโพธิ์ 31 แยกซอย 6 (ชุมชนท่าแขก)	2,880,000.00	2,476,439.37	17 ก.ค. 63	3 ธ.ค. 63			✓	2,476,439.37	403,560.63
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนการุณราชบุรี 5 (ชุมชนในลีก)	4,500,000.00	4,450,000.00	15 ธ.ค. 63	13 ม.ค. 64			✓	4,450,000.00	50,000.00
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 26 แยกซ้าย 3 (ชุมชนดงตาล)	4,050,000.00	3,190,000.00	9 มิ.ย. 63	21 ต.ค. 63			✓	3,190,000.00	860,000.00
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 21 แยกขวาซอยแรก (ชุมชนศรีวิชัย)	3,090,000.00	2,630,000.00	17 มิ.ย. 63	29 ก.ย. 63			✓	2,630,000.00	460,000.00
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนบริเวณศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพธารวาส (ชุมชนในลีก)	5,120,000.00	3,906,537.00	27 มิ.ย. 63	23 พ.ย. 63			✓	3,906,537.00	1,213,463.00
6	โครงการขยายเขตประปา จำนวน 8 โครงการ	1,800,000.00	704,000.00	29 ก.ย. 63	27 ธ.ค. 63			✓	704,000.00	1,096,000.00
7	โครงการก่อสร้างจุดบริการน้ำประปา (ชุมชนตลาดท่าเรือ)	60,000.00					ยกเลิกโครงการ			
8	โครงการปรับปรุงขุมประตุมืองเฉลิมพระเกียรติฯ	4,700,000.00	4,690,000.00	28 เม.ย. 63	11 มิ.ย. 63		จัดทำสัญญา/พอแล้ว/ผูกพัน			4,700,000.00
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนหมู่บ้านนฤมล (ชุมชนบางกุ้ง 1)	3,100,000.00					กำลังดำเนินการก่อสร้าง			3,100,000.00
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนกาญจนาวิถี 28/1 (ซอยสามมิตรสุราษฎร์ธานี จำกัด) (ชุมชนกาญจนาวิถีร่วมใจ)	1,299,000.00	903,900.00	7 พ.ค. 64	5 ก.ค. 64			✓	903,900.00	395,100.00

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณที่ 2/2565 (ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่อนนี้ผู้กพัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดล่าง 8 (ชุมชนตลาดล่าง)	1,141,000.00	837,000.00	13 พ.ค. 64	10 ก.ค. 64			✓	837,000.00	304,000.00
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเลียบเมือง 4	2,063,000.00					กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง			2,063,000.00
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกาญจนาภิเษก 30 ตอนที่ 2 (ชุมชนหลังคั้ง/ชุมชนกาญจนาภิเษกพร้อมใจ)	6,898,000.00					กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง			6,898,000.00
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนชนเกษม 21 ผดุงอุทิศ 2	2,990,000.00					ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย			2,990,000.00
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดล่าง 16/1 (ชุมชนโพหวาย)	1,036,000.00	742,200.00	18 พ.ค. 64	16 ก.ค. 64		ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย			1,036,000.00
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนบางใหญ่ 3 (ชุมชนบ้านบางใหญ่)	2,470,000.00					กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง			2,470,000.00
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนชนเกษม 33 (ชุมชนบ้านบางใหญ่)	5,056,000.00					อยู่ระหว่างพิจารณา ราคากลาง			5,056,000.00
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนสวนแก้ว 10 (ชุมชนบางกุ้ง 1)	4,626,000.00	3,880,000.00	24 ก.ย. 64	20 ก.พ. 65		กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง			4,626,000.00
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 51 ซอยตรงข้ามบ้าน คุณรัชนี้	1,375,000.00	913,300.00	7 พ.ค. 64	5 ก.ค. 64			✓	913,300.00	461,700.00
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลียบเมือง 2	5,200,000.00					กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง			5,200,000.00

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณที่ 2/2565 (ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่อนหักผู้พัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบุญช่วย 3 (ชุมชนหน้าสนามกีฬา)	1,790,000.00					กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง			1,790,000.00
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนบุญช่วย ซอย 1/1 (ชุมชนหน้าสนามกีฬา)	1,169,000.00					กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง			1,169,000.00
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 51 (ตอนที่ 2) ชุมชนแหลมทราย	1,085,000.00					กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง			1,085,000.00
24	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนตลาดล่าง 22 (ซอยสายชล)	2,300,000.00					กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง			2,300,000.00
25	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนการุณราษฎร์ 17 (ชุมชนศาลากลาง)	584,000.00					ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย			584,000.00
26	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนชนเกษม ซอยบ้านนายโกศล โอทอง (ชุมชนเสรีพล/ชุมชนลูกเสือ-การุณราษฎร์)	2,523,000.00					กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง			2,523,000.00
27	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 8 (ชุมชนวัดกลางใหม่)	1,720,000.00	1,363,000.00	5 พ.ค. 64	1 ส.ค. 64			✓	1,363,000.00	357,000.00
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต										
28	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (แห่งที่ 2) ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเพ็ดมิวิทยา) เดิม	2,616,100.00	2,510,000.00	23 มี.ย. 64	18 ม.ค. 65		การก่อสร้าง ระยะที่ 2		627,500.00	1,988,600.00

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณที่ 2/2565 (ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่อนหักผู้พัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น										
29	โครงการปรับปรุงอาคารเบญจศกเป็นอาคารเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาราม)	4,137,000.00	3,455,000.00	17 ก.ย. 64	15 มี.ค. 65			✓	3,455,000.00	682,000.00
30	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า	1,470,000.00	1,461,892.85	24 ก.พ. 64	23 มิ.ย. 64			✓	1,461,892.85	8,107.15
	รวมงบประมาณ	82,848,100.00	38,113,269.22						26,918,569.22	55,929,530.78
		5,607,000.00	4,916,892.85	88,707.00	89,005.00	-	-	-	4,916,892.85	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณที่ 2/2565 (ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน แสงอรุณเชื่อมต่อถนนศรีเกษม	700,000.00	ม.ค.-มี.ค.64		กำลังก่อสร้าง			700,000		✓
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ตลาดล่าง 26 แยกซ้าย 1	3,100,000.00	ม.ค.-มี.ค.64		กำลังก่อสร้าง			3,100,000		✓
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเสม็ดเรียง 7 (ชุมชนเสรีไท)	3,090,000.00	ก.พ.-เม.ย.64		กำลังก่อสร้าง			3,090,000		✓
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ชนเกษม 36	3,000,000.00	ก.พ.-พ.ค.64		กำลังก่อสร้าง			3,000,000		✓
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ปทุมพร 4	1,989,000.00	ม.ค.-มี.ค.64		กำลังก่อสร้าง			1,989,000		✓
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนท่าโรงช้าง 3	3,289,000.00	ม.ค.-พ.ค.64		กำลังก่อสร้าง			3,289,000		✓
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน โฉลกกรัฐตรงข้ามร้านอาหารแซ่บอีหลีเด้อ	3,000,000.00	ม.ค.-เม.ย.64		กำลังก่อสร้าง			3,000,000		✓
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดล่าง 24 (บางคูวัด)	1,600,000.00	ก.พ.-พ.ค.64		กำลังก่อสร้าง			1,600,000		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ซอยร่วมพัฒนา	4,500,000.00	ม.ค.-มิ.ย.64		กำลังก่อสร้าง			4,500,000		✓
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ดอนนก 39	1,290,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน นัดรังวัด 23 พ.ค. 65			1,290,000	✓	
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน อำเภอ 7/1	179,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		จัดทำราคากลาง และรูปแบบรายการ ก่อสร้าง			179,000	✓	
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน เลี้ยวเมือง 7 แยกสถานีวิทยุ	1,640,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน นัดรังวัด 27 มิ.ย. 65			1,640,000	✓	
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน วัดโพธิ์ 31 ซอย 5	2,050,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน นัดรังวัด 9 พ.ค. 65			2,050,000	✓	
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนค่าย อส. 4	990,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน นัดรังวัด 9 พ.ค. 65			990,000	✓	
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน สวนแก้ว 6	150,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน นัดรังวัด 20 เม.ย. 65			150,000	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบุญช่วย 4	1,438,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน นัดรังวัด 9 พ.ค. 65			1,438,000	✓	
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนท่าโรงช้าง 3	2,760,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		จัดทำราคากลาง และรูปแบบรายการ ก่อสร้าง			2,760,000	✓	
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ปากน้ำ 8/1	458,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน นัดรังวัด 27 มิ.ย. 65			458,000	✓	
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน วิภาวดี 4	1,683,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน นัดรังวัด 6 พ.ค. 65			1,683,000	✓	
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน สวนแก้ว 8	305,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน นัดรังวัด 28 เม.ย. 65			305,000	✓	
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านสวถึงถนนยาง งามซอย 7	1,860,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน นัดรังวัด 25 เม.ย. 65			1,860,000	✓	
24	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนปทุมพร 5	300,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน นัดรังวัด 7 เม.ย. 65			300,000	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
25	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ปทุมพร 6	550,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน นัดรังวัด 20 ก.ค. 65			550,000	✓	
26	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ดอนนก 11 ซอยตรงข้ามสนามหญ้าเทียม	730,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน นัดรังวัด 27 มิ.ย. 65			730,000	✓	
27	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ดอนนก 37	1,400,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการสอบ แนวเขตที่ดิน			1,400,000	✓	
28	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน วิภาวดี ซอยร้านสายพิณ	460,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน นัดรังวัด 17 พ.ค. 65			460,000	✓	
29	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน กาญจนวิถี 16 ซอยแยกข้างบ้านเลขที่ 33/1	1,230,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน นัดรังวัด 11 ก.ค. 65			1,230,000	✓	
30	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ปทุมพร 18	170,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		วางฎีกายืมเงิน ค่ารังวัด			170,000	✓	
31	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน พ่อขุนทะเล 15/5	1,520,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		วางฎีกายืมเงิน ค่ารังวัด			1,520,000	✓	
32	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ตลาดใหม่ 3 แยกขวา 2	270,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		จัดทำราคากลาง และรูปแบบรายการ ก่อสร้าง			270,000	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
33	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน อำเภอ 8	910,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		วางฎีกายืมเงิน ค่ารังวัด			910,000	✓	
34	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ศรีวิชัย 21 แยกซอยบ้านมะขาม เชื่อมต่อถนน เลี้ยวเมือง	1,240,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน นัดรังวัด 12 เม.ย. 65			1,240,000	✓	
35	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน สวนถั่ว 4/1	304,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน นัดรังวัด 17 พ.ค. 65			304,000	✓	
36	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนโกลกรัฐ 28 แยกซ้าย 3	278,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน นัดรังวัด 17 พ.ค. 65			278,000	✓	
37	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนโกลกรัฐ 28 แยกซ้าย 2	516,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน นัดรังวัด 18 พ.ค. 65			516,000	✓	
38	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน กาญจนวิถี 35/2	210,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		วางฎีกายืมเงิน ค่ารังวัด			210,000	✓	
39	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ข้างโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี แยกซ้าย 1	360,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		วางฎีกายืมเงิน ค่ารังวัด			360,000	✓	
40	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 26 (ด้านขวาทาง)	3,330,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		วางฎีกายืมเงิน ค่ารังวัด			3,330,000	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
41	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ศรีวิชัย 19 แยกขวา 1	554,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		จัดทำราคากลาง และรูปแบบรายการ ก่อสร้าง			554,000	✓	
42	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 22	5,700,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการสอบ แนวเขตที่ดิน			5,700,000	✓	
43	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน สุขน 2	316,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการสอบ แนวเขตที่ดิน			316,000	✓	
44	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน เลียงเมือง 2/1	3,100,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการสอบ แนวเขตที่ดิน			3,100,000	✓	
45	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนตลาดใหม่ 13	627,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		วางฎีกายืมเงิน ค่ารั้งวัด			627,000	✓	
46	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ตลาดใหม่ 3/1	247,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		วางฎีกายืมเงิน ค่ารั้งวัด			247,000	✓	
47	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ปทุมพร 6/2	780,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		วางฎีกายืมเงิน ค่ารั้งวัด			780,000	✓	
48	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน เลียงเมืองท่าทรายแยกขวา	1,405,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน นัดรั้งวัด 26 พ.ค. 65			1,405,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
49	โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid- 19)	29,640,000	ส.ค. 64-ก.ย.65		มีควักซื้อ ค่าจัดซื้ออาหารให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในวันดำเนินโครงการฯ		26,089,978.50	3,550,021.50	✓	