



รายงานติดตามผลการเบิกจ่าย และผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประจำปีไตรมาสที่ 3
ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2565
[ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565]



สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประจำปีงบประมาณที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565)

เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2565)

รายจ่ายประจำ ร้อยละ 75 (ของงบประมาณรายจ่ายประจำทั้งหมด) งบลงทุนร้อยละ 75 (ของงบประมาณงบลงทุนทั้งหมด) การเบิกจ่ายในภาพรวมร้อยละ 60 (ของงบประมาณทั้งหมด)

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	147,178,140.00	18,214,400.00	7,084,400.00	5,196,366.81	72,875,211.48	80,236,561.71	49.32	
	รายจ่ายประจำ	142,595,140.00	16,567,000.00	7,084,400.00	4,994,966.81	72,796,911.48	74,285,861.71	51.15	
	- งานบริหารทั่วไป	91,692,640.00	15,077,000.00	5,238,600.00	4,311,671.69	43,764,117.53	53,455,250.78		สป./กองยุทธฯ/กจ.
	- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	5,425,600.00	-	30,800.00	55,128.00	2,289,601.08	3,050,070.92		กองยุทธฯ
	- งานบริหารงานคลัง	44,695,500.00	1,475,000.00	1,800,000.00	603,317.12	26,226,968.87	17,540,214.01		คลัง/สารสนเทศภาษีฯ
	- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	781,400.00	15,000.00	15,000.00	24,850.00	516,224.00	240,326.00		หน่วยตรวจสอบภายใน
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	4,583,000.00	1,647,400.00	-	201,400.00	78,300.00	5,950,700.00	4.49	
	- งานบริหารทั่วไป (ครุภัณฑ์)	4,583,000.00	1,616,600.00	-	195,200.00	54,000.00	5,950,400.00		สป./กองยุทธฯ
	- งานวางแผนสถิติและวิชาการ (ครุภัณฑ์)	-	30,800.00	-	6,200.00	24,300.00	300.00		กองยุทธฯ
2	แผนงานรักษาความสงบภายใน	31,190,900.00	3,155,000.00	365,000.00	2,115,474.86	17,798,210.46	14,067,214.68	58.60	
	รายจ่ายประจำ	31,190,900.00	365,000.00	365,000.00	329,474.86	16,816,210.46	14,045,214.68	54.97	
	- งานเทศกิจ	9,547,900.00	95,000.00	95,000.00	105,240.70	6,236,823.47	3,205,835.83		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	16,015,400.00	40,000.00	40,000.00	92,100.78	8,230,494.22	7,692,805.00		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานจราจร	5,627,600.00	230,000.00	230,000.00	132,133.38	2,348,892.77	3,146,573.85		สำนักช่าง

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	2,790,000.00	-	1,786,000.00	982,000.00	22,000.00	99.21	
	- งานเทคนิค (ครุภัณฑ์)	-	1,800,000.00	-	1,786,000.00	-	14,000.00		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานป้องกันและบรรเทาฯ (ครุภัณฑ์)	-	990,000.00	-	-	982,000.00	8,000.00		สำนักปลัดเทศบาล
3	แผนงานการศึกษา	315,289,580.00	6,299,300.00	465,936.00	12,941,030.81	191,406,674.45	116,775,238.74	63.64	
	รายจ่ายประจำ	311,989,980.00	700,000.00	463,636.00	12,941,030.81	191,406,674.45	107,878,638.74	65.45	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	7,904,300.00	-	-	103,971.34	4,454,194.71	3,346,133.95		สำนักการศึกษา
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	176,337,940.00	400,000.00	20,000.00	6,863,986.76	113,304,815.04	56,549,138.20		
	- งานระดับมัธยมศึกษา	121,055,390.00	-	443,636.00	5,649,976.81	70,990,687.51	43,971,089.68		
	- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	6,692,350.00	300,000.00	-	323,095.90	2,656,977.19	4,012,276.91		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	3,299,600.00	5,599,300.00	2,300.00	-	-	8,896,600.00	-	
	- งานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (ครุภัณฑ์)	-	62,000.00	-	-	-	62,000.00		สำนักการศึกษา
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ครุภัณฑ์)	542,600.00	2,300.00	2,300.00	-	-	542,600.00		
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ที่ดินฯ)	-	5,535,000.00	-	-	-	5,535,000.00		
	- งานระดับมัธยมศึกษา (ครุภัณฑ์)	2,757,000.00	-	-	-	-	2,757,000.00		
4	แผนงานสาธารณสุข	68,513,160.00	1,450,550.00	3,115,750.00	1,659,682.05	41,933,147.52	23,255,130.43	65.21	
	รายจ่ายประจำ	67,474,160.00	1,113,500.00	3,024,750.00	1,597,432.05	41,749,747.52	22,215,730.43	66.12	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	13,120,560.00	409,200.00	1,257,600.00	503,360.05	7,681,283.26	4,087,516.69		สำนักสาธารณสุขฯ
	- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	17,015,500.00	50,200.00	713,450.00	608,090.25	8,250,628.93	7,493,530.82		
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	37,338,100.00	654,100.00	1,053,700.00	485,981.75	25,817,835.33	10,634,682.92		สำนักสาธารณสุขฯ

[จัดทำโดย >>งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	1,039,000.00	337,050.00	91,000.00	62,250.00	183,400.00	1,039,400.00	19.12	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (ครุภัณฑ์)	-	183,800.00	-	-	183,400.00	400.00		สำนักสาธารณสุขฯ
	- งานบริการสาธารณสุขฯ (ครุภัณฑ์)	1,039,000.00	153,250.00	91,000.00	62,250.00	-	1,039,000.00		สำนักสาธารณสุขฯ
5	แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,918,400.00	150,000.00	275,000.00	242,415.48	6,510,590.78	4,040,393.74	62.57	
	รายจ่ายประจำ	10,918,400.00	150,000.00	275,000.00	242,415.48	6,510,590.78	4,040,393.74	62.57	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	4,725,200.00	20,000.00	-	51,362.48	3,446,812.28	1,247,025.24		กองสวัสดิการสังคม
	- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	6,193,200.00	130,000.00	275,000.00	191,053.00	3,063,778.50	2,793,368.50		กองสวัสดิการสังคม
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	
6	แผนงานเคหะและชุมชน	198,414,730.00	25,956,000.00	15,731,500.00	19,958,496.20	102,608,177.51	86,072,556.29	58.75	
	รายจ่ายประจำ	148,648,730.00	8,043,000.00	3,755,500.00	10,840,671.20	102,608,177.51	39,487,381.29	74.18	
	- งานไฟฟ้าและประปา	2,301,490.00	1,460,000.00	-	660,346.68	2,982,126.16	119,017.16		สำนักช่าง
	- งานสวนสาธารณะ	11,282,200.00	1,360,000.00	360,000.00	346,987.76	7,930,728.00	4,004,484.24		
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	115,424,140.00	4,498,000.00	3,395,500.00	9,149,892.63	80,861,198.98	26,515,548.39		สช. / สธ.
	- งานบำบัดน้ำเสีย	19,640,900.00	725,000.00	-	683,444.13	10,834,124.37	8,848,331.50		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	49,766,000.00	17,913,000.00	11,976,000.00	9,117,825.00	-	46,585,175.00	16.37	
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ครุภัณฑ์)	26,533,000.00	8,200,000.00	8,213,000.00	9,117,825.00	-	17,402,175.00		สำนักสาธารณสุขฯ
	- งานบำบัดน้ำเสีย (ครุภัณฑ์)	23,233,000.00	5,950,000.00	-	-	-	29,183,000.00		
	- งานบำบัดน้ำเสีย (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	-	3,763,000.00	3,763,000.00	-	-	-		


ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
7	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	14,376,100.00	796,000.00	671,000.00	2,314,240.00	5,138,769.35	7,048,090.65	51.40	
	รายจ่ายประจำ	14,376,100.00	796,000.00	671,000.00	2,314,240.00	5,138,769.35	7,048,090.65	51.40	
	- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง	14,376,100.00	796,000.00	671,000.00	2,314,240.00	5,138,769.35	7,048,090.65		กองสวัสดิการสังคม
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
8	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	24,935,000.00	1,213,800.00	1,555,800.00	655,007.75	9,259,158.55	14,678,833.70	40.31	
	รายจ่ายประจำ	24,935,000.00	1,170,000.00	1,555,800.00	655,007.75	9,259,158.55	14,635,033.70	40.38	
	- งานกีฬาและนันทนาการ	8,818,200.00	20,000.00	243,800.00	404,108.75	1,361,598.81	6,828,692.44		สำนักการศึกษา
	- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	11,917,800.00	150,000.00	512,000.00	3,149.00	5,430,917.74	6,121,733.26		
	- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	4,199,000.00	1,000,000.00	800,000.00	247,750.00	2,466,642.00	1,684,608.00		สำนักปลัดเทศบาล
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	43,800.00	-	-	-	43,800.00	-	
	- งานกีฬาและนันทนาการ (ครุภัณฑ์)	-	43,800.00				43,800.00		
9	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	126,080,790.00	43,881,136.00	72,487,000.00	4,068,440.16	30,402,257.99	63,004,227.85	35.36	
	รายจ่ายประจำ	66,583,190.00	840,000.00	1,729,000.00	1,837,940.16	29,715,672.39	34,140,577.45	48.03	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	8,066,410.00	36,000.00	244,680.00	69,450.00	4,610,547.97	3,177,732.03		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง	58,516,780.00	804,000.00	1,484,320.00	1,768,490.16	25,105,124.42	30,962,845.42		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	59,497,600.00	43,041,136.00	70,758,000.00	2,230,500.00	686,585.60	28,863,650.40	9.18	
	- งานก่อสร้าง (ครุภัณฑ์)	937,600.00	16,364,000.00	5,000,000.00	2,230,500.00	335,990.00	9,735,110.00		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	58,560,000.00	26,677,136.00	65,758,000.00	-	350,595.60	19,128,540.40		สข./สป./สร.

[จัดทำโดย >>งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]


ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
10	แผนงานการเกษตร	10,448,700.00	817,200.00	317,200.00	328,282.10	6,391,477.77	4,228,940.13	61.37	
	รายจ่ายประจำ	8,148,700.00	817,200.00	317,200.00	328,282.10	6,391,477.77	1,928,940.13	77.70	
	- งานส่งเสริมการเกษตร	8,148,700.00	817,200.00	317,200.00	328,282.10	6,391,477.77	1,928,940.13		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	2,300,000.00	-	-	-	-	2,300,000.00	-	
	- งานส่งเสริมการเกษตร (ครุภัณฑ์)	2,300,000.00	-	-	-	-	2,300,000.00		สำนักช่าง
11	แผนงานการพาณิชย์	3,230,300.00	11,200.00	201,000.00	185,607.00	1,262,956.00	1,591,937.00	47.64	
	รายจ่ายประจำ	3,230,300.00	11,200.00	201,000.00	185,607.00	1,262,956.00	1,591,937.00	47.64	
	- งานตลาดสด	608,500.00	-	-	3,500.00	311,753.00	293,247.00		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานโรงฆ่าสัตว์	2,621,800.00	11,200.00	201,000.00	182,107.00	951,203.00	1,298,690.00		สำนักสาธารณสุข
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
12	แผนงานงบกลาง	219,424,200.00	1,325,000.00	-	140,686.00	137,359,229.90	83,249,284.10	62.29	
	- รายจ่ายประจำ	219,424,200.00	1,325,000.00	-	140,686.00	137,359,229.90	83,249,284.10	62.29	
	- รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
การเบิกจ่ายในภาพรวม		1,170,000,000.00	103,269,586.00	102,269,586.00	49,805,729.22	622,945,861.76	498,248,409.02	57.45	
รวมรายจ่ายประจำ		1,049,514,800.00	31,897,900.00	19,442,286.00	36,407,754.22	621,015,576.16	404,547,083.62	61.91	
รวมงบลงทุน		120,485,200.00	71,371,686.00	82,827,300.00	13,397,975.00	1,930,285.60	93,701,325.40	14.06	

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ประจำปีไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565)

เป้าหมายการเบิกจ่าย
(ร้อยละ)




แผนภูมิเรดาร์เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประจำไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565)




[จัดทำโดย >>งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในภาพรวม
ระหว่างเดือนพฤษภาคม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565) และเดือนมิถุนายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565)



แผนภูมิเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ 2565
ระหว่างไตรมาสที่ 3/2564 และ ไตรมาสที่ 3/2565



ภาพรวมผลการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2564 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) คิดเป็นร้อยละ 49.88
ภาพรวมผลการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2565 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) คิดเป็นร้อยละ 57.45
ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3/65 มากกว่า ไตรมาสที่ 3/64 คิดเป็นร้อยละ 7.57

สรุปผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำไตรมาสที่ 3/2565 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565											
		ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น				ที่ได้รับจัดสรร				ที่ได้ดำเนินการ (ไตรมาสที่ 3/2565)			
		โครงการ		งบประมาณ		โครงการ		งบประมาณ		โครงการ		งบประมาณ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ
1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	95	27.38	640,731,490.00	29.14	27	7.78	232,332,490.00	10.57	13	3.75	7,501,490.00	0.34
2	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	12	3.46	784,300,000.00	35.67	10	2.88	10,750,000.00	0.49	10	2.88	10,750,000.00	0.49
3	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5	1.44	136,500,000.00	6.21	3	0.86	900,000.00	0.04	3	0.86	900,000.00	0.04
4	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	142	40.92	278,199,010.00	12.65	113	32.56	179,496,100.00	8.16	77	22.19	158,720,100.00	7.22
5	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	60	17.29	170,719,200.00	7.76	47	13.54	140,228,050.00	6.38	34	9.80	133,718,050.00	6.08
6	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	33	9.51	188,184,000.00	8.56	22	6.34	53,648,000.00	2.44	11	3.17	1,838,000.00	0.08
รวมทั้งสิ้น		347	100.00	2,198,633,700.00	100.00	222	63.98	617,354,640.00	28.08	148	42.65	313,427,640.00	14.26

[จัดทำโดย >>งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]

สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำไตรมาสที่ 3/265 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีทั้งหมด 222 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 617,354,640 บาท (หกร้อยสิบเจ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

- โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 209 โครงการ งบประมาณ 396,786,640 บาท


ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			โครงการที่ยกเลิก		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1	3,763,000.00	2	1,700,000.00	0.00	10	2,301,490.00	2,300,874.50	1	4,000,000.00	14	11,764,490.00	2,300,874.50
2.ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	0	0.00	7	9,300,000.00	951,710.00	3	1,450,000.00	1,076,150.00	0	0.00	10	10,750,000.00	2,027,860.00
3.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0.00	3	900,000.00	145,975.00	0	0.00	0.00	0	0.00	3	900,000.00	145,975.00
4.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	34	9,276,000.00	25	149,956,100.00	104,840,547.61	52	8,764,000.00	8,382,010.00	2	11,500,000.00	113	179,496,100.00	113,222,557.61
5.ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	12	6,310,000.00	26	123,638,050.00	54,908,957.48	8	10,080,000.00	4,288,399.40	1	200,000.00	47	140,228,050.00	59,197,356.88
6.ด้านการบริหารจัดการที่ดี	11	51,810,000.00	8	1,148,000.00	221,786.50	3	690,000.00	580,550.00	0	0.00	22	53,648,000.00	802,336.50
รวม	58	71,159,000.00	71	286,642,150.00	161,068,976.59	76	23,285,490.00	16,627,983.90	4	15,700,000.00	209	396,786,640.00	177,696,960.49
คิดเป็นร้อยละ		27.75		33.97			36.36		1.91			100.00	

2. โครงการที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 13 โครงการ งบประมาณ 220,568,000 บาท

ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			โครงการที่ยกเลิก		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	12	217,068,000.00	1	3,500,000.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	13	220,568,000.00	0.00
รวม	12	217,068,000.00	1	3,500,000.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	13	220,568,000.00	0.00
คิดเป็นร้อยละ		92.31		7.69			0.00		0.00			100.00	


[จัดทำโดย >>งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]

แผนภูมิเปรียบเทียบแสดงผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ประจำปีไตรมาสที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565



[จัดทำโดย >>งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]

แผนภูมิเปรียบเทียบสถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ประจำปีไตรมาสที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565



สถานะการดำเนินโครงการ	ร้อยละ
ยังไม่ดำเนินการ	31.53
ระหว่างดำเนินการ	32.43
ดำเนินการเสร็จ	34.24
ยกเลิก	1.80
รวม	100.0

[จัดทำโดย >>งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนกาญจนาภิเษก ข้างศูนย์ฮอนด้า	38,030.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	38,029.94	0.06	✓	
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนคลองฉนวน และซอยย่อย	783,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	782,991.76	8.24	✓	
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนชนเกษม 47 แยก ขวาแรก	97,830.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	97,822.61	7.39	✓	
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนดอนนก 31 หลังโรงซีอิ้ว	79,240.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	79,234.57	5.43	✓	
5	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนดอนนก 36 หลังตลาดดอนนก	43,740.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	43,738.39	1.61	✓	
6	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนประชาธิปไตย 9/1	95,940.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	95,936.20	3.80	✓	
7	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนพ่อนันทะเล 22	101,690.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	101,685.31	4.69	✓	
8	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนเลี้ยวเมือง ทางเข้าโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 (ร้านสลักหิน)	61,820.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	61,819.25	0.75	✓	
9	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนวัดโพธิ์ 31 ซอย 6 แยกซ้าย 2	81,600.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	81,598.20	1.80	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีไตรมาสถี 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
10	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า และหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 เควีเอ ให้อาคารวัสดุ ชอยโกเตง ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	918,600.00	ต.ค.-ธ.ค.64			✓	918,018.27	581.73	✓	
11	โครงการปรับปรุงสะพานลอย ถนนตลาดใหม่ บริเวณหน้าโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา	200,000.00	ต.ค.64-ม.ค.65		ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง ของฝ่ายพัสดุ		-	200,000.00	✓	
12	โครงการก่อสร้างสะพานลอยบริเวณหน้าโรงเรียน เทพมิตรศึกษา (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	4,000,000.00	มิ.ย.65-พ.ค.66		ยกเลิกโครงการ			4,000,000.00		
13	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนชนเกษม 43,45,47 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,500,000.00	มิ.ย.-ต.ค.65		ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง ของฝ่ายพัสดุ		-	1,500,000.00	✓	
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกาญจนาวิลี (แยกถนนอำเภอถึงถนนเทพมิตร (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม) (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	3,763,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65	✓			-	3,763,000.00	✓	
รวม		11,764,490.00					2,300,874.50	9,463,615.50		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีไตรมาสถที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว										
15	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	150,000.00	ต.ค.64-ก.ค.65		เปิดรับสมัคร ผู้เข้าร่วมโครงการฯ		-	150,000.00	✓	
16	โครงการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาค	150,000.00	พ.ค.-ก.ย.65		ขออนุมัติคำสั่ง		-	150,000.00	✓	
17	โครงการเคาท์ดาว/สวัสดีปีใหม่	500,000.00	ต.ค.64-ก.พ.65			✓	493,800.00	6,200.00	✓	
18	โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี	500,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		เปิดจำหน่ายสินค้า ทุกวันเสาร์-อาทิตย์		398,110.00	101,890.00	✓	
19	โครงการถนนคนเดิน	300,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		เปิดจำหน่ายสินค้า ทุกวันเสาร์		253,600.00	46,400.00	✓	
20	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สถานประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	250,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65			✓	92,350.00	157,650.00	✓	
21	โครงการเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์	700,000.00	ม.ค.-มิ.ย.65			✓	490,000.00	210,000.00	✓	
22	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,000,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างจัดซื้อ/ จัดจ้าง		300,000.00	700,000.00	✓	
23	โครงการก่อสร้างหอนาฬิกา	6,800,000.00	มิ.ย.65-ก.ย.66		จัดทำราคากลาง		-	6,800,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีไตรมาสถี 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
24	โครงการก่อสร้างเวทีการแสดงสวนศรียาปี (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	400,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		จัดทำรูปแบบรายการ		-	400,000.00	✓	
รวม		10,750,000.00					2,027,860.00	8,722,140.00		
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
25	โครงการจ้างศึกษาความเหมาะสมในการบริหารจัดการพื้นที่บึงขุนทะเล	400,000.00	ต.ค.64-ก.ค.65		อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 1		-	400,000.00	✓	
26	โครงการจัดการขยะในชุมชน	300,000.00	พ.ย.64.-ก.ย.65		อบรมชาเล้งวันที่ 27 ก.ค. 65		78,975.00	221,025.00	✓	
27	โครงการลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี	200,000.00	ต.ค.-ก.ย.65		ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 กิจกรรม 1. การเพิ่มพื้นที่สีเขียว 2. ส่งเสริมการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกขององค์กร 3. เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเมือง 4. ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ		67,000.00	133,000.00	✓	
รวม		900,000.00					145,975.00	754,025.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีไตรมาสถี 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต										
28	โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในช่วงเทศกาล	50,000.00	ธ.ค.64-เม.ย.65		จัดตั้งศูนย์เทศบาล ปีใหม่		-	50,000.00	✓	
29	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	50,000.00	พ.ค.-65	✓			-	50,000.00	✓	
30	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	50,000.00	มี.ค.-65	✓			-	50,000.00	✓	
31	โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภาฯชาติไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่น สุทธนารีนาถ	200,000.00	เม.ย.-ส.ค.65			✓	171,000.00	29,000.00	✓	
32	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวันรุ่งในชุมชน/หมู่บ้าน) ของทุกกระทรวงมหาดไทยและอปท.นราธิวาส	200,000.00	มิ.ย.-ส.ค.65		จัดอบรม วันที่ 21-22 ก.ค. 65		-	200,000.00	✓	
33	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	พ.ค.-ส.ค.65		ขออนุมัติดำเนิน โครงการฯ		-	200,000.00	✓	
34	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย แม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	พ.ค.-ส.ค.65			✓	171,200.00	28,800.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีไตรมาสถี 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
35	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของแกนนำ สุขภาพชุมชน	96,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ประชุมประจำเดือน		24,000.00	72,000.00	✓	
36	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	1,201,300.00	เม.ย.-ส.ค.65		ศึกษาดูงานภาคกลาง วันที่ 18-22 ก.ค. 65		72,000.00	1,129,300.00	✓	
37	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	400,000.00	ม.ค.-ส.ค.65		อบรม ผู้ประกอบการ อาหารในโรงเรียน วันที่ 23-24 ก.ค. 65		43,910.00	356,090.00	✓	
38	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถาน ประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	700,000.00	เม.ย.-ส.ค.65		ดูงาน วันที่ 25-29 ส.ค. 65		-	700,000.00	✓	
39	โครงการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	200,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		เบิกจ่ายค่าตอบแทน ให้แก่เทศกิจและ ดับเพลิงทุกเดือน		52,402.00	147,598.00	✓	
40	โครงการอบรมด้านสุขภาพอาหาร สำหรับผู้ประกอบการ กิจการด้านอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร	150,000.00	เม.ย.-ส.ค.65		อยู่ระหว่างรวบรวม เอกสารส่งใช้เงินยืม		56,070.00	93,930.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีไตรมาสถี 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
41	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	200,000.00	มี.ค.-ก.ย.65		ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ		-	200,000.00	✓	
42	โครงการแม่ลูกพันธุ์ดี	57,000.00	พ.ย.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมโครงการ		54,800.00	2,200.00	✓	
43	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน	800,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	800,000.00	✓	
44	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	250,000.00	ธ.ค.64-ส.ค.65		อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การบริหารความเครียดอย่างเหมาะสมสำหรับผู้สูงวัย"		11,400.00	238,600.00	✓	
45	โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน	20,000.00	พ.ย.64-มิ.ย.65	✓			-	20,000.00	✓	
46	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน	150,000.00	ม.ค.-ส.ค.65		จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เยาวชนกับการขับเคลื่อน Surat thani sandbox สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน"		42,200.00	107,800.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีไตรมาสถี 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
47	โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาในชุมชน	50,000.00	ก.พ.-ส.ค.65	✓			-	50,000.00	✓	
48	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	80,000.00	พ.ค.-ส.ค.65		อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "คนรุ่นใหม่ รู้เท่าทันภัยยาเสพติด"		26,100.00	53,900.00	✓	
49	โครงการขับเคลื่อนผู้นำเด็กและเยาวชนตามศาสตร์ พระราชา	200,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	200,000.00	✓	
50	โครงการบันทึกพิกัดแผนที่ทางภูมิศาสตร์ (GPS) ผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	70,000.00	พ.ย.64-ก.ค.65		อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ยุทธศาสตร์ การบริหารงานท้องถิ่น กับการมีส่วนร่วมในการ นาระบบสารสนเทศทาง ภูมิศาสตร์มาใช้ในการ จัดทำบริการสาธารณะ"		57,600.00	12,400.00	✓	
51	โครงการเสริมสร้างพิทักษ์สิทธิสวัสดิการผู้รับเบี้ยยังชีพ	10,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	10,000.00	-	✓	
52	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ในการพัฒนาชุมชน	500,000.00	ธ.ค.64-ส.ค.65		ส่งใช้เงินยืมกิจกรรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนชุมชน ประจำปี		332,140.00	167,860.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีไตรมาสถที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			แผนการดำเนินงาน	
									เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
53	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสตรีเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	250,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	250,000.00	✓	
54	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนและชุมชนเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	50,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	50,000.00	✓	
55	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชน คณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชนและ องค์กรชุมชนอื่น ๆ	1,360,000.00	พ.ย.64-ก.ย.65	✓			-	1,360,000.00	✓	
56	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	1,300,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65		เตรียมการจัดฝึกอบรม หลักสูตร "การส่งเสริม บทบาทสตรีในการ มีส่วนร่วมเพื่อสร้างความ เข้มแข็งของท้องถิ่น ในยุคดิจิทัล" และศึกษาดูงาน		-	1,300,000.00	✓	
57	โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	20,000.00	มี.ค.-ส.ค.65	✓			-	20,000.00	✓	
58	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน	100,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓			-	100,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีไตรมาศที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
59	โครงการประกวดชุมชนเข้มแข็ง	200,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	200,000.00	✓	
60	โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือการสื่อสาร ในยุคปัจจุบัน	50,000.00	มี.ค.-ก.ค.64	✓			-	50,000.00	✓	
61	โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นแบบการจัดการ ตนเองตามแบบวิถีวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อการ จัดการทรัพยากรในชุมชน	400,000.00	ต.ค.64-ส.ค.65	✓			-	400,000.00	✓	
62	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนเมือง	50,000.00	มี.ค.-ก.ค.64	✓			-	50,000.00	✓	
63	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปักเลื่อม, ปักมุกผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนสหกรณ์ครู (งบเงินอุดหนุน)	120,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	120,000.00	-	✓	
64	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพงานสกรีนและ แพ้นท์ผ้าบาติก/ชุมชนดาปี (งบเงินอุดหนุน)	95,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	95,000.00	-	✓	
65	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตบรรจุภัณฑ์วัสดุ ธรรมชาติ (ต่อเนื่องปี 64) /ชุมชนวัดไทร (งบเงินอุดหนุน)	85,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	85,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีไตรมาสถที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
66	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการทำเครื่องมือประมงชายฝั่ง/ ชุมชนหาดตายวง (งบเงินอุดหนุน)	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	
67	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม (ผ้าพันคอ ,เสื้อ,ผ้าคลุมไหล่)/ชุมชนฝั่งบางใบไม้ (งบเงินอุดหนุน)	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	
68	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน เมือง/ชุมชนบ้างบางทอง (งบเงินอุดหนุน)	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	
69	โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปูนา-กุ้งแม่น้ำ-หอยขม ในบ่อซีเมนต์/ชุมชนตลาดล่าง (งบเงินอุดหนุน)	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	100,000.00	✓	
70	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการคัดแยกขยะและ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากขยะ/ชุมชนวัดโพธิ์वास (งบเงินอุดหนุน)	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	100,000.00	-	✓	
71	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จักสาน/ ชุมชนตลาดใหม่-ดอนนก (งบเงินอุดหนุน)	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	90,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีไตรมาสถี 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
72	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกพืชสวนครัวเกษตรอินทรีย์ตามศาสตร์พระราชา/ชุมชนหลังอาชีวะ (งบเงินอุดหนุน)	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	80,000.00	✓	
73	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพทำเครื่องมือประมงชายฝั่ง/ ชุมชนคลองฉนาก (งบเงินอุดหนุน)	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	
74	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำลูกแป้งและ ผลิตภัณฑ์แปรรูป (ข้าวหมาก,หัวเชื้อหมักสุรา, หัวเชื้อไวน์)/ชุมชนราษฎร์อุทิศ (งบเงินอุดหนุน)	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	90,000.00	-	✓	
75	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเยื่อตกปลา ด้วยน้ำยางพารา/ชุมชนตลาดเกษตร2 (งบเงินอุดหนุน)	75,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	75,000.00	-	✓	
76	โครงการส่งเสริมอาชีพการประกอบอาหารเช้าและ เครื่องดื่ม(ชา กาแฟโบราณ และอื่นๆ)/ชุมชนหน้าด่าน (งบเงินอุดหนุน)	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	70,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีไตรมาสถี 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
77	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อ (ต่อเนื่องปี 64)/ชุมชนบ้านบางทลา (งบเงินอุดหนุน)	86,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	86,000.00	-	✓	
78	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการทำเครื่องมือประมงชายฝั่ง (ต่อเนื่องปี 64)/ชุมชนบางกุ้ง (งบเงินอุดหนุน)	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	100,000.00	-	✓	
79	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บหมวกและ กระเป๋า/ชุมชนกาญจนาภิเษก (งบเงินอุดหนุน)	85,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	85,000.00	✓	
80	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการประกอบอาหาร พื้นบ้านและน้ำพริก/ชุมชนตลาดหน้าศูนย์สร้างทาง (งบเงินอุดหนุน)	56,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	56,000.00	-	✓	
81	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน (ต่อเนื่องปี 64)/ชุมชนบางกุ้ง 3 (งบเงินอุดหนุน)	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	
82	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมและเบเกอรี่/ ชุมชนไทยสมุทร (งบเงินอุดหนุน)	73,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	73,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีไตรมาสถี 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
83	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บกระเป๋าผ้า ลดโลกร้อน/ชุมชนเปี่ยมสุข (งบเงินอุดหนุน)	65,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	65,000.00	-	✓	
84	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีรังสิต (งบเงินอุดหนุน)	53,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	53,000.00	-	✓	
85	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อ/ ชุมชน ร.25พัน 3 (งบเงินอุดหนุน)	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	
86	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ/ ชุมชนโพหวาย (งบเงินอุดหนุน)	107,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	107,000.00	-	✓	
87	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการเลี้ยงหอยขม/กุ้งฝอย/ชุมชน บางกุ้ง 2 (งบเงินอุดหนุน)	86,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	86,000.00	-	✓	
88	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาในกระชัง/ ชุมชนหลังคลัง (งบเงินอุดหนุน)	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีไตรมาสถี 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
89	โครงการอุดหนุนปลูกผักคอนโดเกษตรอินทรีย์ (ต่อเนื่องปี 64)/ชุมชนปากน้ำ (งบเงินอุดหนุน)	60,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	60,000.00	-	✓	
90	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำของที่ระลึกและ ของชำร่วย (ต่อเนื่องปี 64)/ชุมชนบางกุ้ง 1 (งบเงินอุดหนุน)	58,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	58,000.00	-	✓	
91	โครงการอุดหนุนส่งเสริมการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้า/ ชุมชนมณฑลทหารบกที่ 45 (งบเงินอุดหนุน)	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	
92	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยและอาหาร พื้นบ้าน/ชุมชนวัดท่าทอง (งบเงินอุดหนุน)	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	
93	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บ กระเป๋าแอนด์เมด/ชุมชนเพชรวิลล่า (งบเงินอุดหนุน)	78,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	78,000.00	✓	
94	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม จากวัสดุธรรมชาติ/ชุมชนเสรีพล (งบเงินอุดหนุน)	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	100,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีไตรมาศที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
95	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพตัดเย็บกระเป๋าผ้าปาเต๊ะ/ ชุมชนเสรีไท (งบเงินอุดหนุน)	78,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	78,000.00	✓	
96	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์กระจูด (ต่อเนื่องปี 2564)/ชุมชนตลาดดอนนก (งบเงินอุดหนุน)	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	
97	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรอินทรีย์และ ปลูกพืชสมุนไพร(ต่อเนื่องปี 2564)/ชุมชนหน้าสนามกีฬา (งบเงินอุดหนุน)	77,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	77,000.00	-	✓	
98	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชนเมือง/ชุมชนเสม็ดเรียง (งบเงินอุดหนุน)	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	90,000.00	-	✓	
99	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดฟาง/ ชุมชนศรีธานี (งบเงินอุดหนุน)	75,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	75,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีไตรมาศที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
100	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ ชุมชนศรีธานี-ยางงาม (งบเงินอุดหนุน)	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	100,000.00	-	✓	
101	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน/ ชุมชนเมตตาธรรม (งบเงินอุดหนุน)	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	
102	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน/ ชุมชนลูกเสือการุณราชบุรี (งบเงินอุดหนุน)	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	
103	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพกระเป๋าด้าและ หมวกปักเก้ต/ชุมชนพวงเพชรพัฒนา (งบเงินอุดหนุน)	78,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	78,000.00	-	✓	
104	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์สมุนไพร/ ชุมชนหน้าศาลากลาง (งบเงินอุดหนุน)	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	70,000.00	-	✓	
105	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/ชุมชนค่ายวิภาวดีรังสิต (งบเงินอุดหนุน)	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
106	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพกระเป๋าดัดโลกร้อน/ ชุมชนกรมทหารราบที่ 25 (งบเงินอุดหนุน)	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	70,000.00	✓	
107	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเสื้อผ้ามัดย้อม/ ชุมชนวังเพชร (งบเงินอุดหนุน)	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	70,000.00	-	✓	
108	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกสูตรต่างๆ/ ชุมชนหน้าค่าย อส. (งบเงินอุดหนุน)	65,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	65,000.00	-	✓	
109	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ ชุมชนหนองบัว (งบเงินอุดหนุน)	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	100,000.00	-	✓	
110	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำอาหารพื้นบ้าน และน้ำพริก/ชุมชนวัดหน้าเมือง (งบเงินอุดหนุน)	140,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	140,000.00	✓	
111	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตอาหารและ แปรรูปอาหารทะเล/ชุมชนวัดกลางใหม่ (งบเงินอุดหนุน)	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	100,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีไตรมาสถี 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
112	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ ชุมชนในลิก (งบเงินอุดหนุน)	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	100,000.00	✓	
113	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ ชุมชนรวมเพชรสามัคคี (งบเงินอุดหนุน)	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	100,000.00	-	✓	
114	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพช่างติดตั้ง ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตามแนวพระราชดำริ/ชุมชนสิริสุข (งบเงินอุดหนุน)	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	100,000.00	✓	
115	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการประกอบอาหารเช้าและ ขนมพื้นเมือง/ชุมชนดงตาล (งบเงินอุดหนุน)	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	80,000.00	✓	
116	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ ชุมชนเคหะชุมชน (งบเงินอุดหนุน)	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีไตรมาสถี 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
117	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำถุ้งฝ้ายเนกประสงค์ (ต่อยอดปีงบประมาณ 2564) /ชุมชนบ้านบางใหญ่ (งบเงินอุดหนุน)	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	
118	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็มและแปรรูป/ ชุมชนมะขามเตี้ย (งบเงินอุดหนุน)	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	70,000.00	-	✓	
119	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็ม/ ชุมชนทุ่งน้อย (งบเงินอุดหนุน)	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	70,000.00	-	✓	
120	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเครื่องแกงปักษ์ใต้/ ชุมชนย่านยาว (งบเงินอุดหนุน)	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	70,000.00	-	✓	
121	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพาะและขยายพันธุ์ ไม้ประดับ/ชุมชนแหลมทราย (งบเงินอุดหนุน)	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	70,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีไตรมาสถี 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
122	โครงการเงินอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปและ ถนอมอาหาร/ชุมชนท่าแขก (งบเงินอุดหนุน)	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	70,000.00	✓	
123	โครงการอุดหนุนส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนตามแบบ ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ชุมชนสิริสุข (งบเงินอุดหนุน)	100,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓			-	100,000.00	✓	
124	โครงการอุดหนุนส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนตามแบบ ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ชุมชนท่ากูบ (งบเงินอุดหนุน)	100,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓			-	100,000.00	✓	
125	โครงการอุดหนุนส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนตามแบบ ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ชุมชนกาญจนาภิเษก (งบเงินอุดหนุน)	100,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓			-	100,000.00	✓	
126	โครงการอุดหนุนส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนตามแบบ ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ชุมชนวัดโพธาราม (งบเงินอุดหนุน)	100,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓			-	100,000.00	✓	
127	โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	350,000.00	พ.ย.64-ม.ค.65			✓	26,120.00	323,880.00	✓	
128	โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน	500,000.00	พ.ย.64-ม.ค.65		ยกเลิกโครงการ งดจัดโครงการ			500,000.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีไตรมาสถที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
129	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า พร้อมติดตั้งเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าอาคารธาราบำบัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	800,000.00	พ.ย.64-เม.ย.65		อยู่ระหว่าง ดำเนินการติดตั้ง มิเตอร์ไฟฟ้า		721,525.61	78,474.39	✓	
130	โครงการติดตั้งวางท่อประปา อาคารธาราบำบัด เทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	660,000.00	พ.ย.64-เม.ย.65			✓	659,690.00	310.00	✓	
131	โครงการทำหมันสุนัข/แมวจรจัด ที่อาศัยในวัด 15 วัดและ ในชุมชน 70 ชุมชน	200,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างดำเนินการ ทำหมันสุนัขในเขต เทศบาลนครฯ		-	200,000.00	✓	
132	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า อนุองนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	399,800.00	ต.ค.64-ก.ย.65		ส่งเรื่องให้งานพัสดุฯ ดำเนินการจัดซื้อวัคซีน รอส่มอบพัสดุ		80,000.00	319,800.00	✓	
133	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	80,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงในระบบ ฐานข้อมูล Rabies One Data		-	80,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีไตรมาศที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
134	โครงการให้สวัสดิการเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) (งบกลาง)	118,948,800.00	ต.ค.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่าง ดำเนินการเบิกจ่าย		87,178,400.00	31,770,400.00	✓	
135	โครงการให้สวัสดิการเงินเบี้ยยังชีพคนพิการตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) (งบกลาง)	22,767,200.00	ต.ค.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่าง ดำเนินการเบิกจ่าย		15,786,000.00	6,981,200.00	✓	
136	โครงการให้สวัสดิการเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (งบกลาง)	456,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่าง ดำเนินการเบิกจ่าย		302,000.00	154,000.00	✓	
137	โครงการสมทบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (งบกลาง)	4,015,000.00	มี.ค.-ก.ย.65	✓			-	4,015,000.00	✓	
138	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (งบกลาง)	3,600,000.00	ต.ค.64.-ก.ย.65			✓	3,600,000.00	-		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีไตรมาสถี 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
139	โครงการสนามเด็กเล่นบริเวณสวนศรีตาปี (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	500,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		จัดทำราคากลาง		-	500,000.00	✓	
140	โครงการก่อสร้างอาคารบริการสาธารณสุข (งานสัตวแพทย์ งานบริการรักษาความสะอาด) (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	11,000,000.00	ม.ค.-ก.ย.65		ยกเลิกโครงการ			11,000,000.00		
รวม		179,496,100.00					113,222,557.61	66,273,542.39		
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น										
141	โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าา พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์	300,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		ดำเนินการแล้ว 1 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม น้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคต ร.9		253,850.00	46,150.00	✓	
142	โครงการปฐมนิเทศพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา	150,000.00	เม.ย.-พ.ค.65	✓			-	150,000.00	✓	
143	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานครูเทศบาลและ บุคลากรทางการศึกษา	600,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	600,000.00	✓	
144	โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	900,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		รอเบิกจ่ายค่าซื้อวัสดุ จัดทำข้อสอบปลาย ภาคเรียนที่ 1/2565		467,446.00	432,554.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีไตรมาสถี 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
145	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	800,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65		เตรียมความพร้อมเข้า ร่วมแข่งขันวิชาการ ระดับภาคใต้		-	800,000.00	✓	
146	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	300,000.00	ม.ค.64-ส.ค.65		ขออนุมัติซื้อวัสดุ ดำเนินการ		6,065.00	293,935.00	✓	
147	โครงการส่งเสริมการขึ้นเรียนหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน	400,000.00	ธ.ค.64-เม.ย.65			✓	248,785.00	151,215.00	✓	
148	โครงการสอบแข่งขันและพัฒนาคณะก่งระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน	300,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65		ขออนุมัติดำเนิน โครงการ		-	300,000.00	✓	
149	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับมัธยม)	49,769,800.00	ต.ค.64-ก.ย.65		งานนิเทศก์ โอนเงินไป ตั้งจ่ายที่สถานศึกษา ไตรมาสที่ 4 งานโรงเรียนรอกการ จัดสรร		25,457,860.10	24,311,939.90	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีไตรมาสถที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
150	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน-ประถม)	33,485,250.00	ต.ค.64-ก.ย.65		งานนิเทศก์ โอนเงินไป ตั้งจ่ายที่สถานศึกษา ไตรมาสที่ 4 งานโรงเรียนรอกการ จัดสรร		17,888,644.38	15,596,605.62	✓	
151	โครงการอบรมการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน	80,000.00	มี.ค.-พ.ค.65			✓	78,072.00	1,928.00	✓	
152	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	100,000.00	ธ.ค.64-ก.ย.65			✓	74,393.00	25,607.00	✓	
153	โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับเทศบาล	100,000.00	มี.ค.-ก.ย.65		จัดทำเอกสาร		-	100,000.00	✓	
154	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	13,716,400.00	ต.ค.64-ก.ย.65		จัดซื้อจัดจ้าง		6,554,020.00	7,162,380.00	✓	
155	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนบ้านบางใหญ่	1,323,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		รอกการจัดสรร		232,050.00	1,090,950.00	✓	
156	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านโพหวาย	1,789,200.00	ต.ค.64-ก.ย.65		รอกการจัดสรร		334,950.00	1,454,250.00	✓	
157	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านสันติสุข	659,400.00	ต.ค.64-ก.ย.65		รอกการจัดสรร		144,900.00	514,500.00	✓	
158	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านสุขน	403,200.00	ต.ค.64-ก.ย.65		รอกการจัดสรร		92,400.00	310,800.00	✓	
159	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดกลางใหม่	1,020,600.00	ต.ค.64-ก.ย.65		รอกการจัดสรร		221,550.00	799,050.00	✓	
160	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดท่าทอง	1,117,200.00	ต.ค.64-ก.ย.65		รอกการจัดสรร		784,350.00	332,850.00	✓	
161	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต	1,869,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		รอกการจัดสรร		367,500.00	1,501,500.00	✓	
162	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนอนุบาล สุราษฎร์ธานี	7,350,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		รอกการจัดสรร		1,808,100.00	5,541,900.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
163	โครงการการให้การศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติด ในสถานศึกษาหรือในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)	100,000.00	พ.ค.-ก.ย.65		ขออนุมัติดำเนิน โครงการ		-	100,000.00	✓	
164	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือท้องถิ่นไทย	80,000.00	มิ.ย.65	✓			-	80,000.00	✓	
165	โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	80,000.00	ม.ค.65	✓			-	80,000.00		✓
166	โครงการสำรวจประสานโรงเรียน (1 ดำรวจ 1 โรงเรียน)	30,000.00	ม.ค.-มี.ค.65	✓			-	30,000.00		✓
167	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	80,000.00	พ.ค.65	✓			-	80,000.00	✓	
168	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา	50,000.00	มี.ค.65	✓			-	50,000.00		✓
169	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	700,000.00	ธ.ค.64-ก.ย.65		ประชุม คณะกรรมการเพื่อ พิจารณา		19,912.00	680,088.00	✓	
170	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ	300,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65			✓	297,392.00	2,608.00	✓	
171	โครงการอุดหนุนมูลนิธิมิทิดาจิตธรรมสถาน	100,000.00	ก.ย.-ต.ค.65	✓			-	100,000.00		✓
172	โครงการอุดหนุนมูลนิธิกุศลศรัทธา	100,000.00	ก.ย.-ต.ค.65	✓			-	100,000.00		✓
173	โครงการอุดหนุนมัสยิดอิกอม่าตุลอิสลาม	400,000.00	มิ.ย.-ส.ค.65		อยู่ระหว่างดำเนินการ		-	400,000.00		✓
174	โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาค และระดับประเทศ	5,000,000.00	ต.ค.64-ม.ค.65, ส.ค.-ก.ย.65	✓			-	5,000,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีไตรมาสถที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
175	โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	200,000.00	ธ.ค.64-ม.ค.65		ยกเลิกโครงการ ประกาศจัดโครงการ			200,000.00		
176	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน	500,000.00	พ.ค.-ก.ค.65		อยู่ระหว่างดำเนินการ		244,300.00	255,700.00	✓	
177	โครงการส่งทีมกีฬา และกิจกรรมนันทนาการของเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ	200,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		ดำเนินการจัดทำ โครงการตลอดปี		24,980.00	175,020.00	✓	
178	โครงการส่งทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ	500,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		ดำเนินการจัดทำ โครงการตลอดปี		6,080.00	493,920.00	✓	
179	โครงการส่งเสริมและส่งเสริมทีมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย	500,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		ดำเนินการจัดทำ โครงการตลอดปี		-	500,000.00	✓	
180	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	300,000.00	ธ.ค.64-ม.ค.65			✓	188,154.00	111,846.00	✓	
181	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	650,000.00	มี.ค.-เม.ย.65			✓	647,754.00	2,246.00	✓	
182	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว	7,000,000.00	ต.ค.-พ.ย.64			✓	1,730,593.40	5,269,406.60	✓	
183	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,250,000.00	ต.ค.-พ.ย.64			✓	1,023,256.00	226,744.00	✓	
184	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	30,000.00	เม.ย.-พ.ค.65	✓			-	30,000.00	✓	
185	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา	10,000.00	ม.ค.-ก.ค.65	✓			-	10,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีไตรมาสถี 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
186	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน - อาคารตรีพุกษา - อาคารปฐุมโพธิ์ - อาคารธรรมมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธารวาส) (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	2,700,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		ประมาณการราคา จากสำนักช่าง		-	2,700,000.00	✓	
187	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม - อาคารตรีพุกษา - อาคารปฐุมโพธิ์ - อาคารธรรมมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธารวาส) (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	2,835,000.00	มิ.ย.-ก.ย.5		ประมาณการราคา จากสำนักช่าง		-	2,835,000.00	✓	
รวม		140,228,050.00					59,197,356.88	81,030,693.12		
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี										
188	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	100,000.00	✓	
189	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการเนื่องในวันเทศบาล	80,000.00	เม.ย.-65			✓	14,050.00	65,950.00	✓	
190	โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน	400,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	400,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีไตรมาสถที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
191	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย "18มีนา วันท้องถิ่นไทย"	10,000.00	มี.ค.-65			✓	9,600.00	400.00	✓	
192	โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร จัดการที่ดี	40,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	40,000.00	✓	
193	โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงาน เทศบาล	80,000.00	ม.ค.-ก.ย.65	✓			-	80,000.00	✓	
194	โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	50,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		เปิดเรื่องโครงการฯ		-	50,000.00	✓	
195	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	600,000.00	ธ.ค.64-ส.ค.65			✓	556,900.00	43,100.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีไตรมาสถี 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
196	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง	400,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		- จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 , แก้ไข ครั้งที่ 2 - อยู่ระหว่างการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 20 , เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 16		143,199.00	256,801.00	✓	
197	โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีและเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง/แก้ไข	70,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		จัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และ แก้ไข ครั้งที่ 3		35,037.50	34,962.50	✓	
198	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น	350,000.00	เม.ย.-ก.ย.65	✓			-	350,000.00	✓	
199	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	350,000.00	เม.ย.-ก.ย.65	✓			-	350,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีไตรมาสถที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
200	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		เชิญชวนมหาวิทยาลัย ที่ได้รับคัดเลือกให้มา เสนอราคาจ้าง ใน วันที่ 7 ก.ค. 65		-	250,000.00	✓	
201	โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทาง Youtube เพื่อสร้างการรับรู้ตามแผนพัฒนาเทศบาลและนโยบายการ พัฒนาท้องถิ่น	48,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		ดำเนินการเปิดช่อง Youtube และ ผลิตสื่อ		17,800.00	30,200.00	✓	
202	โครงการปรับปรุงและสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	300,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	300,000.00	✓	
203	โครงการเชื่อมต่อโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินกับสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	100,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	100,000.00	✓	
204	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น	200,000.00	พ.ย.64-ก.ย.65		จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์และปิด ประกาศเผยแพร่ตาม จุดที่กำหนด		24,000.00	176,000.00	✓	
205	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถสำนักงานเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	50,000,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	50,000,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีไตรมาสถี 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
206	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านผังเมือง	100,000.00	พ.ย.64-ก.พ.65		ขออนุมัติยืมเงิน โครงการ		-	100,000.00		✓
207	โครงการทบทวน จัดทำ ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายของ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	10,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	10,000.00	✓	
208	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน	80,000.00	เม.ย.-พ.ค.65	✓			-	80,000.00	✓	
209	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	30,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างจัดทำ รายงานติดตามผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนิน โครงการ ประจำปี มิ.ย. 65		1,750.00	28,250.00	✓	
รวม		53,648,000.00					802,336.50	52,845,663.50		
รวมทุกยุทธศาสตร์		396,786,640.00					177,696,960.49	219,089,679.51		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีไตรมาศที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนโกลกัฏฐ 18/2	1,960,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65	✓			-	1,960,000.00	✓	
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนสุขน 1 แยกขวา 1	6,500,000.00	ก.ค.-ธ.ค.65	✓			-	6,500,000.00	✓	
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	9,000,000.00	ก.ค.-ธ.ค.65	✓			-	9,000,000.00	✓	
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนกาญจนาวิถี 30 ตอน 3	6,200,000.00	ก.ค.-ธ.ค.65	✓			-	6,200,000.00	✓	
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนก้านหินขึ้น	3,600,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65	✓			-	3,600,000.00	✓	
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ 28/1	1,100,000.00	มิ.ย.-ส.ค.65	✓			-	1,100,000.00	✓	
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนชนเกษม 29 ตอน 2	3,500,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		ขั้นตอนพัสดุ		-	3,500,000.00	✓	
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนอำเภอ 15/1	2,600,000.00	ก.ค.-ต.ค.65	✓			-	2,600,000.00	✓	
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีเกษม 20 แยกขวา 3	1,800,000.00	ก.ค.-ธ.ค.65	✓			-	1,800,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีไตรมาสถที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 21/20	950,000.00	มิ.ย.-ส.ค.65	✓			-	950,000.00	✓	
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพ้อขุนทะเล 10/7 แยกซ้าย 2	900,000.00	มิ.ย.-ส.ค.65	✓			-	900,000.00	✓	
12	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนชนเกษม	67,468,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65	✓			-	67,468,000.00	✓	
13	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนตลาดใหม่	114,990,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65	✓			-	114,990,000.00	✓	
รวม		220,568,000.00					-	220,568,000.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		220,568,000.00					-	220,568,000.00		

สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
ประจำปีไตรมาสที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

1. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งหมด 56 โครงการ งบประมาณ 181,538,000 บาท													
ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ยกเลิกโครงการ		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	3	25,650,000.00	-	51	148,488,000.00	122,848,262.94	2	7,400,000.00	56	181,538,000.00	122,848,262.94
รวม	-	-	3	25,650,000.00	-	51	148,488,000.00	122,848,262.94	2	7,400,000.00	56	181,538,000.00	122,848,262.94
คิดเป็นร้อยละ	0.00		5.36			91.07			3.57		100.00		
2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งหมด 30 โครงการ งบประมาณ 82,848,100 บาท													
ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			โครงการที่ยกเลิก		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	15	45,067,000.00	-	11	29,498,000.00	23,339,123.37	1	60,000.00	27	74,625,000.00	23,339,123.37
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	-	-	-	-	-	1	2,616,100.00	2,510,000.00	-	-	1	2,616,100.00	2,510,000.00
3. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	-	-	-	-	-	2	5,607,000.00	4,916,892.85	-	-	2	5,607,000.00	4,916,892.85
รวม	-	-	15	45,067,000.00	-	14	37,721,100.00	30,766,016.22	1	60,000.00	30	82,848,100.00	30,766,016.22
คิดเป็นร้อยละ	0.00		50.00			46.67			3.33		100.00		
3. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งหมด 49 โครงการ งบประมาณ 96,904,000 บาท													
ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			โครงการที่ยกเลิก		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	41	55,749,000.00	-	4	6,965,000.00	5,793,815.00	3	4,550,000.00	48	67,264,000.00	5,793,815.00
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	-	-	-	-	-	1	29,640,000.00	26,089,978.50	-	-	1	29,640,000.00	26,089,978.50
รวม	-	-	41	55,749,000.00	-	5	36,605,000.00	31,883,793.50	3	4,550,000.00	49	96,904,000.00	31,883,793.50
คิดเป็นร้อยละ	0.00		83.67			10.20			6.12		100.00		

[จัดทำโดย >>งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีไตรมาศที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่องนี้ผูกพัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและทางเท้าถนนราษฎร์ฤดีและถนนศรีไชยา	3,150,000.00	2,518,278.00	25 ก.ย. 62	22 ม.ค. 63			✓	2,518,278.00	631,722.00
2	โครงการก่อสร้างถนนคลองฉนาก-หัวแหลมพัฒนา	2,500,000.00	2,225,000.00	7 ก.ย. 62	5 ธ.ค. 62			✓	2,225,000.00	275,000.00
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 21 แยกซอย 5 แยกซอย 7 แยกซอย 9 (ชุมชนศรีวิชัย)	6,700,000.00	5,656,449.83	26 มิ.ย. 62	23 ต.ค. 62			✓	5,656,449.83	1,043,550.17
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเลี่ยงเมือง ซอยท่าทราย (ชุมชนเปี่ยมสุข)	7,060,000.00	5,679,282.60	18 มิ.ย. 62	13 ต.ค. 62			✓	5,679,282.60	1,380,717.40
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพ้อขุนทะเล 20/1 (ชุมชนบึงขุนทะเล)	7,600,000.00	5,985,000.00	26 มิ.ย. 62	23 ต.ค. 62			✓	5,985,000.00	1,615,000.00
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนคอนนง 27 (ชุมชนเมตตาธรรม)	5,970,000.00	5,193,374.51	25 มิ.ย. 62	22 ต.ค. 62			✓	5,193,374.51	776,625.49
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเสม็ดเรียง 13 (ชุมชนเสรีไท)	1,700,000.00	1,496,000.00	2 ก.ค. 62	14 ต.ค. 62			✓	1,496,000.00	204,000.00
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนฝั่งในบาง (ชุมชนฝั่งบางใบไม้,ชุมชนบ้านบางทอง)	15,000,000.00	11,940,000.00	17 เม.ย. 63	22 พ.ย. 63			✓	11,940,000.00	3,060,000.00
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนปากน้ำ 7	1,700,000.00	1,396,000.00	2 ก.ค. 62	14 ต.ค. 62			✓	1,396,000.00	304,000.00
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 51 ซอย 6 แยกซ้าย	445,000.00	445,000.00	19 เม.ย. 62	2 มิ.ย. 62			✓	445,000.00	-
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 51 แยกขวา 4 ซ้างบ้านเลขที่ 21/25	450,000.00	445,000.00	11 พ.ค. 62	24 มิ.ย. 62			✓	445,000.00	5,000.00

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่องินผูกพัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ 17/1 (ชุมชนหน้าค่าย อส.)	1,100,000.00	1,100,000.00	10 ส.ค. 62	23 พ.ย. 62			✓	1,100,000.00	-
13	โครงการขยายเขตประปา (จำนวน 8 โครงการ)	1,200,000.00	866,795.00	5 มิ.ย. 62	2 ก.ย. 62			✓	866,795.00	333,205.00
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรซอยเพื่องฟ้า แยกขวา 1 (บ้านครุฑขี้)	1,150,000.00	845,000.00	12 พ.ย. 62	25 ม.ค. 63			✓	845,000.00	305,000.00
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนยางงาม	1,430,000.00	1,200,000.00	22 ก.พ. 63	21 พ.ค. 63			✓	1,200,000.00	230,000.00
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเสม็ดเรียง 12	2,300,000.00	1,750,000.00	18 ธ.ค. 62	16 มี.ค. 63			✓	1,750,000.00	550,000.00
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนชนเกษม 38	6,300,000.00	4,100,000.00	26 ก.ย. 63	22 ก.พ. 64			✓	4,100,000.00	2,200,000.00
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 51	6,220,000.00	5,960,000.00	23 ม.ค. 63	5 ก.ค. 63			✓	5,960,000.00	260,000.00
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนดอนนก 29 แยก ขวา1 (ชุมชนเมตตาธรรม)	1,200,000.00	1,023,000.00	1 เม.ย. 63	29 มิ.ย. 63			✓	1,023,000.00	177,000.00
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนราษฎร์บำรุง 6	1,350,000.00	1,140,000.00	27 ก.ย. 62	25 ธ.ค. 62			✓	1,140,000.00	210,000.00
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนท่าทอง 10	1,600,000.00	1,280,000.00	12 ก.ย. 62	25 พ.ย. 62			✓	1,280,000.00	320,000.00
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพ้อขุนทะเล 8	1,120,000.00	900,000.00	30 ต.ค. 62	12 ม.ค. 63			✓	900,000.00	220,000.00
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพ้อขุนทะเล 10 ซอย 8	1,487,000.00	1,190,000.00	30 ต.ค. 62	12 ม.ค. 63			✓	1,190,000.00	297,000.00
24	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดล่าง 16/1 ตอน 2	1,760,000.00	1,390,000.00	15 ก.พ. 63	14 พ.ค. 63			✓	1,390,000.00	370,000.00
25	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ 28	4,200,000.00	3,500,000.00	21 ส.ค. 63	17 ม.ค. 64			✓	3,500,000.00	700,000.00
26	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดใหม่ 25	1,000,000.00	863,900.00	6 พ.ค. 63	28 ส.ค. 63			✓	863,900.00	136,100.00
27	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนดอนนก 29 แยก ขวา 2 (ชุมชนเมตตาธรรม)	830,000.00	700,000.00	12 ต.ค. 62	25 ธ.ค. 62			✓	700,000.00	130,000.00
28	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนดอนนก 29 (ชุมชนเมตตาธรรม)	6,000,000.00	5,938,978.00	16 ม.ค. 63	27 มิ.ย. 63			✓	5,938,978.00	61,022.00

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่อกู้ผูกพัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
29	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนชนเกษม ระหว่างซอย 20 และซอย 22 (ชุมชนลูกเสือการุณราชบุรี)	650,000.00	523,805.00	22 ก.พ. 63	15 เม.ย. 63			✓	523,805.00	126,195.00
30	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดล่าง 33 ตอนที่ 2 (ชุมชนโพหวาย)	1,810,000.00	1,350,000.00	15 ก.พ. 63	14 พ.ค. 63			✓	1,350,000.00	460,000.00
31	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนโศภนรัฐ 6/1 (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	1,600,000.00	1,478,000.00	29 ม.ค. 63	12 เม.ย. 63			✓	1,478,000.00	122,000.00
32	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนชนเกษม 48 (ชุมชนบ้านบางใหญ่)	1,475,000.00	1,165,000.00	8 ม.ค. 63	22 มี.ค. 63			✓	1,165,000.00	310,000.00
33	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนสุราษฎร์ เทคโนโลยี ข้างบ้านเลขที่ 76/86	2,135,000.00	1,690,000.00	22 เม.ย. 63	20 ก.ค. 63			✓	1,690,000.00	445,000.00
34	โครงการขุดลอกคลองบางกุ้ง	23,160,000.00	13,555,000.00	30 ก.ย. 63	26 ก.พ. 64		กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง		-	23,160,000.00
35	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีเกษม ซอยร้าน the soft coffee (ชุมชนเสรีไท)	3,756,000.00	2,920,000.00	14 ก.พ. 63	2 ก.ค. 63			✓	2,920,000.00	836,000.00
36	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนยางงาม 7	1,600,000.00	1,565,000.00	26 ก.ย. 63	23 ม.ค. 64			✓	1,565,000.00	35,000.00
37	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนยางงาม 13	5,500,000.00	4,445,000.00	30 ก.ย. 63	26 ก.พ. 64			✓	4,445,000.00	1,055,000.00
38	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 12	3,000,000.00	2,400,000.00	26 ก.ย. 63	22 ก.พ. 64			✓	2,400,000.00	600,000.00
39	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 30 แยกซอยบ้านบังดี (ชุมชนหลังคั้ง)	2,000,000.00	1,718,000.00	24 ก.ย. 63	22 ม.ค. 64		กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง		-	2,000,000.00
40	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีเกษม 6 (ชุมชนในลึก)	850,000.00	530,000.00	6 มิ.ย. 63	4 ส.ค. 63			✓	530,000.00	320,000.00
41	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีเกษม 21 (ชุมชนทุ่งน้อย)	1,400,000.00	1,200,500.00	27 มิ.ย. 63	24 ก.ย. 63			✓	1,200,500.00	199,500.00
42	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนอำเภอ 15/1	2,900,000.00					ยกเลิกโครงการ			2,900,000.00

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่องหนี่ผูกพัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
43	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนการุณราชบุรี 30 (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	3,000,000.00	2,357,900.00	1 ต.ค. 63	28 ม.ค. 64			✓	2,357,900.00	642,100.00
44	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนการุณราชบุรี 32 (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	2,500,000.00	2,200,000.00	26 ก.ย. 63	23 ม.ค. 64			✓	2,200,000.00	300,000.00
45	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพ้อขุนทะเล 10 ซอย 5	3,000,000.00	2,800,000.00	21 ก.ค. 63	17 พ.ย. 63			✓	2,800,000.00	200,000.00
46	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพ้อขุนทะเล 10 ซอย 6	1,500,000.00	965,000.00	17 มิ.ย. 63	14 ก.ย. 63			✓	965,000.00	535,000.00
47	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพ้อขุนทะเล 10 ซอย 7	1,800,000.00	1,584,000.00	17 มิ.ย. 63	14 ต.ค. 63			✓	1,584,000.00	216,000.00
48	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพ้อขุนทะเล 10 ซอย 10	1,300,000.00	880,000.00	10 ก.ย. 63	23 พ.ย. 63			✓	880,000.00	420,000.00
49	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพ้อขุนทะเล ซอย 12	1,600,000.00	1,359,000.00	17 มิ.ย. 63	30 ส.ค. 63			✓	1,359,000.00	241,000.00
50	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนด้านหลังศูนย์ ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 (ชุมชนบึงขุนทะเล)	4,500,000.00					ยกเลิกโครงการ			4,500,000.00
51	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนลูกเสือ 11	1,400,000.00	1,036,000.00	21 ก.ค. 63	18 ต.ค. 63			✓	1,036,000.00	364,000.00
52	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนสวนหลวง ร.9 ข้างอุใหญ่การช่าง	1,100,000.00	787,000.00	4 ก.ค. 63	31 ส.ค. 63			✓	787,000.00	313,000.00
53	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนด้านหลังศาล เจ้ากวงซั่ว (ชุมชนในลึก)	490,000.00	475,000.00	29 ส.ค. 63	27 ต.ค. 63		ติดปัญหาอุปสรรค แนวเขตที่ดินไม่ชัดเจน		-	490,000.00
54	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนชนเกษม 26 ต่อเนื่องซอยแสง อรุณ (ชุมชนเสม็ดเรียง)	4,900,000.00	4,100,000.00	26 ก.ย. 63	22 ก.พ. 64			✓	4,100,000.00	800,000.00
55	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนประชาธิปไตย ถนนกาญจนาภิเษก 37	9,500,000.00	8,360,000.00	10 ก.ย. 63	8 มี.ค. 64			✓	8,360,000.00	1,140,000.00
56	โครงการขยายเขตประปา (จำนวน 3 โครงการ)	590,000.00	425,000.00	22 ก.ย. 63	20 พ.ย. 63			✓	425,000.00	165,000.00
รวมงบประมาณ		181,538,000.00	138,596,262.94						122,848,262.94	58,689,737.06

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีไตรมาสถี 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่อกู้ผู้กู้ (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนวัดโพธิ์ 31 แยกซอย 6 (ชุมชนท่าแขก)	2,880,000.00	2,476,439.37	17 ก.ค. 63	3 ธ.ค. 63			✓	2,476,439.37	403,560.63
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนการุณราชบุรี 5 (ชุมชนในลีก)	4,500,000.00	4,450,000.00	15 ธ.ค. 63	13 ม.ค. 64			✓	4,450,000.00	50,000.00
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 26 แยกซ้าย 3 (ชุมชนดงตาล)	4,050,000.00	3,190,000.00	9 มิ.ย. 63	21 ต.ค. 63			✓	3,190,000.00	860,000.00
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 21 แยกขวาซอยแรก (ชุมชนศรีวิชัย)	3,090,000.00	2,630,000.00	17 มิ.ย. 63	29 ก.ย. 63			✓	2,630,000.00	460,000.00
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนบริเวณศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพธารวาส (ชุมชนในลีก)	5,120,000.00	3,906,537.00	27 มิ.ย. 63	23 พ.ย. 63			✓	3,906,537.00	1,213,463.00
6	โครงการขยายเขตประปา จำนวน 8 โครงการ	1,800,000.00	704,000.00	29 ก.ย. 63	27 ธ.ค. 63			✓	704,000.00	1,096,000.00
7	โครงการก่อสร้างจุดบริการน้ำประปา (ชุมชนตลาดท่าเรือ)	60,000.00					ยกเลิกโครงการ			
8	โครงการปรับปรุงขุมประตุมืองเฉลิมพระเกียรติฯ	4,700,000.00	4,690,000.00	28 เม.ย. 63	11 มิ.ย. 63		จัดทำสัญญา/Poแล้ว/ผูกพัน		-	4,700,000.00
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนหมู่บ้านนฤมล (ชุมชนบางกุ้ง 1)	3,100,000.00					กำลังดำเนินการก่อสร้าง		-	3,100,000.00
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนกาญจนาวิถี 28/1 (ซอยสามมิตรสุราษฎร์ธานี จำกัด) (ชุมชนกาญจนาวิถีร่วมใจ)	1,299,000.00	903,900.00	7 พ.ค. 64	5 ก.ค. 64			✓	903,900.00	395,100.00
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดล่าง 8 (ชุมชนตลาดล่าง)	1,141,000.00	837,000.00	13 พ.ค. 64	10 ก.ค. 64			✓	837,000.00	304,000.00

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีไตรมาสถี 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่อกู้ผู้กู้ (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเลียงเมือง 4	2,063,000.00					กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง		-	2,063,000.00
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกาญจนาภิเษก 30 ตอนที่ 2 (ชุมชนหลังคั้ง/ชุมชนกาญจนาภิเษกร่วมใจ)	6,898,000.00					กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง		-	6,898,000.00
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนชนเกษม 21 ผดุงอุทิศ 2	2,990,000.00					ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		-	2,990,000.00
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดล่าง 16/1 (ชุมชนโพหวาย)	1,036,000.00	742,200.00	18 พ.ค. 64	16 ก.ค. 64		ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		-	1,036,000.00
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนบางใหญ่ 3 (ชุมชนบ้านบางใหญ่)	2,470,000.00					กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง		-	2,470,000.00
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนชนเกษม 33 (ชุมชนบ้านบางใหญ่)	5,056,000.00					ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา		-	5,056,000.00
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนสวนถั่ว 10 (ชุมชนบางกุ้ง 1)	4,626,000.00	3,880,000.00	24 ก.ย. 64	20 ก.พ. 65		ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		-	4,626,000.00
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 51 ซอยตรงข้ามบ้าน คุณรัชนี้	1,375,000.00	913,300.00	7 พ.ค. 64	5 ก.ค. 64			✓	913,300.00	461,700.00
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลียงเมือง 2	5,200,000.00					กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง		-	5,200,000.00
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบุญช่วย 3 (ชุมชนหน้าสนามกีฬา)	1,790,000.00					กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง		-	1,790,000.00

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่อนหักผู้พัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนบุญช่วย ซอย 1/1 (ชุมชนหน้าสนามกีฬา)	1,169,000.00					กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง		-	1,169,000.00
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 51 (ตอนที่ 2) ชุมชนแหลมทราย	1,085,000.00					กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง		-	1,085,000.00
24	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนตลาดล่าง 22 (ซอยสายชล)	2,300,000.00					กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง		-	2,300,000.00
25	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนการุณราษฎร์ 17 (ชุมชนศาลากลาง)	584,000.00					ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		-	584,000.00
26	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนชนเกษม ซอยบ้านนายโกศล โอทอง (ชุมชนเสรีพล/ชุมชนลูกเสือ-การุณราษฎร์)	2,523,000.00						✓	1,964,947.00	558,053.00
27	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 8 (ชุมชนวัดกลางใหม่)	1,720,000.00	1,363,000.00	5 พ.ค. 64	1 ส.ค. 64			✓	1,363,000.00	357,000.00
รวม		74,625,000.00	30,686,376.37						23,339,123.37	51,225,876.63
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต										
28	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (แห่งที่ 2) ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเพ็ดมิวิทยา) เดิม	2,616,100.00	2,510,000.00	23 มิ.ย. 64	18 ม.ค. 65			✓	2,510,000.00	106,100.00
รวม		2,616,100.00	2,510,000.00						2,510,000.00	106,100.00

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีไตรมาสที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่องหนผู้พัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น										
29	โครงการปรับปรุงอาคารเบญจศกเป็นอาคารเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธารวาส)	4,137,000.00	3,455,000.00	17 ก.ย. 64	15 มี.ค. 65			✓	3,455,000.00	682,000.00
30	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า	1,470,000.00	1,461,892.85	24 ก.พ. 64	23 มิ.ย. 64			✓	1,461,892.85	8,107.15
รวม		5,607,000.00	4,916,892.85						4,916,892.85	690,107.15
รวมทุกยุทธศาสตร์		82,848,100.00	38,113,269.22						30,766,016.22	52,022,083.78

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีไตรมาสที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน แสงอรุณเชื่อมต่อกถนนศรีเกษม	700,000.00	ม.ค.-มี.ค.64			✓	497,500.00	202,500.00		✓
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ตลาดล่าง 26 แยกซ้าย 1	3,100,000.00	ม.ค.-มี.ค.64		ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		-	3,100,000.00		✓
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ลูกเสือ 9	987,000.00	ธ.ค.63-ม.ค.64			✓	436,315.00	550,685.00		✓
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเสม็ดเรียง 7 (ชุมชนเสรีไท)	3,090,000.00	ก.พ.-เม.ย.64		ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		-	3,090,000.00		✓
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ชนเกษม 36	3,000,000.00	ก.พ.-พ.ค.64		กำลังก่อสร้าง		-	3,000,000.00		✓
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและทางเท้า ถนนปทุมพร 6/1	699,000.00	ม.ค.-มี.ค.64		ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		-	699,000.00		✓
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ปทุมพร 4	1,989,000.00	ม.ค.-มี.ค.64			✓	1,610,000.00	379,000.00		✓
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนท่าโรงช้าง 3	3,289,000.00	ม.ค.-พ.ค.64			✓	3,250,000.00	39,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำไตรมาสที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน โฉลกรัฐตรงข้ามร้านอาหารแซ่บฮิลล์เคื้อ	3,000,000.00	ม.ค.-เม.ย.64		ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		-	3,000,000.00		✓
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดล่าง 24 (บางคูรัด)	1,600,000.00	ก.พ.-พ.ค.64		ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		-	1,600,000.00		✓
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ซอยร่วมพัฒนา	4,500,000.00	ม.ค.-มิ.ย.64		กำลังก่อสร้าง		-	4,500,000.00		✓
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ดอนนก 39	1,290,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ยกเลิกโครงการ					
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน อำเภอ 7/1	179,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	179,000.00	✓	
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน เสียงเมือง 7 แยกสถานีวิทยุ	1,640,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง		-	1,640,000.00	✓	
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน วัดโพธิ์ 31 ซอย 5	2,050,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ขั้นตอนพัสดุ		-	2,050,000.00	✓	
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนค่าย อส. 4	990,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		รอทำสัญญา		-	990,000.00	✓	
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน สวนถั่ว 6	150,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ขั้นตอนพัสดุ ครั้งที่ 2		-	150,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีไตรมาสที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบุญช่วย 4	1,438,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		รอทำสัญญา		-	1,438,000.00	✓	
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนท่าโรงช้าง 3	2,760,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		รอทำสัญญา		-	2,760,000.00	✓	
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ปากน้ำ 8/1	458,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง		-	458,000.00	✓	
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน วิภาวดี 4	1,683,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		รอสำนักงานที่ดินส่ง สำเนาระวางแผนที่		-	1,683,000.00	✓	
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน สวนถั่ว 8	305,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		รอทำสัญญา		-	305,000.00	✓	
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านสวถึงถนนยาง งามซอย 7	1,860,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ยกเลิกโครงการ					
24	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนปทุมพร 5	300,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	300,000.00	✓	
25	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ปทุมพร 6	550,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		รอทำสัญญา		-	550,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีไตรมาสที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
26	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ดอนนก 11 ซอยตรงข้ามสนามหญ้าเทียม	730,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2		-	730,000.00	✓	
27	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ดอนนก 37	1,400,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ยกเลิกโครงการ					
28	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน วิภาวดี ซอยร้านสายพิณ	460,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		รอทำสัญญา		-	460,000.00	✓	
29	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน กาญจนาวิถี 16 ซอยแยกข้างบ้านเลขที่ 33/1	1,230,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน นัดรังวัด 11 ก.ค. 65		-	1,230,000.00	✓	
30	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ปทุมพร 18	170,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		รอสำนักงานที่ดิน สอบวัดแนวเขต		-	170,000.00	✓	
31	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน พ่อบุญทะเล 15/5	1,520,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		รอสำนักงานที่ดิน สอบวัดแนวเขต		-	1,520,000.00	✓	
32	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ตลาดใหม่ 3 แยกขวา 2	270,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	270,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีไตรมาสที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
33	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน อำเภอ 8	910,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		รอสำนักงานที่ดิน สอบวัดแนวเขต		-	910,000.00	✓	
34	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ศรีวิชัย 21 แยกซอยบ้านมะขาม เชื่อมต่อถนน เลียบเมือง	1,240,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2		-	1,240,000.00	✓	
35	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน สวนถั่ว 4/1	304,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน นัดรังวัด 17 พ.ค. 65		-	304,000.00	✓	
36	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนโกลกรัฐ 28 แยกซ้าย 3	278,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		รอทำสัญญา		-	278,000.00	✓	
37	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนโกลกรัฐ 28 แยกซ้าย 2	516,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		รอทำสัญญา		-	516,000.00	✓	
38	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน กาญจนวิถี 35/2	210,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		รอสำนักงานที่ดินนัด รังวัด		-	210,000.00	✓	
39	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ข้างโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี แยกซ้าย 1	360,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ขั้นตอนพัสดุ		-	360,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีไตรมาสที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
40	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 26 (ด้านขวาทาง)	3,330,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		รอสำนักงานที่ดิน สอบวัดแนวเขต		-	3,330,000.00	✓	
41	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ศรีวิชัย 19 แยกขวา 1	554,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		รอทำสัญญา		-	554,000.00	✓	
42	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 22	5,700,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการสอบ แนวเขตที่ดิน		-	5,700,000.00	✓	
43	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน สุขน 2	316,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		จัดทำรูปแบบ รายการก่อสร้าง		-	316,000.00	✓	
44	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน เลียงเมือง 2/1	3,100,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการสอบ แนวเขตที่ดิน		-	3,100,000.00	✓	
45	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนตลาดใหม่ 13	627,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		รอสำนักงานที่ดิน สอบวัดแนวเขต		-	627,000.00	✓	
46	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ตลาดใหม่ 3/1	247,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		รอสำนักงานที่ดิน สอบวัดแนวเขต		-	247,000.00	✓	
47	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ปทุมพร 6/2	780,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		รอสำนักงานที่ดิน สอบวัดแนวเขต		-	780,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีไตรมาสที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
48	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน เลี่ยงเมืองท่าทรายแยกขวา	1,405,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน นัดรังวัด 26 พ.ค. 65		-	1,405,000.00	✓	
รวม		67,264,000.00					5,793,815.00	56,920,185.00		
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต									
49	โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid- 19)	29,640,000.00	ส.ค. 64-ก.ย.65			✓	26,089,978.50	3,550,021.50	✓	
รวม		29,640,000.00					26,089,978.50	3,550,021.50		
รวมทุกยุทธศาสตร์		96,904,000.00					31,883,793.50	60,470,206.50		

สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้

ประจำไตรมาสที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ ทั้งหมด 11 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 39,925,800 บาท

ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			โครงการที่ยกเลิก		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	3	9,768,000.00	441,250.00	-	-	-	-	-	3	9,768,000.00	441,250.00
2. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	1	2,995,000.00	-	1	525,000.00	525,000.00	-	-	2	3,520,000.00	525,000.00
3. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	-	-	2	991,500.00	-	1	342,000.00	342,000.00	-	-	3	1,333,500.00	342,000.00
4. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	-	-	1	25,000,000.00	-	2	304,300.00	304,300.00	-	-	3	25,304,300.00	304,300.00
รวม	-	-	7	38,754,500.00	441,250.00	4	1,171,300.00	1,171,300.00	-	-	11	39,925,800.00	1,612,550.00
คิดเป็นร้อยละ		0.00		63.64			36.36			0.00		100.00	

[จัดทำโดย >>งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ประจำปีงบประมาณที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ(บาท)	งบประมาณที่กันเงิน(บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
					ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่าง(อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น		
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
1	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมสาธารณะบริเวณสวนศรีตาปี	1,770,000.00	1,770,000.00		อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง		441,250.00	1,328,750.00
2	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบางอิฐ	3,495,000.00	3,495,000.00		ขั้นตอนพัสดุ		-	3,495,000.00
3	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนท่าโรงช้าง	4,503,000.00	4,503,000.00		ขั้นตอนพัสดุ		-	4,503,000.00
	รวม		9,768,000.00	9,768,000.00				441,250.00	9,326,750.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
4	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักคนงาน(บริเวณพื้นที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี)	528,000.00	525,000.00			✓	525,000.00	-
5	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างอาคารเรือนเพาะชำ(บริเวณพื้นที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี)	3,000,000.00	2,995,000.00		อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง		-	2,995,000.00
	รวม		3,528,000.00	3,520,000.00				525,000.00	2,995,000.00

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีไตรมาสที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ(บาท)	งบประมาณที่กันเงิน(บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
					ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่าง(อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น		
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น									
6	สำนักการศึกษา	โครงการติดตั้งหลังคา กันสาดอาคารเรียน 2 (เวชพิสิฐ) โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเผ็ดมวิทยา)	136,500.00	136,500.00		ไม่มีผู้รับจ้าง		-	136,500.00
7	สำนักการศึกษา	โครงการปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารเรียน จตุบงกช โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธารวาส)	342,000.00	342,000.00			✓	342,000.00	-
8	สำนักการศึกษา	โครงการปรับปรุงต่อเติม โรงประกอบอาหาร โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอ่อนเผ็ดมวิทยา)	855,000.00	855,000.00		ประมาณการราคาจากสำนักช่าง		-	855,000.00
		รวม	1,333,500.00	1,333,500.00				342,000.00	991,500.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดี									
9	กองยุทธศาสตร์ฯ	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	247,000.00			✓	247,000.00	-
10	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารตลาดเทศบาล 2 (ตลาดเกษตร 2)	60,000.00	57,300.00			✓	57,300.00	-

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีไตรมาสที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
11	สำนักสาธารณสุข	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (สวนหลวง ร. 9)	25,000,000.00	25,000,000.00		สำนักช่างประมาณ การใหม่ใหม่อีกครั้ง เนื่องจากเอกสาร ประกอบแบบแปลน ครั้งแรก ขาดเอกสารบาง รายการ			25,000,000.00
รวม			25,360,000.00	25,304,300.00				304,300.00	25,000,000.00
รวมทุกยุทธศาสตร์			39,989,500.00	39,925,800.00				1,612,550.00	38,313,250.00