



รายงานติดตามผลการเบิกจ่าย และผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


ประจำเดือนตุลาคม 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564



แผนภูมิเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประจำเดือนตุลาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)


เป้าหมายการเบิกจ่าย
(ร้อยละ)



หน่วยงานผู้เบิก

แผนภูมิเรดาร์เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประจำเดือนตุลาคม 2564 (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)



ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565			
ประจำเดือนตุลาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)			
สำนัก/กอง	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)		
	ในภาพรวม	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายเพื่อการลงทุน
สำนักปลัดเทศบาล	2.78	4.42	0.00
สำนักคลัง	6.02	7.73	0.00
สำนักช่าง	3.71	4.62	0.00
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	3.95	4.63	0.00
สำนักการศึกษา	4.22	4.26	0.00
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	3.82	4.85	0.00
กองสวัสดิการสังคม	3.69	3.69	0.00
กองการเจ้าหน้าที่	1.01	1.01	0.00
กองสารสนเทศฯและทะเบียนทรัพย์สิน	4.28	4.28	0.00

สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)


จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีทั้งหมด 194 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 367,684,990 บาท (สามร้อยหกสิบเจ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

- โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 194 โครงการ งบประมาณ 367,684,990 บาท

ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			โครงการที่ยกเลิก		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	0		1	200,000.00		10	2,301,490.00	2,300,874.50	0		11	2,501,490.00	2,300,874.50
2.ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	9	10,300,000.00	0			0			0		9	10,300,000.00	-
3.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	300,000.00	2	600,000.00		0			0		3	900,000.00	-
4.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	100	19,390,000.00	10	144,406,100.00	11,383,400.00	0			0		110	163,796,100.00	11,383,400.00
5.ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ-วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	31	43,334,350.00	7	93,005,050.00	10,000.00	0			2	200,000.00	40	136,539,400.00	10,000.00
6.ด้านการบริหารจัดการที่ดี	16	52,750,000.00	5	898,000.00	32,900.00	0			0		21	53,648,000.00	32,900.00
รวม	157	126,074,350.00	25	239,109,150.00	11,426,300.00	10	2,301,490.00	2,300,874.50	2	200,000.00	194	367,684,990.00	13,727,174.50
คิดเป็นร้อยละ		80.93		12.89			5.15			1.03		100.00	


[จัดทำโดย >>งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]

แผนภูมิเปรียบเทียบแสดงผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)



[จัดทำโดย >>งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]

แผนภูมิเปรียบเทียบสถานการณ์ดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)



[จัดทำโดย >>งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			แผนการดำเนินงาน	
									เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนกาญจนาภิเษก ข้างศูนย์ฮอนด้า	38,030.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	38,029.94	0.06	✓	
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนคลองฉนาก และซอยย่อย	783,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	782,991.76	8.24	✓	
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนชนเกษม 47 แยก ขวาแรก	97,830.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	97,822.61	7.39	✓	
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนตอนนง 31 หลังโรงซีอิ๊ว	79,240.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	79,234.57	5.43	✓	
5	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนตอนนง 36 หลังตลาดตอนนง	43,740.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	43,738.39	1.61	✓	
6	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนประชารัฐ 9/1	95,940.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	95,936.20	3.80	✓	
7	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนพ้อขุนทะเล 22	101,690.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	101,685.31	4.69	✓	
8	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนเลี้ยวเมือง ทางเข้าโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 (ร้านสลักหิน)	61,820.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	61,819.25	0.75	✓	
9	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนวัดโพธิ์ 31 ซอย 6 แยกซ้าย 2	81,600.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	81,598.20	1.80	✓	

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปี เดือน ตุลาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
10	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 เควีเอ ให้อาคารวัดสุตฺ ขอยโกเตง ตำบลวัดประตู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	918,600.00	ต.ค.-ธ.ค.64			✓	918,018.27	581.73	✓	
11	โครงการปรับปรุงสะพานลอย ถนนตลาดใหม่ บริเวณหน้าโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา	200,000.00	ต.ค.64-ม.ค.65		จัดทำรูปแบบรายการ			200,000.00	✓	
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว										
12	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	150,000.00	ต.ค.64-ก.ค.65	✓				150,000.00	✓	
13	โครงการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาค	150,000.00	พ.ค.-ก.ย.65	✓				150,000.00	✓	
14	โครงการเคาท์ดาว/สวัสดิ์ปีใหม่	500,000.00	ต.ค.64-ก.พ.65	✓				500,000.00	✓	
15	โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี	500,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓				500,000.00	✓	
16	โครงการถนนคนเดิน	250,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓				250,000.00	✓	
17	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	250,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓				250,000.00	✓	
18	โครงการเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์	700,000.00	ม.ค.-มิ.ย.65	✓				700,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
19	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,000,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓				1,000,000.00	✓	
20	โครงการก่อสร้างหอนาฬิกา	6,800,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓				6,800,000.00	✓	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
21	โครงการจ้างศึกษาความเหมาะสมในการบริหารจัดการพื้นที่บึงขุนทะเล	400,000.00	ต.ค.64-ก.ค.65		โอนงบประมาณ รายจ่าย			400,000.00	✓	
22	โครงการจัดการขยะในชุมชน	300,000.00	พ.ค.-ก.ย.65	✓				300,000.00	✓	
23	โครงการลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี	200,000.00	ต.ค.-ก.ย.65		ดำเนินการแล้ว 1 กิจกรรม คือ เฝ้าระวังตรวจคุณภาพ น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ ในเขตเทศบาลฯ			200,000.00	✓	
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต										
24	โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงเทศกาล	50,000.00	ธ.ค.64-เม.ย.65	✓				50,000.00	✓	
25	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	50,000.00	พ.ค.-65	✓				50,000.00	✓	
26	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	50,000.00	มี.ค.-65	✓				50,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
27	โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภาฯชาวไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่น สุทธนารีนาถ	200,000.00	ก.พ.-มี.ค.65	✓				200,000.00	✓	
28	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวันรุ่งในชุมชน/หมู่บ้าน) ของทุกละหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี	200,000.00	มิ.ย.-ก.ค.65	✓				200,000.00	✓	
29	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	พ.ค.-มิ.ย.65	✓				200,000.00	✓	
30	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย แม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	พ.ค.-ส.ค.65	✓				200,000.00	✓	
31	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของแกนนำ สุขภาพชุมชน	96,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		เสนอโครงการ			96,000.00	✓	
32	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	1,201,300.00	ม.ค.-มิ.ย.65		เสนอโครงการ			1,201,300.00	✓	
33	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	400,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				400,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
34	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับ สถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	700,000.00	ม.ค.-มี.ค.65	✓				700,000.00	✓	
35	โครงการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	200,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		ดำเนินการขออนุมัติ โครงการเรียบร้อยแล้ว			200,000.00	✓	
36	โครงการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบการ กิจการด้านอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร	150,000.00	เม.ย.-65	✓				150,000.00	✓	
37	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มะเร็่งเต้านม	200,000.00	มี.ค.-ก.ย.64	✓				200,000.00	✓	
38	โครงการแม่ลูกพันธุ์ดี	57,000.00	พ.ย.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างเขียน โครงการ			57,000.00	✓	
39	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุ ในชุมชน	800,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				800,000.00	✓	
40	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	250,000.00	ธ.ค.64-ส.ค.65	✓				250,000.00	✓	
41	โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนในชุมชน	20,000.00	พ.ย.64-มิ.ย.65	✓				20,000.00	✓	
42	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน	150,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				150,000.00	✓	
43	โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาในชุมชน	50,000.00	ก.พ.-ส.ค.65	✓				50,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
44	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	80,000.00	พ.ค.-ส.ค.65	✓				80,000.00	✓	
45	โครงการขับเคลื่อนผู้นำเด็กและเยาวชนตามศาสตร์ พระราชา	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				100,000.00	✓	
46	โครงการบันทึกพิกัดแผนที่ทางภูมิศาสตร์ (GPS) ผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	70,000.00	พ.ย.64-ก.ค.65	✓				70,000.00	✓	
47	โครงการเสริมสร้างพหุทักษะชีวิตการผู้รับเบี้ยยังชีพ	10,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓				10,000.00	✓	
48	โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ในการพัฒนาชุมชน	500,000.00	ธ.ค.64-ส.ค.65	✓				500,000.00	✓	
49	โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อสร้างสตรีเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	250,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				250,000.00	✓	
50	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนและชุมชนเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	50,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				50,000.00	✓	
51	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชน คณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชนและ องค์กรชุมชนอื่น ๆ	1,360,000.00	พ.ย.64-ก.ย.65	✓				1,360,000.00	✓	
52	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	800,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓				800,000.00	✓	
53	โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	20,000.00	มี.ค.-ส.ค.65	✓				20,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
54	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน	100,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓				100,000.00	✓	
55	โครงการประกวดชุมชนเข้มแข็ง	200,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				200,000.00	✓	
56	โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือการสื่อสาร ในยุคปัจจุบัน	50,000.00	มี.ค.-ก.ค.64	✓				50,000.00	✓	
57	โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นแบบการจัดการ ตนเองตามแบบวิถีวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อการ จัดการทรัพยากรในชุมชน	400,000.00	ต.ค.64-ส.ค.65	✓				400,000.00	✓	
58	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนเมือง	50,000.00	มี.ค.-ก.ค.64	✓				50,000.00	✓	
59	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปักเลื่อม, ปักมุกผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนสหกรณ์ครู	120,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				120,000.00	✓	
60	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพงานสกรีนและ เพ้นท์ผ้าบาติก/ชุมชนตาปี	95,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				95,000.00	✓	
61	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตบรรจุภัณฑ์วัสดุ ธรรมชาติ (ต่อเนื่องปี 64) /ชุมชนวัดไทร	85,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				85,000.00	✓	
62	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการทำเครื่องมือประมงชายฝั่ง/ ชุมชนหาดตายวง	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				80,000.00	✓	
63	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม (ผ้าพันคอ, เสื่อ, ผ้าคลุมไหล่)/ชุมชนฝั่งบางใบไม้	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				80,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			แผนการดำเนินงาน	
									เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
64	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรกรอินทรีย์วิถีชุมชน เมือง/ชุมชนบ้างบางทอง	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				80,000.00	✓	
65	โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปูนา-กุ้งแม่น้ำ-หอยขม ในบ่อซีเมนต์/ชุมชนตลาดล่าง	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				100,000.00	✓	
66	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการคัดแยกขยะและ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากขยะ/ชุมชนวัดโพธิ์वास	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				100,000.00	✓	
67	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จักสาน/ ชุมชนตลาดใหม่-ดอนนก	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				90,000.00	✓	
68	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกพืชสวนครัวเกษตร อินทรีย์ตามศาสตร์พระราชฯ/ชุมชนหลังอาชีวะ	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				80,000.00	✓	
69	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพทำเครื่องมือประมงชายฝั่ง/ ชุมชนคลองฉนาก	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				80,000.00	✓	
70	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำลูกแปงและ ผลิตภัณฑ์แปรรูป (ข้าวหมาก,หัวเชื้อหมักสุรา, หัวเชื้อไวน์)/ชุมชนราษฎร์อุทิศ	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				90,000.00	✓	
71	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเยื่อตกปลา ด้วยน้ำยางพารา/ชุมชนตลาดเกษตร2	75,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				75,000.00	✓	
72	โครงการส่งเสริมอาชีพการประกอบอาหารเช้าและ เครื่องดื่ม(ชา กาแฟโบราณ และอื่นๆ)/ชุมชนหน้าด่าน	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				70,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
73	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อ (ต่อเนื่องปี 64)/ชุมชนบ้านบางหลา	86,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				86,000.00	✓	
74	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการทำเครื่องมือประมงชายฝั่ง (ต่อเนื่องปี 64)/ชุมชนบางกุ้ง	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				100,000.00	✓	
75	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บหมวกและ กระเป๋า/ชุมชนกาญจนาภิเษก	85,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				85,000.00	✓	
76	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการประกอบอาหาร พื้นบ้านและน้ำพริก/ชุมชนตลาดหน้าศูนย์สร้างทาง	56,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				56,000.00	✓	
77	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน (ต่อเนื่องปี 64)/ชุมชนบางกุ้ง 3	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				80,000.00	✓	
78	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมและเบเกอรี่/ ชุมชนไทยสมุทร	73,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				73,000.00	✓	
79	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บกระเป๋าผ้า ลดโลกร้อน/ชุมชนเปี่ยมสุข	65,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				65,000.00	✓	
80	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีรังสิต	53,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				53,000.00	✓	
81	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อ/ ชุมชน ร.25พัน 3	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				80,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
82	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแพ้น้ำมันปาล์ม/ชุมชนโพหวาย	107,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				107,000.00	✓	
83	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการเลี้ยงหอยขม/กุ้งฝอย/ชุมชนบางกุ้ง 2	86,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				86,000.00	✓	
84	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาในกระชัง/ชุมชนหลังคลัง	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				80,000.00	✓	
85	โครงการอุดหนุนปลูกผักคอนโดเกษตรอินทรีย์ (ต่อเนื่องปี 64)/ชุมชนปากน้ำ	60,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				60,000.00	✓	
86	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำของที่ระลึกและของชำร่วย (ต่อเนื่องปี 64)/ชุมชนบางกุ้ง 1	58,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				58,000.00	✓	
87	โครงการอุดหนุนส่งเสริมการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้า/ชุมชนมณฑลทหารบกที่ 45	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				80,000.00	✓	
88	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยและอาหารพื้นบ้าน/ชุมชนวัดท่าทอง	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				80,000.00	✓	
89	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บกระเป๋าแอนด์เมด/ชุมชนเพชรวิมล	78,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				78,000.00	✓	
90	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อมจากวัสดุธรรมชาติ/ชุมชนเสรีพล	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				100,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
91	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพตัดเย็บกระเป๋าผ้าปาเต๊ะ/ ชุมชนเสรีไท	78,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				78,000.00	✓	
92	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์กระจูด (ต่อเนื่องปี 2564)/ชุมชนตลาดดอนนก	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				80,000.00	✓	
93	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรอินทรีย์และ ปลูกพืชสมุนไพร(ต่อเนื่องปี 2564)/ชุมชนหน้าสนามกีฬา	77,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				77,000.00	✓	
94	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชนเมือง/ชุมชนเสม็ดเรียง	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				90,000.00	✓	
95	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดฟาง/ ชุมชนศรีธานี	75,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				75,000.00	✓	
96	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ ชุมชนศรีธานี-ยางงาม	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				100,000.00	✓	
97	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน/ ชุมชนเมตตาธรรม	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				80,000.00	✓	
98	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน/ ชุมชนลูกเสือการุณราชบุรี	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				80,000.00	✓	
99	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพกระเป๋าผ้าและ หมวกปักเก็ด/ชุมชนพวงเพชรพัฒนา	78,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				78,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
100	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์สมุนไพร/ ชุมชนหน้าศาลากลาง	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				70,000.00	✓	
101	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/ชุมชนค่ายวิภาวดีรังสิต	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				80,000.00	✓	
102	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน/ ชุมชนกรมทหารราบที่ 25	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				70,000.00	✓	
103	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเสื้อผ้ามัดย้อม/ ชุมชนวังเพชร	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				70,000.00	✓	
104	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกสูตรต่างๆ/ ชุมชนหน้าค่าย อส.	65,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				65,000.00	✓	
105	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ ชุมชนหนองบัว	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				100,000.00	✓	
106	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำอาหารพื้นบ้าน และน้ำพริก/ชุมชนวัดหน้าเมือง	140,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				140,000.00	✓	
107	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตอาหารและ แปรรูปอาหารทะเล/ชุมชนวัดกลางใหม่	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				100,000.00	✓	
108	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ ชุมชนในลี้	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				100,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
109	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ ชุมชนรวมเพชรสามัคคี	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				100,000.00	✓	
110	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพช่างติดตั้ง ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตามแนวพระราชดำริ/ชุมชนสิริสุข	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				100,000.00	✓	
111	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการประกอบอาหารเช้าและ ขนมพื้นเมือง/ชุมชนดงตาล	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				80,000.00	✓	
112	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ ชุมชนเคหะชุมชน	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				80,000.00	✓	
113	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำถุงผ้าอเนกประสงค์ (ต่อยอดปีงบประมาณ 2564) /ชุมชนบ้านบางใหญ่	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				80,000.00	✓	
114	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็มและแปรรูป/ ชุมชนมะขามเตี้ย	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				70,000.00	✓	
115	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็ม/ ชุมชนทุ่งน้อย	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				70,000.00	✓	
116	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเครื่องแกงปักษ์ใต้/ ชุมชนย่านยาว	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				70,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
117	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพาะและขยายพันธุ์ไม้ประดับ/ชุมชนแหลมทราย	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				70,000.00	✓	
118	โครงการเงินอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปและถนอมอาหาร/ชุมชนท่าแขก	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				70,000.00	✓	
119	โครงการอุดหนุนส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนตามแบบวิถีวิถีใหม่ (New Normal) ชุมชนสิริสุข	100,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓				100,000.00	✓	
120	โครงการอุดหนุนส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนตามแบบวิถีวิถีใหม่ (New Normal) ชุมชนท่ากูป	100,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓				100,000.00	✓	
121	โครงการอุดหนุนส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนตามแบบวิถีวิถีใหม่ (New Normal) ชุมชนกาญจนวิถีส่วมใจ	100,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓				100,000.00	✓	
122	โครงการอุดหนุนส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนตามแบบวิถีวิถีใหม่ (New Normal) ชุมชนวัดโพธารวาส	100,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓				100,000.00	✓	
123	โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	350,000.00	พ.ย.64-ม.ค.65	✓			-	350,000.00	✓	
124	โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน	500,000.00	พ.ย.64-ม.ค.65	✓			-	500,000.00	✓	
125	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าพร้อมติดตั้งเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าอาคารธาราบ้ำบัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	800,000.00	พ.ย.64-มี.ค.65	✓				800,000.00	✓	
126	โครงการติดตั้งวางท่อประปาที่อาคารธาราบ้ำบัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	660,000.00	พ.ย.64-มี.ค.65	✓				660,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปี เดือน ตุลาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
127	โครงการทำหมันสุนัข/แมวจรจัด ที่อาศัยในวัด 15 วัดและ ในชุมชน 70 ชุมชน	200,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		ดำเนินการขออนุมัติ โครงการเรียบร้อยแล้ว			200,000.00	✓	
128	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า นางนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	399,800.00	ต.ค.64-ก.ย.65		รอเงินอุดหนุน			399,800.00	✓	
129	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า นางนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	80,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		ดำเนินการขออนุมัติ โครงการเรียบร้อยแล้ว			80,000.00	✓	
130	โครงการให้สวัสดิการเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดตามโครงการ บูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare)	118,948,800.00	ต.ค.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่าง ดำเนินการเบิกจ่าย		9,609,300.00	109,339,500.00	✓	
131	โครงการให้สวัสดิการเงินเบี้ยยังชีพคนพิการตามโครงการ บูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare)	22,767,200.00	ต.ค.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่าง ดำเนินการเบิกจ่าย		1,754,600.00	21,012,600.00	✓	
132	โครงการให้สวัสดิการเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	456,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่าง ดำเนินการเบิกจ่าย		19,500.00	436,500.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปี เดือน ตุลาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
133	สมทบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	4,015,000.00	มี.ค.-ก.ย.65	✓				4,015,000.00	✓	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น										
134	โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์	300,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		ดำเนินการแล้ว 1 กิจกรรม - กิจกรรม น้อมรำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณเนื่องในวัน คล้ายวันสวรรคต ร.9		10,000.00	290,000.00	✓	
135	โครงการปฐมนิเทศพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา	150,000.00	เม.ย.-พ.ค.65	✓				150,000.00	✓	
136	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานครูเทศบาลและ บุคลากรทางการศึกษา	600,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				600,000.00	✓	
137	โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	900,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		รวบรวมเอกสาร จัดทำฎีกาเบิกจ่าย ค่าซื้อวัสดุจัดทำ ข้อสอบปลายภาค เรียนที่ 1/2564			900,000.00	✓	
138	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	800,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓			-	800,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
139	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	300,000.00	ม.ค.64-ส.ค.65	✓			-	300,000.00	✓	
140	โครงการส่งเสริมการรู้เรียนหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน	400,000.00	ธ.ค.64-เม.ย.65	✓			-	400,000.00	✓	
141	โครงการสอบแข่งขันและพัฒนาคนเก่งระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน	300,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓			-	300,000.00	✓	
142	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับมัธยม)	49,769,800.00	ต.ค.64-ก.ย.65		โอนเงินไปตั้งจ่ายที่ สถานศึกษา ไตรมาสที่ 1		-	49,769,800.00	✓	
143	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน-ประถม)	33,485,250.00	ต.ค.64-ก.ย.65		โอนเงินไปตั้งจ่ายที่ สถานศึกษา ไตรมาสที่ 2		-	33,485,250.00	✓	
144	โครงการอบรมการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน	80,000.00	มี.ค.-พ.ค.65	✓			-	80,000.00	✓	
145	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	100,000.00	ธ.ค.64-ก.ย.65	✓			-	100,000.00	✓	
146	โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับเทศบาล	100,000.00	มี.ค.-ก.ย.65	✓			-	100,000.00	✓	
147	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	13,716,400.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	13,716,400.00	✓	
148	โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนถ่ายโอนภารกิจ	15,531,600.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	15,531,600.00	✓	
	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนบ้านบางใหญ่	1,323,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	1,323,000.00	✓	
	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านโพหวาย	1,789,200.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	1,789,200.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านสันติสุข	659,400.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	659,400.00	✓	
	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านสุขน	403,200.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	403,200.00	✓	
	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดกลางใหม่	1,020,600.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	1,020,600.00	✓	
	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดท่าทอง	1,117,200.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	1,117,200.00	✓	
	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต	1,869,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	1,869,000.00	✓	
	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนอนุบาล สุราษฎร์ธานี	7,350,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	7,350,000.00	✓	
149	โครงการการให้การศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติด ในสถานศึกษาหรือในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)	100,000.00	พ.ค.-ก.ย.65	✓			-	100,000.00	✓	
150	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานกิจการนักเรียน)	175,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	175,000.00	✓	
151	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือท้องถิ่นไทย	80,000.00	มิ.ย.65	✓			-	80,000.00	✓	
152	โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	80,000.00	ม.ค.65	✓			-	80,000.00	✓	
153	โครงการสำรวจประสานโรงเรียน (1 ดำรวจ 1 โรงเรียน)	30,000.00	ม.ค.-มี.ค.65	✓			-	30,000.00	✓	
154	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	80,000.00	พ.ค.65	✓			-	80,000.00	✓	
155	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา	50,000.00	มี.ค.65	✓			-	50,000.00	✓	
156	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	700,000.00	ธ.ค.64-ก.ย.65	✓			-	700,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
157	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานการศึกษานอกระบบ)	1,821,350.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	1,821,350.00	✓	
158	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ	300,000	ต.ค.64-ก.ย.65		ขออนุมัติโครงการ		-	300,000.00	✓	
159	โครงการอุดหนุนกิจกรรมถือศีลกินเจ/มูลนิธิภูมิปัญญาวัฒนธรรม สถาน	100,000	ต.ค.64		ยกเลิกโครงการ มูลนิธิขอยกเลิกการจัด					
160	โครงการอุดหนุนกิจกรรมถือศีลกินเจ/มูลนิธิกุศลศรัทธา	100,000	ต.ค.64		ยกเลิกโครงการ มูลนิธิขอยกเลิกการจัด					
161	โครงการอุดหนุนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริม พื้นฐานอัลกุรอานและสุขภาพอิสลาม	400,000	เม.ย.-พ.ค.65	✓			-	400,000.00	✓	
162	โครงการส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาค และระดับประเทศ	5,000,000	ต.ค.64-ม.ค.65, ส.ค.-ก.ย.65	✓			-	5,000,000.00	✓	
163	โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	200,000	ธ.ค.64-ม.ค.65	✓			-	200,000.00	✓	
164	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน	500,000	พ.ค.-ก.ค.65	✓			-	500,000.00	✓	
165	โครงการส่งเสริมกีฬา และกิจกรรมนันทนาการของเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ	200,000	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	200,000.00	✓	
166	โครงการส่งเสริมทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ	500,000	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	500,000.00	✓	
167	โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย	500,000	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	500,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
168	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	300,000	ธ.ค.64-ม.ค.65	✓			-	300,000.00	✓	
169	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	500,000	มี.ค.-เม.ย.65	✓			-	500,000.00	✓	
170	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและ แข่งเรือยาว	7,000,000	ต.ค.-พ.ย.64		อยู่ระหว่างจัดทำฎีกา		-	7,000,000.00	✓	
171	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,250,000	ต.ค.-พ.ย.64		อยู่ระหว่างจัดซื้อ จัดจ้าง		-	1,250,000.00	✓	
172	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	30,000	เม.ย.-พ.ค.65	✓			-	30,000.00	✓	
173	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา	10,000	ม.ค.-ก.ค.65	✓			-	10,000.00	✓	
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี										
174	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓				100,000.00	✓	
175	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันเทศบาล	80,000.00	เม.ย.-65	✓				80,000.00	✓	
176	โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน	400,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓				400,000.00	✓	
177	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย "18มีนา วันท้องถิ่นไทย"	10,000.00	มี.ค.-65	✓				10,000.00	✓	
178	โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร จัดการที่ดี	40,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓				40,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
179	โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล	80,000.00	ม.ค.-ก.ย.65	✓				80,000.00	✓	
180	โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	50,000.00	พ.ย.64-เม.ย.65	✓				50,000.00	✓	
181	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	600,000.00	ธ.ค.64-ส.ค.65	✓				600,000.00	✓	
182	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง	400,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับนโยบายผู้บริหาร		32,900.00	367,100.00	✓	
183	โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีและเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข	70,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		การทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 การแก้ไขเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับความจำเป็นของแต่ละสำนัก/กอง			70,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
184	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น	350,000.00	ร.ค.64-เม.ย.65	✓				350,000.00	✓	
185	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	350,000.00	ร.ค.64-มี.ค.65	✓				350,000.00	✓	
186	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	280,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		ประชุมคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผล แผนฯ เพื่อติดตามและ ประเมินผล ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2564			280,000.00	✓	
187	โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทาง Youtube เพื่อสร้างการรับรู้ตามแผนพัฒนาเทศบาลและนโยบาย การพัฒนาท้องถิ่น	48,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำบันทึกเสนอ ผู้บริหาร			48,000.00	✓	
188	โครงการปรับปรุงและสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	300,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	300,000.00	✓	
189	โครงการเชื่อมต่อโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินกับสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	100,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	100,000.00	✓	
190	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น	200,000.00	พ.ย.64-ก.ย.65	✓				200,000.00	✓	
191	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถสำนักงานเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	50,000,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓				50,000,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
192	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านผังเมือง	100,000.00	พ.ย.64-ก.พ.65		จัดทำร่าง TOR เพื่อ ขอซื้อขอจ้าง			100,000.00	✓	
193	โครงการทบทวน จัดทำ ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายของ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	10,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓				10,000.00	✓	
194	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน	80,000.00	เม.ย.-พ.ค.65	✓				80,000.00	✓	

สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)

1. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งหมด 56 โครงการ งบประมาณ 181,538,000 บาท

ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ยกเลิกโครงการ		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมณที่เบิกจ่าย
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	0	-	3	25,650,000.00	-	51	148,488,000.00	122,848,262.94	2	7,400,000.00	56	181,538,000.00	122,848,262.94
รวม	0	-	3	25,650,000.00	-	51	148,488,000.00	122,848,262.94	2	7,400,000.00	56	181,538,000.00	122,848,262.94
คิดเป็นร้อยละ	0.00		5.36			91.07			3.57		100.00		

2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งหมด 30 โครงการ งบประมาณ 82,848,100 บาท

ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			โครงการที่ยกเลิก		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมณที่เบิกจ่าย
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	0	-	16	47,590,000.00	-	10	26,975,000.00	21,374,176.37	1	60,000.00	27	74,625,000.00	21,374,176.37
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	0	-	1	4,137,000.00	-	0	-	-	0	-	1	4,137,000.00	-
3. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ-วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	0	-	1	2,616,100.00	-	1	1,470,000.00	1,461,892.85	0	-	2	4,086,100.00	1,461,892.85
รวม	0	-	18	54,343,100.00	-	11	28,445,000.00	22,836,069.22	1	60,000.00	30	82,848,100.00	22,836,069.22
คิดเป็นร้อยละ	0.00		60.00			36.67			3.33		100.00		

3. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งหมด 49 โครงการ งบประมาณ 96,904,000 บาท

ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			โครงการที่ยกเลิก		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมณที่เบิกจ่าย
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	32	34,780,000.00	16	32,484,000.00	-	0	-	-	0	-	48	67,264,000.00	-
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	0	-	1	29,640,000	23,102,000.00	0	-	-	0	-	1	29,640,000.00	23,102,000.00
รวม	32	34,780,000.00	17	62,124,000.00	23,102,000.00	0	0	0	0	0	49	96,904,000.00	23,102,000.00
คิดเป็นร้อยละ	65.31		34.69			0.00			0.00		100.00		

[จัดทำโดย >>งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่องนี้ผูกพัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและทางเท้าถนนราษฎร์ฤดีและถนนศรีไชยา	3,150,000.00	2,518,278.00	25 ก.ย. 62	22 ม.ค. 63			✓	2,518,278.00	631,722.00
2	โครงการก่อสร้างถนนคลองฉนาก-หัวแหลมพัฒนา	2,500,000.00	2,225,000.00	7 ก.ย. 62	5 ธ.ค. 62			✓	2,225,000.00	275,000.00
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 21 แยกซอย 5 แยกซอย 7 แยกซอย 9 (ชุมชนศรีวิชัย)	6,700,000.00	5,656,449.83	26 มิ.ย. 62	23 ต.ค. 62			✓	5,656,449.83	1,043,550.17
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเลี่ยงเมือง ซอยท่าทราย (ชุมชนเปี่ยมสุข)	7,060,000.00	5,679,282.60	18 มิ.ย. 62	13 ต.ค. 62			✓	5,679,282.60	1,380,717.40
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพ้อขุนทะเล 20/1 (ชุมชนบึงขุนทะเล)	7,600,000.00	5,985,000.00	26 มิ.ย. 62	23 ต.ค. 62			✓	5,985,000.00	1,615,000.00
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนดอนนก 27 (ชุมชนเมตตาธรรม)	5,970,000.00	5,193,374.51	25 มิ.ย. 62	22 ต.ค. 62			✓	5,193,374.51	776,625.49
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเสม็ดเรียง 13 (ชุมชนเสรีไท)	1,700,000.00	1,496,000.00	2 ก.ค. 62	14 ต.ค. 62			✓	1,496,000.00	204,000.00
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนฝั่งในบาง (ชุมชนฝั่งบางใบไม้,ชุมชนบ้านบางทอง)	15,000,000.00	11,940,000.00	17 เม.ย. 63	22 พ.ย. 63			✓	11,940,000.00	3,060,000.00
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนปากน้ำ 7	1,700,000.00	1,396,000.00	2 ก.ค. 62	14 ต.ค. 62			✓	1,396,000.00	304,000.00
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 51 ซอย 6 แยกซ้าย	445,000.00	445,000.00	19 เม.ย. 62	2 มิ.ย. 62			✓	445,000.00	-
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 51 แยกขวา 4 ซ้างบ้านเลขที่ 21/25	450,000.00	445,000.00	11 พ.ค. 62	24 มิ.ย. 62			✓	445,000.00	5,000.00

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่อกู้ผูกพัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโกลกฐ 17/1 (ชุมชนหน้าค่าย อส.)	1,100,000.00	1,100,000.00	10 ส.ค. 62	23 พ.ย. 62			✓	1,100,000.00	-
13	โครงการขยายเขตประปา (จำนวน 8 โครงการ)	1,200,000.00	866,795.00	5 มิ.ย. 62	2 ก.ย. 62			✓	866,795.00	333,205.00
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรซอยเพื่องฟ้า แยกขวา 1 (บ้านครูชั้น)	1,150,000.00	845,000.00	12 พ.ย. 62	25 ม.ค. 63			✓	845,000.00	305,000.00
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนยางงาม	1,430,000.00	1,200,000.00	22 ก.พ. 63	21 พ.ค. 63			✓	1,200,000.00	230,000.00
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเสม็ดเรียง 12	2,300,000.00	1,750,000.00	18 ธ.ค. 62	16 มี.ค. 63			✓	1,750,000.00	550,000.00
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนชนเกษม 38	6,300,000.00	4,100,000.00	26 ก.ย. 63	22 ก.พ. 64			✓	4,100,000.00	2,200,000.00
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 51	6,220,000.00	5,960,000.00	23 ม.ค. 63	5 ก.ค. 63			✓	5,960,000.00	260,000.00
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนดอนนก 29 แยก ขวา1 (ชุมชนเมตตาธรรม)	1,200,000.00	1,023,000.00	1 เม.ย. 63	29 มิ.ย. 63			✓	1,023,000.00	177,000.00
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนราษฎร์บำรุง 6	1,350,000.00	1,140,000.00	27 ก.ย. 62	25 ธ.ค. 62			✓	1,140,000.00	210,000.00
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนท่าทอง 10	1,600,000.00	1,280,000.00	12 ก.ย. 62	25 พ.ย. 62			✓	1,280,000.00	320,000.00
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพ้อขุนทะเล 8	1,120,000.00	900,000.00	30 ต.ค. 62	12 ม.ค. 63			✓	900,000.00	220,000.00
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพ้อขุนทะเล 10 ซอย 8	1,487,000.00	1,190,000.00	30 ต.ค. 62	12 ม.ค. 63			✓	1,190,000.00	297,000.00
24	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดล่าง 16/1 ตอน 2	1,760,000.00	1,390,000.00	15 ก.พ. 63	14 พ.ค. 63			✓	1,390,000.00	370,000.00
25	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโกลกฐ 28	4,200,000.00	3,500,000.00	21 ส.ค. 63	17 ม.ค. 64			✓	3,500,000.00	700,000.00
26	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดใหม่ 25	1,000,000.00	863,900.00	6 พ.ค. 63	28 ส.ค. 63			✓	863,900.00	136,100.00
27	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนดอนนก 29 แยก ขวา 2 (ชุมชนเมตตาธรรม)	830,000.00	700,000.00	12 ต.ค. 62	25 ธ.ค. 62			✓	700,000.00	130,000.00
28	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนดอนนก 29 (ชุมชนเมตตาธรรม)	6,000,000.00	5,938,978.00	16 ม.ค. 63	27 มิ.ย. 63			✓	5,938,978.00	61,022.00

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่องหนี่ผูกพัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
29	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนชนเกษม ระหว่างซอย 20 และซอย 22 (ชุมชนลูกเสือการุณราชบุรี)	650,000.00	523,805.00	22 ก.พ. 63	15 เม.ย. 63			✓	523,805.00	126,195.00
30	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดล่าง 33 ตอนที่ 2 (ชุมชนโพหวาย)	1,810,000.00	1,350,000.00	15 ก.พ. 63	14 พ.ค. 63			✓	1,350,000.00	460,000.00
31	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนโศภนรัฐ 6/1 (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	1,600,000.00	1,478,000.00	29 ม.ค. 63	12 เม.ย. 63			✓	1,478,000.00	122,000.00
32	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนชนเกษม 48 (ชุมชนบ้านบางใหญ่)	1,475,000.00	1,165,000.00	8 ม.ค. 63	22 มี.ค. 63			✓	1,165,000.00	310,000.00
33	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนสุราษฎร์ เทคโนโลยี ข้างบ้านเลขที่ 76/86	2,135,000.00	1,690,000.00	22 เม.ย. 63	20 ก.ค. 63			✓	1,690,000.00	445,000.00
34	โครงการขุดลอกคลองบางกุ้ง	23,160,000.00	13,555,000.00	30 ก.ย. 63	26 ก.พ. 64		กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง			23,160,000.00
35	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีเกษม ซอย ร้าน the soft coffee (ชุมชนเสรีไท)	3,756,000.00	2,920,000.00	14 ก.พ. 63	2 ก.ค. 63			✓	2,920,000.00	836,000.00
36	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนยางงาม 7	1,600,000.00	1,565,000.00	26 ก.ย. 63	23 ม.ค. 64			✓	1,565,000.00	35,000.00
37	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนยางงาม 13	5,500,000.00	4,445,000.00	30 ก.ย. 63	26 ก.พ. 64			✓	4,445,000.00	1,055,000.00
38	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 12	3,000,000.00	2,400,000.00	26 ก.ย. 63	22 ก.พ. 64			✓	2,400,000.00	600,000.00
39	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 30 แยกซอยบ้านบังดี (ชุมชนหลังคลัง)	2,000,000.00	1,718,000.00	24 ก.ย. 63	22 ม.ค. 64		กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง			2,000,000.00
40	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีเกษม 6 (ชุมชนในลิ้ง)	850,000.00	530,000.00	6 มิ.ย. 63	4 ส.ค. 63			✓	530,000.00	320,000.00
41	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีเกษม 21 (ชุมชนทุ่งน้อย)	1,400,000.00	1,200,500.00	27 มิ.ย. 63	24 ก.ย. 63			✓	1,200,500.00	199,500.00
42	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนอำเภอ 15/1	2,900,000.00					ยกเลิกโครงการ			

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่องหนี่ผูกพัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
43	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนการุณราชบุรี 30 (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	3,000,000.00	2,357,900.00	1 ต.ค. 63	28 ม.ค. 64			✓	2,357,900.00	642,100.00
44	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนการุณราชบุรี 32 (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	2,500,000.00	2,200,000.00	26 ก.ย. 63	23 ม.ค. 64			✓	2,200,000.00	300,000.00
45	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพ้อขุนทะเล 10 ซอย 5	3,000,000.00	2,800,000.00	21 ก.ค. 63	17 พ.ย. 63			✓	2,800,000.00	200,000.00
46	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพ้อขุนทะเล 10 ซอย 6	1,500,000.00	965,000.00	17 มิ.ย. 63	14 ก.ย. 63			✓	965,000.00	535,000.00
47	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพ้อขุนทะเล 10 ซอย 7	1,800,000.00	1,584,000.00	17 มิ.ย. 63	14 ต.ค. 63			✓	1,584,000.00	216,000.00
48	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพ้อขุนทะเล 10 ซอย 10	1,300,000.00	880,000.00	10 ก.ย. 63	23 พ.ย. 63			✓	880,000.00	420,000.00
49	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพ้อขุนทะเล ซอย 12	1,600,000.00	1,359,000.00	17 มิ.ย. 63	30 ส.ค. 63			✓	1,359,000.00	241,000.00
50	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนด้านหลังศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 (ชุมชนบึงขุนทะเล)	4,500,000.00					ยกเลิกโครงการ			
51	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนลูกเสือ 11	1,400,000.00	1,036,000.00	21 ก.ค. 63	18 ต.ค. 63			✓	1,036,000.00	364,000.00
52	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนสวนหลวง ร.9 ซ้างอุใหญ่การช่าง	1,100,000.00	787,000.00	4 ก.ค. 63	31 ส.ค. 63			✓	787,000.00	313,000.00
53	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนด้านหลังศาลเจ้ากวงซิว (ชุมชนในลึก)	490,000.00	475,000.00	29 ส.ค. 63	27 ต.ค. 63		ติดปัญหาอุปสรรค แนวเขตที่ดินไม่ชัดเจน			490,000.00
54	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนชนเกษม 26 ต่อเนื่องซอยแสงอรุณ (ชุมชนเสม็ดเรียง)	4,900,000.00	4,100,000.00	26 ก.ย. 63	22 ก.พ. 64			✓	4,100,000.00	800,000.00
55	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนประชาธิปไตยเชื่อมต่อกับถนนกาญจนาภิเษก 37	9,500,000.00	8,360,000.00	10 ก.ย. 63	8 มี.ค. 64			✓	8,360,000.00	1,140,000.00
56	โครงการขยายเขตประปา (จำนวน 3 โครงการ)	590,000.00	425,000.00	22 ก.ย. 63	20 พ.ย. 63			✓	425,000.00	165,000.00
	รวมงบประมาณ	181,538,000.00	138,596,262.94						122,848,262.94	58,689,737.06

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่อกู้ผู้กู้ (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนวัดโพธิ์ 31 แยกซอย 6 (ชุมชนท่าแขก)	2,880,000.00	2,476,439.37	17 ก.ค. 63	3 ธ.ค. 63			✓	2,476,439.37	403,560.63
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนการุณราชบุรี 5 (ชุมชนในลีก)	4,500,000.00	4,450,000.00	15 ธ.ค. 63	13 ม.ค. 64			✓	4,450,000.00	50,000.00
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 26 แยกซ้าย 3 (ชุมชนดงตาล)	4,050,000.00	3,190,000.00	9 มิ.ย. 63	21 ต.ค. 63			✓	3,190,000.00	860,000.00
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 21 แยกขวาซอยแรก (ชุมชนศรีวิชัย)	3,090,000.00	2,630,000.00	17 มิ.ย. 63	29 ก.ย. 63			✓	2,630,000.00	460,000.00
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนบริเวณศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพธารวาส (ชุมชนในลีก)	5,120,000.00	3,906,537.00	27 มิ.ย. 63	23 พ.ย. 63			✓	3,906,537.00	1,213,463.00
6	โครงการขยายเขตประปา จำนวน 8 โครงการ	1,800,000.00	704,000.00	29 ก.ย. 63	27 ธ.ค. 63			✓	704,000.00	1,096,000.00
7	โครงการก่อสร้างจุดบริการน้ำประปา (ชุมชนตลาดท่าเรือ)	60,000.00					ยกเลิกโครงการ			
8	โครงการปรับปรุงขุมประตุมืองเฉลิมพระเกียรติฯ	4,700,000.00	4,690,000.00	28 เม.ย. 63	11 มิ.ย. 63		จัดทำสัญญา/Poแล้ว/ผูกพัน			4,700,000.00
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนหมู่บ้านนฤมล (ชุมชนบางกุ้ง 1)	3,100,000.00					อยู่ระหว่างพิจารณา ราคากลาง			3,100,000.00
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนกาญจนาวิถี 28/1 (ซอยสามมิตรสุราษฎร์ธานี จำกัด) (ชุมชนกาญจนาวิถีร่วมใจ)	1,299,000.00	903,900.00	7 พ.ค. 64	5 ก.ค. 64			✓	903,900.00	395,100.00

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่อนหักผู้พัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดล่าง 8 (ชุมชนตลาดล่าง)	1,141,000.00	837,000.00	13 พ.ค. 64	10 ก.ค. 64			✓	837,000.00	304,000.00
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเลียบเมือง 4	2,063,000.00					ขั้นตอนพัสดุ			2,063,000.00
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกาญจนาภิเษก 30 ตอนที่ 2 (ชุมชนหลังคลัง/ชุมชนกาญจนาภิเษกวิถีสวนใจ)	6,898,000.00					อยู่ระหว่างพิจารณา ราคากลาง			6,898,000.00
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนชนเกษม 21 ผดุงอุทิศ 2	2,990,000.00					อยู่ระหว่างพิจารณา ราคากลาง			2,990,000.00
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดล่าง 16/1 (ชุมชนโพธิ์หวาย)	1,036,000.00	742,200.00	18 พ.ค. 64	16 ก.ค. 64		กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง			1,036,000.00
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนบางใหญ่ 3 (ชุมชนบ้านบางใหญ่)	2,470,000.00					อยู่ระหว่างพิจารณา ราคากลาง			2,470,000.00
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนชนเกษม 33 (ชุมชนบ้านบางใหญ่)	5,056,000.00					อยู่ระหว่างพิจารณา ราคากลาง			5,056,000.00
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนสวนแก้ว 10 (ชุมชนบางกุ้ง 1)	4,626,000.00	3,880,000.00	24 ก.ย. 64	20 ก.พ. 65		กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง			4,626,000.00
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 51 ซอยตรงข้ามบ้าน คุณรัชนี้	1,375,000.00	913,300.00	7 พ.ค. 64	5 ก.ค. 64			✓	913,300.00	461,700.00
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลียบเมือง 2	5,200,000.00					อยู่ระหว่างพิจารณา ราคากลาง			5,200,000.00

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่อนหักผู้พัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบุญช่วย 3 (ชุมชนหน้าสนามกีฬา)	1,790,000.00					ขั้นตอนพัสดุ			1,790,000.00
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนบุญช่วย ซอย 1/1 (ชุมชนหน้าสนามกีฬา)	1,169,000.00					ขั้นตอนพัสดุ			1,169,000.00
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 51 (ตอนที่ 2) ชุมชนแหลมทราย	1,085,000.00					ขั้นตอนพัสดุ			1,085,000.00
24	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนตลาดล่าง 22 (ซอยสายชล)	2,300,000.00					อยู่ระหว่างพิจารณา ราคากลาง			2,300,000.00
25	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนการุณราษฎร์ 17 (ชุมชนศาลากลาง)	584,000.00					ขั้นตอนพัสดุ			584,000.00
26	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนชนเกษม ซอยบ้านนายโกศล โอทอง (ชุมชนเสรีพล/ชุมชนลูกเสือ-การุณราษฎร์)	2,523,000.00					อยู่ระหว่างพิจารณา ราคากลาง			2,523,000.00
27	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 8 (ชุมชนวัดกลางใหม่)	1,720,000.00	1,363,000.00	5 พ.ค. 64	1 ส.ค. 64			✓	1,363,000.00	357,000.00
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น										
28	โครงการปรับปรุงอาคารเบญจศกเป็นอาคารเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาราม)	4,137,000.00					ขั้นตอนพัสดุ			4,137,000.00
29	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า	1,470,000.00	1,461,892.85	24 ก.พ. 64	23 มิ.ย. 64			✓	1,461,892.85	8,107.15

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่อนหักผู้ถือหุ้น (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต									-	
30	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (แห่งที่ 2) ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเดิมวิทยา) เดิม	2,616,100.00	2,510,000.00				ขั้นตอนพัสดุ			2,616,100.00
	รวมงบประมาณ	82,848,100.00	34,658,269.22						22,836,069.22	60,012,030.78

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน แสงอรุณเชื่อมต่อถนนศรีเกษม	700,000.00	ม.ค.-มี.ค.64		กำลังก่อสร้าง			700,000		✓
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ตลาดล่าง 26 แยกซ้าย 1	3,100,000.00	ม.ค.-มี.ค.64		กำลังก่อสร้าง			3,100,000		✓
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ลูกเสือ 9	987,000.00	ธ.ค.63-ม.ค.64		กำลังก่อสร้าง			987,000		✓
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเสม็ดเรียง 7 (ชุมชนเสรีไท)	3,090,000.00	ก.พ.-เม.ย.64		กำลังก่อสร้าง			3,090,000		✓
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ชนเกษม 36	3,000,000.00	ก.พ.-พ.ค.64		กำลังก่อสร้าง			3,000,000		✓
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและทางเท้า ถนนปทุมพร 6/1	699,000.00	ม.ค.-มี.ค.64		กำลังก่อสร้าง			699,000		✓
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ปทุมพร 4	1,989,000.00	ม.ค.-มี.ค.64		กำลังก่อสร้าง			1,989,000		✓
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนท่าโรงช้าง 3	3,289,000.00	ม.ค.-พ.ค.64		กำลังก่อสร้าง			3,289,000		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน โฉลกรัฐตรงข้ามร้านอาหารแซ่บอีหลีเด้อ	3,000,000.00	ม.ค.-เม.ย.64		กำลังก่อสร้าง			3,000,000		✓
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดล่าง 24 (บางคูรัด)	1,600,000.00	ก.พ.-พ.ค.64		กำลังก่อสร้าง			1,600,000		✓
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ซอยร่วมพัฒนา	4,500,000.00	ม.ค.-มิ.ย.64		กำลังก่อสร้าง			4,500,000		✓
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ดอนนก 39	1,290,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		ขออนุมัติแบบรูป รายการก่อสร้าง			1,290,000	✓	
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน อำเภอ 7/1	179,000	ต.ค. 64-ก.ย.65	✓				179,000	✓	
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน เลียงเมือง 7 แยกสถานีวิทยุ	1,640,000	ต.ค. 64-ก.ย.65	✓				1,640,000	✓	
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน วัดโพธิ์ 31 ซอย 5	2,050,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		ขออนุมัติแบบรูป รายการก่อสร้าง			2,050,000	✓	
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนค่าย อส. 4	990,000	ต.ค. 64-ก.ย.65	✓				990,000	✓	
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน สวนถั่ว 6	150,000	ต.ค. 64-ก.ย.65	✓				150,000	✓	
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบุญช่วย 4	1,438,000	ต.ค. 64-ก.ย.65	✓				1,438,000	✓	
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนท่าโรงช้าง 3	2,760,000	ต.ค. 64-ก.ย.65	✓				2,760,000	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ปากน้ำ 8/1	458,000	ต.ค. 64-ก.ย.65	✓				458,000	✓	
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน วิภาวดี 4	1,683,000	ต.ค. 64-ก.ย.65	✓				1,683,000	✓	
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน สวนแก้ว 8	305,000	ต.ค. 64-ก.ย.65	✓				305,000	✓	
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านสวถึงถนนยาง งามซอย 7	1,860,000	ต.ค. 64-ก.ย.65	✓				1,860,000	✓	
24	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนปทุมพร 5	300,000	ต.ค. 64-ก.ย.65	✓				300,000	✓	
25	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ปทุมพร 6	550,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		ขออนุมัติแบบรูป รายการก่อสร้าง			550,000	✓	
26	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ดอนนก 11 ซอยตรงข้ามสนามหญ้าเทียม	730,000	ต.ค. 64-ก.ย.65	✓				730,000	✓	
27	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ดอนนก 37	1,400,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		ขออนุมัติแบบรูป รายการก่อสร้าง			1,400,000	✓	
28	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน วิภาวดี ซอยร้านสายพิณ	460,000	ต.ค. 64-ก.ย.65	✓				460,000	✓	
29	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน กาญจนวิถี 16 ซอยแยกข้างบ้านเลขที่ 33/1	1,230,000	ต.ค. 64-ก.ย.65	✓				1,230,000	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
30	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ปทุมพร 18	170,000	ต.ค. 64-ก.ย.65	✓				170,000	✓	
31	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน พ่อขุนทะเล 15/5	1,520,000	ต.ค. 64-ก.ย.65	✓				1,520,000	✓	
32	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ตลาดใหม่ 3 แยกขวา 2	270,000	ต.ค. 64-ก.ย.65	✓				270,000	✓	
33	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน อำเภอ 8	910,000	ต.ค. 64-ก.ย.65	✓				910,000	✓	
34	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ศรีวิชัย 21 แยกซอยบ้านมะขาม เชื่อมต่อถนน เลี้ยวเมือง	1,240,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		ขออนุมัติแบบรูป รายการก่อสร้าง			1,240,000	✓	
35	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน สวนถั่ว 4/1	304,000	ต.ค. 64-ก.ย.65	✓				304,000	✓	
36	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนโกลกรัฐ 28 แยกซ้าย 3	278,000	ต.ค. 64-ก.ย.65	✓				278,000	✓	
37	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนโกลกรัฐ 28 แยกซ้าย 2	516,000	ต.ค. 64-ก.ย.65	✓				516,000	✓	
38	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน กาญจนวิถี 35/2	210,000	ต.ค. 64-ก.ย.65	✓				210,000	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
39	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ข้างโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี แยกซ้าย 1	360,000	ต.ค. 64-ก.ย.65	✓				360,000	✓	
40	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 26 (ด้านขวาทาง)	3,330,000	ต.ค. 64-ก.ย.65	✓				3,330,000	✓	
41	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ศรีวิชัย 19 แยกขวา 1	554,000	ต.ค. 64-ก.ย.65	✓				554,000	✓	
42	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 22	5,700,000	ต.ค. 64-ก.ย.65	✓				5,700,000	✓	
43	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน สุขน 2	316,000	ต.ค. 64-ก.ย.65	✓				316,000	✓	
44	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน เลี้ยวเมือง 2/1	3,100,000	ต.ค. 64-ก.ย.65	✓				3,100,000	✓	
45	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนตลาดใหม่ 13	627,000	ต.ค. 64-ก.ย.65	✓				627,000	✓	
46	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ตลาดใหม่ 3/1	247,000	ต.ค. 64-ก.ย.65	✓				247,000	✓	
47	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ปทุมพร 6/2	780,000	ต.ค. 64-ก.ย.65	✓				780,000	✓	
48	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน เลี้ยวเมืองท่าทรายแยกขวา	1,405,000	ต.ค. 64-ก.ย.65	✓				1,405,000	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต									
49	โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid- 19)	29,640,000	ส.ค. 64-ก.ย.65		ฉีควัคซีน ค่าจัดซื้อ อาหารให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในวันดำเนิน โครงการฯ		23,102,000.00	6,538,000	✓	
รวมงบประมาณ		96,904,000					23,102,000.00	73,802,000.00		