



**รายงานติดตามผลการเบิกจ่าย
และผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

ประจำไตรมาสที่ 1/65
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564



สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำปีเดือนธันวาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)									
เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564) รายจ่ายประจำ ร้อยละ 30 (ของงบประมาณรายจ่ายประจำทั้งหมด) งบลงทุน ร้อยละ 15 (ของงบประมาณงบลงทุนทั้งหมด) การเบิกจ่ายในภาพรวม ร้อยละ 20 (ของงบประมาณทั้งหมด)									
ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงานผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	147,178,140.00	12,817,000.00	462,000.00	5,393,675.89	23,143,183.38	130,996,280.73	17.89	
	รายจ่ายประจำ	142,595,140.00	12,817,000.00	462,000.00	5,339,675.89	23,143,183.38	126,467,280.73	18.38	
	- งานบริหารทั่วไป	91,692,640.00	12,567,000.00	212,000.00	4,175,571.32	13,977,533.23	85,894,535.45		สำนักปลัดฯ/กองยุทธฯ/กองการเจ้าหน้าที่
	- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	5,425,600.00	-	-	31,432.30	823,427.50	4,570,740.20		กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
	- งานบริหารงานคลัง	44,695,500.00	250,000.00	250,000.00	1,068,194.27	8,157,482.65	35,469,823.08		คลัง/สารสนเทศภาษีฯ
	- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	781,400.00	-	-	64,478.00	184,740.00	532,182.00		หน่วยตรวจสอบภายใน
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	4,583,000.00	-	-	54,000.00	-	4,529,000.00	1.18	
	- งานบริหารทั่วไป	4,583,000.00	-	-	54,000.00	-	4,529,000.00		สำนักปลัดเทศบาล/กองยุทธศาสตร์ฯ
2	แผนงานรักษาความสงบภายใน	31,190,900.00	2,885,000.00	95,000.00	285,051.05	5,362,986.48	28,332,862.47	16.62	
	รายจ่ายประจำ	31,190,900.00	2,885,000.00	95,000.00	285,051.05	5,362,986.48	28,332,862.47	16.62	
	- งานเทศกิจ	9,547,900.00	1,895,000.00	95,000.00	152,066.42	2,010,691.88	9,185,141.70		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	16,015,400.00	990,000.00	-	62,207.63	2,651,354.60	14,291,837.77		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานจราจร	5,627,600.00	-	-	70,777.00	700,940.00	4,855,883.00		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงานผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
3	แผนงานการศึกษา	315,289,580.00	-	-	12,133,179.48	64,859,908.47	238,296,492.05	24.42	
	รายจ่ายประจำ	311,989,980.00	-	-	12,133,179.48	64,859,908.47	234,996,892.05	24.68	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	7,904,300.00	-	-	49,928.76	1,344,432.24	6,509,939.00		สำนักการศึกษา
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	176,337,940.00	-	-	9,742,081.75	36,186,429.61	130,409,428.64		
	- งานระดับมัธยมศึกษา	121,055,390.00	-	-	2,290,962.13	26,504,481.28	92,259,946.59		
	- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	6,692,350.00	-	-	50,206.84	824,565.34	5,817,577.82		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	3,299,600.00	-	-	-	-	3,299,600.00	-	
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	542,600.00	-	-	-	-	542,600.00		สำนักการศึกษา
	- งานระดับมัธยมศึกษา	2,757,000.00	-	-	-	-	2,757,000.00		
4	แผนงานสาธารณสุข	68,513,160.00	117,500.00	127,500.00	1,412,033.60	12,883,982.08	54,207,144.32	20.87	
	รายจ่ายประจำ	67,474,160.00	117,500.00	127,500.00	1,412,033.60	12,883,982.08	53,168,144.32	21.19	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	13,120,560.00	80,000.00	127,500.00	603,110.43	2,361,081.39	10,108,868.18		สำนักสาธารณสุขฯ
	- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	17,015,500.00	30,000.00	-	59,490.90	2,634,073.02	14,351,936.08		
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	37,338,100.00	7,500.00	-	749,432.27	7,888,827.67	28,707,340.06		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	1,039,000.00	-	-	-	-	1,039,000.00	-	
	- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,039,000.00	-	-	-	-	1,039,000.00		สำนักสาธารณสุขฯ
5	แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,918,400.00	-	-	73,288.45	2,098,028.21	8,747,083.34	19.89	
	รายจ่ายประจำ	10,918,400.00	-	-	73,288.45	2,098,028.21	8,747,083.34	19.89	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	4,725,200.00	-	-	7,942.95	1,135,708.01	3,581,549.04		กองสวัสดิการสังคม


ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงานผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
	- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	6,193,200.00	-	-	65,345.50	962,320.20	5,165,534.30		กองสวัสดิการสังคม
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	
6	แผนงานเคหะและชุมชน	198,414,730.00	7,890,000.00	470,000.00	15,127,664.13	30,489,359.43	160,217,706.44	22.16	
	รายจ่ายประจำ	148,648,730.00	1,940,000.00	470,000.00	15,127,664.13	30,489,359.43	104,501,706.44	30.39	
	- งานไฟฟ้าและประปา	2,301,490.00	1,460,000.00	-		1,600,910.55	2,160,579.45		สำนักช่าง
	- งานสวนสาธารณะ	11,282,200.00	-	-	186,312.54	2,673,344.97	8,422,542.49		
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	115,424,140.00	480,000.00	470,000.00	14,130,720.34	23,147,045.13	78,156,374.53		สำนักช่าง/สำนักสาธารณสุขฯ
	- งานบำบัดน้ำเสีย	19,640,900.00	-	-	810,631.25	3,068,058.78	15,762,209.97		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	49,766,000.00	5,950,000.00	-	-	-	55,716,000.00	-	
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	26,533,000.00	-	-	-	-	26,533,000.00		สำนักสาธารณสุขฯ
	- งานบำบัดน้ำเสีย	23,233,000.00	5,950,000.00	-	-	-	29,183,000.00		
7	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	14,376,100.00	-	-	1,000.00	987,280.00	13,387,820.00	6.87	
	รายจ่ายประจำ	14,376,100.00	-	-	1,000.00	987,280.00	13,387,820.00	6.87	
	- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	14,376,100.00	-	-	1,000.00	987,280.00	13,387,820.00		กองสวัสดิการสังคม
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
8	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ	24,935,000.00	-	-	1,229,831.87	3,785,874.02	19,919,294.11	20.12	
	รายจ่ายประจำ	24,935,000.00	-	-	1,229,831.87	3,785,874.02	19,919,294.11	20.12	
	- งานกีฬาและนันทนาการ	8,818,200.00	-	-	340,736.97	358,626.62	8,118,836.41		สำนักการศึกษา
	- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	11,917,800.00	-	-	23,394.90	3,250,217.40	8,644,187.70		
	- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	4,199,000.00	-	-	865,700.00	177,030.00	3,156,270.00		สำนักปลัดเทศบาล
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงานผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
9	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	126,080,790.00	29,305,000.00	51,860,000.00	1,861,906.44	9,821,675.69	91,842,207.87	11.29	
	รายจ่ายประจำ	66,583,190.00	400,000.00	400,000.00	1,861,906.44	9,821,675.69	54,899,607.87	17.55	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	8,066,410.00	-	-	75,709.10	1,463,980.75	6,526,720.15		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง	58,516,780.00	400,000.00	400,000.00	1,786,197.34	8,357,694.94	48,372,887.72		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	59,497,600.00	28,905,000.00	51,460,000.00	-	-	36,942,600.00	-	
	- งานก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์)	937,600.00	11,275,000.00	-	-	-	12,212,600.00		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	58,560,000.00	17,630,000.00	51,460,000.00	-	-	24,730,000.00		สช./สป./สร.
10	แผนงานการเกษตร	10,448,700.00	-	-	552,939.50	2,256,403.12	7,639,357.38	26.89	
	รายจ่ายประจำ	8,148,700.00	-	-	552,939.50	2,256,403.12	5,339,357.38	34.48	
	- งานส่งเสริมการเกษตร	8,148,700.00	-	-	552,939.50	2,256,403.12	5,339,357.38		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	2,300,000.00	-	-	-	-	2,300,000.00	-	
	- งานส่งเสริมการเกษตร	2,300,000.00	-	-	-	-	2,300,000.00		
11	แผนงานการพาณิชย์	3,230,300.00	-	-	15,107.00	424,616.00	2,790,577.00	13.61	
	รายจ่ายประจำ	3,230,300.00	-	-	15,107.00	424,616.00	2,790,577.00	13.61	
	- งานตลาดสด	608,500.00	-	-		97,155.00	511,345.00		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานโรงฆ่าสัตว์	2,621,800.00	-	-	15,107.00	327,461.00	2,279,232.00		สร.
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
12	แผนงานงบกลาง	219,424,200.00	-	-	376,635.25	56,276,654.64	162,770,910.11	25.82	
	- รายจ่ายประจำ	219,424,200.00	-	-	376,635.25	56,276,654.64	162,770,910.11	25.82	
	- รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
การเบิกจ่ายในภาพรวม		1,170,000,000.00	53,014,500.00	53,014,500.00	38,462,312.66	212,389,951.52	919,147,735.82	21.44	


ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงานผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
รวมรายจ่ายประจำ		1,049,514,800.00	18,159,500.00	1,554,500.00	38,408,312.66	212,389,951.52	815,321,535.82	23.52	
รวมงบลงทุน		120,485,200.00	34,855,000.00	51,460,000.00	54,000.00	-	103,826,200.00	0.05	

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนธันวาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)




แผนภูมิเรดาร์เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประจำปีไตรมาสที่ 1 เดือนธันวาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)



แผนภูมิเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในภาพรวม
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)
และเดือนธันวาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)



แผนภูมิเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ 2565
ระหว่างไตรมาสที่ 1/2564 และ ไตรมาสที่ 1/2565



ภาพรวมผลการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 63) คิดเป็นร้อยละ 16.41
 ภาพรวมผลการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2565 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 64) คิดเป็นร้อยละ 21.44
 ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1/65 มากกว่า ไตรมาสที่ 1/64 คิดเป็นร้อยละ 5.03

ตารางแสดงโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และที่ได้ดำเนินการ ประจำปีไตรมาสที่ 1/2565 (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565											
		ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น				ที่ได้รับการจัดสรร				ที่ได้ดำเนินการ (ไตรมาส 1/2565)			
		โครงการ		งบประมาณ		โครงการ		งบประมาณ		โครงการ		งบประมาณ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ
1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	62	20.39	164,152,890.00	10.34	11	3.62	2,501,490.00	0.16	11	3.62	2,300,874.50	0.14
2	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	12	3.95	784,300,000.00	49.40	9	2.96	10,300,000.00	0.65	3	0.99	826,400.00	0.05
3	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	1.32	121,500,000.00	7.65	3	0.99	900,000.00	0.06	3	0.99	-	0.00
4	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	138	45.39	264,984,010.00	16.69	110	36.18	163,746,100.00	10.31	13	4.28	34,322,300.00	2.16
5	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	58	19.08	165,184,200.00	10.40	40	13.16	136,239,400.00	8.58	15	4.93	21,975,467.40	1.38
6	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	30	9.87	87,484,000.00	5.51	21	6.91	53,648,000.00	3.38	6	1.97	138,367.50	0.01
รวมทั้งสิ้น		304	100.00	1,587,605,100.00	100.00	194	63.82	367,334,990.00	23.14	51	16.78	59,563,409.40	3.75

ที่มา : งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประจำปีไตรมาสที่ 1/2565 (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก		โครงการทั้งหมด	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	10	5.15	1	0.52	0	0.00	0	0.00	11	5.67
2	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ ท่องเที่ยว	1	0.52	2	1.03	6	3.09	0	0.00	9	4.64
3	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0.00	3	1.55	0	0.00	0	0.00	3	1.55
4	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต	0	0.00	13	6.70	97	50.00	0	0.00	110	56.70
5	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	2	1.03	13	6.70	23	11.86	2	1.03	40	20.62
6	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	0	0.00	6	3.09	15	7.73	0	0.00	21	10.82
รวมทั้งสิ้น		13	6.70	38	19.59	141	72.68	2	1.03	194	100.00

ที่มา : งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)


จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีทั้งหมด 194 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 367,684,990 บาท (สามร้อยหกสิบเจ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

- โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 194 โครงการ งบประมาณ 367,684,990 บาท

ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			โครงการที่ยกเลิก		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	0		1	200,000.00		10	2,301,490.00	2,300,874.50	0		11	2,501,490.00	2,300,874.50
2.ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	6	8,550,000.00	2	1,250,000.00	336,400.00	1	500,000.00	490,000.00	0		9	10,300,000.00	826,400.00
3.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0		3	900,000.00		0			0		3	900,000.00	-
4.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	97	18,590,000.00	13	145,156,100.00	34,322,300.00	0			0		110	163,746,100.00	34,322,300.00
5.ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ-วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	23	23,981,400.00	13	103,808,000.00	19,221,618.00	2	8,250,000.00	2,753,849.40	2	200,000.00	40	136,239,400.00	21,975,467.40
6.ด้านการบริหารจัดการที่ดี	15	52,150,000.00	6	1,498,000.00	138,367.50	0			0		21	53,648,000.00	138,367.50
รวม	141	103,271,400.00	38	252,812,100.00	54,018,685.50	13	11,051,490.00	5,544,723.90	2	200,000.00	194	367,334,990.00	59,563,409.40
คิดเป็นร้อยละ		72.68		19.59			6.70			1.03		100.00	


[จัดทำโดย >>งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]

แผนภูมิเปรียบเทียบแสดงผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)



[จัดทำโดย >>งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]

แผนภูมิเปรียบเทียบสถานการณ์ดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประจำปี ๒๕๖๔ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)



- ยังไม่ดำเนินการ
- ระหว่างดำเนินการ
- ดำเนินการเสร็จ
- ยกเลิก

สถานะการดำเนินโครงการ	ร้อยละ
ยังไม่ดำเนินการ	72.68
ระหว่างดำเนินการ	19.59
ดำเนินการเสร็จ	6.70
ยกเลิก	1.03
รวม	100.0

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปี 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนกาญจนาภิเษก ข้างศูนย์ฮอนด้า	38,030.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	38,029.94	0.06	✓	
2	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนคลองฉนาก และซอยย่อย	783,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	782,991.76	8.24	✓	
3	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนชนเกษม 47 แยก ขวาแรก	97,830.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	97,822.61	7.39	✓	
4	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนดอนนก 31 หลังโรงซีอิ้ว	79,240.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	79,234.57	5.43	✓	
5	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนดอนนก 36 หลังตลาดดอนนก	43,740.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	43,738.39	1.61	✓	
6	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนประจักษ์ 9/1	95,940.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	95,936.20	3.80	✓	
7	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนพ้อขุนทะเล 22	101,690.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	101,685.31	4.69	✓	
8	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนเลี้ยวเมือง ทางเข้าโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 (ร้านสลักหิน)	61,820.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	61,819.25	0.75	✓	
9	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนวัดโพธิ์ 31 ซอย 6 แยกซ้าย 2	81,600.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	81,598.20	1.80	✓	

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีเดือน ธันวาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
10	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 เควีเอ ให้อาคารวัดสุ ขอยโกเตง ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	918,600.00	ต.ค.-ธ.ค.64			✓	918,018.27	581.73	✓	
11	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงสะพานลอย ถนนตลาดใหม่ บริเวณหน้าโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา	200,000.00	ต.ค.64-ม.ค.65		จัดทำรูปแบบรายการ			200,000.00	✓	
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว											
12	กองสวัสดิการฯ	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	150,000.00	ต.ค.64-ก.ค.65	✓				150,000.00	✓	
13	สำนักปลัดฯ	โครงการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาค	150,000.00	พ.ค.-ก.ย.65	✓				150,000.00	✓	
14	สำนักปลัดฯ	โครงการเคาท์ดาว/สวัสดิ์ปีใหม่	500,000.00	ต.ค.64-ก.พ.65			✓	490,000.00	10,000.00	✓	
15	สำนักปลัดฯ	โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี	500,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓				500,000.00	✓	
16	สำนักปลัดฯ	โครงการถนนคนเดิน	250,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ		36,400.00	213,600.00	✓	
17	สำนักปลัดฯ	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สถานประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	250,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓				250,000.00	✓	
18	สำนักปลัดฯ	โครงการเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์	700,000.00	ม.ค.-มิ.ย.65	✓				700,000.00	✓	
19	สำนักปลัดฯ	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,000,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ		300,000.00	700,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปี เดือน ธันวาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
20	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างหอนาฬิกา	6,800,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓				6,800,000.00	✓	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
21	สำนักช่าง	โครงการจ้างศึกษาความเหมาะสมในการบริหารจัดการพื้นที่บึงขุนทะเล	400,000.00	ต.ค.64-ก.ค.65		โอนงบประมาณรายจ่าย			400,000.00	✓	
22	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการจัดการขยะในชุมชน	300,000.00	พ.ค.-ก.ย.65		อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว			300,000.00	✓	
23	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี	200,000.00	ต.ค.-ก.ย.65		จัดกิจกรรมเพื่อขึ้นทะเบียนต้นไม้ใหญ่ในเมืองภายใต้โครงการลดโลกร้อนฯ เดือนมกราคม 2565			200,000.00	✓	
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต											
24	สำนักปลัดฯ	โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงเทศกาล	50,000.00	ธ.ค.64-เม.ย.65		จัดตั้งศูนย์เทศบาลปีใหม่			50,000.00	✓	
25	สำนักปลัดฯ	โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	50,000.00	พ.ค.-65	✓				50,000.00	✓	
26	สำนักปลัดฯ	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	50,000.00	มี.ค.-65	✓				50,000.00	✓	
27	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ	200,000.00	ก.พ.-มี.ค.65	✓				200,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปี 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
28	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวันรุ่งในชุมชน/หมู่บ้าน) ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี	200,000.00	มิ.ย.-ก.ค.65	✓				200,000.00	✓	
29	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	พ.ค.-มิ.ย.65	✓				200,000.00	✓	
30	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย แม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	พ.ค.-ส.ค.65	✓				200,000.00	✓	
31	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของแกนนำ สุขภาพชุมชน	96,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ประชุมประจำเดือน วันที่ 20 ม.ค. 65		6,000.00	90,000.00	✓	
32	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	1,201,300.00	ม.ค.-มิ.ย.65		อนุมัติโครงการ เรียบร้อยแล้ว ชะลอการจัด โครงการในช่วงการ ระบาดขงโรคโควิด			1,201,300.00	✓	
33	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	400,000.00	ม.ค.-ส.ค.65		เสนอโครงการ			400,000.00	✓	

[จัดทำโดย >> งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]

หน้า 4 / 23

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ประจำปี ๒๕๖๔ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
34	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	700,000.00	ม.ค.-มี.ค.65	✓				700,000.00	✓	
35	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	200,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		ดำเนินการเปิดตลาดนัด ตลาดน้ำบ้านดอน วันที่ 16 มกราคม 2565			200,000.00	✓	
36	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบการกิจการด้านอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร	150,000.00	เม.ย.-65	✓				150,000.00	✓	
37	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านมมะเร็งเต้านม	200,000.00	มี.ค.-ก.ย.64	✓				200,000.00	✓	
38	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการแม่ลูกพันธุ์ดี	57,000.00	พ.ย.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างดำเนินการทำกิจกรรมโครงการฯ		54,800.00	2,200.00	✓	
39	กองสวัสดิการฯ	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน	800,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				800,000.00	✓	
40	กองสวัสดิการฯ	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	250,000.00	ธ.ค.64-ส.ค.65	✓				250,000.00	✓	
41	กองสวัสดิการฯ	โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน	20,000.00	พ.ย.64-มี.ย.65	✓				20,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปี เดือน ธันวาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
42	กองสวัสดิการฯ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน	150,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				150,000.00	✓	
43	กองสวัสดิการฯ	โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาในชุมชน	50,000.00	ก.พ.-ส.ค.65	✓				50,000.00	✓	
44	กองสวัสดิการฯ	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	80,000.00	พ.ค.-ส.ค.65	✓				80,000.00	✓	
45	กองสวัสดิการฯ	โครงการขับเคลื่อนผู้นำเด็กและเยาวชนตามศาสตร์ พระราชฯ	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				100,000.00	✓	
46	กองสวัสดิการฯ	โครงการบันทึกพิกัดแผนที่ทางภูมิศาสตร์ (GPS) ผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	70,000.00	พ.ย.64-ก.ค.65	✓				70,000.00	✓	
47	กองสวัสดิการฯ	โครงการเสริมสร้างพิทักษ์สิทธิสวัสดิการผู้รับเบี้ยยังชีพ	10,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓				10,000.00	✓	
48	กองสวัสดิการฯ	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ในการพัฒนาชุมชน	500,000.00	ธ.ค.64-ส.ค.65	✓				500,000.00	✓	
49	กองสวัสดิการฯ	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสตรีเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	250,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				250,000.00	✓	
50	กองสวัสดิการฯ	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนและชุมชนเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	50,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				50,000.00	✓	
51	กองสวัสดิการฯ	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชน คณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชนและ องค์กรชุมชนอื่น ๆ	1,360,000.00	พ.ย.64-ก.ย.65	✓				1,360,000.00	✓	
52	กองสวัสดิการฯ	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	800,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓				800,000.00	✓	
53	กองสวัสดิการฯ	โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	20,000.00	มี.ค.-ส.ค.65	✓				20,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปี เดือน ธันวาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
54	กองสวัสดิการฯ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน	100,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓				100,000.00	✓	
55	กองสวัสดิการฯ	โครงการประกวดชุมชนเข้มแข็ง	200,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				200,000.00	✓	
56	กองสวัสดิการฯ	โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือการสื่อสาร ในยุคปัจจุบัน	50,000.00	มี.ค.-ก.ค.64	✓				50,000.00	✓	
57	กองสวัสดิการฯ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นแบบการจัดการ ตนเองตามแบบชีวิติวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อการ จัดการทรัพยากรในชุมชน	400,000.00	ต.ค.64-ส.ค.65	✓				400,000.00	✓	
58	กองสวัสดิการฯ	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนเมือง	50,000.00	มี.ค.-ก.ค.64	✓				50,000.00	✓	
59	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปักเลื่อม , ปักมุกผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนสหกรณ์ครู	120,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				120,000.00	✓	
60	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพงานสกรีนและ เพ้นท์ผ้าบาติก/ชุมชนตาปี	95,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				95,000.00	✓	
61	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตบรรจุภัณฑ์วัสดุ ธรรมชาติ (ต่อเนื่องปี 64) /ชุมชนวัดไทร	85,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				85,000.00	✓	
62	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการทำเครื่องมือประมงชายฝั่ง/ ชุมชนหาดตายวง	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				80,000.00	✓	
63	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม (ผ้าพันคอ ,เสื้อ,ผ้าคลุมไหล่)/ชุมชนฝั่งบางใบไม้	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				80,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปี 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
64	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรกรอินทรีย์วิถีชุมชน เมือง/ชุมชนบ้างบางทอง	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				80,000.00	✓	
65	กองสวัสดิการฯ	โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปูนา-กุ้งแม่น้ำ-หอยขม ในบ่อซีเมนต์/ชุมชนตลาดล่าง	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				100,000.00	✓	
66	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการคัดแยกขยะและ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากขยะ/ชุมชนวัดโพธิ์वास	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				100,000.00	✓	
67	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จักสาน/ ชุมชนตลาดใหม่-ดอนนก	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				90,000.00	✓	
68	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกพืชสวนครัวเกษตร อินทรีย์ตามศาสตร์พระราชฯ/ชุมชนหลังอาชีวะ	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				80,000.00	✓	
69	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพทำเครื่องมือประมงชายฝั่ง/ ชุมชนคลองฉนาก	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				80,000.00	✓	
70	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำลูกแป้งและ ผลิตภัณฑ์แปรรูป (ข้าวหมาก,หัวเชื้อหมักสุรา, หัวเชื้อไวน์)/ชุมชนราษฎร์อุทิศ	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				90,000.00	✓	
71	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเยื่อตกปลา ด้วยน้ำยางพารา/ชุมชนตลาดเกษตร2	75,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				75,000.00	✓	
72	กองสวัสดิการฯ	โครงการส่งเสริมอาชีพการประกอบอาหารเช้าและ เครื่องดื่ม(ชา กาแฟโบราณ และอื่นๆ)/ชุมชนหน้าด่าน	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				70,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปี เดือน ธันวาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
73	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อ (ต่อเนื่องปี 64)/ชุมชนบ้านบางหลา	86,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				86,000.00	✓	
74	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการทำเครื่องมือประมงชายฝั่ง (ต่อเนื่องปี 64)/ชุมชนบางกุ้ง	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				100,000.00	✓	
75	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บหมวกและ กระเป๋า/ชุมชนกาญจนาภิเษกร่วมใจ	85,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				85,000.00	✓	
76	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการประกอบอาหารพื้นบ้าน และน้ำพริก/ชุมชนตลาดหน้าศูนย์สร้างทาง	56,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				56,000.00	✓	
77	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน (ต่อเนื่องปี 64)/ชุมชนบางกุ้ง 3	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				80,000.00	✓	
78	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมและเบเกอรี่/ ชุมชนไทยสมุทร	73,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				73,000.00	✓	
79	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บกระเป๋าผ้า ลดโลกร้อน/ชุมชนเปี่ยมสุข	65,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				65,000.00	✓	
80	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีรังสิต	53,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				53,000.00	✓	
81	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อ/ ชุมชน ร.25พัน 3	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				80,000.00	✓	
82	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแพ้น้ำปลาเค็ม/ ชุมชนโพหวาย	107,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				107,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปี เดือน ธันวาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
83	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการเลี้ยงหอยขม/กุ้งฝอย/ชุมชน บางกุ้ง 2	86,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				86,000.00	✓	
84	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาในกระชัง/ ชุมชนหลังคลัง	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				80,000.00	✓	
85	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนปลูกผักคอนโดเกษตรอินทรีย์ (ต่อเนื่องปี 64)/ชุมชนปากน้ำ	60,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				60,000.00	✓	
86	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำของที่ระลึกและ ของชำร่วย (ต่อเนื่องปี 64)/ชุมชนบางกุ้ง 1	58,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				58,000.00	✓	
87	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้า/ ชุมชนมณฑลทหารบกที่ 45	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				80,000.00	✓	
88	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยและอาหาร พื้นบ้าน/ชุมชนวัดท่าทอง	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				80,000.00	✓	
89	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บ กระเป๋าแอนด์เมด/ชุมชนเพชรวิลล่า	78,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				78,000.00	✓	
90	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม จากวัสดุธรรมชาติ/ชุมชนเสรีพล	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				100,000.00	✓	
91	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพตัดเย็บกระเป๋าผ้าปาเต๊ะ/ ชุมชนเสรีไท	78,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				78,000.00	✓	
92	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์กระจูด (ต่อเนื่องปี 2564)/ชุมชนตลาดดอนนก	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				80,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปี เดือน ธันวาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
93	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรอินทรีย์และ ปลูกพืชสมุนไพร(ต่อเนื่องปี 2564)/ชุมชนหน้าสนามกีฬา	77,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				77,000.00	✓	
94	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชนเมือง/ชุมชนเสม็ดเรียง	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				90,000.00	✓	
95	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดฟาง / ชุมชนศรีธานี	75,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				75,000.00	✓	
96	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าฝ้ายย้อม / ชุมชนศรีธานี-ยางงาม	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				100,000.00	✓	
97	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน / ชุมชนเมตตาธรรม	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				80,000.00	✓	
98	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน / ชุมชนลูกเสือการุณราชบุรี	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				80,000.00	✓	
99	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพกระเป๋าผ้าและ หมวกปักเกิด/ชุมชนพวงเพชรพัฒนา	78,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				78,000.00	✓	
100	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์สมุนไพร / ชุมชนหน้าศาลากลาง	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				70,000.00	✓	
101	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/ชุมชนค่ายวิภาวดีรังสิต	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				80,000.00	✓	
102	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน / ชุมชนกรมทหารราบที่ 25	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				70,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปี 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
103	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเสื่อผ้ามัดย้อม / ชุมชนวังเพชร	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				70,000.00	✓	
104	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกสูตรต่างๆ / ชุมชนหน้าค่าย อส.	65,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				65,000.00	✓	
105	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม / ชุมชนหนองบัว	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				100,000.00	✓	
106	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำอาหารพื้นบ้าน และน้ำพริก/ชุมชนวัดหน้าเมือง	140,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				140,000.00	✓	
107	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตอาหารและ แปรรูปอาหารทะเล/ชุมชนวัดกลางใหม่	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				100,000.00	✓	
108	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม / ชุมชนในถ้ำ	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				100,000.00	✓	
109	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม / ชุมชนรวมเพชรสามัคคี	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				100,000.00	✓	
110	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพช่างติดตั้ง ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตามแนวพระราชดำริ/ชุมชนสิริสุข	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				100,000.00	✓	
111	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการประกอบอาหารเช้าและ ขนมพื้นเมือง/ชุมชนดงตาล	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				80,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปี เดือน ธันวาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
112	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม / ชุมชนเคหะชุมชน	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				80,000.00	✓	
113	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำถุงผ้าอเนกประสงค์ (ต่อยอดปีงบประมาณ 2564) /ชุมชนบ้านบางใหญ่	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				80,000.00	✓	
114	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็มและแปรรูป / ชุมชนมะขามเตี้ย	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				70,000.00	✓	
115	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็ม / ชุมชนทุ่งน้อย	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				70,000.00	✓	
116	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเครื่องแกงปักษ์ใต้ / ชุมชนย่านยาว	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				70,000.00	✓	
117	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพาะและขยายพันธุ์ ไม้ประดับ/ชุมชนแหลมทราย	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				70,000.00	✓	
118	กองสวัสดิการฯ	โครงการเงินอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปและ ถนอมอาหาร/ชุมชนท่าแขก	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				70,000.00	✓	
119	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนตามแบบ ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ชุมชนสิริสุข	100,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓				100,000.00	✓	
120	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนตามแบบ ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ชุมชนท่ากูบ	100,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓				100,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปี เดือน ธันวาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
121	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนตามแบบ ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ชุมชนกาญจนวิถีสระมใจ	100,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓				100,000.00	✓	
122	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนตามแบบ ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ชุมชนวัดโพธาราม	100,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓				100,000.00	✓	
123	สำนักงานการศึกษา	โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	350,000.00	พ.ย.64-ม.ค.65		ดำเนินจัดทำโครงการ		-	350,000.00	✓	
124	สำนักงานการศึกษา	โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน	500,000.00	พ.ย.64-ม.ค.65	✓			-	500,000.00	✓	
125	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า พร้อมติดตั้งเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าอาคารธาราบ้ำบัต เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	800,000.00	พ.ย.64-มี.ค.65	✓				800,000.00	✓	
126	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการติดตั้งวางท่อประปาที่อาคารธาราบ้ำบัต เทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	660,000.00	พ.ย.64-มี.ค.65	✓				660,000.00	✓	
127	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการทำหมันสุนัข/แมวจรจัด ที่อาศัยในวัด 15 วัดและ ในชุมชน 70 ชุมชน	200,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		ประสานงานให้มูลนิธิ เพื่อสุนัขในซอยเข้ามา ช่วยดำเนินการทำหมัน สุนัขในเขตเทศบาลฯ			200,000.00	✓	
128	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการสัตรูปลดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า นอองนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	399,800.00	ต.ค.64-ก.ย.65		ส่งเรื่องให้งานพัสดุฯ ดำเนินการจัดซื้อ วัคซีน			399,800.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีเดือน ธันวาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
129	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	80,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงในระบบฐานข้อมูล Rabies One Data			80,000.00	✓	
130	กองสวัสดิการฯ	โครงการให้สวัสดิการเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare)	118,948,800.00	ต.ค.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย		28,909,400.00	90,039,400.00	✓	
131	กองสวัสดิการฯ	โครงการให้สวัสดิการเงินเบี้ยยังชีพคนพิการตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare)	22,767,200.00	ต.ค.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย		5,257,600.00	17,509,600.00	✓	
132	กองสวัสดิการฯ	โครงการให้สวัสดิการเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	456,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย		94,500.00	361,500.00	✓	
133	กองสวัสดิการฯ	สมทบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	4,015,000.00	มี.ค.-ก.ย.65	✓				4,015,000.00	✓	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น											
134	สำนักปลัดฯ	โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์	300,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ		100,300.00	199,700.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีเดือน ธันวาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
135	กองการเจ้าหน้าที่	โครงการปฐมนิเทศพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา	150,000.00	เม.ย.-พ.ค.65	✓				150,000.00	✓	
136	กองการเจ้าหน้าที่	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา	600,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓				600,000.00	✓	
137	สำนักงานการศึกษา	โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	900,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ส่งฎีกาเบิกจ่ายค่า ซื้อวัสดุจัดทำ ข้อสอบปลายภาค เรียนที่ 1/2564 ให้ สำนักคลัง		134,498.00	765,502.00	✓	
138	สำนักงานการศึกษา	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	800,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓			-	800,000.00	✓	
139	สำนักงานการศึกษา	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	300,000.00	ม.ค.64-ส.ค.65	✓			-	300,000.00	✓	
140	สำนักงานการศึกษา	โครงการส่งเสริมธุรการชั้นเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	400,000.00	ธ.ค.64-เม.ย.65		ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง		-	400,000.00	✓	
141	สำนักงานการศึกษา	โครงการสอบแข่งขันและพัฒนาคนเก่งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	300,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓			-	300,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปี เดือน ธันวาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
142	สำนักงานการศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับมัธยม)	49,769,800.00	ต.ค.64-ก.ย.65		งานนิเทศก์ โอนเงิน ไปตั้งจ่ายที่ สถานศึกษา ไตรมาสที่ 2 งานโรงเรียนรอกการ จัดสรร		9,504,114.00	40,265,686.00	✓	
143	สำนักงานการศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน-ประถม)	33,485,250.00	ต.ค.64-ก.ย.65		งานนิเทศก์ โอนเงิน ไปตั้งจ่ายที่ สถานศึกษา ไตรมาสที่ 2 งานโรงเรียนรอกการ จัดสรร		8,779,481.00	24,705,769.00	✓	
144	สำนักงานการศึกษา	โครงการอบรมการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน	80,000.00	มี.ค.-พ.ค.65	✓			-	80,000.00	✓	
145	สำนักงานการศึกษา	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	100,000.00	ธ.ค.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการ		-	100,000.00	✓	
146	สำนักงานการศึกษา	โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับเทศบาล	100,000.00	มี.ค.-ก.ย.65	✓			-	100,000.00	✓	
147	สำนักงานการศึกษา	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	13,716,400.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	13,716,400.00	✓	
148	สำนักงานการศึกษา	โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนถ่ายโอนภารกิจ	15,531,600.00	ต.ค.64-ก.ย.65		รอกการจัดสรร		367,500.00	15,164,100.00	✓	
		อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนบ้านบางใหญ่	1,323,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	1,323,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปี เดือน ธันวาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
		อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านโพหวาย	1,789,200.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	1,789,200.00	✓	
		อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านสันติสุข	659,400.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	659,400.00	✓	
		อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านสุขน	403,200.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	403,200.00	✓	
		อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดกลางใหม่	1,020,600.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	1,020,600.00	✓	
		อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดท่าทอง	1,117,200.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	1,117,200.00	✓	
		อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต	1,869,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		รอการจัดสรร		367,500.00	1,501,500.00	✓	
		อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนอนุบาล สุราษฎร์ธานี	7,350,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	7,350,000.00	✓	
149	สำนักงานการศึกษา	โครงการการให้การศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติด ในสถานศึกษาหรือในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)	100,000.00	พ.ค.-ก.ย.65	✓			-	100,000.00	✓	
150	สำนักงานการศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานกิจการนักเรียน)	175,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	175,000.00	✓	
151	สำนักงานการศึกษา	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือท้องถิ่นไทย	80,000.00	มิ.ย.65	✓			-	80,000.00	✓	
152	สำนักงานการศึกษา	โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	80,000.00	ม.ค.65	✓			-	80,000.00	✓	
153	สำนักงานการศึกษา	โครงการสำรวจประสานโรงเรียน (1 ดำรวจ 1 โรงเรียน)	30,000.00	ม.ค.-มี.ค.65	✓			-	30,000.00	✓	
154	สำนักงานการศึกษา	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	80,000.00	พ.ค.65	✓			-	80,000.00	✓	
155	สำนักงานการศึกษา	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา	50,000.00	มี.ค.65	✓			-	50,000.00	✓	
156	สำนักงานการศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	700,000.00	ธ.ค.64-ก.ย.65	✓			-	700,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปี เดือน ธันวาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
157	สำนักงานการศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานการศึกษานอกระบบ)	1,821,350.00	ต.ค.64-ก.ย.65		เบิกจ่ายเป็นงวด		436,025.00	1,385,325.00	✓	
158	สำนักงานการศึกษา	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ	300,000	ต.ค.64-ก.ย.65		สำรวจความ ต้องการหนังสือ		-	300,000.00	✓	
159	สำนักงานการศึกษา	โครงการอุดหนุนกิจกรรมถือศีลกินเจ/มูลนิธิมิตาจิตธรรม สถาน	100,000	ต.ค.64		ยกเลิกโครงการ มูลนิธิขอยกเลิกการจัด					
160	สำนักงานการศึกษา	โครงการอุดหนุนกิจกรรมถือศีลกินเจ/มูลนิธิกุศลศรัทธา	100,000	ต.ค.64		ยกเลิกโครงการ มูลนิธิขอยกเลิกการจัด					
161	สำนักงานการศึกษา	โครงการอุดหนุนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริม พื้นฐานอัลกุรอานและสุขภาวะอิสลาม	400,000	เม.ย.-พ.ค.65	✓			-	400,000.00	✓	
162	สำนักงานการศึกษา	โครงการส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาค และระดับประเทศ	5,000,000	ต.ค.64-ม.ค.65, ส.ค.-ก.ย.65	✓			-	5,000,000.00	✓	
163	สำนักงานการศึกษา	โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	200,000	ธ.ค.64-ม.ค.65	✓			-	200,000.00	✓	
164	สำนักงานการศึกษา	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน	500,000	พ.ค.-ก.ค.65	✓			-	500,000.00	✓	
165	สำนักงานการศึกษา	โครงการส่งทีมกีฬา และกิจกรรมนันทนาการของเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ	200,000	ต.ค.64-ก.ย.65		ดำเนินจัดทำ โครงการตลอดปี		-	200,000.00	✓	
166	สำนักงานการศึกษา	โครงการส่งทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ	500,000	ต.ค.64-ก.ย.65		ดำเนินจัดทำ โครงการตลอดปี		-	500,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปี เดือน ธันวาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
167	สำนักงานการศึกษา	โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย	500,000	ต.ค.64-ก.ย.65		ดำเนินจัดทำ โครงการตลอดปี		-	500,000.00	✓	
168	สำนักงานการศึกษา	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	300,000	ธ.ค.64-ม.ค.65		อยู่ระหว่างจัดซื้อ จัดจ้าง		-	300,000.00	✓	
169	สำนักงานการศึกษา	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	500,000	มี.ค.-เม.ย.65	✓			-	500,000.00	✓	
170	สำนักงานการศึกษา	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ -ทอดผ้าป่าและ แข่งเรือยาว	7,000,000	ต.ค.-พ.ย.64			✓	1,730,593.40	5,269,406.60	✓	
171	สำนักงานการศึกษา	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,250,000	ต.ค.-พ.ย.64			✓	1,023,256.00	226,744.00	✓	
172	สำนักงานการศึกษา	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	30,000	เม.ย.-พ.ค.65	✓			-	30,000.00	✓	
173	สำนักงานการศึกษา	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา	10,000	ม.ค.-ก.ค.65	✓			-	10,000.00	✓	
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี											
174	สำนักปลัดฯ	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓				100,000.00	✓	
175	สำนักปลัดฯ	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันเทศบาล	80,000.00	เม.ย.-65	✓				80,000.00	✓	
176	สำนักปลัดฯ	โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน	400,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓				400,000.00	✓	
177	สำนักปลัดฯ	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย "18มีนา วันท้องถิ่นไทย"	10,000.00	มี.ค.-65	✓				10,000.00	✓	
178	สำนักปลัดฯ	โครการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร จัดการที่ดี	40,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓				40,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปี 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
179	กองการเจ้าหน้าที่	โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล	80,000.00	ม.ค.-ก.ย.65	✓				80,000.00	✓	
180	กองการเจ้าหน้าที่	โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	50,000.00	พ.ย.64-เม.ย.65	✓				50,000.00	✓	
181	กองการเจ้าหน้าที่	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	600,000.00	ธ.ค.64-ส.ค.65		ส่งเอกสารเชิญ ทุกสำนัก/กอง เข้าร่วมโครงการ			600,000.00	✓	
182	กองยุทธศาสตร์ฯ	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง	400,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		- การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 การเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ นโยบายผู้บริหาร - อยู่ระหว่างการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 16		102,105.00	297,895.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
183	กองยุทธศาสตร์ฯ	โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีและเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง/แก้ไข	70,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		การทำแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2565 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 การแก้ไข เพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับความ จำเป็นของแต่ละสำนัก/ กอง		35,037.50	34,962.50	✓	
184	กองยุทธศาสตร์ฯ	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น	350,000.00	ธ.ค.64-เม.ย.65	✓				350,000.00	✓	
185	กองยุทธศาสตร์ฯ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	350,000.00	ธ.ค.64-มี.ค.65	✓				350,000.00	✓	
186	กองยุทธศาสตร์ฯ	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	280,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการจัดทำ รายงานประจำเดือน ธันวาคม 2564		1,225.00	278,775.00	✓	
187	กองยุทธศาสตร์ฯ	โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทาง Youtube เพื่อสร้างการรับรู้ตามแผนพัฒนาเทศบาลและนโยบายการ พัฒนาท้องถิ่น	48,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำบันทึกเสนอ ผู้บริหาร			48,000.00	✓	
188	กองสารสนเทศฯ	โครงการปรับปรุงและสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	300,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	300,000.00	✓	
189	กองสารสนเทศฯ	โครงการเชื่อมต่อโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินกับสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	100,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	100,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปี เดือน ธันวาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
190	สำนักคลัง	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น	200,000.00	พ.ย.64-ก.ย.65	✓				200,000.00	✓	
191	สำนักปลัดฯ	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถสำนักงานเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	50,000,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓				50,000,000.00	✓	
192	สำนักช่าง	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านผังเมือง	100,000.00	พ.ย.64-ก.พ.65		จัดทำร่าง TOR เพื่อ ขอซื้อขอจ้าง			100,000.00	✓	
193	สำนักปลัดฯ	โครงการทบทวน จัดทำ ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายของ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	10,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓				10,000.00	✓	
194	สำนักปลัดฯ	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน	80,000.00	เม.ย.-พ.ค.65	✓				80,000.00	✓	

สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

1. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งหมด 56 โครงการ งบประมาณ 181,538,000 บาท													
ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ยกเลิกโครงการ		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	0	-	3	25,650,000.00	-	51	148,488,000.00	122,848,262.94	2	7,400,000.00	56	181,538,000.00	122,848,262.94
รวม	0	-	3	25,650,000.00	-	51	148,488,000.00	122,848,262.94	2	7,400,000.00	56	181,538,000.00	122,848,262.94
คิดเป็นร้อยละ	0.00		5.36			91.07			3.57		100.00		
2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งหมด 30 โครงการ งบประมาณ 82,848,100 บาท													
ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			โครงการที่ยกเลิก		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	0	-	16	47,590,000.00	-	10	26,975,000.00	21,374,176.37	1	60,000.00	27	74,625,000.00	21,374,176.37
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	0	-	1	2,616,100.00	-	0	-	-	0	-	1	2,616,100.00	-
3. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ-วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	0	-	1	4,137,000.00	-	1	1,470,000.00	1,461,892.85	0	-	2	5,607,000.00	1,461,892.85
รวม	0	-	18	54,343,100.00	-	11	28,445,000.00	22,836,069.22	1	60,000.00	30	82,848,100.00	22,836,069.22
คิดเป็นร้อยละ	0.00		60.00			36.67			3.33		100.00		
3. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งหมด 49 โครงการ งบประมาณ 96,904,000 บาท													
ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			โครงการที่ยกเลิก		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1	1,860,000.00	47	65,404,000.00	-	0	-	-	0	-	48	67,264,000.00	-
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	0	-	1	29,640,000	23,159,278.50	0	-	-	0	-	1	29,640,000.00	23,159,278.50
รวม	1	1,860,000.00	48	95,044,000.00	23,159,278.50	0	0	0	0	0	49	96,904,000.00	23,159,278.50
คิดเป็นร้อยละ	2.04		97.96			0.00			0.00		100.00		

[จัดทำโดย >>งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่องนี้ผูกพัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและทางเท้าถนนราษฎร์ฤดีและถนนศรีไชยา	3,150,000.00	2,518,278.00	25 ก.ย. 62	22 ม.ค. 63			✓	2,518,278.00	631,722.00
2	โครงการก่อสร้างถนนคลองฉนวนาก-หัวแหลมพัฒนา	2,500,000.00	2,225,000.00	7 ก.ย. 62	5 ธ.ค. 62			✓	2,225,000.00	275,000.00
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 21 แยกซอย 5 แยกซอย 7 แยกซอย 9 (ชุมชนศรีวิชัย)	6,700,000.00	5,656,449.83	26 มิ.ย. 62	23 ต.ค. 62			✓	5,656,449.83	1,043,550.17
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเลียงเมือง ซอยท่าทราย (ชุมชนเปี่ยมสุข)	7,060,000.00	5,679,282.60	18 มิ.ย. 62	13 ต.ค. 62			✓	5,679,282.60	1,380,717.40
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพ้อขุนทะเล 20/1 (ชุมชนบึงขุนทะเล)	7,600,000.00	5,985,000.00	26 มิ.ย. 62	23 ต.ค. 62			✓	5,985,000.00	1,615,000.00
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนดอนนก 27 (ชุมชนเมตตาธรรม)	5,970,000.00	5,193,374.51	25 มิ.ย. 62	22 ต.ค. 62			✓	5,193,374.51	776,625.49
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเสม็ดเรียง 13 (ชุมชนเสรีไท)	1,700,000.00	1,496,000.00	2 ก.ค. 62	14 ต.ค. 62			✓	1,496,000.00	204,000.00
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนฝั่งในบาง (ชุมชนฝั่งบางใบไม้,ชุมชนบ้านบางทอง)	15,000,000.00	11,940,000.00	17 เม.ย. 63	22 พ.ย. 63			✓	11,940,000.00	3,060,000.00
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนปากน้ำ 7	1,700,000.00	1,396,000.00	2 ก.ค. 62	14 ต.ค. 62			✓	1,396,000.00	304,000.00
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 51 ซอย 6 แยกซ้าย	445,000.00	445,000.00	19 เม.ย. 62	2 มิ.ย. 62			✓	445,000.00	-
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 51 แยกขวา 4 ซ้างบ้านเลขที่ 21/25	450,000.00	445,000.00	11 พ.ค. 62	24 มิ.ย. 62			✓	445,000.00	5,000.00

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่อกู้ผูกพัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ 17/1 (ชุมชนหน้าค่าย อส.)	1,100,000.00	1,100,000.00	10 ส.ค. 62	23 พ.ย. 62			✓	1,100,000.00	-
13	โครงการขยายเขตประปา (จำนวน 8 โครงการ)	1,200,000.00	866,795.00	5 มิ.ย. 62	2 ก.ย. 62			✓	866,795.00	333,205.00
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรซอยเพื่องฟ้า แยกขวา 1 (บ้านครูชั้น)	1,150,000.00	845,000.00	12 พ.ย. 62	25 ม.ค. 63			✓	845,000.00	305,000.00
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนยางงาม	1,430,000.00	1,200,000.00	22 ก.พ. 63	21 พ.ค. 63			✓	1,200,000.00	230,000.00
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเสม็ดเรียง 12	2,300,000.00	1,750,000.00	18 ธ.ค. 62	16 มี.ค. 63			✓	1,750,000.00	550,000.00
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนชนเกษม 38	6,300,000.00	4,100,000.00	26 ก.ย. 63	22 ก.พ. 64			✓	4,100,000.00	2,200,000.00
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 51	6,220,000.00	5,960,000.00	23 ม.ค. 63	5 ก.ค. 63			✓	5,960,000.00	260,000.00
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนดอนนก 29 แยก ขวา1 (ชุมชนเมตตาธรรม)	1,200,000.00	1,023,000.00	1 เม.ย. 63	29 มิ.ย. 63			✓	1,023,000.00	177,000.00
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนราษฎร์บำรุง 6	1,350,000.00	1,140,000.00	27 ก.ย. 62	25 ธ.ค. 62			✓	1,140,000.00	210,000.00
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนท่าทอง 10	1,600,000.00	1,280,000.00	12 ก.ย. 62	25 พ.ย. 62			✓	1,280,000.00	320,000.00
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพ้อขุนทะเล 8	1,120,000.00	900,000.00	30 ต.ค. 62	12 ม.ค. 63			✓	900,000.00	220,000.00
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพ้อขุนทะเล 10 ซอย 8	1,487,000.00	1,190,000.00	30 ต.ค. 62	12 ม.ค. 63			✓	1,190,000.00	297,000.00
24	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดล่าง 16/1 ตอน 2	1,760,000.00	1,390,000.00	15 ก.พ. 63	14 พ.ค. 63			✓	1,390,000.00	370,000.00
25	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ 28	4,200,000.00	3,500,000.00	21 ส.ค. 63	17 ม.ค. 64			✓	3,500,000.00	700,000.00
26	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดใหม่ 25	1,000,000.00	863,900.00	6 พ.ค. 63	28 ส.ค. 63			✓	863,900.00	136,100.00
27	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนดอนนก 29 แยก ขวา 2 (ชุมชนเมตตาธรรม)	830,000.00	700,000.00	12 ต.ค. 62	25 ธ.ค. 62			✓	700,000.00	130,000.00
28	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนดอนนก 29 (ชุมชนเมตตาธรรม)	6,000,000.00	5,938,978.00	16 ม.ค. 63	27 มิ.ย. 63			✓	5,938,978.00	61,022.00

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่องหนี่ผูกพัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
29	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนชนเกษม ระหว่างซอย 20 และซอย 22 (ชุมชนลูกเสือการุณราชบุรี)	650,000.00	523,805.00	22 ก.พ. 63	15 เม.ย. 63			✓	523,805.00	126,195.00
30	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดล่าง 33 ตอนที่ 2 (ชุมชนโพหวาย)	1,810,000.00	1,350,000.00	15 ก.พ. 63	14 พ.ค. 63			✓	1,350,000.00	460,000.00
31	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนโศภนรัฐ 6/1 (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	1,600,000.00	1,478,000.00	29 ม.ค. 63	12 เม.ย. 63			✓	1,478,000.00	122,000.00
32	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนชนเกษม 48 (ชุมชนบ้านบางใหญ่)	1,475,000.00	1,165,000.00	8 ม.ค. 63	22 มี.ค. 63			✓	1,165,000.00	310,000.00
33	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนสุราษฎร์ เทคโนโลยี ข้างบ้านเลขที่ 76/86	2,135,000.00	1,690,000.00	22 เม.ย. 63	20 ก.ค. 63			✓	1,690,000.00	445,000.00
34	โครงการขุดลอกคลองบางกุ้ง	23,160,000.00	13,555,000.00	30 ก.ย. 63	26 ก.พ. 64		กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง			23,160,000.00
35	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีเกษม ซอย ร้าน the soft coffee (ชุมชนเสรีไท)	3,756,000.00	2,920,000.00	14 ก.พ. 63	2 ก.ค. 63			✓	2,920,000.00	836,000.00
36	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนยางงาม 7	1,600,000.00	1,565,000.00	26 ก.ย. 63	23 ม.ค. 64			✓	1,565,000.00	35,000.00
37	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนยางงาม 13	5,500,000.00	4,445,000.00	30 ก.ย. 63	26 ก.พ. 64			✓	4,445,000.00	1,055,000.00
38	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 12	3,000,000.00	2,400,000.00	26 ก.ย. 63	22 ก.พ. 64			✓	2,400,000.00	600,000.00
39	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 30 แยกซอยบ้านบังดี (ชุมชนหลังคลัง)	2,000,000.00	1,718,000.00	24 ก.ย. 63	22 ม.ค. 64		กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง			2,000,000.00
40	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีเกษม 6 (ชุมชนในลึก)	850,000.00	530,000.00	6 มิ.ย. 63	4 ส.ค. 63			✓	530,000.00	320,000.00
41	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีเกษม 21 (ชุมชนทุ่งน้อย)	1,400,000.00	1,200,500.00	27 มิ.ย. 63	24 ก.ย. 63			✓	1,200,500.00	199,500.00
42	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนอำเภอ 15/1	2,900,000.00					ยกเลิกโครงการ			

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่อกู้ผูกพัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
43	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนการุณราชบุรี 30 (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	3,000,000.00	2,357,900.00	1 ต.ค. 63	28 ม.ค. 64			✓	2,357,900.00	642,100.00
44	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนการุณราชบุรี 32 (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	2,500,000.00	2,200,000.00	26 ก.ย. 63	23 ม.ค. 64			✓	2,200,000.00	300,000.00
45	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพ้อขุนทะเล 10 ซอย 5	3,000,000.00	2,800,000.00	21 ก.ค. 63	17 พ.ย. 63			✓	2,800,000.00	200,000.00
46	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพ้อขุนทะเล 10 ซอย 6	1,500,000.00	965,000.00	17 มิ.ย. 63	14 ก.ย. 63			✓	965,000.00	535,000.00
47	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพ้อขุนทะเล 10 ซอย 7	1,800,000.00	1,584,000.00	17 มิ.ย. 63	14 ต.ค. 63			✓	1,584,000.00	216,000.00
48	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพ้อขุนทะเล 10 ซอย 10	1,300,000.00	880,000.00	10 ก.ย. 63	23 พ.ย. 63			✓	880,000.00	420,000.00
49	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพ้อขุนทะเล ซอย 12	1,600,000.00	1,359,000.00	17 มิ.ย. 63	30 ส.ค. 63			✓	1,359,000.00	241,000.00
50	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนด้านหลังศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 (ชุมชนบึงขุนทะเล)	4,500,000.00					ยกเลิกโครงการ			
51	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนลูกเสือ 11	1,400,000.00	1,036,000.00	21 ก.ค. 63	18 ต.ค. 63			✓	1,036,000.00	364,000.00
52	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนสวนหลวง ร.9 ซ้างอุใหญ่การช่าง	1,100,000.00	787,000.00	4 ก.ค. 63	31 ส.ค. 63			✓	787,000.00	313,000.00
53	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนด้านหลังศาลเจ้ากวงซิว (ชุมชนในลึก)	490,000.00	475,000.00	29 ส.ค. 63	27 ต.ค. 63		ติดปัญหาอุปสรรค แนวเขตที่ดินไม่ชัดเจน			490,000.00
54	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนชนเกษม 26 ต่อเนื่องซอยแสงอรุณ (ชุมชนเสม็ดเรียง)	4,900,000.00	4,100,000.00	26 ก.ย. 63	22 ก.พ. 64			✓	4,100,000.00	800,000.00
55	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนประชาธิปไตยเชื่อมต่อกับถนนกาญจนาภิเษก 37	9,500,000.00	8,360,000.00	10 ก.ย. 63	8 มี.ค. 64			✓	8,360,000.00	1,140,000.00
56	โครงการขยายเขตประปา (จำนวน 3 โครงการ)	590,000.00	425,000.00	22 ก.ย. 63	20 พ.ย. 63			✓	425,000.00	165,000.00
รวมงบประมาณ		181,538,000.00	138,596,262.94						122,848,262.94	58,689,737.06

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือนธันวาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่องหนผู้พัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนวัดโพธิ์ 31 แยกซอย 6 (ชุมชนท่าแขก)	2,880,000.00	2,476,439.37	17 ก.ค. 63	3 ธ.ค. 63			✓	2,476,439.37	403,560.63
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนการุณราชบุรี 5 (ชุมชนในลีก)	4,500,000.00	4,450,000.00	15 ธ.ค. 63	13 ม.ค. 64			✓	4,450,000.00	50,000.00
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 26 แยกซ้าย 3 (ชุมชนดงตาล)	4,050,000.00	3,190,000.00	9 มิ.ย. 63	21 ต.ค. 63			✓	3,190,000.00	860,000.00
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 21 แยกขวาซอยแรก (ชุมชนศรีวิชัย)	3,090,000.00	2,630,000.00	17 มิ.ย. 63	29 ก.ย. 63			✓	2,630,000.00	460,000.00
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนบริเวณศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพธารวาส (ชุมชนในลีก)	5,120,000.00	3,906,537.00	27 มิ.ย. 63	23 พ.ย. 63			✓	3,906,537.00	1,213,463.00
6	โครงการขยายเขตประปา จำนวน 8 โครงการ	1,800,000.00	704,000.00	29 ก.ย. 63	27 ธ.ค. 63			✓	704,000.00	1,096,000.00
7	โครงการก่อสร้างจุดบริการน้ำประปา (ชุมชนตลาดท่าเรือ)	60,000.00					ยกเลิกโครงการ			
8	โครงการปรับปรุงขุมประตุมืองเฉลิมพระเกียรติฯ	4,700,000.00	4,690,000.00	28 เม.ย. 63	11 มิ.ย. 63		จัดทำสัญญา/Poแล้ว/ผูกพัน			4,700,000.00
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนหมู่บ้านนฤมล (ชุมชนบางกุ้ง 1)	3,100,000.00					กำลังดำเนินการก่อสร้าง			3,100,000.00
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนกาญจนาวิถึ 28/1 (ซอยสามมิตรสุราษฎร์ธานี จำกัด) (ชุมชนกาญจนาวิถึร่วมใจ)	1,299,000.00	903,900.00	7 พ.ค. 64	5 ก.ค. 64			✓	903,900.00	395,100.00

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีเดือนธันวาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่อนหักผู้พัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดล่าง 8 (ชุมชนตลาดล่าง)	1,141,000.00	837,000.00	13 พ.ค. 64	10 ก.ค. 64			✓	837,000.00	304,000.00
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเลียบเมือง 4	2,063,000.00					กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง			2,063,000.00
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกาญจนาภิเษย 30 ตอนที่ 2 (ชุมชนหลังคลัง/ชุมชนกาญจนาภิเษยร่วมใจ)	6,898,000.00					กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง			6,898,000.00
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนชนเกษม 21 ผดุงอุทิศ 2	2,990,000.00					กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง			2,990,000.00
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดล่าง 16/1 (ชุมชนโพทวาย)	1,036,000.00	742,200.00	18 พ.ค. 64	16 ก.ค. 64		กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง			1,036,000.00
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนบางใหญ่ 3 (ชุมชนบ้านบางใหญ่)	2,470,000.00					กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง			2,470,000.00
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนชนเกษม 33 (ชุมชนบ้านบางใหญ่)	5,056,000.00					อยู่ระหว่างพิจารณา ราคากลาง			5,056,000.00
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนสวนถั่ว 10 (ชุมชนบางกุ้ง 1)	4,626,000.00	3,880,000.00	24 ก.ย. 64	20 ก.พ. 65		กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง			4,626,000.00
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 51 ซอยตรงข้ามบ้าน คุณรัชนี้	1,375,000.00	913,300.00	7 พ.ค. 64	5 ก.ค. 64			✓	913,300.00	461,700.00
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลียบเมือง 2	5,200,000.00					กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง			5,200,000.00

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีเดือนธันวาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่อนหักผู้พัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบุญช่วย 3 (ชุมชนหน้าสนามกีฬา)	1,790,000.00					กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง			1,790,000.00
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนบุญช่วย ซอย 1/1 (ชุมชนหน้าสนามกีฬา)	1,169,000.00					กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง			1,169,000.00
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 51 (ตอนที่ 2) ชุมชนแหลมทราย	1,085,000.00					กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง			1,085,000.00
24	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนตลาดล่าง 22 (ซอยสายชล)	2,300,000.00					กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง			2,300,000.00
25	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนการุณราษฎร์ 17 (ชุมชนศาลากลาง)	584,000.00					ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย			584,000.00
26	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนชนเกษม ซอยบ้านนายโกศล โอทอง (ชุมชนเสรีพล/ชุมชนลูกเสือ-การุณราษฎร์)	2,523,000.00					กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง			2,523,000.00
27	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 8 (ชุมชนวัดกลางใหม่)	1,720,000.00	1,363,000.00	5 พ.ค. 64	1 ส.ค. 64			✓	1,363,000.00	357,000.00
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น										
28	โครงการปรับปรุงอาคารเบญจศกเป็นอาคารเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาราม)	4,137,000.00	3,455,000.00	17 ก.ย. 64	15 มี.ค. 65		ผู้รับจ้างดำเนินการ ตามสัญญา			4,137,000.00
29	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า	1,470,000.00	1,461,892.85	24 ก.พ. 64	23 มิ.ย. 64			✓	1,461,892.85	8,107.15

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีเงินธนาควม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่อกั้นผู้กัณฑ์ (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต									-	
30	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (แห่งที่ 2) ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเดิมวิทยา) เดิม	2,616,100.00	2,510,000.00	23 มิ.ย. 64	18 ม.ค. 65		กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง			2,616,100.00
	รวมงบประมาณ	82,848,100.00	38,113,269.22						22,836,069.22	60,012,030.78

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน แสงอรุณเชื่อมต่อถนนศรีเกษม	700,000.00	ม.ค.-มี.ค.64		กำลังก่อสร้าง			700,000		✓
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ตลาดล่าง 26 แยกซ้าย 1	3,100,000.00	ม.ค.-มี.ค.64		กำลังก่อสร้าง			3,100,000		✓
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ลูกเสือ 9	987,000.00	ธ.ค.63-ม.ค.64		ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย			987,000		✓
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเสม็ดเรียง 7 (ชุมชนเสรีไท)	3,090,000.00	ก.พ.-เม.ย.64		กำลังก่อสร้าง			3,090,000		✓
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ชนเกษม 36	3,000,000.00	ก.พ.-พ.ค.64		กำลังก่อสร้าง			3,000,000		✓
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและทางเท้า ถนนปทุมพร 6/1	699,000.00	ม.ค.-มี.ค.64		ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย			699,000		✓
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ปทุมพร 4	1,989,000.00	ม.ค.-มี.ค.64		กำลังก่อสร้าง			1,989,000		✓
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนท่าโรงช้าง 3	3,289,000.00	ม.ค.-พ.ค.64		กำลังก่อสร้าง			3,289,000		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน โฉลกรัฐตรงข้ามร้านอาหารแซ่บอีหลีเด้อ	3,000,000.00	ม.ค.-เม.ย.64		กำลังก่อสร้าง			3,000,000		✓
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดล่าง 24 (บางคูรัด)	1,600,000.00	ก.พ.-พ.ค.64		กำลังก่อสร้าง			1,600,000		✓
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ซอยร่วมพัฒนา	4,500,000.00	ม.ค.-มิ.ย.64		กำลังก่อสร้าง			4,500,000		✓
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ดอนนก 39	1,290,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการสอบ แนวเขตที่ดิน			1,290,000	✓	
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน อำเภอ 7/1	179,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการสอบ แนวเขตที่ดิน			179,000	✓	
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน เลียงเมือง 7 แยกสถานีวิทยุ	1,640,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการสอบ แนวเขตที่ดิน			1,640,000	✓	
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน วัดโพธิ์ 31 ซอย 5	2,050,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการสอบ แนวเขตที่ดิน			2,050,000	✓	
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนค่าย อส. 4	990,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการสอบ แนวเขตที่ดิน			990,000	✓	
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน สวนแก้ว 6	150,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการสอบ แนวเขตที่ดิน			150,000	✓	
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบุญช่วย 4	1,438,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการสอบ แนวเขตที่ดิน			1,438,000	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนท่าโรงช้าง 3	2,760,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการสอบ แนวเขตที่ดิน			2,760,000	✓	
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ปากน้ำ 8/1	458,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการสอบ แนวเขตที่ดิน			458,000	✓	
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน วิภาวดี 4	1,683,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการสอบ แนวเขตที่ดิน			1,683,000	✓	
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน สวนแก้ว 8	305,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการสอบ แนวเขตที่ดิน			305,000	✓	
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านสอยถึงถนนยาง งามซอย 7	1,860,000	ต.ค. 64-ก.ย.65	✓				1,860,000	✓	
24	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนปทุมพร 5	300,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการสอบ แนวเขตที่ดิน			300,000	✓	
25	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ปทุมพร 6	550,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการสอบ แนวเขตที่ดิน			550,000	✓	
26	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ดอนนก 11 ซอยตรงข้ามสนามหญ้าเทียม	730,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการสอบ แนวเขตที่ดิน			730,000	✓	
27	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ดอนนก 37	1,400,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการสอบ แนวเขตที่ดิน			1,400,000	✓	
28	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน วิภาวดี ซอยร้านสายพิณ	460,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการสอบ แนวเขตที่ดิน			460,000	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
29	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน กาญจนวิถี 16 ซอยแยกข้างบ้านเลขที่ 33/1	1,230,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการสอบ แนวเขตที่ดิน			1,230,000	✓	
30	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ปทุมพร 18	170,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการสอบ แนวเขตที่ดิน			170,000	✓	
31	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน พ่อขุนทะเล 15/5	1,520,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการสอบ แนวเขตที่ดิน			1,520,000	✓	
32	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ตลาดใหม่ 3 แยกขวา 2	270,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการสอบ แนวเขตที่ดิน			270,000	✓	
33	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน อำเภอ 8	910,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการสอบ แนวเขตที่ดิน			910,000	✓	
34	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ศรีวิชัย 21 แยกซอยบ้านมะขาม เชื่อมต่อถนน เลียงเมือง	1,240,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการสอบ แนวเขตที่ดิน			1,240,000	✓	
35	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน สวนถั่ว 4/1	304,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการสอบ แนวเขตที่ดิน			304,000	✓	
36	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนโกลกรัฐ 28 แยกซ้าย 3	278,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการสอบ แนวเขตที่ดิน			278,000	✓	
37	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนโกลกรัฐ 28 แยกซ้าย 2	516,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการสอบ แนวเขตที่ดิน			516,000	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
38	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน กาญจนวิถี 35/2	210,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการสอบ แนวเขตที่ดิน			210,000	✓	
39	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ข้างโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี แยกซ้าย 1	360,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการสอบ แนวเขตที่ดิน			360,000	✓	
40	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 26 (ด้านขวาทาง)	3,330,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการสอบ แนวเขตที่ดิน			3,330,000	✓	
41	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ศรีวิชัย 19 แยกขวา 1	554,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการสอบ แนวเขตที่ดิน			554,000	✓	
42	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 22	5,700,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการสอบ แนวเขตที่ดิน			5,700,000	✓	
43	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน สุขน 2	316,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการสอบ แนวเขตที่ดิน			316,000	✓	
44	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน เลียงเมือง 2/1	3,100,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการสอบ แนวเขตที่ดิน			3,100,000	✓	
45	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนตลาดใหม่ 13	627,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการสอบ แนวเขตที่ดิน			627,000	✓	
46	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ตลาดใหม่ 3/1	247,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการสอบ แนวเขตที่ดิน			247,000	✓	
47	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ปทุมพร 6/2	780,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการสอบ แนวเขตที่ดิน			780,000	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
48	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน เลียบเมืองท่าทรายแยกขวา	1,405,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการสอบ แนวเขตที่ดิน			1,405,000	✓	
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต									
49	โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid- 19)	29,640,000	ส.ค. 64-ก.ย.65		ฉีควัคซีน ค่าจัดซื้อ อาหารให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในวันดำเนิน โครงการฯ		23,159,278.50	6,480,722	✓	
รวมงบประมาณ		96,904,000					23,159,278.50	73,744,721.50		