



รายงานติดตามผลการเบิกจ่าย และผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
[ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565]



สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565)

รายจ่ายประจำร้อยละ 100 (ของงบประมาณรายจ่ายประจำทั้งหมด) งบลงทุนร้อยละ 100 (ของงบประมาณงบลงทุนทั้งหมด) การเบิกจ่ายในภาพรวมร้อยละ 100 (ของงบประมาณทั้งหมด)

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	147,178,140.00	19,272,400.00	8,142,400.00	6,409,352.05	80,102,147.29	71,796,640.66	54.65	
	รายจ่ายประจำ	142,595,140.00	17,625,000.00	8,142,400.00	5,802,752.05	79,828,647.29	66,446,340.66	56.31	
	- งานบริหารทั่วไป	91,692,640.00	16,135,000.00	6,296,600.00	4,904,041.72	47,802,179.36	48,824,818.92		สป./กองยุทธฯ/กจ.
	- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	5,425,600.00	-	30,800.00	90,427.00	2,551,026.08	2,753,346.92		กองยุทธฯ
	- งานบริหารงานคลัง	44,695,500.00	1,475,000.00	1,800,000.00	782,223.33	28,900,997.85	14,687,278.82		คลัง/สารสนเทศฯ
	- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	781,400.00	15,000.00	15,000.00	26,060.00	574,444.00	180,896.00		หน่วยตรวจสอบภายใน
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	4,583,000.00	1,647,400.00	-	606,600.00	273,500.00	5,350,300.00	14.13	
	- งานบริหารทั่วไป (ครุภัณฑ์)	4,583,000.00	1,616,600.00	-	600,400.00	249,200.00	5,350,000.00		สป./กองยุทธฯ
	- งานวางแผนสถิติและวิชาการ (ครุภัณฑ์)	-	30,800.00	-	6,200.00	24,300.00	300.00		กองยุทธฯ
2	แผนงานรักษาความสงบภายใน	31,190,900.00	3,356,500.00	566,500.00	2,481,001.24	19,565,748.46	11,934,150.30	64.88	
	รายจ่ายประจำ	31,190,900.00	566,500.00	566,500.00	695,001.24	18,583,748.46	11,912,150.30	61.81	
	- งานเทคนิค	9,547,900.00	95,000.00	95,000.00	109,222.30	6,940,051.37	2,498,626.33		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	16,015,400.00	40,000.00	40,000.00	154,238.76	9,067,326.32	6,793,834.92		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานจราจร	5,627,600.00	431,500.00	431,500.00	431,540.18	2,576,370.77	2,619,689.05		สำนักช่าง

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	2,790,000.00	-	1,786,000.00	982,000.00	22,000.00	99.21	
	- งานเทคนิค (ครุภัณฑ์)	-	1,800,000.00	-	1,786,000.00	-	14,000.00		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานป้องกันและบรรเทาฯ (ครุภัณฑ์)	-	990,000.00	-	-	982,000.00	8,000.00		สำนักปลัดเทศบาล
3	แผนงานการศึกษา	315,289,580.00	6,315,900.00	482,536.00	25,628,350.02	212,182,604.47	83,311,989.51	74.06	
	รายจ่ายประจำ	311,989,980.00	716,600.00	480,236.00	25,508,150.02	212,169,204.47	74,548,989.51	76.12	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	7,904,300.00	-	-	146,983.78	4,981,962.65	2,775,353.57		สำนักการศึกษา
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	176,337,940.00	416,600.00	36,600.00	18,685,839.50	121,744,448.41	36,287,652.09		
	- งานระดับมัธยมศึกษา	121,055,390.00	-	443,636.00	6,550,962.13	82,239,855.32	31,820,936.55		
	- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	6,692,350.00	300,000.00	-	124,364.61	3,202,938.09	3,665,047.30		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	3,299,600.00	5,599,300.00	2,300.00	120,200.00	13,400.00	8,763,000.00	1.50	
	- งานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (ครุภัณฑ์)	-	62,000.00	-	13,000.00	-	49,000.00		สำนักการศึกษา
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ครุภัณฑ์)	542,600.00	2,300.00	2,300.00	50,400.00	-	492,200.00		
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ที่ดินฯ)	-	5,535,000.00	-	-	-	5,535,000.00		
	- งานระดับมัธยมศึกษา (ครุภัณฑ์)	2,757,000.00	-	-	56,800.00	13,400.00	2,686,800.00		
4	แผนงานสาธารณสุข	68,513,160.00	1,760,050.00	3,725,250.00	3,666,367.97	46,416,366.59	16,465,225.44	75.26	
	รายจ่ายประจำ	67,474,160.00	1,423,000.00	3,634,250.00	3,079,967.97	46,367,116.59	15,815,825.44	75.77	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	13,120,560.00	464,300.00	1,325,100.00	404,564.06	8,772,534.25	3,082,661.69		สำนักสาธารณสุขฯ
	- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	17,015,500.00	62,600.00	1,013,450.00	1,757,955.04	9,335,361.18	4,971,333.78		
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	37,338,100.00	896,100.00	1,295,700.00	917,448.87	28,259,221.16	7,761,829.97		สำนักสาธารณสุขฯ

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	1,039,000.00	337,050.00	91,000.00	586,400.00	49,250.00	649,400.00	49.47	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (ครุภัณฑ์)	-	183,800.00	-	183,400.00	-	400.00		สำนักสาธารณสุขฯ
	- งานบริการสาธารณสุข (ครุภัณฑ์)	1,039,000.00	153,250.00	91,000.00	403,000.00	49,250.00	649,000.00		สำนักสาธารณสุขฯ
5	แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,918,400.00	150,000.00	275,000.00	185,533.76	7,256,423.26	3,351,442.98	68.95	
	รายจ่ายประจำ	10,918,400.00	150,000.00	275,000.00	185,533.76	7,256,423.26	3,351,442.98	68.95	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	4,725,200.00	20,000.00	-	53,758.00	3,823,426.76	868,015.24		กองสวัสดิการสังคม
	- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	6,193,200.00	130,000.00	275,000.00	131,775.76	3,432,996.50	2,483,427.74		กองสวัสดิการสังคม
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	
6	แผนงานเคหะและชุมชน	198,414,730.00	27,804,400.00	17,456,700.00	22,607,992.48	110,985,876.54	75,168,560.98	63.99	
	รายจ่ายประจำ	148,648,730.00	9,891,400.00	5,480,700.00	13,490,167.48	110,985,876.54	28,583,385.98	81.33	
	- งานไฟฟ้าและประปา	2,301,490.00	1,460,000.00	-	-	3,642,472.84	119,017.16		สำนักช่าง
	- งานสวนสาธารณะ	11,282,200.00	1,428,500.00	549,900.00	443,301.00	8,556,583.34	3,160,915.66		
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	115,424,140.00	6,048,000.00	4,930,800.00	11,764,635.29	86,908,357.06	17,868,347.65		สช. / สธ.
	- งานบำบัดน้ำเสีย	19,640,900.00	954,900.00	-	1,282,231.19	11,878,463.30	7,435,105.51		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	49,766,000.00	17,913,000.00	11,976,000.00	9,117,825.00	-	46,585,175.00	16.37	
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ครุภัณฑ์)	26,533,000.00	8,200,000.00	8,213,000.00	9,117,825.00	-	17,402,175.00		สำนักสาธารณสุขฯ
	- งานบำบัดน้ำเสีย (ครุภัณฑ์)	23,233,000.00	5,950,000.00	-	-	-	29,183,000.00		
	- งานบำบัดน้ำเสีย (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	-	3,763,000.00	3,763,000.00	-	-	-		

[จัดทำโดย >>งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
7	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	14,376,100.00	796,000.00	671,000.00	3,131,208.00	8,072,075.35	3,297,816.65	77.26	
	รายจ่ายประจำ	14,376,100.00	796,000.00	671,000.00	3,131,208.00	8,072,075.35	3,297,816.65	77.26	
	- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	14,376,100.00	796,000.00	671,000.00	3,131,208.00	8,072,075.35	3,297,816.65		กองสวัสดิการสังคม
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
8	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	24,935,000.00	1,213,800.00	1,555,800.00	1,728,453.58	9,629,538.30	13,235,008.12	46.18	
	รายจ่ายประจำ	24,935,000.00	1,170,000.00	1,555,800.00	1,728,453.58	9,629,538.30	13,191,208.12	46.27	
	- งานกีฬาและนันทนาการ	8,818,200.00	20,000.00	243,800.00	559,134.00	1,489,982.56	6,545,283.44		สำนักการศึกษา
	- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	11,917,800.00	150,000.00	512,000.00	66,599.58	5,576,176.74	5,913,023.68		
	- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	4,199,000.00	1,000,000.00	800,000.00	1,102,720.00	2,563,379.00	732,901.00		สำนักปลัดเทศบาล
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	43,800.00	-	-	-	43,800.00	-	
	- งานกีฬาและนันทนาการ (ครุภัณฑ์)	-	43,800.00				43,800.00		
9	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	126,080,790.00	45,489,436.00	75,539,900.00	11,180,209.96	38,950,980.55	45,899,135.49	52.20	
	รายจ่ายประจำ	66,583,190.00	2,448,300.00	4,781,900.00	8,980,209.96	38,233,894.95	17,035,485.09	73.49	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	8,066,410.00	36,000.00	244,680.00	98,335.69	5,174,127.97	2,585,266.34		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง	58,516,780.00	2,412,300.00	4,537,220.00	8,881,874.27	33,059,766.98	14,450,218.75		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	59,497,600.00	43,041,136.00	70,758,000.00	2,200,000.00	717,085.60	28,863,650.40	9.18	
	- งานก่อสร้าง (ครุภัณฑ์)	937,600.00	16,364,000.00	5,000,000.00	2,200,000.00	366,490.00	9,735,110.00		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	58,560,000.00	26,677,136.00	65,758,000.00	-	350,595.60	19,128,540.40		สข./สป./สธ.

[จัดทำโดย >>งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]


ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
10	แผนงานการเกษตร	10,448,700.00	1,036,600.00	415,200.00	288,386.20	6,903,159.87	3,878,553.93	64.96	
	รายจ่ายประจำ	8,148,700.00	1,036,600.00	415,200.00	288,386.20	6,903,159.87	1,578,553.93	82.00	
	- งานส่งเสริมการเกษตร	8,148,700.00	1,036,600.00	415,200.00	288,386.20	6,903,159.87	1,578,553.93		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	2,300,000.00	-	-	-	-	2,300,000.00	-	
	- งานส่งเสริมการเกษตร (ครุภัณฑ์)	2,300,000.00	-	-	-	-	2,300,000.00		สำนักช่าง
11	แผนงานการพาณิชย์	3,230,300.00	131,200.00	321,000.00	282,287.00	1,398,925.00	1,359,288.00	55.29	
	รายจ่ายประจำ	3,230,300.00	131,200.00	321,000.00	282,287.00	1,398,925.00	1,359,288.00	55.29	
	- งานตลาดสด	608,500.00	-	-	-	348,705.00	259,795.00		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานโรงฆ่าสัตว์	2,621,800.00	131,200.00	321,000.00	282,287.00	1,050,220.00	1,099,493.00		สำนักสาธารณสุข
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
12	แผนงานงบกลาง	219,424,200.00	1,825,000.00	-	167,033.00	150,180,760.08	70,901,406.92	67.95	
	- รายจ่ายประจำ	219,424,200.00	1,825,000.00	-	167,033.00	150,180,760.08	70,901,406.92	67.95	
	- รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
	การเบิกจ่ายในภาพรวม	1,170,000,000.00	109,151,286.00	109,151,286.00	77,756,175.26	691,644,605.76	400,599,218.98	65.76	
	รวมรายจ่ายประจำ	1,049,514,800.00	37,779,600.00	26,323,986.00	63,339,150.26	689,609,370.16	308,021,893.58	70.97	
	รวมงบลงทุน	120,485,200.00	71,371,686.00	82,827,300.00	14,417,025.00	2,035,235.60	92,577,325.40	15.09	

[จัดทำโดย >>งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

เป้าหมายการเบิกจ่าย
(ร้อยละ)




หน่วยงานผู้เบิก

แผนภูมิเรดาร์เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)



แผนภูมิเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในภาพรวม
ระหว่างเดือนมิถุนายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565) และเดือนกรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

เป้าหมายการเบิกจ่าย
(ร้อยละ)



สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีทั้งหมด 222 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 617,104,640 บาท (หกร้อยสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสี่พันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

- โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 209 โครงการ งบประมาณ 396,536,640 บาท


ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			โครงการที่ยกเลิก		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	0	0.00	3	5,463,000.00	0.00	10	2,301,490.00	2,300,874.50	1	4,000,000.00	14	11,764,490.00	2,300,874.50
2.ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	0	0.00	5	8,150,000.00	718,710.00	5	2,350,000.00	1,955,870.00	0	0.00	10	10,500,000.00	2,674,580.00
3.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0.00	2	700,000.00	83,295.00	1	200,000.00	67,000.00	0	0.00	3	900,000.00	150,295.00
4.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	25	8,465,000.00	22	148,706,100.00	116,658,127.00	64	10,825,000.00	10,145,970.61	2	11,500,000.00	113	179,496,100.00	126,804,097.61
5.ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	13	6,410,000.00	25	123,538,050.00	64,207,456.00	8	10,080,000.00	4,288,399.40	1	200,000.00	47	140,228,050.00	68,495,855.40
6.ด้านการบริหารจัดการที่ดี	11	51,810,000.00	6	848,000.00	229,059.50	5	990,000.00	669,684.00	0	0.00	22	53,648,000.00	898,743.50
รวม	49	66,685,000.00	63	287,405,150.00	181,896,647.50	93	26,746,490.00	19,427,798.51	4	15,700,000.00	209	396,536,640.00	201,324,446.01
คิดเป็นร้อยละ	23.44		30.14			44.50			1.91		100.00		

2. โครงการที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 13 โครงการ งบประมาณ 220,568,000 บาท

ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			โครงการที่ยกเลิก		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	12	217,068,000.00	1	3,500,000.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	13	220,568,000.00	0.00
รวม	12	217,068,000.00	1	3,500,000.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	13	220,568,000.00	0.00
คิดเป็นร้อยละ	92.31		7.69			0.00			0.00		100.00		


[จัดทำโดย >>งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]

แผนภูมิเปรียบเทียบแสดงผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)



[จัดทำโดย >>งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]

แผนภูมิเปรียบเทียบสถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)



- ยังไม่ดำเนินการ
- ระหว่างดำเนินการ
- ดำเนินการเสร็จ
- ยกเลิก

สถานะการดำเนินโครงการ	ร้อยละ
ยังไม่ดำเนินการ	27.48
ระหว่างดำเนินการ	28.83
ดำเนินการเสร็จ	41.89
ยกเลิก	1.80
รวม	100.0

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนกาญจนาภิเษก ข้างศูนย์ฮอนด้า	38,030.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	38,029.94	0.06	✓	
2	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนคลองฉนาก และซอยย่อย	783,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	782,991.76	8.24	✓	
3	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนชนเกษม 47 แยก ขวาแรก	97,830.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	97,822.61	7.39	✓	
4	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนดอนนก 31 หลังโรงสีอิฐ	79,240.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	79,234.57	5.43	✓	
5	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนดอนนก 36 หลังตลาดดอนนก	43,740.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	43,738.39	1.61	✓	
6	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนประชารัฐ 9/1	95,940.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	95,936.20	3.80	✓	
7	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนพอขุนทะเล 22	101,690.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	101,685.31	4.69	✓	
8	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนเลี่ยงเมือง ทางเข้าโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 (ร้านสลักหิน)	61,820.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	61,819.25	0.75	✓	
9	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนวัดโพธิ์ 31 ซอย 6 แยกซ้าย 2	81,600.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	81,598.20	1.80	✓	
10	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า และหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 เควีเอ ให้อาคารวัสดุ ขอยโกเตง ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	918,600.00	ต.ค.-ธ.ค.64			✓	918,018.27	581.73	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปี เดือน กรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
11	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงสะพานลอย ถนนตลาดใหม่ บริเวณหน้าโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา	200,000.00	ต.ค.64-ม.ค.65		อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง 31%		-	200,000.00	✓	
12	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างสะพานลอยบริเวณหน้าโรงเรียน เทพมิตรศึกษา (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	4,000,000.00	มิ.ย.65-พ.ค.66		ยกเลิกโครงการ			4,000,000.00		
13	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนชนเกษม 43,45,47 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,500,000.00	มิ.ย.-ต.ค.65		ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง ของฝ่ายพัสดุ		-	1,500,000.00	✓	
14	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกาญจนาภิเษก (แยกถนนอำเภอถึงถนนเทพมิตร (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม) (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	3,763,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		ขออนุมัติ ราคากลางในระบบ		-	3,763,000.00	✓	
รวม			11,764,490.00					2,300,874.50	9,463,615.50		
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว											
15	กองสวัสดิการฯ	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงานตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	150,000.00	ต.ค.64-ก.ค.65		อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การทำ ไถปลาแห้ง"		50,800.00	99,200.00	✓	
16	สำนักปลัดฯ	โครงการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาค	400,000.00	พ.ค.-ก.ย.65			✓	395,720.00	4,280.00	✓	
17	สำนักปลัดฯ	โครงการเคหาตัว/สวัสดิ์ปีใหม่	500,000.00	ต.ค.64-ก.พ.65			✓	493,800.00	6,200.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
18	สำนักปลัดฯ	โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี	500,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		เปิดจำหน่ายสินค้า ทุกวันเสาร์-อาทิตย์		413,710.00	86,290.00	✓	
19	สำนักปลัดฯ	โครงการถนนคนเดิน	300,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		เปิดจำหน่ายสินค้า ทุกวันเสาร์		254,200.00	45,800.00	✓	
20	สำนักปลัดฯ	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สถานประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	250,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65			✓	92,350.00	157,650.00	✓	
21	สำนักปลัดฯ	โครงการเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์	700,000.00	ม.ค.-มิ.ย.65			✓	490,000.00	210,000.00	✓	
22	สำนักปลัดฯ	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	500,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65			✓	484,000.00	16,000.00	✓	
23	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างหอนาฬิกา	6,800,000.00	มิ.ย.65-ก.ย.66		จัดทำราคากลาง		-	6,800,000.00	✓	
24	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างเวทีการแสดงสวนศรีตาปี (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	400,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		จัดทำรูปแบบรายการ		-	400,000.00	✓	
รวม			10,500,000.00					2,674,580.00	7,825,420.00		
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
25	สำนักช่าง	โครงการจ้างศึกษาความเหมาะสมในการบริหารจัดการ พื้นที่บึงขุนทะเล	400,000.00	ต.ค.64-ก.ค.65		ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 2		-	400,000.00	✓	
26	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการจัดการขยะในชุมชน	300,000.00	พ.ย.64.-ก.ย.65		จัดกิจกรรมส่งเสริม การคัดแยกขยะ ทั่วไป/รีไซเคิล/ อินทรีย์/อันตราย		83,295.00	216,705.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
27	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี	200,000.00	ต.ค.-ก.ย.65			✓	67,000.00	133,000.00	✓	
รวม			900,000.00					150,295.00	749,705.00		
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต											
28	สำนักปลัดฯ	โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในช่วงเทศกาล	50,000.00	ธ.ค.64-เม.ย.65	✓			-	50,000.00		✓
29	สำนักปลัดฯ	โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	50,000.00	พ.ค.-65	✓			-	50,000.00		✓
30	สำนักปลัดฯ	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	50,000.00	มี.ค.-65	✓			-	50,000.00		✓
31	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภาขาตไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่น สุทธนารีนาถ	200,000.00	เม.ย.-ส.ค.65			✓	169,880.00	30,120.00	✓	
32	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวันรุ่งในชุมชน/หมู่บ้าน) ของทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี	200,000.00	มี.ย.-ส.ค.65		อยู่ระหว่างรวบรวม เอกสารส่งใช้เงินยืม		171,000.00	29,000.00	✓	
33	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	พ.ค.-ส.ค.65		อบรม วันที่ 10-11 ส.ค. 65		-	200,000.00	✓	
34	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย แม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	พ.ค.-ส.ค.65			✓	171,200.00	28,800.00	✓	
35	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของแกนนำ สุขภาพชุมชน	96,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ประชุมประจำเดือน		24,000.00	72,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
36	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	1,201,300.00	เม.ย.-ส.ค.65		จัดกิจกรรมอบรม สุขภาพและประชุม วิชาการด้านสุขภาพ วันที่ 17 ส.ค. 65		72,000.00	1,129,300.00	✓	
37	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	400,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	182,555.00	217,445.00	✓	
38	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับ สถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	700,000.00	เม.ย.-ส.ค.65		ดูงาน วันที่ 25-29 ส.ค. 65		-	700,000.00	✓	
39	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	200,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		เบิกจ่ายค่าตอบแทน ให้แก่เทศกิจและ ดับเพลิงทุกเดือน		81,202.00	118,798.00	✓	
40	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการอบรมด้านสุขภาพอาหาร สำหรับผู้ประกอบการ กิจการด้านอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร	150,000.00	เม.ย.-ส.ค.65		อบรม วันที่ 21-24 มิ.ย. 65 อยู่ระหว่างรวบรวม เอกสารส่งใช้เงินยืม		56,070.00	93,930.00	✓	
41	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาราช	200,000.00	มี.ค.-ก.ย.65		ดำเนินการอบรมให้ ผู้เข้าร่วมมีความรู้ และมีทักษะถูกต้อง		-	200,000.00	✓	
42	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการแม่ลูกพันธุ์ดี	57,000.00	พ.ย.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างดำเนิน กิจกรรมโครงการ		54,800.00	2,200.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
43	กองสวัสดิการฯ	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุ ในชุมชน	800,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	800,000.00	✓	
44	กองสวัสดิการฯ	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	250,000.00	ธ.ค.64-ส.ค.65		อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การบริหาร ความเครียดอย่าง เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัย"		11,400.00	238,600.00	✓	
45	กองสวัสดิการฯ	โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนในชุมชน	20,000.00	พ.ย.64-มิ.ย.65	✓			-	20,000.00	✓	
46	กองสวัสดิการฯ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน	150,000.00	ม.ค.-ส.ค.65		ส่งใช้เงินยืม อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เยาวชนกับ การขับเคลื่อน Surat thani sandbox สู่ เป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืน"		35,915.00	114,085.00	✓	
47	กองสวัสดิการฯ	โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาในชุมชน	50,000.00	ก.พ.-ส.ค.65	✓			-	50,000.00	✓	
48	กองสวัสดิการฯ	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	80,000.00	พ.ค.-ส.ค.65		ส่งใช้เงินยืม อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "คนรุ่นใหม่ รู้เท่าทันภัยยาเสพติด"		26,100.00	53,900.00	✓	
49	กองสวัสดิการฯ	โครงการขับเคลื่อนผู้นำเด็กและเยาวชนตามศาสตร์ พระราชฯ	200,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	200,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
50	กองสวัสดิการฯ	โครงการบันทึกพิกัดแผนที่ทางภูมิศาสตร์ (GPS) ผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	70,000.00	พ.ย.64-ก.ค.65		ส่งใช้เงินยืม อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ยุทธศาสตร์ การบริหารงานท้องถิ่น กับการมีส่วนร่วมในการ นำระบบสารสนเทศทาง ภูมิศาสตร์มาใช้ในการ จัดทำบริหารสาธารณะ"		57,600.00	12,400.00	✓	
51	กองสวัสดิการฯ	โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ	10,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	10,000.00	-	✓	
52	กองสวัสดิการฯ	โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ในการพัฒนาชุมชน	500,000.00	ธ.ค.64-ส.ค.65		ส่งใช้เงินยืมกิจกรรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนชุมชน ประจำปี		332,140.00	167,860.00	✓	
53	กองสวัสดิการฯ	โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อสร้างสตรีเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	250,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	250,000.00	✓	
54	กองสวัสดิการฯ	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนและชุมชนเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	50,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	50,000.00	✓	
55	กองสวัสดิการฯ	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชน คณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชนและ องค์กรชุมชนอื่น ๆ	1,360,000.00	พ.ย.64-ก.ย.65	✓			-	1,360,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
56	กองสวัสดิการฯ	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	1,300,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65		จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การส่งเสริมบทบาทสตรี ในการมีส่วนร่วมเพื่อ สร้างความเข้มแข็งของ ท้องถิ่นในยุคดิจิทัล" และทัศนศึกษาดูงาน		824,600.00	475,400.00	✓	
57	กองสวัสดิการฯ	โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	20,000.00	มี.ค.-ส.ค.65	✓			-	20,000.00	✓	
58	กองสวัสดิการฯ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน	100,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓			-	100,000.00	✓	
59	กองสวัสดิการฯ	โครงการประกวดชุมชนเข้มแข็ง	200,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	200,000.00	✓	
60	กองสวัสดิการฯ	โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือการสื่อสาร ในยุคปัจจุบัน	50,000.00	มี.ค.-ก.ค.64	✓			-	50,000.00	✓	
61	กองสวัสดิการฯ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นแบบการจัดการ ตนเองตามแบบชีวิตรวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อการ จัดการทรัพยากรในชุมชน	400,000.00	ต.ค.64-ส.ค.65	✓			-	400,000.00	✓	
62	กองสวัสดิการฯ	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนเมือง	50,000.00	มี.ค.-ก.ค.64	✓			-	50,000.00	✓	
63	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปักเลื่อม, ปักมุกผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนสหกรณ์ครู (งบเงินอุดหนุน)	120,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	120,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
64	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพงานสกรีนและ เพ้นท์ผ้าบาติก/ชุมชนตาปี (งบเงินอุดหนุน)	95,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	95,000.00	-	✓	
65	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตบรรจุภัณฑ์วัสดุ ธรรมชาติ (ต่อเนื่องปี 64) /ชุมชนวัดไทร (งบเงินอุดหนุน)	85,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	85,000.00	-	✓	
66	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการทำเครื่องมือประมงชายฝั่ง/ ชุมชนหาดตายวง (งบเงินอุดหนุน)	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	
67	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม (ผ้าพันคอ ,เสื้อ,ผ้าคลุมไหล่)/ชุมชนฝั่งบางใบไม้ (งบเงินอุดหนุน)	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	
68	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน เมือง/ชุมชนบ้างบางทอง (งบเงินอุดหนุน)	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	
69	กองสวัสดิการฯ	โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปูนา-กุ้งแม่น้ำ-หอยขม ในบ่อซีเมนต์/ชุมชนตลาดล่าง (งบเงินอุดหนุน)	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	100,000.00	-	✓	
70	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการคัดแยกขยะและ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากขยะ/ชุมชนวัดโพธิ์वास (งบเงินอุดหนุน)	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	100,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปี เดือน กรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
71	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จักสาน/ ชุมชนตลาดใหม่-ดอนนก (งบเงินอุดหนุน)	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	90,000.00	-	✓	
72	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกพืชสวนครัวเกษตร อินทรีย์ตามศาสตร์พระราชา/ชุมชนหลังอาชีวะ (งบเงินอุดหนุน)	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	
73	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพทำเครื่องมือประมงชายฝั่ง/ ชุมชนคลองฉนาก (งบเงินอุดหนุน)	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	
74	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำลูกแปงและ ผลิตภัณฑ์แปรรูป (ข้าวหมาก,หัวเชื้อหมักสุรา, หัวเชื้อไวน์)/ชุมชนราษฎร์อุทิศ (งบเงินอุดหนุน)	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	90,000.00	-	✓	
75	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเยื่อตกปลา ด้วยน้ำยางพารา/ชุมชนตลาดเกษตร2 (งบเงินอุดหนุน)	75,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	75,000.00	-	✓	
76	กองสวัสดิการฯ	โครงการส่งเสริมอาชีพการประกอบอาหารเช้าและ เครื่องดื่ม(ชา กาแฟโบราณ และอื่นๆ)/ชุมชนหน้าด่าน (งบเงินอุดหนุน)	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	70,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
77	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อ (ต่อเนื่องปี 64)/ชุมชนบ้านบางหลา (งบเงินอุดหนุน)	86,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	86,000.00	-	✓	
78	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการทำเครื่องมือประมงชายฝั่ง (ต่อเนื่องปี 64)/ชุมชนบางกุ้ง (งบเงินอุดหนุน)	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	100,000.00	-	✓	
79	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บหมวกและ กระเป๋า/ชุมชนกาญจนาภิเษก (งบเงินอุดหนุน)	85,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	85,000.00	-	✓	
80	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการประกอบอาหารพื้นบ้าน และน้ำพริก/ชุมชนตลาดหน้าศูนย์สร้างทาง (งบเงินอุดหนุน)	56,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	56,000.00	-	✓	
81	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน (ต่อเนื่องปี 64)/ชุมชนบางกุ้ง 3 (งบเงินอุดหนุน)	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	
82	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมและเบเกอรี่/ ชุมชนไทยสมุทร (งบเงินอุดหนุน)	73,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	73,000.00	-	✓	
83	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บกระเป๋าผ้า ลดโลกร้อน/ชุมชนเปี่ยมสุข (งบเงินอุดหนุน)	65,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	65,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
84	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าฝ้ายมัดย้อม/ ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีรังสิต (งบเงินอุดหนุน)	53,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	53,000.00	-	✓	
85	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อ/ ชุมชน ร.25 พัน 3 (งบเงินอุดหนุน)	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	
86	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพื้นที่ผ้าปาเต๊ะ/ ชุมชนโพหวาย (งบเงินอุดหนุน)	107,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	107,000.00	-	✓	
87	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการเลี้ยงหอยขม/กุ้งฝอย/ชุมชน บางกุ้ง 2 (งบเงินอุดหนุน)	86,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	86,000.00	-	✓	
88	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาในกระชัง/ ชุมชนหลังคลัง (งบเงินอุดหนุน)	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	
89	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนปลูกผักคอนโดเกษตรอินทรีย์ (ต่อเนื่องปี 64)/ชุมชนปากน้ำ (งบเงินอุดหนุน)	60,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	60,000.00	-	✓	
90	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำของที่ระลึกและ ของชำร่วย (ต่อเนื่องปี 64)/ชุมชนบางกุ้ง 1 (งบเงินอุดหนุน)	58,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	58,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
91	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้า/ ชุมชนมณฑลทหารบกที่ 45 (งบเงินอุดหนุน)	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	
92	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยและอาหาร พื้นบ้าน/ชุมชนวัดท่าทอง (งบเงินอุดหนุน)	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	
93	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บ กระเป๋าแอนด์เมด/ชุมชนเพชรวิไล (งบเงินอุดหนุน)	78,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	78,000.00	-	✓	
94	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม จากวัสดุธรรมชาติ/ชุมชนเสรีพล (งบเงินอุดหนุน)	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	100,000.00	-	✓	
95	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพตัดเย็บกระเป๋าผ้าป่าเต๊ะ/ ชุมชนเสรีไท (งบเงินอุดหนุน)	78,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	78,000.00	-	✓	
96	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์กระจูด (ต่อเนื่องปี 2564)/ชุมชนตลาดดอนนก (งบเงินอุดหนุน)	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
97	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรอินทรีย์และ ปลูกพืชสมุนไพร(ต่อเนื่องปี 2564)/ชุมชนหน้าสนามกีฬา (งบเงินอุดหนุน)	77,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	77,000.00	-	✓	
98	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชนเมือง/ชุมชนเสม็ดเรียง (งบเงินอุดหนุน)	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	90,000.00	-	✓	
99	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดฟาง/ ชุมชนศรีธานี (งบเงินอุดหนุน)	75,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	75,000.00	-	✓	
100	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าฝ้ายมัดย้อม/ ชุมชนศรีธานี-ยางงาม (งบเงินอุดหนุน)	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	100,000.00	-	✓	
101	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน/ ชุมชนเมตตารธรรม (งบเงินอุดหนุน)	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	
102	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน/ ชุมชนลูกเสือการณราษฎร (งบเงินอุดหนุน)	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
103	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพกระเป๋าคาดและ หมวกกันน้ำ/ชุมชนพวงเพชรพัฒนา (งบเงินอุดหนุน)	78,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	78,000.00	-	✓	
104	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์สมุนไพร/ ชุมชนหน้าศาลากลาง (งบเงินอุดหนุน)	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	70,000.00	-	✓	
105	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/ชุมชนค่ายวิภาวดีรังสิต (งบเงินอุดหนุน)	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	
106	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลไม้/ ชุมชนกรมทหารราบที่ 25 (งบเงินอุดหนุน)	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	70,000.00	-	✓	
107	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเส้นหมี่ต้มยำ/ ชุมชนวังเพชร (งบเงินอุดหนุน)	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	70,000.00	-	✓	
108	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกสูตรต่างๆ/ ชุมชนหน้าค่าย อส. (งบเงินอุดหนุน)	65,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	65,000.00	-	✓	
109	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเส้นหมี่ต้มยำ/ ชุมชนหนองบัว (งบเงินอุดหนุน)	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	100,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
110	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำอาหารที่บ้าน และน้ำพริก/ชุมชนวัดหน้าเมือง (งบเงินอุดหนุน)	140,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	140,000.00	-	✓	
111	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตอาหารและ แปรรูปอาหารทะเล/ชุมชนวัดกลางใหม่ (งบเงินอุดหนุน)	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	100,000.00	-	✓	
112	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม/ ชุมชนในลิ้ง (งบเงินอุดหนุน)	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	100,000.00	✓	
113	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม/ ชุมชนรวมเพชรสามัคคี (งบเงินอุดหนุน)	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	100,000.00	-	✓	
114	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพช่างติดตั้ง ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตามแนวพระราชดำริ/ชุมชนสิริสุข (งบเงินอุดหนุน)	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	100,000.00	✓	
115	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการประกอบอาหารเช้าและ ขนมพื้นเมือง/ชุมชนดงตาล (งบเงินอุดหนุน)	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	80,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
116	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าฝ้ายมัดย้อม/ ชุมชนเคหะชุมชน (งบเงินอุดหนุน)	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	
117	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำถุงผ้าอเนกประสงค์ (ต่อยอดปีงบประมาณ 2564) /ชุมชนบ้านบางใหญ่ (งบเงินอุดหนุน)	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	
118	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็มและแปรรูป/ ชุมชนมะขามเตี้ย (งบเงินอุดหนุน)	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	70,000.00	-	✓	
119	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็ม/ ชุมชนทุ่งน้อย (งบเงินอุดหนุน)	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	70,000.00	-	✓	
120	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเครื่องแกงปักษ์ใต้/ ชุมชนย่านยาว (งบเงินอุดหนุน)	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	70,000.00	-	✓	
121	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพาะและขยายพันธุ์ ไม้ประดับ/ชุมชนแหลมทราย (งบเงินอุดหนุน)	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	70,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
122	กองสวัสดิการฯ	โครงการเงินอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปและ ถนอมอาหาร/ชุมชนท่าแขก (งบเงินอุดหนุน)	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	70,000.00	-	✓	
123	กองสวัสดิการฯ	โครงการเงินอุดหนุนส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนตามแบบ ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ชุมชนสิริสุข (งบเงินอุดหนุน)	100,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓			-	100,000.00	✓	
124	กองสวัสดิการฯ	โครงการเงินอุดหนุนส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนตามแบบ ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ชุมชนท่ากูบ (งบเงินอุดหนุน)	100,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓			-	100,000.00	✓	
125	กองสวัสดิการฯ	โครงการเงินอุดหนุนส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนตามแบบ ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ชุมชนกาญจนาภิเษก (งบเงินอุดหนุน)	100,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓			-	100,000.00	✓	
126	กองสวัสดิการฯ	โครงการเงินอุดหนุนส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนตามแบบ ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ชุมชนวัดโพธาราม (งบเงินอุดหนุน)	100,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓			-	100,000.00	✓	
127	สำนักงานการศึกษา	โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	350,000.00	พ.ย.64-ม.ค.65			✓	26,120.00	323,880.00	✓	
128	สำนักงานการศึกษา	โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน	500,000.00	พ.ย.64-ม.ค.65		ยกเลิกโครงการ งัดจัดโครงการ			500,000.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีเดือน กรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
129	สำนักสาธารณสุข	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า พร้อมติดตั้งเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าอาคารธาราบ้ำบัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	800,000.00	พ.ย.64-เม.ย.65			✓	721,525.61	78,474.39	✓	
130	สำนักสาธารณสุข	โครงการติดตั้งวางท่อประปา อาคารธาราบ้ำบัด เทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	660,000.00	พ.ย.64-เม.ย.65			✓	659,690.00	310.00	✓	
131	สำนักสาธารณสุข	โครงการทำหมันสุนัข/แมวจรจัด ที่อาศัยในวัด 15 วัดและ ในชุมชน 70 ชุมชน	200,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับมูลนิธิหมาในซอย (Soidog) จัดโครงการการ จัดการประชากรสุนัขใน จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้น ทำ ให้เกิดความเข้าใจของ โครงการ		-	200,000.00	✓	
132	สำนักสาธารณสุข	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า นอ์นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	399,800.00	ต.ค.64-ก.ย.65		สถานการณ์โควิด ทำให้เกิดสภาวะ ขาดแคลนวัคซีน ไม่สามารถจัดซื้อตาม ปริมาณ ที่ต้องการได้		80,000.00	319,800.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
133	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	80,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		ลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงใน ระบบฐานข้อมูล Rabies One Data จาก ประชาชนที่มารับบริการ ในสำนักงาน และออก ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าในชุมชน ไม่ได้ใช้ เงินงบประมาณ		-	80,000.00	✓	
134	กองสวัสดิการฯ	โครงการให้สวัสดิการเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการ บูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) (งบกลาง)	118,948,800.00	ต.ค.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่าง ดำเนินการเบิกจ่าย		96,928,900.00	22,019,900.00	✓	
135	กองสวัสดิการฯ	โครงการให้สวัสดิการเงินเบี้ยยังชีพคนพิการตามโครงการ บูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) (งบกลาง)	22,767,200.00	ต.ค.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่าง ดำเนินการเบิกจ่าย		17,556,400.00	5,210,800.00	✓	
136	กองสวัสดิการฯ	โครงการให้สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	456,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่าง ดำเนินการเบิกจ่าย		346,000.00	110,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
137	กองสวัสดิการฯ	โครงการสมทบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (งบกลาง)	4,015,000.00	มี.ค.-ก.ย.65	✓			-	4,015,000.00	✓	
138	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (งบกลาง)	3,600,000.00	ต.ค.64.-ก.ย.65			✓	3,600,000.00	-		
139	สำนักช่าง	โครงการสนามเด็กเล่นบริเวณสวนศรีตาปี (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	500,000.00	มี.ย.-ก.ย.65		จัดทำราคากลาง		-	500,000.00	✓	
140	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการก่อสร้างอาคารบริการสาธารณสุข (งานสัตวแพทย์ งานบริการรักษาความสะอาด) (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	11,000,000.00	ม.ค.-ก.ย.65		ยกเลิกโครงการ			11,000,000.00		
รวม			179,496,100.00					126,804,097.61	52,692,002.39		
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น											
141	สำนักปลัดฯ	โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้า พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์	300,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		ดำเนินการแล้ว 1 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม น้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคต ร.9		253,850.00	46,150.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปี เดือน กรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
142	กองการเจ้าหน้าที่	โครงการปฐมนิเทศพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา	150,000.00	เม.ย.-พ.ค.65	✓			-	150,000.00	✓	
143	กองการเจ้าหน้าที่	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานครูเทศบาลและ บุคลากรทางการศึกษา	600,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	600,000.00	✓	
144	สำนักงานการศึกษา	โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	900,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		รอเบิกจ่ายค่าซื้อวัสดุ จัดทำข้อสอบปลาย ภาคเรียนที่ 1/2565		497,421.00	402,579.00	✓	
145	สำนักงานการศึกษา	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	800,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65		เตรียมความพร้อมเข้า ร่วมแข่งขันวิชาการ ระดับภาคใต้		580,310.00	219,690.00	✓	
146	สำนักงานการศึกษา	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	300,000.00	ม.ค.64-ส.ค.65		ขออนุมัติซื้อวัสดุ ดำเนินการ		6,065.00	293,935.00	✓	
147	สำนักงานการศึกษา	โครงการส่งเสริมธุรการชั้นเรียนหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน	400,000.00	ธ.ค.64-เม.ย.65			✓	248,785.00	151,215.00	✓	
148	สำนักงานการศึกษา	โครงการสอบแข่งขันและพัฒนาคนแก่ระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน	300,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65		ขออนุมัติดำเนิน โครงการ		200,000.00	100,000.00	✓	
149	สำนักงานการศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับมัธยม)	49,769,800.00	ต.ค.64-ก.ย.65		งานนิเทศก์ โอนเงินไป ตั้งจ่ายที่สถานศึกษา ไตรมาสที่ 4 งานโรงเรียนรอกการ จัดสรร		29,822,421.86	19,947,378.14	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
150	สำนักงานการศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน-ประถม)	33,485,250.00	ต.ค.64-ก.ย.65		งานนิเทศก์ ออนไลน์ไป ตั้งจ่ายที่สถานศึกษา ไตรมาสที่ 4 งานโรงเรียนรอกการ จัดสรร		21,805,771.14	11,679,478.86	✓	
151	สำนักงานการศึกษา	โครงการอบรมการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน	80,000.00	มี.ค.-พ.ค.65			✓	78,072.00	1,928.00	✓	
152	สำนักงานการศึกษา	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	100,000.00	ธ.ค.64-ก.ย.65			✓	74,393.00	25,607.00	✓	
153	สำนักงานการศึกษา	โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับเทศบาล	100,000.00	มี.ค.-ก.ย.65		จัดทำเอกสาร		-	100,000.00	✓	
154	สำนักงานการศึกษา	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	13,716,400.00	ต.ค.64-ก.ย.65		จัดซื้อจัดจ้าง		6,554,020.00	7,162,380.00	✓	
155	สำนักงานการศึกษา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนบ้านบางใหญ่	1,323,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		รอกการจัดสรร		232,050.00	1,090,950.00	✓	
156	สำนักงานการศึกษา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านโพหวาย	1,789,200.00	ต.ค.64-ก.ย.65		รอกการจัดสรร		334,950.00	1,454,250.00	✓	
157	สำนักงานการศึกษา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านสันตสุข	659,400.00	ต.ค.64-ก.ย.65		รอกการจัดสรร		144,900.00	514,500.00	✓	
158	สำนักงานการศึกษา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านสุชน	403,200.00	ต.ค.64-ก.ย.65		รอกการจัดสรร		92,400.00	310,800.00	✓	
159	สำนักงานการศึกษา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดกลางใหม่	1,020,600.00	ต.ค.64-ก.ย.65		รอกการจัดสรร		221,550.00	799,050.00	✓	
160	สำนักงานการศึกษา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดท่าทอง	1,117,200.00	ต.ค.64-ก.ย.65		รอกการจัดสรร		784,350.00	332,850.00	✓	
161	สำนักงานการศึกษา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต	1,869,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		รอกการจัดสรร		367,500.00	1,501,500.00	✓	
162	สำนักงานการศึกษา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนอนุบาล สุราษฎร์ธานี	7,350,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		รอกการจัดสรร		1,808,100.00	5,541,900.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
163	สำนักงานการศึกษา	โครงการให้การศึกษาคู่ต่อด้านยาเสพติด ในสถานศึกษาหรือในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)	100,000.00	พ.ค.-ก.ย.65	✓			-	100,000.00	✓	
164	สำนักงานการศึกษา	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือท้องถิ่นไทย	80,000.00	มิ.ย.65	✓			-	80,000.00	✓	
165	สำนักงานการศึกษา	โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	80,000.00	ม.ค.65	✓			-	80,000.00		✓
166	สำนักงานการศึกษา	โครงการสำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำบล 1 โรงเรียน)	30,000.00	ม.ค.-มี.ค.65	✓			-	30,000.00		✓
167	สำนักงานการศึกษา	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	80,000.00	พ.ค.65	✓			-	80,000.00	✓	
168	สำนักงานการศึกษา	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา	50,000.00	มี.ค.65	✓			-	50,000.00		✓
169	สำนักงานการศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	700,000.00	ธ.ค.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย งบประมาณ		19,912.00	680,088.00	✓	
170	สำนักงานการศึกษา	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ	300,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65			✓	297,392.00	2,608.00	✓	
171	สำนักงานการศึกษา	โครงการอุดหนุนมูลนิธิมิชชั่นธรรมสถาน	100,000.00	ก.ย.-ต.ค.65	✓			-	100,000.00		✓
172	สำนักงานการศึกษา	โครงการอุดหนุนมูลนิธิกุศลศรัทธา	100,000.00	ก.ย.-ต.ค.65	✓			-	100,000.00		✓
173	สำนักงานการศึกษา	โครงการอุดหนุนมัสยิดอ้อมมาตุลีอิสลาม	400,000.00	มิ.ย.-ส.ค.65		กำลังดำเนินโครงการ		-	400,000.00		✓
174	สำนักงานการศึกษา	โครงการส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาค และระดับประเทศ	5,000,000.00	ต.ค.64-ม.ค.65, ส.ค.-ก.ย.65	✓			-	5,000,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปี เดือน กรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา งเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
175	สำนักงานการศึกษา	โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	200,000.00	ธ.ค.64-ม.ค.65		ยกเลิกโครงการ ประกาศจัดโครงการ			200,000.00		
176	สำนักงานการศึกษา	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน	500,000.00	พ.ค.-ก.ค.65		อยู่ระหว่างส่งใช้เงิน ยืม		426,525.00	73,475.00	✓	
177	สำนักงานการศึกษา	โครงการส่งเสริมกีฬา และกิจกรรมนันทนาการของเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ	200,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		ดำเนินจัดทำ โครงการตลอดปี		49,280.00	150,720.00	✓	
178	สำนักงานการศึกษา	โครงการส่งเสริมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ	500,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		ดำเนินจัดทำ โครงการตลอดปี		6,080.00	493,920.00	✓	
179	สำนักงานการศึกษา	โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย	500,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		ดำเนินจัดทำ โครงการตลอดปี		-	500,000.00	✓	
180	สำนักงานการศึกษา	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	300,000.00	ธ.ค.64-ม.ค.65			✓	188,154.00	111,846.00	✓	
181	สำนักงานการศึกษา	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	650,000.00	มี.ค.-เม.ย.65			✓	647,754.00	2,246.00	✓	
182	สำนักงานการศึกษา	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว	7,000,000.00	ต.ค.-พ.ย.64			✓	1,730,593.40	5,269,406.60	✓	
183	สำนักงานการศึกษา	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,250,000.00	ต.ค.-พ.ย.64			✓	1,023,256.00	226,744.00	✓	
184	สำนักงานการศึกษา	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	30,000.00	เม.ย.-พ.ค.65	✓			-	30,000.00	✓	
185	สำนักงานการศึกษา	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา	10,000.00	ม.ค.-ก.ค.65	✓			-	10,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปี เดือน กรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
186	สำนักงานการศึกษา	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน - อาคารตรีพสุธา - อาคารปฐมโพธิ์ - อาคารธรรมมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาราม) (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	2,700,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		ประมาณการราคา จากสำนักช่าง		-	2,700,000.00	✓	
187	สำนักงานการศึกษา	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม - อาคารตรีพสุธา - อาคารปฐมโพธิ์ - อาคารธรรมมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาราม) (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	2,835,000.00	มิ.ย.-ก.ย.5		ประมาณการราคา จากสำนักช่าง		-	2,835,000.00	✓	
รวม			140,228,050.00					68,495,855.40	71,732,194.60		
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี											
188	สำนักปลัดฯ	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	100,000.00	✓	
189	สำนักปลัดฯ	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการเนื่อง ในวันเทศบาล	80,000.00	เม.ย.-65			✓	14,050.00	65,950.00	✓	
190	สำนักปลัดฯ	โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน	400,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	400,000.00	✓	
191	สำนักปลัดฯ	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย "18มีนา วันท้องถิ่นไทย"	10,000.00	มี.ค.-65			✓	9,600.00	400.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
192	สำนักปลัดฯ	โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	40,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	40,000.00	✓	
193	กองการเจ้าหน้าที่	โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล	80,000.00	ม.ค.-ก.ย.65	✓			-	80,000.00	✓	
194	กองการเจ้าหน้าที่	โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	50,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		รวบรวมข้อมูลฯ เพื่อคัดเลือก บุคลากรดีเด่น		-	50,000.00	✓	
195	กองการเจ้าหน้าที่	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	600,000.00	ธ.ค.64-ส.ค.65			✓	556,900.00	43,100.00	✓	
196	กองยุทธศาสตร์ฯ	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง	400,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		- ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 แก้ไข ครั้งที่ 2 - ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 20 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 16		164,072.00	235,928.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปี เดือน กรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
197	กองยุทธศาสตร์ฯ	โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีและเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง/แก้ไข	70,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		ประกาศใช้แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และแก้ไข ครั้งที่ 3		45,437.50	24,562.50	✓	
198	กองยุทธศาสตร์ฯ	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น	350,000.00	เม.ย.-ก.ย.65	✓			-	350,000.00	✓	
199	กองยุทธศาสตร์ฯ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	350,000.00	เม.ย.-ก.ย.65	✓			-	350,000.00	✓	
200	กองยุทธศาสตร์ฯ	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		ขอแก้ไขข้อกำหนด ของงาน (TOR) ตาม มติคณะกรรมการ ติดตามและ ประเมินผลแผนฯ		-	250,000.00	✓	
201	กองยุทธศาสตร์ฯ	โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทาง Youtube เพื่อสร้างการรับรู้ตามแผนพัฒนาเทศบาลและนโยบาย การพัฒนาท้องถิ่น	48,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		ดำเนินการเปิดช่อง Youtube และ ผลิตสื่อ		17,800.00	30,200.00	✓	
202	กองสารสนเทศฯ	โครงการปรับปรุงและสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	300,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	300,000.00	✓	
203	กองสารสนเทศฯ	โครงการเชื่อมต่อโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินกับสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	100,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	100,000.00	✓	
204	สำนักคลัง	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น	200,000.00	พ.ย.64-ก.ย.65			✓	24,000.00	176,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
205	สำนักปลัดฯ	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถสำนักงานเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	50,000,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	50,000,000.00	✓	
206	สำนักช่าง	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านผังเมือง	100,000.00	พ.ย.64-ก.พ.65			✓	65,134.00	34,866.00		✓
207	สำนักปลัดฯ	โครงการทบทวน จัดทำ ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายของ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	10,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	10,000.00	✓	
208	สำนักปลัดฯ	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน	80,000.00	เม.ย.-พ.ค.65	✓			-	80,000.00		✓
209	กองยุทธศาสตร์ฯ	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	30,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างจัดทำ รายงานติดตามผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนิน โครงการ ประจำปี กรกฎาคม 2565		1,750.00	28,250.00	✓	
รวม			53,648,000.00					898,743.50	52,749,256.50		
รวมทุกยุทธศาสตร์			396,536,640.00					201,324,446.01	195,212,193.99		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปี เดือน กรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนโกลกัฏฐ 18/2	1,960,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65	✓			-	1,960,000.00	✓	
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนสุขน 1 แยกขวา 1	6,500,000.00	ก.ค.-ธ.ค.65	✓			-	6,500,000.00	✓	
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	9,000,000.00	ก.ค.-ธ.ค.65	✓			-	9,000,000.00	✓	
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนกาญจนาภิเษก 30 ตอน 3	6,200,000.00	ก.ค.-ธ.ค.65	✓			-	6,200,000.00	✓	
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนก้านหินขึ้น	3,600,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65	✓			-	3,600,000.00	✓	
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ 28/1	1,100,000.00	มิ.ย.-ส.ค.65	✓			-	1,100,000.00	✓	
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนชนเกษม 29 ตอน 2	3,500,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		ขั้นตอนพัสดุ		-	3,500,000.00	✓	
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนอำเภอ 15/1	2,600,000.00	ก.ค.-ต.ค.65	✓			-	2,600,000.00	✓	
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีเกษม 20 แยกขวา 3	1,800,000.00	ก.ค.-ธ.ค.65	✓			-	1,800,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปี 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 21/20	950,000.00	มิ.ย.-ส.ค.65	✓			-	950,000.00	✓	
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพ้อขุนทะเล 10/7 แยกซ้าย 2	900,000.00	มิ.ย.-ส.ค.65	✓			-	900,000.00	✓	
12	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนชนเกษม	67,468,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65	✓			-	67,468,000.00	✓	
13	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนตลาดใหม่	114,990,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65	✓			-	114,990,000.00	✓	
รวม		220,568,000.00					-	220,568,000.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		220,568,000.00					-	220,568,000.00		

สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

ประจำปีเดือน กรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

1. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งหมด 56 โครงการ งบประมาณ 181,538,000 บาท													
ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ยกเลิกโครงการ		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	3	25,650,000.00	-	51	148,488,000.00	122,848,262.94	2	7,400,000.00	56	181,538,000.00	122,848,262.94
รวม	-	-	3	25,650,000.00	-	51	148,488,000.00	122,848,262.94	2	7,400,000.00	56	181,538,000.00	122,848,262.94
คิดเป็นร้อยละ	0.00		5.36			91.07			3.57		100.00		
2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งหมด 30 โครงการ งบประมาณ 82,848,100 บาท													
ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			โครงการที่ยกเลิก		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	8	29,949,000.00	-	18	44,616,000.00	35,412,123.37	1	60,000.00	27	74,625,000.00	35,412,123.37
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	-	-	-	-	-	1	2,616,100.00	2,510,000.00	-	-	1	2,616,100.00	2,510,000.00
3. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	-	-	-	-	-	2	5,607,000.00	4,916,892.85	-	-	2	5,607,000.00	4,916,892.85
รวม	-	-	8	29,949,000.00	-	21	52,839,100.00	42,839,016.22	1	60,000.00	30	82,848,100.00	42,839,016.22
คิดเป็นร้อยละ	0.00		26.67			70.00			3.33		100.00		
3. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งหมด 49 โครงการ งบประมาณ 96,904,000 บาท													
ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			โครงการที่ยกเลิก		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	38	54,122,000.00	-	4	6,965,000.00	5,793,815.00	6	6,177,000.00	48	67,264,000.00	5,793,815.00
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	-	-	-	-	-	1	29,640,000.00	26,089,978.50	-	-	1	29,640,000.00	26,089,978.50
รวม	-	-	38	54,122,000.00	-	5	36,605,000.00	31,883,793.50	6	6,177,000.00	49	96,904,000.00	31,883,793.50
คิดเป็นร้อยละ	0.00		77.55			10.20			12.24		100.00		

[จัดทำโดย >>งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่องนี้ผูกพัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและทางเท้าถนนราษฎร์ฤดีและถนนศรีไชยา	3,150,000.00	2,518,278.00	25 ก.ย. 62	22 ม.ค. 63			✓	2,518,278.00	631,722.00
2	โครงการก่อสร้างถนนคลองฉนาก-หัวแหลมพัฒนา	2,500,000.00	2,225,000.00	7 ก.ย. 62	5 ธ.ค. 62			✓	2,225,000.00	275,000.00
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 21 แยกซอย 5 แยกซอย 7 แยกซอย 9 (ชุมชนศรีวิชัย)	6,700,000.00	5,656,449.83	26 มิ.ย. 62	23 ต.ค. 62			✓	5,656,449.83	1,043,550.17
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเลียงเมือง ซอยท่าทราย (ชุมชนเปี่ยมสุข)	7,060,000.00	5,679,282.60	18 มิ.ย. 62	13 ต.ค. 62			✓	5,679,282.60	1,380,717.40
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพ้อขุนทะเล 20/1 (ชุมชนบึงขุนทะเล)	7,600,000.00	5,985,000.00	26 มิ.ย. 62	23 ต.ค. 62			✓	5,985,000.00	1,615,000.00
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนดอนนก 27 (ชุมชนเมตตาธรรม)	5,970,000.00	5,193,374.51	25 มิ.ย. 62	22 ต.ค. 62			✓	5,193,374.51	776,625.49
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเสม็ดเรียง 13 (ชุมชนเสรีไท)	1,700,000.00	1,496,000.00	2 ก.ค. 62	14 ต.ค. 62			✓	1,496,000.00	204,000.00
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนฝั่งในบาง (ชุมชนฝั่งบางใบไม้,ชุมชนบ้านบางทอง)	15,000,000.00	11,940,000.00	17 เม.ย. 63	22 พ.ย. 63			✓	11,940,000.00	3,060,000.00
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนปากน้ำ 7	1,700,000.00	1,396,000.00	2 ก.ค. 62	14 ต.ค. 62			✓	1,396,000.00	304,000.00
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 51 ซอย 6 แยกซ้าย	445,000.00	445,000.00	19 เม.ย. 62	2 มิ.ย. 62			✓	445,000.00	-
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 51 แยกขวา 4 ซ้างบ้านเลขที่ 21/25	450,000.00	445,000.00	11 พ.ค. 62	24 มิ.ย. 62			✓	445,000.00	5,000.00

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่องินผูกพัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ 17/1 (ชุมชนหน้าค่าย อส.)	1,100,000.00	1,100,000.00	10 ส.ค. 62	23 พ.ย. 62			✓	1,100,000.00	-
13	โครงการขยายเขตประปา (จำนวน 8 โครงการ)	1,200,000.00	866,795.00	5 มิ.ย. 62	2 ก.ย. 62			✓	866,795.00	333,205.00
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรซอยเพื่องฟ้า แยกขวา 1 (บ้านครุฑขี้)	1,150,000.00	845,000.00	12 พ.ย. 62	25 ม.ค. 63			✓	845,000.00	305,000.00
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนยางงาม	1,430,000.00	1,200,000.00	22 ก.พ. 63	21 พ.ค. 63			✓	1,200,000.00	230,000.00
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเสม็ดเรียง 12	2,300,000.00	1,750,000.00	18 ธ.ค. 62	16 มี.ค. 63			✓	1,750,000.00	550,000.00
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนชนเกษม 38	6,300,000.00	4,100,000.00	26 ก.ย. 63	22 ก.พ. 64			✓	4,100,000.00	2,200,000.00
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 51	6,220,000.00	5,960,000.00	23 ม.ค. 63	5 ก.ค. 63			✓	5,960,000.00	260,000.00
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนดอนนก 29 แยก ขวา1 (ชุมชนเมตตาธรรม)	1,200,000.00	1,023,000.00	1 เม.ย. 63	29 มิ.ย. 63			✓	1,023,000.00	177,000.00
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนราษฎร์บำรุง 6	1,350,000.00	1,140,000.00	27 ก.ย. 62	25 ธ.ค. 62			✓	1,140,000.00	210,000.00
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนท่าทอง 10	1,600,000.00	1,280,000.00	12 ก.ย. 62	25 พ.ย. 62			✓	1,280,000.00	320,000.00
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพ้อขุนทะเล 8	1,120,000.00	900,000.00	30 ต.ค. 62	12 ม.ค. 63			✓	900,000.00	220,000.00
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพ้อขุนทะเล 10 ซอย 8	1,487,000.00	1,190,000.00	30 ต.ค. 62	12 ม.ค. 63			✓	1,190,000.00	297,000.00
24	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดล่าง 16/1 ตอน 2	1,760,000.00	1,390,000.00	15 ก.พ. 63	14 พ.ค. 63			✓	1,390,000.00	370,000.00
25	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ 28	4,200,000.00	3,500,000.00	21 ส.ค. 63	17 ม.ค. 64			✓	3,500,000.00	700,000.00
26	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดใหม่ 25	1,000,000.00	863,900.00	6 พ.ค. 63	28 ส.ค. 63			✓	863,900.00	136,100.00
27	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนดอนนก 29 แยก ขวา 2 (ชุมชนเมตตาธรรม)	830,000.00	700,000.00	12 ต.ค. 62	25 ธ.ค. 62			✓	700,000.00	130,000.00
28	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนดอนนก 29 (ชุมชนเมตตาธรรม)	6,000,000.00	5,938,978.00	16 ม.ค. 63	27 มิ.ย. 63			✓	5,938,978.00	61,022.00

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่อกู้ผูกพัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
29	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนชนเกษม ระหว่างซอย 20 และซอย 22 (ชุมชนลูกเสือการุณราชบุรี)	650,000.00	523,805.00	22 ก.พ. 63	15 เม.ย. 63			✓	523,805.00	126,195.00
30	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดล่าง 33 ตอนที่ 2 (ชุมชนโพหวาย)	1,810,000.00	1,350,000.00	15 ก.พ. 63	14 พ.ค. 63			✓	1,350,000.00	460,000.00
31	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนโกลกฤษ 6/1 (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	1,600,000.00	1,478,000.00	29 ม.ค. 63	12 เม.ย. 63			✓	1,478,000.00	122,000.00
32	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนชนเกษม 48 (ชุมชนบ้านบางใหญ่)	1,475,000.00	1,165,000.00	8 ม.ค. 63	22 มี.ค. 63			✓	1,165,000.00	310,000.00
33	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนสุราษฎร์ เทคโนโลยี ข้างบ้านเลขที่ 76/86	2,135,000.00	1,690,000.00	22 เม.ย. 63	20 ก.ค. 63			✓	1,690,000.00	445,000.00
34	โครงการขุดลอกคลองบางกุ้ง	23,160,000.00	13,555,000.00	30 ก.ย. 63	26 ก.พ. 64		กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง		-	23,160,000.00
35	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีเกษม ซอยร้าน the soft coffee (ชุมชนเสรีไท)	3,756,000.00	2,920,000.00	14 ก.พ. 63	2 ก.ค. 63			✓	2,920,000.00	836,000.00
36	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนยางงาม 7	1,600,000.00	1,565,000.00	26 ก.ย. 63	23 ม.ค. 64			✓	1,565,000.00	35,000.00
37	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนยางงาม 13	5,500,000.00	4,445,000.00	30 ก.ย. 63	26 ก.พ. 64			✓	4,445,000.00	1,055,000.00
38	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 12	3,000,000.00	2,400,000.00	26 ก.ย. 63	22 ก.พ. 64			✓	2,400,000.00	600,000.00
39	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 30 แยกซอยบ้านบังดี (ชุมชนหลังคลัง)	2,000,000.00	1,718,000.00	24 ก.ย. 63	22 ม.ค. 64		กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง		-	2,000,000.00
40	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีเกษม 6 (ชุมชนในลิ้ง)	850,000.00	530,000.00	6 มิ.ย. 63	4 ส.ค. 63			✓	530,000.00	320,000.00
41	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีเกษม 21 (ชุมชนทุ่งน้อย)	1,400,000.00	1,200,500.00	27 มิ.ย. 63	24 ก.ย. 63			✓	1,200,500.00	199,500.00
42	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนอำเภอ 15/1	2,900,000.00					ยกเลิกโครงการ			2,900,000.00

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่องหนี่ผูกพัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
43	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนการุณราชบุรี 30 (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	3,000,000.00	2,357,900.00	1 ต.ค. 63	28 ม.ค. 64			✓	2,357,900.00	642,100.00
44	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนการุณราชบุรี 32 (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	2,500,000.00	2,200,000.00	26 ก.ย. 63	23 ม.ค. 64			✓	2,200,000.00	300,000.00
45	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพ้อขุนทะเล 10 ซอย 5	3,000,000.00	2,800,000.00	21 ก.ค. 63	17 พ.ย. 63			✓	2,800,000.00	200,000.00
46	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพ้อขุนทะเล 10 ซอย 6	1,500,000.00	965,000.00	17 มิ.ย. 63	14 ก.ย. 63			✓	965,000.00	535,000.00
47	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพ้อขุนทะเล 10 ซอย 7	1,800,000.00	1,584,000.00	17 มิ.ย. 63	14 ต.ค. 63			✓	1,584,000.00	216,000.00
48	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพ้อขุนทะเล 10 ซอย 10	1,300,000.00	880,000.00	10 ก.ย. 63	23 พ.ย. 63			✓	880,000.00	420,000.00
49	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพ้อขุนทะเล ซอย 12	1,600,000.00	1,359,000.00	17 มิ.ย. 63	30 ส.ค. 63			✓	1,359,000.00	241,000.00
50	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนด้านหลังศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 (ชุมชนบึงขุนทะเล)	4,500,000.00					ยกเลิกโครงการ			4,500,000.00
51	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนลูกเสือ 11	1,400,000.00	1,036,000.00	21 ก.ค. 63	18 ต.ค. 63			✓	1,036,000.00	364,000.00
52	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนสวนหลวง ร.9 ซ้างอุใหญ่การช่าง	1,100,000.00	787,000.00	4 ก.ค. 63	31 ส.ค. 63			✓	787,000.00	313,000.00
53	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนด้านหลังศาลเจ้ากวนซัว (ชุมชนในลึก)	490,000.00	475,000.00	29 ส.ค. 63	27 ต.ค. 63		ติดปัญหาอุปสรรค แนวเขตที่ดินไม่ชัดเจน		-	490,000.00
54	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนชนเกษม 26 ต่อเนื่องซอยแสงอรุณ (ชุมชนเสม็ดเรียง)	4,900,000.00	4,100,000.00	26 ก.ย. 63	22 ก.พ. 64			✓	4,100,000.00	800,000.00
55	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนประชาธิปไตยเชื่อมต่อกถนนกาญจนาวิถี 37	9,500,000.00	8,360,000.00	10 ก.ย. 63	8 มี.ค. 64			✓	8,360,000.00	1,140,000.00
56	โครงการขยายเขตประปา (จำนวน 3 โครงการ)	590,000.00	425,000.00	22 ก.ย. 63	20 พ.ย. 63			✓	425,000.00	165,000.00
รวมงบประมาณ		181,538,000.00	138,596,262.94						122,848,262.94	58,689,737.06

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่อกู้ผู้กู้ (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนวัดโพธิ์ 31 แยกซอย 6 (ชุมชนท่าแขก)	2,880,000.00	2,476,439.37	17 ก.ค. 63	3 ธ.ค. 63			✓	2,476,439.37	403,560.63
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนการุณราชบุรี 5 (ชุมชนในลีก)	4,500,000.00	4,450,000.00	15 ธ.ค. 63	13 ม.ค. 64			✓	4,450,000.00	50,000.00
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 26 แยกซ้าย 3 (ชุมชนดงตาล)	4,050,000.00	3,190,000.00	9 มิ.ย. 63	21 ต.ค. 63			✓	3,190,000.00	860,000.00
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 21 แยกขวาซอยแรก (ชุมชนศรีวิชัย)	3,090,000.00	2,630,000.00	17 มิ.ย. 63	29 ก.ย. 63			✓	2,630,000.00	460,000.00
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนบริเวณศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพธารวาส (ชุมชนในลีก)	5,120,000.00	3,906,537.00	27 มิ.ย. 63	23 พ.ย. 63			✓	3,906,537.00	1,213,463.00
6	โครงการขยายเขตประปา จำนวน 8 โครงการ	1,800,000.00	704,000.00	29 ก.ย. 63	27 ธ.ค. 63			✓	704,000.00	1,096,000.00
7	โครงการก่อสร้างจุดบริการน้ำประปา (ชุมชนตลาดท่าเรือ)	60,000.00					ยกเลิกโครงการ			60,000.00
8	โครงการปรับปรุงขุมประตุมืองเฉลิมพระเกียรติฯ	4,700,000.00	4,690,000.00	28 เม.ย. 63	11 มิ.ย. 63		จัดทำสัญญา/Poแล้ว/ผูกพัน		-	4,700,000.00
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนหมู่บ้านนฤมล (ชุมชนบางกุ้ง 1)	3,100,000.00					กำลังดำเนินการก่อสร้าง		-	3,100,000.00
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 28/1 (ซอยสามมิตรสุราษฎร์ธานี จำกัด) (ชุมชนกาญจนาภิเษกร่วมใจ)	1,299,000.00	903,900.00	7 พ.ค. 64	5 ก.ค. 64			✓	903,900.00	395,100.00

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีเดือน กรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่อนหักผู้พัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดล่าง 8 (ชุมชนตลาดล่าง)	1,141,000.00	837,000.00	13 พ.ค. 64	10 ก.ค. 64			✓	837,000.00	304,000.00
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเลียบเมือง 4	2,063,000.00					กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง		-	2,063,000.00
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกาญจนาภิเษก 30 ตอนที่ 2 (ชุมชนหลังคลัง/ชุมชนกาญจนาภิเษก) 30 ตอนที่ 2	6,898,000.00					กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง		-	6,898,000.00
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนชนเกษม 21 ผดุงอุทิศ 2	2,990,000.00	2,350,000.00					✓	2,350,000.00	640,000.00
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดล่าง 16/1 (ชุมชนโพหวาย)	1,036,000.00	742,200.00	18 พ.ค. 64	16 ก.ค. 64		ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		-	1,036,000.00
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนบางใหญ่ 3 (ชุมชนบ้านบางใหญ่)	2,470,000.00					กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง		-	2,470,000.00
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนชนเกษม 33 (ชุมชนบ้านบางใหญ่)	5,056,000.00					ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา		-	5,056,000.00
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนสวนถั่ว 10 (ชุมชนบางกุ้ง 1)	4,626,000.00	3,880,000.00	24 ก.ย. 64	20 ก.พ. 65		ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		-	4,626,000.00
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 51 ซอยตรงข้ามบ้าน คุณรัชนี้	1,375,000.00	913,300.00	7 พ.ค. 64	5 ก.ค. 64			✓	913,300.00	461,700.00
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลียบเมือง 2	5,200,000.00	3,910,000.00					✓	3,910,000.00	1,290,000.00

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีเดือน กรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่อนหักผู้พัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบุญช่วย 3 (ชุมชนหน้าสนามกีฬา)	1,790,000.00	1,775,000.00					✓	1,775,000.00	15,000.00
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนบุญช่วย ซอย 1/1 (ชุมชนหน้าสนามกีฬา)	1,169,000.00	865,000.00					✓	865,000.00	304,000.00
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 51 (ตอนที่ 2) ชุมชนแหลมทราย	1,085,000.00	980,000.00					✓	980,000.00	105,000.00
24	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนตลาดล่าง 22 (ซอยสายชล)	2,300,000.00	1,712,000.00					✓	1,712,000.00	588,000.00
25	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนการุณราษฎร์ 17 (ชุมชนศาลากลาง)	584,000.00	481,000.00					✓	481,000.00	103,000.00
26	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนชนเกษม ซอยบ้านนายโกศล โอทอง (ชุมชนเสรีพล/ชุมชนลูกเสือ-การุณราษฎร์)	2,523,000.00	2,245,000.00					✓	1,964,947.00	558,053.00
27	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 8 (ชุมชนวัดกลางใหม่)	1,720,000.00	1,363,000.00	5 พ.ค. 64	1 ส.ค. 64			✓	1,363,000.00	357,000.00
รวม		74,625,000.00	45,004,376.37						35,412,123.37	39,212,876.63
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต										
28	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (แห่งที่ 2) ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเพ็ดมิวิทยา) เดิม	2,616,100.00	2,510,000.00	23 มิ.ย. 64	18 ม.ค. 65			✓	2,510,000.00	106,100.00
รวม		2,616,100.00	2,510,000.00						2,510,000.00	106,100.00

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่อนหักผู้พัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น										
29	โครงการปรับปรุงอาคารเบญจศกเป็นอาคารเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาราม)	4,137,000.00	3,455,000.00	17 ก.ย. 64	15 มี.ค. 65			✓	3,455,000.00	682,000.00
30	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า	1,470,000.00	1,461,892.85	24 ก.พ. 64	23 มิ.ย. 64			✓	1,461,892.85	8,107.15
รวม		5,607,000.00	4,916,892.85						4,916,892.85	690,107.15
รวมทุกยุทธศาสตร์		82,848,100.00	52,431,269.22						42,839,016.22	40,009,083.78

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน แสงอรุณเชื่อมต่อกถนนศรีเกษม	700,000.00	ม.ค.-มี.ค.64			✓	497,500.00	202,500.00		✓
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ตลาดล่าง 26 แยกซ้าย 1	3,100,000.00	ม.ค.-มี.ค.64		ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		-	3,100,000.00		✓
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ลูกเสือ 9	987,000.00	ธ.ค.63-ม.ค.64			✓	436,315.00	550,685.00		✓
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเสม็ดเรียง 7 (ชุมชนเสรีไท)	3,090,000.00	ก.พ.-เม.ย.64		ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		-	3,090,000.00		✓
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ชนเกษม 36	3,000,000.00	ก.พ.-พ.ค.64		กำลังก่อสร้าง		-	3,000,000.00		✓
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและทางเท้า ถนนปทุมพร 6/1	699,000.00	ม.ค.-มี.ค.64		ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		-	699,000.00		✓
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ปทุมพร 4	1,989,000.00	ม.ค.-มี.ค.64			✓	1,610,000.00	379,000.00		✓
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนท่าโรงช้าง 3	3,289,000.00	ม.ค.-พ.ค.64			✓	3,250,000.00	39,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน โฉลกรัฐตรงข้ามร้านอาหารแซ่บฮิลล์เคื้อ	3,000,000.00	ม.ค.-เม.ย.64		ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		-	3,000,000.00		✓
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดล่าง 24 (บางคูรัด)	1,600,000.00	ก.พ.-พ.ค.64		ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		-	1,600,000.00		✓
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ซอยร่วมพัฒนา	4,500,000.00	ม.ค.-มิ.ย.64		กำลังก่อสร้าง		-	4,500,000.00		✓
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ดอนนก 39	1,290,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ยกเลิกโครงการ			1,290,000.00		
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน อำเภอ 7/1	179,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		-	179,000.00	✓	
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน เสียงเมือง 7 แยกสถานีวิทยุ	1,640,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ขั้นตอนพัสดุ		-	1,640,000.00	✓	
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน วัดโพธิ์ 31 ซอย 5	2,050,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ขออนุมัติราคากลาง		-	2,050,000.00	✓	
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนค่าย อส. 4	990,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	990,000.00	✓	
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน สวนถั่ว 6	150,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ยกเลิกโครงการ			150,000.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบุญช่วย 4	1,438,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	1,438,000.00	✓	
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนท่าโรงช้าง 3	2,760,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	2,760,000.00	✓	
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ปากน้ำ 8/1	458,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		รอทำสัญญา		-	458,000.00	✓	
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน วิภาวดี 4	1,683,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		รอสำนักงานที่ดินส่ง สำเนาระวางแผนที่		-	1,683,000.00	✓	
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน สวนถั่ว 8	305,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		รอทำสัญญา		-	305,000.00	✓	
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านสวดยถึงถนนยาง งามซอย 7	1,860,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ยกเลิกโครงการ			1,860,000.00		
24	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนปทุมพร 5	300,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	300,000.00	✓	
25	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ปทุมพร 6	550,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	550,000.00	✓	
26	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ดอนนก 11 ซอยตรงข้ามสนามหญ้าเทียม	730,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ขั้นตอนพัสดุ		-	730,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
27	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ดอนนก 37	1,400,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ยกเลิกโครงการ			1,400,000.00		
28	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน วิภาวดี ซอยร้านสายพิณ	460,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	460,000.00	✓	
29	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน กาญจนาวิถี 16 ซอยแยกข้างบ้านเลขที่ 33/1	1,230,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ยกเลิกโครงการ			1,230,000.00		
30	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ปทุมพร 18	170,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง		-	170,000.00	✓	
31	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน พ้อขุนทะเล 15/5	1,520,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง		-	1,520,000.00	✓	
32	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ตลาดใหม่ 3 แยกขวา 2	270,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	270,000.00	✓	
33	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน อำเภอ 8	910,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ขั้นตอนพัสดุ		-	910,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
34	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 21 แยกซอยบ้านมะขาม เชื่อมต่อถนนเลียบเมือง	1,240,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		พิจารณาผล		-	1,240,000.00	✓	
35	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนสวนแก้ว 4/1	304,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	304,000.00	✓	
36	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโศภนรัฐ 28 แยกซ้าย 3	278,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	278,000.00	✓	
37	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโศภนรัฐ 28 แยกซ้าย 2	516,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	516,000.00	✓	
38	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 35/2	210,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง		-	210,000.00	✓	
39	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนช้างโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี แยกซ้าย 1	360,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง		-	360,000.00	✓	
40	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 26 (ด้านขวาทาง)	3,330,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ขั้นตอนพัสดุ		-	3,330,000.00	✓	
41	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 19 แยกขวา 1	554,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ขั้นตอนพัสดุ		-	554,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
42	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 22	5,700,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		จัดทำราคากลางในระบบ		-	5,700,000.00	✓	
43	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน สุขน 2	316,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ขั้นตอนพัสดุ		-	316,000.00	✓	
44	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน เลี้ยวเมือง 2/1	3,100,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการสอบ แนวเขตที่ดิน		-	3,100,000.00	✓	
45	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนตลาดใหม่ 13	627,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง		-	627,000.00	✓	
46	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ตลาดใหม่ 3/1	247,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ยกเลิกโครงการ			247,000.00		
47	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ปทุมพร 6/2	780,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง		-	780,000.00	✓	
48	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน เลี้ยวเมืองท่าทรายแยกขวา	1,405,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ขั้นตอนพัสดุ		-	1,405,000.00	✓	
รวม		67,264,000.00					5,793,815.00	61,470,185.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต									
49	โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid- 19)	29,640,000.00	ส.ค. 64-ก.ย.65			✓	26,089,978.50	3,550,021.50	✓	
รวม		29,640,000.00					26,089,978.50	3,550,021.50		
รวมทุกยุทธศาสตร์		96,904,000.00					31,883,793.50	65,020,206.50		

สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ ทั้งหมด 11 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 39,925,800 บาท

ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			โครงการที่ยกเลิก		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	3	9,768,000.00	441,250.00	-	-	-	-	-	3	9,768,000.00	441,250.00
2. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	1	2,995,000.00	1,497,500.00	1	525,000.00	525,000.00	-	-	2	3,520,000.00	2,022,500.00
3. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	-	-	2	991,500.00	-	1	342,000.00	342,000.00	-	-	3	1,333,500.00	342,000.00
4. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	-	-	1	25,000,000.00	-	2	304,300.00	304,300.00	-	-	3	25,304,300.00	304,300.00
รวม	-	-	7	38,754,500.00	1,938,750.00	4	1,171,300.00	1,171,300.00	-	-	11	39,925,800.00	3,110,050.00
คิดเป็นร้อยละ	0.00		63.64			36.36			0.00		100.00		

[จัดทำโดย >>งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปี เดือน กรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ(บาท)	งบประมาณที่กันเงิน(บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
					ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่าง(อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น		
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
1	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมสาธารณะบริเวณสวนศรีตาปี	1,770,000.00	1,770,000.00		อยู่ระหว่างก่อสร้าง 90.00%		441,250.00	1,328,750.00
2	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบางอิฐ	3,495,000.00	3,495,000.00		กำลังดำเนินการ ปูถนนฯ		-	3,495,000.00
3	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนท่าโรงช้าง	4,503,000.00	4,503,000.00		กำลังดำเนินการ ปูถนนฯ		-	4,503,000.00
	รวม		9,768,000.00	9,768,000.00				441,250.00	9,326,750.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
4	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักคนงาน(บริเวณพื้นที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี)	528,000.00	525,000.00			✓	525,000.00	-
5	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างอาคารเรือนเพาะชำ(บริเวณพื้นที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี)	3,000,000.00	2,995,000.00		อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง		1,497,500.00	1,497,500.00
	รวม		3,528,000.00	3,520,000.00				2,022,500.00	1,497,500.00

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่กันเงิน (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
					ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่าง (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น		
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น									
6	สำนักการศึกษา	โครงการติดตั้งหลังคา กันสาดอาคารเรียน 2 (เวชพิสิฐ) โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเผดิมวิทยา)	136,500.00	136,500.00		พัสดุส่งคืน ไม่มีผู้รับจ้าง		-	136,500.00
7	สำนักการศึกษา	โครงการปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารเรียน จตุรงกช โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาราม)	342,000.00	342,000.00			✓	342,000.00	-
8	สำนักการศึกษา	โครงการปรับปรุงต่อเติม โรงประกอบอาหาร โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอ่อนเผดิมวิทยา)	855,000.00	855,000.00		พัสดุดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง		-	855,000.00
		รวม	1,333,500.00	1,333,500.00				342,000.00	991,500.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดี									
9	กองยุทธศาสตร์ฯ	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	247,000.00			✓	247,000.00	-
10	สำนักปลัดเทศบาล	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารตลาดเทศบาล 2 (ตลาดเกษตร 2)	60,000.00	57,300.00			✓	57,300.00	-

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
11	สำนักสาธารณสุข	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (สวนหลวง ร. 9)	25,000,000.00	25,000,000.00		สำนักช่างประมาณ การใหม่อีกครั้ง เนื่องจากเอกสาร ประกอบแบบแปลน ครั้งแรก ขาดเอกสารบาง รายการ			25,000,000.00
รวม			25,360,000.00	25,304,300.00				304,300.00	25,000,000.00
รวมทุกยุทธศาสตร์			39,989,500.00	39,925,800.00				3,110,050.00	36,815,750.00