



รายงานติดตาม

ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนา

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประจำปีงบประมาณที่ 3/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.2566)




คำนำ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ได้กำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส โดยมอบหมายให้งานวิจัยและประเมินผลเป็นผู้รวบรวมข้อมูลที่สำคัญ/กองรายงานและสรุปผลรายงานในภาพรวมของหน่วยงาน เสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ไตรมาสละ 1 ครั้ง และส่วนที่ 2 กำหนดให้การจัดทำ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยหน่วยงานหรือ บุคคลภายนอกเป็นผู้ประเมิน เพื่อสะท้อนให้เห็นข้อมูลเชิงลึก และเกิดความน่าเชื่อถือ

เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุด งานวิจัยและ ประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้แจ้งแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้สำนัก/กองทราบและจัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม เทศบัญญัติฯ และผลการดำเนินโครงการทั้งที่ตั้งจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ และจากแหล่งเงินอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำปีไตรมาสที่ 3/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566) กำหนดให้ส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

งานวิจัยและประเมินผล ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมประจำปีเดือนของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้เป็น เครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป



สารบัญ

หน้า 1

แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

หน้า 2

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

หน้า 7

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการในภาพรวมแยกรายยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

หน้า 8

แผนภูมิแสดงสถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

หน้า 9

สรุปผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำปีไตรมาสที่ 3/2566 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

หน้า 10

สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติฯ และจ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

หน้า 45

สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 ที่ขออนุมัติกู้เงินไว้ (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

หน้า 52


สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)



แผนภูมิแสดง

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประจำไตรมาสที่ 3/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)



สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประจำไตรมาสที่ 3/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3/2566

รายจ่ายประจำร้อยละ 75 (ของรายจ่ายประจำทั้งหมด) งบลงทุนร้อยละ 60 (ของงบลงทุนทั้งหมด) การเบิกจ่ายในภาพรวมร้อยละ 75 (ของงบประมาณทั้งหมด)

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	127,817,600.00	8,627,400.00	6,399,000.00	4,965,945.44	75,255,384.71	49,824,669.85	61.69	
	รายจ่ายประจำ	123,756,600.00	5,844,350.00	2,744,000.00	4,887,745.44	74,578,584.71	47,390,619.85	62.64	
	- งานบริหารทั่วไป	74,947,800.00	4,076,050.00	1,745,700.00	4,205,268.99	45,864,012.65	27,208,868.36		สป./กองยุทธฯ/กจ.
	- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	4,886,500.00	-	10,700.00	10,315.00	2,616,846.48	2,248,638.52		กองยุทธฯ
	- งานบริหารงานคลัง	43,089,600.00	1,753,300.00	972,600.00	648,161.45	25,616,652.68	17,605,485.87		คลัง/สารสนเทศภาษีฯ
	- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	832,700.00	15,000.00	15,000.00	24,000.00	481,072.90	327,627.10		หน่วยตรวจสอบภายใน
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	4,061,000.00	2,783,050.00	3,655,000.00	78,200.00	676,800.00	2,434,050.00	23.67	
	- งานบริหารทั่วไป (ครุภัณฑ์)	4,061,000.00	903,850.00	3,655,000.00	-	676,800.00	633,050.00		สป./กองยุทธฯ
	- งานบริหารงานคลัง (ครุภัณฑ์)	-	1,879,200.00	-	78,200.00	-	1,801,000.00		สำนักการศึกษา
2	แผนงานรักษาความสงบภายใน	32,571,000.00	8,537,500.00	2,808,800.00	2,806,028.11	16,935,004.71	18,558,667.18	51.54	
	รายจ่ายประจำ	32,571,000.00	4,403,500.00	2,648,500.00	787,028.11	16,935,004.71	16,603,967.18	51.63	
	- งานเทศกิจ	11,033,000.00	32,000.00	32,000.00	169,670.00	6,162,591.79	4,700,738.21		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	16,184,400.00	1,553,500.00	1,553,500.00	475,233.91	8,266,417.32	7,442,748.77		
	- งานจราจร	5,353,600.00	2,818,000.00	1,063,000.00	142,124.20	2,505,995.60	4,460,480.20		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	4,134,000.00	160,300.00	2,019,000.00	-	1,954,700.00	50.81	
	-งานจราจร (ครุภัณฑ์)		4,134,000.00	160,300.00	2,019,000.00	-	1,954,700.00		

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
3	แผนงานการศึกษา	318,098,640.00	3,819,796.00	2,166,296.00	14,654,871.54	191,874,721.06	113,222,547.40	64.59	
	รายจ่ายประจำ	317,628,640.00	2,827,696.00	2,031,296.00	14,179,231.54	191,651,721.06	112,594,087.40	64.64	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	8,401,060.00	60,000.00	60,000.00	53,808.97	5,146,100.90	3,201,150.13		สำนักการศึกษา
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	173,382,000.00	1,145,000.00	1,448,596.00	12,837,528.83	103,281,914.83	56,958,960.34		
	- งานระดับมัธยมศึกษา	129,106,480.00	1,512,696.00	359,700.00	945,612.26	79,660,649.48	49,653,214.26		
	- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	6,739,100.00	110,000.00	163,000.00	342,281.48	3,563,055.85	2,780,762.67		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	470,000.00	992,100.00	135,000.00	475,640.00	223,000.00	628,460.00	52.64	
	- งานระดับก่อนวัยเรียนฯ (ครุภัณฑ์)	-	829,500.00	135,000.00	-	118,700.00	575,800.00		
	- งานระดับมัธยมศึกษา (ครุภัณฑ์)	470,000.00	49,700.00	-	467,650.00	-	52,050.00		สำนักการศึกษา
	- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (ครุภัณฑ์)	-	112,900.00	-	7,990.00	104,300.00	610.00		
4	แผนงานสาธารณสุข	73,748,500.00	4,773,800.00	9,630,490.00	2,044,702.75	46,552,823.64	20,294,283.61	70.54	
	รายจ่ายประจำ	73,256,000.00	4,455,300.00	9,630,490.00	1,810,702.75	46,017,527.64	20,252,579.61	70.25	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	13,851,000.00	923,800.00	3,531,900.00	230,420.89	7,686,488.02	3,325,991.09		สำนักสาธารณสุขฯ
	- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	19,640,500.00	1,009,700.00	2,554,500.00	1,005,561.98	11,781,110.31	5,309,027.71		
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	39,764,500.00	2,521,800.00	3,544,090.00	574,719.88	26,549,929.31	11,617,560.81		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	492,500.00	318,500.00	-	234,000.00	535,296.00	41,704.00	94.86	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (ครุภัณฑ์)	-	92,500.00	-	-	92,500.00	-		สำนักสาธารณสุขฯ
	- งานบริการสาธารณสุขฯ (ครุภัณฑ์)	100,000.00	133,500.00	-	-	232,796.00	704.00		
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข (ครุภัณฑ์)	392,500.00	92,500.00	-	234,000.00	210,000.00	41,000.00		

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
5	แผนงานสังคมสงเคราะห์	11,795,700.00	1,152,000.00	275,000.00	223,674.40	7,861,969.97	4,587,055.63	63.80	
	รายจ่ายประจำ	11,795,700.00	1,152,000.00	275,000.00	223,674.40	7,861,969.97	4,587,055.63	63.80	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	4,797,700.00	145,000.00	75,000.00	12,000.00	3,392,686.44	1,463,013.56		กองสวัสดิการสังคม
	- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	6,998,000.00	1,007,000.00	200,000.00	211,674.40	4,469,283.53	3,124,042.07		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	
6	แผนงานเคหะและชุมชน	150,711,810.00	43,929,840.00	11,592,100.00	9,482,647.24	109,398,871.82	64,168,030.94	64.94	
	รายจ่ายประจำ	150,711,810.00	38,265,640.00	11,392,100.00	9,482,647.24	109,383,871.82	58,718,830.94	66.93	
	- งานไฟฟ้าและประปา	360,510.00	-	-	-	180,243.67	180,266.33		สำนักช่าง
	- งานสวนสาธารณะ	10,818,100.00	2,231,000.00	4,000.00	372,803.95	8,497,677.12	4,174,618.93		
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	122,666,100.00	28,870,240.00	6,773,100.00	8,105,071.99	88,137,269.14	48,520,898.87		สช. / สธ.
	- งานบำบัดน้ำเสีย	16,867,100.00	7,164,400.00	4,615,000.00	1,004,771.30	12,568,681.89	5,843,046.81		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	5,664,200.00	200,000.00	-	15,000.00	5,449,200.00	0.27	
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(ครุภัณฑ์)	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00		สช. / สธ.
	- งานบำบัดน้ำเสีย (ครุภัณฑ์)	-	5,657,000.00	200,000.00	-	15,000.00	5,442,000.00		สำนักช่าง
7	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	13,779,900.00	96,000.00	173,000.00	745,132.50	8,964,000.07	3,993,767.43	70.85	
	รายจ่ายประจำ	13,779,900.00	96,000.00	173,000.00	745,132.50	8,964,000.07	3,993,767.43	70.85	
	- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	13,779,900.00	96,000.00	173,000.00	745,132.50	8,964,000.07	3,993,767.43		กองสวัสดิการสังคม
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		


ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
8	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	26,097,800.00	7,475,800.00	2,381,800.00	1,012,058.00	14,730,281.57	15,449,460.43	50.47	
	รายจ่ายประจำ	26,097,800.00	1,714,000.00	2,381,800.00	1,012,058.00	14,670,581.57	9,747,360.43	61.67	
	- งานกีฬาและนันทนาการ	8,818,400.00	440,000.00	1,581,800.00	155,072.00	2,165,019.89	5,356,508.11		สำนักการศึกษา
	- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	12,291,200.00	54,000.00	74,000.00	355,000.00	9,026,759.68	2,889,440.32		
	- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	4,988,200.00	1,220,000.00	726,000.00	501,986.00	3,478,802.00	1,501,412.00		สำนักปลัดเทศบาล
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	5,761,800.00	-	-	59,700.00	10,300.00	-	
	-งานกีฬาและนันทนาการ (ค่าครุภัณฑ์)		1,691,800.00	-	-	-	1,691,800.00		
	-งานกีฬาและนันทนาการ (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	-	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00		สำนักช่าง
	- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (ค่าครุภัณฑ์)	-	70,000.00	-	-	59,700.00	10,300.00		สำนักช่าง
9	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	191,438,350.00	72,295,719.00	94,910,919.00	1,276,392.40	38,132,042.05	129,414,715.55	23.34	
	รายจ่ายประจำ	67,647,800.00	8,929,200.00	8,116,200.00	743,392.40	37,824,042.05	29,893,365.55	56.34	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	8,294,300.00	286,000.00	463,300.00	62,790.00	4,908,890.85	3,145,319.15		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง	59,353,500.00	8,643,200.00	7,652,900.00	680,602.40	32,915,151.20	26,748,046.40		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	123,790,550.00	63,366,519.00	86,794,719.00	533,000.00	308,000.00	99,521,350.00	0.84	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ (ค่าครุภัณฑ์)	-	167,300.00		-	167,000.00	300.00		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์)	-	5,484,700.00	-	-	-	5,484,700.00		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	123,790,550.00	57,714,519.00	86,794,719.00	533,000.00	141,000.00	94,036,350.00		สำนักช่าง
10	แผนงานการเกษตร	7,573,500.00	353,450.00	634,000.00	346,933.40	5,136,340.97	1,809,675.63	75.19	
	รายจ่ายประจำ	7,573,500.00	353,450.00	634,000.00	346,933.40	5,136,340.97	1,809,675.63	75.19	
	- งานส่งเสริมการเกษตร	7,573,500.00	353,450.00	634,000.00	346,933.40	5,136,340.97	1,809,675.63		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
11	แผนงานการพาณิชย์	3,222,600.00	4,735,800.00	811,800.00	38,510.50	1,613,215.13	5,494,874.37	23.11	
	รายจ่ายประจำ	3,222,600.00	556,800.00	811,800.00	15,610.50	1,613,215.13	1,338,774.37	54.89	
	- งานตลาดสด	675,500.00	-	30,000.00	-	352,886.00	292,614.00		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานโรงฆ่าสัตว์	2,547,100.00	556,800.00	781,800.00	15,610.50	1,260,329.13	1,046,160.37		สำนักสาธารณสุข
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	4,179,000.00	-	22,900.00	-	4,156,100.00		
	- งานโรงฆ่าสัตว์ (ค่าครุภัณฑ์)	-	4,179,000.00	-	22,900.00	-	4,156,100.00		สำนักสาธารณสุข
12	แผนงานงบกลาง	233,144,600.00	2,146,000.00	26,159,900.00	4,890.00	144,732,891.74	64,392,918.26	69.21	
	- รายจ่ายประจำ	233,144,600.00	2,146,000.00	26,159,900.00	4,890.00	144,732,891.74	64,392,918.26	69.21	
	- รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
	การเบิกจ่ายในภาพรวม	1,190,000,000.00	157,943,105.00	157,943,105.00	37,601,786.28	661,187,547.44	491,210,666.28	58.72	
	รวมรายจ่ายประจำ	1,061,185,950.00	70,743,936.00	66,998,086.00	34,239,046.28	659,369,751.44	371,323,002.28	65.13	
	รวมงบลงทุน	128,814,050.00	87,199,169.00	90,945,019.00	3,362,740.00	1,817,796.00	114,195,864.00	4.14	

แผนภูมิแสดง

ผลการดำเนินโครงการในภาพรวมแยกรายยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ประจำไตรมาสที่ 3/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)



แผนภูมิแสดง

สถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประจำไตรมาสที่ 3/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)



ตารางแสดงข้อมูลสถานะการดำเนินโครงการ

สถานะการดำเนินโครงการ	จำนวน (โครงการ)	ร้อยละ
ดำเนินการเสร็จสิ้น	31	11.44
ระหว่างดำเนินการ	187	69.00
ยังไม่ดำเนินการ	46	16.97
ยกเลิก	7	2.58
รวม	271	100.00

สรุปผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ ไตรมาสที่ 3/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น				ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ				ที่ได้ดำเนินการ			
		โครงการ		งบประมาณ		โครงการ		งบประมาณ		โครงการ		งบประมาณ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ
1	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	155	37.90	839,448,519.00	44.18	72	17.60	254,472,029.00	13.39	56	13.69	110,545,029.00	5.82
2	ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	9	2.20	10,900,000.00	0.57	5	1.22	3,550,000.00	0.19	4	0.98	3,050,000.00	0.16
3	ด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	13	3.18	807,309,600.00	42.49	4	0.98	770,000.00	0.04	4	0.98	770,000.00	0.04
4	ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพ ชีวิต	124	30.32	34,804,730.00	1.83	120	29.34	28,956,530.00	1.52	99	24.21	24,946,730.00	1.31
5	ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	83	20.29	173,815,039.00	9.15	54	13.20	126,777,400.00	6.67	42	10.27	116,327,400.00	6.12
6	ด้านการบริหารจัดการที่ดี	25	6.11	33,661,300.00	1.77	16	3.91	2,761,300.00	0.15	13	3.18	2,281,300.00	0.12
รวมทั้งสิ้น		409	100.00	1,899,939,188.00	100.00	271	66.26	417,287,259.00	21.96	218	53.30	257,920,459.00	13.58

หมายเหตุ ที่ได้ดำเนินการ หมายถึง โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นรวมกับโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ ไตรมาสที่ 3/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

จำนวนโครงการที่ดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีทั้งหมด **271** โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น **417,287,259 บาท** (สัร้อยสิบเจ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
 มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 243 โครงการ งบประมาณ 339,432,259 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	44	176,617,029.00	180,242.25	-	-	-	40	82,970,029.00	180,242.25	1	2,500,000.00	3	91,147,000.00
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	5	3,550,000.00	2,314,700.00	-	-	-	4	3,050,000.00	2,314,700.00	-	-	1	500,000.00
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	770,000.00	439,275.00	-	-	-	4	770,000.00	439,275.00	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	120	28,956,530.00	15,188,824.97	8	3,761,300.00	3,490,284.97	91	21,185,430.00	11,698,540.00	21	4,009,800.00	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	54	126,777,400.00	57,113,304.15	11	11,630,000.00	9,406,102.68	31	104,697,400.00	47,707,201.47	9	10,270,000.00	3	180,000.00
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	16	2,761,300.00	992,544.00	5	767,000.00	647,749.00	8	1,514,300.00	344,795.00	3	480,000.00	-	-
รวม	243	339,432,259.00	76,228,890.37	24	16,158,300.00	13,544,136.65	178	214,187,159.00	62,684,753.72	34	17,259,800.00	7	91,827,000.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			9.88			73.25		13.99		2.88	

2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 28 โครงการ งบประมาณ 77,855,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	28	77,855,000.00	12,634,421.00	7	18,049,000.00	12,634,421.00	9	9,526,000.00	-	12	50,280,000.00	-	-
รวม	28	77,855,000.00	12,634,421.00	7	18,049,000.00	12,634,421.00	9	9,526,000.00	-	12	50,280,000.00	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			25.00			32.14		42.86		0.00	
รวมทั้งสิ้น	271	417,287,259.00	88,863,311.37	31	34,207,300.00	26,178,557.65	187	223,713,159.00	62,684,753.72	46	67,539,800.00	7	91,827,000.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			11.44			69.00		16.97		2.58	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน		
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด	
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน													
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนกาญจนาวิถี 16 ซอย 4	68,040.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66		การไฟฟ้าจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายครึ่งหนึ่งของเงิน งบประมาณ)		34,015.50	34,024.50	✓		
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนชนเกษม 43 เชื่อมต่อถนนชนเกษม 47	118,390.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66		การไฟฟ้าจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายครึ่งหนึ่งของเงิน งบประมาณ)		59,193.47	59,196.53	✓		
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนตลาดล่าง 26 แยกขวา 2	39,570.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66		การไฟฟ้าจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายครึ่งหนึ่งของเงิน งบประมาณ)		19,781.63	19,788.37	✓		
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนปากน้ำ 5	57,940.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66		การไฟฟ้าจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายครึ่งหนึ่งของเงิน งบประมาณ)		28,967.58	28,972.42	✓		
5	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนคลองฉนาก	76,570.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66		การไฟฟ้าจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายครึ่งหนึ่งของเงิน งบประมาณ)		38,284.07	38,285.93	✓		
6	โครงการก่อสร้างสะพานทำเทียบเรือพร้อม ท่อนขึ้นลง ชุมชนตลาดล่าง	660,000.00	-	-	มี.ค.-ก.ย.66		ขออนุญาต ทำสิ่งล่วงล้ำน้ำ		-	660,000.00	✓		
7	โครงการก่อสร้างสะพานทำเทียบเรือพร้อม ท่อนขึ้นลง ชุมชนบางกุ้ง	720,000.00	-	-	มี.ค.-ก.ย.66		ขออนุญาต ทำสิ่งล่วงล้ำน้ำ		-	720,000.00	✓		
8	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลางบ้านบางหลาและศูนย์เรียนรู้ (ก่อสร้างเขื่อนป้องกันดินพังพร้อมทางเดิน)	19,980,000.00	-	-	ม.ค.66-ธ.ค.68		สำรวจ ออกแบบ		-	19,980,000.00	✓		
9	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ถนนดอนนก จากสี่แยกอนามัย ถึงสี่แยกแสงเพชร	9,100,000.00	-	-	ก.พ.66-ส.ค.67		จัดทำรูปแบบรายการ		-	9,100,000.00	✓		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
10	โครงการปรับปรุงสะพาน ข้ามแม่น้ำตาปี (ช่วงที่ 2)	65,000,000.00	-	-	พ.ศ.66-ส.ศ.68		ยกเลิกโครงการ นำงบประมาณไปใช้ สำหรับโครงการอื่นเพื่อ แก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน			65,000,000.00		
11	โครงการปรับปรุงเส้นทางวิ่ง ริมบึงขุนทะเล (ชุมชนบึงขุนทะเล)	26,000,000.00	-	-	มี.ศ.66-ก.พ.67		ยกเลิกโครงการ กรมโยธาธิการและ ผังเมืองยังไม่ได้ส่งมอบ พื้นที่ให้เทศบาล		-	26,000,000.00		
12	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบปรับปรุง ภูมิทัศน์บึงขุนทะเล	2,500,000.00	-	-	มี.ค.-ก.ย.66		ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างตามระเบียบ		-	2,500,000.00	✓	
13	โครงการขยายเขตประปา (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,680,519.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66		ขอความอนุเคราะห์ การประปาประมาณ ราคา		-	1,680,519.00	✓	
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดใหม่ 3/1 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	187,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	187,000.00	✓	
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนตลาดใหม่ 13 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	937,000.00	-	-	มิ.ย.-ก.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	937,000.00	✓	
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนปทุมพร 6 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	814,000.00	-	-	พ.ค.-ก.ย.67		ขั้นตอนพัสดุ		-	814,000.00	✓	
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนปทุมพร 6/2 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	555,000.00	-	-	มิ.ย.-ก.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	555,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนอำเภอ 8 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	756,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	756,000.00	✓	
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนการเคหะต่อเนื่องถนนพหลโยธิน 3 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	4,026,000.00	-	-	มิ.ย.-ก.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	4,026,000.00	✓	
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนพหลโยธิน 15/5 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,854,000.00	-	-	มิ.ย.-ก.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	1,854,000.00	✓	
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนดอนนก 11 ซอยตรงข้ามสนามหญ้าเทียม (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	779,000.00	-	-	พ.ค.-ก.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	779,000.00	✓	
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนดอนนก 37,39 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	2,341,000.00	-	-	พ.ค.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	2,341,000.00	✓	
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนข้างโรงเรียนเมือง สุราษฎร์ธานี แยกซ้าย 1 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	355,000.00	-	-	พ.ค.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	355,000.00	✓	
24	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนชนเกษมบริเวณสี่แยกเสม็ดเรียง (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,857,000.00	-	-	เม.ย.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	1,857,000.00	✓	
25	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนโกลก 1 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,877,000.00	-	-	เม.ย.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	1,877,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
26	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนโศภนรัฐ 3 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,978,000.00	-	-	เม.ย.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	1,978,000.00	✓	
27	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนสวนถั่ว 6 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	141,000.00	-	-	เม.ย.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	141,000.00	✓	
28	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนยางงาม (หน้าหมู่บ้านบ้านสวอยยางงาม) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	3,513,000.00	-	-	มี.ค.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	3,513,000.00	✓	
29	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดล่าง 24 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	2,960,000.00	-	-	มี.ค.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	2,960,000.00	✓	
30	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดล่าง 24 (หลังหมู่บ้านสุขเจริญ) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	4,000,000.00	-	-	มี.ค.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	4,000,000.00	✓	
31	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนปากน้ำ 8/1 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	549,000.00	-	-	ก.พ.-ก.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	549,000.00	✓	
32	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 1 แยก 3 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	970,000.00	-	-	ก.พ.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	970,000.00	✓	
33	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 1 แยก 4 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	729,000.00	-	-	ก.พ.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	729,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
34	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 16 แยก 1 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	619,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	619,000.00	✓	
35	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 35/2 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	147,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66		ยกเลิกโครงการ		-	147,000.00		
36	โครงการก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ บ้านมะขาม (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,130,000.00	-	-	มิ.ย.-ก.ย.66		ออกแบบ เขียนแบบ		-	1,130,000.00	✓	
37	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนชนเกษม 26 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	2,927,000.00	-	-	ก.พ.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	2,927,000.00	✓	
38	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนโกลกัฐบริเวณแยกโรงเรียน เทศบาล 1 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	929,000.00	-	-	ก.พ.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	929,000.00	✓	
39	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและ ผิวจราจรถนนศรีเกษมหลังซอยบุญช่วย 3 พร้อมก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ และระบบเปิด-ปิดประตูกันน้ำ (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,800,000.00	-	-	ก.พ.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	1,800,000.00	✓	
40	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ทั้ง 2 ข้าง ถนนปรีดาราชฎ์ แยกซ้าย 1 (ขอย ส.ดาวเทียม) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	2,000,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66		พัสดุส่งเรื่องคืน เพื่อจัดทำรูปแบบ รายการใหม่		-	2,000,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
41	โครงการขยายผิวจราจรถนนดอนนก ช่วงคอสะพานข้ามแม่น้ำตาปี (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	5,000,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66		ประกาศผลผู้ชนะ การเสนอราคา		-	5,000,000.00	✓	
42	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนชนเกษม 30 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,950,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	1,950,000.00	✓	
43	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนตลาดล่าง 41 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	436,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	436,000.00	✓	
44	โครงการจ้างเหมาแรงงานผู้ต้องขัง ขุดลอกท่อระบายน้ำ (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	2,500,000.00	-	-	พ.ค.-ก.ย.66	✓			-	2,500,000.00	✓	
รวม		176,617,029.00	-	-					180,242.25	176,436,786.75		
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว												
45	โครงการเค้าห์ตา/ส่วสตีปีใหม่	500,000.00	500,000.00	-	ต.ค.65-ก.พ.66		ยกเลิกโครงการ งคกักรรรมร่นร่ง เพ่อถวยแ่ศมเต่งพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิ ราเทพยวดี กรมหลวงราชสา รีณีสรีพัชร มหาวัชรราชธิดา		-	-		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
46	โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี	500,000.00		200,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		เปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์		424,300.00	275,700.00	✓	
47	โครงการถนนคนเดิน	300,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		เปิดทุกวันเสาร์		143,800.00	156,200.00	✓	
48	โครงการเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์	500,000.00	50,000.00	150,000.00	ม.ค.-มิ.ย.66		แก้ไขแบบท้ายสัญญา		6,600.00	593,400.00		✓
49	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,750,000.00	-	150,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		จัดซื้อจัดจ้าง		1,740,000.00	160,000.00	✓	
รวม		3,550,000.00	550,000.00	500,000.00					2,314,700.00	1,185,300.00		
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
50	โครงการลดโลกร้อนกับ นครสุราษฎร์ธานี	200,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		จัดซื้อจัดจ้าง และ กิจกรรมสำรวจเพื่อขึ้น ทะเบียนไม้ใหญ่ในเมือง		114,815.00	85,185.00	✓	
51	โครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเมือง	200,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ในแหล่งน้ำสาธารณะ		75,300.00	124,700.00	✓	
52	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ ตามแนวทางพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535	70,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		จัดเตรียมเอกสารเพื่อลง พื้นที่ตรวจสอบลักษณะ สถานประกอบการ		-	70,000.00	✓	
53	โครงการลดขยะต้นทางกับนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่างดำเนินการ กิจกรรมถุงพลาสติก แลกแต้ม, กิจกรรมขยะ อันตรายและกล่อง เครื่องดื่ม, กิจกรรม ขยะรีไซเคิลแลกของสัจจกร , กิจกรรมสะพานบุญรี ไซเคิล ,อบรม ออกล.		249,160.00	50,840.00	✓	
รวม		770,000.00	-	-					439,275.00	330,725.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน		
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด	
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต													
54	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและระงับ อัคคีภัย	50,000.00	-	50,000.00	เม.ย.-พ.ค.66		ดำเนินการฝึกซ้อมแผน		-	100,000.00		✓	
55	โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยในช่วงเทศกาล	50,000.00	-	-	ธ.ค.65-เม.ย.66			✓	43,425.00	6,575.00	✓		
56	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	50,000.00	-	180,000.00	ม.ค.-ก.พ.66		รับสมัครบุคคล		-	230,000.00		✓	
57	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ แกนนำสุขภาพชุมชน	1,201,300.00	-	-	พ.ย.65-พ.ค.66			✓	1,123,750.28	77,549.72	✓		
58	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม การดำเนินงานของแกนนำสุขภาพชุมชน	79,200.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		จัดประชุมแกนนำสุขภาพ ชุมชน		45,600.00	33,600.00	✓		
59	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	ก.ค.-ก.ย.66		ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง		-	200,000.00	✓		
60	โครงการรณรงค์การควบคุม โรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธราช สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	เม.ย.-มิ.ย.66		อยู่ระหว่างส่งใช้เงินยืม และสรุปผลการดำเนิน โครงการ		-	200,000.00	✓		
61	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ สุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธราช สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	มิ.ย.-ส.ค.66		ขออนุมัติดำเนิน โครงการ		-	200,000.00	✓		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
62	โครงการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร	100,000.00	-	-	ธ.ค.65-มี.ค.66			✓	93,120.00	6,880.00	✓	
63	โครงการแม่ลูกพันธุ์ดี	57,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตรวจพันธุกรรมตั้งครรภ์ , ตรวจฟันและทาฟลูออไรด์ในเด็กที่มารับวัคซีน		57,000.00	-	✓	
64	โครงการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	200,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ดำเนินโครงการตลอดปี และเข้าเครื่องเสียง		98,000.00	102,000.00	✓	
65	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	700,000.00	-	-	มี.ย.-ส.ค.66		กำหนดจัดอบรมวันที่ 5 ก.ค. 66 ณ ร.ร.วังใต้ และศึกษาดูงานภาคกลางวันที่ 7-11 ก.ค. 66		-	700,000.00	✓	
66	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	400,000.00	-	-	ก.ค.-ส.ค.66	✓			-	400,000.00	✓	
67	โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ	200,000.00	-	-	ก.ค.-ก.ย.66		ขออนุมัติดำเนินการ		-	200,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
68	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ของทุกกระทรวงมหาดไทยอุปถัมภ์ราชภัฏวชิรพัฒนารักษ์	200,000.00	-	-	ก.ค.-ก.ย.66		ขออนุมัติดำเนินโครงการ และขออนุมัติยืมเงิน		-	200,000.00	✓	
69	โครงการอุดหนุนวัดกลางใหม่เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมฌาปนสถาน (เตาเผาศพ)	2,000,000.00	-	-	ม.ค.-มิ.ย.66		ขั้นตอนการรื้อถอน		2,000,000.00	-	✓	
70	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	800,000.00	8,000.00	-	พ.ย.-ธ.ค.65			✓	791,950.00	50.00	✓	
71	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานคุณค่าภูมิปัญญาสู่สังคมอายุยืน	170,000.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66	✓			-	170,000.00		✓
72	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	250,000.00	-	-	ต.ค.65-ส.ค.66		จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การปรับสมดุลร่างกาย สร้างจิตแจ่มใสฯ" จำนวน 1 รุ่น		84,205.00	165,795.00	✓	
73	โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	50,000.00	11,470.00	-	พ.ย.65-ส.ค.66		ประชุมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน		1,125.00	37,405.00	✓	
74	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน	150,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	150,000.00		✓
75	โครงการฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชน	500,000.00	80,530.00	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	419,470.00	-	✓	
76	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	80,000.00	-	-	มิ.ย.-66		อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ลูกหลานห่างไกลยาเสพติด"		69,000.00	11,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
77	โครงการพัฒนาระบบที่กักตุนน้ำที่ทาง ภูมิศาสตร์ GIS ผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุและ ผู้พิการ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	64,000.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66	✓			-	64,000.00		✓
78	โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ผู้รับเบี้ยยังชีพ	10,000.00	-	-	ต.ค.-ธ.ค.65			✓	9,999.69	0.31	✓	
79	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สวัสดิการสังคม	50,000.00	-	-	เม.ย.-มิ.ย.66		จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัคร สวัสดิการสังคม"		48,125.00	1,875.00	✓	
80	โครงการบริการทำบัตรประจำตัวคนพิการ ที่บ้านและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ (At Home Service: ID Card Registration for Person with Disabilities)	50,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ลงพื้นที่ทำบัตรคนพิการใน เขตเทศบาล		-	50,000.00	✓	
81	โครงการบริการรับลงทะเบียน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถึงที่บ้าน (At Home Service : Allowonce Registration)	50,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ลงพื้นที่รับลงทะเบียน ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุตามเขตพัฒนา ชุมชน (เขต 1)		-	50,000.00	✓	
82	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	800,000.00	-	-	ม.ค.-มิ.ย.66			✓	766,710.00	33,290.00	✓	
83	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้นำสตรี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดทำ แผนพัฒนาสตรีเพื่อ พัฒนาท้องถิ่น"		11,150.00	88,850.00	✓	
84	โครงการสตรีต้นแบบในชุมชนผู้ทำหน้าที่ มารดาที่สมบูรณ์แบบ	200,000.00	-	-	ก.ค.-ส.ค.66	✓			-	200,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
85	โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน	20,000.00	-	-	มี.ค.-มิ.ย.66		จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การใช้ จักรยานในชุมชน การปั่นจักรยานแรลลี่ฯ		-	18,775.00	✓	
86	โครงการประกวดชุมชนเข้มแข็ง	200,000.00	-	-	ม.ค.-มิ.ย.66		คณะกรรมการลงตรวจ ชุมชนและอยู่ระหว่างการ จัดทำประกาศผล		142,350.00	57,650.00	✓	
87	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้าง ชุมชนเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชน	500,000.00	40,000.00	-	ธ.ค.65-ก.ย.66		เตรียมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ถอดบทเรียน การส่งเสริมต่อยอด เศรษฐกิจชุมชน"		191,055.00	268,945.00	✓	
88	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ เครือข่ายชุมชนคณะกรรมการเขตพัฒนา ชุมชน คณะกรรมการชุมชนและองค์กร ชุมชนอื่น ๆ	1,350,000.00	-	-	พ.ย.65-ก.ย.66		ประชุมคณะกรรมการ ชุมชนประจำเดือน		931,350.00	418,650.00	✓	
89	โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชุมชนสัมพันธ์	300,000.00	22,000.00	-	ธ.ค.-65			✓	241,860.00	36,140.00	✓	
90	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน	42,000.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66		สัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการเครือข่าย ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำเดือน		22,650.00	19,350.00	✓	
91	โครงการส่งเสริมและพัฒนา การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และการเข้าถึงช่องทางการจำหน่าย อย่างรู้เท่าทัน	90,000.00	-	-	มิ.ย.-ส.ค.66	✓			-	90,000.00	✓	
92	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงาน	150,000.00	-	-	เม.ย.-ส.ค.66	✓			-	150,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
93	โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีและ เครื่องมือการสื่อสารในยุคปัจจุบัน	50,000.00	-	-	พ.ย.65-ก.ย.66		เตรียมการจัดอบรม และการจัดซื้อวัสดุ		-	50,000.00	✓	
94	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนชุมชน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	50,000.00	-	-	พ.ย.65-ก.ย.66	✓			-	50,000.00		✓
95	โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาระบบ สวัสดิการสังคม	20,000.00	-	-	พ.ย.65-ก.ย.66	✓			-	20,000.00		✓
96	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการซ่อมแซม เครื่องมือประมงชายฝั่ง/ชุมชนหาดตายวง	75,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		-	75,000.00	✓	
97	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยง และจัดการไก่ไข่ /ชุมชนบ้านบางทอง	77,400.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		-	77,400.00	✓	
98	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ ปลูกผักปลอดสารพิษในกระถาง /ชุมชนคลองฉนาก	67,600.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	67,600.00		✓
99	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การแปรรูปเครื่องดื่มสมุนไพรและ เบเกอรี่สมุนไพร/ชุมชนตลาดล่าง	67,500.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	67,500.00		✓
100	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ ปลูกผักสวนครัวในตะกร้าพลาสติก /ชุมชนหัวแหลมพัฒนา	68,100.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		68,100.00	-	✓	
101	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมไทย (ขนมฝอยทอง ขนมชั้น ขนมหม้อแกง ขนมวุ้น)/ชุมชนหลังอาชีวะ	80,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		80,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
102	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำน้ำพริก (น้ำพริกโตปลาแห้ง น้ำพริกตาแดง น้ำพริกนรก น้ำพริกกุ้งเสียบ) /ชุมชนตลาดใหม่-ดอนนก	61,900.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		61,900.00	-	✓	
103	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมไทย (ต้มใบกระพ้อ ข้าวต้มมัด แพนซี) /ชุมชนวัดโพธิาวาส	60,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		60,000.00	-	✓	
104	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำน้ำสลัดชุดอาหารว่าง (สลัดโรล แซน วิช) และน้ำสมุนไพรร (กระเจี๊ยบ อัญชัญ ชিং) /ชุมชนเทศบาล	69,800.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		69,800.00	-	✓	
105	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กระจูด /ชุมชนตาปี	80,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		80,000.00	-	✓	
106	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนม (ขนมปุยฝ้ายแพนซี,ขนมชั้น ดอกไม้,ขนมกล้วย, อาลัวไส้ทุเรียน, ขนมผกากรอง, ขนมบัวหิมะนมสด) /ชุมชนวัดไทร	80,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		80,000.00	-	✓	
107	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพ้นท์สีกากเพชรบนผ้าปาเต๊ะ /ชุมชนสหกรณ์ครู	63,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		63,000.00	-	✓	
108	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมเทียนโบราณและ น้ำเก็กฮวย/ชุมชนตลาดท่าเรือ	50,100.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	50,100.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
109	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนม (เค้กฟรุตสลัด ขนมชั้นน้ำตาล สด) และน้ำสมุนไพร เพื่อสุขภาพ/ชุมชนตลาดเกษตร 2	80,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	80,000.00		✓
110	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำเสื้อผ้ามัดย้อมพร้อมสกรีน /ชุมชนราษฎร์บำรุง-ดอนนก	56,600.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		56,600.00	-	✓	
111	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำไวน์จากข้าวไรซ์เบอร์รี่และผลไม้/ชุมชน ราษฎร์อุทิศ	80,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		80,000.00	-	✓	
112	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ ปลูกผักสวนครัวในตะกร้าพลาสติก /ชุมชนหน้าด่าน	69,500.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	69,500.00		✓
113	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำถ่านอัดแท่ง /ชุมชนฝั่งบางใบไม้	66,200.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		66,200.00	-	✓	
114	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ ทำเครื่องมือประมงชายฝั่ง /ชุมชนบ้านบางหลา	75,200.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		75,200.00	-	✓	
115	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การจัดสวนกระเปาะจากเส้นพลาสติก /ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีรังสิต	40,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		40,000.00	-	✓	
116	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ ตัดเย็บกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน /ชุมชนตลาดหน้าศูนย์สร้างทาง	73,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		73,000.00	-	✓	
117	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำเบเกอร์รี่ /ชุมชนเสาวลักษณ์	59,500.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	59,500.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
118	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำผ้ามัดย้อม/ชุมชนบางกุ้ง 1	64,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		64,000.00	-	✓	
119	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำน้ำพริกพื้นบ้าน (น้ำพริกมะขาม น้ำพริกกากหมู น้ำพริกตะไคร้ น้ำพริกตาแดง) /ชุมชนบางกุ้ง 3	67,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		67,000.00	-	✓	
120	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเล /ชุมชนหลังคลัง	54,700.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		54,700.00	-	✓	
121	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงปลาดุก /ชุมชนปากน้ำ	60,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		60,000.00	-	✓	
122	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำน้ายาซักผ้าและน้ายาปรับผ้านุ่ม /ชุมชนไทยสมุทร	36,800.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	36,800.00		✓
123	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำน้ายาเนกประสงค์ /ชุมชนวัดท่าทอง	49,300.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		49,300.00	-	✓	
124	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำผ้ามัดย้อม /ชุมชนกาญจนาภิเษก	70,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		70,000.00	-	✓	
125	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กระจุ๊ด /ชุมชนโพหวาย	68,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		68,000.00	-	✓	
126	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การผลิตเครื่องมือประมงพื้นบ้าน /ชุมชนบางกุ้ง	60,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		60,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
127	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำผ้ามัดย้อม /ชุมชนสันติสุข	70,600.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		70,600.00	-	✓	
128	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำกระเป๋ากะจูดเคดูพาง /ชุมชนเปี่ยมสุข	70,700.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		70,700.00	-	✓	
129	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำยาดมสมุนไพร /ชุมชนมณฑลทหารบกที่ 45	65,300.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	65,300.00		✓
130	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพาะเห็ดนางฟ้า/ชุมชน ร.25 พัน 3	66,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		66,000.00	-	✓	
131	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การแปรรูป/ถนอมอาหารทะเล /ชุมชนบางกุ้ง2	61,500.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		61,500.00	-	✓	
132	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การผูกผ้าประดับอาคาร /ชุมชนกรมทหารราบที่ 25	65,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		65,000.00	-	✓	
133	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การสานกระเป๋จากเส้นพลาสติก /ชุมชนหน้าสนามกีฬา	70,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		70,000.00	-	✓	
134	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำไต้ปลาแห้งและแหนมตุ้ม /ชุมชนหน้าค่ายอส.	64,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		64,000.00	-	✓	
135	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตร อินทรีย์อย่างยั่งยืน (ต่อเนื่องปี 2565) /ชุมชนลูกเสือ-การณราษฎร์	76,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		76,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
136	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การแปรรูปและถนอมอาหาร ไข่เค็มแห้งและปลาสามเกล็ดรส /ชุมชนเมตตารธรรม	64,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		64,000.00	-	✓	
137	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพ้นท์แก้วและเครื่องใช้ ในครัวเรือน/ชุมชนหน้าศาลากลาง	62,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		62,000.00	-	✓	
138	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาอาชีพเรียนการตัดผมชาย /ชุมชนเพชรวิลล่า	65,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		65,000.00	-	✓	
139	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนศรีธานี	75,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		75,000.00	-	✓	
140	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพสิ่งประดิษฐ์ ภูมิปัญญาไทยจากผ้าขาวม้า /ชุมชนหนองบัว	76,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		76,000.00	-	✓	
141	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงปลานิลจิตรลดาในบ่อดิน /ชุมชนค่ายวิภาวดีรังสิต	64,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		64,000.00	-	✓	
142	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำน้ำพริกภาคเหนือ น้ำพริกกุ้งสด ไตปลาแห้ง น้ำพริกตะไคร้ /ชุมชนศรีธานี-ยางงาม	77,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		77,000.00	-	✓	
143	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กระจุต /ชุมชนเสรีไทย	63,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		63,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
144	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ ปลูกพืชผักพื้นบ้านและการทำน้ำมันหอม ระเหยจากสมุนไพร /ชุมชนเสรีพล	77,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		77,000.00	-	✓	
145	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยศิลปะเคคูพาง /ชุมชนวังเพชร	74,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		74,000.00	-	✓	
146	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำหมฝอยและควักลึงไต่ปลาแห้ง /ชุมชนพวงเพชรพัฒนา	63,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		63,000.00	-	✓	
147	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำหมฝอยและหมุกระจาก /ชุมชนตลาดดอนนก	65,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		65,000.00	-	✓	
148	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การปลูกพืชผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์วิถี ชุมชนเมือง (ต่อเนื่องปี2565) /ชุมชนเสม็ดเรียง	77,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		77,000.00	-	✓	
149	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การแปรรูปอาหาร /ชุมชนวัดกลางใหม่	75,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		75,000.00	-	✓	
150	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมไทย/ชุมชนวัดหน้าเมือง	66,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		66,000.00	-	✓	
151	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำชุดอาหารเช้า/ชุมชนดงตาล	76,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		76,000.00	-	✓	
152	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมไทย /ชุมชนเคหะชุมชน	69,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		69,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
153	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมเบเกอรี่และขนมไทย /ชุมชนบึงขุนทะเล	73,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		73,000.00	-	✓	
154	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำเกษตรปลอดภัยในชุมชนเมือง /ชุมชนสิริสุข	76,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		76,000.00	-	✓	
155	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในปล่องบ่อ /ชุมชนศรีวิชัย	71,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	71,000.00		✓
156	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำเครื่องตีสมุนไพรรและขนมไทย /ชุมชนท่าแขก	72,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	72,000.00		✓
157	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดภูฐาน /ชุมชนท่ากูบ	60,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		60,000.00	-	✓	
158	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมไทย/ชุมชนนาเนียน	62,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		62,000.00	-		
159	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำกาแฟโมก้าพocht/ชุมชนโนลิก	69,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	69,000.00		✓
160	โครงการอุดหนุนส่งเสริมด้วยเทคนิค เดคูพาจ/ชุมชนรวมเพชรสามัคคี	72,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		72,000.00	-	✓	
161	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพ้นท์ผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิค เดคูพาจ/ชุมชนมะขามเตี้ย	71,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		71,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
162	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำพวงหรีดและดอกไม้จันทน์ /ชุมชนทุ่งน้อย	65,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		65,000.00	-	✓	
163	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำไข่เค็มการแปรรูปอาหารจาก ไข่เค็ม/ชุมชนแหลมทราย	64,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		64,000.00	-	✓	
164	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำอาหารว่าง/ชุมชนย่านยาว	70,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		70,000.00	-	✓	
165	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนบ้านบางใหญ่	75,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		75,000.00	-	✓	
166	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนารัตนราชยานารี	80,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		รวบรวมข้อมูลเตรียม เบิกจ่ายงบประมาณ		-	80,000.00	✓	
167	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางวัฒนารัตนราชยานารี	399,800.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		จัดซื้อวัคซีน จำนวน 2,000 ชุด		160,000.00	239,800.00	✓	
168	โครงการทำหมันสุนัข/แมวจรจัดที่อาศัย ในวัด 15 วัด และในชุมชน 70 ชุมชน	200,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ดำเนินการทำหมัน สุนัข/แมวจรจัด		82,130.00	117,870.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
169	โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (งบกลาง)	2,007,500.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66	✓			-	2,007,500.00		✓
170	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (งบกลาง)	3,600,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		เบิกจ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการตามที่ขอ สมทบกองทุน		3,600,000.00	-	✓	
171	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,795,430.00	-	-	ม.ค.-เม.ย.66		สำนักช่างรับรองแบบ แปลน/สัณฐานราคา กลางใหม่		-	1,795,430.00	✓	
172	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	800,000.00	-	-	ต.ค.-65-ก.ย.66		ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ		288,200.00	511,800.00	✓	
173	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี (ศพอส.) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	3,363,000.00	-	-	มิ.ย.-ก.ย.66		ประสานสำนักช่าง ประมาณราคา		-	3,363,000.00	✓	
รวม		28,956,530.00	162,000.00	230,000.00					15,188,824.97	13,834,480.03		
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม												
174	โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์	300,000.00	-	400,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		จัดงาน/กิจกรรมเฉลิม พระเกียรติตาม แนวทางที่กำหนด		423,847.00	276,153.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
175	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน-ประถม)	29,084,400.00	427,696.00	10,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		งานนิเทศก์ โอนไปตั้ง จ่ายที่สถานศึกษา ไตรมาส 4 , งานโรงเรียน อยู่ระหว่างขออนุมัติ เบิกจ่าย , งานนอกระบบ เบิกจ่ายเป็นงวด		14,218,366.30	14,448,337.70	✓	
176	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (งานระดับมัธยม)	51,210,600.00	-	762,696.00	ต.ค.65-ก.ย.66		งานนิเทศก์ โอนไปตั้ง จ่ายที่สถานศึกษา ไตรมาส 4 , งานโรงเรียน อยู่ระหว่างขออนุมัติ เบิกจ่าย		26,667,654.17	25,305,641.83	✓	
177	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนบ้านบางใหญ่	898,800.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		479,400.00	419,400.00	✓	
178	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนบ้านโพหวาย	1,344,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		668,650.00	675,350.00	✓	
179	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนบ้านสันติสุข	588,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		137,550.00	450,450.00	✓	
180	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนบ้านสุขน	462,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		118,650.00	343,350.00	✓	
181	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนวัดกลางใหม่	966,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		212,100.00	753,900.00	✓	
182	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนวัดท่าทอง	1,050,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		258,300.00	791,700.00	✓	
183	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต	1,461,600.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		336,000.00	1,125,600.00	✓	
184	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี	7,350,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		1,809,150.00	5,540,850.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
185	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	800,000.00	366,000.00	-	ต.ค.65-ก.ย.66		นักเรียนเข้าแข่งขัน บรรยายธรรม ระดับประเทศ		245,890.00	188,110.00	✓	
186	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	300,000.00	200,000.00	-	ต.ค.65-ก.ย.66		สรุปการประเมินกิจกรรม อ่านออกเขียนได้		53,425.00	46,575.00	✓	
187	โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	900,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		จัดซื้อวัสดุทำข้อสอบ ระหว่างภาค 1/2566		678,492.00	221,508.00	✓	
188	โครงการสอบแข่งขันและพัฒนาคณะกึ่งระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	300,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓			-	300,000.00		✓
189	โครงการส่งเสริมบูรณาการชั้นเรียนหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	400,000.00	-	-	ธ.ค.65-พ.ค.66			✓	221,775.00	178,225.00	✓	
190	โครงการอบรมการผลิตและใช้สื่อการเรียน การสอน	80,000.00	-	-	ต.ค.-ธ.ค.65			✓	68,160.00	11,840.00	✓	
191	โครงการประชุมคณะกรรมการประสาน งานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับ เทศบาล	100,000.00	-	-	มี.ค.-ก.ย.66			✓	51,475.00	48,525.00	✓	
192	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	100,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66		ออกกำกับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ การศึกษาโรงเรียนในสังกัด		-	100,000.00	✓	
193	โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)	100,000.00	-	-	พ.ค.-ก.ย.66		ยกเลิกโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ซ้ำซ้อนกับโครงการอบรม ผู้นำนักเรียน		-	100,000.00		
194	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือท้องถิ่น ไทย	80,000.00	-	-	พ.ค.-66	✓			-	80,000.00		✓
195	โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	50,000.00	-	-	ม.ค.-66			✓	49,055.00	945.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
196	โครงการสำรวจประสานโรงเรียน (1 ดำรวจ 1 โรงเรียน)	30,000.00	-	-	ม.ค.-มี.ค.66		ยกเลิกโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ซ้ำซ้อนกับโครงการอบรม ผู้สอนนักเรียน		-	30,000.00		
197	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	80,000.00	-	-	ก.ค.-ส.ค.66	✓			-	80,000.00	✓	
198	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	50,000.00	-	-	มี.ค.66		ยกเลิกโครงการ กำหนดวัตถุประสงค์และ กลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไป ตามอำนาจหน้าที่		-	50,000.00		
199	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาและ การให้ความช่วยเหลือนักเรียน	700,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	589,462.00	110,538.00	✓	
200	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระ เกียรติฯ	250,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	250,000.00	✓	
201	โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	100,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		จัดกิจกรรมบริการ ห้องสมุดเคลื่อนที่ตาม สถานศึกษา		64,504.00	35,496.00	✓	
202	โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	350,000.00	-	200,000.00	ต.ค.65-ม.ค.66			✓	486,768.00	63,232.00	✓	
203	โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชน ภาคฤดูร้อน	500,000.00	-	-	ก.พ.-พ.ค.66			✓	434,791.00	65,209.00	✓	
204	โครงการส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย ระดับภาคและ ระดับประเทศ	5,000,000.00	1,581,800.00	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓			-	3,418,200.00	✓	
205	โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	200,000.00	-	-	มิ.ย.-ส.ค.66		ดำเนินการรับสมัคร		-	200,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
206	โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและประชาชน	900,000.00	-	-	มี.ค.-พ.ค.66		ดำเนินการจัดการแข่งขัน		743,292.00	156,708.00	✓	
207	โครงการส่งเสริมกีฬาและกีฬานันทนาการของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ	200,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ดำเนินโครงการตลอดปี		-	200,000.00	✓	
208	โครงการส่งเสริมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ	500,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ดำเนินโครงการตลอดปี		127,060.00	372,940.00	✓	
209	โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย	50,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ดำเนินโครงการตลอดปี		-	50,000.00	✓	
210	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	300,000.00	60,000.00	-	ธ.ค.65-ม.ค.66			✓	238,800.00	1,200.00	✓	
211	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	650,000.00	-	-	เม.ย.66			✓	648,578.00	1,422.00	✓	
212	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ - ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว	7,000,000.00	-	-	ต.ค.66			✓	5,078,558.68	1,921,441.32	✓	
213	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,500,000.00	10,000.00	50,000.00	ต.ค.-ธ.ค.65			✓	1,538,680.00	1,320.00	✓	
214	โครงการอุดหนุนมีสียัดอีกอม้าตุลอิสลาม	400,000.00	-	-	ก.ค.-ส.ค.66	✓			-	400,000.00	✓	
215	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น	10,000.00	4,000.00	-	ม.ค.-ก.ค.66	✓			-	6,000.00		✓
216	โครงการก่อสร้างอ่างล้างภาอาหารนักเรียน	365,000.00	-	-	ต.ค.65-พ.ค.66		ช่างประมาณการราคาก่อสร้าง		-	365,000.00		✓
217	โครงการต่อเติมหลังคาคลุมระหว่างอาคารประชาชนภูมิ ๒,๓ อาคารหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์	1,157,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง		-	1,157,000.00		✓
218	โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นโรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนผดิมวิทยา) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,700,000.00	-	-	ธ.ค.65-ก.ย.66		ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง		-	1,700,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
219	โครงการทาสีภายนอกอาคารเรียน 1,2,3 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	527,000.00	-	-	ธ.ค.65-ก.ย.66		ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง		-	527,000.00	✓	
220	โครงการปรับปรุงปูกระเบื้องพื้นอาคาร อเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	422,000.00	-	-	ธ.ค.65-ก.ย.66		ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง		-	422,000.00	✓	
221	โครงการปรับปรุงปูพื้นกระเบื้องและติดตั้ง ราวสแตนเลสหน้าอาคารประชาชนภูมิ 3 (ตั้ง จ่ายรายการใหม่)	111,000.00	-	-	ธ.ค.65-ก.ย.66		ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง		-	111,000.00	✓	
222	โครงการเสริมสร้างรูปแบบหรือ สื่อการสอนสำหรับนักเรียนที่เรียนรู้ซ้ำ (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	300,000.00	-	-	ก.พ.-พ.ค.66		ตรวจสอบฎีกาส่งใช้ เงินยืม ทศรองจ่าย		229,221.00	70,779.00	✓	
223	โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนใน สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	300,000.00	-	-	มิ.ย.-ส.ค.66	✓			-	300,000.00	✓	
224	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานครูและ บุคลากรทางการศึกษา (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	400,000.00	-	-	พ.ค.-ก.ย.66		รวบรวมเอกสารส่งใช้ เงินยืมทศรองจ่าย		235,650.00	164,350.00	✓	
225	โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและผู้เรียน ตามหลักสูตรพื้นฐานเน้นการจัดการเรียน การสอนในรูปแบบ Coding & Digital Business (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	700,000.00	-	-	มิ.ย.-ก.ย.66		จัดทำเอกสาร		-	700,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
226	โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเด็กปฐมวัย สำนักการศึกษา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	100,000.00	-	-	มิ.ย.-ก.ย.66	✓			-	100,000.00	✓	
227	โครงการปรับปรุงอาคารสนามแบดมินตัน (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	4,000,000.00	-	-	มิ.ย.-ก.ย.66	✓			-	4,000,000.00	✓	
รวม		126,777,400.00	2,649,496.00	1,422,696.00					57,113,304.15	68,437,295.85		
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี												
228	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะ เชิงบูรณาการเนื่องในวันเทศบาล	80,000.00	24,550.00	-	เม.ย.-65			✓	55,450.00	-	✓	
229	โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	40,000.00	40,000.00	-	ม.ค.-เม.ย.66			✓	-	-	✓	
230	โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พบชุมชน	400,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		จัดโครงการ ครั้งที่ 2		73,100.00	326,900.00	✓	
231	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะ เชิงบูรณาการ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย "18 มีนา วันท้องถิ่นไทย"	10,000.00	-	-	มี.ค.-66			✓	10,000.00	-	✓	
232	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง	350,000.00	-	-	พ.ย.65-ก.ย.66		จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2566 และ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2566		194,480.00	155,520.00	✓	
233	โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข	70,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5		41,540.00	28,460.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
234	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น	137,000.00	-	-	ก.พ.-มี.ค.66			✓	91,900.00	45,100.00	✓	
235	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	30,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ติดตามผลการเบิกจ่าย งบประมาณและผลการ ดำเนินโครงการ ประจำเดือน มิ.ย. 2566		23,675.00	6,325.00	✓	
236	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		เชิญชวนมหาวิทยาลัย ที่ได้รับคัดเลือกเสนอราคา จ้าง วันที่ 13 ก.ค. 2566		-	250,000.00	✓	
237	โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ทาง YouTube	35,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่างดำเนินการ เผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Youtube		-	35,000.00	✓	
238	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น	200,000.00	-	-	พ.ย.65-ก.ย.66		จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และปิดประกาศตามจุด ที่กำหนด		12,000.00	188,000.00	✓	
239	โครงการปรับปรุงและสำรวจข้อมูลการจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	300,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓			-	300,000.00		✓
240	โครงการเชื่อมต่อโปรแกรมแผนที่ภาษี กับสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	100,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓			-	100,000.00		✓
241	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน	80,000.00	-	-	เม.ย.-มิ.ย.66	✓			-	80,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
242	โครงการยกระดับการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	179,300.00	-	-	มี.ค.-ก.ย.66		ศึกษาดูงาน เรื่อง ต้นแบบ ท้องถิ่นดิจิทัล ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ และเทศบาล นครนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 1-6 ก.ค. 2566		-	179,300.00		✓
243	โครงการเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (9 ชั้น) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	500,000.00	-	-	ก.พ.-66			✓	490,399.00	9,601.00	✓	
รวม		2,761,300.00	64,550.00	-					992,544.00	1,704,206.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		339,432,259.00	3,426,046.00	2,152,696.00					76,228,890.37	261,928,793.63		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
1	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวิภาวดี STA 0+000-1+409	5,483,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66			✓	3,744,756.00	1,738,244.00	✓	
2	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนดอนนก STA 0+175-0+725	2,833,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66			✓	1,953,428.00	879,572.00	✓	
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีตาปี STA 0+000-0+222	1,709,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66			✓	1,167,237.00	541,763.00	✓	
4	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนปากน้ำ STA 4+030-4+372	3,508,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66			✓	2,572,053.00	935,947.00		✓
5	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนท่าทอง 3	2,004,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66			✓	1,418,440.00	585,560.00		✓
6	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนท่าทอง 5	1,834,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66			✓	1,298,393.00	535,607.00		✓
7	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเลียงเมือง 18	678,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66			✓	480,114.00	197,886.00		✓
8	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนตลาดล่าง STA 0+670-2+315	8,568,000.00	ม.ค.-มี.ค.66	✓			-	8,568,000.00		✓
9	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 59	1,994,000.00	ม.ค.-มี.ค.66	✓			-	1,994,000.00		✓
10	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเปรมฤดี	1,011,000.00	ม.ค.-มี.ค.66	✓			-	1,011,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 3/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
11	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม 49 STA 0+460-1+000	1,865,000.00	ม.ค.-มี.ค.66	✓			-	1,865,000.00		✓
12	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ 16	410,000.00	ม.ค.-มี.ค.66	✓			-	410,000.00		✓
13	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ 21	308,000.00	ม.ค.-มี.ค.66	✓			-	308,000.00		✓
14	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ 23	218,000.00	ม.ค.-มี.ค.66	✓			-	218,000.00		✓
15	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเปรมจิตประชา	1,372,000.00	ก.พ.-เม.ย.66	✓			-	1,372,000.00		✓
16	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนอำเภอ STA 0+000-0+875	4,224,000.00	ก.พ.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	4,224,000.00		✓
17	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวัดโพธิ์ 2	968,000.00	ก.พ.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	968,000.00		✓
18	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนลูกเสือ 13	154,000.00	ก.พ.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	154,000.00		✓
19	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม 32/1	507,000.00	ก.พ.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	507,000.00		✓
20	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม 48/5	388,000.00	ก.พ.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	388,000.00		✓
21	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนยางงาม 13	2,373,000.00	ก.พ.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	2,373,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
22	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสวนถั่ว 2	219,000.00	ก.พ.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	219,000.00		✓
23	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนปากน้ำ 3/1	228,000.00	ก.พ.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	228,000.00		✓
24	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบุญช่วย 4	465,000.00	ก.พ.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	465,000.00		✓
25	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง STA 0+000-1+398	7,662,000.00	ก.พ.-เม.ย.66	✓			-	7,662,000.00		✓
26	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Over-lay) ถนนโกลกรัฐ (ชุมชนหนองบัว,ชุมชนศรีธานี-ยาง งาม,ชุมชนค่าย อส.)	19,800,000.00	มิ.ย.-ก.ย.66	✓			-	19,800,000.00	✓	
27	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Over-lay) ถนนพ้อขุนทะเล จากแยกตาปานช่วงที่ 1 (Sta 0+000 ถึง Sta 1+100) (ชุมชนบึงขุนทะเล)	6,200,000.00	มิ.ย.-ก.ย.66	✓			-	6,200,000.00	✓	
28	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนตีเหล็กและซอยแยก (ตลาดศาลเจ้า) (ชุมชนวัดไทร)	872,000.00	มิ.ย.-ก.ย.66	✓			-	872,000.00	✓	
รวม		77,855,000.00					12,634,421.00	65,220,579.00		

สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ ไตรมาสที่ 3/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ และยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ มีทั้งหมด **51 โครงการ**

งบประมาณ **98,736,500 บาท** (เก้าสิบแปดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) จำนวน **3 โครงการ** งบประมาณที่กันเงินไว้ **25,991,500 บาท**

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
5. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	2	991,500.00	800,000.00	1	855,000.00	800,000.00	-	-	-	-	-	1	136,500.00
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	1	25,000,000.00	-	-	-	-	1	25,000,000.00	-	-	-	-	-
รวม	3	25,991,500.00	800,000.00	1	855,000.00	800,000.00	1	25,000,000.00	-	-	-	1	136,500.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			33.33			33.33		0.00			33.33

2. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ จำนวน **48 โครงการ** งบประมาณที่กันเงินไว้ **72,745,000 บาท**

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	42	59,263,000.00	6,764,360.00	13	6,938,000.00	6,764,360.00	26	34,876,000.00	-	-	-	3	17,449,000.00
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	2	7,200,000.00	400,000.00	1	400,000.00	400,000.00	1	6,800,000.00	-	-	-	-	-
4. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	1	500,000.00	-	-	-	-	1	500,000.00	-	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	2	5,535,000.00	-	-	-	-	2	5,535,000.00	-	-	-	-	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	1	247,000.00	247,000.00	1	247,000.00	247,000.00	-	-	-	-	-	-	-
รวม	48	72,745,000.00	7,411,360.00	15	7,585,000.00	7,411,360.00	30	47,711,000.00	-	-	-	3	17,449,000.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			31.25			62.50		0.00			6.25

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 3/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น								
1	โครงการติดตั้งหลังคา กันสาดอาคารเรียน 2 (เวชพิสิฐ) โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเผ็ดมิวิทยา)	136,500.00	136,500.00		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่มีผู้รับจ้าง		-	136,500.00
2	โครงการปรับปรุงต่อเติม โรงประกอบอาหาร โรงเรียน เทศบาล ๑ (แดงอ่อนเผ็ดมิวิทยา)	855,000.00	855,000.00			✓	800,000.00	55,000.00
รวม		991,500.00	991,500.00				800,000.00	191,500.00
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี								
3	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (สวนหลวง ร. 9)	25,000,000.00	25,000,000.00		ขั้นตอนพัสดุ		-	25,000,000.00
รวม		25,000,000.00	25,000,000.00				-	25,000,000.00
รวมทุกยุทธศาสตร์		25,991,500.00	25,991,500.00				800,000.00	25,191,500.00

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 3/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนชนเกษม 43,45,47	1,500,000.00	1,500,000.00	ต.ค.-ธ.ค.65		อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง		-	1,500,000.00		✓
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกาญจนาวิถี (แยกถนนอำเภอถึงถนนเทพมิตร (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	3,763,000.00	3,763,000.00	ต.ค.-ธ.ค.65		ขั้นตอนพัสดุ		-	3,763,000.00		✓
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 1	349,000.00	349,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากข้อขัดกับ งานท่อระบายน้ำ		-	349,000.00		
4	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 8	370,000.00	370,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66			✓	370,000.00	-		✓
5	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 8 แยกขวา 1,2,3	542,000.00	542,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66			✓	542,000.00	-		✓
6	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 10	218,000.00	218,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66			✓	218,000.00	-		✓
7	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 11	143,000.00	143,000.00	พ.ย.65-มี.ค.66			✓	143,000.00	-		✓
8	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 14	333,000.00	333,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66			✓	333,000.00	-		✓
9	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 14 แยกขวา 1	51,000.00	51,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66			✓	51,000.00	-		✓
10	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 16	222,000.00	222,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66			✓	222,000.00	-		✓
11	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 18	99,000.00	99,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66			✓	99,000.00	-		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 3/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
12	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 22	365,000.00	365,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66			✓	365,000.00	-		✓
13	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนบ้านดอน	978,000.00	978,000.00	พ.ย.65-มี.ค.66			✓	978,000.00	-		✓
14	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนต้นโพธิ์	965,000.00	965,000.00	พ.ย.65-มี.ค.66			✓	965,000.00	-		✓
15	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนศรีตาปี 1 ซอยบ้านริมน้ำ	1,737,000.00	1,737,000.00	พ.ย.65-มี.ค.66			✓	1,563,360.00	173,640.00		✓
16	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเสรีไท	915,000.00	915,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66			✓	915,000.00	-		✓
17	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. ถนนดีเหล็ก และซอยแยก (ตลาดศาลเจ้า) (ชุมชนวัดไทร)	2,100,000.00	2,100,000.00	ต.ค.65-มี.ค.66		ยกเลิกโครงการ ตามมติสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2566		-	2,100,000.00		
18	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน ศรีเกษม ซอย 20	746,000.00	746,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อนันมณี		-	746,000.00	✓	
19	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน ชนเกษม ซอย 50/1	439,000.00	439,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อนันมณี		-	439,000.00	✓	
20	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน ชนเกษม ซอย 31	433,000.00	433,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี		-	433,000.00	✓	
21	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน ราษฎร์อุทิศ ซอย 9	697,000.00	697,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี		-	697,000.00	✓	
22	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน ดอนนก ซอย 16	112,000.00	112,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี		-	112,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 3/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
23	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ดอนนก ซอย 18	218,000.00	218,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี		-	218,000.00	✓	
24	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ดอนนก ซอย 20	504,000.00	504,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี		-	504,000.00	✓	
25	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ดอนนก ซอย 22	241,000.00	241,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี		-	241,000.00	✓	
26	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ชนเกษม ซอย 41	694,000.00	694,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี		-	694,000.00	✓	
27	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน รัฐรังสรรค์ ซอย 1	631,000.00	631,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี		-	631,000.00	✓	
28	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน รัฐรังสรรค์ ซอย 2	571,000.00	571,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี		-	571,000.00	✓	
29	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน สวนหลวง	592,000.00	592,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี		-	592,000.00	✓	
30	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลี้ยวเมือง 8/1	800,000.00	800,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	800,000.00	✓	
31	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนมายเทอเรส	770,000.00	770,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	770,000.00	✓	
32	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพ้อขุนทะเล 6	1,710,000.00	1,710,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	1,710,000.00	✓	
33	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนราษฎร์อุทิศ 4	1,300,000.00	1,300,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	1,300,000.00	✓	
34	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 21/27	1,050,000.00	1,050,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	1,050,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 3/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
35	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเสม็ดเรียง 1	3,200,000.00	3,200,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	3,200,000.00	✓	
36	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบุญช่วย 7	2,600,000.00	2,600,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	2,600,000.00	✓	
37	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีเกษม 2 แยกซ้าย 2,3	1,600,000.00	1,600,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	1,600,000.00	✓	
38	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีเกษม 20 แยกซ้าย 2,3,4	4,600,000.00	4,600,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	4,600,000.00	✓	
39	โครงการขยายเขตประปา	3,805,000.00	3,805,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		ขอเปลี่ยนแปลง ค่าชี้แจง		-	3,805,000.00	✓	
40	โครงการก่อสร้างสถานีขนถ่ายมูลฝอย	15,000,000.00	15,000,000.00	ก.พ.-ก.ย.66		ยกเลิกโครงการ ตามมติสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2566		-	15,000,000.00		
41	โครงการก่อสร้างถนนคลองฉนาก - หัวแหลมพัฒนา (ทางเข้าศาลพ่อตาหินกลิ้ง)	600,000.00	600,000.00	ก.พ.-มิ.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	600,000.00	✓	
42	โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนอำเภอ ตั้งแต่ ร้านก๋ำปั่น ถึงแยก รพช. (ชุมชนหนองบัว)	1,700,000.00	1,700,000.00	มี.ค.-ส.ค.66		จัดทำแบบแปลน แล้วเสร็จ		-	1,700,000.00	✓	
รวม		59,263,000.00	59,263,000.00					6,764,360.00	52,498,640.00		
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว											
43	โครงการก่อสร้างหอนาฬิกา	6,800,000.00	6,800,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง		-	6,800,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 3/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
44	โครงการก่อสร้างเวทีการแสดงสวนศรिताปี	400,000.00	400,000.00	ต.ค.65-มี.ค.66			✓	400,000.00	-		✓
รวม		7,200,000.00	7,200,000.00					400,000.00	6,800,000.00		
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต											
45	โครงการสนามเด็กเล่นบริเวณสวนศรिताปี	500,000.00	500,000.00	ต.ค.65-ม.ค.66		อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง		-	500,000.00		✓
รวม		500,000.00	500,000.00					-	500,000.00		
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น											
46	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน - อาคารตรีพุกษา - อาคารปฐมโพธิ์ - อาคารธรรมมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธารวาส)	2,700,000.00	2,700,000.00	ต.ค.65-พ.ค.66		ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง		-	2,700,000.00	✓	
47	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม - อาคารตรีพุกษา - อาคารปฐมโพธิ์ - อาคารธรรมมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธารวาส)	2,835,000.00	2,835,000.00	ต.ค.65-พ.ค.66		ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง		-	2,835,000.00	✓	
รวม		5,535,000.00	5,535,000.00					0.00	5,535,000.00		
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี											
48	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	247,000.00	ต.ค.65-ม.ค.66			✓	247,000.00	-		✓
รวม		250,000.00	247,000.00					247,000.00	-		
รวมทุกยุทธศาสตร์		72,748,000.00	72,745,000.00					7,411,360.00	65,333,640.00	-	-

สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

จำนวนโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ มีทั้งหมด **32 โครงการ**
งบประมาณ **280,029,000 บาท** (สองร้อยแปดสิบล้านสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 17 โครงการ งบประมาณ 26,461,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	17	26,461,000.00	19,128,721.02	16	20,761,000.00	19,128,721.02	1	5,700,000.00	-	-	-	-	-
รวม	17	26,461,000.00	19,128,721.02	16	20,761,000.00	19,128,721.02	1	5,700,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00			94.12			5.88			0.00		0.00	

2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 15 โครงการ งบประมาณ 253,568,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
	การ	ที่ตั้งไว้	ที่เบิกจ่าย	การ	ที่ตั้งไว้	ที่เบิกจ่าย	การ	ที่ตั้งไว้	ที่เบิกจ่าย	การ	ที่ตั้งไว้	การ	ที่ตั้งไว้
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	14	245,568,000.00	-	-	-	-	13	220,568,000.00	-	-	-	1	25,000,000.00
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	1	8,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8,000,000.00
รวม	15	253,568,000.00	-	-	-	-	13	220,568,000.00	-	-	-	2	33,000,000.00
คิดเป็นร้อยละ	100.00			-			86.67			0.00		13.33	
รวมทั้งสิ้น	32	280,029,000.00	19,128,721.02	16	20,761,000.00	19,128,721.02	14	226,268,000.00	-	-	-	2	33,000,000.00
คิดเป็นร้อยละ	100.00			50.00			43.75			-		6.25	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและทางเท้า ถนนปทุมพร 6/1	699,000.00	ม.ค.-มี.ค.64			✓	433,850.00	265,150.00		✓
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน เลี้ยวเมือง 7 แยกสถานีวิทยุ	1,640,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	1,480,000.00	160,000.00		✓
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน วัดโพธิ์ 31 ซอย 5	2,050,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	1,969,000.00	81,000.00		✓
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนค่าย อส. 4	990,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	850,000.00	140,000.00		✓
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบุญช่วย 4	1,438,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	1,360,000.00	78,000.00		✓
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนท่าโรงช้าง 3	2,760,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	2,289,225.00	470,775.00		✓
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน สวนถั่ว 8	305,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	272,749.00	32,251.00		✓
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน วิภาวดี ซอยร้านสายพิณ	460,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	440,000.00	20,000.00		✓
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ปทุมพร 18	170,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	170,000.00	-		✓
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ศรีวิชัย 21 แยกซอยบ้านมะขาม เชื่อมต่อถนน เลี้ยวเมือง	1,240,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	1,240,000.00	-		✓
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน สวนถั่ว 4/1	304,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	298,379.02	5,620.98		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 26 (ด้านขวาทาง)	3,330,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	3,200,000.00	130,000.00		✓
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ศรีวิชัย 19 แยกขวา 1	554,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	508,000.00	46,000.00		✓
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 22	5,700,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	5,700,000.00		✓
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน สุขน 2	316,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	267,518.00	48,482.00		✓
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน เลี้ยวเมือง 2/1	3,100,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	3,050,000.00	50,000.00		✓
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน เลี้ยวเมืองท่าทรายแยกขวา	1,405,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	1,300,000.00	105,000.00		✓
รวม		26,461,000.00					19,128,721.02	7,332,278.98		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ 18/2	1,960,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	1,960,000.00		✓
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนสุขน 1 แยกขวา 1	6,500,000.00	ก.ค.-ธ.ค.65		รอสำนักงานที่ดินนัดรังวัด		-	6,500,000.00		✓
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	9,000,000.00	ก.ค.-ธ.ค.65		รอหนังสืออุทกที่ดินเป็นทางสาธารณประโยชน์		-	9,000,000.00		✓
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนกาญจนาวิถี 30 ตอน 3	6,200,000.00	ก.ค.-ธ.ค.65		กำลังก่อสร้าง		-	6,200,000.00		✓
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนก้านหินขึ้น	3,600,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		กำลังดำเนินการรังวัดที่ดิน		-	3,600,000.00		✓
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ 28/1	1,100,000.00	มิ.ย.-ส.ค.65		รอสำนักงานที่ดินนัดรังวัด		-	1,100,000.00		✓
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนชนเกษม 29 ตอน 2	3,500,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		รอสำนักงานที่ดินนัดรังวัด		-	3,500,000.00		✓
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนอำเภอ 15/1	2,600,000.00	ก.ค.-ต.ค.65		กำลังก่อสร้าง		-	2,600,000.00		✓
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีเกษม 20 แยกขวา 3	1,800,000.00	ก.ค.-ธ.ค.65		รอสำนักงานที่ดินนัดรังวัด		-	1,800,000.00		✓
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 21/20	950,000.00	มิ.ย.-ส.ค.65		รอสำนักงานที่ดินนัดรังวัด		-	950,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพ้อขุนทะเล 10/7 แยกซ้าย 2	900,000.00	มิ.ย.-ส.ค.65		รอสำนักงานที่ดิน น้ตรังวัด		-	900,000.00		✓
12	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนชนเกษม	67,468,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		-	67,468,000.00		✓
13	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนตลาดใหม่	114,990,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		-	114,990,000.00		✓
14	โครงการปรับปรุงสะพานข้ามแม่น้ำตาปี (ช่วงที่ 1)	25,000,000.00	ธ.ค.65-ก.ค.67		ยกเลิกโครงการ นำงบประมาณไปใช้ สำหรับโครงการอื่นเพื่อ แก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน		-	25,000,000.00		
รวม		245,568,000.00					-	245,568,000.00		
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี										
15	โครงการก่อสร้างอาคารสถานธนาอนุบาลเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2	8,000,000.00	ม.ค.-ก.ย.66		ยกเลิกโครงการ ตามมติสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2566		-	8,000,000.00		
รวม		8,000,000.00					-	8,000,000.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		253,568,000.00					-	253,568,000.00		