



รายงานติดตาม

ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566



คำนำ


ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ได้กำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คือ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส โดยมอบหมายให้งานวิจัยและประเมินผล รวบรวมข้อมูลที่สำคัญ/กองรายงานและสรุปผลรายงานในภาพรวมของหน่วยงาน เสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ไตรมาสละ 1 ครั้ง และ ส่วนที่ 2 คือ การจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกเป็นผู้ประเมิน เพื่อสะท้อนให้เห็นข้อมูลเชิงลึก และเกิดความน่าเชื่อถือ

เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุด งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้แจ้งแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้สำนัก/กองทราบและจัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ และผลการดำเนินโครงการที่ตั้งจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ และที่จ่ายจากแหล่งเงินอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดทำรายงานเป็นประจำทุกเดือน กำหนดให้ส่งภายใน วันที่ 5 ของเดือนถัดไป

บัดนี้ งานวิจัยและประเมินผล ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมประจำเดือนของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป

งานวิจัยและประเมินผล

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



สารบัญ

หน้า 1

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

หน้า 6

แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

หน้า 7

สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

หน้า 8

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการในภาพรวมแยกรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

หน้า 9

แผนภูมิแสดงสถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

หน้า 10

รายงานผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติฯ และจ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

หน้า 60

สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

หน้า 66

สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)



สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประจำปีเดือนมกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2/2566

รายจ่ายประจำร้อยละ 55 (ของรายจ่ายประจำทั้งหมด) งบลงทุนร้อยละ 45 (ของงบลงทุนทั้งหมด) การเบิกจ่ายในภาพรวมร้อยละ 50 (ของงบประมาณทั้งหมด)

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	127,817,600.00	756,050.00	456,050.00	5,785,804.03	29,608,535.50	92,723,260.47	27.63	
	รายจ่ายประจำ	123,756,600.00	390,050.00	456,050.00	5,733,804.03	29,608,535.50	88,348,260.47	28.57	
	- งานบริหารทั่วไป	74,947,800.00	39,050.00	405,050.00	4,938,702.86	17,574,836.84	52,068,260.30		สป./กองยุทธฯ/กจ.
	- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	4,886,500.00	-	-	73,830.00	1,123,909.00	3,688,761.00		กองยุทธฯ
	- งานบริหารงานคลัง	43,089,600.00	336,000.00	36,000.00	667,271.17	10,722,680.76	31,999,648.07		คลัง/สารสนเทศภาษีฯ
	- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	832,700.00	15,000.00	15,000.00	54,000.00	187,108.90	591,591.10		หน่วยตรวจสอบภายใน
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	4,061,000.00	366,000.00	-	52,000.00	-	4,375,000.00	1.17	
	- งานบริหารทั่วไป (ครุภัณฑ์)	4,061,000.00	366,000.00	-	52,000.00	-	4,375,000.00		สป./กองยุทธฯ
2	แผนงานรักษาความสงบภายใน	32,571,000.00	4,584,000.00	450,000.00	699,370.77	6,911,966.43	29,093,662.80	20.74	
	รายจ่ายประจำ	32,571,000.00	450,000.00	450,000.00	699,370.77	6,911,966.43	24,959,662.80	23.37	
	- งานเทศกิจ	11,033,000.00	32,000.00	32,000.00	258,471.70	2,677,344.77	8,097,183.53		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	16,184,400.00	-	-	379,135.27	3,293,628.16	12,511,636.57		
	- งานจราจร	5,353,600.00	418,000.00	418,000.00	61,763.80	940,993.50	4,350,842.70		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	4,134,000.00	-	-	-	4,134,000.00	-	
	-งานจราจร (ครุภัณฑ์)		4,134,000.00				4,134,000.00		

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
3	แผนงานการศึกษา	318,098,640.00	828,500.00	440,000.00	15,665,480.04	89,537,796.43	213,283,863.53	33.03	
	รายจ่ายประจำ	317,628,640.00	640,000.00	440,000.00	15,612,180.04	89,537,796.43	212,678,663.53	33.08	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	8,401,060.00	-	-	107,070.68	2,039,955.00	6,254,034.32		สำนักงานการศึกษา
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	173,382,000.00	500,000.00	300,000.00	10,084,383.97	48,353,952.93	115,143,663.10		
	- งานระดับมัธยมศึกษา	129,106,480.00	30,000.00	10,000.00	5,358,474.26	37,944,248.83	85,823,756.91		
	- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	6,739,100.00	110,000.00	130,000.00	62,251.13	1,199,639.67	5,457,209.20		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	470,000.00	188,500.00	-	53,300.00	-	605,200.00	8.09	
	- งานระดับก่อนวัยเรียนฯ (ครุภัณฑ์)	-	188,500.00	-	53,300.00	-	135,200.00		สำนักงานการศึกษา
	- งานระดับมัธยมศึกษา (ครุภัณฑ์)	470,000.00	-	-	-	-	470,000.00		
4	แผนงานสาธารณสุข	73,748,500.00	1,622,500.00	3,184,000.00	3,227,123.84	17,905,358.05	51,054,518.11	29.27	
	รายจ่ายประจำ	73,256,000.00	1,304,000.00	3,184,000.00	3,035,327.84	17,905,358.05	50,435,314.11	29.34	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	13,851,000.00	595,000.00	1,943,000.00	321,629.08	3,375,127.12	8,806,243.80		สำนักงานสาธารณสุขฯ
	- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	19,640,500.00	151,000.00	518,000.00	1,087,697.49	3,624,707.31	14,561,095.20		
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	39,764,500.00	558,000.00	723,000.00	1,626,001.27	10,905,523.62	27,067,975.11		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	492,500.00	318,500.00	-	191,796.00	-	619,204.00	23.65	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (ครุภัณฑ์)	-	92,500.00	-	92,500.00	-	-		สำนักงานสาธารณสุขฯ
	- งานบริการสาธารณสุขฯ (ครุภัณฑ์)	100,000.00	133,500.00	-	99,296.00	-	134,204.00		
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข (ครุภัณฑ์)	392,500.00	92,500.00	-	-	-	485,000.00		

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
5	แผนงานสังคมสงเคราะห์	11,795,700.00	800,000.00	-	211,037.58	3,509,416.74	8,875,245.68	29.54	
	รายจ่ายประจำ	11,795,700.00	800,000.00	-	211,037.58	3,509,416.74	8,875,245.68	29.54	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	4,797,700.00	-	-	3,572.48	1,478,719.74	3,315,407.78		กองสวัสดิการสังคม
	- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	6,998,000.00	800,000.00	-	207,465.10	2,030,697.00	5,559,837.90		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	
6	แผนงานเคหะและชุมชน	150,711,810.00	9,028,700.00	1,877,700.00	19,288,803.69	38,525,240.00	100,048,766.31	36.62	
	รายจ่ายประจำ	150,711,810.00	3,821,700.00	1,877,700.00	19,288,803.69	38,525,240.00	94,841,766.31	37.87	
	- งานไฟฟ้าและประปา	360,510.00	-	-	-	180,243.67	180,266.33		สำนักช่าง
	- งานสวนสาธารณะ	10,818,100.00	-	-	204,649.80	3,526,031.15	7,087,419.05		
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	122,666,100.00	2,515,700.00	1,616,700.00	17,369,402.02	30,498,940.39	75,696,757.59		สช. / สธ.
	- งานบำบัดน้ำเสีย	16,867,100.00	1,306,000.00	261,000.00	1,714,751.87	4,320,024.79	11,877,323.34		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	5,207,000.00	-	-	-	5,207,000.00	-	
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ครุภัณฑ์)	-	2,200,000.00	-	-	-	2,200,000.00		สช. / สธ.
	- งานบำบัดน้ำเสีย (ครุภัณฑ์)	-	3,007,000.00	-	-	-	3,007,000.00		สำนักช่าง
7	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	13,779,900.00	65,000.00	65,000.00	686,355.00	1,711,390.00	11,382,155.00	17.40	
	รายจ่ายประจำ	13,779,900.00	65,000.00	65,000.00	686,355.00	1,711,390.00	11,382,155.00	17.40	
	- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	13,779,900.00	65,000.00	65,000.00	686,355.00	1,711,390.00	11,382,155.00		กองสวัสดิการสังคม
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
8	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	26,097,800.00	690,000.00	890,000.00	2,428,845.11	8,327,014.37	15,141,940.52	41.53	
	รายจ่ายประจำ	26,097,800.00	690,000.00	890,000.00	2,428,845.11	8,327,014.37	15,141,940.52	41.53	
	- งานกีฬาและนันทนาการ	8,818,400.00	140,000.00	390,000.00	296,262.11	571,945.69	7,700,192.20		สำนักการศึกษา
	- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	12,291,200.00	50,000.00	-	210,499.00	7,325,584.68	4,805,116.32		
	- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	4,988,200.00	500,000.00	500,000.00	1,922,084.00	429,484.00	2,636,632.00		สำนักปลัดเทศบาล
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	
9	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	191,438,350.00	55,337,519.00	66,285,519.00	1,720,265.39	14,678,432.94	164,091,651.67	9.09	
	รายจ่ายประจำ	67,647,800.00	986,000.00	1,286,000.00	1,720,265.39	14,678,432.94	50,949,101.67	24.35	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	8,294,300.00	-	-	92,082.93	1,988,457.46	6,213,759.61		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง	59,353,500.00	986,000.00	1,286,000.00	1,628,182.46	12,689,975.48	44,735,342.06		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	123,790,550.00	54,351,519.00	64,999,519.00	-	-	113,142,550.00	-	
	- งานก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	123,790,550.00	54,351,519.00	64,999,519.00	-	-	113,142,550.00		สำนักช่าง
10	แผนงานการเกษตร	7,573,500.00	-	-	756,836.00	2,163,336.87	4,653,327.13	38.56	
	รายจ่ายประจำ	7,573,500.00	-	-	756,836.00	2,163,336.87	4,653,327.13	38.56	
	- งานส่งเสริมการเกษตร	7,573,500.00	-	-	756,836.00	2,163,336.87	4,653,327.13		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
11	แผนงานการพาณิชย์	3,222,600.00	450,000.00	595,000.00	193,490.00	590,492.26	2,293,617.74	25.47	
	รายจ่ายประจำ	3,222,600.00	450,000.00	595,000.00	193,490.00	590,492.26	2,293,617.74	25.47	
	- งานตลาดสด	675,500.00	-	-	16,920.00	152,326.00	506,254.00		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานโรงฆ่าสัตว์	2,547,100.00	450,000.00	595,000.00	176,570.00	438,166.26	1,787,363.74		สำนักสาธารณสุข
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
12	แผนงานงบกลาง	233,144,600.00	81,000.00	-	1,449,790.00	78,460,981.24	153,314,828.76	34.26	
	- รายจ่ายประจำ	233,144,600.00	81,000.00	-	1,449,790.00	78,460,981.24	153,314,828.76	34.26	
	- รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
	การเบิกจ่ายในภาพรวม	1,190,000,000.00	74,243,269.00	74,243,269.00	52,113,201.45	291,929,960.83	845,956,837.72	28.91	
	รวมรายจ่ายประจำ	1,061,185,950.00	9,677,750.00	9,243,750.00	51,816,105.45	291,929,960.83	717,873,883.72	32.38	
	รวมงบลงทุน	128,814,050.00	64,565,519.00	64,999,519.00	297,096.00	-	128,082,954.00	0.23	


แผนภูมิแสดง

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประจำเดือนมกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

หน่วย : ร้อยละ



สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประจำเดือนมกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีทั้งหมด 262 โครงการ

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 327,589,959.00 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 237 โครงการ งบประมาณ 327,589,959 บาท													
ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	43	174,117,029.00	180,242.25	-	-	-	25	75,035,510.00	180,242.25	17	34,081,519.00	1	65,000,000.00
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	5	3,550,000.00	2,056,100.00	-	-	-	3	2,900,000.00	2,056,100.00	1	650,000.00	1	-
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	770,000.00	121,500.000000	-	-	-	4	770,000.00	121,500.00	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	119	25,593,530.00	5,498,035.00	2	3,700,000.00	3,648,700.00	20	10,872,730.00	1,849,335.00	97	11,020,800.00	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	49	120,837,400.00	39,314,076.80	4	8,680,000.00	6,710,328.68	31	103,647,400.00	32,603,748.12	14	8,510,000.00	-	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	17	2,722,000.00	291,754.00	-	-	-	9	1,612,000.00	291,754.00	8	1,110,000.00	-	-
รวม	237	327,589,959.00	47,461,708.05	6	12,380,000.00	10,359,028.68	92	194,837,640.00	37,102,679.37	137	55,372,319.00	2	65,000,000.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			2.53			38.82			57.81		0.84
2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 25 โครงการ งบประมาณ 50,983,000 บาท													
ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	25	50,983,000.00	-	-	-	-	7	18,049,000.00	-	18	32,934,000.00	-	-
รวม	25	50,983,000.00	-	-	-	-	7	18,049,000.00	-	18	32,934,000.00	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			0.00			28.00			72.00		0.00
รวมทั้งสิ้น	262	378,572,959.00	47,461,708.05	6	12,380,000.00	10,359,028.68	99	212,886,640.00	37,102,679.37	155	88,306,319.00	2	65,000,000.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			2.29			37.79			59.16		0.76


แผนภูมิแสดง

ผลการดำเนินโครงการในภาพรวมแยกรายยุทธศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประจำเดือนมกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)


หน่วย : จำนวนโครงการ




แผนภูมิแสดง

สถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ประจำเดือนมกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)




ยังไม่ดำเนินการ



ระหว่างดำเนินการ



ดำเนินการเสร็จ



ยกเลิก

ตารางแสดงข้อมูลสถานะการดำเนินโครงการ

สถานะการดำเนินโครงการ	จำนวน (โครงการ)	ร้อยละ
ยังไม่ดำเนินการ	155	57.81
ระหว่างดำเนินการ	99	38.82
ดำเนินการเสร็จ	6	2.53
ยกเลิก	2	0.84
รวม	262	100.00

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปี เดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน		
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด	
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน													
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนน กาญจนาวิถี 16 ซอย 4	68,040.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66		การไฟฟ้าจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายครึ่งหนึ่งของเงิน งบประมาณ)		34,015.50	34,024.50	✓		
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนน เกษม 43 เชื่อมต่อ ถนนชนเกษม 47	118,390.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66		การไฟฟ้าจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายครึ่งหนึ่งของเงิน งบประมาณ)		59,193.47	59,196.53	✓		
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนน ตลาดล่าง 26 แยกขวา 2	39,570.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66		การไฟฟ้าจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายครึ่งหนึ่งของเงิน งบประมาณ)		19,781.63	19,788.37	✓		
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนน ปากน้ำ 5	57,940.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66		การไฟฟ้าจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายครึ่งหนึ่งของเงิน งบประมาณ)		28,967.58	28,972.42	✓		
5	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนน คลองฉนาก	76,570.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66		การไฟฟ้าจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายครึ่งหนึ่งของเงิน งบประมาณ)		38,284.07	38,285.93	✓		
6	โครงการก่อสร้างสะพานทำเทียบเรือ พร้อมทุ่นขึ้นลง ชุมชนตลาดล่าง	660,000.00	-	-	พ.ย.65-เม.ย.66		สำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง		-	660,000.00	✓		
7	โครงการก่อสร้างสะพานทำเทียบเรือ พร้อมทุ่นขึ้นลง ชุมชนบางกุ้ง	720,000.00	-	-	ธ.ค.65-พ.ค.66		สำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง		-	720,000.00	✓		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปี เดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
8	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลางบ้านบางหลา และ ศูนย์เรียนรู้ (ก่อสร้างเชื่อมป้องกัน ดินพังพร้อมทางเดิน)	19,980,000.00	-	-	ม.ค.66-ธ.ค.68		สำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง		-	19,980,000.00	✓	
9	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนน ตอนนอก จากสี่แยกคอนามัย ถึงสี่แยกแสงเพชร	9,100,000.00	-	-	ก.พ.66-ส.ค.67		สำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง		-	9,100,000.00	✓	
10	โครงการปรับปรุงสะพาน ข้ามแม่น้ำตาปี (ช่วงที่ 2)	65,000,000.00	-	-	พ.ค.66-ส.ค.68		ยกเลิกโครงการ นางบประมาณไปใช้ สำหรับโครงการอื่นเพื่อ แก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน			65,000,000.00		
11	โครงการปรับปรุงเส้นทางวิ่ง ริมบึงขุนทะเล (ชุมชนบึงขุนทะเล)	26,000,000.00	-	-	มี.ค.66-ก.พ.67		สำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง		-	26,000,000.00	✓	
12	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบ ปรับปรุงภูมิทัศน์บึงขุนทะเล	2,500,000.00	-	-	พ.ย.65-เม.ย.66	✓			-	2,500,000.00		✓
13	โครงการขยายเขตประปา (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,680,519.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66	✓			-	1,680,519.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดใหม่ 3/1 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	187,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66		เขียนแบบ ออกแบบ		-	187,000.00	✓	
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและ ผิวจราจรถนนตลาดใหม่ 13 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	937,000.00	-	-	มิ.ย.-ก.ย.66		เขียนแบบ ออกแบบ		-	937,000.00	✓	
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและ ผิวจราจรถนนปทุมพร 6 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	814,000.00	-	-	พ.ค.-ก.ย.67		เขียนแบบ ออกแบบ		-	814,000.00	✓	
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและ ผิวจราจรถนนปทุมพร 6/2 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	555,000.00	-	-	มิ.ย.-ก.ย.66		เขียนแบบ ออกแบบ		-	555,000.00	✓	
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและ ผิวจราจรถนนอำเภอ 8 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	756,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66		เขียนแบบ ออกแบบ		-	756,000.00	✓	
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนการเคหะต่อเนื่องถนนพ่วงทะเล 3 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	4,026,000.00	-	-	มิ.ย.-ก.ย.66	✓			-	4,026,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและ ผิวจราจรถนนพ้อขุนทะเล 15/5 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,854,000.00	-	-	มิ.ย.-ก.ย.66		เขียนแบบ ออกแบบ		-	1,854,000.00	✓	
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและ ผิวจราจรถนนดอนนก 11 ซอยตรงข้ามสนามหญ้าเทียม (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	779,000.00	-	-	พ.ค.-ก.ย.66		เขียนแบบ ออกแบบ		-	779,000.00	✓	
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนดอนนก 37,39 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	2,341,000.00	-	-	พ.ค.-ก.ย.66		เขียนแบบ ออกแบบ		-	2,341,000.00	✓	
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและ ผิวจราจรถนนข้างโรงเรียน เมืองสุราษฎร์ธานี แยกซ้าย 1 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	355,000.00	-	-	พ.ค.-ก.ย.66		เขียนแบบ ออกแบบ		-	355,000.00	✓	
24	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนชนเกษมบริเวณสี่แยกเสม็ดเรียง (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,857,000.00	-	-	เม.ย.-ก.ย.66	✓			-	1,857,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
25	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและ ผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 1 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,877,000.00	-	-	เม.ย.-ก.ย.66	✓			-	1,877,000.00	✓	
26	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและ ผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 3 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,978,000.00	-	-	เม.ย.-ก.ย.66	✓			-	1,978,000.00	✓	
27	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและ ผิวจราจรถนนสวนถั่ว 6 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	141,000.00	-	-	เม.ย.-ก.ย.66		เขียนแบบ ออกแบบ		-	141,000.00	✓	
28	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและ ผิวจราจรถนนยางงาม (หน้าหมู่บ้านบ้านสวดยางงาม) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	3,513,000.00	-	-	มี.ค.-ก.ย.66	✓			-	3,513,000.00	✓	
29	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดล่าง 24 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	2,960,000.00	-	-	มี.ค.-ก.ย.66	✓			-	2,960,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
30	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดล่าง 24 (หลังหมู่บ้านสุขเจริญ) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	4,000,000.00	-	-	มี.ค.-ก.ย.66	✓			-	4,000,000.00	✓	
31	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและ ผิวจราจรถนนปากน้ำ 8/1 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	549,000.00	-	-	ก.พ.-ก.ย.66		เขียนแบบ ออกแบบ		-	549,000.00	✓	
32	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและ ผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 1 แยก 3 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	970,000.00	-	-	ก.พ.-ก.ย.66	✓			-	970,000.00	✓	
33	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและ ผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 1 แยก 4 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	729,000.00	-	-	ก.พ.-ก.ย.66	✓			-	729,000.00	✓	
34	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและ ผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 16 แยก 1 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	619,000.00	-	-	มี.ค.-ก.ย.66	✓			-	619,000.00	✓	
35	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและ ผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 35/2 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	147,000.00	-	-	มี.ค.-ก.ย.66		เขียนแบบ ออกแบบ		-	147,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
36	โครงการก่อสร้างอาคาร สถานีสูบน้ำบ้านมะขาม (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,130,000.00	-	-	มิ.ย.-ก.ย.66	✓			-	1,130,000.00	✓	
37	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและ ผิวจราจรถนนชนเกษม 26 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	2,927,000.00	-	-	ก.พ.-ก.ย.66	✓			-	2,927,000.00	✓	
38	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนโฉลกัฐบุรีเวณแยกโรงเรียนเทศบาล 1 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	929,000.00	-	-	ก.พ.-ก.ย.66	✓			-	929,000.00	✓	
39	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและ ผิวจราจรถนนศรีเกษม หลังขอยบุญช่วย 3 พร้อมก่อสร้างอาคาร สถานีสูบน้ำและ ระบบเปิด-ปิดประตูกันน้ำ (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,800,000.00	-	-	ก.พ.-ก.ย.66		สำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง		-	1,800,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
40	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบ ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ทั้ง 2 ข้าง ถนนปรีดาราชูร์ แยกซ้าย 1 (ซอย ส.ดาวเทียม) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	2,000,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66		สำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง		-	2,000,000.00	✓	
41	โครงการขยายผิวจราจรถนนตอนนอก ช่วงคอสะพานข้ามแม่น้ำตาปี (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	5,000,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66		สำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง		-	5,000,000.00	✓	
42	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและ ผิวจราจรถนนชนเกษม 30 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,950,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66	✓			-	1,950,000.00		✓
43	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและ ผิวจราจรถนนตลาดล่าง 41 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	436,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66	✓			-	436,000.00		✓
รวม		174,117,029.00	-	-					180,242.25	173,936,786.75		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว												
44	โครงการเค้ทดาว/สวัสดีปีใหม่	500,000.00	500,000.00	-	ต.ค.65-ก.พ.66		ยกเลิกโครงการ งดกิจกรรมรื่นเริง เพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทีราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา		-	-		
45	โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี	500,000.00	-	200,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		เปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์		234,100.00	465,900.00	✓	
46	โครงการถนนคนเดิน	300,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		เปิดทุกวันเสาร์		82,000.00	218,000.00	✓	
47	โครงการเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์	500,000.00	-	150,000.00	ม.ค.-มิ.ย.66	✓			-	650,000.00		✓
48	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,750,000.00	-	150,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		จัดกิจกรรม สวนเรืองแสง		1,740,000.00	160,000.00	✓	
รวม		3,550,000.00	500,000.00	500,000.00					2,056,100.00	1,493,900.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปี เดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน		
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม													
49	โครงการลดโลกร้อนกับ นครสุราษฎร์ธานี	200,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		จัดอบรมแกนนำ เยาวชน ณ สถานศึกษา		48,400.00	151,600.00	✓		
50	โครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเมือง	200,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ดำเนินการตรวจ คุณภาพน้ำทุกเดือน		-	200,000.00	✓		
51	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุ รำคาญตามแนวทางพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535	70,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ติดตามผลการเฝ้า ระวังคุณภาพอากาศ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง		-	70,000.00	✓		
52	โครงการลดขยะต้นทางกับ นครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่างการดำเนิน กิจกรรม		73,100.00	226,900.00	✓		
รวม		770,000.00	-	-					121,500.00	648,500.00			
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต													
53	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและ ระงับอัคคีภัย	50,000.00	-	-	เม.ย.-พ.ค.66	✓			-	50,000.00	✓		
54	โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยในช่วงเทศกาล	50,000.00	-	-	ธ.ค.65-เม.ย.66		ดำเนินการอีกครั้ง ในช่วงเทศกาล สงกรานต์		2,415.00	47,585.00	✓		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
55	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	50,000.00	-	-	ม.ค.-ก.พ.66	✓			-	50,000.00		✓
56	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกน นำสุขภาพชุมชน	1,201,300.00	-	-	พ.ย.65-พ.ค.66		จัดอบรมกิจกรรม มหกรรม		72,000.00	1,129,300.00	✓	
57	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม การดำเนินงานของแกนนำสุขภาพชุมชน	79,200.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		จัดประชุม เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2566 และ จัดกิจกรรมทุกเดือน		13,200.00	66,000.00	✓	
58	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	พ.ค.-ก.ค.66	✓			-	200,000.00	✓	
59	โครงการรณรงค์การควบคุม โรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	เม.ย.-มิ.ย.66		เสนอโครงการและ อนุมัติแล้ว รอรับการจัดสรรเงิน อุดหนุน		-	200,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
60	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ สุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาดลางสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	มี.ย.-ส.ค.66	✓			-	200,000.00	✓	
61	โครงการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการ ด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร	100,000.00	-	-	ธ.ค.65-มี.ค.66			✓	48,700.00	51,300.00	✓	
62	โครงการแม่ลูกพันธุ์ดี	57,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่างดำเนิน กิจกรรมตรวจฟัน หญิงตั้งครรภ์ , ตรวจ ฟันและ หาฟลูออไรด์ในเด็ก ที่มารับวัคซีน		-	57,000.00	✓	
63	โครงการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	200,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ดำเนินโครงการตลอดปี		36,400.00	163,600.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปี เดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
64	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และยกระดับสถานประกอบการจำหน่าย อาหารในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	700,000.00	-	-	มิ.ย.-ส.ค.66	✓			-	700,000.00	✓	
65	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล ในโรงเรียนและชุมชนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	400,000.00	-	-	พ.ค.-มิ.ย.66	✓			-	400,000.00	✓	
66	โครงการช่วยลดการติดเอดส์ จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า โสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ	200,000.00	-	-	เม.ย.-มิ.ย.66	✓			-	200,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
67	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ของพุทธกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี	200,000.00	-	-	พ.ค.-มิ.ย.66	✓			-	200,000.00	✓	
68	โครงการอุดหนุนวัดกลางใหม่เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ฌาปนสถาน (เตาเผาศพ)	2,000,000.00	-	-	ม.ค.-มิ.ย.66		ขั้นตอนการเบิกจ่าย		-	2,000,000.00	✓	
69	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	800,000.00	-	-	พ.ย.-ธ.ค.65		ส่งใช้เงินยืมการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่หลักสูตร "สูงวัยเข้มแข็ง ใส่ใจพัฒนาตนเอง"		789,710.00	10,290.00	✓	
70	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานคุณค่าภูมิปัญญาสู่สังคมอายุยืน	170,000.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66	✓			-	170,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปี เดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
71	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	250,000.00	-	-	ต.ค.65-ส.ค.66		ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ฯ		16,300.00	233,700.00	✓	
72	โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	50,000.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66	✓			-	50,000.00		✓
73	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน	150,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	150,000.00		✓
74	โครงการฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชน	500,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		ขออนุมัติจัดฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่		-	500,000.00	✓	
75	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	80,000.00	-	-	มิ.ย.-66	✓			-	80,000.00	✓	
76	โครงการพัฒนาบันทึกพัฒนาที่ทางภูมิศาสตร์ GIS ผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	64,000.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66	✓			-	64,000.00		✓
77	โครงการเสริมสร้างและพิทักษ์สิทธิสวัสดิการผู้รับเบี้ยยังชีพ	10,000.00	-	-	ต.ค.-ธ.ค.65		จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ		-	10,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
78	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สวัสดิการสังคม	50,000.00	-	-	เม.ย.-มิ.ย.66	✓			-	50,000.00	✓	
79	โครงการบริการทำบัตรประจำตัวคน พิการที่บ้านและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ (At Home Service: ID Card Registration for Person with Disabilities)	50,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓			-	50,000.00		✓
80	โครงการบริการรับลงทะเบียน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถึงที่บ้าน (At Home Service : Allowonce Registration)	50,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓			-	50,000.00		✓
81	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	800,000.00	-	-	ม.ค.-มิ.ย.66		ขออนุมัติจัดฝึกอบรม และศึกษาเรียนรู้นอก สถานที่		545,000.00	255,000.00	✓	
82	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กลุ่มผู้นำสตรีเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	100,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ประชุมประธานกลุ่ม แกนนำสตรี ประจำเดือน ม.ค. 2566		3,750.00	96,250.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
83	โครงการสตรีต้นแบบในชุมชน ผู้ทำหน้าที่มารดาที่สมบูรณ์แบบ	200,000.00	-	-	ก.ค.-ส.ค.66	✓			-	200,000.00	✓	
84	โครงการส่งเสริมการใช้จักรยาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ในชุมชน	20,000.00	-	-	มี.ค.-มิ.ย.66	✓			-	20,000.00	✓	
85	โครงการประกวดชุมชนเข้มแข็ง	200,000.00	-	-	ม.ค.-มิ.ย.66	✓			-	200,000.00		✓
86	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อ สร้างชุมชนเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชน	500,000.00	-	-	ธ.ค.65-ก.ย.66		จัดกิจกรรมบุคคล ต้นแบบในชุมชน พอดิ ศรีสุราษฎร์		126,200.00	373,800.00	✓	
87	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ เครือข่ายชุมชน คณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชน และองค์กรชุมชนอื่น ๆ	1,350,000.00	-	-	พ.ย.65-ก.ย.66		ประชุมประธาน คณะกรรมการชุมชน		2,500.00	1,347,500.00	✓	
88	โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ชุมชนสัมพันธ์	300,000.00	-	-	ธ.ค.-65		สงฆ์เงินยืมกิจกรรม แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ชุมชนสัมพันธ์		241,860.00	58,140.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
89	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน	42,000.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66	✓			-	42,000.00		✓
90	โครงการส่งเสริมและพัฒนา การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และการเข้าถึงช่องทางการจำหน่าย อย่างรู้เท่าทัน	90,000.00	-	-	มิ.ย.-ส.ค.66	✓			-	90,000.00	✓	
91	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงาน	150,000.00	-	-	เม.ย.-ส.ค.66	✓			-	150,000.00	✓	
92	โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีและ เครื่องมือการสื่อสารในยุคปัจจุบัน	50,000.00	-	-	พ.ย.65-ก.ย.66	✓			-	50,000.00		✓
93	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือน ชุมชนเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	50,000.00	-	-	พ.ย.65-ก.ย.66	✓			-	50,000.00		✓
94	โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนา ระบบสวัสดิการสังคม	20,000.00	-	-	พ.ย.65-ก.ย.66	✓			-	20,000.00		✓
95	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการ ซ่อมแซมเครื่องมือประมงชายฝั่ง/ชุมชน หาดตาขาว	75,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	75,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
96	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงและจัดการไก่ไข่ /ชุมชนบ้านบางทอง	77,400.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	77,400.00		✓
97	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ ปลูกผักปลอดสารพิษในกระถาง /ชุมชนคลองฉนาก	67,600.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	67,600.00		✓
98	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การแปรรูปเครื่องดื่มสมุนไพรและ เบเกอรี่สมุนไพร/ชุมชนตลาดล่าง	67,500.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	67,500.00		✓
99	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ ปลูกผักสวนครัวในตะกร้าพลาสติก /ชุมชนหัวแหลมพัฒนา	68,100.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	68,100.00		✓
100	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมไทย (ขนมฝอยทอง ขนมชั้น ขนมหม้อแกง ขนมวุ้น) /ชุมชนหลังอาชีวะ	80,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	80,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
101	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำน้ำพริก (น้ำพริก ไต่ปลาแห้ง น้ำพริกตาแดง น้ำพริกนรก น้ำพริกกุ้งเสียบ) /ชุมชนตลาดใหม่-ดอนนก	61,900.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	61,900.00		✓
102	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมไทย (ต้มใบกระพ้อ ข้าวต้มมัด แพนซี) /ชุมชนวัดโพธารวาส	60,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	60,000.00		✓
103	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำน้ำสลัดชุดอาหารว่าง (สลัดโรล แซนวิช) และน้ำสมุนไพร (กระ เจียบ อัญชัญ ชিং) /ชุมชนเทศบาล	69,800.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	69,800.00		✓
104	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กระจูด /ชุมชนตาปี	80,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	80,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
105	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนม (ขนมปุยฝ้ายแพนซี,ขนมชั้น ดอกไม้,ขนมกล้วย, อาลัวไส้ทุเรียน,ขนมผกากรอง, ขนมบัวหิมะนมสด)/ชุมชนวัดไทร	80,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	80,000.00		✓
106	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การแพนเค้กเพชฌฆาตผ้าป่าเต๊ะ /ชุมชนสหกรณ์ครู	63,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	63,000.00		✓
107	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมเทียนโบราณและ น้ำเก๊กฮวย/ชุมชนตลาดท่าเรือ	50,100.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	50,100.00		✓
108	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนม (เค้กฟรุตสลัด ขนมชั้นน้ำตาล สด) และน้ำสมุนไพรร เพื่อสุขภาพ/ชุมชนตลาดเกษตร 2	80,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	80,000.00		✓
109	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำเสื้อผ้ามัดย้อมพร้อมสกรีน /ชุมชนราษฎร์บำรุง-ดอนนก	56,600.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	56,600.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
110	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำไวน์จากข้าวไรซ์เบอร์รี่และผลไม้/ ชุมชนราษฎร์อุทิศ	80,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	80,000.00		✓
111	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ ปลูกผักสวนครัวในตะกร้าพลาสติก /ชุมชนหน้าด่าน	69,500.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	69,500.00		✓
112	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำถ่านอัดแท่ง /ชุมชนฝั่งบางใบไม้	66,200.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	66,200.00		✓
113	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ ทำเครื่องมือประมงชายฝั่ง /ชุมชนบ้านบางหลา	75,200.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	75,200.00		✓
114	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การจัดสานกระเป๋จากเส้นพลาสติก /ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีรังสิต	40,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	40,000.00		✓
115	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ ตัดเย็บกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน /ชุมชนตลาด	73,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	73,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปี เดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
116	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำเบเกอร์รี่ /ชุมชนเสาวลักษณ์	59,500.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	59,500.00		✓
117	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำผ้ามัดย้อม/ชุมชนบางกุ้ง 1	64,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	64,000.00		✓
118	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำน้ำพริกพื้นบ้าน (น้ำพริกมะขาม น้ำพริกกากหมู น้ำพริก ตะไคร้ น้ำพริกตาแดง) /ชุมชนบางกุ้ง 3	67,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	67,000.00		✓
119	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเล /ชุมชนหลังคลัง	54,700.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	54,700.00		✓
120	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงปลาตุก /ชุมชนปากน้ำ	60,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	60,000.00		✓
121	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำน้ำยาซักผ้าและ น้ำยาปรับผ้านุ่ม/ชุมชนไทยสมุทร	36,800.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	36,800.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
122	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำน้ายาอเนกประสงค์ /ชุมชนวัดท่าทอง	49,300.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	49,300.00		✓
123	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำผ้ามัดย้อม /ชุมชนกาญจนวิถิ์รวมใจ	70,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	70,000.00		✓
124	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กระจูด /ชุมชนโพหวาย	68,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	68,000.00		✓
125	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การผลิตเครื่องมือประมงพื้นบ้าน /ชุมชนบางกุ้ง	60,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	60,000.00		✓
126	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำผ้ามัดย้อม /ชุมชนสันติสุข	70,600.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	70,600.00		✓
127	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำกระเป๋ากระจูดเคคูพาง /ชุมชนเปี่ยมสุข	70,700.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	70,700.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
128	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำยาต้มสมุนไพร /ชุมชนมณฑลทหารบกที่ 45	65,300.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	65,300.00		✓
129	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพาะเห็ดนางฟ้า /ชุมชน ร.25 พัน 3	66,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	66,000.00		✓
130	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การแปรรูป/ถนอมอาหารทะเล /ชุมชนบางกุ้ง2	61,500.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	61,500.00		✓
131	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การผูกผ้าประดับอาคาร /ชุมชนกรมทหารราบที่ 25	65,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	65,000.00		✓
132	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การสานกระเป๋จากเส้นพลาสติก /ชุมชนหน้าสนามกีฬา	70,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	70,000.00		✓
133	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำโปลาแห้งและแหนมต้ม /ชุมชนหน้าค่ายออส.	64,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	64,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปี เดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
134	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรกร อินทรีย์อย่างยั่งยืน (ต่อเนื่องปี 2565) /ชุมชนลูกเสือ-การณราษฎร	76,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	76,000.00		✓
135	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การแปรรูปและถนอมอาหาร ไข่เค็มแห้งและปลาต้มเค็มรส /ชุมชนเมตตาธรรม	64,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	64,000.00		✓
136	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพ้นท์แก้วและเครื่องใช้ ในครัวเรือน/ชุมชนหน้าศาลากลาง	62,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	62,000.00		✓
137	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาอาชีพเรียนการตัดผมชาย /ชุมชนเพชรวิลา	65,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	65,000.00		✓
138	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ /ชุมชนศรีธานี	75,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	75,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
139	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ สิ่งประดิษฐ์ภูมิปัญญาไทยจากผ้าขาวม้า/ ชุมชนหนองบัว	76,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	76,000.00		✓
140	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงปลานิลจิตรลดาในบ่อดิน /ชุมชนค่ายวิภาวดีรังสิต	64,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	64,000.00		✓
141	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำน้ำพริกกากหมู น้ำพริกกุ้งสด ไต่ปลาแห้ง น้ำพริกตะไคร้ /ชุมชนศรีธานี-ยางงาม	77,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	77,000.00		✓
142	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กระจูด /ชุมชนเสรีไทย	63,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	63,000.00		✓
143	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ ปลูกพืชผักพื้นบ้านและการทำน้ำมันหอม ระเหยจากสมุนไพร /ชุมชนเสรีพล	77,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	77,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
144	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยศิลปะ เคคูพาจ/ชุมชนวังเพชร	74,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	74,000.00		✓
145	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำหมฝอยและควักลึง ไต้ปลาแห้ง/ชุมชนพวงเพชรพัฒนา	63,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	63,000.00		✓
146	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำหมฝอยและหมุกระจก /ชุมชนตลาดดอนนอก	65,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	65,000.00		✓
147	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การปลูกพืชผักสวนครัว เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนเมือง (ต่อเนื่องปี2565) /ชุมชนเสม็ดเรียง	77,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	77,000.00		✓
148	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การแปรรูปอาหาร /ชุมชนวัดกลางใหม่	75,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	75,000.00		✓
149	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมไทย/ชุมชนวัดหน้าเมือง	66,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	66,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
150	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำชุดอาหารเช้า/ชุมชนดงตาล	76,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	76,000.00		✓
151	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมไทย /ชุมชนเคหะชุมชน	69,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	69,000.00		✓
152	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมเบเกอรี่และขนมไทย /ชุมชนบึงขุนทะเล	73,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	73,000.00		✓
153	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำเกษตรปลอดภัย ในชุมชนเมือง/ชุมชนสิริสุข	76,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	76,000.00		✓
154	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในปล่องบ่อ /ชุมชนศรีวิชัย	71,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	71,000.00		✓
155	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำเครื่องต้มสมุนไพรและ ขนมไทย/ชุมชนท่าแขก	72,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	72,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
156	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดภูฐาน /ชุมชนท่ากูบ	60,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	60,000.00		✓
157	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมไทย/ชุมชนนาเนียน	62,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	62,000.00		✓
158	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำกาแฟโมก้าพอท /ชุมชนในลิ้ง	69,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	69,000.00		✓
159	โครงการอุดหนุนส่งเสริมด้วยเทคนิคเคคู พาจ/ชุมชนรวมเพชรสามัคคี	72,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	72,000.00		✓
160	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิค เคคูพาจ/ชุมชนมะขามเตี้ย	71,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	71,000.00		✓
161	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำพวงหรีดและดอกไม้จันทน์ /ชุมชนทุ่งน้อย	65,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	65,000.00		✓
162	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำไข่เค็มการแปรรูปอาหาร จากไข่เค็ม/ชุมชนแหลมทราย	64,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	64,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
163	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำอาหารว่าง/ชุมชนย่านยาว	70,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	70,000.00		✓
164	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การแพ้น้ำปลาเค็ม /ชุมชนบ้านบางใหญ่	75,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	75,000.00		✓
165	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชดดิยราชานารี	80,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ออกสำรวจ สุนัข/แมว และขึ้นทะเบียน บางส่วน		-	80,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปี เดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
166	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางค์ วรมหาสุรสิงหนาท	399,800.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ขั้นตอนการตรวจรับ วัคซีน		-	399,800.00	✓	
167	โครงการทำหมันสุนัข/แมวจรจัด ที่อาศัยในวัด 15 วัด และในชุมชน 70 ชุมชน	200,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		จัดซื้อและจัดทำแผน ออกทำหมัน ในวัด		-	200,000.00	✓	
168	โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (งบกลาง)	2,007,500.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66	✓			-	2,007,500.00		✓
169	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (งบกลาง)	3,600,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66			✓	3,600,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปี เดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
170	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,795,430.00	-	-	ม.ค.-เม.ย.66		สำนักช่างรับรองแบบ แปลน		-	1,795,430.00	✓	
171	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	800,000.00	-	-	ต.ค.-65-ก.ย.66	✓			-	800,000.00		✓
รวม		25,593,530.00	-	-					5,498,035.00	20,095,495.00		
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม												
172	โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์	300,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		จัดกิจกรรม น้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคต ร.9		187,000.00	113,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
173	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน-ประถม)	29,084,400.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		งานนิเทศก์ โอนไปตั้ง จ่ายที่สถานศึกษา ไตรมาสที่ 2 , งานโรงเรียน อยู่ระหว่างขออนุมัติ เบิกจ่าย , งานนอกระบบฯ เบิกจ่ายเป็นงวด		8,938,324.00	20,146,076.00	✓	
174	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (งานระดับมัธยม)	51,210,600.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		งานนิเทศก์ โอนไปตั้ง จ่ายที่สถานศึกษา ไตรมาสที่ 2 , งานโรงเรียน อยู่ระหว่างขออนุมัติ เบิกจ่าย		19,291,120.12	31,919,479.88	✓	
175	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนบ้านบางใหญ่	898,800.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		235,200.00	663,600.00	✓	
176	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนบ้านโพหวาย	1,344,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		326,550.00	1,017,450.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปี เดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
177	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนบ้านสันติสุข	588,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		137,550.00	450,450.00	✓	
178	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนบ้านสุขน	462,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		118,650.00	343,350.00	✓	
179	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนวัดกลางใหม่	966,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		212,100.00	753,900.00	✓	
180	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนวัดท่าทอง	1,050,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		258,300.00	791,700.00	✓	
181	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนวัดโพธิ์นimit	1,461,600.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		336,000.00	1,125,600.00	✓	
182	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี	7,350,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		1,809,150.00	5,540,850.00	✓	
183	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา ของเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	800,000.00	300,000.00	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ส่งนักเรียนเข้าร่วม แข่งขันศิลปหัตถกรรม		-	500,000.00	✓	
184	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	300,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ซื้อวัสดุทำกิจกรรม อ่านออกเขียนได้		37,420.00	262,580.00	✓	
185	โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	900,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		เบิกค่าวัสดุทำข้อสอบ ระหว่างภาค 2/2565		261,295.00	638,705.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
186	โครงการสอบแข่งขันและพัฒนาคนเก่ง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	300,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓			-	300,000.00		✓
187	โครงการส่งเสริมธุรการชั้นเรียนหลักสูตร แกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	400,000.00	-	-	ธ.ค.65-พ.ค.66	✓			-	400,000.00		✓
188	โครงการอบรมการผลิตและใช้สื่อการ เรียนการสอน	80,000.00	-	-	ต.ค.-ธ.ค.65			✓	68,160.00	11,840.00	✓	
189	โครงการประชุมคณะกรรมการ ประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษา ท้องถิ่นระดับเทศบาล	100,000.00	-	-	มี.ค.-ก.ย.66		จัดทำเอกสารโครงการ		-	100,000.00	✓	
190	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	100,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66		จัดทำเอกสารโครงการ		-	100,000.00	✓	
191	โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)	100,000.00	-	-	พ.ค.-ก.ย.66	✓			-	100,000.00	✓	
192	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือ ท้องถิ่นไทย	80,000.00	-	-	พ.ค.-66	✓			-	80,000.00	✓	
193	โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	50,000.00	-	-	ม.ค.-66			✓	44,930.00	5,070.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปี เดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
194	โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)	30,000.00	-	-	ม.ค.-มี.ค.66	✓			-	30,000.00		✓
195	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ เยาวชน	80,000.00	-	-	พ.ค.-66	✓			-	80,000.00	✓	
196	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	50,000.00	-	-	มี.ค.66	✓			-	50,000.00	✓	
197	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาและ การให้ความช่วยเหลือนักเรียน	700,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	700,000.00		✓
198	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิม พระเกียรติฯ	250,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		สรุปผลการสำรวจ ความต้องการจัดหา หนังสือของผู้ใช้บริการ		-	250,000.00	✓	
199	โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	100,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		จัดกิจกรรมห้องสมุด เคลื่อนที่ ตามสถานศึกษา ในเขตเทศบาลฯ		-	100,000.00	✓	
200	โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	350,000.00	-	200,000.00	ต.ค.65-ม.ค.66		การเบิกจ่าย		444,689.00	105,311.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
201	โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชน ภาคฤดูร้อน	500,000.00	-	-	ก.พ.-พ.ค.66		เสนอโครงการ		-	500,000.00	✓	
202	โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาค และระดับประเทศ	5,000,000.00	390,000.00	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓			-	4,610,000.00		✓
203	โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	200,000.00	-	-	มิ.ย.-ก.ค.66	✓			-	200,000.00	✓	
204	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชน	900,000.00	-	-	มี.ค.-พ.ค.66	✓			-	900,000.00	✓	
205	โครงการส่งทีมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ	200,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ดำเนินโครงการตลอดปี		-	200,000.00	✓	
206	โครงการส่งทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ	500,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ดำเนินโครงการตลอดปี		10,400.00	489,600.00	✓	
207	โครงการส่งเสริมและส่งเสริมทีมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย	50,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ดำเนินโครงการตลอดปี		-	50,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปี เดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
208	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	300,000.00	-	-	ธ.ค.65-ม.ค.66		อยู่ระหว่าง จัดทำฎีกา		-	300,000.00	✓	
209	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	650,000.00	-	-	เม.ย.66	✓			-	650,000.00	✓	
210	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ - ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว	7,000,000.00	-	-	ต.ค.66			✓	5,058,558.68	1,941,441.32	✓	
211	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,500,000.00	-	50,000.00	ต.ค.-ธ.ค.65			✓	1,538,680.00	11,320.00	✓	
212	โครงการอุดหนุนมัสยิดอีโกมาตุลอิสลาม	400,000.00	-	-	เม.ย.-พ.ค.66	✓			-	400,000.00	✓	
213	โครงการส่งเสริมกิจกรรม ทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น	10,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ค.66	✓			-	10,000.00		✓
214	โครงการก่อสร้างอ่างล้างภาดาอาหาร นักเรียน	365,000.00	-	-	ต.ค.65-พ.ค.66		ช่างประมาณการ ราคาก่อสร้าง		-	365,000.00	✓	
215	โครงการต่อเติมหลังคาคลุมระหว่าง อาคารประชาชนภูมิติ ๒,๓ - อาคารหลังคา คลุมลานอเนกประสงค์	1,157,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ช่างประมาณการ ราคาก่อสร้าง		-	1,157,000.00	✓	
216	โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นโรงเรียน เทศบาล 1 (แดงอ่อนเมดิมวิทยา) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,700,000.00	-	-	ธ.ค.65-ก.ย.66		ช่างประมาณการ ราคาก่อสร้าง		-	1,700,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
217	โครงการทาสีภายนอก อาคารเรียน 1,2,3 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	527,000.00	-	-	ธ.ค.65-ก.ย.66		ช่างประมาณการ ราคาก่อสร้าง		-	527,000.00	✓	
218	โครงการปรับปรุงปูกระเบื้องพื้นอาคาร อเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	422,000.00	-	-	ธ.ค.65-ก.ย.66		ช่างประมาณการ ราคาก่อสร้าง		-	422,000.00	✓	
219	โครงการปรับปรุงปูพื้นกระเบื้องและติดตั้ง รั้วสแตนเลส หน้าอาคารประชาชนภูมิ 3 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	111,000.00	-	-	ธ.ค.65-ก.ย.66		ช่างประมาณการ ราคาก่อสร้าง		-	111,000.00	✓	
220	โครงการเสริมสร้างรูปแบบหรือ สื่อการสอนสำหรับนักเรียน ที่เรียนรู้อาษา (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	-	-	300,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		ช่างประมาณการ ราคาก่อสร้าง		-	300,000.00	✓	
รวม		120,977,400.00	690,000.00	550,000.00					39,314,076.80	81,523,323.20		

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปี เดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
221	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการ สาธารณะเชิงบูรณาการเนื่องใน วันเทศบาล	80,000.00	-	-	เม.ย.-65	✓			-	80,000.00	✓	
222	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา เทศบาลและนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ ธานี	100,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓			-	100,000.00		✓
223	โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	40,000.00	-	-	ม.ค.-เม.ย.66		รวบรวมหัวข้อตาม ตัวชี้วัดเพื่อส่งข้อมูล ประกวด ภายในวันที่ 20 ก.พ. 66		-	40,000.00	✓	
224	โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบ ชุมชน	400,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓			-	400,000.00		✓
225	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการ สาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องใน วันท้องถิ่นไทย "18 มีนา วันท้องถิ่นไทย"	10,000.00	-	-	มี.ค.-66	✓			-	10,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
226	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง	350,000.00	-	-	พ.ย.65-ก.ย.66		- จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 เสร็จสิ้นแล้ว ประกาศใช้เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 - การเพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามนโยบาย ของผู้บริหารท้องถิ่น		81,054.00	268,946.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
227	โครงการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีและเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข	70,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		- จัดทำแผนการ ดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565		33,040.00	36,960.00	✓	
228	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น	137,000.00	-	-	ก.พ.-มี.ค.66		เสนอขออนุมัติดำเนิน โครงการ		-	137,000.00	✓	
229	โครงการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	30,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ติดตามผลการเบิกจ่าย งบประมาณและผล การดำเนินโครงการ ประจำเดือนมกราคม 2566		700.00	29,300.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
230	โครงการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		จัดทำร่าง TOR เพื่อเสนอ คณะกรรมการติดตาม ฯ พิจารณาในการ ประชุม ครั้งต่อไป		-	250,000.00	✓	
231	โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อ ประชาสัมพันธ์ ทาง YouTube	35,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่างดำเนินการ เผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Youtube		-	35,000.00	✓	
232	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ท้องถิ่น	200,000.00	-	-	พ.ย.65-ก.ย.66		จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์และ ปิดประกาศตามจุดที่ กำหนด		12,000.00	188,000.00	✓	
233	โครงการปรับปรุงและสำรวจข้อมูลการ จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	300,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓			-	300,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
234	โครงการเชื่อมต่อโปรแกรมแผนที่ภาษี กับสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี	100,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓			-	100,000.00		✓
235	โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม	40,000.00	-	-	เม.ย.-พ.ค.66	✓			-	40,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
236	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	500,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		- อบรมหลักสูตรการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประชาสัมพันธ์ แล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำร่างขอบเขต งานฯ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น"		164,960.00	335,040.00	✓	
237	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน	80,000.00	-	-	เม.ย.-มิ.ย.66	✓			-	80,000.00	✓	
รวม		2,722,000.00	-	-					291,754.00	2,430,246.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		327,729,959.00	1,190,000.00	1,050,000.00					47,461,708.05	280,128,250.95		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
1	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนวิภาวดี STA 0+000-1+409	5,483,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66		รอยื่นข้อเสนอ วันที่ 2 ก.พ. 66		-	5,483,000.00	✓	
2	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนดอนนก STA 0+175-0+725	2,833,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66		รอยื่นข้อเสนอ วันที่ 2 ก.พ. 67		-	2,833,000.00	✓	
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนศรีตาปี STA 0+000-0+222	1,709,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66		รอยื่นข้อเสนอ วันที่ 2 ก.พ. 68		-	1,709,000.00	✓	
4	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนปากน้ำ STA 4+030-4+372	3,508,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66		ส่งบันทึกอนุมัติซื้อ ให้พัสดุ		-	3,508,000.00	✓	
5	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนท่าทอง 3	2,004,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66		ส่งบันทึกอนุมัติซื้อ ให้พัสดุ		-	2,004,000.00	✓	
6	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนท่าทอง 5	1,834,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66		ส่งบันทึกอนุมัติซื้อ ให้พัสดุ		-	1,834,000.00	✓	
7	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนเลียงเมือง 18	678,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66		ส่งบันทึกอนุมัติซื้อ ให้พัสดุ		-	678,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
8	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนตลาดล่าง STA 0+670-2+315	8,568,000.00	ม.ค.-มี.ค.66	✓			-	8,568,000.00		✓
9	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนศรีวิชัย ซอย 59	1,994,000.00	ม.ค.-มี.ค.66	✓			-	1,994,000.00		✓
10	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนเปรมฤดี	1,011,000.00	ม.ค.-มี.ค.66	✓			-	1,011,000.00		✓
11	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนชนเกษม 49 STA 0+460-1+000	1,865,000.00	ม.ค.-มี.ค.66	✓			-	1,865,000.00		✓
12	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนบางใหญ่ 16	410,000.00	ม.ค.-มี.ค.66	✓			-	410,000.00		✓
13	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนบางใหญ่ 21	308,000.00	ม.ค.-มี.ค.66	✓			-	308,000.00		✓
14	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนบางใหญ่ 23	218,000.00	ม.ค.-มี.ค.66	✓			-	218,000.00		✓
15	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนเปรมจิตประชา	1,372,000.00	ก.พ.-เม.ย.66	✓			-	1,372,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
16	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนอำเภอ STA 0+000-0+875	4,224,000.00	ก.พ.-เม.ย.66	✓			-	4,224,000.00	✓	
17	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนวัดโพธิ์ 2	968,000.00	ก.พ.-เม.ย.66	✓			-	968,000.00	✓	
18	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนลูกเสือ 13	154,000.00	ก.พ.-เม.ย.66	✓			-	154,000.00	✓	
19	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนชนเกษม 32/1	507,000.00	ก.พ.-เม.ย.66	✓			-	507,000.00	✓	
20	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนชนเกษม 48/5	388,000.00	ก.พ.-เม.ย.66	✓			-	388,000.00	✓	
21	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนยางงาม 13	2,373,000.00	ก.พ.-เม.ย.66	✓			-	2,373,000.00	✓	
22	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนสวนแก้ว 2	219,000.00	ก.พ.-เม.ย.66	✓			-	219,000.00	✓	
23	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนปากน้ำ 3/1	228,000.00	ก.พ.-เม.ย.66	✓			-	228,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
24	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีตถนนบุญช่วย 4	465,000.00	ก.พ.-เม.ย.66	✓			-	465,000.00	✓	
25	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีตถนนท่าโรงช้าง STA 0+000-1+398	7,662,000.00	ก.พ.-เม.ย.66	✓			-	7,662,000.00	✓	
รวม		50,983,000.00					-	50,983,000.00		

สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

จำนวนโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ มีทั้งหมด **32 โครงการ**
 งบประมาณ **280,029,000 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)** มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 17 โครงการ งบประมาณ 26,461,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	17	26,461,000.00	9,739,496.02	12	10,581,000.00	9,739,496.02	5	15,880,000.00	-	-	-	-	-
รวม	17	26,461,000.00	9,739,496.02	12	10,581,000.00	9,739,496.02	5	15,880,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			70.59			29.41			0.00		0.00

2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 15 โครงการ งบประมาณ 253,568,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	14	245,568,000.00	-	-	-	-	13	220,568,000.00	-	-	-	1	25,000,000.00
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	1	8,000,000.00	-	-	-	-	1	8,000,000.00	-	-	-	-	-
รวม	15	253,568,000.00	-	-	-	-	14	228,568,000.00	-	-	-	1	25,000,000.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			-			93.33			0.00		6.67
รวมทั้งสิ้น	32	280,029,000.00	9,739,496.02	12	10,581,000.00	9,739,496.02	19	244,448,000.00	-	-	-	1	25,000,000.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			37.50			59.38			-		3.13

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและทางเท้า ถนนปทุมพร 6/1	699,000.00	ม.ค.-มี.ค.64			✓	433,850.00	265,150.00		✓
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน เลี้ยวเมือง 7 แยกสถานีวิทยุ	1,640,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	1,480,000.00	160,000.00		✓
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน วัดโพธิ์ 31 ซอย 5	2,050,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	1,969,000.00	81,000.00		✓
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนค่าย อส. 4	990,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	990,000.00		✓
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบุญช่วย 4	1,438,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	1,360,000.00	78,000.00		✓
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนท่าโรงช้าง 3	2,760,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	2,760,000.00		✓
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน สวนถั่ว 8	305,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	272,749.00	32,251.00		✓
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน วิภาวดี ซอยร้านสายพิณ	460,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	440,000.00	20,000.00		✓
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ปทุมพร 18	170,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	170,000.00	-		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ศรีวิชัย 21 แยกซอยบ้านมะขาม เชื่อมต่อถนน เลียบเมือง	1,240,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	1,240,000.00	-		✓
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน สวนถั่ว 4/1	304,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	298,379.02	5,620.98		✓
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 26 (ด้านขวาทาง)	3,330,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	3,330,000.00		✓
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ศรีวิชัย 19 แยกขวา 1	554,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	508,000.00	46,000.00		✓
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 22	5,700,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	5,700,000.00		✓
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน สุขน 2	316,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	267,518.00	48,482.00		✓
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน เลียบเมือง 2/1	3,100,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	3,100,000.00		✓
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน เลียบเมืองท่าทรายแยกขวา	1,405,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	1,300,000.00	105,000.00		✓
รวม		26,461,000.00					9,739,496.02	16,721,503.98		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปี เดือน ธันวาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนโศภนรัฐ 18/2	1,960,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง		-	1,960,000.00		✓
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนสุขน 1 แยก ขวา 1	6,500,000.00	ก.ค.-ธ.ค.65		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	6,500,000.00		✓
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	9,000,000.00	ก.ค.-ธ.ค.65		รังวัดที่ดินแล้ว รออนุมัติซื้อที่ดิน		-	9,000,000.00		✓
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนกาญจนาภิเษก 30 ตอน 3	6,200,000.00	ก.ค.-ธ.ค.65		ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง		-	6,200,000.00		✓
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนก้านหิน	3,600,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	3,600,000.00		✓
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ 28/1	1,100,000.00	มิ.ย.-ธ.ค.65		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	1,100,000.00		✓
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนชนเกษม 29 ตอน 2	3,500,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	3,500,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนอำเภอ 15/1	2,600,000.00	ก.ค.-ต.ค.65		ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง		-	2,600,000.00		✓
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีเกษม 20 แยกขวา 3	1,800,000.00	ก.ค.-ธ.ค.65		รอที่ดินสอบเขต แนวที่ดิน		-	1,800,000.00		✓
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีวิชัย 21/20	950,000.00	มิ.ย.-ส.ค.65		รอที่ดินสอบเขต แนวที่ดิน		-	950,000.00		✓
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพ่อขุนทะเล 10/7 แยกซ้าย 2	900,000.00	มิ.ย.-ส.ค.65		รอที่ดินสอบเขต แนวที่ดิน		-	900,000.00		✓
12	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า เป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนชนเกษม	67,468,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		การไฟฟ้าแจ้งให้ทบทวน ราคากลางใหม่		-	67,468,000.00		✓
13	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า เป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนตลาดใหม่	114,990,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		การไฟฟ้าแจ้งให้ทบทวน ราคากลางใหม่		-	114,990,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
14	โครงการปรับปรุงสะพานข้ามแม่น้ำตาปี (ช่วงที่ 1)	25,000,000.00	ธ.ค.65-ก.ค.67		ยกเลิกโครงการ นำงบประมาณไปใช้ สำหรับโครงการอื่นเพื่อ แก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน		-	25,000,000.00		
รวม		245,568,000.00					-	245,568,000.00		
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี										
15	โครงการก่อสร้างอาคารสถานธนาอนุบาล เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2	8,000,000.00	ม.ค.-ก.ย.66		อยู่ระหว่างการขอ หนังสือสำคัญสำหรับ ที่หลวง (นสล.)		-	8,000,000.00	✓	
รวม		8,000,000.00					-	8,000,000.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		253,568,000.00					-	253,568,000.00		

สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ประจำเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ และยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ มีทั้งหมด 51 โครงการ
งบประมาณ 98,736,500 บาท (เก้าสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) จำนวน 3 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 25,991,500 บาท													
ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงินไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงินไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงินไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงินไว้
5. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	2	991,500.00	800,000.00	1	855,000.00	800,000.00	-	-	-	-	-	1	136,500.00
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	1	25,000,000.00	-	-	-	-	1	25,000,000.00	-	-	-	-	-
รวม	3	25,991,500.00	800,000.00	1	855,000.00	800,000.00	1	25,000,000.00	-	-	-	1	136,500.00
คิดเป็นร้อยละ	100.00			33.33			33.33			0.00		33.33	
2. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ จำนวน 48 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 72,745,000 บาท													
ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงินไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงินไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงินไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงินไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	42	59,263,000.00	-	-	-	-	41	58,914,000.00	-	-	-	1	349,000.00
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	2	7,200,000.00	-	-	-	-	2	7,200,000.00	-	-	-	-	-
4. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	1	500,000.00	-	-	-	-	1	500,000.00	-	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	2	5,535,000.00	-	-	-	-	2	5,535,000.00	-	-	-	-	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	1	247,000.00	98,800.00	-	-	-	1	247,000.00	98,800.00	-	-	-	-
รวม	48	72,745,000.00	98,800.00	-	-	-	47	72,396,000.00	98,800.00	-	-	1	349,000.00
คิดเป็นร้อยละ	100.00			-			97.92			0.00		2.08	
รวม	51	98,736,500.00	898,800.00	1	855,000.00	800,000.00	48	97,396,000.00	98,800.00	-	-	2	485,500.00
คิดเป็นร้อยละ	100.00			1.96			94.12			0.00		3.92	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น								
1	โครงการติดตั้งหลังคา กันสาดอาคารเรียน 2 (เวชพิสิฐ) โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเมดิมวิทยา)	136,500.00	136,500.00		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่มีผู้รับจ้าง		-	136,500.00
2	โครงการปรับปรุงต่อเติม โรงประกอบอาหาร โรงเรียน เทศบาล ๑ (แตงอ่อนเมดิมวิทยา)	855,000.00	855,000.00			✓	800,000.00	55,000.00
รวม		991,500.00	991,500.00				800,000.00	191,500.00
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี								
3	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี (สวนหลวง ร. 9)	25,000,000.00	25,000,000.00		อยู่ระหว่างดำเนินการตาม ขั้นตอนทางพัสดุ		-	25,000,000.00
รวม		25,000,000.00	25,000,000.00				-	25,000,000.00
รวมทุกยุทธศาสตร์		25,991,500.00	25,991,500.00				800,000.00	25,191,500.00

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนชนเกษม 43,45,47	1,500,000.00	1,500,000.00	ต.ค.-ธ.ค.65		ส่งผู้รับจ้างหยุดงาน		-	1,500,000.00		✓
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกาญจนาภิเษก แยกถนนอำเภอถึงถนนเทพมิตร (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	3,763,000.00	3,763,000.00	ต.ค.-ธ.ค.65		รอทำสัญญา		-	3,763,000.00		✓
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 1	349,000.00	349,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากข้อขัดแย้งกับ งานท่อระบายน้ำ		-	349,000.00		
4	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 8	370,000.00	370,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	370,000.00	✓	
5	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 8 แยกขวา 1,2,3	542,000.00	542,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	542,000.00	✓	
6	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 10	218,000.00	218,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	218,000.00	✓	
7	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 11	143,000.00	143,000.00	พ.ย.65-มี.ค.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	143,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
8	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 14	333,000.00	333,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	333,000.00	✓	
9	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 14 แยกขวา 1	51,000.00	51,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	51,000.00	✓	
10	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 16	222,000.00	222,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	222,000.00	✓	
11	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 18	99,000.00	99,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	99,000.00	✓	
12	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 22	365,000.00	365,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	365,000.00	✓	
13	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนบ้านดอน	978,000.00	978,000.00	พ.ย.65-มี.ค.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	978,000.00	✓	
14	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนตันโพธิ์	965,000.00	965,000.00	พ.ย.65-มี.ค.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	965,000.00	✓	
15	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนศรีตาปี 1 ซอยบ้านริมน้ำ	1,737,000.00	1,737,000.00	พ.ย.65-มี.ค.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	1,737,000.00	✓	
16	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเสรีไทย	915,000.00	915,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	915,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
17	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. ถนนตีเหล็ก และซอยแยก (ตลาดศาลเจ้า) (ชุมชนวัดไทร)	2,100,000.00	2,100,000.00	ต.ค.65-มี.ค.66		สำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง		-	2,100,000.00	✓	
18	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนศรีเกษม ซอย 20	746,000.00	746,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ขั้นตอนพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง		-	746,000.00	✓	
19	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 50/1	439,000.00	439,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ขั้นตอนพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง		-	439,000.00	✓	
20	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 31	433,000.00	433,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		รอทำสัญญา		-	433,000.00	✓	
21	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 9	697,000.00	697,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		รอทำสัญญา		-	697,000.00	✓	
22	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนดอนนก ซอย 16	112,000.00	112,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		รอทำสัญญา		-	112,000.00	✓	
23	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนดอนนก ซอย 18	218,000.00	218,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		รอทำสัญญา		-	218,000.00	✓	
24	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนดอนนก ซอย 20	504,000.00	504,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		รอทำสัญญา		-	504,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
25	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนดอนนก ซอย 22	241,000.00	241,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		รอทำสัญญา		-	241,000.00	✓	
26	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 41	694,000.00	694,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		รอทำสัญญา		-	694,000.00	✓	
27	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนรัฐรังสรรค์ ซอย 1	631,000.00	631,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		รอทำสัญญา		-	631,000.00	✓	
28	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนรัฐรังสรรค์ ซอย 2	571,000.00	571,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		รอทำสัญญา		-	571,000.00	✓	
29	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนสวนหลวง	592,000.00	592,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		รอทำสัญญา		-	592,000.00	✓	
30	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลียงเมือง 8/1	800,000.00	800,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	800,000.00	✓	
31	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนมายเทอเรส	770,000.00	770,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	770,000.00	✓	
32	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพ้อขุนทะเล 6	1,710,000.00	1,710,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	1,710,000.00	✓	
33	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนราษฎร์อุทิศ 4	1,300,000.00	1,300,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	1,300,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
34	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 21/27	1,050,000.00	1,050,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	1,050,000.00	✓	
35	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเสม็ดเรียง 1	3,200,000.00	3,200,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	3,200,000.00	✓	
36	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบุญช่วย 7	2,600,000.00	2,600,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	2,600,000.00	✓	
37	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีเกษม 2 แยกซ้าย 2,3	1,600,000.00	1,600,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	1,600,000.00	✓	
38	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีเกษม 20 แยกซ้าย 2,3,4	4,600,000.00	4,600,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	4,600,000.00	✓	
39	โครงการขยายเขตประปา	3,805,000.00	3,805,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		ทำหนังสือถึงการ ประปาขอความ อนุเคราะห์ออกแบบ ประมาณราคา		-	3,805,000.00	✓	
40	โครงการก่อสร้างสถานีขนถ่ายมูลฝอย	15,000,000.00	15,000,000.00	ก.พ.-ก.ย.66		ออกแบบและ เขียนแบบ		-	15,000,000.00	✓	
41	โครงการก่อสร้างถนนคลองฉนวน - หัวแหลมพัฒนา (ทางเข้าศาลพ่อดาทินกลิ้ง)	600,000.00	600,000.00	ก.พ.-มิ.ย.66		สำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง		-	600,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
42	โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนอำเภอ ตั้งแต่ร้านกำปั่น ถึงแยก รพช. (ชุมชนหนองบัว)	1,700,000.00	1,700,000.00	มี.ค.-ส.ค.66		สำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง		-	1,700,000.00	✓	
รวม		59,263,000.00	59,263,000.00					-	59,263,000.00		
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว											
43	โครงการก่อสร้างหอนาฬิกา	6,800,000.00	6,800,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง		-	6,800,000.00	✓	
44	โครงการก่อสร้างเวทีการแสดงสวนศรिताปี	400,000.00	400,000.00	ต.ค.65-มี.ค.66		ผู้รับจ้างยังไม่เข้า ดำเนินการ		-	400,000.00	✓	
รวม		7,200,000.00	7,200,000.00					-	7,200,000.00		
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต											
45	โครงการสนามเด็กเล่นบริเวณสวนศรिताปี	500,000.00	500,000.00	ต.ค.65-ม.ค.66		ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 1 เนื่องจาก ผู้เสนอราคาต่ำสุด สูงกว่าวงเงินงบประมาณ ร้อยละ 10 คณะกรรมการกำหนด ราคากลางทบทวนราคา กลางใหม่		-	500,000.00		✓
รวม		500,000.00	500,000.00					-	500,000.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น											
46	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน - อาคารตรีพุกษา - อาคารปฐมโพธิ์ - อาคารธรรมมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาราม)	2,700,000.00	2,700,000.00	ต.ค.65-พ.ค.66		ช่างประมาณราคา		-	2,700,000.00	✓	
47	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม - อาคารตรีพุกษา - อาคารปฐมโพธิ์ - อาคารธรรมมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาราม)	2,835,000.00	2,835,000.00	ต.ค.65-พ.ค.66		ช่างประมาณราคา		-	2,835,000.00	✓	
รวม		5,535,000.00	5,535,000.00					0.00	5,535,000.00		
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี											
48	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	247,000.00	ต.ค.65-ม.ค.66		ตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 2 แล้ว		98,800.00	148,200.00		✓
รวม		250,000.00	247,000.00					98,800.00	148,200.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		72,748,000.00	72,745,000.00					98,800.00	72,646,200.00	-	-