



รายงานติดตามผลการเบิกจ่าย
และผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
[ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565]



สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2565)

รายจ่ายประจำ ร้อยละ 75 (ของงบประมาณรายจ่ายประจำทั้งหมด) งบลงทุนร้อยละ 75 (ของงบประมาณงบลงทุนทั้งหมด) การเบิกจ่ายในภาพรวมร้อยละ 60 (ของงบประมาณทั้งหมด)

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	147,178,140.00	15,579,400.00	3,724,400.00	3,742,736.32	64,428,865.83	90,861,537.85	42.87	
	รายจ่ายประจำ	142,595,140.00	13,932,000.00	3,724,400.00	3,523,236.32	64,374,865.83	84,904,637.85	44.44	
	- งานบริหารทั่วไป	91,692,640.00	13,617,000.00	3,378,600.00	2,846,059.69	38,750,969.06	60,334,011.25		สป./กองยุทธฯ/กจ.
	- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	5,425,600.00	-	30,800.00	73,529.00	1,973,317.41	3,347,953.59		กองยุทธฯ
	- งานบริหารงานคลัง	44,695,500.00	300,000.00	300,000.00	577,072.63	23,195,300.36	20,923,127.01		คลัง/สารสนเทศภาษีฯ
	- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	781,400.00	15,000.00	15,000.00	26,575.00	455,279.00	299,546.00		หน่วยตรวจสอบภายใน
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	4,583,000.00	1,647,400.00	-	219,500.00	54,000.00	5,956,900.00	4.39	
	- งานบริหารทั่วไป (ค่าครุภัณฑ์)	4,583,000.00	1,616,600.00	-	195,200.00	54,000.00	5,950,400.00		สป./กองยุทธฯ
	- งานวางแผนสถิติและวิชาการ (ค่าครุภัณฑ์)	-	30,800.00	-	24,300.00	-	6,500.00		กองยุทธฯ
2	แผนงานรักษาความสงบภายใน	31,190,900.00	2,925,000.00	135,000.00	1,212,311.48	14,848,716.67	17,919,871.85	47.26	
	รายจ่ายประจำ	31,190,900.00	135,000.00	135,000.00	230,311.48	14,848,716.67	16,111,871.85	48.34	
	- งานเทศกิจ	9,547,900.00	95,000.00	95,000.00	69,846.70	5,516,802.35	3,961,250.95		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	16,015,400.00	40,000.00	40,000.00	119,114.78	7,282,455.95	8,613,829.27		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานจราจร	5,627,600.00	-	-	41,350.00	2,049,458.37	3,536,791.63		สำนักช่าง


ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	2,790,000.00	-	982,000.00	-	1,808,000.00	35.20	
	- งานเทศกาล (ค่าครุภัณฑ์)	-	1,800,000.00				1,800,000.00		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานป้องกันและบรรเทาฯ (ค่าครุภัณฑ์)	-	990,000.00		982,000.00		8,000.00		สำนักปลัดเทศบาล
3	แผนงานการศึกษา	315,289,580.00	5,899,300.00	265,936.00	7,915,920.67	168,451,856.33	144,555,167.00	54.96	
	รายจ่ายประจำ	311,447,380.00	300,000.00	263,636.00	7,915,920.67	168,451,856.33	135,115,967.00	56.62	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	7,904,300.00	-	-	101,416.58	3,863,403.79	3,939,479.63		สำนักการศึกษา
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	175,795,340.00	-	20,000.00	7,154,976.41	97,562,352.11	71,058,011.48		
	- งานระดับมัธยมศึกษา	121,055,390.00	-	243,636.00	446,594.32	64,793,537.60	55,571,622.08		
	- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	6,692,350.00	300,000.00	-	212,933.36	2,232,562.83	4,546,853.81		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	3,842,200.00	5,599,300.00	2,300.00	-	-	9,439,200.00	-	
	- งานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (ค่าครุภัณฑ์)	-	62,000.00	-	-	-	62,000.00		สำนักการศึกษา
	- งานระดับก่อนวัยเรียนฯ (ค่าครุภัณฑ์)	542,600.00	2,300.00	2,300.00	-	-	542,600.00		
	- งานระดับก่อนวัยเรียนฯ (ค่าที่ดินฯ)	542,600.00	5,535,000.00	-	-	-	6,077,600.00		
	- งานระดับมัธยมศึกษา (ค่าครุภัณฑ์)	2,757,000.00	-	-	-	-	2,757,000.00		
4	แผนงานสาธารณสุข	68,513,160.00	1,450,550.00	3,115,750.00	1,954,222.68	36,600,498.79	28,293,238.53	57.68	
	รายจ่ายประจำ	67,474,160.00	1,113,500.00	3,024,750.00	1,904,972.68	36,600,498.79	27,057,438.53	58.73	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	13,120,560.00	409,200.00	1,257,600.00	406,073.50	6,919,356.99	4,946,729.51		สำนักสาธารณสุขฯ
	- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	17,015,500.00	50,200.00	713,450.00	505,752.60	7,135,892.58	8,710,604.82		
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	37,338,100.00	654,100.00	1,053,700.00	993,146.58	22,545,249.22	13,400,104.20		สำนักสาธารณสุขฯ
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	1,039,000.00	337,050.00	91,000.00	49,250.00	-	1,235,800.00	3.83	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (ค่าครุภัณฑ์)	-	183,800.00	-	-	-	183,800.00		สำนักสาธารณสุขฯ

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
8	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	24,935,000.00	813,800.00	1,355,800.00	334,120.56	8,294,226.23	15,764,653.21	35.37	
	รายจ่ายประจำ	24,935,000.00	770,000.00	1,355,800.00	334,120.56	8,294,226.23	15,720,853.21	35.44	
	- งานกีฬาและนันทนาการ	8,818,200.00	20,000.00	43,800.00	224,518.56	1,071,548.49	7,498,332.95		สำนักงานการศึกษา
	- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	11,917,800.00	150,000.00	512,000.00	3,149.00	4,926,958.74	6,625,692.26		
	- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	4,199,000.00	600,000.00	800,000.00	106,453.00	2,295,719.00	1,596,828.00		สำนักปลัดเทศบาล
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	43,800.00	-	-	-	43,800.00	-	
	- งานกีฬาและนันทนาการ (ค่าครุภัณฑ์)	-	43,800.00				43,800.00		
9	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	126,080,790.00	43,850,136.00	72,456,000.00	4,059,322.92	29,817,280.38	63,598,322.70	34.75	
	รายจ่ายประจำ	66,583,190.00	809,000.00	1,698,000.00	3,613,496.92	29,576,520.78	32,504,172.30	50.52	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	8,066,410.00	5,000.00	213,680.00	60,332.76	4,025,570.36	3,771,826.88		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง	58,516,780.00	804,000.00	1,484,320.00	3,553,164.16	25,550,950.42	28,732,345.42		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	59,497,600.00	43,041,136.00	70,758,000.00	445,826.00	240,759.60	31,094,150.40	2.16	
	- งานก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์)	937,600.00	16,364,000.00	5,000,000.00	202,190.00	133,800.00	11,965,610.00		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	58,560,000.00	26,677,136.00	65,758,000.00	243,636.00	106,959.60	19,128,540.40		สข./สป./สร.
10	แผนงานการเกษตร	10,448,700.00	817,200.00	317,200.00	480,969.60	5,755,478.47	4,712,251.93	56.96	
	รายจ่ายประจำ	8,148,700.00	817,200.00	317,200.00	480,969.60	5,755,478.47	2,412,251.93	72.11	
	- งานส่งเสริมการเกษตร	8,148,700.00	817,200.00	317,200.00	480,969.60	5,755,478.47	2,412,251.93		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	2,300,000.00	-	-	-	-	2,300,000.00	-	
	- งานส่งเสริมการเกษตร (ค่าครุภัณฑ์)	2,300,000.00	-	-	-	-	2,300,000.00		สำนักช่าง


ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
11	แผนงานการพาณิชย์	3,230,300.00	11,200.00	201,000.00	185,107.00	1,128,244.00	1,727,149.00	43.20	
	รายจ่ายประจำ	3,230,300.00	11,200.00	201,000.00	185,107.00	1,128,244.00	1,727,149.00	43.20	
	- งานตลาดสด	608,500.00	-	-	-	279,058.00	329,442.00		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานโรงฆ่าสัตว์	2,621,800.00	11,200.00	201,000.00	185,107.00	849,186.00	1,397,707.00		สำนักสาธารณสุข
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
12	แผนงานงบกลาง	219,424,200.00	-	-	118,084.00	125,369,377.89	93,936,738.11	57.19	
	- รายจ่ายประจำ	219,424,200.00	-	-	118,084.00	125,369,377.89	93,936,738.11	57.19	
	- รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
	การเบิกจ่ายในภาพรวม	1,170,000,000.00	96,932,586.00	96,932,586.00	38,824,601.19	554,532,635.68	576,642,763.13	50.71	
	รวมรายจ่ายประจำ	1,048,972,200.00	25,560,900.00	14,105,286.00	28,010,200.19	554,237,876.08	478,179,737.73	54.91	
	รวมงบลงทุน	121,027,800.00	71,371,686.00	82,827,300.00	10,814,401.00	294,759.60	98,463,025.40	10.14	

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ประจำปีเดือนพฤษภาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

เป้าหมายการเบิกจ่าย
(ร้อยละ)




แผนภูมิเรดาร์เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ประจำปีเดือนพฤษภาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)



แผนภูมิเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในภาพรวม

ระหว่างเดือนเมษายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565) และเดือนพฤษภาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

เป้าหมายการเบิกจ่าย
(ร้อยละ)



[จัดทำโดย >>งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]

สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)


จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีทั้งหมด 206 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 386,838,640 บาท (สามร้อยแปดสิบล้านแปดแสนสามหมื่นแปดพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

- โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 206 โครงการ งบประมาณ 386,838,640 บาท

ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			โครงการที่ยกเลิก		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน			3	5,700,000.00		10	2,301,490.00	2,300,874.50			13	8,001,490.00	2,300,874.50
2.ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	3	550,000.00	6	9,650,000.00	1,284,710.00	1	500,000.00	493,800.00			10	10,700,000.00	1,778,510.00
3.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			3	900,000.00	64,700.00						3	900,000.00	64,700.00
4.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	83	13,930,000.00	23	148,756,100.00	83,280,267.61	5	4,710,000.00	4,385,810.00	2	11,500,000.00	113	178,896,100.00	87,666,077.61
5.ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	11	6,610,000.00	28	118,603,050.00	48,153,851.66	5	9,280,000.00	3,667,829.40	1	200,000.00	45	134,693,050.00	51,821,681.06
6.ด้านการบริหารจัดการที่ดี	12	51,860,000.00	7	1,098,000.00	185,277.50	3	690,000.00	580,550.00			22	53,648,000.00	765,827.50
รวม	109	72,950,000.00	70	284,707,150.00	132,968,806.77	24	17,481,490.00	11,428,863.90	3	11,700,000.00	206	386,838,640.00	144,397,670.67
คิดเป็นร้อยละ	52.91		33.98			11.65			1.46		100.00		

[จัดทำโดย >>งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]


แผนภูมิเปรียบเทียบแสดงผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)



[จัดทำโดย >>งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]

แผนภูมิเปรียบเทียบสถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)



[จัดทำโดย >>งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ประจำปี พฤษภาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนกาญจนาภิเษก ข้างศูนย์ฮอนด้า	38,030.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	38,029.94	0.06	✓	
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนคลองฉนาก และซอยย่อย	783,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	782,991.76	8.24	✓	
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนชนเกษม 47 แยก ขวาแรก	97,830.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	97,822.61	7.39	✓	
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนดอนนก 31 หลังโรงซีอิ๊ว	79,240.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	79,234.57	5.43	✓	
5	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนดอนนก 36 หลังตลาดดอนนก	43,740.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	43,738.39	1.61	✓	
6	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนประชาธิปไตย 9/1	95,940.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	95,936.20	3.80	✓	
7	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนพ้อขุนทะเล 22	101,690.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	101,685.31	4.69	✓	
8	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนเลี่ยงเมือง ทางเข้าโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 (ร้านสลักหิน)	61,820.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	61,819.25	0.75	✓	
9	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนวัดโพธิ์ 31 ซอย 6 แยกซ้าย 2	81,600.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	81,598.20	1.80	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ประจำปี พุทธศักราช 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
10	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 เควีเอ ให้อาคารวัสดุชอยโกเตง ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	918,600.00	ต.ค.-ธ.ค.64			✓	918,018.27	581.73	✓	
11	โครงการปรับปรุงสะพานลอย ถนนตลาดใหม่ บริเวณหน้าโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา	200,000.00	ต.ค.64-ม.ค.65		ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างของฝ่ายพัสดุ		-	200,000.00	✓	
12	โครงการก่อสร้างสะพานลอยบริเวณหน้าโรงเรียนเทพมิตรศึกษา (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	4,000,000.00	ก.พ.-ก.ย.65		จัดทำราคากลาง		-	4,000,000.00	✓	
13	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนชนเกษม 43,45,47 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,500,000.00	ม.ค.-ก.ค.65		ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างของฝ่ายพัสดุ		-	1,500,000.00	✓	
รวม		8,001,490.00					2,300,874.50	5,700,615.50		
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว										
14	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	150,000.00	ต.ค.64-ก.ค.65	✓			-	150,000.00	✓	
15	โครงการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาค	150,000.00	พ.ค.-ก.ย.65	✓			-	150,000.00	✓	
16	โครงการเคาท์ดาว/สวัสดิ์ปีใหม่	500,000.00	ต.ค.64-ก.พ.65			✓	493,800.00	6,200.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ประจำปี พุทธศักราช 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
17	โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี	500,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		เปิดจำหน่ายสินค้า ทุกวันเสาร์-อาทิตย์		306,510.00	193,490.00	✓	
18	โครงการถนนคนเดิน	250,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		เปิดจำหน่ายสินค้า ทุกวันเสาร์		188,200.00	61,800.00	✓	
19	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สถานประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	250,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	250,000.00	✓	
20	โครงการยื่นทั่วหัวลำ มหาสงกรานต์	700,000.00	ม.ค.-มี.ย.65		จัดซื้อจัดจ้าง		490,000.00	210,000.00	✓	
21	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,000,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างกำหนด ขอบเขตงาน		300,000.00	700,000.00	✓	
22	โครงการก่อสร้างหอนาฬิกา	6,800,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		จัดทำราคากลาง		-	6,800,000.00	✓	
23	โครงการก่อสร้างเวทีการแสดงสวนศรีตาปี (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	400,000.00	มี.ค.-ก.ค.65		จัดทำรูปแบบรายการ		-	400,000.00	✓	
รวม		10,700,000.00					1,778,510.00	8,921,490.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปี เดือน พฤษภาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
24	โครงการจ้างศึกษาความเหมาะสมในการบริหารจัดการพื้นที่บึงขุนทะเล	400,000.00	ต.ค.64-ก.ค.65		อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 1		-	400,000.00	✓	
25	โครงการจัดการขยะในชุมชน	300,000.00	พ.ย.64.-ก.ย.65		จัดกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) ในวันที่ 2 มิ.ย. 65 และจัดกิจกรรมขยะแลกไข่ทุกวันศุกร์		42,100.00	257,900.00	✓	
26	โครงการลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี	200,000.00	ต.ค.-ก.ย.65		อบรมโครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมโลก ร้อน วันที่ 9 มิ.ย. 65		22,600.00	177,400.00	✓	
รวม		900,000.00					64,700.00	835,300.00		
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต										
27	โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงเทศกาล	50,000.00	ธ.ค.64-เม.ย.65		จัดตั้งศูนย์เทศบาลปีใหม่		-	50,000.00	✓	
28	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	50,000.00	พ.ค.-65	✓			-	50,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ประจำปี 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
29	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	50,000.00	มี.ค.-65	✓			-	50,000.00	✓	
30	โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภาภาษาไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่น สุทธนารีนาถ	200,000.00	เม.ย.-ส.ค.65		กำหนดจัดอบรม วันที่ 29-30 มิ.ย. 65		-	200,000.00	✓	
31	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวันรุ่งในชุมชน/หมู่บ้าน) ของทุกกรมหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี	200,000.00	มิ.ย.-ส.ค.65		ขออนุมัติดำเนิน โครงการฯ		-	200,000.00	✓	
32	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	พ.ค.-ส.ค.65		ขออนุมัติดำเนิน โครงการฯ		-	200,000.00	✓	
33	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย แม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	พ.ค.-ส.ค.65		จัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรวบรวม เอกสาร ส่งใช้เงินยืม		-	200,000.00	✓	
34	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของแกนนำ สุขภาพชุมชน	96,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ประชุมประจำเดือน วันที่ 28 มิ.ย. 65		24,000.00	72,000.00	✓	
35	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	1,201,300.00	เม.ย.-ส.ค.65		ศึกษาดูงานภาคกลาง วันที่ 18-22 ก.ค. 65		72,000.00	1,129,300.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ประจำปี พฤษภาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
36	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	400,000.00	ม.ค.-ส.ค.65		ออกตรวจสุขาภิบาล โรงอาหารใน โรงเรียนทุกแห่งใน เขตเทศบาล		-	400,000.00	✓	
37	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถาน ประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	700,000.00	เม.ย.-ส.ค.65		ขอขยายเวลา		-	700,000.00	✓	
38	โครงการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	200,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		เบิกจ่ายค่าตอบแทน ให้แก่เทศกิจและ ดับเพลิงทุกเดือน		52,402.00	147,598.00	✓	
39	โครงการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบการ กิจการด้านอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร	150,000.00	เม.ย.-ส.ค.65		กำหนดอบรมวันที่ 21-24 มิ.ย. 65		-	150,000.00	✓	
40	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ ฯ เจริญเดชาภิรมย์	200,000.00	มี.ค.-ก.ย.65		ขออนุมัติดำเนิน โครงการฯ		-	200,000.00	✓	
41	โครงการแม่ลูกพันธุ์ดี	57,000.00	พ.ย.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างดำเนิน กิจกรรมโครงการ		54,800.00	2,200.00	✓	
42	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุ ในชุมชน	800,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	800,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
43	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	250,000.00	จ.ค.64-ส.ค.65		เตรียมการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตฯ		11,400.00	238,600.00	✓	
44	โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนในชุมชน	20,000.00	พ.ย.64-มิ.ย.65	✓			-	20,000.00	✓	
45	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน	150,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	150,000.00	✓	
46	โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาในชุมชน	50,000.00	ก.พ.-ส.ค.65	✓			-	50,000.00	✓	
47	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	80,000.00	พ.ค.-ส.ค.65	✓			-	80,000.00	✓	
48	โครงการขับเคลื่อนผู้นำเด็กและเยาวชนตามศาสตร์ พระราชา	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	100,000.00	✓	
49	โครงการบันทึกพิกัดแผนที่ทางภูมิศาสตร์ (GPS) ผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	70,000.00	พ.ย.64-ก.ค.65	✓			-	70,000.00	✓	
50	โครงการเสริมสร้างพิทักษ์สิทธิสวัสดิการผู้รับเบี้ยยังชีพ	10,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	10,000.00	-	✓	
51	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ในการพัฒนาชุมชน	500,000.00	จ.ค.64-ส.ค.65		ส่งใช้เงินยืมกิจกรรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนชุมชน ประจำปี		332,140.00	167,860.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
52	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสตรีเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	250,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	250,000.00	✓	
53	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนและชุมชนเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	50,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	50,000.00	✓	
54	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชน คณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชนและ องค์กรชุมชนอื่น ๆ	1,360,000.00	พ.ย.64-ก.ย.65	✓			-	1,360,000.00	✓	
55	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	800,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓			-	800,000.00	✓	
56	โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	20,000.00	มี.ค.-ส.ค.65	✓			-	20,000.00	✓	
57	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน	100,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓			-	100,000.00	✓	
58	โครงการประกวดชุมชนเข้มแข็ง	200,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	200,000.00	✓	
59	โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือการสื่อสาร ในยุคปัจจุบัน	50,000.00	มี.ค.-ก.ค.64	✓			-	50,000.00	✓	
60	โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นแบบการจัดการ ตนเองตามแบบวิถีวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อการ จัดการทรัพยากรในชุมชน	400,000.00	ต.ค.64-ส.ค.65	✓			-	400,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
61	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนเมือง	50,000.00	มี.ค.-ก.ค.64	✓			-	50,000.00	✓	
62	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปักเลื่อม, ปักมุกผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนสหกรณ์ศรี	120,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	120,000.00	✓	
63	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพงานสกรีนและ พื้นที่ผ้าบาติก/ชุมชนตาปี	95,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	95,000.00	✓	
64	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตบรรจุภัณฑ์วัสดุ ธรรมชาติ (ต่อเนื่องปี 64) /ชุมชนวัดไทร	85,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	85,000.00	✓	
65	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการทำเครื่องมือประมงชายฝั่ง/ ชุมชนหาดตายวง	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	80,000.00	✓	
66	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม (ผ้าพันคอ, เสื่อ,ผ้าคลุมไหล่)/ชุมชนฝั่งบางใบไม้	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	80,000.00	✓	
67	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน เมือง/ชุมชนบ้างบางทอง	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	80,000.00	✓	
68	โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปูนา-กุ้งแม่น้ำ-หอยขม ในบ่อซีเมนต์/ชุมชนตลาดล่าง	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	100,000.00	✓	
69	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการคัดแยกขยะและ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากขยะ/ชุมชนวัดโพธิ์वास	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	100,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
70	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จักสาน/ ชุมชนตลาดใหม่-ดอนนาก	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	90,000.00	✓	
71	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกพืชสวนครัวเกษตร อินทรีย์ตามศาสตร์พระราชา/ชุมชนหลังอาชีวะ	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	80,000.00	✓	
72	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพทำเครื่องมือประมงชายฝั่ง/ ชุมชนคลองฉนาก	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	80,000.00	✓	
73	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำลูกแป็งและ ผลิตภัณฑ์แปรรูป (ข้าวหมาก,หัวเชื้อหมักสุรา, หัวเชื้อไวน์)/ชุมชนราษฎร์อุทิศ	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	90,000.00	-	✓	
74	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเหยื่อตกปลา ด้วยน้ำยางพารา/ชุมชนตลาดเกษตร2	75,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	75,000.00	✓	
75	โครงการส่งเสริมอาชีพการประกอบอาหารเข้าและ เครื่องดื่ม(ชา กาแฟโบราณ และอื่นๆ)/ชุมชนหน้าด่าน	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	70,000.00	✓	
76	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อ (ต่อเนื่องปี 64)/ชุมชนบ้านบางหลา	86,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	86,000.00	✓	
77	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการทำเครื่องมือประมงชายฝั่ง (ต่อเนื่องปี 64)/ชุมชนบางกุ้ง	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	100,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
78	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บหมวกและ กระเป๋า/ชุมชนกาญจนวิถีส่วมใจ	85,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	85,000.00	✓	
79	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการประกอบอาหาร พื้นบ้านและน้ำพริก/ชุมชนตลาดหน้าศูนย์สร้างทาง	56,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	56,000.00	✓	
80	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน (ต่อเนื่องปี 64)/ชุมชนบางกุ้ง 3	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	80,000.00	✓	
81	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมและเบเกอรี่/ ชุมชนไทยสมุทร	73,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	73,000.00	✓	
82	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บกระเป๋าผ้า ลดโลกร้อน/ชุมชนเปี่ยมสุข	65,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	65,000.00	✓	
83	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีรังสิต	53,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	53,000.00	✓	
84	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อ/ ชุมชน ร.25พัน 3	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	80,000.00	✓	
85	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพื้นที่ผ้าป่าเต๊ะ/ ชุมชนโพหวาย	107,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	107,000.00	✓	
86	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการเลี้ยงหอยขม/กุ้งฝอย/ชุมชน บางกุ้ง 2	86,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	86,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
87	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาในกระชัง/ ชุมชนหลังคั้ง	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	80,000.00	✓	
88	โครงการอุดหนุนปลูกผักคอนโดเกษตรอินทรีย์ (ต่อเนื่องปี 64)/ชุมชนปากน้ำ	60,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	60,000.00	✓	
89	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำของที่ระลึกและ ของชำร่วย (ต่อเนื่องปี 64)/ชุมชนบางกุ้ง 1	58,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	58,000.00	✓	
90	โครงการอุดหนุนส่งเสริมการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้า/ ชุมชนมณฑลทหารบกที่ 45	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	80,000.00	✓	
91	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยและอาหาร พื้นบ้าน/ชุมชนวัดท่าทอง	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	80,000.00	✓	
92	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บ กระเป๋าแฮนด์เมด/ชุมชนเพชรวิมล	78,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	78,000.00	✓	
93	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม จากวัสดุธรรมชาติ/ชุมชนเสรีพล	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	100,000.00	✓	
94	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพตัดเย็บกระเป๋าผ้าปาเต๊ะ/ ชุมชนเสรีไท	78,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	78,000.00	✓	
95	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์กระจูด (ต่อเนื่องปี 2564)/ชุมชนตลาดดอนนอก	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	80,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
96	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรอินทรีย์และปลูกพืชสมุนไพร(ต่อเนื่องปี 2564)/ชุมชนหน้าสนามกีฬา	77,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	77,000.00	✓	
97	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนเมือง/ชุมชนเสม็ดเรียง	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	90,000.00	✓	
98	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดฟาง/ชุมชนศรีธานี	75,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	75,000.00	✓	
99	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชนศรีธานี-ยางงาม	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	100,000.00	✓	
100	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน/ชุมชนเมตตาธรรม	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	80,000.00	✓	
101	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน/ชุมชนลูกเสือการุณราชูร์	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	80,000.00	✓	
102	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพกระเป๋าคัดและหมวกบักเก็ต/ชุมชนพวงเพชรพัฒนา	78,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	78,000.00	✓	
103	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์สมุนไพร/ชุมชนหน้าศาลากลาง	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	70,000.00	✓	
104	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/ชุมชนค่ายวิภาวดีรังสิต	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	80,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
105	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพกระเป๋าด้าลโลกร้อน/ ชุมชนกรมทหารราบที่ 25	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	70,000.00	✓	
106	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเสื่อผ้ามัดย้อม/ ชุมชนวังเพชร	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	70,000.00	✓	
107	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกสูตรต่างๆ/ ชุมชนหน้าค่าย อส.	65,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	65,000.00	✓	
108	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ ชุมชนหนองบัว	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	100,000.00	✓	
109	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำอาหารพื้นบ้าน และน้ำพริก/ชุมชนวัดหน้าเมือง	140,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	140,000.00	✓	
110	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตอาหารและ แปรรูปอาหารทะเล/ชุมชนวัดกลางใหม่	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	100,000.00	✓	
111	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ ชุมชนในลี้ก	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	100,000.00	✓	
112	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ ชุมชนรวมเพชรสามัคคี	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	100,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
113	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพช่างติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตามแนวพระราชดำริ/ชุมชนสิริศุข	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	100,000.00	✓	
114	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการประกอบอาหารเช้าและขนมพื้นเมือง/ชุมชนดงตาล	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	80,000.00	✓	
115	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชนเคหะชุมชน	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	80,000.00	✓	
116	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำถุงผ้าอเนกประสงค์ (ต่อยอดปีงบประมาณ 2564) /ชุมชนบ้านบางใหญ่	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	80,000.00	✓	
117	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็มและแปรรูป/ชุมชนมะขามเตี้ย	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	70,000.00	✓	
118	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็ม/ชุมชนทุ่งน้อย	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	70,000.00	✓	
119	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเครื่องแกงปักษ์ใต้/ชุมชนย่านยาว	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	70,000.00	✓	
120	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพาะและขยายพันธุ์ไม้ประดับ/ชุมชนแหลมทราย	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	70,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
121	โครงการเงินอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปและ ถนอมอาหาร/ชุมชนท่าแขก	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	70,000.00	✓	
122	โครงการอุดหนุนส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนตามแบบ ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ชุมชนสิริสุข	100,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓			-	100,000.00	✓	
123	โครงการอุดหนุนส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนตามแบบ ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ชุมชนท่ากูบ	100,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓			-	100,000.00	✓	
124	โครงการอุดหนุนส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนตามแบบ ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ชุมชนกาญจนวิถีสระมใจ	100,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓			-	100,000.00	✓	
125	โครงการอุดหนุนส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนตามแบบ ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ชุมชนวัดโพธาราม	100,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓			-	100,000.00	✓	
126	โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	350,000.00	พ.ย.64-ม.ค.65			✓	26,120.00	323,880.00	✓	
127	โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน	500,000.00	พ.ย.64-ม.ค.65		ยกเลิกโครงการ งจัดโครงการ			500,000.00		
128	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า พร้อมติดตั้งเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าอาคารธาราบ้ำบัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	800,000.00	พ.ย.64-เม.ย.65		อยู่ระหว่าง ดำเนินการปักเสา และคาตสายไฟฟ้า		721,525.61	78,474.39	✓	
129	โครงการติดตั้งวางท่อประปา อาคารธาราบ้ำบัด เทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	660,000.00	พ.ย.64-เม.ย.65			✓	659,690.00	310.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
130	โครงการทำหมันสุนัข/แมวจรจัด ที่อาศัยในวัด 15 วัดและ ในชุมชน 70 ชุมชน	200,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างดำเนินการ ทำหมันสุนัขในเขต เทศบาลนครฯ		-	200,000.00	✓	
131	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	399,800.00	ต.ค.64-ก.ย.65		ส่งเรื่องให้งานพัสดุฯ ดำเนินการจัดซื้อวัคซีน รอส่งมอบพัสดุ		-	399,800.00	✓	
132	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	80,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงในระบบ ฐานข้อมูล Rabies One Data		-	80,000.00	✓	
133	โครงการให้สวัสดิการเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการ บูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) (งบกลาง)	118,948,800.00	ต.ค.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่าง ดำเนินการเบิกจ่าย		67,718,000.00	51,230,800.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
134	โครงการให้สวัสดิการเงินเบี้ยยังชีพคนพิการตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) (งบกลาง)	22,767,200.00	ต.ค.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย		14,026,000.00	8,741,200.00	✓	
135	โครงการให้สวัสดิการเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (งบกลาง)	456,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย		268,000.00	188,000.00	✓	
136	โครงการสมทบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (งบกลาง)	4,015,000.00	มี.ค.-ก.ย.65	✓			-	4,015,000.00	✓	
137	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (งบกลาง)	3,600,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65			✓	3,600,000.00	-		
138	โครงการสนามเด็กเล่นบริเวณสวนศรีตาปี (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	500,000.00	มี.ค.-ก.ค.65		จัดทำราคากลาง		-	500,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ประจำปี เดือน พฤษภาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
139	โครงการก่อสร้างอาคารบริการสาธารณสุข (งานสัตวแพทย์ งานบริการรักษาความสะอาด) (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	11,000,000.00	ม.ค.-ก.ย.65		ยกเลิกโครงการ					
รวม		178,896,100.00	47,665.00			87,666,077.61	80,230,022.39			

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

140	โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์	300,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		ดำเนินการแล้ว 1 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม น้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคต ร.9	150,500.00	149,500.00	✓	
141	โครงการปฐมนิเทศพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา	150,000.00	เม.ย.-พ.ค.65	✓		-	150,000.00	✓	
142	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานครูเทศบาลและ บุคลากรทางการศึกษา	600,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓		-	600,000.00	✓	
143	โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	900,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		รอเบิกจ่ายค่าซื้อวัสดุ จัดทำข้อสอบปลาย ภาคเรียนที่ 1/2565	467,446.00	432,554.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ประจำปี พฤษภาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
144	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	800,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65		เตรียมความพร้อมเข้า ร่วมแข่งขันวิชาการ ระดับภาคได้	-	800,000.00	✓		
145	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	300,000.00	ม.ค.64-ส.ค.65		ขออนุมัติซื้อวัสดุ ดำเนินการ	6,065.00	293,935.00	✓		
146	โครงการส่งเสริมบูรณาการชั้นเรียนหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน	400,000.00	ธ.ค.64-เม.ย.65		เบิกจ่ายค่าจัดทำ เอกสารบูรณาการ ชั้นเรียนให้โรงเรียน ในสังกัด	248,785.00	151,215.00	✓		
147	โครงการสอบแข่งขันและพัฒนานักแข่งระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน	300,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65		ขออนุมัติดำเนิน โครงการ	-	300,000.00	✓		
148	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับมัธยม)	49,769,800.00	ต.ค.64-ก.ย.65		งานนิเทศก์ โอนเงินไป ตั้งจ่ายที่สถานศึกษา ไตรมาสที่ 3 งานโรงเรียนรอกการ จัดสรร	19,760,526.66	30,009,273.34	✓		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ประจำปี เดือน พฤษภาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
149	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน-ประถม)	33,485,250.00	ต.ค.64-ก.ย.65		งานนิเทศก์ โอนเงินไป ตั้งจ่ายที่สถานศึกษา ไตรมาสที่ 3 งานโรงเรียนรอกการ จัดสรร		17,470,449.00	16,014,801.00	✓	
150	โครงการอบรมการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน	80,000.00	มี.ค.-พ.ค.65			✓	78,072.00	1,928.00	✓	
151	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	100,000.00	ธ.ค.64-ก.ย.65		ทำเบิกจ่าย		-	100,000.00	✓	
152	โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับเทศบาล	100,000.00	มี.ค.-ก.ย.65		จัดทำเอกสาร		-	100,000.00	✓	
153	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	13,716,400.00	ต.ค.64-ก.ย.65		จัดซื้อจัดจ้าง		6,554,020.00	7,162,380.00	✓	
154	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนบ้านบางใหญ่	1,323,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		รอกการจัดสรร		232,050.00	1,090,950.00	✓	
155	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านโพหวาย	1,789,200.00	ต.ค.64-ก.ย.65		รอกการจัดสรร		334,950.00	1,454,250.00	✓	
156	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านสันติสุข	659,400.00	ต.ค.64-ก.ย.65		รอกการจัดสรร		144,900.00	514,500.00	✓	
157	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านสุขน	403,200.00	ต.ค.64-ก.ย.65		รอกการจัดสรร		92,400.00	310,800.00	✓	
158	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดกลางใหม่	1,020,600.00	ต.ค.64-ก.ย.65		รอกการจัดสรร		221,550.00	799,050.00	✓	
159	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดท่าทอง	1,117,200.00	ต.ค.64-ก.ย.65		รอกการจัดสรร		263,550.00	853,650.00	✓	
160	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต	1,869,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		รอกการจัดสรร		367,500.00	1,501,500.00	✓	
161	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนอนุบาล สุราษฎร์ธานี	7,350,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		รอกการจัดสรร		1,808,100.00	5,541,900.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปี เดือน พฤษภาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
162	โครงการให้การศึกษาคือเพื่อต่อต้านยาเสพติด ในสถานศึกษาหรือในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)	100,000.00	พ.ศ.-ก.ย.65		ขออนุมัติดำเนิน โครงการ	-	100,000.00	✓		
163	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือท้องถิ่นไทย	80,000.00	มิ.ย.65	✓		-	80,000.00	✓		
164	โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	80,000.00	ม.ค.65	✓		-	80,000.00		✓	
165	โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)	30,000.00	ม.ค.-มี.ค.65	✓		-	30,000.00		✓	
166	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	80,000.00	พ.ค.65	✓		-	80,000.00	✓		
167	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา	50,000.00	มี.ค.65	✓		-	50,000.00		✓	
168	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	700,000.00	ธ.ค.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างรวบรวม ใบสมัคร	-	700,000.00	✓		
169	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ	300,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		พัสดุกำลัง ดำเนินการจัดซื้อ	-	300,000.00	✓		
170	โครงการอุดหนุนมูลนิธิธิดาจิตธรรมสถาน	100,000.00	ต.ค.64		แก้ไขแผนการ ดำเนินงาน	-	100,000.00		✓	
171	โครงการอุดหนุนมูลนิธิกุศลศรัทธา	100,000.00	ต.ค.64		แก้ไขแผนการ ดำเนินงาน	-	100,000.00		✓	
172	โครงการอุดหนุนมัสยิดอิกอมาตุลอิสลาม	400,000.00	เม.ย.-พ.ค.65		แก้ไขแผนการ ดำเนินงาน	-	400,000.00		✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปี เดือน พฤษภาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
173	โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาค และระดับประเทศ	5,000,000.00	ต.ค.64-ม.ค.65, ส.ค.-ก.ย.65	✓			-	5,000,000.00	✓	
174	โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	200,000.00	ธ.ค.64-ม.ค.65		ยกเลิกโครงการ ประกาศงดจัดโครงการ			200,000.00		
175	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน	500,000.00	พ.ค.-ก.ค.65	✓			-	500,000.00	✓	
176	โครงการส่งทีมกีฬา และกิจกรรมนันทนาการของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ	200,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		ดำเนินการจัดทำ โครงการตลอดปี		24,980.00	175,020.00	✓	
177	โครงการส่งทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ	500,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		ดำเนินการจัดทำ โครงการตลอดปี		6,080.00	493,920.00	✓	
178	โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย	500,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		ดำเนินการจัดทำ โครงการตลอดปี		-	500,000.00	✓	
179	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	300,000.00	ธ.ค.64-ม.ค.65			✓	188,154.00	111,846.00	✓	
180	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	650,000.00	มี.ค.-เม.ย.65			✓	647,754.00	2,246.00	✓	
181	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว	7,000,000.00	ต.ค.-พ.ย.64			✓	1,730,593.40	5,269,406.60	✓	
182	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,250,000.00	ต.ค.-พ.ย.64			✓	1,023,256.00	226,744.00	✓	
183	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	30,000.00	เม.ย.-พ.ค.65	✓			-	30,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปี เดือน พฤษภาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
184	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา	10,000.00	ม.ค.-ก.ค.65	✓			-	10,000.00	✓	
รวม		134,693,050.00					51,821,681.06	82,871,368.94		
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี										
185	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	100,000.00	✓	
186	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการเนื่อง ในวันเทศบาล	80,000.00	เม.ย.-65			✓	14,050.00	65,950.00	✓	
187	โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน	400,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	400,000.00	✓	
188	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย "18มีนา วันท้องถิ่นไทย"	10,000.00	มี.ค.-65			✓	9,600.00	400.00	✓	
189	โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร จัดการที่ดี	40,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	40,000.00	✓	
190	โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงาน เทศบาล	80,000.00	ม.ค.-ก.ย.65	✓			-	80,000.00	✓	
191	โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	50,000.00	พ.ย.64-เม.ย.65	✓			-	50,000.00	✓	
192	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	600,000.00	ธ.ค.64-ส.ค.65			✓	556,900.00	43,100.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ประจำปี พฤษภาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
193	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง	400,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		- จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 , เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 - อยู่ระหว่างการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 19 , เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 15 , แก้ไข ครั้งที่ 18		106,690.00	293,310.00	✓	
194	โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีและเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง/แก้ไข	70,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		จัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2		35,037.50	34,962.50	✓	
195	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น	350,000.00	เม.ย.-ก.ย.65	✓			-	350,000.00	✓	
196	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	350,000.00	เม.ย.-ก.ย.65	✓			-	350,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปี เดือน พฤษภาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
197	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		ขออนุมัติจัดจ้าง ที่ปรึกษา	-	250,000.00	✓		
198	โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทาง Youtube เพื่อสร้างการรับรู้ตามแผนพัฒนาเทศบาลและนโยบายการ พัฒนาท้องถิ่น	48,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		ดำเนินการเปิดช่อง Youtube และ ผลิตสื่อ	17,800.00	30,200.00	✓		
199	โครงการปรับปรุงและสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	300,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓		-	300,000.00	✓		
200	โครงการเชื่อมต่อโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินกับสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	100,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓		-	100,000.00	✓		
201	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น	200,000.00	พ.ย.64-ก.ย.65		จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์และปิด ประกาศเผยแพร่จามจุด ที่กำหนด	24,000.00	176,000.00	✓		
202	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถสำนักงานเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	50,000,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓		-	50,000,000.00	✓		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ประจำปี พุทธศักราช 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
203	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านผังเมือง	100,000.00	พ.ย.64-ก.พ.65		ขออนุมัติยืมเงิน โครงการ	-	100,000.00		✓	
204	โครงการทบทวน จัดทำ ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายของ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	10,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓		-	10,000.00	✓		
205	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน	80,000.00	เม.ย.-พ.ค.65	✓		-	80,000.00	✓		
206	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	30,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างจัดทำ รายงานติดตามผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนิน โครงการ ประจำปี พ.ศ. 65	1,750.00	28,250.00	✓		
รวม		53,648,000.00	47,635.00			765,827.50	52,882,172.50			
รวมทุกยุทธศาสตร์		386,838,640.00	95,300.00			144,397,670.67	231,440,969.33			

สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

ประจำปีเดือน พฤษภาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

1. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งหมด 56 โครงการ งบประมาณ 181,538,000 บาท													
ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ยกเลิกโครงการ		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	3	25,650,000.00	-	51	148,488,000.00	122,848,262.94	2	7,400,000.00	56	181,538,000.00	122,848,262.94
รวม	-	-	3	25,650,000.00	-	51	148,488,000.00	122,848,262.94	2	7,400,000.00	56	181,538,000.00	122,848,262.94
คิดเป็นร้อยละ	0.00		5.36			91.07			3.57		100.00		
2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งหมด 30 โครงการ งบประมาณ 82,848,100 บาท													
ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			โครงการที่ยกเลิก		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	15	45,067,000.00	-	11	29,498,000.00	23,339,123.37	1	60,000.00	27	74,625,000.00	23,339,123.37
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	-	-	-	-	-	1	2,616,100.00	2,510,000.00	-	-	1	2,616,100.00	2,510,000.00
3. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	-	-	-	-	-	2	5,607,000.00	4,916,892.85	-	-	2	5,607,000.00	4,916,892.85
รวม	-	-	15	45,067,000.00	-	14	37,721,100.00	30,766,016.22	1	60,000.00	30	82,848,100.00	30,766,016.22
คิดเป็นร้อยละ	0.00		50.00			46.67			3.33		100.00		
3. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งหมด 49 โครงการ งบประมาณ 96,904,000 บาท													
ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			โครงการที่ยกเลิก		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	44	60,299,000.00	-	4	6,965,000.00	5,793,815.00	-	-	48	67,264,000.00	5,793,815.00
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	-	-	-	-	-	1	29,640,000.00	26,089,978.50	-	-	1	29,640,000.00	26,089,978.50
รวม	-	-	44	60,299,000.00	-	5	36,605,000.00	31,883,793.50	-	-	49	96,904,000.00	31,883,793.50
คิดเป็นร้อยละ	0.00		89.80			10.20			0.00		100.00		

[จัดทำโดย >>งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่องหนี่ผูกพัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและทางเท้าถนนราษฎร์ฤดีและถนนศรีไชยา	3,150,000.00	2,518,278.00	25 ก.ย. 62	22 ม.ค. 63			✓	2,518,278.00	631,722.00
2	โครงการก่อสร้างถนนคลองฉากหัวแหลมพัฒนา	2,500,000.00	2,225,000.00	7 ก.ย. 62	5 ธ.ค. 62			✓	2,225,000.00	275,000.00
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 21 แยกซอย 5 แยกซอย 7 แยกซอย 9 (ชุมชนศรีวิชัย)	6,700,000.00	5,656,449.83	26 มิ.ย. 62	23 ต.ค. 62			✓	5,656,449.83	1,043,550.17
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเลี่ยงเมือง ซอยท่าทราย (ชุมชนเป็ยมสุข)	7,060,000.00	5,679,282.60	18 มิ.ย. 62	13 ต.ค. 62			✓	5,679,282.60	1,380,717.40
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพ้อขุนทะเล 20/1 (ชุมชนบึงขุนทะเล)	7,600,000.00	5,985,000.00	26 มิ.ย. 62	23 ต.ค. 62			✓	5,985,000.00	1,615,000.00
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนดอนนก 27 (ชุมชนเมตตาธรรม)	5,970,000.00	5,193,374.51	25 มิ.ย. 62	22 ต.ค. 62			✓	5,193,374.51	776,625.49
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเสม็ดเรียง 13 (ชุมชนเสรีไท)	1,700,000.00	1,496,000.00	2 ก.ค. 62	14 ต.ค. 62			✓	1,496,000.00	204,000.00
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนฝั่งในบาง (ชุมชนฝั่งบางใบไม้,ชุมชนบ้านบางทอง)	15,000,000.00	11,940,000.00	17 เม.ย. 63	22 พ.ย. 63			✓	11,940,000.00	3,060,000.00
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนปากน้ำ 7	1,700,000.00	1,396,000.00	2 ก.ค. 62	14 ต.ค. 62			✓	1,396,000.00	304,000.00
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 51 ซอย 6 แยกซ้าย	445,000.00	445,000.00	19 เม.ย. 62	2 มิ.ย. 62			✓	445,000.00	-
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 51 แยกขวา 4 ซ้างบ้านเลขที่ 21/25	450,000.00	445,000.00	11 พ.ค. 62	24 มิ.ย. 62			✓	445,000.00	5,000.00

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่องหนผู้ผูกพัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 17/1 (ชุมชนหน้าค่าย อส.)	1,100,000.00	1,100,000.00	10 ส.ค. 62	23 พ.ย. 62			✓	1,100,000.00	-
13	โครงการขยายเขตประปา (จำนวน 8 โครงการ)	1,200,000.00	866,795.00	5 มิ.ย. 62	2 ก.ย. 62			✓	866,795.00	333,205.00
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรซอยเฟื่องฟ้า แยกขวา 1 (บ้านครุฑธานี)	1,150,000.00	845,000.00	12 พ.ย. 62	25 ม.ค. 63			✓	845,000.00	305,000.00
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนยางงาม	1,430,000.00	1,200,000.00	22 ก.พ. 63	21 พ.ค. 63			✓	1,200,000.00	230,000.00
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเสม็ดเรียง 12	2,300,000.00	1,750,000.00	18 ธ.ค. 62	16 มี.ค. 63			✓	1,750,000.00	550,000.00
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนชนเกษม 38	6,300,000.00	4,100,000.00	26 ก.ย. 63	22 ก.พ. 64			✓	4,100,000.00	2,200,000.00
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 51	6,220,000.00	5,960,000.00	23 ม.ค. 63	5 ก.ค. 63			✓	5,960,000.00	260,000.00
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนคอนนง 29 แยก ขวา1 (ชุมชนเมตตาธรรม)	1,200,000.00	1,023,000.00	1 เม.ย. 63	29 มิ.ย. 63			✓	1,023,000.00	177,000.00
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนราษฎร์บำรุง 6	1,350,000.00	1,140,000.00	27 ก.ย. 62	25 ธ.ค. 62			✓	1,140,000.00	210,000.00
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนท่าทอง 10	1,600,000.00	1,280,000.00	12 ก.ย. 62	25 พ.ย. 62			✓	1,280,000.00	320,000.00
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพอขุนทะเล 8	1,120,000.00	900,000.00	30 ต.ค. 62	12 ม.ค. 63			✓	900,000.00	220,000.00
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพอขุนทะเล 10 ซอย 8	1,487,000.00	1,190,000.00	30 ต.ค. 62	12 ม.ค. 63			✓	1,190,000.00	297,000.00
24	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดล่าง 16/1 ตอน 2	1,760,000.00	1,390,000.00	15 ก.พ. 63	14 พ.ค. 63			✓	1,390,000.00	370,000.00
25	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 28	4,200,000.00	3,500,000.00	21 ส.ค. 63	17 ม.ค. 64			✓	3,500,000.00	700,000.00
26	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดใหม่ 25	1,000,000.00	863,900.00	6 พ.ค. 63	28 ส.ค. 63			✓	863,900.00	136,100.00
27	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนคอนนง 29 แยก ขวา 2 (ชุมชนเมตตาธรรม)	830,000.00	700,000.00	12 ต.ค. 62	25 ธ.ค. 62			✓	700,000.00	130,000.00
28	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนคอนนง 29 (ชุมชนเมตตาธรรม)	6,000,000.00	5,938,978.00	16 ม.ค. 63	27 มิ.ย. 63			✓	5,938,978.00	61,022.00

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่องหนผู้กัพัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
29	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนชนเกษม ระหว่างซอย 20 และซอย 22 (ชุมชนลูกเสือการุณราชูร์)	650,000.00	523,805.00	22 ก.พ. 63	15 เม.ย. 63			✓	523,805.00	126,195.00
30	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนตลาดล่าง 33 ตอนที่ 2 (ชุมชนโพทหาย)	1,810,000.00	1,350,000.00	15 ก.พ. 63	14 พ.ค. 63			✓	1,350,000.00	460,000.00
31	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนโณลกรัฐ 6/1 (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	1,600,000.00	1,478,000.00	29 ม.ค. 63	12 เม.ย. 63			✓	1,478,000.00	122,000.00
32	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนชนเกษม 48 (ชุมชนบ้านบางใหญ่)	1,475,000.00	1,165,000.00	8 ม.ค. 63	22 มี.ค. 63			✓	1,165,000.00	310,000.00
33	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนสุราษฎร์ เทคโนโลยี ซ้างบ้านเลขที่ 76/86	2,135,000.00	1,690,000.00	22 เม.ย. 63	20 ก.ค. 63			✓	1,690,000.00	445,000.00
34	โครงการขุดลอกคลองบางกุง	23,160,000.00	13,555,000.00	30 ก.ย. 63	26 ก.พ. 64		กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง		-	23,160,000.00
35	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนศรีเกษม ซอยร้าน the soft coffee (ชุมชนเสรีไท)	3,756,000.00	2,920,000.00	14 ก.พ. 63	2 ก.ค. 63			✓	2,920,000.00	836,000.00
36	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนยางงาม 7	1,600,000.00	1,565,000.00	26 ก.ย. 63	23 ม.ค. 64			✓	1,565,000.00	35,000.00
37	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนยางงาม 13	5,500,000.00	4,445,000.00	30 ก.ย. 63	26 ก.พ. 64			✓	4,445,000.00	1,055,000.00
38	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนกาญจนวณิถึ 12	3,000,000.00	2,400,000.00	26 ก.ย. 63	22 ก.พ. 64			✓	2,400,000.00	600,000.00
39	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนกาญจนวณิถึ 30 แยกซอยบ้านบังดี (ชุมชนหลังคลัง)	2,000,000.00	1,718,000.00	24 ก.ย. 63	22 ม.ค. 64		กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง		-	2,000,000.00
40	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนศรีเกษม 6 (ชุมชนในลึก)	850,000.00	530,000.00	6 มิ.ย. 63	4 ส.ค. 63			✓	530,000.00	320,000.00
41	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนศรีเกษม 21 (ชุมชนทุ่งน้อย)	1,400,000.00	1,200,500.00	27 มิ.ย. 63	24 ก.ย. 63			✓	1,200,500.00	199,500.00
42	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนอำเภอ 15/1	2,900,000.00					ยกเลิกโครงการ			2,900,000.00

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่องหน้ผูกพัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
43	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนการุณราชกูร์ 30 (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	3,000,000.00	2,357,900.00	1 ต.ค. 63	28 ม.ค. 64			✓	2,357,900.00	642,100.00
44	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนการุณราชกูร์ 32 (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	2,500,000.00	2,200,000.00	26 ก.ย. 63	23 ม.ค. 64			✓	2,200,000.00	300,000.00
45	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพ่อบุญทะเล 10 ซอย 5	3,000,000.00	2,800,000.00	21 ก.ค. 63	17 พ.ย. 63			✓	2,800,000.00	200,000.00
46	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนพ่อบุญทะเล 10 ซอย 6	1,500,000.00	965,000.00	17 มิ.ย. 63	14 ก.ย. 63			✓	965,000.00	535,000.00
47	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพ่อบุญทะเล 10 ซอย 7	1,800,000.00	1,584,000.00	17 มิ.ย. 63	14 ต.ค. 63			✓	1,584,000.00	216,000.00
48	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพ่อบุญทะเล 10 ซอย 10	1,300,000.00	880,000.00	10 ก.ย. 63	23 พ.ย. 63			✓	880,000.00	420,000.00
49	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพ่อบุญทะเล ซอย 12	1,600,000.00	1,359,000.00	17 มิ.ย. 63	30 ส.ค. 63			✓	1,359,000.00	241,000.00
50	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนด้านหลังศูนย์ ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 (ชุมชนบึงขุนทะเล)	4,500,000.00					ยกเลิกโครงการ			4,500,000.00
51	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนลูกเสือ 11	1,400,000.00	1,036,000.00	21 ก.ค. 63	18 ต.ค. 63			✓	1,036,000.00	364,000.00
52	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนสวนหลวง ร.9 ข้างอุใหญ่การช่าง	1,100,000.00	787,000.00	4 ก.ค. 63	31 ส.ค. 63			✓	787,000.00	313,000.00
53	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนด้านหลังศาล เจ้ากวางซิว (ชุมชนโนนลิก)	490,000.00	475,000.00	29 ส.ค. 63	27 ต.ค. 63		ติดปัญหาอุปสรรค แนวเขตที่ดินไม่ชัดเจน		-	490,000.00
54	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนชนเกษม 26 ต่อเนื่องซอยแสง อรุณ (ชุมชนเสมีดเรียง)	4,900,000.00	4,100,000.00	26 ก.ย. 63	22 ก.พ. 64			✓	4,100,000.00	800,000.00
55	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนประชาธิปไตยเชื่อมต่อ ถนนกาญจนาวิถี 37	9,500,000.00	8,360,000.00	10 ก.ย. 63	8 มี.ค. 64			✓	8,360,000.00	1,140,000.00
56	โครงการขยายเขตประปา (จำนวน 3 โครงการ)	590,000.00	425,000.00	22 ก.ย. 63	20 พ.ย. 63			✓	425,000.00	165,000.00
รวมงบประมาณ		181,538,000.00	138,596,262.94						122,848,262.94	58,689,737.06

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่องหนผู้ก่องหน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนวัดโพธิ์ 31 แยกซอย 6 (ชุมชนท่าแขก)	2,880,000.00	2,476,439.37	17 ก.ค. 63	3 ธ.ค. 63			✓	2,476,439.37	403,560.63
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนการุณราษฎร์ 5 (ชุมชนในลิก)	4,500,000.00	4,450,000.00	15 ธ.ค. 63	13 ม.ค. 64			✓	4,450,000.00	50,000.00
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 26 แยกซ้าย 3 (ชุมชนดงตาล)	4,050,000.00	3,190,000.00	9 มิ.ย. 63	21 ต.ค. 63			✓	3,190,000.00	860,000.00
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 21 แยกขวาซอยแรก (ชุมชนศรีวิชัย)	3,090,000.00	2,630,000.00	17 มิ.ย. 63	29 ก.ย. 63			✓	2,630,000.00	460,000.00
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนบริเวณศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพธารวาส (ชุมชนในลิก)	5,120,000.00	3,906,537.00	27 มิ.ย. 63	23 พ.ย. 63			✓	3,906,537.00	1,213,463.00
6	โครงการขยายเขตประปา จำนวน 8 โครงการ	1,800,000.00	704,000.00	29 ก.ย. 63	27 ธ.ค. 63			✓	704,000.00	1,096,000.00
7	โครงการก่อสร้างจุดบริการน้ำประปา (ชุมชนตลาดท่าเรือ)	60,000.00					ยกเลิกโครงการ			
8	โครงการปรับปรุงซุ่มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ	4,700,000.00	4,690,000.00	28 เม.ย. 63	11 มิ.ย. 63		จัดทำสัญญา/Po แล้ว/ผูกพัน		-	4,700,000.00
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนหมู่บ้านนฤมล (ชุมชนบางกุ้ง 1)	3,100,000.00					กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง		-	3,100,000.00
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนกาญจนาวิถี 28/1 (ขอยสามมิตรสุราษฎร์ธานี จำกัด) (ชุมชนกาญจนาวิถีร่วมใจ)	1,299,000.00	903,900.00	7 พ.ค. 64	5 ก.ค. 64			✓	903,900.00	395,100.00
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดล่าง 8 (ชุมชนตลาดล่าง)	1,141,000.00	837,000.00	13 พ.ค. 64	10 ก.ค. 64			✓	837,000.00	304,000.00

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่องนี้ผู้ก่อง	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเลียยเมือง 4	2,063,000.00					กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง		-	2,063,000.00
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกาญจนวธิ 30 ตอนทที่ 2 (ชุมชนหลังคคคค/ชุมชนกาญจนวธิรวมใจ)	6,898,000.00					กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง		-	6,898,000.00
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนชนเกษม 21 ผดุงอุทค 2	2,990,000.00					ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		-	2,990,000.00
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดล่าง 16/1 (ชุมชนโพทววย)	1,036,000.00	742,200.00	18 พ.ค. 64	16 ก.ค. 64		ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		-	1,036,000.00
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนบางใหญ่ 3 (ชุมชนบ้านบางใหญ่)	2,470,000.00					กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง		-	2,470,000.00
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนชนเกษม 33 (ชุมชนบ้านบางใหญ่)	5,056,000.00					ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา		-	5,056,000.00
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนสวนถั่ว 10 (ชุมชนบางกุง 1)	4,626,000.00	3,880,000.00	24 ก.ย. 64	20 ก.พ. 65		ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		-	4,626,000.00
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 51 ซอยตรงข้ามบ้าน คุณรัชนี	1,375,000.00	913,300.00	7 พ.ค. 64	5 ก.ค. 64			✓	913,300.00	461,700.00
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลียยเมือง 2	5,200,000.00					กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง		-	5,200,000.00
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบุญช่วย 3 (ชุมชนหน้าสนามกีฬา)	1,790,000.00					กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง		-	1,790,000.00

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่อนผู้พัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนบุญช่วย ชอย 1/1 (ชุมชนหน้าสนามกีฬา)	1,169,000.00					กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง		-	1,169,000.00
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 51 (ตอนที่ 2) ชุมชนแหลมทราย	1,085,000.00					กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง		-	1,085,000.00
24	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนตลาดล่าง 22 (ซอยสายชล)	2,300,000.00					กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง		-	2,300,000.00
25	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนการุณราษฎร์ 17 (ชุมชนศาลากลาง)	584,000.00					ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		-	584,000.00
26	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนชนเกษม ซอยบ้านนายโกศล โอทอง (ชุมชนเสรีพล/ชุมชนลูกเสือ-การุณราษฎร์)	2,523,000.00						✓	1,964,947.00	558,053.00
27	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 8 (ชุมชนวัดกลางใหม่)	1,720,000.00	1,363,000.00	5 พ.ค. 64	1 ส.ค. 64			✓	1,363,000.00	357,000.00
รวม		74,625,000.00	30,686,376.37						23,339,123.37	51,225,876.63
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต										
28	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (แห่งที่ 2) ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเผติมิวิทยา) เดิม	2,616,100.00	2,510,000.00	23 มิ.ย. 64	18 ม.ค. 65			✓	2,510,000.00	106,100.00
รวม		2,616,100.00	2,510,000.00						2,510,000.00	106,100.00

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่องั้นผู้ก่องั้น (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น										
29	โครงการปรับปรุงอาคารเบญจศกเป็นอาคารเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธารวาส)	4,137,000.00	3,455,000.00	17 ก.ย. 64	15 มี.ค. 65			✓	3,455,000.00	682,000.00
30	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า	1,470,000.00	1,461,892.85	24 ก.พ. 64	23 มิ.ย. 64			✓	1,461,892.85	8,107.15
รวม		5,607,000.00	4,916,892.85						4,916,892.85	690,107.15
รวมทุกยุทธศาสตร์		82,848,100.00	38,113,269.22						30,766,016.22	52,022,083.78

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีเดือน พฤษภาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน แสงอรุณเชื่อมต่อกถนนศรีเกษม	700,000.00	ม.ค.-มี.ค.64			✓	497,500.00	202,500.00		✓
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ตลาดล่าง 26 แยกซ้าย 1	3,100,000.00	ม.ค.-มี.ค.64		ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		-	3,100,000.00		✓
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ลูกเสือ 9	987,000.00	ธ.ค.63-ม.ค.64			✓	436,315.00	550,685.00		✓
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเสม็ดเรียง 7 (ชุมชนเสรีไท)	3,090,000.00	ก.พ.-เม.ย.64		กำลังก่อสร้าง		-	3,090,000.00		✓
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ชนเกษม 36	3,000,000.00	ก.พ.-พ.ค.64		กำลังก่อสร้าง		-	3,000,000.00		✓
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและทางเท้า ถนนปทุมพร 6/1	699,000.00	ม.ค.-มี.ค.64		ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		-	699,000.00		✓
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ปทุมพร 4	1,989,000.00	ม.ค.-มี.ค.64			✓	1,610,000.00	379,000.00		✓
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนท่าโรงช้าง 3	3,289,000.00	ม.ค.-พ.ค.64			✓	3,250,000.00	39,000.00		✓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน โฉกรัฐตรงข้ามร้านอาหารแช่บ๊วยอู่เหล็ก	3,000,000.00	ม.ค.-เม.ย.64		ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		-	3,000,000.00		✓
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดล่าง 24 (บางคูสัก)	1,600,000.00	ก.พ.-พ.ค.64		กำลังก่อสร้าง		-	1,600,000.00		✓
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ซอยร่วมพัฒนา	4,500,000.00	ม.ค.-มิ.ย.64		กำลังก่อสร้าง		-	4,500,000.00		✓
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ตอนน.ก 39	1,290,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน นัดรังวัด 23 พ.ค. 65		-	1,290,000.00	✓	
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน อำเภอ 7/1	179,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ขั้นตอนพัสดุ		-	179,000.00	✓	
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน เลี้ยวเมือง 7 แยกสถานีวิทยุ	1,640,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน นัดรังวัด 27 มิ.ย. 65		-	1,640,000.00	✓	
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน วัดโพธิ์ 31 ซอย 5	2,050,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน นัดรังวัด 9 พ.ค. 65		-	2,050,000.00	✓	
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนค่าย อส. 4	990,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน นัดรังวัด 9 พ.ค. 65		-	990,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน สวนถั่ว 6	150,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน นัตรังวัด 20 เม.ย. 65		-	150,000.00	✓	
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบุญช่วย 4	1,438,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน นัตรังวัด 9 พ.ค. 65		-	1,438,000.00	✓	
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนท่าโรงช้าง 3	2,760,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ขั้นตอนพัสดุ		-	2,760,000.00	✓	
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน ปากน้ำ 8/1	458,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน นัตรังวัด 27 มิ.ย. 65		-	458,000.00	✓	
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน วิภาวดี 4	1,683,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน นัตรังวัด 6 พ.ค. 65		-	1,683,000.00	✓	
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน สวนถั่ว 8	305,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน นัตรังวัด 28 เม.ย. 65		-	305,000.00	✓	
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านสวดยถึงถนนยาง งามซอย 7	1,860,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน นัตรังวัด 25 เม.ย. 65		-	1,860,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
24	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนปทุมพร 5	300,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน นัตรังวัด 7 เม.ย. 65		-	300,000.00	✓	
25	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน ปทุมพร 6	550,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน นัตรังวัด 20 ก.ค. 65		-	550,000.00	✓	
26	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน ดอนนก 11 ซอยตรงข้ามสนามหญ้าเทียม	730,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน นัตรังวัด 27 มิ.ย. 65		-	730,000.00	✓	
27	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน ดอนนก 37	1,400,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการสอบ แนวเขตที่ดิน		-	1,400,000.00	✓	
28	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน วิภาวดี ซอยร้านสายพิณ	460,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน นัตรังวัด 17 พ.ค. 65		-	460,000.00	✓	
29	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน กาญจนวิถี 16 ซอยแยกข้างบ้านเลขที่ 33/1	1,230,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน นัตรังวัด 11 ก.ค. 65		-	1,230,000.00	✓	
30	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน ปทุมพร 18	170,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		รอสำนักงานที่ดิน สอบวัดแนวเขต		-	170,000.00	✓	
31	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน พ้อขุนทะเล 15/5	1,520,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		รอสำนักงานที่ดิน สอบวัดแนวเขต		-	1,520,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
32	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน ตลาดใหม่ 3 แยกขวา 2	270,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ขั้นตอนพัสดุ		-	270,000.00	✓	
33	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน อำเภอ 8	910,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		รอสำนักงานที่ดิน สอบวัดแนวเขต		-	910,000.00	✓	
34	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน ศรีวิชัย 21 แยกซอยบ้านมะขาม เชื่อมต่อถนน เลี่ยงเมือง	1,240,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ขั้นตอนพัสดุ		-	1,240,000.00	✓	
35	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน สวนถั่ว 4/1	304,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน นัดรังวัด 17 พ.ค. 65		-	304,000.00	✓	
36	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนโกลกรัฐ 28 แยกซ้าย 3	278,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน นัดรังวัด 17 พ.ค. 65		-	278,000.00	✓	
37	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนโกลกรัฐ 28 แยกซ้าย 2	516,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน นัดรังวัด 18 พ.ค. 65		-	516,000.00	✓	
38	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน กาญจนวิถี 35/2	210,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		รอสำนักงานที่ดิน สอบวัดแนวเขต		-	210,000.00	✓	
39	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน ข้างโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี แยกซ้าย 1	360,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ขั้นตอนพัสดุ		-	360,000.00	✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
40	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 26 (ด้านขวาทาง)	3,330,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		รอสำนักงานที่ดิน สอบวัดแนวเขต		-	3,330,000.00	✓	
41	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน ศรีวิชัย 19 แยกขวา 1	554,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ขั้นตอนพัสดุ		-	554,000.00	✓	
42	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 22	5,700,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการสอบ แนวเขตที่ดิน		-	5,700,000.00	✓	
43	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน สุขน 2	316,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการสอบ แนวเขตที่ดิน		-	316,000.00	✓	
44	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน เลียงเมือง 2/1	3,100,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการสอบ แนวเขตที่ดิน		-	3,100,000.00	✓	
45	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนตลาดใหม่ 13	627,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		รอสำนักงานที่ดิน สอบวัดแนวเขต		-	627,000.00	✓	
46	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน ตลาดใหม่ 3/1	247,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		รอสำนักงานที่ดิน สอบวัดแนวเขต		-	247,000.00	✓	
47	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน ปทุมพร 6/2	780,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		รอสำนักงานที่ดิน สอบวัดแนวเขต		-	780,000.00	✓	
48	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน เลียงเมืองท่าทรายแยกขวา	1,405,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน นัดรังวัด 26 พ.ค. 65		-	1,405,000.00	✓	
รวม		67,264,000.00					5,793,815.00	61,470,185.00		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต									
49	โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid- 19)	29,640,000.00	ส.ค. 64-ก.ย.65			✓	26,089,978.50	3,550,021.50	✓	
รวม		29,640,000.00					26,089,978.50	3,550,021.50		
รวมทุกยุทธศาสตร์		96,904,000.00					31,883,793.50	65,020,206.50		

สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้

ประจำปีเดือน พฤษภาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ ทั้งหมด 11 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 39,925,800 บาท

ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			โครงการที่ยกเลิก		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	3	9,768,000.00	441,250.00	-	-	-	-	-	3	9,768,000.00	441,250.00
2. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	2	3,520,000.00	-	-	-	-	-	-	2	3,520,000.00	-
3. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	-	-	2	991,500.00	-	1	342,000.00	342,000.00	-	-	3	1,333,500.00	342,000.00
4. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	-	-	1	25,000,000.00	-	2	304,300.00	304,300.00	-	-	3	25,304,300.00	304,300.00
รวม	-	-	8	39,279,500.00	441,250.00	3	646,300.00	646,300.00	-	-	11	39,925,800.00	1,087,550.00
คิดเป็นร้อยละ	0.00		72.73			27.27			0.00		100.00		

[จัดทำโดย >>งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ประจำปีเดือน พฤษภาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
1	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมสาธารณะ บริเวณสวนศรีตาปี	1,770,000.00	1,770,000.00		อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง		441,250.00	1,328,750.00
2	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบางอิฐ	3,495,000.00	3,495,000.00		ขั้นตอนพัสดุ		-	3,495,000.00
3	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนท่าโรงช้าง	4,503,000.00	4,503,000.00		ขั้นตอนพัสดุ		-	4,503,000.00
รวม			9,768,000.00	9,768,000.00				441,250.00	9,326,750.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
4	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักคนงาน (บริเวณพื้นที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี)	528,000.00	525,000.00		อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง		-	525,000.00
5	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างอาคารเรือนเพาะชำ (บริเวณพื้นที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี)	3,000,000.00	2,995,000.00		อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง		-	2,995,000.00
รวม			3,528,000.00	3,520,000.00				-	3,520,000.00

ลำดับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น									
6	สำนักงานการศึกษา	โครงการติดตั้งหลังคา กันสาดอาคารเรียน 2 (เวชพิสิฐ) โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเผดิม วิทยา)	136,500.00	136,500.00		ไม่มีผู้รับจ้าง		-	136,500.00
7	สำนักงานการศึกษา	โครงการปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารเรียน จตุรงกษ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธิวาส)	342,000.00	342,000.00			✓	342,000.00	-
8	สำนักงานการศึกษา	โครงการปรับปรุงต่อเติม โรงประกอบอาหาร โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอ่อนเผดิมวิทยา)	855,000.00	855,000.00		ประมาณราคา		-	855,000.00
		รวม	1,333,500.00	1,333,500.00				342,000.00	991,500.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดี									
9	กองยุทธศาสตร์ฯ	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	247,000.00			✓	247,000.00	-
10	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารตลาด เทศบาล 2 (ตลาดเกษตร 2)	60,000.00	57,300.00			✓	57,300.00	-
11	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (สวนหลวง ร. 9)	25,000,000.00	25,000,000.00		ขออนุมัติจัดจ้างให้งาน พัสดุฯดำเนินการตาม ระเบียบ			25,000,000.00
		รวม	25,360,000.00	25,304,300.00				304,300.00	25,000,000.00
		รวมทุกยุทธศาสตร์	39,989,500.00	39,925,800.00				1,087,550.00	38,838,250.00