

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



รายงานติดตาม

ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินโครงการ
ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือนเมษายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)



จัดทำโดย

งานวิจัยและประเมินผล

คำนำ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ได้กำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 กำหนดให้มีการติดตามผลการเบิกจ่าย และผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาฯ ประจำเดือนและประจำไตรมาส โดยมอบหมายให้งานวิจัยและประเมินผล จัดทำรายงานสรุปผลในภาพร่วมนำเสนอผู้บริหารทราบทุกสิ้นเดือน และเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทราบ และให้ข้อเสนอแนะทุกสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป



สารบัญ



หน้า 1

แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

หน้า 2

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติถึงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

หน้า 6

รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

หน้า 7

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

หน้า 8

แผนภูมิแสดงสถานะการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

หน้า 10

บัญชีรายละเอียดผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติถึงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

หน้า 31

บัญชีรายละเอียดผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566 ที่จ่ายจากเงินสะสม ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

หน้า 36

บัญชีรายละเอียดผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประจำเดือนเมษายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)



สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประจำเดือนเมษายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)



เป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 3/2567

- > รายจ่ายประจำ ร้อยละ 75 (ของรายจ่ายประจำทั้งหมด)
- > งบลงทุน ร้อยละ 60 (ของงบลงทุนทั้งหมด)
- > การเบิกจ่ายในภาพรวม ร้อยละ 75 (ของงบประมาณทั้งหมด)

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	141,265,840.00	3,660,450.00	1,824,250.00	5,049,156.58	59,909,488.69	78,143,394.73	45.39	
	รายจ่ายประจำ	140,227,790.00	3,414,600.00	1,824,250.00	4,884,106.58	59,077,038.69	77,856,994.73	45.10	
	- งานบริหารทั่วไป	94,472,800.00	1,122,700.00	1,318,750.00	3,986,214.49	36,597,408.93	53,693,126.58		สป./กองยุทธฯ/กจ.
	- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	4,591,600.00	48,000.00	63,000.00	52,674.00	2,183,719.80	2,340,206.20		กองยุทธฯ
	- งานบริหารงานคลัง	40,272,000.00	2,223,900.00	422,500.00	814,868.09	19,999,821.29	21,258,710.62		คลัง/สารสนเทศฯ
	- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	891,390.00	20,000.00	20,000.00	30,350.00	296,088.67	564,951.33		หน่วยตรวจสอบภายใน
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	1,038,050.00	245,850.00	-	165,050.00	832,450.00	286,400.00	77.69	
	- งานบริหารทั่วไป (ครุภัณฑ์)	1,038,050.00	245,850.00	-	165,050.00	832,450.00	286,400.00		
2	แผนงานรักษาความสงบภายใน	33,067,900.00	1,246,500.00	1,646,500.00	632,163.37	13,558,877.00	18,476,859.63	43.44	
	รายจ่ายประจำ	33,026,400.00	1,090,500.00	1,646,500.00	632,163.37	13,517,377.00	18,320,859.63	43.58	
	- งานเทศกิจ	10,877,200.00	113,500.00	113,500.00	210,925.10	5,008,324.89	5,657,950.01		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	17,526,600.00	419,000.00	575,000.00	296,041.17	6,706,550.61	10,368,008.22		
	- งานจราจร	4,622,600.00	558,000.00	958,000.00	125,197.10	1,802,501.50	2,294,901.40		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	41,500.00	156,000.00	-	-	41,500.00	156,000.00	21.01	
	-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ครุภัณฑ์)	41,500.00	156,000.00	-	-	41,500.00	156,000.00		

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
3	แผนงานการศึกษา	315,744,300.00	1,142,725.00	1,217,125.00	2,018,932.90	155,419,307.25	158,231,659.85	49.87	
	รายจ่ายประจำ	315,179,300.00	1,065,625.00	1,217,125.00	1,537,732.90	155,259,307.25	158,230,759.85	49.77	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	8,123,100.00	13,845.00	410,145.00	86,606.54	3,291,482.58	4,348,710.88		สำนักการศึกษา
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	172,264,500.00	171,780.00	439,780.00	621,406.73	87,813,205.70	83,561,887.57		
	- งานระดับมัธยมศึกษา	128,350,800.00	880,000.00	-	718,693.32	61,782,189.68	66,729,917.00		
	- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	6,440,900.00	-	367,200.00	111,026.31	2,372,429.29	3,590,244.40		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	565,000.00	77,100.00	-	481,200.00	160,000.00	900.00	99.86	
	- งานระดับก่อนวัยเรียนฯ (ครุภัณฑ์)	565,000.00	-	-	405,000.00	160,000.00	-		
	- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (ครุภัณฑ์)	-	77,100.00	-	76,200.00	-	900.00		
4	แผนงานสาธารณสุข	66,042,600.00	741,800.00	421,120.00	2,496,438.52	32,367,894.91	31,498,946.57	52.54	
	รายจ่ายประจำ	65,622,200.00	741,800.00	421,120.00	2,251,438.52	32,207,494.91	31,483,946.57	52.26	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	9,074,500.00	164,100.00	144,720.00	276,094.45	4,773,263.61	4,044,521.94		สำนักสาธารณสุข
	- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	18,364,700.00	118,000.00	276,400.00	1,435,197.88	7,002,480.16	9,768,621.96		
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	38,183,000.00	459,700.00	-	540,146.19	20,431,751.14	17,670,802.67		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	420,400.00	-	-	245,000.00	160,400.00	15,000.00	96.43	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (ครุภัณฑ์)	71,400.00	-	-	-	71,400.00	-		สำนักสาธารณสุข
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข (ครุภัณฑ์)	349,000.00	-	-	245,000.00	89,000.00	15,000.00		
5	แผนงานสังคมสงเคราะห์	11,783,390.00	35,000.00	35,000.00	175,298.38	6,406,174.63	5,201,916.99	55.85	
	รายจ่ายประจำ	11,756,690.00	35,000.00	35,000.00	175,298.38	6,379,474.63	5,201,916.99	55.75	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	4,960,700.00	20,000.00	20,000.00	15,451.18	2,570,124.95	2,375,123.87		กองสวัสดิการสังคม
	- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	6,795,990.00	15,000.00	15,000.00	159,847.20	3,809,349.68	2,826,793.12		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	26,700.00	-	-	-	26,700.00	-	-	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์(ครุภัณฑ์)	26,700.00	-	-	-	26,700.00	-		สำนักช่าง

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
6	แผนงานเคหะและชุมชน	185,454,570.00	7,233,200.00	3,780,640.00	19,080,101.89	83,234,828.33	86,592,199.78	54.16	
	รายจ่ายประจำ	160,454,570.00	7,233,200.00	3,780,640.00	19,080,101.89	83,234,828.33	61,592,199.78	62.42	
	- งานไฟฟ้าและประปา	321,270.00	-	-	-	321,233.26	36.74		สำนักช่าง
	- งานสวนสาธารณะ	10,119,800.00	660,200.00	18,200.00	302,413.70	6,511,105.04	3,948,281.26		
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	131,277,300.00	1,594,000.00	2,959,440.00	17,739,577.69	66,735,587.53	45,436,694.78		สช. / สธ.
	- งานบำบัดน้ำเสีย	18,736,200.00	4,979,000.00	803,000.00	1,038,110.50	9,666,902.50	12,207,187.00		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	25,000,000.00	-	-	-	-	25,000,000.00	-	
	- งานสวนสาธารณะ (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	5,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00		สช. / สธ.
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ค่าครุภัณฑ์)	20,000,000.00	-	-	-	-	20,000,000.00		สช. / สธ.
7	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	18,726,600.00	-	-	503,485.00	8,622,171.10	9,600,943.90	48.73	
	รายจ่ายประจำ	18,726,600.00	-	-	503,485.00	8,622,171.10	9,600,943.90	48.73	
	- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	18,726,600.00	-	-	503,485.00	8,622,171.10	9,600,943.90		กองสวัสดิการสังคม
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
8	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	25,594,500.00	1,060,000.00	186,000.00	1,638,240.90	12,556,814.41	12,273,444.69	53.63	
	รายจ่ายประจำ	25,525,000.00	1,050,000.00	186,000.00	1,638,240.90	12,487,314.41	12,263,444.69	53.53	
	- งานกีฬาและนันทนาการ	8,767,400.00	-	-	198,100.00	940,589.51	7,628,710.49		สำนักการศึกษา
	- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	12,487,900.00	-	93,000.00	79,100.00	8,968,845.30	3,346,954.70		
	- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	4,269,700.00	1,050,000.00	93,000.00	1,361,040.90	2,577,879.60	1,287,779.50		สำนักปลัดเทศบาล
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	69,500.00	10,000.00	-	-	69,500.00	10,000.00	87.42	
	- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (ค่าครุภัณฑ์)	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00		
	- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมฯ (ค่าครุภัณฑ์)	69,500.00	-	-	-	69,500.00	-		

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
9	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	150,346,390.00	3,426,000.00	7,986,000.00	5,638,134.43	27,462,542.99	112,685,712.58	22.70	
	รายจ่ายประจำ	57,412,740.00	3,390,000.00	6,921,000.00	4,493,134.43	26,916,342.99	22,472,262.58	58.29	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	7,341,300.00	295,000.00	435,000.00	73,350.69	3,520,509.93	3,607,439.38		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง	50,071,440.00	3,095,000.00	6,486,000.00	4,419,783.74	23,395,833.06	18,864,823.20		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	92,933,650.00	36,000.00	1,065,000.00	1,145,000.00	546,200.00	90,213,450.00	1.84	
	- งานบริหารทั่วไปฯ (ค่าครุภัณฑ์)	-	36,000.00	-	-	-	36,000.00		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์)	26,578,450.00	-	-	1,145,000.00	546,200.00	24,887,250.00		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	66,355,200.00	-	1,065,000.00	-	-	65,290,200.00		สำนักช่าง
10	แผนงานการเกษตร	6,699,900.00	-	142,000.00	461,670.30	3,775,515.09	2,320,714.61	64.61	
	รายจ่ายประจำ	6,699,900.00	-	142,000.00	461,670.30	3,775,515.09	2,320,714.61	64.61	
	- งานส่งเสริมการเกษตร	6,699,900.00	-	142,000.00	461,670.30	3,775,515.09	2,320,714.61		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
11	แผนงานการพาณิชย์	3,296,200.00	123,760.00	25,000.00	146,411.81	1,416,643.99	1,831,904.20	46.04	
	รายจ่ายประจำ	3,296,200.00	123,760.00	25,000.00	146,411.81	1,416,643.99	1,831,904.20	46.04	
	- งานตลาดสด	651,100.00	-	-	12,139.71	276,371.53	362,588.76		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานโรงฆ่าสัตว์	2,645,100.00	123,760.00	25,000.00	134,272.10	1,140,272.46	1,469,315.44		สำนักสาธารณสุข
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
12	แผนงานงบกลาง	241,977,810.00	200,000.00	1,605,800.00	618,585.00	122,902,221.93	117,051,203.07	51.34	
	รายจ่ายประจำ	241,977,810.00	200,000.00	1,605,800.00	618,585.00	122,902,221.93	130,987,236.17	51.34	
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
	การเบิกจ่ายในภาพรวม	1,200,000,000.00	18,869,435.00	18,869,435.00	38,458,619.08	527,632,480.32	647,844,933.70	47.17	
	รวมรายจ่ายประจำ	1,079,905,200.00	18,344,485.00	17,804,435.00	36,422,369.08	525,795,730.32	532,163,183.70	52.04	
	รวมงบลงทุน	120,094,800.00	524,950.00	1,065,000.00	2,036,250.00	1,836,750.00	115,681,750.00	3.24	

รายงาน

ผลการดำเนินโครงการ


- ✓ โครงการที่ตั้งจ่ายจากงบประมาณตามเทศบัญญัติ ฯ
- ✓ โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินสะสม
- ✓ โครงการที่อนุมัติกันเงินไว้ (ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

แผนภูมิแสดง

ผลการดำเนินโครงการในภาพรวมแยกรายยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 ประจำเดือนเมษายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

● ดำเนินการเสร็จ ● ระหว่างดำเนินการ ● ยังไม่ดำเนินการ ● ยกเลิก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา



- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

หน่วย : ร้อยละ

แผนภูมิแสดง


สถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประจำเดือนเมษายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

ร้อยละ **8.07** ดำเนินการเสร็จ
จำนวน 18 โครงการ

ร้อยละ **60.99** อยู่ระหว่างดำเนินการ
จำนวน 136 โครงการ

ร้อยละ **28.25** ยังไม่ดำเนินการ
จำนวน 63 โครงการ

ร้อยละ **2.69** ยกเลิก
จำนวน 6 โครงการ



สรุปผลการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประจำปีเดือนเมษายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มีทั้งหมด 223 โครงการ
 งบประมาณรวมทั้งสิ้น 539,271,148 บาท (ห้าร้อยสามสิบเก้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)
 มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 191 โครงการ งบประมาณ 206,845,000 บาท													
ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	8	321,270.00	321,233.26	-	-	-	7	321,270.00	321,233.26	-	-	1	-
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	8	14,277,000.00	2,093,716.00	2	1,477,000.00	1,477,000.00	3	2,400,000.00	616,716.00	3	10,400,000.00	-	-
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	5,700,000.00	181,160.00	-	-	-	3	700,000.00	181,160.00	1	5,000,000.00	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	111	45,633,430.00	5,078,335.52	6	1,745,000.00	1,610,051.52	84	37,113,430.00	3,468,284.00	19	6,345,000.00	2	430,000.00
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	46	138,018,800.00	49,791,636.30	9	10,252,000.00	8,419,626.50	28	121,618,900.00	41,372,009.80	8	6,147,900.00	1	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	14	2,895,000.00	305,298.00	1	10,000.00	10,000.00	9	1,875,000.00	295,298.00	2	610,000.00	2	400,000.00
รวม	191	206,845,500.00	57,771,379.08	18	13,484,000.00	11,516,678.02	134	164,028,600.00	46,254,701.06	33	28,502,900.00	6	830,000.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			9.42			70.16			17.28		3.14
2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 32 โครงการ งบประมาณ 332,425,648 บาท													
ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	32	332,425,648.00	-	-	-	-	2	4,418,000.00	-	30	328,007,648.00	-	-
รวม	32	332,425,648.00	-	-	-	-	2	4,418,000.00	-	30	328,007,648.00	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			0.00			6.25			93.75		0.00
รวมทั้งสิ้น	223	539,271,148.00	57,771,379.08	18	13,484,000.00	11,516,678.02	136	168,446,600.00	46,254,701.06	63	356,510,548.00	6	830,000.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			8.07			60.99			28.25		2.69

บัญชีรายละเอียด
ผลการดำเนินโครงการที่ถ่ายจาก
งบประมาณตามเทศบัญญัติฯ



รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนเมษายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน													
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนโกลกรัฐ 19	74,940.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67		การดำเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี		74,939.59	0.41	✓	
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนศรีวิชัย 31/1	40,700.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67		การดำเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี		40,698.52	1.48	✓	
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนพู่ทะเล 13/1/1	44,000.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67		การดำเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี		43,991.98	8.02	✓	
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนชนเกษม 39/1	37,040.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67		การดำเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี		37,031.63	8.37	✓	
5	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนกาญจนาวิถี ซอยตรงข้ามวัดโพธิ์นิมิต	33,640.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67		การดำเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี		33,631.17	8.83	✓	
6	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนกาญจนาวิถี 3	46,000.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67		การดำเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี		45,999.30	0.70	✓	
7	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนกาญจนาวิถี 16 ซอย 18	44,950.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67		การดำเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี		44,941.07	8.93	✓	
8	โครงการขยายผิวจราจรและปรับปรุงทางเท้าถนนหน้าเมือง ทั้ง 2 ข้าง ตั้งแต่แยกถนนหลวงอนุวัตรไปจนถึงถนนกาญจนาวิถี (ชุมชนหน้าด่าน, ชุมชนโพหวาย, ชุมชนตลาดล่าง)	1,065,000.00	-	1,065,000.00	1 มี.ค. 67	30 ก.ย. 67		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับเงินสมทบโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		-	-		
รวม		1,386,270.00	-	1,065,000.00						321,233.26	36.74		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนเมษายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว													
9	โครงการยื่นหัวลำ มหาสงกรานต์	500,000.00	1,000,000.00	-	1 เม.ย. 67	30 เม.ย. 67		ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง		-	1,500,000.00	✓	
10	โครงการเคาท์ดาวน/สวัสดีปีใหม่	500,000.00	-	8,000.00	1 ธ.ค. 66	31 ม.ค. 67			✓	492,000.00	-	✓	
11	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,000,000.00	-	15,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	985,000.00	-	✓	
12	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนแม่น้ำตาปีถนนบ้านดอน (ช่วงที่ 3)	5,500,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 ส.ค. 67	✓			-	5,500,000.00		✓
13	โครงการถนนคนเดิน	400,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จำหน่ายสินค้า วันเสาร์-อาทิตย์		254,918.00	145,082.00	✓	
14	โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี	500,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จำหน่ายสินค้า วันเสาร์-อาทิตย์		361,798.00	138,202.00	✓	
15	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินตลาดนัดตลาดน้ำบ้านดอน	2,900,000.00	-	-	1 ธ.ค. 66	30 มิ.ย. 67	✓			-	2,900,000.00		✓
16	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินชุมชนบางหลา	2,000,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 มิ.ย. 67	✓			-	2,000,000.00		✓
รวม		13,300,000.00	1,000,000.00	23,000.00						2,093,716.00	12,183,284.00		
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม													
17	โครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเมือง	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		เฝ้าระวังตรวจคุณภาพน้ำ ในแหล่งน้ำสาธารณะ ในเขตเทศบาล จำนวน 21 จุด และเตรียมจัดกิจกรรม รณรงค์รักแม่น้ำคลองบาง ใหญ่ วันที่ 5 มิ.ย. 2567		-	200,000.00	✓	
18	โครงการลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		สำรวจเพื่อขึ้นทะเบียนไม้ ใหญ่ในเมือง		171,760.00	28,240.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนเมษายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
19	โครงการลดขยะต้นทางกับนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67				9,400.00	290,600.00	✓	
20	โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นสวนหลวง ร.9	5,000,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	5,000,000.00		✓
	รวม	5,700,000.00	-	-						181,160.00	5,518,840.00		
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต													
21	โครงการแม่ลูกพันดี	57,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ตรวจพื้นที่หญิงตั้งครรภ์ ที่มาฝากครรภ์ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 4 ศูนย์ฯ, ตรวจ สุขภาพช่องปากเด็ก อายุ 4 เดือน - 4 ปี		52,860.00	4,140.00	✓	
22	โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชุมชนสัมพันธ์	300,000.00	-	-	1 ธ.ค. 66	31 ม.ค. 67			✓	286,815.00	13,185.00	✓	
23	โครงการเสริมสร้างและพิทักษ์สิทธิสวัสดิการผู้รับเบี้ยยังชีพ	30,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67			✓	29,998.52	1.48	✓	
24	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด และแปรรูปเห็ด (น้ำพริกเห็ด, เห็ดอบกรอบสมุนไพร)/ชุมชนเสรีพล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
25	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพสวนครัวพอเพียงชุมชนเมือง/ชุมชน หนองบัว	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
26	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพสร้างสร้งงานพื้นผ้าพัฒนา ศักยภาพชุมชน/ชุมชนเสม็ดเรียง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
27	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพพัฒนาอาชีพพื้นผ้าเต๊ะ/ ชุมชนเพชรวิไลสา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
28	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกผักสวนครัวและสมุนไพร ในตะกร้าพลาสติก/ชุมชนหัวแหลมพัฒนา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนเมษายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
29	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพทำผ้า Eco Print ผ้าพิมพ์ลาย จากธรรมชาติ/ชุมชนค่ายวิภาวดีรังสิต	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00		✓
30	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปและถนอมอาหาร/ ชุมชนศรีวิชัย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
31	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่/ชุมชนบ้านบางทอง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
32	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่/ชุมชน ร.25 พัน3	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
33	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพื้นที่ผ้าปาเต๊ะและการปัก เลื่อม/ชุมชนตาปี	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
34	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพื้นที่ผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนวัด ท่าทอง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
35	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพื้นที่ผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนกาญจนวิถี ร่วมใจ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
36	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพื้นที่ผ้าถุงลายไทย/ชุมชน ลูกเสือการุณราษฎ์	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
37	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่าหัตถกรรมและ กระเป๋าจักสานเคคูพาจ/ชุมชนเมตตารธรรม	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
38	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วย ศิลปะเคคูพาจ/ชุมชนวังเพชร	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
39	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานกระเป๋าจากเส้น พลาสติก/ชุมชนเคหะชุมชน	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
40	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานกระเป๋าจากเส้น พลาสติก/ชุมชนวัดหน้าเมือง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
41	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานกระเป๋าจากเส้น พลาสติก/ชุมชนนาเนียน	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
42	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานกระเป๋าจากเส้น พลาสติก/ชุมชนดงตาล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
43	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าและทำของชำร่วย/ ชุมชนเสรีโท	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนเมษายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น				
44	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าตามงานพิธีต่างๆ /ชุมชนท่าแขก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
45	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตเครื่องมือประมงพื้นบ้าน(ลอบดักกุ้ง ปลา)/ชุมชนบางกุ้ง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
46	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตอาหารและการแปรรูปอาหาร/ชุมชนทุ่งน้อย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
47	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปักผ้าด้วยมุก, เลื่อมลูกปิด, ซ้ออ้อยคริสตัล ลงบนผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนสหกรณ์ครู	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
48	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์/ชุมชนเปี่ยมสุข	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
49	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์/ชุมชนปากน้ำ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
50	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำโถเครื่องหอม ยาหม่อง น้ำมันเหลือง จากสมุนไพร/ชุมชนบางกุ้ง3	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
51	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำแหนม ไส้กรอก ปลาต้ม/ชุมชนบางกุ้ง2	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
52	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเหรียญโปรยทาน และดอกไม้เงิน/ชุมชนวัดโพธิ์वास	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
53	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเสื้อและกระเป๋าหนัง/ชุมชนหน้าค่าย อส.	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
54	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเครื่องมือประมงชายฝั่ง/ชุมชนคลองฉนาก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
55	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำอาหารพื้นบ้านและน้ำพริก/ชุมชนบึงขุนทะเล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
56	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมกรอบ หมูแดง เป็ดย่างน้ำผึ้ง/ชุมชนตลาดล่าง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
57	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำสมุนไพรอบน้ำเพื่อสุขภาพ/ชุมชนหน้าศาลากลาง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
58	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชนแหลมทราย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนเมษายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
59	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชนเทศบาล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
60	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชนหลังคลัง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
61	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชนหน้าสนามกีฬา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00		✓
62	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชนหน้าด่าน	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
63	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชนสิริสุข	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
64	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชนรวมเพชรสามัคคี	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
65	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชนย่านยาว	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
66	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชนตลาดใหม่-ดอนนก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
67	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชนตลาดดอนนก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ชุมชนไม่ประสงค์ รับเงินอุดหนุนเพื่อ ดำเนินโครงการ		-	30,000.00		
68	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม(ต่อเนื่อง 66)/ชุมชนสันติสุข	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
69	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม /ชุมชนวัดกลางใหม่	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
70	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม /ชุมชนมะขามเตี้ย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
71	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม (เสื้อ, ผ้าพัน, หมวก)/ชุมชนศรีธานี	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
72	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม (ต่อเนื่อง 66) /ชุมชนบางกุ้ง1	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
73	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย (ยาหม่องสมุนไพร, ลูกประคบ, สบู่สมุนไพร, ยาสระผมสมุนไพร) /ชุมชนฝั่งบางไปไม้	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนเมษายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
74	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกและเครื่องแกงปักษ์ใต้/ ชุมชนในลิค	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
75	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกจากหมู ไตปลาแห้ง/ ชุมชนตลาดหน้าศูนย์สร้างทาง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
76	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริก (น้ำพริกตาแดง น้ำพริกมันปู ปลาหวาน และกุ้งหวาน) /ชุมชนบ้านบางหลา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
77	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย/ชุมชนราษฎร์บำรุง ดอนนก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
78	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย/ชุมชนท่ากูป	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
79	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย/ชุมชนกรม ทหารราบที่ 25	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
80	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย (ขนมเม็ดขนุน, ขนมทองหยิบ, ขนมเผือกกวน, ขนมถั่วกวน)/ชุมชนหลังอาชีวะ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
81	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย (ขนมถั่ว, ขนมสาคุใส่หมู, ข้าวต้มมัด, ขนมทองหยิบ, ขนมทองหยอด, ขนมวุ้นกะทิ)/ชุมชนวัดไทร	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
82	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมเปียะใส่ไข่เค็มลาวา/ ชุมชนราษฎร์อุทิศ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
83	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าคัดผ้าไทย กระเป๋าตรี แอนด์แคต/ชุมชนโพหวาย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
84	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้า/ชุมชนบ้าน บางใหญ่	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
85	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้า ชุดลำลอง/ ชุมชนพวงเพชรพัฒนา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00		✓
86	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บหมวกและกระเป๋า/ ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีรังสิต	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
87	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บกระเป๋าผ้าและ ผ้าถุงปาเต๊ะ/ชุมชนตลาดเกษตร2	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
88	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการซ่อมแซมเครื่องมือประมง ชายฝั่ง(ต่อเนื่องปี 66)/ชุมชนหาดตายวง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนเมษายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
89	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ Inter Food (อาหารนานาชาติ)/ชุมชนศรีธานี - ยางงาม	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
90	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	1,301,600.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 พ.ค. 67		ประสานงานกับหน่วยงานองค์กร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดโครงการ		-	1,301,600.00	✓	
91	โครงการอบรมด้านสุขภาพสำหรับสถานบริการแต่งผม - เสริมสวยในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	80,000.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67			✓	66,280.00	13,720.00	✓	
92	โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือการสื่อสารในยุคปัจจุบัน	50,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 ม.ค. 67		อยู่ระหว่างกำหนดหลักสูตรและสถานที่ฝึกอบรม		-	50,000.00	✓	
93	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาดัชนีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	30 มิ.ย. 67	✓			-	200,000.00		✓
94	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	700,000.00	-	-	1 มี.ค. 67	30 เม.ย. 67		อยู่ระหว่างส่งใช้เงินยืม		9,100.00	690,900.00	✓	
95	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน	150,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	31 ส.ค. 67	✓			-	150,000.00		✓
96	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน	42,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		รายงานผลการดำเนินกิจกรรม		14,373.00	27,627.00	✓	
97	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้ได้รับเบี้ยยังชีพทุกประเภท	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 เม.ย. 67			✓	38,873.00	11,127.00	✓	
98	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและการเข้าถึงช่องทางจำหน่ายอย่างรู้เท่าทัน	90,000.00	-	-	1 มี.ค. 67	31 ก.ค. 67	✓			-	90,000.00		✓
99	โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม	80,000.00	-	-	1 ธ.ค. 66	30 ก.ย. 67		ดำเนินการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน		10,550.00	69,450.00	✓	
100	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานคุณค่าภูมิปัญญาสู่สังคมอายุยืน	200,000.00	-	-	1 มี.ค. 67	30 เม.ย. 67	✓			-	200,000.00		✓
101	โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน	20,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	31 ก.ค. 67	✓			-	20,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนเมษายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
102	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของแกนนำ สุขภาพชุมชน	79,200.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ประชุมแกนนำสุขภาพ ชุมชนประจำเดือน		37,200.00	42,000.00	✓	
103	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	80,000.00	-	-	1 พ.ย. 66	30 ก.ย. 66		อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์		-	80,000.00	✓	
104	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้นำสตรีเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จัดอบรมหลักสูตร การ ส่งเสริมภาวะผู้นำสตรีใน เขตเทศบาล วันที่ 22 เม.ย. 2567		8,650.00	91,350.00	✓	
105	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	399,800.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ดำเนินการออกหน่วย ฉีดวัคซีนสุนัข/ แมวจรจัดในวัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลและ บริการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าฟรี ทุกวัน เวลาราชการ ณ ศูนย์สุขภาพสัตว์ ชุมชนเทศบาล		102,936.00	296,864.00	✓	
106	โครงการสตรีต้นแบบในชุมชนผู้ทำหน้าที่มารดาที่สมบูรณ์แบบ	200,000.00	-	-	1 มิ.ย. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	200,000.00	✓	
107	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอ.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จัดกิจกรรมการส่งเสริม ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับผู้ สูงอายุ ระหว่างวันที่ 30 เม.ย.-2 พ.ค. 2567 และ วันที่ 7-9 พ.ค. 2567		102,410.00	147,590.00	✓	
108	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี	200,000.00	-	-	1 ก.ค. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	200,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนเมษายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
109	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	80,000.00	-	-	1 มิ.ย. 67	30 มิ.ย. 67	✓			-	80,000.00	✓	
110	โครงการรณรงค์การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาดักรีสิริินธราฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	30 มิ.ย. 67			ขออนุมัติดำเนินโครงการ	-	200,000.00	✓	
111	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	800,000.00	-	15,000.00	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67			✓	742,585.00	42,415.00		✓
112	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสวัสดิการสังคม	50,000.00	-	-	1 มี.ค. 67	30 มิ.ย. 67	✓			-	50,000.00		✓
113	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	900,000.00	-	-	1 ธ.ค. 66	31 ส.ค. 67			จัดทำสรุปรายงานผลโครงการ	796,195.00	103,805.00	✓	
114	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชน คณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชนและองค์กรชุมชนอื่น ๆ	1,350,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชุมชน	-	1,350,000.00	✓	
115	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาดักรีสิริินธราฯ สยามบรมราชกุมารี	400,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 ส.ค. 67			จัดกิจกรรมตรวจสอบปนเปื้อนในตลาด	86,250.00	313,750.00	✓	
116	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชน	500,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67			ดำเนินการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน	239,164.00	260,836.00	✓	
117	โครงการฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชน	500,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 มี.ค. 67			✓	445,500.00	54,500.00	✓	
118	โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี (หลักสูตรจัดตั้งและหลักสูตรทบทวน)	400,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 ก.ค. 67			ยกเลิกโครงการเนื่องจากผู้เข้าร่วมโครงการไม่ตรงตามที่โครงการกำหนด	-	400,000.00		
119	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	100,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	31 ก.ค. 67	✓			-	100,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนเมษายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
120	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 ก.ค. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	200,000.00	✓	
121	โครงการบันทึกพิกัดแผนที่ทางภูมิศาสตร์ (GPS) ผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	25,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	31 พ.ค. 67	✓			-	25,000.00	✓	
122	โครงการบริการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถึงที่บ้าน (At Home Service : Allowance Registration)	10,000.00	-	-	1 พ.ค. 67	31 ส.ค. 67	✓			-	10,000.00	✓	
123	โครงการบริการทำบัตรประจำตัวคนพิการที่บ้านและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (At Home Service: ID Card Registration for Person with Disabilities)	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ลงพื้นที่ทำบัตรให้กับคนพิการ		-	50,000.00	✓	
124	โครงการทำหมันสุนัข/แมวจรจัด ที่อาศัยในวัด 15 วัด และชุมชน 70 ชุมชน	200,000.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67		จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และดำเนินการออกหน่วยทำหมันสุนัข/แมวจรจัด 15 วัด โรงเรียน สวนสาธารณะ และตามคำร้องเรียน ในชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล		94,966.00	105,034.00	✓	
125	โครงการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ดำเนินโครงการตลอดทั้งปี และการเบิกจ่ายค่าเช่าเครื่องเสียง		75,600.00	124,400.00	✓	
126	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	800,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ดำเนินการเมื่อมีเหตุสาธารณสุข		-	800,000.00	✓	
127	โครงการช่วยเหลือการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภาชาติไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ	200,000.00	-	-	1 พ.ค. 67	1 ก.ค. 67	✓			-	200,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนเมษายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
128	โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วง เทศกาล	50,000.00	-	46,170.00	1 ธ.ค. 66	30 เม.ย. 67		จัดตั้งศูนย์ร่วมเฉพาะกิจ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในช่วงสงกรานต์ 2567 อีก 1 ครั้ง		3,830.00	-	✓	
129	โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	40,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		เตรียมเอกสารเพื่อประมุข กรรมการสภาเด็กและ เยาวชนตามไตรมาส		4,200.00	35,800.00	✓	
130	โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงหน่วยย่อย (สวนหลวง ร.9)	4,500,000.00	-	-	1 ธ.ค. 66	30 ก.ย. 67	✓			-	4,500,000.00		✓
131	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ปทุมพร)	27,500,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		คณะกรรมการกำหนด ราคากลางและจัดทำ รูปแบบรายการ		-	27,500,000.00	✓	
รวม		45,694,600.00	-	61,170.00						5,078,335.52	40,555,094.48		
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม													
132	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือท้องถิ่นไทย	80,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	✓			-	80,000.00		✓
133	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน อนุบาลสุราษฎร์ธานี	7,700,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ขออนุมัติเบิกจ่าย		3,830,200.00	3,869,800.00	✓	
134	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต	1,408,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ขออนุมัติเบิกจ่าย		644,600.00	763,400.00	✓	
135	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดท่าทอง	1,144,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ขออนุมัติเบิกจ่าย		567,600.00	576,400.00	✓	
136	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดกลางใหม่	1,012,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ขออนุมัติเบิกจ่าย		418,000.00	594,000.00	✓	
137	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านโพหวาย	1,540,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ขออนุมัติเบิกจ่าย		644,600.00	895,400.00	✓	
138	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านสุขน	528,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ขออนุมัติเบิกจ่าย		268,800.00	259,200.00	✓	
139	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านสันติสุข	616,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ขออนุมัติเบิกจ่าย		279,400.00	336,600.00	✓	
140	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านบางใหญ่	968,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ขออนุมัติเบิกจ่าย		517,000.00	451,000.00	✓	
141	โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	50,000.00	-	-	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67			✓	49,365.00	635.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนเมษายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
142	โครงการอบรมการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน	80,000.00	30,000.00	-	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66			✓	104,502.00	5,498.00		✓
143	โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จัดกิจกรรมออกหน่วย ตามโรงเรียน		-	100,000.00	✓	
144	โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันตาม หนังสือเชิญ		-	50,000.00	✓	
145	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		สรุปรายการหนังสือเพื่อ จัดซื้อ		-	250,000.00	✓	
146	โครงการส่งเสริมธุรการชั้นเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	300,000.00	-	-	1 ธ.ค. 66	31 พ.ค. 67		เบิกจ่ายค่าจัดทำเอกสาร ธุรการชั้นเรียนสำหรับ โรงเรียนในสังกัด		215,650.00	84,350.00	✓	
147	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น	5,000.00	-	5,000.00	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากโครงการ ดังกล่าวตั้งไว้เพื่อ สนับสนุนจังหวัด จังหวัด ไม่ได้ดำเนินการ		-	-		
148	โครงการส่งเสริมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วม แข่งขันรายการต่าง ๆ	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันตาม หนังสือเชิญ			300,000.00	✓	
149	โครงการส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาค และระดับประเทศ	5,000,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	5,000,000.00		✓
150	โครงการส่งเสริมกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ ของเทศบาล นครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันตาม หนังสือเชิญ		55,630.00	144,370.00	✓	
151	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	700,000.00	-	-	1 ธ.ค. 66	30 ก.ย. 67		ประชาสัมพันธ์โครงการ		-	700,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนเมษายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
152	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับมัธยม)	48,555,700.00	-	700,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		งานโรงเรียน อยู่ระหว่างขั้นตอน อนุมัติ เบิกจ่าย, งานนิเทศก์ โอนไป ตั้งจ่ายที่สถานศึกษา ไตรมาส 3, งานกิจการ นักเรียน รร.กีฬาหน.สฎ. บันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย		17,745,212.80	30,110,487.20	✓	
153	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน-ประถม)	30,807,100.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		งานโรงเรียน อยู่ระหว่างขั้นตอน ขออนุมัติเบิกจ่าย, งานนิเทศก์ โอนไปตั้งจ่าย ที่สถานศึกษา ไตรมาส 3, งานนอกระบบฯ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย เป็นงวด		15,302,690.00	15,504,410.00	✓	
154	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	100,000.00	-	-	1 พ.ค. 67	31 ส.ค. 67	✓			-	100,000.00	✓	
155	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชาชนถุมิต 2	1,429,600.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 พ.ค. 67		จัดทำรูปแบบรายการ ก่อสร้าง		-	1,429,600.00	✓	
156	โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	900,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		รอเบิกสุดท้ายข้อสอบ ระหว่างภาค 1/67		578,722.00	321,278.00	✓	
157	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		เก็บข้อมูลระดับ โรงเรียน		-	200,000.00	✓	
158	โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัด การศึกษาท้องถิ่นระดับเทศบาล	80,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 ส.ค. 67		ดำเนินการจัดโครงการ		-	80,000.00	✓	
159	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	1,000,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		เตรียมคัดเลือกตัวแทน นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน วิชาการระดับภาคใต้		76,215.00	923,785.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนเมษายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
160	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	80,000.00	-	72,100.00	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	7,900.00		✓
161	โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	200,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	200,000.00		✓
162	โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน	500,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 มิ.ย. 67		อบรมเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 8 พ.ค. 2567		7,310.00	492,690.00	✓	
163	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	650,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	30 เม.ย. 67			✓	102,050.00	547,950.00	✓	
164	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	250,000.00	-	6,000.00	1 ธ.ค. 66	31 ม.ค. 67			✓	241,760.00	2,240.00	✓	
165	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,700,000.00	-	10,000.00	1 พ.ย. 66	30 พ.ย. 66			✓	1,686,101.50	3,898.50	✓	
166	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว	7,000,000.00	-	42,000.00	1 ต.ค. 66	30 พ.ย. 66			✓	5,685,848.00	1,272,152.00	✓	
167	โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์	300,000.00	160,000.00	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จัดกิจกรรมวันสำคัญ ต่าง ๆ ภายใน ปีงบประมาณ		220,380.00	239,620.00	✓	
168	โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	350,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67			✓	350,000.00	-	✓	
169	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน	800,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67		รับสมัครเข้าร่วมการ แข่งขัน และจัดการ แข่งขันระหว่างวันที่ 20 เม.ย.-9 พ.ค. 2567		-	800,000.00	✓	
170	โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	300,000.00		✓
171	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น 12 ห้อง	15,000,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67		จัดทำรูปแบบรายการ ก่อสร้าง		-	15,000,000.00	✓	
172	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (หลังที่ 3) โรงเรียน เทศบาล 4 (วัดโพธิ์वास)	4,130,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 ก.ค. 67		จัดทำรูปแบบรายการ ก่อสร้าง		-	4,130,000.00	✓	
173	โครงการก่อสร้างลานจอดรถ	1,640,500.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 พ.ค. 67		จัดทำรูปแบบรายการ ก่อสร้าง		-	1,640,500.00	✓	
174	โครงการอุดหนุนมูลนิธิมิชชั่นตาจิตธรรมสถาน	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	31 ต.ค. 66			✓	100,000.00	-	✓	
175	โครงการอุดหนุนมูลนิธิกุศลศรัทธา	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	31 ต.ค. 66			✓	100,000.00	-	✓	
176	โครงการอุดหนุนมัสยิดอิกอมะตุลอิสลาม (บ้านปากน้ำ)	400,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	400,000.00		✓
177	โครงการจ้างออกแบบเสาประติมากรรมคุณธรรม	60,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67	✓			-	60,000.00		✓
รวม		138,663,900.00	190,000.00	835,100.00						49,791,636.30	88,227,163.70		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนเมษายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี													
178	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน	80,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	30 มิ.ย. 67	✓			-	80,000.00		✓
179	โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน	400,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67		ดำเนินโครงการ ครั้งที่ 2		135,000.00	265,000.00	✓	
180	โครงการเชื่อมต่อโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินกับสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ยกเลิกโครงการ เทศบาลฯได้ใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX ONLINE ซึ่งรองรับการสืบค้นข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินระหว่างกองสารสนเทศฯ ภาษีกับสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นสามารถใช้ระบบเพื่อสืบค้นข้อมูลดังกล่าวได้ด้วยตนเอง จึงยกเลิก		-	100,000.00		
181	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร ด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ	530,000.00	-	-	1 มิ.ย. 67	31 ก.ค. 67	✓			-	530,000.00	✓	
182	โครงการปรับปรุงและสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ยกเลิกโครงการ เทศบาลฯได้เปลี่ยนมาใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX ONLINE แทน LTAX 3000 Version 4 ซึ่งมีความทันสมัยมากกว่า จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดทำโครงการ จึงยกเลิก		-	300,000.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนเมษายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
183	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ ทุกช่องทาง		12,000.00	188,000.00	✓	
184	โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร จัดการที่ดี	40,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67		รวบรวมเอกสาร ส่งเข้าประกวด		-	40,000.00	✓	
185	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	30,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ติดตามผลการเบิกจ่าย งบประมาณและ ผลการดำเนินโครงการ ประจำเดือน เม.ย. 2567		20,300.00	9,700.00	✓	
186	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง	350,000.00	-	45,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256-2570) เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567		83,283.00	221,717.00	✓	
187	โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีและเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง/แก้ไข	70,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567)		30,015.00	39,985.00	✓	
188	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการเนื่องใน วันเทศบาล	80,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	30 เม.ย. 67		เสนอกฎีกาเบิกจ่าย		14,700.00	65,300.00	✓	
189	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย "18 มีนา วันท้องถิ่นไทย	10,000.00	-	-	1 มี.ค. 67	31 มี.ค. 67			✓	10,000.00	-	✓	
190	โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ ชนิดโครงสร้างเหล็ก บริเวณสี่แยกเทศบาล	500,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67		อยู่ระหว่างกร ออกแบบ		-	500,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนเมษายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
191	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		เตรียมประชุม คณะกรรมการดำเนินการ การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธี เฉพาะเจาะจง เพื่อคัดเลือก ที่ปรึกษา ที่มาขึ้น ข้อเสนอฯ วันที่ 13 พ.ค. 2567		-	250,000.00	✓	
รวม		2,940,000.00	-	45,000.00						305,298.00	2,589,702.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		207,684,770.00	1,190,000.00	2,029,270.00						57,771,379.08	149,074,120.92		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนเมษายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน ดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนสันติสุข	1,163,000.00	1 ธ.ค. 66	29 ก.พ. 67		จัดทำราคากลาง		-	1,163,000.00		✓
2	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนสันติสุข แยกขวา 1	3,255,000.00	1 ธ.ค. 66	29 ก.พ. 67		จัดทำราคากลาง		-	3,255,000.00		✓
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนสันติสุข	8,905,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67	✓			-	8,905,000.00		✓
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ซอยข้าง หจก. ดีเอิร์ธทรานสปอร์ต	2,000,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67	✓			-	2,000,000.00		✓
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเสม็ดเรียง 22	2,328,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67	✓			-	2,328,000.00		✓
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนตลาดล่าง 18	947,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67	✓			-	947,000.00		✓
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนสุขน 1 ซอย 3	495,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67	✓			-	495,000.00		✓
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนสุขน 1 ซอยสุทธิรักษ์	8,070,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67	✓			-	8,070,000.00		✓
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเสม็ดเรียง 4	3,490,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67	✓			-	3,490,000.00		✓
10	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนยางงาม 2/1 เชื่อมถนนกาญจนาภิเษก 7	1,980,000.00	1 ม.ค. 67	31 มี.ค. 67	✓			-	1,980,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนเมษายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน ดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนวัดโพธิ์ 2 (ซอยสระบัว ตอน 2)	1,200,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67	✓			-	1,200,000.00	✓	
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนตลาดใหม่ 21	1,250,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67	✓			-	1,250,000.00	✓	
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนลูกเสือ 3	749,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67	✓			-	749,000.00	✓	
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนบางกุ้ง 1 ตอน 2	2,555,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67	✓			-	2,555,000.00	✓	
15	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและทางเท้า ถนนตลาดล่าง 1,3,5,5/1,7	2,896,000.00	1 มิ.ย. 67	31 ต.ค. 67	✓			-	2,896,000.00	✓	
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนวัดโพธิ์ 28/1 ตอน 2	645,000.00	1 มิ.ย. 67	31 ต.ค. 67	✓			-	645,000.00	✓	
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนโกลกรัฐ 28 แยกซ้าย 2	557,000.00	1 มิ.ย. 67	31 ต.ค. 67	✓			-	557,000.00	✓	
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนศรีสวัสดิ์ 2/1	2,820,000.00	1 มิ.ย. 67	30 พ.ย. 67	✓			-	2,820,000.00	✓	
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนปากน้ำ 3/1 (อุสมจิตรแพทคเตอร์)	386,000.00	1 ก.ค. 67	30 พ.ย. 67	✓			-	386,000.00	✓	
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนพ่อบุญทะเล 13 แยกขวา 1,2,3,4	3,510,000.00	1 ก.ค. 67	30 พ.ย. 67	✓			-	3,510,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนเมษายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน ดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีเกษม ขอยข้างอุรุวิทยุทธเซอร์วิส	2,500,000.00	1 ก.ค. 67	30 พ.ย. 67	✓			-	2,500,000.00	✓	
22	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิล ใต้ดินบริเวณถนนบ้านดอน	19,800,778.00	1 มี.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	19,800,778.00		✓
23	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิล ใต้ดินบริเวณถนนการุณราชูร์	70,998,138.00	1 มี.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	70,998,138.00		✓
24	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิล ใต้ดินบริเวณถนนศรีวิชัย	184,347,732.00	1 มี.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	184,347,732.00		✓
25	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนชนเกษม 38	925,000.00	1 มี.ค. 67	31 พ.ค. 67	✓			-	925,000.00		✓
26	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนชนเกษม 38 ซอย 1,2	864,000.00	1 มี.ค. 67	31 พ.ค. 67	✓			-	864,000.00		✓
27	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนกาญจนาวิถี 16 ซอย 3	376,000.00	1 มี.ค. 67	31 พ.ค. 67	✓			-	376,000.00		✓
28	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนกาญจนาวิถี 16 ซอย 5	669,000.00	1 มี.ค. 67	31 พ.ค. 67	✓			-	669,000.00		✓
29	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนกาญจนาวิถี 16 ซอย 7	646,000.00	1 มี.ค. 67	31 พ.ค. 67	✓			-	646,000.00		✓
30	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนกาญจนาวิถี 16 ซอย 9	1,518,000.00	1 มี.ค. 67	31 พ.ค. 67	✓			-	1,518,000.00		✓
31	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนกาญจนาวิถี 16 ซอยพันธุธนา	369,000.00	1 มี.ค. 67	31 พ.ค. 67	✓			-	369,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนเมษายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน ดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
32	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนกาญจนาวิถี 16 ซอยพันธุ์ไม้	211,000.00	1 มี.ค. 67	31 พ.ค. 67	✓			-	211,000.00		✓
รวม		332,425,648.00						-	332,425,648.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		332,425,648.00						-	332,425,648.00		

บัญชีรายละเอียด
ผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม



สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนเมษายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

จำนวนโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ มีทั้งหมด **21 โครงการ**
งบประมาณรวมทั้งสิ้น **250,648,000 บาท** (สองร้อยห้าสิบล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 200,368,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
	1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	9	200,368,000.00	81,039,739.11	7	17,910,000.00	14,549,432.00	2	182,458,000.00	66,490,307.11	-	-	-
รวม	9	200,368,000.00	81,039,739.11	7	17,910,000.00	14,549,432.00	2	182,458,000.00	66,490,307.11	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			77.78			22.22		0.00		0.00	

โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 12 โครงการ งบประมาณ 50,280,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
	1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	12	50,280,000.00	22,604,000	9	35,546,000.00	22,604,000.00	3	14,734,000.00	-	-	-	-
รวม	12	50,280,000.00	22,604,000	9	35,546,000.00	22,604,000.00	3	14,734,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			75.00			25.00		0.00		0.00	

รวม	21	250,648,000.00	103,643,739.11	16	53,456,000.00	37,153,432.00	5	197,192,000.00	66,490,307	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			76.19			23.81		0.00		0.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนเมษายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 18/2	1,960,000.00	1 มิ.ย. 65	30 ก.ย. 65			✓	1,700,000.00	260,000.00		✓
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 30 ตอน 3	6,200,000.00	1 ก.ค. 65	31 ธ.ค. 65			✓	5,910,000.00	290,000.00		✓
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนชนเกษม 29 ตอน 2	3,500,000.00	1 มิ.ย. 65	30 ก.ย. 65			✓	1,236,000.00	2,264,000.00		✓
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนอำเภอ 15/1	2,600,000.00	1 ก.ค. 65	31 ต.ค. 65			✓	2,472,000.00	128,000.00		✓
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีเกษม 20 แยกขวา 3	1,800,000.00	1 ก.ค. 65	31 ธ.ค. 65			✓	1,490,000.00	310,000.00		✓
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 21/20	950,000.00	1 มิ.ย. 65	31 ส.ค. 65			✓	947,500.00	2,500.00		✓
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพ้อขุนทะเล 10/7 แยกซ้าย 2	900,000.00	1 มิ.ย. 65	31 ส.ค. 65			✓	793,932.00	106,068.00		✓
8	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนชนเกษม	67,468,000.00	1 มิ.ย. 65	30 ก.ย. 65		อยู่ระหว่างก่อสร้างเบิกจ่ายงวดที่ 6 เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2567		38,465,580.02	29,002,419.98		✓
9	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนตลาดใหม่	114,990,000.00	1 มิ.ย. 65	30 ก.ย. 65		อยู่ระหว่างก่อสร้างเบิกจ่ายงวดที่ 6 เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2567		28,024,727.09	86,965,272.91		✓
รวม		200,368,000.00						81,039,739.11	119,328,260.89		
รวมทุกยุทธศาสตร์		200,368,000.00						81,039,739.11	119,328,260.89		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนเมษายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน ดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนตลาดล่าง STA 0+670-2+315	8,568,000.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66			✓	6,139,000.00	2,429,000.00		✓
2	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 59	1,994,000.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66			✓	1,332,296.00	661,704.00		✓
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเปรมฤดี	1,011,000.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66			✓	675,502.00	335,498.00		✓
4	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนชนเกษม 49 STA 0+460-1+000	1,865,000.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66			✓	1,246,104.00	618,896.00		✓
5	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ 16	410,000.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66			✓	273,942.00	136,058.00		✓
6	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ 21	308,000.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66			✓	205,790.00	102,210.00		✓
7	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ 23	218,000.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66			✓	145,656.00	72,344.00		✓
8	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเปรมจิตประชา	1,372,000.00	1 ก.พ. 66	30 เม.ย. 66			✓	916,710.00	455,290.00		✓
9	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง STA 0+000-1+398	7,662,000.00	1 ส.ค. 66	31 ธ.ค. 66		อยู่ระหว่างก่อสร้าง		-	7,662,000.00		✓
10	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Over-lay) ถนนโฉลกรัฐ (ชุมชนหนองบัว,ชุมชนศรีธานี-ยาง งาม,ชุมชนค่าย อส.)	19,800,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66			✓	11,669,000.00	8,131,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนเมษายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน ดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
11	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) ถนนพ้อขุนทะเล จากแยกตาดำป่านช่วงที่ 1 (Sta 0+000 ถึง Sta 1+100) (ชุมชนบึงขุนทะเล)	6,200,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66		ก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่ผู้รับจ้างยังไม่ส่งงาน เนื่องจากรอผลทดสอบ วัสดุ		-	6,200,000.00		✓
12	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนตีเหล็กและซอยแยก (ตลาดศาลเจ้า) (ชุมชนวัดไทร)	872,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66		จัดทำแบบบูรณาการ ครั้งที่ 2 ในระบบ e-GP		-	872,000.00		✓
รวม		50,280,000.00						22,604,000.00	27,676,000.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		50,280,000.00						22,604,000.00	27,676,000.00		

บัญชีรายละเอียด

ผลการดำเนินโครงการที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566



สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ เดือนเมษายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ และยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ มีทั้งหมด 77 โครงการ งบประมาณ 149,312,519 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ มีโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 23,900,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	1	23,900,000.00	11,950,000.00	-	-	-	1	23,900,000.00	11,950,000.00	-	-	-	-
รวม	1	23,900,000.00	11,950,000.00	-	-	-	1	23,900,000.00	11,950,000.00	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			0.00			100.00			0.00		0.00

2. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ มีโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน 28 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 39,787,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	26	34,252,000.00	7,361,269.00	15	11,159,000.00	7,361,269.00	11	23,093,000.00	-	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	2	5,535,000.00	4,295,609.00	2	5,535,000.00	4,295,609.00	-	-	-	-	-	-	-
รวม	28	39,787,000.00	11,656,878.00	17	16,694,000.00	11,656,878.00	11	23,093,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			60.71			39.29			0.00		0.00

สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ เดือนเมษายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

3. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ มีโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน 48 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 85,625,519 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	36	70,518,519.00	992,700.00	5	5,283,000.00	4,070,800.89	29	58,762,519.00	500,000.00	-	-	2	6,473,000.00
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	500,000.00	-	-	-	-	1	500,000.00	-	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	2	5,158,000.00	-	-	-	-	2	5,158,000.00	-	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	6	7,849,000.00	1,304,000.00	3	992,000.00	557,000.00	3	6,857,000.00	747,000.00	-	-	-	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	3	1,600,000.00	250,000.00	1	250,000.00	250,000.00	2	1,350,000.00	-	-	-	-	-
รวม	48	85,625,519.00	2,546,700.00	9	6,525,000.00	4,877,800.89	37	72,627,519.00	1,247,000.00	-	-	2	6,473,000.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			18.75			77.08		0.00		4.17	
รวม	77	149,312,519.00	26,153,578.00	26	23,219,000.00	16,534,678.89	49	119,620,519.00	13,197,000.00	-	-	2	6,473,000.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			33.77			63.64		0.00		2.60	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ณ เดือนเมษายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตามเทศ (บาท)	งบประมาณที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี												
1	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ส่วนหลวง ร. 9)	25,000,000.00	23,900,000.00	1 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65		อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง		11,950,000.00	11,950,000.00		✓
รวม		25,000,000.00	23,900,000.00						11,950,000.00	11,950,000.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		25,000,000.00	23,900,000.00						11,950,000.00	11,950,000.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนเมษายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
1	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนชนเกษม 43,45,47	1,500,000.00	1,152,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66			✓	1,152,000.00	-		✓
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกาญจนาภิเษก (แยกถนนอำเภอถึงถนนเทพมิตร) (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	3,763,000.00	3,763,000.00	1 ต.ค. 65	31 ธ.ค. 65		ก่อสร้างแล้วเสร็จ รอการเบิกจ่าย		-	3,763,000.00		✓
3	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีเกษม ซอย 20	746,000.00	746,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	500,000.00	246,000.00		✓
4	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 50/1	439,000.00	439,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	400,000.00	39,000.00		✓
5	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 31	433,000.00	433,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	400,000.00	33,000.00		✓
6	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 9	697,000.00	697,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	510,000.00	187,000.00		✓
7	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนดอนนก ซอย 16	112,000.00	112,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	100,000.00	12,000.00		✓
8	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนดอนนก ซอย 18	218,000.00	218,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	200,000.00	18,000.00		✓
9	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนดอนนก ซอย 20	504,000.00	504,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	400,000.00	104,000.00		✓
10	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนดอนนก ซอย 22	241,000.00	241,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	200,000.00	41,000.00		✓
11	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 41	694,000.00	694,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	500,000.00	194,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนเมษายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
12	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนรัฐรังสรรค์ ซอย 1	631,000.00	631,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	500,000.00	131,000.00		✓
13	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนรัฐรังสรรค์ ซอย 2	571,000.00	571,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	410,000.00	161,000.00		✓
14	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสวนหลวง	592,000.00	592,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	435,269.00	156,731.00		✓
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลี่ยงเมือง 8/1	800,000.00	800,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66		อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		-	800,000.00		✓
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนมายเทอเรส	770,000.00	770,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66		ผู้รับจ้างยื่นอุทธรณ์		-	770,000.00		✓
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพ้อขุนทะเล 6	1,710,000.00	1,710,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66		ประกาศผลผู้ชนะแล้ว ไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับการคัดเลือก		-	1,710,000.00		✓
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนราษฎร์อุทิศ 4	1,300,000.00	1,300,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าจ้างงบประมาณ เนื่องจากได้สอบเขตที่ดินแล้วพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้		-	1,300,000.00		✓
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 21/27	1,050,000.00	1,050,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		ประกาศผลผู้ชนะแล้ว		-	1,050,000.00		✓
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเสม็ดเรียง 1	3,200,000.00	3,200,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		ประกาศผลผู้ชนะแล้ว		-	3,200,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนเมษายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบุญช่วย 7	2,600,000.00	2,600,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		-	2,600,000.00		✓
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีเกษม 2 แยกซ้าย 2,3	1,600,000.00	1,600,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66		บริหารสัญญาเนื้องาน 20%		-	1,600,000.00		✓
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีเกษม 20 แยกซ้าย 2,3,4	4,600,000.00	4,600,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		-	4,600,000.00		✓
24	โครงการขยายเขตประปา	3,805,000.00	3,805,000.00	1 ก.พ. 66	31 ส.ค. 66			✓	1,330,000.00	2,475,000.00		✓
25	โครงการก่อสร้างถนนคลองฉนาก - หัวแหลมพัฒนา(ทางเข้าศาลพอตาทินกลิ้ง)	600,000.00	324,000.00	1 ต.ค. 66	30 พ.ย. 66			✓	324,000.00	-	✓	
26	โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนอำเภอ ตั้งแต่ร้านกำปั้น ถึงแยก รพช. (ชุมชนหนองบัว)	1,700,000.00	1,700,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		ตรวจรับงานงวดสุดท้ายรอการเบิกจ่าย		-	1,700,000.00		✓
รวม		34,876,000.00	34,252,000.00						7,361,269.00	26,890,731.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนเมษายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น												
27	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน - อาคารตรีพฤษภา - อาคารปฐมโพธิ์ - อาคารธรรมมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาราม)	2,700,000.00	2,700,000.00	1 ต.ค. 65	31 พ.ค. 66			✓	1,836,678.00	863,322.00		✓
28	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม - อาคารตรีพฤษภา - อาคารปฐมโพธิ์ - อาคารธรรมมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาราม)	2,835,000.00	2,835,000.00	1 ต.ค. 65	31 พ.ค. 66			✓	2,458,931.00	376,069.00		✓
รวม		5,535,000.00	5,535,000.00						4,295,609.00	1,239,391.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		40,411,000.00	39,787,000.00						11,656,878.00	28,130,122.00		

**รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนเมษายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)**

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
1	โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ พร้อมท่อนขึ้นลง ชุมชนตลาดล่าง	660,000.00	660,000.00	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67		จัดทำราคากลางในระบบ e-GP		-	660,000.00	✓	
2	โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ พร้อมท่อนขึ้นลง ชุมชนบางกุ้ง	720,000.00	720,000.00	1 พ.ย. 66	30 เม.ย. 67		อยู่ระหว่างการพิจารณา ออกใบอนุญาต ก่อสร้างล้างลำน้ำ จากกรมเจ้าท่า		-	720,000.00	✓	
3	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ถนนตอนนอก จากสี่แยกกอนามัย ถึงสี่แยกแสงเพชร	9,100,000.00	9,100,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ประมาณราคา		-	9,100,000.00	✓	
4	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบปรับปรุง ภูมิทัศน์บึงขุนทะเล	2,500,000.00	2,500,000.00	1 มี.ค. 66	30 ก.ย. 66		บริหารสัญญา เบิกจ่ายงานงวดที่ 1		500,000.00	2,000,000.00		✓
5	โครงการขยายเขตประปา	1,680,519.00	1,680,519.00	1 ม.ค. 66	30 ก.ย. 66		ราคากลางเกิน 30 วัน รอจัดซื้อจัดจ้างใหม่		-	1,680,519.00		✓
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดใหม่ 3/1	187,000.00	187,000.00	1 ธ.ค. 66	29 ก.พ. 67		พัสดุแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง		-	187,000.00	✓	
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนตลาดใหม่ 13	937,000.00	937,000.00	1 ธ.ค. 66	29 ก.พ. 67		ทำสัญญาแล้ว รอผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ		-	937,000.00	✓	
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนปทุมพร 6/2	555,000.00	555,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66			✓	523,300.00	31,700.00		✓
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนการเคหะต่อเนื่องถนนพ้อขุนทะเล 3	4,026,000.00	4,026,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66		จัดทำแบบรูปและ ราคากลาง		-	4,026,000.00		✓
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนพ้อขุนทะเล 15/5	1,854,000.00	1,854,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66		ผู้รับจ้างยื่นอุทธรณ์		-	1,854,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ณ เดือนเมษายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนคอนกรีต 11 ซอยตรงข้ามสนามหญ้าเทียม	779,000.00	779,000.00	1 พ.ค. 66	30 ก.ย. 66			✓	710,000.00	69,000.00		✓
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนคอนกรีต 37,39	2,341,000.00	2,341,000.00	1 พ.ย. 66	31 มี.ค. 67		อยู่ระหว่างการจัดทำแบบ รูป		-	2,341,000.00	✓	
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนข้างโรงเรียนเมือง สุราษฎร์ธานี แยกซ้าย 1	355,000.00	355,000.00	1 ธ.ค. 66	29 ก.พ. 67		พัสดุแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง		-	355,000.00	✓	
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนชุมชนบริเวณสี่แยกเสม็ดเรียง	1,857,000.00	1,857,000.00	1 ธ.ค. 66	31 มี.ค. 67		ประกาศผลผู้ชนะแล้ว		-	1,857,000.00	✓	
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 1	1,877,000.00	1,877,000.00	1 ธ.ค. 66	31 มี.ค. 67		อยู่ระหว่างการเขียนแบบ		-	1,877,000.00	✓	
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 3	1,978,000.00	1,978,000.00	1 ธ.ค. 66	31 มี.ค. 67		อยู่ระหว่างการปรับแบบ แปลนให้ตรงกับ ความต้องการของชุมชน		-	1,978,000.00	✓	
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนยางงาม (หน้าหมู่บ้านบ้านสวยยางงาม)	3,513,000.00	3,513,000.00	1 ธ.ค. 66	31 พ.ค. 67		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากระดับความลึก ของบ่อพักที่ไปเชื่อมต่อ เพื่อระบายน้ำมีความลึก น้อยทำให้มีความจำเป็นต้อง ยกระดับถนนบริเวณหน้า หมู่บ้านอย่างน้อย 0.80 เมตร แต่คณะกรรมการหมู่บ้าน มีมติไม่เห็นชอบกับการ ดำเนินการดังกล่าว		-	3,513,000.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ณ เดือนเมษายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดล่าง 24	2,960,000.00	2,960,000.00	1 ธ.ค. 66	30 เม.ย. 67		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากได้ตรวจสอบ แนวเขตทางแล้ว มีบางส่วน ยังไม่เป็นสาธารณะ		-	2,960,000.00		
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดล่าง 24 (หลังหมู่บ้านสุขเจริญ)	4,000,000.00	4,000,000.00	1 ธ.ค. 66	30 เม.ย. 67		ขออนุมัติจ้างก่อสร้าง		-	4,000,000.00	✓	
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจากรถนนปากน้ำ 8/1	549,000.00	549,000.00	1 ก.พ. 66	30 ก.ย. 66			✓	469,400.00	79,600.00		✓
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจากรถนนกาญจนาภิเษก 1 แยก 3	970,000.00	970,000.00	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67		ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง		-	970,000.00		✓
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจากรถนนกาญจนาภิเษก 1 แยก 4	729,000.00	729,000.00	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67		ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง		-	729,000.00		✓
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจากรถนนกาญจนาภิเษก 16 แยก 1	619,000.00	619,000.00	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67		รอจ้างรังวัด สอบแนวเขตที่ดิน		-	619,000.00	✓	
24	โครงการก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ บ้านมะขาม	1,130,000.00	1,130,000.00	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67		อยู่ระหว่างการเตรียม เอกสารขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง		-	1,130,000.00	✓	
25	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจากรถนนชนเกษม 26	2,927,000.00	2,927,000.00	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67		รอจ้างรังวัด สอบแนวเขตที่ดิน		-	2,927,000.00	✓	
26	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนโกลกรัฐบริเวณแยกโรงเรียน เทศบาล 1	929,000.00	929,000.00	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67		ขออนุญาตเชื่อมท่อ ทางหลวง		-	929,000.00		✓
27	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและ ฝิวจากรถนนศรีเกษมหลังซอยบุญช่วย 3 พร้อมก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ และระบบเปิด-ปิดประตูกันน้ำ	1,800,000.00	1,800,000.00	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67		รอจ้างรังวัด สอบแนวเขตที่ดิน		-	1,800,000.00	✓	

**รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนเมษายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)**

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
28	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ทั้ง 2 ช้าง ถนนปรีดาราชฎูร์ แยกซ้าย 1 (ซอย ส.ดาวเทียม)	2,000,000.00	2,000,000.00	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67		จัดทำราคากลางในระบบ e-GP		-	2,000,000.00	✓	
29	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต ช่วงคอสะพานข้ามแม่น้ำตาปี	5,000,000.00	900,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66			✓	868,244.11	31,755.89		✓
30	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนชนเกษม 30	1,950,000.00	1,950,000.00	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67		รอจ้างรังวัด สอบแนวเขตที่ดิน		-	1,950,000.00	✓	
31	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนตลาดล่าง 41	436,000.00	436,000.00	1 พ.ย. 66	31 มี.ค. 67		ก่อสร้างแล้วเสร็จ รอเบิกจ่าย		-	436,000.00		✓
32	โครงการจ้างเหมาผู้ต้องขัง ขุดลอกท่อระบายน้ำ โดยวิธีจ้างเหมา	2,500,000.00	2,500,000.00	1 พ.ค. 66	30 ก.ย. 66			✓	1,499,856.78	1,000,143.22		✓
33	โครงการขยายผิวจราจรแบบคอนกรีต เสริมเหล็กถนนปากน้ำ บริเวณหน้า หมู่บ้านเสาวลักษณ์ 1 (ชุมชนบางกุ้ง)	350,000.00	350,000.00	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67		บริหารสัญญา อยู่ระหว่างก่อสร้าง		-	350,000.00		✓
34	โครงการติดตั้งเสาไฟ High Mast	2,250,000.00	2,250,000.00	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67		อยู่ระหว่างสืบราคา จากผู้ประกอบการ เพื่อจัดทำราคากลาง		-	2,250,000.00	✓	
35	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ คอนกรีต (Over-lay) ถนนพ้อขุนทะเล ช่วงที่ 2 (ชุมชนบึงขุนทะเล)	5,800,000.00	5,800,000.00	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67		บริหารสัญญา ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ		-	5,800,000.00	✓	
36	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ คอนกรีต ถนนเมืองใหม่ (ชุมชนบางกุ้ง)	2,800,000.00	2,800,000.00	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67		บริหารสัญญา ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ		-	2,800,000.00	✓	
รวม		74,618,519.00	70,518,519.00						4,570,800.89	65,947,718.11		

**รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนเมษายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)**

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
37	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงพื้น ลานอเนกประสงค์บริเวณสะพานริศ	500,000.00	500,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		แจ้งผู้รับจ้างลงนามสัญญา		-	500,000.00		✓
รวม		500,000.00	500,000.00						-	500,000.00		
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต												
38	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,795,430.00	1,795,000.00	1 ต.ค. 66	30 เม.ย. 67		รอร่างวิจารณ์		-	1,795,000.00	✓	
39	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี (ศพอส.)	3,363,000.00	3,363,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		กำหนด TOR		-	3,363,000.00	✓	
รวม		5,158,430.00	5,158,000.00						-	5,158,000.00		
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม												
40	โครงการก่อสร้างอ่างล้างภาชนะนักเรียน	365,000.00	365,000.00	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67			✓	159,000.00	206,000.00	✓	
41	โครงการต่อเติมหลังคาคลุมระหว่าง อาคารประชาชนถุมิต ๒,๓ อาคารหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์	1,157,000.00	1,157,000.00	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67		จัดทำรูปแบบรายการ		-	1,157,000.00	✓	
42	โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นโรงเรียน เทศบาล 1 (แดงอ่อนเขตริมวิทยา)	1,700,000.00	1,700,000.00	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67		ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 2/2		747,000.00	953,000.00	✓	
43	โครงการทาสีภายนอกอาคารเรียน 1,2,3	527,000.00	527,000.00	1 ธ.ค. 65	30 ก.ย. 66			✓	298,000.00	229,000.00		✓
44	โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเด็กปฐมวัย สำนักการศึกษา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	100,000.00	1 มี.ย. 66	30 ก.ย. 66			✓	100,000.00	-		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ณ เดือนเมษายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
45	โครงการปรับปรุงอาคารสนามแบดมินตัน	4,000,000.00	4,000,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จัดทำรูปแบบรายการงาน ก่อสร้าง		-	4,000,000.00	✓	
รวม		7,849,000.00	7,849,000.00						1,304,000.00	6,545,000.00		
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี												
46	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	250,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66			✓	250,000.00	-	✓	
47	โครงการปรับปรุงเคาน์เตอร์บริการ ประชาชนสำนักงานเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	500,000.00	500,000.00	1 ต.ค. 66	31 ส.ค. 67		คณะกรรมการ TOR อยู่ระหว่างสืบราคาจาก ท้องถิ่น		-	500,000.00	✓	
48	โครงการก่อสร้างป้ายสำหรับติดตั้งจอ LED บริเวณสี่แยกวัดโพธิ์	850,000.00	850,000.00	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67		ขออนุเคราะห์บุคลากรสำนัก ช่างเพื่อร่วมเป็น คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคา กรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน		-	850,000.00	✓	
รวม		1,600,000.00	1,600,000.00						250,000.00	1,350,000.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		89,725,949.00	85,625,519.00						6,124,800.89	79,500,718.11		