



# รายงานติดตาม

ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินโครงการ  
ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีไตรมาสที่ 3/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)



# คำนำ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ได้กำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 กำหนดให้มีการติดตามผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาฯ ประจำเดือนและประจำไตรมาส โดยมอบหมายให้งานวิจัยและประเมินผล จัดทำรายงานสรุปผลในภาพร่วมนำเสนอผู้บริหารทราบทุกสิ้นเดือน และเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทราบ และให้ข้อเสนอแนะทุกสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป



# สารบัญ



หน้า 1

แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)

หน้า 2

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติถึงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)

หน้า 6

รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)

หน้า 8

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)

หน้า 9

แผนภูมิแสดงสถานะการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)

หน้า 11

บัญชีรายละเอียดผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติถึงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)

หน้า 36


บัญชีรายละเอียดผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566 ที่จ่ายจากเงินสะสม ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)

หน้า 41

บัญชีรายละเอียดผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)

# แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประจำไตรมาสที่ 3/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)



# สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประจำปีงบประมาณที่ 3/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)



## เป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 3/2567

- > รายจ่ายประจำ ร้อยละ 75 (ของรายจ่ายประจำทั้งหมด)
- > งบลงทุน ร้อยละ 60 (ของงบลงทุนทั้งหมด)
- > การเบิกจ่ายในภาพรวม ร้อยละ 75 (ของงบประมาณทั้งหมด)

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	141,265,840.00	5,308,900.00	5,057,886.26	3,979,841.14	78,748,512.08	58,788,500.52	58.46	
	รายจ่ายประจำ	140,227,790.00	4,694,650.00	5,057,886.26	3,963,841.14	77,465,412.08	58,435,300.52	58.22	
	- งานบริหารทั่วไป	94,472,800.00	1,902,750.00	3,600,144.93	3,296,007.59	48,333,927.80	41,145,469.68		สป./กองยุทธฯ/กจ.
	- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	4,591,600.00	48,000.00	128,580.00	55,520.00	2,806,115.80	1,649,384.20		กองยุทธฯ
	- งานบริหารงานคลัง	40,272,000.00	2,723,900.00	1,073,900.00	592,313.55	25,929,655.81	15,400,030.64		คลัง/สารสนเทศฯ
	- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	891,390.00	20,000.00	255,261.33	20,000.00	395,712.67	240,416.00		หน่วยตรวจสอบภายใน
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	1,038,050.00	614,250.00	-	16,000.00	1,283,100.00	353,200.00	78.62	
	- งานบริหารทั่วไป (ครุภัณฑ์)	1,038,050.00	462,850.00	-	16,000.00	1,283,100.00	201,800.00		
	- งานบริหารงานคลัง (ครุภัณฑ์)	-	151,400.00	-	-	-	151,400.00		สป./กองยุทธฯ/กจ.
2	แผนงานรักษาความสงบภายใน	33,067,900.00	1,556,500.00	4,119,160.23	723,144.66	17,690,433.59	12,091,661.52	60.36	
	รายจ่ายประจำ	33,026,400.00	1,370,500.00	4,119,160.23	693,144.66	17,648,933.59	11,935,661.52	60.58	
	- งานเทศกิจ	10,877,200.00	243,500.00	568,430.55	186,147.23	6,546,648.06	3,819,474.16		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	17,526,600.00	419,000.00	2,342,729.68	368,975.83	8,859,740.83	6,374,153.66		
	- งานจราจร	4,622,600.00	708,000.00	1,208,000.00	138,021.60	2,242,544.70	1,742,033.70		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	41,500.00	186,000.00	-	30,000.00	41,500.00	156,000.00	31.43	
	- งานเทศกิจ	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ครุภัณฑ์)	41,500.00	156,000.00	-	-	41,500.00	156,000.00		

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
3	แผนงานการศึกษา	315,744,300.00	4,208,425.00	4,282,825.00	20,388,443.79	215,579,522.68	79,701,933.53	74.75	
	<b>รายจ่ายประจำ</b>	<b>315,179,300.00</b>	<b>4,080,625.00</b>	<b>4,282,825.00</b>	<b>20,338,843.79</b>	<b>214,938,322.68</b>	<b>79,699,933.53</b>	<b>74.70</b>	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	8,123,100.00	13,845.00	610,145.00	30,789.86	4,252,508.30	3,243,501.84		สำนักงานการศึกษา
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	172,264,500.00	2,986,780.00	2,866,480.00	7,740,094.40	120,006,737.35	44,637,968.25		
	- งานระดับมัธยมศึกษา	128,350,800.00	1,080,000.00	439,000.00	12,493,161.31	87,534,902.97	28,963,735.72		
	- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	6,440,900.00	-	367,200.00	74,798.22	3,144,174.06	2,854,727.72		
	<b>รายจ่ายเพื่อการลงทุน</b>	<b>565,000.00</b>	<b>127,800.00</b>	<b>-</b>	<b>49,600.00</b>	<b>641,200.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>99.71</b>	
	- งานระดับก่อนวัยเรียนฯ (ครุภัณฑ์)	565,000.00	41,700.00	-	40,900.00	565,000.00	800.00		
	- งานมัธยมศึกษา (ครุภัณฑ์)	-	9,000.00	-	8,700.00	-	300.00		
	- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (ครุภัณฑ์)	-	77,100.00	-	-	76,200.00	900.00		
4	แผนงานสาธารณสุข	66,042,600.00	954,590.00	3,986,367.16	2,440,686.01	44,718,738.86	15,851,397.97	74.84	
	<b>รายจ่ายประจำ</b>	<b>65,622,200.00</b>	<b>934,090.00</b>	<b>3,986,367.16</b>	<b>2,440,686.01</b>	<b>44,292,838.86</b>	<b>15,836,397.97</b>	<b>74.69</b>	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	9,074,500.00	164,100.00	793,052.74	182,000.00	6,157,499.56	2,106,047.70		สำนักสาธารณสุขฯ
	- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	18,364,700.00	310,290.00	2,372,119.32	1,985,540.97	10,362,225.70	3,955,104.01		
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	38,183,000.00	459,700.00	821,195.10	273,145.04	27,773,113.60	9,775,246.26		
	<b>รายจ่ายเพื่อการลงทุน</b>	<b>420,400.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>425,900.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>96.60</b>	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (ครุภัณฑ์)	71,400.00	20,500.00	-	-	91,900.00	-		สำนักสาธารณสุขฯ
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข (ครุภัณฑ์)	349,000.00	-	-	-	334,000.00	15,000.00		
5	แผนงานสังคมสงเคราะห์	11,783,390.00	35,000.00	412,951.00	198,655.21	7,995,049.75	3,211,734.04	71.84	
	<b>รายจ่ายประจำ</b>	<b>11,756,690.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>412,951.00</b>	<b>198,655.21</b>	<b>7,968,349.75</b>	<b>3,211,734.04</b>	<b>71.77</b>	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	4,960,700.00	20,000.00	314,920.00	3,969.00	3,360,324.85	1,301,486.15		กองสวัสดิการสังคม
	- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	6,795,990.00	15,000.00	98,031.00	194,686.21	4,608,024.90	1,910,247.89		
	<b>รายจ่ายเพื่อการลงทุน</b>	<b>26,700.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26,700.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์(ครุภัณฑ์)	26,700.00	-	-	-	26,700.00	-		สำนักช่าง

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
6	แผนงานเคหะและชุมชน	185,454,570.00	20,000,725.37	7,530,702.94	12,177,229.23	115,385,349.22	70,362,013.98	64.45	
	รายจ่ายประจำ	160,454,570.00	20,000,725.37	7,530,702.94	12,177,229.23	115,385,349.22	45,362,013.98	73.77	
	- งานไฟฟ้าและประปา	321,270.00	-	-	-	321,233.26	36.74		สำนักช่าง
	- งานสวนสาธารณะ	10,119,800.00	2,003,200.00	218,200.00	155,032.30	8,565,147.86	3,184,619.84		
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	131,277,300.00	12,418,525.37	5,871,502.94	10,493,103.72	93,470,320.05	33,860,898.66		สข. / สธ.
	- งานบำบัดน้ำเสีย	18,736,200.00	5,579,000.00	1,441,000.00	1,529,093.21	13,028,648.05	8,316,458.74		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	25,000,000.00	-	-	-	-	25,000,000.00	-	
	- งานสวนสาธารณะ (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	5,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00		สข. / สธ.
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ค่าครุภัณฑ์)	20,000,000.00	-	-	-	-	20,000,000.00		สข. / สธ.
7	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	18,726,600.00	450,000.00	925,096.90	222,745.00	10,863,128.51	7,165,629.59	60.74	
	รายจ่ายประจำ	18,726,600.00	450,000.00	925,096.90	222,745.00	10,863,128.51	7,165,629.59	60.74	
	- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	18,726,600.00	450,000.00	925,096.90	222,745.00	10,863,128.51	7,165,629.59		กองสวัสดิการสังคม
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
8	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	25,594,500.00	1,250,050.40	450,930.40	2,331,157.32	16,007,329.32	8,055,133.36	69.48	
	รายจ่ายประจำ	25,525,000.00	1,240,050.40	450,930.40	2,331,157.32	15,927,829.32	8,055,133.36	69.39	
	- งานกีฬาและนันทนาการ	8,767,400.00	120,000.00	120,000.00	1,714,842.42	1,873,250.17	5,179,307.41		สำนักการศึกษา
	- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	12,487,900.00	-	93,000.00	498,055.40	9,923,268.85	1,973,575.75		
	- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	4,269,700.00	1,120,050.40	237,930.40	118,259.50	4,131,310.30	902,250.20		สำนักปลัดเทศบาล
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	69,500.00	10,000.00	-	-	79,500.00	-	100.00	
	- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (ค่าครุภัณฑ์)	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-		
	- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมฯ (ค่าครุภัณฑ์)	69,500.00	-	-	-	69,500.00	-		

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
9	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	150,346,390.00	5,128,500.00	9,759,500.00	3,795,719.55	38,082,139.46	103,837,530.99	28.74	
	รายจ่ายประจำ	57,412,740.00	4,259,000.00	8,694,500.00	1,272,219.55	37,499,939.46	14,205,080.99	73.19	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	7,341,300.00	295,000.00	535,000.00	72,097.00	4,455,480.62	2,573,722.38		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง	50,071,440.00	3,964,000.00	8,159,500.00	1,200,122.55	33,044,458.84	11,631,358.61		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	92,933,650.00	869,500.00	1,065,000.00	2,523,500.00	582,200.00	89,632,450.00	3.35	
	- งานบริหารทั่วไปฯ (ค่าครุภัณฑ์)	-	36,000.00	-	-	36,000.00	-		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์)	26,578,450.00	4,500.00	-	2,523,500.00	546,200.00	23,513,250.00		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	66,355,200.00	829,000.00	1,065,000.00	-	-	66,119,200.00		สำนักช่าง
10	แผนงานการเกษตร	6,699,900.00	110,000.00	395,000.00	371,500.85	4,621,666.49	1,421,732.66	77.84	
	รายจ่ายประจำ	6,699,900.00	110,000.00	395,000.00	371,500.85	4,621,666.49	1,421,732.66	77.84	
	- งานส่งเสริมการเกษตร	6,699,900.00	110,000.00	395,000.00	371,500.85	4,621,666.49	1,421,732.66		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
11	แผนงานการพาณิชย์	3,296,200.00	643,760.00	191,230.88	149,520.60	1,903,610.89	1,695,597.63	54.77	
	รายจ่ายประจำ	3,296,200.00	643,760.00	191,230.88	149,520.60	1,903,610.89	1,695,597.63	54.77	
	- งานตลาดสด	651,100.00	-	3,520.00	8,559.00	360,111.24	278,909.76		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานโรงฆ่าสัตว์	2,645,100.00	643,760.00	187,710.88	140,961.60	1,543,499.65	1,416,687.87		สำนักสาธารณสุข
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
12	แผนงานงบกลาง	241,977,810.00	400,000.00	2,934,800.00	681,103.00	150,862,891.13	87,899,015.87	63.29	
	รายจ่ายประจำ	241,977,810.00	400,000.00	2,934,800.00	681,103.00	150,862,891.13	87,899,015.87	63.29	
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
	การเบิกจ่ายในภาพรวม	1,200,000,000.00	40,046,450.77	40,046,450.77	47,459,746.36	702,458,371.98	450,081,881.66	62.49	
	รวมรายจ่ายประจำ	1,079,905,200.00	38,218,400.77	38,981,450.77	44,840,646.36	699,378,271.98	334,923,231.66	68.96	
	รวมงบลงทุน	120,094,800.00	1,828,050.00	1,065,000.00	2,619,100.00	3,080,100.00	115,158,650.00	4.72	

# รายงาน

## ผลการดำเนินโครงการ

---

- ✓ โครงการที่ตั้งจ่ายจากงบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑
- ✓ โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินสะสม
- ✓ โครงการที่อนุมัติกันเงินไว้ (ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

# สรุปผลการดำเนินโครงการ

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
 ประจำปีงบประมาณที่ 3/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)

ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น				ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ				ที่ได้ดำเนินการ			
		โครงการ		งบประมาณ		โครงการ		งบประมาณ		โครงการ		งบประมาณ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ
1	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	230	62.16	1,386,584,423.00	51.39	45	12.16	346,078,918.00	12.83	24	6.49	295,544,918.00	10.95
2	ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	8	2.16	43,800,000.00	1.62	8	2.16	14,206,950.00	0.53	8	2.16	14,206,950.00	0.53
3	ด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	8	2.16	827,270,000.00	30.66	4	1.08	5,700,000.00	0.21	4	1.08	5,700,000.00	0.21
4	ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพ ชีวิต	50	13.51	34,641,300.00	1.28	111	30.00	46,083,430.00	1.71	103	27.84	45,013,430.00	1.67
5	ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	59	15.95	401,262,800.00	14.87	48	12.97	138,777,020.00	5.14	41	11.08	137,737,020.00	5.10
6	ด้านการบริหารจัดการที่ดี	15	4.05	4,780,000.00	0.18	14	3.78	2,895,000.00	0.11	12	3.24	2,495,000.00	0.09
รวมทั้งสิ้น		370	100.00	2,698,338,523.00	100.00	230	62.16	553,741,318.00	20.52	192	51.89	500,697,318.00	18.56


หมายเหตุ ที่ได้ดำเนินการ หมายถึง โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นรวมกับโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

# แผนภูมิแสดง

ผลการดำเนินโครงการในภาพรวมแยกรายยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
 ประจำปีไตรมาสที่ 3/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)

● ดำเนินการเสร็จ ● ระหว่างดำเนินการ ● ยังไม่ดำเนินการ ● ยกเลิก

## ยุทธศาสตร์การพัฒนา



- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

หน่วย : ร้อยละ

# แผนภูมิแสดง


สถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
ประจำไตรมาสที่ 3/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)

ร้อยละ **40** ดำเนินการเสร็จ  
จำนวน 92 โครงการ

ร้อยละ **43.48** อยู่ระหว่างดำเนินการ  
จำนวน 100 โครงการ

ร้อยละ **13.48** ยังไม่ดำเนินการ  
จำนวน 31 โครงการ

ร้อยละ **3.04** ยกเลิก  
จำนวน 7 โครงการ



# สรุปผลการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

## ประจำปีงบประมาณที่ 3/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)

จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มีทั้งหมด 230 โครงการ  
 งบประมาณรวมทั้งสิ้น 553,741,318.00 บาท (ห้าร้อยห้าสิบล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบแปดบาทถ้วน)  
 มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 194 โครงการ งบประมาณ 208,812,670 บาท													
ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	9	1,150,270.00	321,233.26	-	-	-	8	1,150,270.00	321,233.26	-	-	1	-
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	8	14,206,950.00	3,436,257.60	3	2,906,950.00	2,819,949.60	5	11,300,000.00	616,308.00	-	-	-	-
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	5,700,000.00	409,270.00	-	-	-	4	5,700,000.00	409,270.00	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	111	46,083,430.00	7,157,600.52	74	5,658,830.00	5,391,001.52	29	39,354,600.00	1,766,599.00	6	640,000.00	2	430,000.00
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	48	138,777,020.00	90,765,003.50	12	11,632,000.00	10,190,628.50	29	126,105,020.00	80,574,375.00	5	960,000.00	2	80,000.00
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	14	2,895,000.00	437,631.00	2	90,000.00	68,017.00	10	2,405,000.00	369,614.00	-	-	2	400,000.00
<b>รวม</b>	<b>194</b>	<b>208,812,670.00</b>	<b>102,526,995.88</b>	<b>91</b>	<b>20,287,780.00</b>	<b>18,469,596.62</b>	<b>85</b>	<b>186,014,890.00</b>	<b>84,057,399.26</b>	<b>11</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>7</b>	<b>910,000.00</b>
คิดเป็นร้อยละ		100.00			46.91			43.81			5.67		3.61
2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 36 โครงการ งบประมาณ 344,928,648 บาท													
ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	36	344,928,648.00	1,715,000.00	1	1,980,000.00	1,715,000.00	15	292,414,648.00	-	20	50,534,000.00	-	-
<b>รวม</b>	<b>36</b>	<b>344,928,648.00</b>	<b>1,715,000.00</b>	<b>1</b>	<b>1,980,000.00</b>	<b>1,715,000.00</b>	<b>15</b>	<b>292,414,648.00</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>50,534,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
คิดเป็นร้อยละ		100.00			2.78			41.67			55.56		0.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>230</b>	<b>553,741,318.00</b>	<b>104,241,995.88</b>	<b>92</b>	<b>22,267,780.00</b>	<b>20,184,596.62</b>	<b>100</b>	<b>478,429,538.00</b>	<b>84,057,399.26</b>	<b>31</b>	<b>52,134,000.00</b>	<b>7</b>	<b>910,000.00</b>
คิดเป็นร้อยละ		100.00			40.00			43.48			13.48		3.04

**สรุปผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**  
**ณ ไตรมาสที่ 3/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)**

ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น				ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ				ที่ได้ดำเนินการ			
		โครงการ		งบประมาณ		โครงการ		งบประมาณ		โครงการ		งบประมาณ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ
1	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	230	62.16	1,386,584,423.00	51.39	45	12.16	346,078,918.00	12.83	24	6.49	295,544,918.00	10.95
2	ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	8	2.16	43,800,000.00	1.62	8	2.16	14,206,950.00	0.53	8	2.16	14,206,950.00	0.53
3	ด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	8	2.16	827,270,000.00	30.66	4	1.08	5,700,000.00	0.21	4	1.08	5,700,000.00	0.21
4	ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพ ชีวิต	50	13.51	34,641,300.00	1.28	111	30.00	46,083,430.00	1.71	103	27.84	45,013,430.00	1.67
5	ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	59	15.95	401,262,800.00	14.87	48	12.97	138,777,020.00	5.14	41	11.08	137,737,020.00	5.10
6	ด้านการบริหารจัดการที่ดี	15	4.05	4,780,000.00	0.18	14	3.78	2,895,000.00	0.11	12	3.24	2,495,000.00	0.09
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>370</b>	<b>100.00</b>	<b>2,698,338,523.00</b>	<b>100.00</b>	<b>230</b>	<b>62.16</b>	<b>553,741,318.00</b>	<b>20.52</b>	<b>192</b>	<b>51.89</b>	<b>500,697,318.00</b>	<b>18.56</b>

หมายเหตุ ที่ได้ดำเนินการ หมายถึง โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นรวมกับโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

**สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**  
**ณ เดือนมิถุนายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)**

จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีทั้งหมด 230 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 553,741,318 บาท (ห้าร้อยห้าสิบสามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบแปดบาทถ้วน)

มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

**1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 194 โครงการ งบประมาณ 208,812,670 บาท**

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	9	1,150,270.00	321,233.26	-	-	-	8	1,150,270.00	321,233.26	-	-	1	-
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	8	14,206,950.00	3,436,257.60	3	2,906,950.00	2,819,949.60	5	11,300,000.00	616,308.00	-	-	-	-
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	5,700,000.00	409,270.00	-	-	-	4	5,700,000.00	409,270.00	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	111	46,083,430.00	7,157,600.52	74	5,658,830.00	5,391,001.52	29	39,354,600.00	1,766,599.00	6	640,000.00	2	430,000.00
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	48	138,777,020.00	90,765,003.50	12	11,632,000.00	10,190,628.50	29	126,105,020.00	80,574,375.00	5	960,000.00	2	80,000.00
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	14	2,895,000.00	437,631.00	2	90,000.00	68,017.00	10	2,405,000.00	369,614.00	-	-	2	400,000.00
<b>รวม</b>	<b>194</b>	<b>208,812,670.00</b>	<b>102,526,995.88</b>	<b>91</b>	<b>20,287,780.00</b>	<b>18,469,596.62</b>	<b>85</b>	<b>186,014,890.00</b>	<b>84,057,399.26</b>	<b>11</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>7</b>	<b>910,000.00</b>
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>		<b>100.00</b>			<b>46.91</b>			<b>43.81</b>			<b>5.67</b>		<b>3.61</b>

**2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 36 โครงการ งบประมาณ 344,928,648 บาท**

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	36	344,928,648.00	1,715,000.00	1	1,980,000.00	1,715,000.00	15	292,414,648.00	-	20	50,534,000.00	-	-
<b>รวม</b>	<b>36</b>	<b>344,928,648.00</b>	<b>1,715,000.00</b>	<b>1</b>	<b>1,980,000.00</b>	<b>1,715,000.00</b>	<b>15</b>	<b>292,414,648.00</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>50,534,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>		<b>100.00</b>			<b>2.78</b>			<b>41.67</b>			<b>55.56</b>		<b>0.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>230</b>	<b>553,741,318.00</b>	<b>104,241,995.88</b>	<b>92</b>	<b>22,267,780.00</b>	<b>20,184,596.62</b>	<b>100</b>	<b>478,429,538.00</b>	<b>84,057,399.26</b>	<b>31</b>	<b>52,134,000.00</b>	<b>7</b>	<b>910,000.00</b>
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>		<b>100.00</b>			<b>40.00</b>			<b>43.48</b>			<b>13.48</b>		<b>3.04</b>

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนมิถุนายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
<b>1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>													
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนโกลกรัฐ 19	74,940.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67		การดำเนินการของกร ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี		74,939.59	0.41	✓	
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนศรีวิชัย 31/1	40,700.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67		การดำเนินการของกร ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี		40,698.52	1.48	✓	
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนพ่อขุนทะเล 13/1/1	44,000.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67		การดำเนินการของกร ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี		43,991.98	8.02	✓	
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนชนเกษม 39/1	37,040.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67		การดำเนินการของกร ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี		37,031.63	8.37	✓	
5	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนกาญจนวิถึ ซอยตรงข้ามวัดโพธิ์นิมิต	33,640.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67		การดำเนินการของกร ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี		33,631.17	8.83	✓	
6	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนกาญจนวิถึ 3	46,000.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67		การดำเนินการของกร ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี		45,999.30	0.70	✓	
7	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนกาญจนวิถึ 16 ซอย 18	44,950.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67		การดำเนินการของกร ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี		44,941.07	8.93	✓	
8	โครงการขยายผิวจราจรและปรับปรุงทางเท้า ถนนหน้าเมือง ทั้ง 2 ข้าง ตั้งแต่แยกถนนหลวงอนุวัตร ไปจนถึงถนนกาญจนวิถึ (ชุมชนหน้าด่าน, ชุมชนโพหวาย,ชุมชนตลาดล่าง)	1,065,000.00	-	1,065,000.00	1 มี.ค. 67	30 ก.ย. 67		<b>ยกเลิกโครงการ</b> เนื่องจากไม่ได้รับเงิน สมทบโครงการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567		-	-		
9	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนศรีสุราษฎร์ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	-	829,000.00	-	1 พ.ค. 67	31 ก.ค. 67		ขอความเห็นชอบ คุณลักษณะเฉพาะ		-	-	✓	
<b>รวม</b>		<b>1,386,270.00</b>	<b>829,000.00</b>	<b>1,065,000.00</b>						<b>321,233.26</b>	<b>36.74</b>		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนมิถุนายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
<b>2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว</b>													
10	โครงการยื่นทิวทัศน์ มหาสงกรานต์	500,000.00	1,000,000.00	70,050.00	1 เม.ย. 67	30 เม.ย. 67			✓	1,342,949.60	87,000.40	✓	
11	โครงการเคหาที่ดาวนุ์/สวัสดิ์ปีใหม่	500,000.00	-	8,000.00	1 ธ.ค. 66	31 ม.ค. 67			✓	492,000.00	-	✓	
12	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,000,000.00	-	15,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	985,000.00	-	✓	
13	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนแม่น้ำตาปีถนนบ้านดอน (ช่วงที่ 3)	5,500,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 ส.ค. 67		จัดทำแบบบูรณาการ		-	5,500,000.00	✓	
14	โครงการถนนคนเดิน	400,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จำหน่ายสินค้า วันเสาร์-อาทิตย์		218,359.00	181,641.00	✓	
15	โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี	500,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จำหน่ายสินค้า วันเสาร์-อาทิตย์		397,949.00	102,051.00	✓	
16	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินตลาดนัดตลาดน้ำบ้านดอน	2,900,000.00	-	-	1 ธ.ค. 66	30 มิ.ย. 67		จัดทำแบบบูรณาการ		-	2,900,000.00		✓
17	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินชุมชนบางหลา	2,000,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 มิ.ย. 67		จัดทำแบบบูรณาการ		-	2,000,000.00		✓
<b>รวม</b>		<b>13,300,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>93,050.00</b>						<b>3,436,257.60</b>	<b>10,770,692.40</b>		
<b>3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>													
18	โครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเมือง	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		เฝ้าระวังตรวจคุณภาพน้ำ ในแหล่งน้ำสาธารณะ ในเขตเทศบาล จำนวน 21 จุด		80,610.00	119,390.00	✓	
19	โครงการลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		สำรวจเพื่อขึ้นทะเบียนไม้ ใหญ่ในเมือง		171,760.00	28,240.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนมิถุนายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
20	โครงการลดขยะต้นทางกับนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ดำเนินการ ส่งเสริม ลดปริมาณ/คัดแยก ขยะทั่วไป, กิจกรรม ส่งเสริมลดปริมาณ/ คัดแยกขยะรีไซเคิล, กิจกรรมส่งเสริม ลดปริมาณ/คัดแยก ขยะอันตราย, กิจกรรม ส่งเสริมลดปริมาณ/ คัดแยกขยะอินทรีย์		156,900.00	143,100.00	✓	
21	โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นสวนหลวง ร.9	5,000,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		จัดทำรูปแบบรายการงาน ก่อสร้าง		-	5,000,000.00	✓	
<b>รวม</b>		<b>5,700,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						<b>409,270.00</b>	<b>5,290,730.00</b>		
<b>4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต</b>													
22	โครงการแม่ลูกพันดี	57,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ตรวจพันหญิงตั้งครรภ์ ที่มาฝากครรภ์ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 4 ศูนย์ฯ, ตรวจ สุขภาพช่องปากเด็ก อายุ 4 เดือน - 4 ปี		52,860.00	4,140.00	✓	
23	โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชุมชนสัมพันธ์	300,000.00	-	-	1 ธ.ค. 66	31 ม.ค. 67			✓	286,815.00	13,185.00	✓	
24	โครงการเสริมสร้างและพิทักษ์สิทธิสวัสดิการผู้รับเบี้ยยังชีพ	30,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67			✓	29,998.52	1.48	✓	
25	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด และแปรรูปเห็ด (น้ำพริกเห็ด, เห็ดอบกรอบสมุนไพร/ชุมชนเสรีพล)	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
26	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพสวนครัวพอเพียงชุมชน เมือง/ชุมชนหนองบัว	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
27	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพสร้างสรรคงานพันผ้า พัฒนาศักยภาพชุมชน/ชุมชนเสม็ดเรียง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนมิถุนายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
							ดำเนินการ	(อยู่ในขั้นตอน)	เสร็จสิ้น				
28	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพพัฒนาอาชีพพื้นผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนเพชรวิลล่า	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
29	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกผักสวนครัวและสมุนไพรในตะกร้าพลาสติก/ชุมชนหัวแหลมพัฒนา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
30	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพทำผ้า Eco Print ผ้าพิมพ์ลายจากธรรมชาติ/ชุมชนค่ายวิภาวดีรังสิต	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00		✓
31	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปและถนอมอาหาร/ชุมชนศรีวิชัย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
32	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่/ชุมชนบ้านบางทอง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
33	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่/ชุมชน ร.25 พัน3	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
34	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพื้นที่ผ้าปาเต๊ะและการปักเลื่อม/ชุมชนตาปี	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
35	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพื้นที่ผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนวัดท่าทอง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
36	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพื้นที่ผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนกาญจนวิถีร่วมใจ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
37	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพื้นที่ผ้าถุงลายไทย/ชุมชนลูกเสือการุณราชบุรี	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
38	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่าหมวกและกระเป๋าจักสานเดคูพาจ/ชุมชนเมตตาธรรม	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
39	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยศิลปะเดคูพาจ/ชุมชนวังเพชร	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
40	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก/ชุมชนเคหะชุมชน	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
41	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก/ชุมชนวัดหน้าเมือง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนมิถุนายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการ		เสร็จสิ้น				
42	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานกระเป่าจากเส้นพลาสติก/ชุมชนนาเนียน	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
43	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานกระเป่าจากเส้นพลาสติก/ชุมชนดงตาล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
44	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าและทำของชำร่วย/ชุมชนเสรีไท	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
45	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าตามพิธีต่างๆ/ชุมชนท่าแขก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
46	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตเครื่องมือประมงพื้นบ้าน(ลอบดักกุ้ง ปลา)/ชุมชนบางกุ้ง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
47	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตอาหารและการแปรรูปอาหาร/ชุมชนทุ่งน้อย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
48	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปักผ้าด้วยมุก, เลื่อมลูกปัด, ซ้ออ้อยคริสตัล ลงบนผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนสหกรณ์ครู	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
49	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์/ชุมชนเปี่ยมสุข	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
50	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์/ชุมชนปากน้ำ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
51	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำโลเคชั่นหอม ยามหอม น้ำมันเหลือง จากสมุนไพร/ชุมชนบางกุ้ง3	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
52	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนม ไส้กรอกปลาต้ม/ชุมชนบางกุ้ง2	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
53	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเหรียญโปรยทานและดอกไม้จันทน์/ชุมชนวัดโพธิ์वास	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
54	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเสื้อและกระโปรงมดขี้ม/ชุมชนหน้าค่าย อส.	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนมิถุนายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
55	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเครื่องมือประมง ชายฝั่ง/ชุมชนคลองฉนาก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
56	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำอาหารพื้นบ้านและ น้ำพริก/ชุมชนบึงขุนทะเล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
57	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมูกรอบ หมูแดง เปิดย่างน้ำผึ้ง/ชุมชนตลาดกลาง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
58	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำสมุนไพรไอน้ำ เพื่อสุขภาพ/ชุมชนหน้าศาลากลาง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
59	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม/ชุมชน แหลมทราย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
60	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม/ชุมชน เทศบาล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
61	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม/ชุมชน หลังคลัง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
62	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม/ชุมชน หน้าสนามกีฬา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00		✓
63	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม/ชุมชน หน้าด่าน	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
64	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม/ชุมชน สิริสุข	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
65	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม/ชุมชน รวมเพชรสามัคคี	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
66	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม/ชุมชน ย่านยาว	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
67	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม/ชุมชน ตลาดใหม่-ตอนนก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนมิถุนายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
68	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชนตลาดดอนนอก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ยกเลิกโครงการ ชุมชนไม่ประสงค์ รับเงินอุดหนุนเพื่อดำเนิน โครงการ		-	30,000.00		
69	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม(ต่อเนื่อง 66)/ชุมชนสันติสุข	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
70	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม /ชุมชนวัดกลางใหม่	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
71	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม /ชุมชนมะขามเตี้ย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
72	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม (เสื้อ, ผ้าพัน, หมวก)/ชุมชนศรีธานี	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
73	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม (ต่อเนื่อง 66) /ชุมชนบางกุ้ง1	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
74	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ยาหม่องสมุนไพร , ลูกประคบ, สบู่สมุนไพร, ยาสระผมสมุนไพร) /ชุมชนฝั่งบางใบไม้	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
75	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกและเครื่องแกงปักษ์ใต้/ชุมชนในลิก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
76	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกกากหมู ไตปลาแห้ง/ชุมชนตลาดหน้าศูนย์สร้างทาง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
77	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริก (น้ำพริกตาแดง น้ำพริกมันปู ปลาหวาน และกุ้งหวาน) /ชุมชนบ้านบางหลา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
78	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย/ชุมชนราษฎร์บำรุง-ดอนนอก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนมิถุนายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
79	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย/ชุมชนท่ากูบ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
80	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย/ชุมชนกรมทหารราบที่ 25	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
81	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย (ขนมเม็ดขนุน, ขนมทองหยิบ, ขนมฝักบัว, ขนมกล้วย/ชุมชนหลังอาชีวะ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
82	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย (ขนมกล้วย, ขนมสาคุไส้หมู, ข้าวต้มมัด, ขนมทองหยิบ, ขนมทองหยอด, ขนมวันกะทิ)/ชุมชนวัดไทร	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
83	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมเปียะใส่ไข่เค็มลาวา/ชุมชนราษฎร์อุทิศ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
84	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าทอไทย กระเป๋ารัตริ แอนด์เมด/ชุมชนโพหวาย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
85	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้า/ชุมชนบ้านบางใหญ่	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
86	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้าชุดลำลอง/ชุมชนพงเพชรพัฒนา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00		✓
87	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บหมวกและกระเป๋/ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีรังสิต	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
88	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บกระเป๋าผ้าและผ้านุ่งปาเต๊ะ/ชุมชนตลาดเกษตร2	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
89	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการซ่อมแซมเครื่องมือประมงชายฝั่ง(ต่อเนื่องปี 66)/ชุมชนหาดตายวง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
90	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ Inter Food (อาหารนานาชาติ)/ชุมชนศรีธานี - ยางงาม	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนมิถุนายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
91	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	1,301,600.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 ส.ค. 67		สรุปผลการดำเนินโครงการ		440,700.00	860,900.00	✓	
92	โครงการอบรมด้านสุขาภิบาลสำหรับสถานบริการแต่งผม - เสริมสวยในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	80,000.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67			✓	66,280.00	13,720.00	✓	
93	โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือการสื่อสารในยุคปัจจุบัน	50,000.00	-	-	1 มิ.ย. 67	31 ส.ค. 67		จัดอบรมหลักสูตรภัยในยุคดิจิทัล เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 67 ณ โรงแรมวังใต้		31,725.00	18,275.00	✓	
94	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	30 มิ.ย. 67			✓	199,850.00	150.00	✓	
95	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	700,000.00	-	-	1 มี.ค. 67	30 เม.ย. 67			✓	682,650.00	17,350.00	✓	
96	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน	150,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	31 ส.ค. 67	✓			-	150,000.00		✓
97	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน	42,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จัดกิจกรรมเชิญชวนเครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนตามหลักสูตรการส่งเสริมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนยกมาตรฐานระดับสินค้าในการจดทะเบียน OTOP และวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 67 ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาล		16,448.00	25,552.00	✓	
98	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้ได้รับเบี้ยยังชีพทุกประเภท	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 เม.ย. 67			✓	38,873.00	11,127.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนมิถุนายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานการณ์ดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
99	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและการเข้าถึงช่องทางจำหน่ายอย่างรู้เท่าทัน	90,000.00	-	-	1 มี.ค. 67	31 ก.ค. 67		อยู่ระหว่างขอแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาล		-	90,000.00	✓	
100	โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม	80,000.00	-	-	1 ธ.ค. 66	30 ก.ย. 67		จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลฯ ครั้งที่ 3 หลักสูตรผลักดันนโยบายสวัสดิการถ้วนหน้า เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 67 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล		20,550.00	59,450.00	✓	
101	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานคุณค่าภูมิปัญญาสู่สังคมอายุยืน	200,000.00	-	-	1 มิ.ย. 67	31 ส.ค. 67		กำหนดดำเนินการในเดือน ก.ค.-ส.ค. 2567		-	200,000.00	✓	
102	โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน	20,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	31 ก.ค. 67		จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้จักรยานในชุมชน การปั่นจักรยานแรลลี่ ช่วยกันตามหา RC สร้างมิตรภาพ Rally Bike together stronger surathani เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2567 ณ เกาะล้าพู		17,510.00	2,490.00	✓	
103	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของแกนนำสุขภาพชุมชน	79,200.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ประชุมแกนนำสุขภาพชุมชนประจำเดือน		49,200.00	30,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนมิถุนายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
104	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	80,000.00	-	-	1 พ.ย. 66	30 ก.ย. 66		อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์		-	80,000.00	✓	
105	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้นำสตรีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสตรียุคใหม่ออกกำลังกายด้วยโยคะ เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 67 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล		25,300.00	74,700.00	✓	
106	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	399,800.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ดำเนินการออกหน่วยฉีดวัคซีนสุนัข/แมวจรจัดในวัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาล		190,436.00	209,364.00	✓	
107	โครงการสตรีต้นแบบในชุมชนผู้ทำหน้าที่มารดาที่สมบูรณ์แบบ	200,000.00	-	-	1 มิ.ย. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	200,000.00		✓
108	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการส่งเสริมศิลปะเพื่อความผ่อนคลายสำหรับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต		135,670.00	114,330.00	✓	
109	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี	200,000.00	-	-	1 ก.ค. 67	30 ก.ย. 67		กำหนดจัดอบรมวันที่ 1-2 ก.ค. 2567 ณ โรงแรมโดมอนด์		-	200,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนมิถุนายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
							วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด					
110	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	80,000.00	-	-	1 มิ.ย. 67	30 มิ.ย. 67		จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร รู้คิด รู้ทัน รู้ป้องกันยาเสพติด เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 67 ณ โรงแรมวังใต้		66,600.00	13,400.00		✓
111	โครงการรณรงค์การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	30 มิ.ย. 67			✓	189,275.00	10,725.00	✓	
112	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	800,000.00	-	15,000.00	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67			✓	742,585.00	42,415.00		✓
113	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสวัสดิการสังคม	50,000.00	-	-	1 มี.ค. 67	30 มิ.ย. 67			✓	49,150.00	850.00	✓	
114	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	900,000.00	-	-	1 ธ.ค. 66	31 ส.ค. 67			✓	796,195.00	103,805.00	✓	
115	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชน คณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชนและ องค์กรชุมชนอื่น ๆ	1,350,000.00	450,000.00	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการชุมชนและ เตรียมกำหนดหลักสูตร การจัดกิจกรรมศึกษา ดูงานนอกสถานที่		-	1,800,000.00	✓	
116	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	400,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 ส.ค. 67		เชิญชวนผู้ประกอบการ ร้านอาหารและรถเร่ จำหน่ายอาหารในโรงเรียน เข้าร่วมอบรม		86,250.00	313,750.00	✓	
117	โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ในการพัฒนาชุมชน	500,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67		รอดำเนินการ หลักสูตรที่ 3 ในเดือน ส.ค. 2567		319,814.00	180,186.00	✓	
118	โครงการฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้นำเด็กและเยาวชน	500,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 มี.ค. 67			✓	445,500.00	54,500.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนมิถุนายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานการณ์ดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
119	โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี (หลักสูตรจัดตั้งและ หลักสูตรทบทวน)	400,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 ก.ค. 67	-	-	-	400,000.00			
120	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	100,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	31 ก.ค. 67		-	-	100,000.00	✓		
121	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 ก.ค. 67	30 ก.ย. 67	✓		-	200,000.00	✓		
122	โครงการบันทึกพิกัดแผนที่ทางภูมิศาสตร์ (GPS) ผู้รับเบี้ย ผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	25,000.00	-	-	1 มิ.ย. 67	31 ส.ค. 67		-	-	25,000.00	✓		
123	โครงการบริการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถึงที่บ้าน (At Home Service : Allowonce Registration)	10,000.00	-	-	1 พ.ค. 67	31 ส.ค. 67		-	-	10,000.00	✓		
124	โครงการบริการทำบัตรประจำตัวคนพิการที่บ้านและ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (At Home Service: ID Card Registration for Person with Disabilities)	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		-	-	50,000.00	✓		
125	โครงการทำหมันสุนัข/แมวจรจัด ที่อาศัยในวัด 15 วัด และชุมชน 70 ชุมชน	200,000.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67		-	192,336.00	7,664.00	✓		
126	โครงการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		-	98,000.00	102,000.00	✓		
127	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	800,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		-	-	800,000.00	✓		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนมิถุนายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
128	โครงการช่วยเหลือการติดแอดส์จากแม่สู่ลูกสภาชาติไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ	200,000.00	-	-	1 พ.ค. 67	1 ก.ค. 67		สรุปผลการดำเนินโครงการ		19,000.00	181,000.00	✓	
129	โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วง เทศกาล	50,000.00	-	46,170.00	1 ธ.ค. 66	30 เม.ย. 67			✓	3,830.00	-	✓	
130	โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	40,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		เตรียมการเลือกตั้งคณะ บริหารสภาเด็กและ เยาวชนชุดใหม่		4,200.00	35,800.00	✓	
131	โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงหน่วยย่อย (สวนหลวง ร.9)	4,500,000.00	-	-	1 ธ.ค. 66	30 ก.ย. 67		เปิดเรื่องจัดจ้างให้พัสดุ		-	4,500,000.00	✓	
132	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (ปทุมพร)	27,500,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		สำนักช่างจัดทำราคา กลาง		-	27,500,000.00	✓	
<b>รวม</b>		<b>45,694,600.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>61,170.00</b>						<b>7,157,600.52</b>	<b>38,925,829.48</b>		
<b>5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม</b>													
133	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือท้องถิ่นไทย	80,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		<b>ยกเลิกโครงการ</b> ร.ในสังกัดไปร่วม แข่งขันกีฬา อปท. ที่จังหวัด นครศรีธรรมราช		-	80,000.00		
134	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน อนุบาลสุราษฎร์ธานี	7,700,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ขออนุมัติเบิกจ่าย		7,691,596.00	8,404.00	✓	
135	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน วัดโพธิ์นิมิต	1,408,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ขออนุมัติเบิกจ่าย		1,225,400.00	182,600.00	✓	
136	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน วัดท่าทอง	1,144,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ขออนุมัติเบิกจ่าย		1,140,480.00	3,520.00	✓	
137	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน วัดกลางใหม่	1,012,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ขออนุมัติเบิกจ่าย		796,400.00	215,600.00	✓	
138	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้าน โพหวาย	1,540,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ขออนุมัติเบิกจ่าย		1,210,000.00	330,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนมิถุนายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
139	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านสุขชน	528,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ขออนุมัติเบิกจ่าย		528,000.00	-	✓	
140	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านสันติสุข	616,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ขออนุมัติเบิกจ่าย		550,000.00	66,000.00	✓	
141	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านบางใหญ่	968,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ขออนุมัติเบิกจ่าย		965,448.00	2,552.00	✓	
142	โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	50,000.00	-	-	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67			✓	49,365.00	635.00	✓	
143	โครงการอบรมการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน	80,000.00	30,000.00	-	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66			✓	104,502.00	5,498.00		✓
144	โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จัดกิจกรรมออกหน่วยชุมชน		71,133.00	28,867.00	✓	
145	โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันตามหนังสือเชิญ		-	50,000.00	✓	
146	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง		-	250,000.00	✓	
147	โครงการส่งเสริมธุรการชั้นเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	300,000.00	-	-	1 ธ.ค. 66	31 พ.ค. 67		เบิกจ่ายค่าจัดทำเอกสารธุรการชั้นเรียนสำหรับโรงเรียนในสังกัด		215,650.00	84,350.00		✓
148	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น	5,000.00	-	5,000.00	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67		ยกเลิกโครงการเนื่องจากโครงการดังกล่าวตั้งไว้เพื่อสนับสนุนจังหวัด จังหวัดไม่ได้ดำเนินการ		-	-		
149	โครงการส่งทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันตามหนังสือเชิญ			300,000.00	✓	
150	โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาค และระดับประเทศ	5,000,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67		ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันระดับภาค ณ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช		1,540,490.00	3,459,510.00	✓	
151	โครงการส่งทีมกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันตามหนังสือเชิญ		55,630.00	144,370.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนมิถุนายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
152	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	700,000.00	-	-	1 ธ.ค. 66	30 ก.ย. 67		รอจัดทำประกาศ ผู้ได้รับทุนและความ ช่วยเหลือ		5,698.00	694,302.00	✓	
153	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งาน ระดับมัธยม)	48,555,700.00	-	700,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		งานโรงเรียน อยู่ระหว่างขั้นตอน อนุมัติเบิกจ่าย, งานนิเทศก์ โอนไป ตั้งจ่ายที่สถานศึกษา ไตรมาส 4, งานกิจการ นักเรียน รร.กีฬาหน.สฎ. บันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย		41,916,060.00	5,939,640.00	✓	
154	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งาน ระดับก่อนวัยเรียน-ประถม)	30,807,100.00		171,780.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		งานโรงเรียน อยู่ระหว่างขั้นตอน ขออนุมัติเบิกจ่าย, งานนิเทศก์ โอนไปตั้งจ่าย ที่สถานศึกษา ไตรมาส 4, งานนอกระบบฯ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย เป็นงวด		21,637,448.00	8,997,872.00	✓	
155	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	100,000.00	-	-	1 พ.ค. 67	31 ส.ค. 67	✓			-	100,000.00		✓
156	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชาชนถุมิต 2	1,429,600.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 พ.ค. 67		จัดทำรูปแบบรายการ ก่อสร้าง		-	1,429,600.00		✓
157	โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	900,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		รอเบิกวัสดุทำข้อสอบ ระหว่างภาค 1/67		578,722.00	321,278.00	✓	
158	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		เก็บข้อมูลระดับ โรงเรียน		-	200,000.00	✓	
159	โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการ จัดการศึกษาท้องถิ่นระดับเทศบาล	80,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 ส.ค. 67			✓	79,550.00	450.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนมิถุนายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
160	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,000,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		เตรียมคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวิชาการระดับภาคได้		125,513.00	874,487.00	✓	
161	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	80,000.00	-	72,100.00	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67		จัดเตรียมเอกสาร		-	7,900.00	✓	
162	โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	200,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	200,000.00		✓
163	โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน	500,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 มิ.ย. 67			✓	394,946.00	105,054.00	✓	
164	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	650,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	30 เม.ย. 67			✓	631,700.00	18,300.00	✓	
165	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	250,000.00	-	6,000.00	1 ธ.ค. 66	31 ม.ค. 67			✓	241,760.00	2,240.00	✓	
166	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,700,000.00	-	10,000.00	1 พ.ย. 66	30 พ.ย. 66			✓	1,686,101.50	3,898.50	✓	
167	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว	7,000,000.00	-	42,000.00	1 ต.ค. 66	30 พ.ย. 66			✓	5,685,848.00	1,272,152.00	✓	
168	โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์	300,000.00	160,000.00	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ภายในปีงบประมาณ		320,707.00	139,293.00	✓	
169	โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	350,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67			✓	350,000.00	-	✓	
170	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน	800,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67			✓	766,856.00	33,144.00	✓	
171	โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	120,000.00	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67		บันทึกของโครงการ		-	180,000.00		✓
172	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น 12 ห้อง	15,000,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67		จัดทำรูปแบบรายการก่อสร้าง		-	15,000,000.00	✓	
173	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (หลังที่ 3) โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาราม)	4,130,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 ก.ค. 67		จัดทำรูปแบบรายการก่อสร้าง		-	4,130,000.00	✓	
174	โครงการก่อสร้างลานจอดรถ	1,640,500.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 พ.ค. 67		จัดทำรูปแบบรายการก่อสร้าง		-	1,640,500.00		✓
175	โครงการอุดหนุนมูลนิธิมิถิตาจิตธรรมสถาน	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	31 ต.ค. 66			✓	100,000.00	-	✓	
176	โครงการอุดหนุนมูลนิธิกุศลศรัทธา	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	31 ต.ค. 66			✓	100,000.00	-	✓	
177	โครงการอุดหนุนมัสยิดอ็อมะตุลอิสลาม (บ้านปากน้ำ)	400,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	400,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนมิถุนายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
178	โครงการจ้างออกแบบเสาประติมากรรมคุณธรรม	60,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67	✓			-	60,000.00		✓
179	โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและผู้เรียนตาม หลักสูตรพื้นฐานเน้นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Coding & Digital Business (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	-	850,000.00	-	1 พ.ค. 67	31 ก.ค. 67		จัดอบรมโครงการ		-	850,000.00	✓	
180	โครงการประกวดสื่อนวัตกรรมของโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	-	200,000.00	-	1 มิ.ย. 67	31 ส.ค. 67	✓			-	200,000.00		✓
รวม		138,663,900.00	1,240,000.00	1,126,880.00						90,765,003.50	48,012,016.50		
<b>6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี</b>													
181	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน ชีวิตประจำวัน	80,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	30 มิ.ย. 67		วางฎีกาเบิกจ่ายเงิน		6,400.00	73,600.00		✓
182	โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน	400,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67		เตรียมจัดกิจกรรม ครั้งที่ 4		145,300.00	254,700.00	✓	
183	โครงการเชื่อมต่อโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินกับสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		<b>ยกเลิกโครงการ</b> เทศบาลฯได้ใช้โปรแกรม แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน LTAX ONLINE ซึ่งรองรับการสืบค้น ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน ระหว่างกองสารสนเทศ ภาษีกับสำนักงาน ทะเบียนท้องถิ่นผ่าน ระบบอินเทอร์เน็ต สำนักงานทะเบียนท้องถิ่น สามารถเข้าใช้ระบบเพื่อ สืบค้นข้อมูลดังกล่าวได้ ด้วยตนเอง จึงยกเลิก		-	100,000.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนมิถุนายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
184	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร ด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ	530,000.00	-	-	1 มิ.ย. 67	31 ก.ค. 67		กำหนดจัดโครงการวันที่ 11-13 ก.ค. 2567		600.00	529,400.00	✓	
185	โครงการปรับปรุงและสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ยกเลิกโครงการเทศบาลฯได้เปลี่ยนมาใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX ONLINE แทน LTAX 3000 Verion 4 ซึ่งมีความทันสมัยมากกว่า จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดทำโครงการ จึงยกเลิก		-	300,000.00		
186	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี (จัดทำสติกเกอร์)		12,400.00	187,600.00	✓	
187	โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	40,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67		รอประกาศผล		-	40,000.00	✓	
188	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	30,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินโครงการประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567		20,825.00	9,175.00	✓	
189	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง	350,000.00	-	45,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2567		147,674.00	157,326.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนมิถุนายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
190	โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีและเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง/แก้ไข	70,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567)		36,415.00	33,585.00	✓	
191	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันเทศบาล	80,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	30 เม.ย. 67			✓	58,017.00	21,983.00	✓	
192	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย "18 มีนา วันท้องถิ่นไทย	10,000.00	-	-	1 มี.ค. 67	31 มี.ค. 67			✓	10,000.00	-	✓	
193	โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ ชนิดโครงสร้างเหล็ก บริเวณสี่แยกเทศบาล	500,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67		อยู่ระหว่างขั้นตอน จัดทำ TOR		-	500,000.00	✓	
194	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว กำหนดส่งมอบงาน งวดที่ 1 ภายในวันที่ 24 ก.ค. 2567		-	250,000.00	✓	
<b>รวม</b>		<b>2,940,000.00</b>	<b>-</b>	<b>45,000.00</b>						<b>437,631.00</b>	<b>2,457,369.00</b>		
<b>รวมทุกยุทธศาสตร์</b>		<b>207,684,770.00</b>	<b>3,519,000.00</b>	<b>2,391,100.00</b>						<b>102,526,995.88</b>	<b>105,456,674.12</b>		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนมิถุนายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน ดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
<b>1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>											
1	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนสันติสุข	1,163,000.00	1 ธ.ค. 66	29 ก.พ. 67		รอตรวจรับงาน		-	1,163,000.00		✓
2	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนสันติสุข แยกขวา 1	3,255,000.00	1 ธ.ค. 66	29 ก.พ. 67		รอตรวจรับงาน		-	3,255,000.00		✓
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนสันติสุข	8,905,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67	✓			-	8,905,000.00		✓
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ซอยข้าง หจก. ดีเอิร์ธทรานสปอร์ต	2,000,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67	✓			-	2,000,000.00		✓
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเสม็ดเรียง 22	2,328,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67	✓			-	2,328,000.00		✓
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนตลาดล่าง 18	947,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67	✓			-	947,000.00		✓
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนสุขน 1 ซอย 3	495,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67	✓			-	495,000.00		✓
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนสุขน 1 ซอยสุทธิรักษ์	8,070,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67	✓			-	8,070,000.00		✓
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเสม็ดเรียง 4	3,490,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67	✓			-	3,490,000.00		✓
10	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนยางงาม 2/1 เชื่อมถนนกาญจนาภิเษก 7	1,980,000.00	1 ม.ค. 67	31 มี.ค. 67			✓	1,715,000.00	265,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนมิถุนายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน ดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนวัดโพธิ์ 2 (ซอยสระบัว ตอน 2)	1,200,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67	✓			-	1,200,000.00	✓	
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนตลาดใหม่ 21	1,250,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67	✓			-	1,250,000.00	✓	
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนลูกเสือ 3	749,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67	✓			-	749,000.00	✓	
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนบางกุ้ง 1 ตอน 2	2,555,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67	✓			-	2,555,000.00	✓	
15	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและทางเท้า ถนนตลาดล่าง 1,3,5,5/1,7	2,896,000.00	1 มิ.ย. 67	31 ต.ค. 67		สอบแนวเขตที่ดิน		-	2,896,000.00	✓	
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนวัดโพธิ์ 28/1 ตอน 2	645,000.00	1 มิ.ย. 67	31 ต.ค. 67	✓			-	645,000.00	✓	
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนโกลกรัฐ 28 แยกซ้าย 2	557,000.00	1 มิ.ย. 67	31 ต.ค. 67	✓			-	557,000.00	✓	
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีสวัสดิ์ 2/1	2,820,000.00	1 มิ.ย. 67	30 พ.ย. 67	✓			-	2,820,000.00	✓	
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนปากน้ำ 3/1 (อุสมจิตรแทรคเตอร์)	386,000.00	1 ก.ค. 67	30 พ.ย. 67	✓			-	386,000.00	✓	
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพ้อขุนทะเล 13 แยกขวา 1,2,3,4	3,510,000.00	1 ก.ค. 67	30 พ.ย. 67	✓			-	3,510,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนมิถุนายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน ดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีเกษม ซอยข้างอุรุวิทยุทธเซอร์วิส	2,500,000.00	1 ก.ค. 67	30 พ.ย. 67	✓			-	2,500,000.00	✓	
22	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิล ใต้ดินบริเวณถนนบ้านดอน	19,800,778.00	1 มี.ค. 67	30 ก.ย. 68		ส่งหนังสือตอบรับ เข้าร่วมโครงการและ พิจารณาร่างบันทึก ข้อตกลง		-	19,800,778.00	✓	
23	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิล ใต้ดินบริเวณถนนการุณราชฤทธิ์	70,998,138.00	1 มี.ค. 67	30 ก.ย. 68		ส่งหนังสือตอบรับ เข้าร่วมโครงการและ พิจารณาร่างบันทึก ข้อตกลง		-	70,998,138.00	✓	
24	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิล ใต้ดินบริเวณถนนศรีวิชัย	184,347,732.00	1 มี.ค. 67	30 ก.ย. 68		ส่งหนังสือตอบรับ เข้าร่วมโครงการและ พิจารณาร่างบันทึก ข้อตกลง		-	184,347,732.00	✓	
25	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนชนเกษม 38	925,000.00	1 มี.ค. 67	31 พ.ค. 67		เรียกผู้รับจ้างทำ สัญญา		-	925,000.00		✓
26	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนชนเกษม 38 ซอย 1,2	864,000.00	1 มี.ค. 67	31 พ.ค. 67		เรียกผู้รับจ้างทำ สัญญา		-	864,000.00		✓
27	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนกาญจนาวิถี 16 ซอย 3	376,000.00	1 มี.ค. 67	31 พ.ค. 67		เรียกผู้รับจ้างทำ สัญญา		-	376,000.00		✓
28	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนกาญจนาวิถี 16 ซอย 5	669,000.00	1 มี.ค. 67	31 พ.ค. 67		เรียกผู้รับจ้างทำ สัญญา		-	669,000.00		✓
29	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนกาญจนาวิถี 16 ซอย 7	646,000.00	1 มี.ค. 67	31 พ.ค. 67		เรียกผู้รับจ้างทำ สัญญา		-	646,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนมิถุนายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน ดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
30	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนนกาญจนาวิถี 16 ซอย 9	1,518,000.00	1 มี.ค. 67	31 พ.ค. 67		เรียกผู้รับจ้างทำ สัญญา		-	1,518,000.00		✓
31	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนนกาญจนาวิถี 16 ซอยพันธุธนา	369,000.00	1 มี.ค. 67	31 พ.ค. 67		เรียกผู้รับจ้างทำ สัญญา		-	369,000.00		✓
32	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนนกาญจนาวิถี 16 ซอยพันธุไม้	211,000.00	1 มี.ค. 67	31 พ.ค. 67		เรียกผู้รับจ้างทำ สัญญา		-	211,000.00		✓
33	โครงการขุดประตูดุสิตพระเกียรติพระราชพิธีมหา มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	4,376,000.00	1 พ.ค. 67	31 ก.ค. 67		ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง		-	4,376,000.00	✓	
34	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนนหน้าเมือง STA 0+700-1+043	1,535,000.00	1 ก.ค. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	1,535,000.00	✓	
35	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนนหน้าเมือง STA 1+043-1+588	2,082,000.00	1 มิ.ย. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	2,082,000.00		✓
36	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนนดอนนก STA 0+772-1+510	4,510,000.00	1 มิ.ย. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	4,510,000.00		✓
<b>รวม</b>		<b>344,928,648.00</b>						<b>1,715,000.00</b>	<b>343,213,648.00</b>		
<b>รวมทุกยุทธศาสตร์</b>		<b>344,928,648.00</b>						<b>1,715,000.00</b>	<b>343,213,648.00</b>		

บัญชีรายละเอียด  
ผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม



**สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี**  
**ณ เดือนมิถุนายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)**

จำนวนโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ มีทั้งหมด **21 โครงการ**  
 งบประมาณรวมทั้งสิ้น **250,648,000 บาท** (สองร้อยห้าสิบล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

**โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 200,368,000 บาท**

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาได้ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาได้ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาได้ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาได้ที่ตั้งไว้
	1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	9	200,368,000.00	81,039,739.11	7	17,910,000.00	14,549,432.00	2	182,458,000.00	66,490,307.11	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>9</b>	<b>200,368,000.00</b>	<b>81,039,739.11</b>	<b>7</b>	<b>17,910,000.00</b>	<b>14,549,432.00</b>	<b>2</b>	<b>182,458,000.00</b>	<b>66,490,307.11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>		<b>100.00</b>			<b>77.78</b>			<b>22.22</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	

**โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 12 โครงการ งบประมาณ 50,280,000 บาท**

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาได้ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาได้ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาได้ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาได้ที่ตั้งไว้
	1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	12	50,280,000.00	22,604,000	9	35,546,000.00	22,604,000.00	3	14,734,000.00	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>12</b>	<b>50,280,000.00</b>	<b>22,604,000</b>	<b>9</b>	<b>35,546,000.00</b>	<b>22,604,000.00</b>	<b>3</b>	<b>14,734,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>		<b>100.00</b>			<b>75.00</b>			<b>25.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	

<b>รวม</b>	<b>21</b>	<b>250,648,000.00</b>	<b>103,643,739.11</b>	<b>16</b>	<b>53,456,000.00</b>	<b>37,153,432.00</b>	<b>5</b>	<b>197,192,000.00</b>	<b>66,490,307</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>		<b>100.00</b>			<b>76.19</b>			<b>23.81</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	

**รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี**  
ณ เดือนมิถุนายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
<b>1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>											
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 18/2	1,960,000.00	1 มิ.ย. 65	30 ก.ย. 65			✓	1,700,000.00	260,000.00		✓
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 30 ตอน 3	6,200,000.00	1 ก.ค. 65	31 ธ.ค. 65			✓	5,910,000.00	290,000.00		✓
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนชนเกษม 29 ตอน 2	3,500,000.00	1 มิ.ย. 65	30 ก.ย. 65			✓	1,236,000.00	2,264,000.00		✓
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนอำเภอ 15/1	2,600,000.00	1 ก.ค. 65	31 ต.ค. 65			✓	2,472,000.00	128,000.00		✓
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีเกษม 20 แยกขวา 3	1,800,000.00	1 ก.ค. 65	31 ธ.ค. 65			✓	1,490,000.00	310,000.00		✓
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 21/20	950,000.00	1 มิ.ย. 65	31 ส.ค. 65			✓	947,500.00	2,500.00		✓
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพ้อขุนทะเล 10/7 แยกซ้าย 2	900,000.00	1 มิ.ย. 65	31 ส.ค. 65			✓	793,932.00	106,068.00		✓
8	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนชนเกษม	67,468,000.00	1 มิ.ย. 65	30 ก.ย. 65		อยู่ระหว่างก่อสร้างเบิกจ่ายงวดที่ 7 เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2567		38,465,580.02	29,002,419.98		✓
9	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนตลาดใหม่	114,990,000.00	1 มิ.ย. 65	30 ก.ย. 65		อยู่ระหว่างก่อสร้างเบิกจ่ายงวดที่ 7 เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2567		28,024,727.09	86,965,272.91		✓
<b>รวม</b>		<b>200,368,000.00</b>						<b>81,039,739.11</b>	<b>119,328,260.89</b>		
<b>รวมทุกยุทธศาสตร์</b>		<b>200,368,000.00</b>						<b>81,039,739.11</b>	<b>119,328,260.89</b>		

**รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนมิถุนายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)**

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน ดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
<b>1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>											
1	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนตลาดล่าง STA 0+670-2+315	8,568,000.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66			✓	6,139,000.00	2,429,000.00		✓
2	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 59	1,994,000.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66			✓	1,332,296.00	661,704.00		✓
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเปรมฤดี	1,011,000.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66			✓	675,502.00	335,498.00		✓
4	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม 49 STA 0+460-1+000	1,865,000.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66			✓	1,246,104.00	618,896.00		✓
5	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ 16	410,000.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66			✓	273,942.00	136,058.00		✓
6	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ 21	308,000.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66			✓	205,790.00	102,210.00		✓
7	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ 23	218,000.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66			✓	145,656.00	72,344.00		✓
8	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเปรมจิตประชา	1,372,000.00	1 ก.พ. 66	30 เม.ย. 66			✓	916,710.00	455,290.00		✓
9	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง STA 0+000-1+398	7,662,000.00	1 ส.ค. 66	31 ธ.ค. 66		ก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่ผู้รับจ้างยังไม่ส่งงาน เนื่องจากรอผลทดสอบ วัสดุ		-	7,662,000.00		✓
10	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over-lay) ถนนโฉลกรัฐ (ชุมชนหนองบัว,ชุมชนศรีธานี-ยาง งาม,ชุมชนค่าย อส.)	19,800,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66			✓	11,669,000.00	8,131,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนมิถุนายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน ดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
11	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) ถนนพ้อขุนทะเล จากแยกตاپานช่วงที่ 1 (Sta 0+000 ถึง Sta 1+100) (ชุมชนบึงขุนทะเล)	6,200,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66		ก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่ผู้รับจ้างยังไม่ส่งงาน เนื่องจากรอผลทดสอบ วัสดุ		-	6,200,000.00		✓
12	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนตีเหล็กและซอยแยก (ตลาดศาลเจ้า) (ชุมชนวัดไทร)	872,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66		แจ้งผู้รับจ้างลงนาม สัญญาจ้าง		-	872,000.00		✓
รวม		50,280,000.00						22,604,000.00	27,676,000.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		50,280,000.00						22,604,000.00	27,676,000.00		

# บัญชีรายละเอียด

ผลการดำเนินโครงการที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566



สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ เดือนมิถุนายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)

จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ และยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ มีทั้งหมด 77 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 149,312,519 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ มีโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 23,900,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	1	23,900,000.00	11,950,000.00	-	-	-	1	23,900,000.00	11,950,000.00	-	-	-	-
รวม	1	23,900,000.00	11,950,000.00	-	-	-	1	23,900,000.00	11,950,000.00	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			0.00			100.00			0.00		0.00

2. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ มีโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน 28 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 39,787,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	26	34,252,000.00	8,259,269.00	16	12,859,000.00	8,259,269.00	10	21,393,000.00	-	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	2	5,535,000.00	4,295,609.00	2	5,535,000.00	4,295,609.00	-	-	-	-	-	-	-
รวม	28	39,787,000.00	12,554,878.00	18	18,394,000.00	12,554,878.00	10	21,393,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			64.29			35.71			0.00		0.00

สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ เดือนมิถุนายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)

3. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ มีโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน 48 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 85,625,519 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	36	70,518,519.00	992,700.00	7	6,069,000.00	4,808,200.89	27	57,976,519.00	1,250,000.00	-	-	2	6,473,000.00
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	500,000.00	-	-	-	-	1	500,000.00	-	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	2	5,158,000.00	-	-	-	-	2	5,158,000.00	-	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	6	7,849,000.00	1,304,000.00	3	992,000.00	557,000.00	3	6,857,000.00	747,000.00	-	-	-	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	3	1,600,000.00	250,000.00	1	250,000.00	250,000.00	2	1,350,000.00	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>48</b>	<b>85,625,519.00</b>	<b>2,546,700.00</b>	<b>11</b>	<b>7,311,000.00</b>	<b>5,615,200.89</b>	<b>35</b>	<b>71,841,519.00</b>	<b>1,997,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>6,473,000.00</b>
คิดเป็นร้อยละ		100.00			22.92			72.92		0.00			4.17
<b>รวม</b>	<b>77</b>	<b>149,312,519.00</b>	<b>27,051,578.00</b>	<b>29</b>	<b>25,705,000.00</b>	<b>18,170,078.89</b>	<b>46</b>	<b>117,134,519.00</b>	<b>13,947,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>6,473,000.00</b>
คิดเป็นร้อยละ		100.00			37.66			59.74		0.00			2.60

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
 ณ เดือนมิถุนายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
<b>6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี</b>												
1	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (สวนหลวง ร. 9)	25,000,000.00	23,900,000.00	1 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65		อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง เบิกจ่ายงวดที่ 4 เรียบร้อยแล้ว		11,950,000.00	11,950,000.00		✓
รวม		25,000,000.00	23,900,000.00						11,950,000.00	11,950,000.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		25,000,000.00	23,900,000.00						11,950,000.00	11,950,000.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนมิถุนายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
<b>1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>												
1	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนชนเกษม 43,45,47	1,500,000.00	1,152,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66			✓	1,152,000.00	-		✓
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกาญจนาภิเษก (แยกถนนอำเภอถึงถนนเทพมิตร (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	3,763,000.00	3,763,000.00	1 ต.ค. 65	31 ธ.ค. 65		ก่อสร้างแล้วเสร็จ รอการเบิกจ่าย		-	3,763,000.00		✓
3	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนศรีเกษม ซอย 20	746,000.00	746,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	500,000.00	246,000.00		✓
4	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 50/1	439,000.00	439,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	400,000.00	39,000.00		✓
5	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 31	433,000.00	433,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	400,000.00	33,000.00		✓
6	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 9	697,000.00	697,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	510,000.00	187,000.00		✓
7	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนดอนนก ซอย 16	112,000.00	112,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	100,000.00	12,000.00		✓
8	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนดอนนก ซอย 18	218,000.00	218,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	200,000.00	18,000.00		✓
9	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนดอนนก ซอย 20	504,000.00	504,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	400,000.00	104,000.00		✓
10	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนดอนนก ซอย 22	241,000.00	241,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	200,000.00	41,000.00		✓
11	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 41	694,000.00	694,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	500,000.00	194,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
 ณ เดือนมิถุนายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
12	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนรัฐรังสรรค์ ซอย 1	631,000.00	631,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	500,000.00	131,000.00		✓
13	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนรัฐรังสรรค์ ซอย 2	571,000.00	571,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	410,000.00	161,000.00		✓
14	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสวนหลวง	592,000.00	592,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	435,269.00	156,731.00		✓
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลี่ยงเมือง 8/1	800,000.00	800,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66		ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา		-	800,000.00		✓
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนมายเทอเรส	770,000.00	770,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66		ผู้รับจ้างยื่นอุทธรณ์		-	770,000.00		✓
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพอขุนทะเล 6	1,710,000.00	1,710,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66		ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา		-	1,710,000.00		✓
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนราษฎร์อุทิศ 4	1,300,000.00	1,300,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		จัดทำแบบบูรณาการก่อสร้าง		-	1,300,000.00		✓
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 21/27	1,050,000.00	1,050,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		บริหารสัญญาเนื้องาน 40%		-	1,050,000.00		✓
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเสม็ดเรียง 1	3,200,000.00	3,200,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		ประกาศผลผู้ชนะแล้ว		-	3,200,000.00		✓
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบุญช่วย 7	2,600,000.00	2,600,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		กรรมการพิจารณาผล		-	2,600,000.00		✓
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีเกษม 2 แยกซ้าย 2,3	1,600,000.00	1,600,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66		ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน		-	1,600,000.00		✓
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีเกษม 20 แยกซ้าย 2,3,4	4,600,000.00	4,600,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา		-	4,600,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนมิถุนายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
24	โครงการขยายเขตประปา	3,805,000.00	3,805,000.00	1 ก.พ. 66	31 ส.ค. 66			✓	1,330,000.00	2,475,000.00		✓
25	โครงการก่อสร้างถนนคลองฉนาก - หัวแหลมพัฒนา (ทางเข้าศาลพ่อตาหินกลิ้ง)	600,000.00	324,000.00	1 ต.ค. 66	30 พ.ย. 66			✓	324,000.00	-	✓	
26	โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนอำเภอ ตั้งแต่ร้านกำป็น ถึงแยก รพช. (ชุมชนหนองบัว)	1,700,000.00	1,700,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67			✓	898,000.00	802,000.00		✓
รวม		34,876,000.00	34,252,000.00						8,259,269.00	25,992,731.00		
<b>5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น</b>												
27	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน - อาคารตรีพฤชา - อาคารปฐมโพธิ์ - อาคารธรรมมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธารวาส)	2,700,000.00	2,700,000.00	1 ต.ค. 65	31 พ.ค. 66			✓	1,836,678.00	863,322.00		✓
28	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม - อาคารตรีพฤชา - อาคารปฐมโพธิ์ - อาคารธรรมมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธารวาส)	2,835,000.00	2,835,000.00	1 ต.ค. 65	31 พ.ค. 66			✓	2,458,931.00	376,069.00		✓
รวม		5,535,000.00	5,535,000.00						4,295,609.00	1,239,391.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		40,411,000.00	39,787,000.00						12,554,878.00	27,232,122.00		

**รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนมิถุนายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)**

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
<b>1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>												
1	โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือพร้อมทุ่นขึ้นลง ชุมชนตลาดล่าง	660,000.00	660,000.00	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67		จัดทำราคากลางในระบบ e-GP		-	660,000.00		✓
2	โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือพร้อมทุ่นขึ้นลง ชุมชนบางกุ้ง	720,000.00	720,000.00	1 พ.ย. 66	30 เม.ย. 67		อยู่ระหว่างการพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างล่งน้ำจากกรมเจ้าท่า		-	720,000.00		✓
3	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนตอนอก จากสี่แยกอนามัยถึงสี่แยกแสงเพชร	9,100,000.00	9,100,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จัดทำราคากลางในระบบ e-GP		-	9,100,000.00	✓	
4	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บึงขุนทะเล	2,500,000.00	2,500,000.00	1 มี.ค. 66	30 ก.ย. 66		ตรวจรับงานจ้างงวดสุดท้าย ยังไม่ได้เบิกจ่าย		1,250,000.00	1,250,000.00		✓
5	โครงการขยายเขตประปา	1,680,519.00	1,680,519.00	1 ม.ค. 66	30 ก.ย. 66		กรรมการพิจารณาผล		-	1,680,519.00		✓
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนตลาดใหม่ 3/1	187,000.00	187,000.00	1 ธ.ค. 66	29 ก.พ. 67		คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ครั้งที่ 2		-	187,000.00		✓
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดใหม่ 13	937,000.00	937,000.00	1 ธ.ค. 66	29 ก.พ. 67		กำลังดำเนินการก่อสร้าง		-	937,000.00		✓
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนปทุมพร 6/2	555,000.00	555,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66			✓	523,300.00	31,700.00		✓
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนการเคหะต่อเนื่องถนนพ้อขุนทะเล 3	4,026,000.00	4,026,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66		ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา		-	4,026,000.00		✓
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพ้อขุนทะเล 15/5	1,854,000.00	1,854,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66		รอผลอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง		-	1,854,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
 ณ เดือนมิถุนายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนคอนกรีต 11 ซอยตรงข้ามสนามหญ้าเทียม	779,000.00	779,000.00	1 พ.ค. 66	30 ก.ย. 66			✓	710,000.00	69,000.00		✓
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนคอนกรีต 37,39	2,341,000.00	2,341,000.00	1 พ.ย. 66	31 มี.ค. 67		อยู่ระหว่างการจัดทำแบบ รูปรายการ		-	2,341,000.00		✓
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนข้างโรงเรียนเมือง สุราษฎร์ธานี แยกซ้าย 1	355,000.00	355,000.00	1 ธ.ค. 66	29 ก.พ. 67		คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง		-	355,000.00		✓
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนชุมชนบริเวณสี่แยกเสม็ดเรียง	1,857,000.00	1,857,000.00	1 ธ.ค. 66	31 มี.ค. 67		ประกาศผลผู้ชนะแล้ว		-	1,857,000.00		✓
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 1	1,877,000.00	1,877,000.00	1 ธ.ค. 66	31 มี.ค. 67		อยู่ระหว่างการจัดแบบ		-	1,877,000.00		✓
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 3	1,978,000.00	1,978,000.00	1 ธ.ค. 66	31 มี.ค. 67		อยู่ระหว่างการจัดแบบ แปลนให้ตรงกับ ความต้องการของชุมชน		-	1,978,000.00		✓
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนยางงาม (หน้าหมู่บ้านบ้านสวยยางงาม)	3,513,000.00	3,513,000.00	1 ธ.ค. 66	31 พ.ค. 67		<b>ยกเลิกโครงการ</b> เนื่องจากระดับความลึก ของบ่อพักที่ไปเชื่อมต่อ เพื่อระบายน้ำมีความลึก น้อยทำให้มีความจำเป็นต้อง ยกระดับถนนบริเวณหน้า หมู่บ้านอย่างน้อย 0.80 เมตร แต่คณะกรรมการหมู่บ้าน มีมติไม่เห็นชอบกับการ ดำเนินการดังกล่าว		-	3,513,000.00		

**รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนมิถุนายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)**

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดล่าง 24	2,960,000.00	2,960,000.00	1 ธ.ค. 66	30 เม.ย. 67		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากได้ตรวจสอบ แนวเขตทางแล้ว มีบางส่วน ยังไม่เป็นสาธารณะ		-	2,960,000.00		
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดล่าง 24 (หลังหมู่บ้านสุขเจริญ)	4,000,000.00	4,000,000.00	1 ธ.ค. 66	30 เม.ย. 67		จัดทำแบบบูรณาการงาน ก่อสร้าง		-	4,000,000.00		✓
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจราจรถนนปากน้ำ 8/1	549,000.00	549,000.00	1 ก.พ. 66	30 ก.ย. 66			✓	469,400.00	79,600.00		✓
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 1 แยก 3	970,000.00	970,000.00	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67		ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา		-	970,000.00		✓
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 1 แยก 4	729,000.00	729,000.00	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67		ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา		-	729,000.00		✓
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 16 แยก 1	619,000.00	619,000.00	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67		รอจ้างรังวัด สอบแนวเขตที่ดิน		-	619,000.00		✓
24	โครงการก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ บ้านมะขาม	1,130,000.00	1,130,000.00	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67		อยู่ระหว่างการเตรียม เอกสารขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง		-	1,130,000.00		✓
25	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจราจรถนนชนเกษม 26	2,927,000.00	2,927,000.00	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67		รอจ้างรังวัด สอบแนวเขตที่ดิน		-	2,927,000.00		✓
26	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนโกลกรัฐบริเวณแยกโรงเรียน เทศบาล 1	929,000.00	929,000.00	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67		ขออนุญาตเชื่อมท่อ ทางหลวง		-	929,000.00		✓
27	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและ ฝิวจราจรถนนศรีเกษมหลังซอยบุญช่วย 3 พร้อมก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ และระบบเปิด-ปิดประตูกันน้ำ	1,800,000.00	1,800,000.00	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67		รอจ้างรังวัด สอบแนวเขตที่ดิน		-	1,800,000.00		✓

**รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนมิถุนายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)**

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
28	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ทั้ง 2 ช้าง ถนนปรีดาราชฎูร์ แยกซ้าย 1 (ซอย ส.ดาวเทียม)	2,000,000.00	2,000,000.00	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67		ประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีการ e-bidding		-	2,000,000.00		✓
29	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต ช่วงคอสะพานข้ามแม่น้ำตาปี	5,000,000.00	900,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66			✓	868,244.11	31,755.89		✓
30	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนชนเกษม 30	1,950,000.00	1,950,000.00	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67		รอจ้างรังวัด สอบแนวเขตที่ดิน		-	1,950,000.00		✓
31	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนตลาดล่าง 41	436,000.00	436,000.00	1 พ.ย. 66	31 มี.ค. 67			✓	436,000.00	-		✓
32	โครงการจ้างเหมาผู้ต้องขัง ขุดลอกท่อระบายน้ำ โดยวิธีจ้างเหมา	2,500,000.00	2,500,000.00	1 พ.ค. 66	30 ก.ย. 66			✓	1,499,856.78	1,000,143.22		✓
33	โครงการขยายผิวจราจรแบบคอนกรีต เสริมเหล็กถนนปากน้ำ บริเวณหน้า หมู่บ้านเสาวลักษณ์ 1 (ชุมชนบางกุ้ง)	350,000.00	350,000.00	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67			✓	301,400.00	48,600.00		✓
34	โครงการติดตั้งเสาไฟ High Mast	2,250,000.00	2,250,000.00	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67		ขอความเห็นชอบ คุณลักษณะเฉพาะ		-	2,250,000.00		✓
35	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ คอนกรีต (Over-lay) ถนนพ้อขุนทะเล ช่วงที่ 2 (ชุมชนบึงขุนทะเล)	5,800,000.00	5,800,000.00	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67		ตรวจรับงานจ้าง งวดสุดท้าย ยังไม่ได้ เบิกจ่าย		-	5,800,000.00		✓

**รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนมิถุนายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)**

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
36	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ คอนกรีต ถนนเมืองใหม่ (ชุมชนบางกุ้ง)	2,800,000.00	2,800,000.00	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67		อยู่ระหว่างการก่อสร้าง		-	2,800,000.00		✓
<b>รวม</b>		<b>74,618,519.00</b>	<b>70,518,519.00</b>						<b>6,058,200.89</b>	<b>64,460,318.11</b>		
<b>3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>												
37	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงพื้น ลานอเนกประสงค์บริเวณสะพานนริศ	500,000.00	500,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		อยู่ระหว่างการก่อสร้าง		-	500,000.00		✓
<b>รวม</b>		<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>						<b>-</b>	<b>500,000.00</b>		
<b>4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต</b>												
38	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,795,430.00	1,795,000.00	1 ต.ค. 66	30 เม.ย. 67		ยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจากราคาที่เสนอมา สูงกว่าราคากลาง		-	1,795,000.00		✓
39	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี (ศพอส.)	3,363,000.00	3,363,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		อยู่ระหว่างลง e-bidding		-	3,363,000.00	✓	
<b>รวม</b>		<b>5,158,430.00</b>	<b>5,158,000.00</b>						<b>-</b>	<b>5,158,000.00</b>		
<b>5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม</b>												
40	โครงการก่อสร้างอ่างล้างอาหารนักเรียน	365,000.00	365,000.00	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67			✓	159,000.00	206,000.00	✓	
41	โครงการต่อเติมหลังคาคลุมระหว่าง อาคารประชาชนถุมิต ๒,๓ อาคารหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์	1,157,000.00	1,157,000.00	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67		พัสดุจัดซื้อจัดจ้าง		-	1,157,000.00		
42	โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นโรงเรียน เทศบาล 1 (แดงอ่อนเขตริมวิทยา)	1,700,000.00	1,700,000.00	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		747,000.00	953,000.00		✓
43	โครงการทาสีภายนอกอาคารเรียน 1,2,3	527,000.00	527,000.00	1 ธ.ค. 65	30 ก.ย. 66			✓	298,000.00	229,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
 ณ เดือนมิถุนายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
44	โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเด็กปฐมวัย สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	100,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66			✓	100,000.00	-		✓
45	โครงการปรับปรุงอาคารสนามแบดมินตัน	4,000,000.00	4,000,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ลงนามสัญญา		-	4,000,000.00	✓	
<b>รวม</b>		<b>7,849,000.00</b>	<b>7,849,000.00</b>						<b>1,304,000.00</b>	<b>6,545,000.00</b>		
<b>6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี</b>												
46	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	250,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66			✓	250,000.00	-	✓	
47	โครงการปรับปรุงเคาน์เตอร์บริการ ประชาชนสำนักงานเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	500,000.00	500,000.00	1 ต.ค. 66	31 ส.ค. 67		ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคา		-	500,000.00	✓	
48	โครงการก่อสร้างป้ายสำหรับติดตั้งจอ LED บริเวณสี่แยกวัดโพธิ์	850,000.00	850,000.00	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67		ยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจากราคาที่เสนอมา สูงกว่าราคากลาง		-	850,000.00		✓
<b>รวม</b>		<b>1,600,000.00</b>	<b>1,600,000.00</b>						<b>250,000.00</b>	<b>1,350,000.00</b>		
<b>รวมทุกยุทธศาสตร์</b>		<b>89,725,949.00</b>	<b>85,625,519.00</b>						<b>7,612,200.89</b>	<b>78,013,318.11</b>		