



# รายงานติดตามผลการเบิกจ่าย และผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประจำเดือนสิงหาคม 2565  
[ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565]



สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประจำเดือนสิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)

เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565)

รายจ่ายประจำร้อยละ 100 (ของงบประมาณรายจ่ายประจำทั้งหมด) งบลงทุนร้อยละ 100 (ของงบประมาณงบลงทุนทั้งหมด) การเบิกจ่ายในภาพรวมร้อยละ 100 (ของงบประมาณทั้งหมด)

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	147,178,140.00	20,906,400.00	13,513,400.00	8,027,110.15	89,390,588.22	57,153,441.63	63.02	
	<b>รายจ่ายประจำ</b>	<b>142,595,140.00</b>	<b>17,814,400.00</b>	<b>10,331,800.00</b>	<b>5,946,710.15</b>	<b>89,110,888.22</b>	<b>55,020,141.63</b>	<b>63.34</b>	
	- งานบริหารทั่วไป	91,692,640.00	16,322,000.00	8,483,600.00	4,983,837.16	53,200,480.04	41,346,722.80		สป./กองยุทธฯ/กจ.
	- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	5,425,600.00	-	30,800.00	223,200.00	2,870,010.08	2,301,589.92		กองยุทธฯ
	- งานบริหารงานคลัง	44,695,500.00	1,475,000.00	1,800,000.00	733,672.99	32,390,484.10	11,246,342.91		คลัง/สารสนเทศฯ
	- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	781,400.00	17,400.00	17,400.00	6,000.00	649,914.00	125,486.00		หน่วยตรวจสอบภายใน
	<b>รายจ่ายเพื่อการลงทุน</b>	<b>4,583,000.00</b>	<b>3,092,000.00</b>	<b>3,181,600.00</b>	<b>2,080,400.00</b>	<b>279,700.00</b>	<b>2,133,300.00</b>	<b>52.52</b>	
	- งานบริหารทั่วไป (ครุภัณฑ์)	4,583,000.00	1,845,300.00	3,181,600.00	2,080,400.00	249,200.00	917,100.00		สป./กองยุทธฯ
	- งานวางแผนสถิติและวิชาการ (ครุภัณฑ์)	-	79,200.00	-	-	30,500.00	48,700.00		กองยุทธฯ
	- งานบริหารงานคลัง (ครุภัณฑ์)	-	1,167,500.00	-	-	-	1,167,500.00		กองยุทธฯ
2	แผนงานรักษาความสงบภายใน	31,190,900.00	3,356,500.00	566,500.00	2,887,223.31	22,099,915.25	8,993,761.44	73.53	
	<b>รายจ่ายประจำ</b>	<b>31,190,900.00</b>	<b>566,500.00</b>	<b>566,500.00</b>	<b>1,101,223.31</b>	<b>21,117,915.25</b>	<b>8,971,761.44</b>	<b>71.24</b>	
	- งานเทศกิจ	9,547,900.00	95,000.00	95,000.00	60,689.70	7,740,433.67	1,746,776.63		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	16,015,400.00	40,000.00	40,000.00	304,803.81	10,053,190.63	5,657,405.56		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานจราจร	5,627,600.00	431,500.00	431,500.00	735,729.80	3,324,290.95	1,567,579.25		สำนักช่าง

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
	<b>รายจ่ายเพื่อการลงทุน</b>	-	2,790,000.00	-	1,786,000.00	982,000.00	22,000.00	99.21	
	- งานเทคนิค (ครุภัณฑ์)	-	1,800,000.00	-	1,786,000.00	-	14,000.00		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานป้องกันและบรรเทาฯ (ครุภัณฑ์)	-	990,000.00	-	-	982,000.00	8,000.00		สำนักปลัดเทศบาล
<b>3</b>	<b>แผนงานการศึกษา</b>	<b>315,289,580.00</b>	<b>7,207,000.00</b>	<b>1,423,636.00</b>	<b>11,701,870.55</b>	<b>251,847,712.76</b>	<b>57,523,360.69</b>	<b>82.08</b>	
	<b>รายจ่ายประจำ</b>	<b>311,989,980.00</b>	<b>1,607,700.00</b>	<b>1,421,336.00</b>	<b>10,493,770.55</b>	<b>251,821,312.76</b>	<b>49,861,260.69</b>	<b>84.03</b>	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	7,904,300.00	68,600.00	68,600.00	25,493.21	5,678,036.70	2,200,770.09		สำนักการศึกษา
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	176,337,940.00	434,600.00	904,600.00	7,746,157.11	144,254,048.38	23,867,734.51		
	- งานระดับมัธยมศึกษา	121,055,390.00	804,500.00	448,136.00	2,533,593.52	97,834,777.90	21,043,382.58		
	- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	6,692,350.00	300,000.00	-	188,526.71	4,054,449.78	2,749,373.51		
	<b>รายจ่ายเพื่อการลงทุน</b>	<b>3,299,600.00</b>	<b>5,599,300.00</b>	<b>2,300.00</b>	<b>1,208,100.00</b>	<b>26,400.00</b>	<b>7,662,100.00</b>	<b>13.88</b>	
	- งานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (ครุภัณฑ์)	-	62,000.00	-	61,700.00	-	300.00		สำนักการศึกษา
	- งานระดับก่อนวัยเรียนฯ (ครุภัณฑ์)	542,600.00	2,300.00	2,300.00	499,800.00	-	42,800.00		
	- งานระดับก่อนวัยเรียนฯ (ที่ดินฯ)	-	5,535,000.00	-	-	-	5,535,000.00		
	- งานระดับมัธยมศึกษา (ครุภัณฑ์)	2,757,000.00	-	-	646,600.00	26,400.00	2,084,000.00		
<b>4</b>	<b>แผนงานสาธารณสุข</b>	<b>68,513,160.00</b>	<b>1,780,550.00</b>	<b>4,687,010.00</b>	<b>3,427,441.75</b>	<b>52,409,666.38</b>	<b>9,769,591.87</b>	<b>85.11</b>	
	<b>รายจ่ายประจำ</b>	<b>67,474,160.00</b>	<b>1,443,500.00</b>	<b>4,596,010.00</b>	<b>2,601,041.75</b>	<b>52,360,416.38</b>	<b>9,360,191.87</b>	<b>85.45</b>	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	13,120,560.00	477,300.00	1,811,860.00	236,068.03	9,878,665.15	1,671,266.82		สำนักสาธารณสุขฯ
	- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	17,015,500.00	62,600.00	1,288,450.00	1,759,450.22	10,987,076.46	3,043,123.32		
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	37,338,100.00	903,600.00	1,495,700.00	605,523.50	31,494,674.77	4,645,801.73		สำนักสาธารณสุขฯ

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
	<b>รายจ่ายเพื่อการลงทุน</b>	<b>1,039,000.00</b>	<b>337,050.00</b>	<b>91,000.00</b>	<b>826,400.00</b>	<b>49,250.00</b>	<b>409,400.00</b>	<b>68.14</b>	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (ครุภัณฑ์)	-	183,800.00	-	183,400.00	-	400.00		สำนักสาธารณสุขฯ
	- งานบริการสาธารณสุขฯ (ครุภัณฑ์)	1,039,000.00	153,250.00	91,000.00	643,000.00	49,250.00	409,000.00		สำนักสาธารณสุขฯ
<b>5</b>	<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>10,918,400.00</b>	<b>194,100.00</b>	<b>319,100.00</b>	<b>232,302.40</b>	<b>8,048,053.09</b>	<b>2,513,044.51</b>	<b>76.72</b>	
	<b>รายจ่ายประจำ</b>	<b>10,918,400.00</b>	<b>194,100.00</b>	<b>319,100.00</b>	<b>232,302.40</b>	<b>8,048,053.09</b>	<b>2,513,044.51</b>	<b>76.72</b>	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	4,725,200.00	44,100.00	-	10,224.70	4,253,004.66	506,070.64		กองสวัสดิการสังคม
	- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	6,193,200.00	150,000.00	319,100.00	222,077.70	3,795,048.43	2,006,973.87		กองสวัสดิการสังคม
	<b>รายจ่ายเพื่อการลงทุน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>6</b>	<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>198,414,730.00</b>	<b>37,385,200.00</b>	<b>25,031,500.00</b>	<b>30,578,807.82</b>	<b>126,735,002.43</b>	<b>53,454,619.75</b>	<b>74.64</b>	
	<b>รายจ่ายประจำ</b>	<b>148,648,730.00</b>	<b>19,472,200.00</b>	<b>10,035,500.00</b>	<b>10,329,982.82</b>	<b>126,735,002.43</b>	<b>21,020,444.75</b>	<b>86.70</b>	
	- งานไฟฟ้าและประปา	2,301,490.00	1,460,000.00	-	-	3,682,090.11	79,399.89		สำนักช่าง
	- งานสวนสาธารณะ	11,282,200.00	1,428,500.00	549,900.00	72,185.43	10,125,708.79	1,962,905.78		
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	115,424,140.00	15,628,800.00	6,062,800.00	8,764,073.07	99,624,386.94	16,601,679.99		สข. / สธ.
	- งานบำบัดน้ำเสีย	19,640,900.00	954,900.00	3,422,800.00	1,493,724.32	13,302,816.59	2,376,459.09		สำนักช่าง
	<b>รายจ่ายเพื่อการลงทุน</b>	<b>49,766,000.00</b>	<b>17,913,000.00</b>	<b>14,996,000.00</b>	<b>20,248,825.00</b>	<b>-</b>	<b>32,434,175.00</b>	<b>38.44</b>	
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ครุภัณฑ์)	26,533,000.00	8,200,000.00	11,233,000.00	13,814,825.00	-	9,685,175.00		สำนักสาธารณสุขฯ
	- งานบำบัดน้ำเสีย (ครุภัณฑ์)	23,233,000.00	5,950,000.00	-	6,434,000.00	-	22,749,000.00		
	- งานบำบัดน้ำเสีย (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	-	3,763,000.00	3,763,000.00	-	-	-		


ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
7	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	14,376,100.00	796,000.00	671,000.00	1,040,940.00	10,637,200.35	2,822,959.65	80.53	
	<b>รายจ่ายประจำปี</b>	<b>14,376,100.00</b>	<b>796,000.00</b>	<b>671,000.00</b>	<b>1,040,940.00</b>	<b>10,637,200.35</b>	<b>2,822,959.65</b>	<b>80.53</b>	
	- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง	14,376,100.00	796,000.00	671,000.00	1,040,940.00	10,637,200.35	2,822,959.65		กองสวัสดิการสังคม
	<b>รายจ่ายเพื่อการลงทุน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
8	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	24,935,000.00	1,263,800.00	1,555,800.00	617,753.54	11,220,012.07	12,805,234.39	48.04	
	<b>รายจ่ายประจำปี</b>	<b>24,935,000.00</b>	<b>1,220,000.00</b>	<b>1,555,800.00</b>	<b>617,753.54</b>	<b>11,220,012.07</b>	<b>12,761,434.39</b>	<b>48.12</b>	
	- งานกีฬาและนันทนาการ	8,818,200.00	70,000.00	243,800.00	69,621.54	2,125,089.75	6,449,688.71		สำนักงานการศึกษา
	- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	11,917,800.00	150,000.00	512,000.00	112,212.00	5,793,463.32	5,650,124.68		
	- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	4,199,000.00	1,000,000.00	800,000.00	435,920.00	3,301,459.00	661,621.00		สำนักปลัดเทศบาล
	<b>รายจ่ายเพื่อการลงทุน</b>	<b>-</b>	<b>43,800.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43,800.00</b>	<b>-</b>	
	- งานกีฬาและนันทนาการ (ครุภัณฑ์)	-	43,800.00				43,800.00		
9	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	126,080,790.00	57,948,496.00	85,392,960.00	9,059,628.62	45,167,850.08	44,408,847.30	54.98	
	<b>รายจ่ายประจำปี</b>	<b>66,583,190.00</b>	<b>4,339,360.00</b>	<b>8,812,960.00</b>	<b>6,859,628.62</b>	<b>44,450,764.48</b>	<b>10,799,196.90</b>	<b>82.61</b>	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	8,066,410.00	61,000.00	1,294,880.00	75,994.69	5,807,693.66	948,841.65		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง	58,516,780.00	4,278,360.00	7,518,080.00	6,783,633.93	38,643,070.82	9,850,355.25		
	<b>รายจ่ายเพื่อการลงทุน</b>	<b>59,497,600.00</b>	<b>53,609,136.00</b>	<b>76,580,000.00</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>717,085.60</b>	<b>33,609,650.40</b>	<b>7.99</b>	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ (ครุภัณฑ์)	-	79,200.00	-	-	-	79,200.00		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง (ครุภัณฑ์)	937,600.00	17,465,800.00	5,120,000.00	2,200,000.00	366,490.00	10,716,910.00		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	58,560,000.00	36,064,136.00	71,460,000.00	-	350,595.60	22,813,540.40		สข./สป./สร.

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
10	แผนงานการเกษตร	10,448,700.00	1,036,600.00	415,200.00	240,715.35	7,497,254.37	3,332,130.28	69.90	
	รายจ่ายประจำ	8,148,700.00	1,036,600.00	415,200.00	240,715.35	7,497,254.37	1,032,130.28	88.23	
	- งานส่งเสริมการเกษตร	8,148,700.00	1,036,600.00	415,200.00	240,715.35	7,497,254.37	1,032,130.28		สำนักงาน
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	2,300,000.00	-	-	-	-	2,300,000.00	-	
	- งานส่งเสริมการเกษตร (ครุภัณฑ์)	2,300,000.00	-	-	-	-	2,300,000.00		สำนักงาน
11	แผนงานการพาณิชย์	3,230,300.00	131,200.00	361,000.00	251,017.00	1,714,094.00	1,035,389.00	65.49	
	รายจ่ายประจำ	3,230,300.00	131,200.00	361,000.00	251,017.00	1,714,094.00	1,035,389.00	65.49	
	- งานตลาดสด	608,500.00	-	-	-	381,570.00	226,930.00		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานโรงฆ่าสัตว์	2,621,800.00	131,200.00	361,000.00	251,017.00	1,332,524.00	808,459.00		สำนักสาธารณสุข
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
12	แผนงานงบกลาง	219,424,200.00	1,931,260.00	-	640,672.00	162,845,990.46	57,868,797.54	73.86	
	- รายจ่ายประจำ	219,424,200.00	1,931,260.00	-	640,672.00	162,845,990.46	57,868,797.54	73.86	
	- รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
	การเบิกจ่ายในภาพรวม	1,170,000,000.00	133,937,106.00	133,937,106.00	68,705,482.49	789,613,339.46	311,681,178.05	73.36	
	รวมรายจ่ายประจำ	1,049,514,800.00	50,552,820.00	39,086,206.00	40,355,757.49	787,558,903.86	233,066,752.65	78.03	
	รวมงบลงทุน	120,485,200.00	83,384,286.00	94,850,900.00	28,349,725.00	2,054,435.60	78,614,425.40	27.89	


# แผนภูมิเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

## ประจำเดือนสิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)

เป้าหมายการเบิกจ่าย (ร้อยละ)




# แผนภูมิเรดาร์เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)





แผนภูมิเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในภาพรวม  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565) และเดือนสิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)

เป้าหมายการเบิกจ่าย (ร้อยละ)



สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)

จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีทั้งหมด 222 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 557,698,640 บาท (ห้าร้อยห้าสิบล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  
มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

- โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 209 โครงการ งบประมาณ 337,130,640 บาท


ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			โครงการที่ยกเลิก		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	0	0.00	3	5,463,000.00	0.00	10	2,301,490.00	2,300,874.50	1	4,000,000.00	14	11,764,490.00	2,300,874.50
2.ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	0	0.00	5	8,150,000.00	818,978.00	5	2,650,000.00	2,255,870.00	0	0.00	10	10,800,000.00	3,074,848.00
3.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0.00	2	700,000.00	180,395.00	1	200,000.00	103,572.60	0	0.00	3	900,000.00	283,967.60
4.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	18	5,904,000.00	14	147,154,800.00	128,616,890.75	77	13,866,300.00	12,825,325.61	4	2,482,000.00	113	169,407,100.00	141,442,216.36
5.ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	13	6,380,000.00	15	107,931,450.00	71,975,565.75	18	26,299,600.00	18,656,360.40	1	0.00	47	140,611,050.00	90,631,926.15
6.ด้านการบริหารจัดการที่ดี	11	1,810,000.00	6	848,000.00	229,934.50	5	990,000.00	687,934.00	0	0.00	22	3,648,000.00	917,868.50
รวม	42	14,094,000.00	45	270,247,250.00	201,821,764.00	116	46,307,390.00	36,829,937.11	6	6,482,000.00	209	337,130,640.00	238,651,701.11
คิดเป็นร้อยละ	20.10		21.53			55.50			2.87		100.00		

2. โครงการที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 13 โครงการ งบประมาณ 220,568,000 บาท

ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			โครงการที่ยกเลิก		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	12	217,068,000.00	1	3,500,000.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	13	220,568,000.00	0.00
รวม	12	217,068,000.00	1	3,500,000.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	13	220,568,000.00	0.00
คิดเป็นร้อยละ	92.31		7.69			0.00			0.00		100.00		


[จัดทำโดย >>งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]

แผนภูมิเปรียบเทียบแสดงผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)



[จัดทำโดย >>งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]

แผนภูมิเปรียบเทียบสถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)



รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีเดือน สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
<b>1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>											
1	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนกาญจนาภิเษก ข้างศูนย์ฮอนต้า	38,030.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	38,029.94	0.06	✓	
2	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนคลองฉนวน และซอยย่อย	783,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	782,991.76	8.24	✓	
3	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนชนเกษม 47 แยก ขวาแรก	97,830.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	97,822.61	7.39	✓	
4	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนดอนนก 31 หลังโรงซีอิ๊ว	79,240.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	79,234.57	5.43	✓	
5	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนดอนนก 36 หลังตลาดดอนนก	43,740.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	43,738.39	1.61	✓	
6	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนประชารัฐ 9/1	95,940.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	95,936.20	3.80	✓	
7	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนพ้อขุนทะเล 22	101,690.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	101,685.31	4.69	✓	
8	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนเลี่ยงเมือง ทางเข้าโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 (ร้านสลักหิน)	61,820.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	61,819.25	0.75	✓	
9	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนวัดโพธิ์ 31 ซอย 6 แยกซ้าย 2	81,600.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	81,598.20	1.80	✓	
10	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าและ หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 เควีเอ ให้อาคารวิสตู ซอยโกเตง ตำบลวัดประตู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	918,600.00	ต.ค.-ธ.ค.64			✓	918,018.27	581.73	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
11	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงสะพานลอย ถนนตลาดใหม่ บริเวณหน้าโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา	200,000.00	ต.ค.64-ม.ค.65		ผู้รับจ้างส่งงานงวด สุดท้าย		-	200,000.00	✓	
12	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างสะพานลอยบริเวณหน้าโรงเรียน เทพมิตรศึกษา (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	4,000,000.00	มิ.ย.65-พ.ค.66		ยกเลิกโครงการ			4,000,000.00		
13	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนชนเกษม 43,45,47 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,500,000.00	มิ.ย.-ต.ค.65		กำหนดยื่นของประกวด ราคา 2-8 ส.ค. 65		-	1,500,000.00	✓	
14	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกาญจนาวิถี (แยกถนนอำเภอถึงถนนเทพมิตร (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม) (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	3,763,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		ขออนุมัติ ราคากลางในระบบ		-	3,763,000.00	✓	
รวม			11,764,490.00					2,300,874.50	9,463,615.50		
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว											
15	กองสวัสดิการฯ	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงานตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	150,000.00	ต.ค.64-ก.ค.65		ส่งใช้เงินยืม อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การทำปลาแห้ง"		118,868.00	31,132.00	✓	
16	สำนักปลัดฯ	โครงการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาค	400,000.00	พ.ค.-ก.ย.65			✓	395,720.00	4,280.00	✓	
17	สำนักปลัดฯ	โครงการเคาท์ดาว/สวัสดิ์ปีใหม่	500,000.00	ต.ค.64-ก.พ.65			✓	493,800.00	6,200.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
18	สำนักปลัดฯ	โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี	500,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		เปิดจำหน่ายสินค้า ทุกวันเสาร์-อาทิตย์		434,510.00	65,490.00	✓	
19	สำนักปลัดฯ	โครงการถนนคนเดิน	300,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		เปิดจำหน่ายสินค้า ทุกวันเสาร์		265,600.00	34,400.00	✓	
20	สำนักปลัดฯ	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สถานประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	250,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65			✓	92,350.00	157,650.00	✓	
21	สำนักปลัดฯ	โครงการเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์	700,000.00	ม.ค.-มิ.ย.65			✓	490,000.00	210,000.00	✓	
22	สำนักปลัดฯ	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	800,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65			✓	784,000.00	16,000.00	✓	
23	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างหอนาฬิกา	6,800,000.00	มิ.ย.65-ก.ย.66		พิจารณาผล ประกวดราคา		-	6,800,000.00	✓	
24	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างเวทีการแสดงสวนศรีตาปี (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	400,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		รายงานขอจ้าง (ฝ่ายพัสดุ)		-	400,000.00	✓	
รวม			10,800,000.00					3,074,848.00	7,725,152.00		
<b>3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>											
25	สำนักช่าง	โครงการจ้างศึกษาความเหมาะสมในการบริหารจัดการพื้นที่ บึงขุนทะเล	400,000.00	ต.ค.64-ก.ค.65		ตรวจรับงาน งวดที่ 2		71,000.00	329,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีเดือน สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
26	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการจัดการขยะในชุมชน	300,000.00	พ.ย.64.-ก.ย.65		จัดกิจกรรมส่งเสริม การคัดแยกขยะ ทั่วไป/รีไซเคิล/ อินทรีย์/อันตราย		109,395.00	190,605.00	✓	
27	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี	200,000.00	ต.ค.-ก.ย.65			✓	103,572.60	96,427.40	✓	
รวม			900,000.00					283,967.60	616,032.40		
<b>4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต</b>											
28	สำนักปลัดฯ	โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในช่วงเทศกาล	50,000.00	ธ.ค.64-เม.ย.65	✓			-	50,000.00		✓
29	สำนักปลัดฯ	โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	50,000.00	พ.ค.-65	✓			-	50,000.00		✓
30	สำนักปลัดฯ	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	50,000.00	มี.ค.-65	✓			-	50,000.00		✓
31	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการช่วยลดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่น สุทธนารีนาถ	200,000.00	เม.ย.-ส.ค.65			✓	169,880.00	30,120.00	✓	
32	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวันรุ่งในชุมชน/หมู่บ้าน) ของทุกกระทรวงมหาดไทย ส.ค.ร.ราชภัฏวิวัฒน์พัฒนาพรณวดี	200,000.00	มิ.ย.-ส.ค.65			✓	174,895.00	25,105.00	✓	
33	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	พ.ค.-ส.ค.65			✓	191,000.00	9,000.00	✓	



รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
34	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย แม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	พ.ศ.-ส.ศ.65			✓	151,200.00	48,800.00	✓	
35	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของแกนนำ สุขภาพชุมชน	96,000.00	ต.ศ. 64-ก.ย.65		ประชุมประจำเดือน		24,000.00	72,000.00	✓	
36	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	1,201,300.00	เม.ย.-ส.ศ.65			✓	1,193,175.00	8,125.00	✓	
37	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	400,000.00	ม.ค.-ส.ศ.65			✓	250,355.00	149,645.00	✓	
38	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถาน ประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	700,000.00	เม.ย.-ส.ศ.65		รวบรวมเอกสาร ส่งใช้เงินยืม		7,370.00	692,630.00	✓	
39	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	200,000.00	ต.ศ.64-ก.ย.65		เบิกจ่ายค่าตอบแทน ให้แก่เทศกิจและ ดับเพลิงทุกเดือน		95,202.00	104,798.00	✓	
40	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการอบรมด้านสุขภาพอาหาร สำหรับผู้ประกอบการ กิจการด้านอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร	150,000.00	เม.ย.-ส.ศ.65			✓	145,470.00	4,530.00	✓	
41	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านถนอม มะเร็งเต้านม	200,000.00	มี.ค.-ก.ย.65			✓	191,460.00	8,540.00	✓	
42	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการแม่ลูกพันธุ์ดี	57,000.00	พ.ย.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างดำเนิน กิจกรรมโครงการ		54,800.00	2,200.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีเดือน สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
43	กองสวัสดิการฯ	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุ ในชุมชน	800,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	800,000.00	✓	
44	กองสวัสดิการฯ	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอ.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	200,000.00	ธ.ค.64-ส.ค.65			✓	11,400.00	188,600.00	✓	
45	กองสวัสดิการฯ	โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนในชุมชน	20,000.00	พ.ย.64-มิ.ย.65	✓			-	20,000.00	✓	
46	กองสวัสดิการฯ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	35,915.00	64,085.00	✓	
47	กองสวัสดิการฯ	โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาในชุมชน	50,000.00	ก.พ.-ส.ค.65	✓			-	50,000.00	✓	
48	กองสวัสดิการฯ	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	80,000.00	พ.ค.-ส.ค.65			✓	26,100.00	53,900.00	✓	
49	กองสวัสดิการฯ	โครงการขับเคลื่อนผู้นำเด็กและเยาวชนตามศาสตร์พระราชา	200,000.00	ม.ค.-ส.ค.65		อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนา ศักยภาพผู้นำเด็กและ เยาวชนตามศาสตร์ พระราชา" และศึกษาดู งานนอกสถานที่		127,000.00	73,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปี เดือน สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
50	กองสวัสดิการฯ	โครงการบันทึกพิกัดแผนที่ทางภูมิศาสตร์ (GPS) ผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	70,000.00	พ.ย.64-ก.ค.65		ส่งใช้เงินยืม อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ยุทธศาสตร์ การบริหารงานท้องถิ่น กับการมีส่วนร่วมในการ นำระบบสารสนเทศทาง ภูมิศาสตร์มาใช้ในการ จัดทำบริการสาธารณะ"		51,698.75	18,301.25	✓	
51	กองสวัสดิการฯ	โครงการเสริมสร้างพิทักษ์สิทธิสวัสดิการผู้รับเบี้ยยังชีพ	10,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	10,000.00	-	✓	
52	กองสวัสดิการฯ	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ในการพัฒนาชุมชน	380,000.00	ธ.ค.64-ส.ค.65			✓	332,140.00	47,860.00	✓	
53	กองสวัสดิการฯ	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสตรีเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	50,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	50,000.00	✓	
54	กองสวัสดิการฯ	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนและชุมชนเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	50,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	50,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปี เดือน สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
55	กองสวัสดิการฯ	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชน คณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชนและ องค์กรชุมชนอื่น ๆ	1,360,000.00	พ.ย.64-ก.ย.65		อบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการชุมชน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี" และศึกษา ดูงานนอกสถานที่		506,800.00	853,200.00	✓	
56	กองสวัสดิการฯ	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	1,300,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65		ส่งใช้เงินยืม ฝึกอบรมหลักสูตร "การ ส่งเสริมบทบาทสตรีใน การมีส่วนร่วมเพื่อสร้าง ความเข้มแข็งของ ท้องถิ่นในยุคดิจิทัล" และทัศนศึกษาดูงาน		1,168,620.00	131,380.00	✓	
57	กองสวัสดิการฯ	โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	20,000.00	มี.ค.-ส.ค.65	✓			-	20,000.00	✓	
58	กองสวัสดิการฯ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน	100,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65		อบรมหลักสูตร "การยกระดับคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ การตลาดออนไลน์ยุค ดิจิทัล"		57,000.00	43,000.00	✓	
59	กองสวัสดิการฯ	โครงการประกวดชุมชนเข้มแข็ง	200,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			-	200,000.00	✓	
60	กองสวัสดิการฯ	โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือการสื่อสารใน ยุคปัจจุบัน	29,000.00	มี.ค.-ก.ค.64	✓			-	29,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
61	กองสวัสดิการฯ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นแบบการจัดการตนเอง ตามแบบวิถีวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อการจัดการ ทรัพยากรในชุมชน	100,000.00	ต.ค.64-ส.ค.65	✓			-	100,000.00	✓	
62	กองสวัสดิการฯ	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนเมือง	20,000.00	มี.ค.-ก.ค.64	✓			-	20,000.00	✓	
63	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปักเลื่อม, ปักมุกผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนสหกรณ์ครู	120,000.00	ม.ค.-ส.ค.65				120,000.00	-	✓	
64	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพงานสกรีนและพันท์ผ้าบาติก/ ชุมชนตาปี	95,000.00	ม.ค.-ส.ค.65				95,000.00	-	✓	
65	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตบรรจุภัณฑ์วัสดุ ธรรมชาติ (ต่อเนื่องปี 64) /ชุมชนวัดไทร	85,000.00	ม.ค.-ส.ค.65				85,000.00	-	✓	
66	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการทำเครื่องมือประมงชายฝั่ง/ ชุมชนหาดตายวง	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65				80,000.00	-	✓	
67	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม (ผ้าพันคอ, เสื่อ,ผ้าคลุมไหล่)/ชุมชนฝั่งบางใบไม้	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65				80,000.00	-	✓	
68	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนเมือง/ ชุมชนบ้างบางทอง	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65				80,000.00	-	✓	
69	กองสวัสดิการฯ	โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปูนา-กุ้งแม่น้ำ-หอยขม ในบ่อซีเมนต์/ชุมชนตลาดล่าง	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65				100,000.00	-	✓	
70	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการคัดแยกขยะและ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากขยะ/ชุมชนวัดโพธารวาส	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65				100,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
71	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จักสาน/ชุมชน ตลาดใหม่-ตอนนง	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	90,000.00	-	✓	
72	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกพืชสวนครัวเกษตร อินทรีย์ตามศาสตร์พระราช/ชุมชนหลังอาชีวะ	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	
73	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพทำเครื่องมือประมงชายฝั่ง/ ชุมชนคลองฉนาก	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	
74	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำลูกแปงและผลิตภัณฑ์ แปรรูป (ข้าวหมาก, หัวเชื้อหมักสุรา, หัวเชื้อไวน์)/ชุมชนราษฎร์อุทิศ	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	90,000.00	-	✓	
75	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเยื่อตากปลา ด้วยน้ำยารพารา/ชุมชนตลาดเกษตร2	75,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	75,000.00	-	✓	
76	กองสวัสดิการฯ	โครงการส่งเสริมอาชีพการประกอบอาหารเช้าและเครื่องดื่ม (ชา กาแฟโบราณ และอื่นๆ)/ชุมชนหน้าด่าน	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	70,000.00	-	✓	
77	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อ (ต่อเนื่องปี 64)/ชุมชนบ้านบางหลา	86,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	86,000.00	-	✓	
78	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการทำเครื่องมือประมงชายฝั่ง (ต่อเนื่องปี 64)/ชุมชนบางกุ้ง	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	100,000.00	-	✓	
79	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บหมวกและ กระเป๋า/ชุมชนกาญจนวิถีสรรวมใจ	85,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	85,000.00	-	✓	
80	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการประกอบอาหารพื้นบ้าน และน้ำพริก/ชุมชนตลาดหน้าศูนย์สร้างทาง	56,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	56,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปี เดือน สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
81	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรกรอินทรีย์วิถีชุมชน (ต่อเนื่องปี 64)/ชุมชนบางกุ้ง 3	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	
82	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมและเบเกอรี่/ ชุมชนไทยสมุทร	73,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	73,000.00	-	✓	
83	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บกระเป๋าผ้า ลดโลกร้อน/ชุมชนเป็ยมสุข	65,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	65,000.00	-	✓	
84	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีรังสิต	53,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	53,000.00	-	✓	
85	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อ/ ชุมชน ร.25พัน 3	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	
86	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแพ้น้ำปาเต๊ะ/ ชุมชนโพหวาย	107,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	107,000.00	-	✓	
87	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการเลี้ยงหอยขม/กุ้งฝอย/ชุมชน บางกุ้ง 2	86,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	86,000.00	-	✓	
88	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาในกระชัง/ ชุมชนหลังคลัง	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	
89	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนปลูกผักคอนโดเกษตรกรอินทรีย์ (ต่อเนื่องปี 64)/ชุมชนปากน้ำ	60,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	60,000.00	-	✓	
90	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำของที่ระลึกและ ของชำร่วย (ต่อเนื่องปี 64)/ชุมชนบางกุ้ง 1	58,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	58,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
91	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้า/ชุมชน มณฑลทหารบกที่ 45	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	
92	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยและอาหาร พื้นบ้าน/ชุมชนวัดท่าทอง	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	
93	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บกระเป๋าแฮนด์เมด/ ชุมชนเพชรวิมล	78,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	78,000.00	-	✓	
94	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม จากวัสดุธรรมชาติ/ชุมชนเสรีพล	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	100,000.00	-	✓	
95	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพตัดเย็บกระเป๋าผ้าปาเต๊ะ/ ชุมชนเสรีไท	78,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	78,000.00	-	✓	
96	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กระจูด (ต่อเนื่องปี 2564)/ชุมชนตลาดดอนนก	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	
97	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรอินทรีย์และ ปลูกพืชสมุนไพร(ต่อเนื่องปี 2564)/ชุมชนน้ำสามกึ่งฟ้า	77,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	77,000.00	-	✓	
98	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์วิถี ชุมชนเมือง/ชุมชนเสม็ดเรียง	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	90,000.00	-	✓	
99	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดฟาง/ ชุมชนศรีธานี	75,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	75,000.00	-	✓	
100	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ ชุมชนศรีธานี-ยางงาม	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	100,000.00	-	✓	



รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
101	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรกรอินทรีย์ผสมผสาน/ ชุมชนเมตตาธรรม	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	
102	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรกรอินทรีย์อย่างยั่งยืน/ ชุมชนลูกเสือการุณราชบุรี	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	
103	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพกระเป๋าผ้าและหมวกปักเกิด/ ชุมชนพวงเพชรพัฒนา	78,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	78,000.00	-	✓	
104	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์สมุนไพร/ ชุมชนหน้าศาลากลาง	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	70,000.00	-	✓	
105	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/ชุมชนค่ายวิภาวดีรังสิต	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	
106	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน/ชุมชน กรมทหารราบที่ 25	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	70,000.00	-	✓	
107	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเสื่อผ้ามัดย้อม/ชุมชน วังเพชร	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	70,000.00	-	✓	
108	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกสูตรต่างๆ/ ชุมชนหน้าค่าย อส.	65,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	65,000.00	-	✓	
109	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ ชุมชนหนองบัว	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	100,000.00	-	✓	
110	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำอาหารพื้นบ้าน และน้ำพริก/ชุมชนวัดหน้าเมือง	140,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	140,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปี เดือน สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
111	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตอาหารและแปรรูปอาหารทะเล/ชุมชนวัดกลางใหม่	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	100,000.00	-	✓	
112	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าฝ้าย้อม/ชุมชนในลีก	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	100,000.00	-	✓	
113	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าฝ้าย้อม/ชุมชนรวมเพชรสามัคคี	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	100,000.00	-	✓	
114	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพช่างติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตามแนวพระราชดำริ/ชุมชนสิริสุข	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	100,000.00	-	✓	
115	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการประกอบอาหารเช้าและขนมพื้นเมือง/ชุมชนดงตาล	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	
116	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าฝ้าย้อม/ชุมชนเคหะชุมชน	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	
117	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำถุงผ้าอเนกประสงค์ (ต่อยอดปีงบประมาณ 2564) /ชุมชนบ้านบางใหญ่	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	80,000.00	-	✓	
118	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็มและแปรรูป/ชุมชนมะขามเตี้ย	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	70,000.00	-	✓	
119	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็ม/ชุมชนทุ่งน้อย	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	70,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
120	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเครื่องแกงปักษ์ใต้/ ชุมชนย่านยาว	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	70,000.00	-	✓	
121	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพาะและขยายพันธุ์ ไม้ประดับ/ชุมชนแหลมทราย	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	70,000.00	-	✓	
122	กองสวัสดิการฯ	โครงการเงินอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปและ ถนอมอาหาร/ชุมชนท่าแขก	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65			✓	70,000.00	-	✓	
123	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนตามแบบชีวิต วิถีใหม่ (New Normal) ชุมชนสิริสุข	100,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓			-	100,000.00	✓	
124	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนตามแบบชีวิต วิถีใหม่ (New Normal) ชุมชนท่ากูบ	100,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓			-	100,000.00	✓	
125	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนตามแบบชีวิต วิถีใหม่ (New Normal) ชุมชนกาญจนวิถีสวมใจ	100,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓			-	100,000.00	✓	
126	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนตามแบบชีวิต วิถีใหม่ (New Normal) ชุมชนวัดโพธารวาส	100,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓			-	100,000.00	✓	
127	สำนักงานการศึกษา	โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	330,000.00	พ.ย.64-ม.ค.65			✓	6,120.00	323,880.00	✓	
128	สำนักงานการศึกษา	โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน	500,000.00	พ.ย.64-ม.ค.65		ยกเลิกโครงการ งจัดโครงการ			500,000.00		
129	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า พร้อมติดตั้งเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าอาคารธาราบ้ำบัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	800,000.00	พ.ย.64-เม.ย.65			✓	721,525.61	78,474.39	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
130	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการติดตั้งวางท่อประปา อาคารธาราบ้ำบัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	660,000.00	พ.ย.64-เม.ย.65			✓	659,690.00	310.00	✓	
131	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการทำหมันสุนัข/แมวจรจัด ที่อาศัยในวัด 15 วัดและในชุมชน 70 ชุมชน	200,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		ยกเลิกโครงการจังหวัดดำเนินการร่วมกับมูลนิธิหมาในซอย (Soidog)			200,000.00		
132	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณวิถีสันติสุข กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	399,800.00	ต.ค.64-ก.ย.65		ขออนุมัติจัดซื้อวัคซีน		80,000.00	319,800.00	✓	
133	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณวิถีสันติสุข กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	80,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		ยกเลิกโครงการสถานการณ์โควิดจึงไม่ได้ออกสำรวจสุนัขในพื้นที่			80,000.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปี เดือน สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
134	กองสวัสดิการฯ	โครงการให้สวัสดิการเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) (งบกลาง)	118,948,800.00	ต.ค.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย		106,737,200.00	12,211,600.00	✓	
135	กองสวัสดิการฯ	โครงการให้สวัสดิการเงินเบี้ยยังชีพคนพิการตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) (งบกลาง)	22,767,200.00	ต.ค.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย		19,326,200.00	3,441,000.00	✓	
136	กองสวัสดิการฯ	โครงการให้สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (งบกลาง)	456,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย		381,000.00	75,000.00	✓	
137	กองสวัสดิการฯ	โครงการสมทบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (งบกลาง)	4,015,000.00	มี.ค.-ก.ย.65	✓			-	4,015,000.00	✓	
138	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (งบกลาง)	3,600,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65			✓	3,600,000.00	-		
139	สำนักช่าง	โครงการสนามเด็กเล่นบริเวณสวนศรีตาปี (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	500,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		รายงานขอจ้าง (ฝ่ายพัสดุ)		-	500,000.00	✓	
140	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการก่อสร้างอาคารบริการสาธารณสุข (งานสัตวแพทย์ งานบริการรักษาความสะอาด) (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,702,000.00	ม.ค.-ก.ย.65		ยกเลิกโครงการ			1,702,000.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
รวม			169,407,100.00				141,442,216.36	27,964,883.64			
<b>5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น</b>											
141	สำนักปลัดฯ	โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์	1,100,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		ดำเนินการแล้ว 1 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม น้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคต ร.9	1,019,430.00	80,570.00	✓		
142	กองการเจ้าหน้าที่	โครงการปฐมนิเทศพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา	150,000.00	เม.ย.-พ.ค.65	✓		-	150,000.00	✓		
143	กองการเจ้าหน้าที่	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานครูเทศบาลและ บุคลากรทางการศึกษา	600,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓		-	600,000.00	✓		
144	สำนักการศึกษา	โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	900,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	581,696.00	318,304.00	✓	
145	สำนักการศึกษา	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี	1,000,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65		เตรียมความพร้อมเข้า ร่วมแข่งขันวิชาการ ระดับประเทศ		876,605.00	123,395.00	✓	
146	สำนักการศึกษา	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	300,000.00	ม.ค.64-ส.ค.65			✓	6,065.00	293,935.00	✓	
147	สำนักการศึกษา	โครงการส่งเสริมบูรณาการชั้นเรียนหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน	400,000.00	ธ.ค.64-เม.ย.65			✓	248,785.00	151,215.00	✓	
148	สำนักการศึกษา	โครงการสอบแข่งขันและพัฒนาคณะระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน	300,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65		ดำเนินโครงการ		200,000.00	100,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
149	สำนักงานการศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับมัธยม)	49,769,800.00	ต.ค.64-ก.ย.65		งานนิเทศก์ โอนเงินไป ตั้งจ่ายที่สถานศึกษา ไตรมาสที่ 4 งานโรงเรียนรอกการ จัดสรร		36,748,186.12	13,021,613.88	✓	
150	สำนักงานการศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน-ประถม)	33,485,250.00	ต.ค.64-ก.ย.65		งานนิเทศก์ โอนเงินไป ตั้งจ่ายที่สถานศึกษา ไตรมาสที่ 4 งานโรงเรียนรอกการ จัดสรร		24,649,327.43	8,835,922.57	✓	
151	สำนักงานการศึกษา	โครงการอบรมการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน	80,000.00	มี.ค.-พ.ค.65			✓	78,072.00	1,928.00	✓	
152	สำนักงานการศึกษา	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	100,000.00	ธ.ค.64-ก.ย.65			✓	74,393.00	25,607.00	✓	
153	สำนักงานการศึกษา	โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับเทศบาล	100,000.00	มี.ค.-ก.ย.65		ส่งใช้เงินยืม		-	100,000.00	✓	
154	สำนักงานการศึกษา	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	13,841,400.00	ต.ค.64-ก.ย.65		จัดซื้อจัดจ้าง		6,994,820.20	6,846,579.80	✓	
155	สำนักงานการศึกษา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนบ้านบางใหญ่	1,323,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65			✓	919,800.00	403,200.00	✓	
156	สำนักงานการศึกษา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านโพหวาย	1,789,200.00	ต.ค.64-ก.ย.65			✓	1,330,350.00	458,850.00	✓	
157	สำนักงานการศึกษา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านสันติสุข	659,400.00	ต.ค.64-ก.ย.65			✓	562,800.00	96,600.00	✓	
158	สำนักงานการศึกษา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านสุขน	403,200.00	ต.ค.64-ก.ย.65			✓	385,350.00	17,850.00	✓	
159	สำนักงานการศึกษา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดกลางใหม่	1,020,600.00	ต.ค.64-ก.ย.65			✓	874,650.00	145,950.00	✓	
160	สำนักงานการศึกษา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดท่าทอง	1,117,200.00	ต.ค.64-ก.ย.65			✓	1,040,550.00	76,650.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปี เดือน สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
161	สำนักงานการศึกษา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต	1,869,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65			✓	1,434,300.00	434,700.00	✓	
162	สำนักงานการศึกษา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนอนุบาล สุราษฎร์ธานี	7,350,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65			✓	7,232,400.00	117,600.00	✓	
163	สำนักงานการศึกษา	โครงการการให้การศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติด ในสถานศึกษาหรือในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)	100,000.00	พ.ค.-ก.ย.65	✓			-	100,000.00	✓	
164	สำนักงานการศึกษา	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือท้องถิ่นไทย	80,000.00	มิ.ย.65	✓			-	80,000.00	✓	
165	สำนักงานการศึกษา	โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	50,000.00	ม.ค.65	✓			-	50,000.00		✓
166	สำนักงานการศึกษา	โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)	30,000.00	ม.ค.-มิ.ค.65	✓			-	30,000.00		✓
167	สำนักงานการศึกษา	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	80,000.00	พ.ค.65	✓			-	80,000.00	✓	
168	สำนักงานการศึกษา	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา	50,000.00	มิ.ค.65	✓			-	50,000.00		✓
169	สำนักงานการศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	700,000.00	ธ.ค.64-ก.ย.65		ส่งใช้เงินยืม		612,512.00	87,488.00	✓	
170	สำนักงานการศึกษา	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ	300,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65			✓	297,392.00	2,608.00	✓	
171	สำนักงานการศึกษา	โครงการอุดหนุนมูลนิธิมุฑิตาจิตธรรมสถาน	100,000.00	ก.ย.-ต.ค.65	✓			-	100,000.00		✓
172	สำนักงานการศึกษา	โครงการอุดหนุนมูลนิธิกุศลศรัทธา	100,000.00	ก.ย.-ต.ค.65	✓			-	100,000.00		✓
173	สำนักงานการศึกษา	โครงการอุดหนุนมัชยิตอ็อกอมาตุลอิสลาม	400,000.00	มิ.ย.-ส.ค.65		กำลังดำเนินโครงการ		355,000.00	45,000.00		✓
174	สำนักงานการศึกษา	โครงการส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาค และระดับประเทศ	5,000,000.00	ต.ค.64-ม.ค.65, ส.ค.-ก.ย.65	✓			-	5,000,000.00	✓	



รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปี เดือน สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
175	สำนักงานการศึกษา	โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	0.00	ธ.ค.64-ม.ค.65		ยกเลิกโครงการ ประกาศจัดโครงการ		-			
176	สำนักงานการศึกษา	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน	500,000.00	พ.ค.-ก.ค.65		อยู่ระหว่างส่งใช้เงิน ยืม	426,525.00	73,475.00	✓		
177	สำนักงานการศึกษา	โครงการส่งทีมกีฬา และกิจกรรมนันทนาการของเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ	200,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		ดำเนินจัดทำ โครงการตลอดปี	87,080.00	112,920.00	✓		
178	สำนักงานการศึกษา	โครงการส่งทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ	500,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		ดำเนินจัดทำ โครงการตลอดปี	6,080.00	493,920.00	✓		
179	สำนักงานการศึกษา	โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย	500,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		ดำเนินจัดทำ โครงการตลอดปี	-	500,000.00	✓		
180	สำนักงานการศึกษา	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	238,000.00	ธ.ค.64-ม.ค.65			188,154.00	49,846.00	✓		
181	สำนักงานการศึกษา	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	650,000.00	มี.ค.-เม.ย.65			647,754.00	2,246.00	✓		
182	สำนักงานการศึกษา	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว	6,700,000.00	ต.ค.-พ.ย.64			1,730,593.40	4,969,406.60	✓		
183	สำนักงานการศึกษา	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,100,000.00	ต.ค.-พ.ย.64			1,023,256.00	76,744.00	✓		
184	สำนักงานการศึกษา	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	30,000.00	เม.ย.-พ.ค.65	✓		-	30,000.00	✓		
185	สำนักงานการศึกษา	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา	10,000.00	ม.ค.-ก.ค.65	✓		-	10,000.00	✓		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปี เดือน สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
186	สำนักงานการศึกษา	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน - อาคารตรีพุกษา - อาคารปฐมโพธิ์ - อาคารธรรมมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาราม) (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	2,700,000.00	มี.ย.-ก.ย.65		กั้นเงินกรณีมิได้ ก่อนนี้ผูกพัน		-	2,700,000.00	✓	
187	สำนักงานการศึกษา	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม - อาคารตรีพุกษา - อาคารปฐมโพธิ์ - อาคารธรรมมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาราม) (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	2,835,000.00	มี.ย.-ก.ย.5		กั้นเงินกรณีมิได้ ก่อนนี้ผูกพัน		-	2,835,000.00	✓	
<b>รวม</b>			<b>140,611,050.00</b>					<b>90,631,926.15</b>	<b>49,979,123.85</b>		
<b>6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี</b>											
188	สำนักปลัดฯ	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	100,000.00	✓	
189	สำนักปลัดฯ	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการเนื่อง ในวันเทศบาล	80,000.00	เม.ย.-65			✓	14,050.00	65,950.00	✓	
190	สำนักปลัดฯ	โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน	400,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	400,000.00	✓	
191	สำนักปลัดฯ	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย "18มีนา วันท้องถิ่นไทย"	10,000.00	มี.ค.-65			✓	9,600.00	400.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
192	สำนักปลัดฯ	โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร จัดการที่ดี	40,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	40,000.00	✓	
193	กองการเจ้าหน้าที่	โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงาน เทศบาล	80,000.00	ม.ค.-ก.ย.65	✓			-	80,000.00	✓	
194	กองการเจ้าหน้าที่	โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	50,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		สรุปข้อมูล/รวบรวม เอกสารเพื่อทำการ เบิกจ่าย		-	50,000.00	✓	
195	กองการเจ้าหน้าที่	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	600,000.00	ธ.ค.64-ส.ค.65			✓	575,150.00	24,850.00	✓	
196	กองยุทธศาสตร์ฯ	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง	400,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		- ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 แก้ไข ครั้งที่ 2 - ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 20 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 16		164,072.00	235,928.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
197	กองยุทธศาสตร์ฯ	โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีและเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง/แก้ไข	70,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		ประกาศใช้แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และแก้ไข ครั้งที่ 3		45,437.50	24,562.50	✓	
198	กองยุทธศาสตร์ฯ	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนา ท้องถิ่น	350,000.00	เม.ย.-ก.ย.65	✓			-	350,000.00	✓	
199	กองยุทธศาสตร์ฯ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	350,000.00	เม.ย.-ก.ย.65	✓			-	350,000.00	✓	
200	กองยุทธศาสตร์ฯ	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		แจ้งผู้รับจ้าง ลงนามในสัญญา		-	250,000.00	✓	
201	กองยุทธศาสตร์ฯ	โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทาง Youtube เพื่อ สร้างการรับรู้ตามแผนพัฒนาเทศบาลและนโยบายการ พัฒนาท้องถิ่น	48,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		ดำเนินการเปิดช่อง Youtube และ ผลิตสื่อ		17,800.00	30,200.00	✓	
202	กองสารสนเทศฯ	โครงการปรับปรุงและสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	300,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	300,000.00	✓	
203	กองสารสนเทศฯ	โครงการเชื่อมต่อโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กับสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	100,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	100,000.00	✓	
204	สำนักคลัง	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น	200,000.00	พ.ย.64-ก.ย.65			✓	24,000.00	176,000.00	✓	
205	สำนักปลัดฯ	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถสำนักงานเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	-	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
206	สำนักช่าง	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านผังเมือง	100,000.00	พ.ย.64-ก.พ.65			✓	65,134.00	34,866.00		✓
207	สำนักปลัดฯ	โครงการทบทวน จัดทำ ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายของ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	10,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	10,000.00	✓	
208	สำนักปลัดฯ	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน	80,000.00	เม.ย.-พ.ค.65	✓			-	80,000.00		✓
209	กองยุทธศาสตร์ฯ	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	30,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างจัดทำ รายงานติดตามผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนิน โครงการ ประจำเดือน สิงหาคม 2565		2,625.00	27,375.00	✓	
รวม			3,648,000.00					917,868.50	2,730,131.50		
รวมทุกยุทธศาสตร์			337,130,640.00					238,651,701.11	98,478,938.89		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ถ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
<b>1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนโฉลกรัฐ 18/2	1,960,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65	✓			-	1,960,000.00	✓	
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนสุขน 1 แยกขวา 1	6,500,000.00	ก.ค.-ธ.ค.65	✓			-	6,500,000.00	✓	
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	9,000,000.00	ก.ค.-ธ.ค.65	✓			-	9,000,000.00	✓	
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนกาญจนาวิถี 30 ตอน 3	6,200,000.00	ก.ค.-ธ.ค.65	✓			-	6,200,000.00	✓	
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนกำนันชิน	3,600,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65	✓			-	3,600,000.00	✓	
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ 28/1	1,100,000.00	มิ.ย.-ส.ค.65	✓			-	1,100,000.00	✓	
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนชนเกษม 29 ตอน 2	3,500,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		ขั้นตอนพัสดุ		-	3,500,000.00	✓	
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนอำเภอ 15/1	2,600,000.00	ก.ค.-ต.ค.65	✓			-	2,600,000.00	✓	
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนศรีเกษม 20 แยกขวา 3	1,800,000.00	ก.ค.-ธ.ค.65	✓			-	1,800,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีวิชัย 21/20	950,000.00	มิ.ย.-ส.ค.65	✓			-	950,000.00	✓	
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพ้อขุนทะเล 10/7 แยกซ้าย 2	900,000.00	มิ.ย.-ส.ค.65	✓			-	900,000.00	✓	
12	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนชนเกษม	67,468,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65	✓			-	67,468,000.00	✓	
13	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนตลาดใหม่	114,990,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65	✓			-	114,990,000.00	✓	
รวม		220,568,000.00					-	220,568,000.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		220,568,000.00					-	220,568,000.00		

สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

ประจำปีเดือน สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)

1. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งหมด 56 โครงการ งบประมาณ 181,538,000 บาท													
ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ยกเลิกโครงการ		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	1	23,160,000.00		53	150,978,000.00	125,036,262.94	2	7,400,000.00	56	181,538,000.00	125,036,262.94
รวม	-	-	1	23,160,000.00	-	53	150,978,000.00	125,036,262.94	2	7,400,000.00	56	181,538,000.00	125,036,262.94
คิดเป็นร้อยละ	0.00		1.79			94.64			3.57		100.00		
2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งหมด 30 โครงการ งบประมาณ 82,848,100 บาท													
ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			โครงการที่ยกเลิก		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	6	22,149,000.00	-	20	52,416,000.00	42,651,123.37	1	60,000.00	27	74,625,000.00	42,651,123.37
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	-	-	-	-	-	1	2,616,100.00	2,510,000.00	-	-	1	2,616,100.00	2,510,000.00
3. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	-	-	-	-	-	2	5,607,000.00	4,916,892.85	-	-	2	5,607,000.00	4,916,892.85
รวม	-	-	6	22,149,000.00	-	23	60,639,100.00	50,078,016.22	1	60,000.00	30	82,848,100.00	50,078,016.22
คิดเป็นร้อยละ	0.00		20.00			76.67			3.33		100.00		
3. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งหมด 49 โครงการ งบประมาณ 96,904,000 บาท													
ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			โครงการที่ยกเลิก		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	33	51,292,000.00	-	6	7,444,000.00	6,220,115.00	9	8,528,000.00	48	67,264,000.00	6,220,115.00
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	-	-	-	-	-	1	29,640,000.00	26,089,978.50	-	-	1	29,640,000.00	26,089,978.50
รวม	-	-	33	51,292,000.00	-	7	37,084,000.00	32,310,093.50	9	8,528,000.00	49	96,904,000.00	32,310,093.50
คิดเป็นร้อยละ	0.00		67.35			14.29			18.37		100.00		

[จัดทำโดย >>งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]



**รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี**  
**ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)**

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่องหนี่ผูกพัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
<b>ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและทางเท้าถนนราษฎร์ฤดีและถนนศรีไชยา	3,150,000.00	2,518,278.00	25 ก.ย. 62	22 ม.ค. 63			✓	2,518,278.00	631,722.00
2	โครงการก่อสร้างถนนคลองฉากหัวแหลมพัฒนา	2,500,000.00	2,225,000.00	7 ก.ย. 62	5 ธ.ค. 62			✓	2,225,000.00	275,000.00
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 21 แยกซอย 5 แยกซอย 7 แยกซอย 9 (ชุมชนศรีวิชัย)	6,700,000.00	5,656,449.83	26 มิ.ย. 62	23 ต.ค. 62			✓	5,656,449.83	1,043,550.17
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเลี่ยงเมือง ซอยท่าทราย (ชุมชนเป็ยมสุข)	7,060,000.00	5,679,282.60	18 มิ.ย. 62	13 ต.ค. 62			✓	5,679,282.60	1,380,717.40
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพ่อบุญทะเล 20/1 (ชุมชนบึงขุนทะเล)	7,600,000.00	5,985,000.00	26 มิ.ย. 62	23 ต.ค. 62			✓	5,985,000.00	1,615,000.00
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนดอนนก 27 (ชุมชนเมตตาธรรม)	5,970,000.00	5,193,374.51	25 มิ.ย. 62	22 ต.ค. 62			✓	5,193,374.51	776,625.49
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเสม็ดเรียง 13 (ชุมชนเสรีไท)	1,700,000.00	1,496,000.00	2 ก.ค. 62	14 ต.ค. 62			✓	1,496,000.00	204,000.00
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนฝั่งในบาง (ชุมชนฝั่งบางใบไม้,ชุมชนบ้านบางทอง)	15,000,000.00	11,940,000.00	17 เม.ย. 63	22 พ.ย. 63			✓	11,940,000.00	3,060,000.00
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนปากน้ำ 7	1,700,000.00	1,396,000.00	2 ก.ค. 62	14 ต.ค. 62			✓	1,396,000.00	304,000.00
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 51 ซอย 6 แยกซ้าย	445,000.00	445,000.00	19 เม.ย. 62	2 มิ.ย. 62			✓	445,000.00	-
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 51 แยกขวา 4 ซ้างบ้านเลขที่ 21/25	450,000.00	445,000.00	11 พ.ค. 62	24 มิ.ย. 62			✓	445,000.00	5,000.00

**รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี**  
**ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)**

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่องหนี่ผูกพัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجรถนนโฉลกรัฐ 17/1 (ชุมชนหน้าค่าย อส.)	1,100,000.00	1,100,000.00	10 ส.ค. 62	23 พ.ย. 62			✓	1,100,000.00	-
13	โครงการขยายเขตประปา (จำนวน 8 โครงการ)	1,200,000.00	866,795.00	5 มิ.ย. 62	2 ก.ย. 62			✓	866,795.00	333,205.00
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجรซอยเฟื่องฟ้า แยกขวา 1 (บ้านครุฑธานี)	1,150,000.00	845,000.00	12 พ.ย. 62	25 ม.ค. 63			✓	845,000.00	305,000.00
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนยางงาม	1,430,000.00	1,200,000.00	22 ก.พ. 63	21 พ.ค. 63			✓	1,200,000.00	230,000.00
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجรถนนเสม็ดเรียง 12	2,300,000.00	1,750,000.00	18 ธ.ค. 62	16 มี.ค. 63			✓	1,750,000.00	550,000.00
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนชนเกษม 38	6,300,000.00	4,100,000.00	26 ก.ย. 63	22 ก.พ. 64			✓	4,100,000.00	2,200,000.00
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجรถนนศรีวิชัย 51	6,220,000.00	5,960,000.00	23 ม.ค. 63	5 ก.ค. 63			✓	5,960,000.00	260,000.00
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجรถนนคอนนค 29 แยก ขวา1 (ชุมชนเมตตาธรรม)	1,200,000.00	1,023,000.00	1 เม.ย. 63	29 มิ.ย. 63			✓	1,023,000.00	177,000.00
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนราษฎร์บำรุง 6	1,350,000.00	1,140,000.00	27 ก.ย. 62	25 ธ.ค. 62			✓	1,140,000.00	210,000.00
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجรถนนท่าทอง 10	1,600,000.00	1,280,000.00	12 ก.ย. 62	25 พ.ย. 62			✓	1,280,000.00	320,000.00
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجรถนนพ่อบุญทะเล 8	1,120,000.00	900,000.00	30 ต.ค. 62	12 ม.ค. 63			✓	900,000.00	220,000.00
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجรถนนพ่อบุญทะเล 10 ซอย 8	1,487,000.00	1,190,000.00	30 ต.ค. 62	12 ม.ค. 63			✓	1,190,000.00	297,000.00
24	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجรถนนตลาดล่าง 16/1 ตอน 2	1,760,000.00	1,390,000.00	15 ก.พ. 63	14 พ.ค. 63			✓	1,390,000.00	370,000.00
25	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجรถนนโฉลกรัฐ 28	4,200,000.00	3,500,000.00	21 ส.ค. 63	17 ม.ค. 64			✓	3,500,000.00	700,000.00
26	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجรถนนตลาดใหม่ 25	1,000,000.00	863,900.00	6 พ.ค. 63	28 ส.ค. 63			✓	863,900.00	136,100.00

**รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี**  
**ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)**

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่องหนี่ผูกพัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
27	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجรถนนคอนนง 29 แยก ขวา 2 (ชุมชนเมตตาธรรม)	830,000.00	700,000.00	12 ต.ค. 62	25 ธ.ค. 62			✓	700,000.00	130,000.00
28	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجรถนนคอนนง 29 (ชุมชนเมตตาธรรม)	6,000,000.00	5,938,978.00	16 ม.ค. 63	27 มิ.ย. 63			✓	5,938,978.00	61,022.00
29	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجรถนนชนเกษม ระหว่างซอย 20 และซอย 22 (ชุมชนลูกเสือการุณราชูร์)	650,000.00	523,805.00	22 ก.พ. 63	15 เม.ย. 63			✓	523,805.00	126,195.00
30	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجรถนนตลาดล่าง 33 ตอนที่ 2 (ชุมชนโพหวาย)	1,810,000.00	1,350,000.00	15 ก.พ. 63	14 พ.ค. 63			✓	1,350,000.00	460,000.00
31	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجร ถนนโฉลกรัฐ 6/1 (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	1,600,000.00	1,478,000.00	29 ม.ค. 63	12 เม.ย. 63			✓	1,478,000.00	122,000.00
32	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجรถนนชนเกษม 48 (ชุมชนบ้านบางใหญ่)	1,475,000.00	1,165,000.00	8 ม.ค. 63	22 มี.ค. 63			✓	1,165,000.00	310,000.00
33	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجรถนนสุราษฎร์ เทคโนโลยี ซ้างบ้านเลขที่ 76/86	2,135,000.00	1,690,000.00	22 เม.ย. 63	20 ก.ค. 63			✓	1,690,000.00	445,000.00
34	โครงการขุดลอกคลองบางกุ้ง	23,160,000.00	13,555,000.00	30 ก.ย. 63	26 ก.พ. 64		ปรับแบบ ให้เหมาะสมกับ พื้นที่ก่อสร้าง		-	23,160,000.00
35	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجรถนนศรีเกษม ซอยร้าน the soft coffee (ชุมชนเสรีไท)	3,756,000.00	2,920,000.00	14 ก.พ. 63	2 ก.ค. 63			✓	2,920,000.00	836,000.00
36	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجรถนนยางงาม 7	1,600,000.00	1,565,000.00	26 ก.ย. 63	23 ม.ค. 64			✓	1,565,000.00	35,000.00
37	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนยางงาม 13	5,500,000.00	4,445,000.00	30 ก.ย. 63	26 ก.พ. 64			✓	4,445,000.00	1,055,000.00

**รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี**  
**ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)**

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่องหนี่ผูกพัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
38	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 12	3,000,000.00	2,400,000.00	26 ก.ย. 63	22 ก.พ. 64			✓	2,400,000.00	600,000.00
39	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 30 แยกซอยบ้านบังดี (ชุมชนหลังคลัง)	2,000,000.00	1,718,000.00	24 ก.ย. 63	22 ม.ค. 64			✓	1,713,000.00	287,000.00
40	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนศรีเกษม 6 (ชุมชนในลิก)	850,000.00	530,000.00	6 มิ.ย. 63	4 ส.ค. 63			✓	530,000.00	320,000.00
41	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนศรีเกษม 21 (ชุมชนทุ่งน้อย)	1,400,000.00	1,200,500.00	27 มิ.ย. 63	24 ก.ย. 63			✓	1,200,500.00	199,500.00
42	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนอำเภอ 15/1	2,900,000.00					<b>ยกเลิกโครงการ</b>			2,900,000.00
43	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนการุณราชฎร์ 30 (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	3,000,000.00	2,357,900.00	1 ต.ค. 63	28 ม.ค. 64			✓	2,357,900.00	642,100.00
44	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนการุณราชฎร์ 32 (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	2,500,000.00	2,200,000.00	26 ก.ย. 63	23 ม.ค. 64			✓	2,200,000.00	300,000.00
45	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพอขุนทะเล 10 ซอย 5	3,000,000.00	2,800,000.00	21 ก.ค. 63	17 พ.ย. 63			✓	2,800,000.00	200,000.00
46	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนพอขุนทะเล 10 ซอย 6	1,500,000.00	965,000.00	17 มิ.ย. 63	14 ก.ย. 63			✓	965,000.00	535,000.00
47	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพอขุนทะเล 10 ซอย 7	1,800,000.00	1,584,000.00	17 มิ.ย. 63	14 ต.ค. 63			✓	1,584,000.00	216,000.00
48	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพอขุนทะเล 10 ซอย 10	1,300,000.00	880,000.00	10 ก.ย. 63	23 พ.ย. 63			✓	880,000.00	420,000.00
49	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพอขุนทะเล ซอย 12	1,600,000.00	1,359,000.00	17 มิ.ย. 63	30 ส.ค. 63			✓	1,359,000.00	241,000.00
50	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนด้านหลังศูนย์ ฝิวกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 (ชุมชนบึงขุนทะเล)	4,500,000.00					<b>ยกเลิกโครงการ</b>			4,500,000.00

**รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี**  
**ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)**

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่องหนี่ผูกพัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
51	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจจารรถถนนลูกเสือ 11	1,400,000.00	1,036,000.00	21 ก.ค. 63	18 ต.ค. 63			✓	1,036,000.00	364,000.00
52	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจจารรถถนนสวนหลวง ร.9 ข้างอุใหญ่การช่าง	1,100,000.00	787,000.00	4 ก.ค. 63	31 ส.ค. 63			✓	787,000.00	313,000.00
53	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจจารรถถนนด้านหลังศาล เจ้ากวงซิว (ชุมชนในลึก)	490,000.00	475,000.00	29 ส.ค. 63	27 ต.ค. 63			✓	475,000.00	15,000.00
54	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนชนเกษม 26 ต่อเนื่องซอยแสง อรุณ (ชุมชนเสม็ดเรียง)	4,900,000.00	4,100,000.00	26 ก.ย. 63	22 ก.พ. 64			✓	4,100,000.00	800,000.00
55	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนประจักษ์รัฐเชื่อมต่อ ถนนกาญจนาวิถี 37	9,500,000.00	8,360,000.00	10 ก.ย. 63	8 มี.ค. 64			✓	8,360,000.00	1,140,000.00
56	โครงการขยายเขตประปา (จำนวน 3 โครงการ)	590,000.00	425,000.00	22 ก.ย. 63	20 พ.ย. 63			✓	425,000.00	165,000.00
<b>รวมงบประมาณ</b>		<b>181,538,000.00</b>	<b>138,596,262.94</b>						<b>125,036,262.94</b>	<b>56,501,737.06</b>

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่อนหักพัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
<b>ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนวัดโพธิ์ 31 แยกซอย 6 (ชุมชนท่าแขก)	2,880,000.00	2,476,439.37	17 ก.ค. 63	3 ธ.ค. 63			✓	2,476,439.37	403,560.63
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนการุณราษฎร์ 5 (ชุมชนในลีก)	4,500,000.00	4,450,000.00	15 ธ.ค. 63	13 ม.ค. 64			✓	4,450,000.00	50,000.00
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 26 แยกซ้าย 3 (ชุมชนดงตาล)	4,050,000.00	3,190,000.00	9 มิ.ย. 63	21 ต.ค. 63			✓	3,190,000.00	860,000.00
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 21 แยกขวาซอยแรก (ชุมชนศรีวิชัย)	3,090,000.00	2,630,000.00	17 มิ.ย. 63	29 ก.ย. 63			✓	2,630,000.00	460,000.00
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนบริเวณศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพธารวาส (ชุมชนในลีก)	5,120,000.00	3,906,537.00	27 มิ.ย. 63	23 พ.ย. 63			✓	3,906,537.00	1,213,463.00
6	โครงการขยายเขตประปา จำนวน 8 โครงการ	1,800,000.00	704,000.00	29 ก.ย. 63	27 ธ.ค. 63			✓	704,000.00	1,096,000.00
7	โครงการก่อสร้างจุดบริการน้ำประปา (ชุมชนตลาดท่าเรือ)	60,000.00					<b>ยกเลิกโครงการ</b>			60,000.00
8	โครงการปรับปรุงซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ	4,700,000.00	4,690,000.00	28 เม.ย. 63	11 มิ.ย. 63			✓	4,690,000.00	10,000.00
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนหมู่บ้านนวมล (ชุมชนบางกุ้ง 1)	3,100,000.00						✓	2,549,000.00	551,000.00
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนกาญจนาวิถี 28/1 (ซอยสามมิตรสุราษฎร์ธานี จำกัด) (ชุมชนกาญจนาวิถีร่วมใจ)	1,299,000.00	903,900.00	7 พ.ค. 64	5 ก.ค. 64			✓	903,900.00	395,100.00

**รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี**  
**ประจำปีเดือน สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)**

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่องนี้ผู้ก่อง	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดล่าง 8 (ชุมชนตลาดล่าง)	1,141,000.00	837,000.00	13 พ.ค. 64	10 ก.ค. 64			✓	837,000.00	304,000.00
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเลียยเมือง 4	2,063,000.00					กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง		-	2,063,000.00
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกาญจนาวิถี 30 ตอนที่ 2 (ชุมชนหลังคลัง/ชุมชนกาญจนาวิถีร่วมใจ)	6,898,000.00					กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง		-	6,898,000.00
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนชนเกษม 21 ผดุงอุทิศ 2	2,990,000.00	2,350,000.00					✓	2,350,000.00	640,000.00
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดล่าง 16/1 (ชุมชนโพทวย)	1,036,000.00	742,200.00	18 พ.ค. 64	16 ก.ค. 64		ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		-	1,036,000.00
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนบางใหญ่ 3 (ชุมชนบ้านบางใหญ่)	2,470,000.00					ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		-	2,470,000.00
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนชนเกษม 33 (ชุมชนบ้านบางใหญ่)	5,056,000.00					ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา		-	5,056,000.00
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนสวนถั่ว 10 (ชุมชนบางกุ้ง 1)	4,626,000.00	3,880,000.00	24 ก.ย. 64	20 ก.พ. 65		ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		-	4,626,000.00
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 51 ซอยตรงข้ามบ้านคุณรัชนี้	1,375,000.00	913,300.00	7 พ.ค. 64	5 ก.ค. 64			✓	913,300.00	461,700.00
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลียยเมือง 2	5,200,000.00	3,910,000.00					✓	3,910,000.00	1,290,000.00

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่อนผู้พัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบุญช่วย 3 (ชุมชนหน้าสนามกีฬา)	1,790,000.00	1,775,000.00					✓	1,775,000.00	15,000.00
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนบุญช่วย ซอย 1/1 (ชุมชนหน้าสนามกีฬา)	1,169,000.00	865,000.00					✓	865,000.00	304,000.00
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 51 (ตอนที่ 2) ชุมชนแหลมทราย	1,085,000.00	980,000.00					✓	980,000.00	105,000.00
24	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนตลาดล่าง 22 (ซอยสายชล)	2,300,000.00	1,712,000.00					✓	1,712,000.00	588,000.00
25	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนการุณราษฎร์ 17 (ชุมชนศาลากลาง)	584,000.00	481,000.00					✓	481,000.00	103,000.00
26	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนชนเกษม ซอยบ้านนายโกศล โอทอง (ชุมชนเสรีพล/ชุมชนลูกเสือ-การุณราษฎร์)	2,523,000.00	2,245,000.00					✓	1,964,947.00	558,053.00
27	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 8 (ชุมชนวัดกลางใหม่)	1,720,000.00	1,363,000.00	5 พ.ค. 64	1 ส.ค. 64			✓	1,363,000.00	357,000.00
รวม		74,625,000.00	45,004,376.37						42,651,123.37	31,973,876.63
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต										
28	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (แห่งที่ 2) ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนแถมวิทยา) เดิม	2,616,100.00	2,510,000.00	23 มี.ย. 64	18 ม.ค. 65			✓	2,510,000.00	106,100.00
รวม		2,616,100.00	2,510,000.00						2,510,000.00	106,100.00



รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่องหนผู้ก่องหน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น										
29	โครงการปรับปรุงอาคารเบญจศกเป็นอาคารเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธารวาส)	4,137,000.00	3,455,000.00	17 ก.ย. 64	15 มี.ค. 65			✓	3,455,000.00	682,000.00
30	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า	1,470,000.00	1,461,892.85	24 ก.พ. 64	23 มิ.ย. 64			✓	1,461,892.85	8,107.15
รวม		5,607,000.00	4,916,892.85						4,916,892.85	690,107.15
รวมทุกยุทธศาสตร์		82,848,100.00	52,431,269.22						50,078,016.22	32,770,083.78

**รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี**  
**ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)**

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
	<b>ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>									
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน แสงอรุณเชื่อมต่อกถนนศรีเกษม	700,000.00	ม.ค.-มี.ค.64			✓	497,500.00	202,500.00		✓
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน ตลาดล่าง 26 แยกซ้าย 1	3,100,000.00	ม.ค.-มี.ค.64		ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		-	3,100,000.00		✓
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน ลูกเสือ 9	987,000.00	ธ.ค.63-ม.ค.64			✓	436,315.00	550,685.00		✓
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนเสม็ดเรียง 7 (ชุมชนเสรีไท)	3,090,000.00	ก.พ.-เม.ย.64		ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		-	3,090,000.00		✓
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน ชนเกษม 36	3,000,000.00	ก.พ.-พ.ค.64		กำลังก่อสร้าง		-	3,000,000.00		✓
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและทางเท้า ถนนปทุมพร 6/1	699,000.00	ม.ค.-มี.ค.64		ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		-	699,000.00		✓
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน ปทุมพร 4	1,989,000.00	ม.ค.-มี.ค.64			✓	1,610,000.00	379,000.00		✓
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนท่าโรงช้าง 3	3,289,000.00	ม.ค.-พ.ค.64			✓	3,250,000.00	39,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปี เดือน สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน โฉลกรัฐตรงข้ามร้านอาหารแซ่บฮิลล์เดื่อ	3,000,000.00	ม.ค.-เม.ย.64		ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		-	3,000,000.00		✓
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดล่าง 24 (บางคูรัด)	1,600,000.00	ก.พ.-พ.ค.64		ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		-	1,600,000.00		✓
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน ซอยร่วมพัฒนา	4,500,000.00	ม.ค.-มิ.ย.64		กำลังก่อสร้าง		-	4,500,000.00		✓
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน ดอนนกะ 39	1,290,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		<b>ยกเลิกโครงการ</b>			1,290,000.00		
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน อำเภอ 7/1	179,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	170,500.00	8,500.00	✓	
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน เสียงเมือง 7 แยกสถานีวิทยุ	1,640,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		รอทำสัญญา		-	1,640,000.00	✓	
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน วัดโพธิ์ 31 ซอย 5	2,050,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		รอทำสัญญา		-	2,050,000.00	✓	
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนค่าย อส. 4	990,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	990,000.00	✓	
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน สวนถั่ว 6	150,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		<b>ยกเลิกโครงการ</b>			150,000.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีเดือน สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบุญช่วย 4	1,438,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	1,438,000.00	✓	
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนท่าโรงช้าง 3	2,760,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	2,760,000.00	✓	
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ปากน้ำ 8/1	458,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ยกเลิกโครงการ			458,000.00		
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน วิภาวดี 4	1,683,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ยกเลิกโครงการ			1,683,000.00		
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน สวนถั่ว 8	305,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	305,000.00	✓	
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านสวายถึงถนนยาง งามซอย 7	1,860,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ยกเลิกโครงการ			1,860,000.00		
24	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนปทุมพร 5	300,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	255,800.00	44,200.00	✓	
25	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ปทุมพร 6	550,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	550,000.00	✓	
26	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ดอนนก 11 ซอยตรงข้ามสนามหญ้าเทียม	730,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา		-	730,000.00	✓	

**รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี**  
**ประจำปีเดือน สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)**

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
27	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน ตอนนก 37	1,400,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ยกเลิกโครงการ		1,400,000.00			
28	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน วิภาวดี ซอยร้านสายพิณ	460,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	460,000.00	✓	
29	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน กาญจนวิถี 16 ซอยแยกข้างบ้านเลขที่ 33/1	1,230,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ยกเลิกโครงการ			1,230,000.00		
30	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน ปทุมพร 18	170,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง		-	170,000.00	✓	
31	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน พ้อขุนทะเล 15/5	1,520,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		รอทำสัญญา		-	1,520,000.00	✓	
32	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน ตลาดใหม่ 3 แยกขวา 2	270,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	270,000.00	✓	
33	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน อำเภอ 8	910,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา		-	910,000.00	✓	
34	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน ศรีวิชัย 21 แยกซอยบ้านมะขาม เชื่อมต่อถนน เลียงเมือง	1,240,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		รอทำสัญญา		-	1,240,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีเดือน สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
35	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน สวนถั่ว 4/1	304,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	304,000.00	✓	
36	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนโกลกรัฐ 28 แยกซ้าย 3	278,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	278,000.00	✓	
37	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนโกลกรัฐ 28 แยกซ้าย 2	516,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	516,000.00	✓	
38	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน กาญจนวิถี 35/2	210,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		<b>ยกเลิกโครงการ</b>			210,000.00		
39	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน ข้างโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี แยกซ้าย 1	360,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง		-	360,000.00	✓	
40	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 26 (ด้านขวาทาง)	3,330,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		รอทำสัญญา		-	3,330,000.00	✓	
41	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน ศรีวิชัย 19 แยกขวา 1	554,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	554,000.00	✓	
42	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 22	5,700,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		รอทำสัญญา		-	5,700,000.00	✓	
43	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน สุขน 2	316,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		รอทำสัญญา		-	316,000.00	✓	

**รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี**  
**ประจำปีเดือน สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)**

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
44	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน เลียงเมือง 2/1	3,100,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		รอทำสัญญา		-	3,100,000.00	✓	
45	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนตลาดใหม่ 13	627,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา		-	627,000.00	✓	
46	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน ตลาดใหม่ 3/1	247,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ยกเลิกโครงการ			247,000.00		
47	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน ปทุมพร 6/2	780,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา		-	780,000.00	✓	
48	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน เลียงเมืองท่าทรายแยกขวา	1,405,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		รอทำสัญญา		-	1,405,000.00	✓	
<b>รวม</b>		<b>67,264,000.00</b>					<b>6,220,115.00</b>	<b>61,043,885.00</b>		
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต</b>										
49	โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid- 19)	29,640,000.00	ส.ค. 64-ก.ย.65			✓	26,089,978.50	3,550,021.50	✓	
<b>รวม</b>		<b>29,640,000.00</b>					<b>26,089,978.50</b>	<b>3,550,021.50</b>		
<b>รวมทุกยุทธศาสตร์</b>		<b>96,904,000.00</b>					<b>32,310,093.50</b>	<b>64,593,906.50</b>		

สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้

ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)

โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ ทั้งหมด 11 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 39,925,800 บาท

ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			โครงการที่ยกเลิก		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	3	9,768,000.00	441,250.00	-	-	-	-	-	3	9,768,000.00	441,250.00
2. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	2	3,520,000.00	2,022,500.00	-	-	2	3,520,000.00	2,022,500.00
3. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	-	-	2	991,500.00	-	1	342,000.00	342,000.00	-	-	3	1,333,500.00	342,000.00
4. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	-	-	1	25,000,000.00	-	2	304,300.00	304,300.00	-	-	3	25,304,300.00	304,300.00
รวม	-	-	6	35,759,500.00	441,250.00	5	4,166,300.00	2,668,800.00	-	-	11	39,925,800.00	3,110,050.00
คิดเป็นร้อยละ	0.00		54.55			45.45			0.00		100.00		

[จัดทำโดย >>งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]



รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
 ประจำปี 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>									
1	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมสาธารณะ บริเวณสวนศรีตาปี	1,770,000.00	1,770,000.00		ตรวจรับงานงวดสุดท้าย รอการเบิกจ่าย		441,250.00	1,328,750.00
2	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบางอิฐ	3,495,000.00	3,495,000.00		ตรวจรับงาน		-	3,495,000.00
3	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนท่าโรงช้าง	4,503,000.00	4,503,000.00		ตรวจรับงาน		-	4,503,000.00
<b>รวม</b>			<b>9,768,000.00</b>	<b>9,768,000.00</b>				<b>441,250.00</b>	<b>9,326,750.00</b>
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>									
4	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักคนงาน (บริเวณพื้นที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี)	528,000.00	525,000.00			✓	525,000.00	-
5	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างอาคารเรือนเพาะชำ (บริเวณพื้นที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี)	3,000,000.00	2,995,000.00			✓	1,497,500.00	1,497,500.00
<b>รวม</b>			<b>3,528,000.00</b>	<b>3,520,000.00</b>				<b>2,022,500.00</b>	<b>1,497,500.00</b>

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
 ประจำปี 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น</b>									
6	สำนักการศึกษา	โครงการติดตั้งหลังคากันสาดอาคารเรียน 2 (เวชพิสิฐ) โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเผดิมวิทยา)	136,500.00	136,500.00		พัสดุส่งคืน ไม่มีผู้รับจ้าง		-	136,500.00
7	สำนักการศึกษา	โครงการปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารเรียน จตุรงกช โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธารวาส)	342,000.00	342,000.00			✓	342,000.00	-
8	สำนักการศึกษา	โครงการปรับปรุงต่อเติม โรงประกอบอาหาร โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอ่อนเผดิมวิทยา)	855,000.00	855,000.00		พัสดุดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง		-	855,000.00
		รวม	1,333,500.00	1,333,500.00				342,000.00	991,500.00
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดี</b>									
9	กองยุทธศาสตร์ฯ	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	247,000.00			✓	247,000.00	-
10	สำนักปลัดเทศบาล	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารตลาด เทศบาล 2 (ตลาดเกษตร 2)	60,000.00	57,300.00			✓	57,300.00	-

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
 ประจำปีเดือน สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
11	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (สวนหลวง ร. 9)	25,000,000.00	25,000,000.00		ส่งบันทึกให้งาน พัสดุกลางฯ ดำเนินการจัดจ้าง ตามระเบียบฯ		25,000,000.00	
รวม			25,360,000.00	25,304,300.00			304,300.00	25,000,000.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์			39,989,500.00	39,925,800.00			3,110,050.00	36,815,750.00	