



# รายงานติดตาม

ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนา  
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)



# คำนำ



ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ได้กำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส โดยมอบหมายให้งานวิจัยและประเมินผลเป็นผู้รวบรวมข้อมูลที่สำนัก/กองรายงานและสรุปผลรายงานในภาพรวมของหน่วยงาน เสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ไตรมาสละ 1 ครั้ง และส่วนที่ 2 กำหนดให้การจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกเป็นผู้ประเมิน เพื่อสะท้อนให้เห็นข้อมูลเชิงลึก และเกิดความน่าเชื่อถือ

เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุด งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้แจ้งแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้สำนัก/กองทราบและจัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ และผลการดำเนินโครงการทั้งที่ตั้งจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ และจากแหล่งเงินอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566) กำหนดให้ส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

งานวิจัยและประเมินผล ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมประจำเดือนของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป



# สารบัญ



หน้า 1

แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

หน้า 2

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติถึงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

หน้า 7

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการในภาพรวมแยกรายยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

หน้า 8

แผนภูมิแสดงสถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

หน้า 9

รายงานผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติถึงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

หน้า 47

รายงานผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

หน้า 50

สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)


หน้า 56

สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

# แผนภูมิแสดง

## ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)





# สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

### เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4/2566

รายจ่ายประจำร้อยละ 100 (ของรายจ่ายประจำทั้งหมด) งบลงทุนร้อยละ 100 (ของงบลงทุนทั้งหมด) การเบิกจ่ายในภาพรวมร้อยละ 100 (ของงบประมาณทั้งหมด)

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	127,817,600.00	11,356,400.00	9,128,000.00	5,202,633.54	83,997,373.06	40,845,993.40	68.59	
	รายจ่ายประจำ	123,756,600.00	8,573,350.00	5,473,000.00	4,590,183.54	83,320,573.06	38,946,193.40	69.30	
	- งานบริหารทั่วไป	74,947,800.00	6,805,050.00	4,474,700.00	4,062,255.31	51,407,535.38	21,808,359.31		สป./กองยุทธฯ/กจ.
	- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	4,886,500.00	-	10,700.00	17,610.00	2,889,401.48	1,968,788.52		กองยุทธฯ
	- งานบริหารงานคลัง	43,089,600.00	1,753,300.00	972,600.00	486,318.23	28,481,660.30	14,902,321.47		คลัง/สารสนเทศฯ
	- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	832,700.00	15,000.00	15,000.00	24,000.00	541,975.90	266,724.10		หน่วยตรวจสอบภายใน
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	4,061,000.00	2,783,050.00	3,655,000.00	612,450.00	676,800.00	1,899,800.00	40.43	
	- งานบริหารทั่วไป (ครุภัณฑ์)	4,061,000.00	903,850.00	3,655,000.00	534,250.00	676,800.00	98,800.00		สป./กองยุทธฯ
	- งานบริหารงานคลัง (ครุภัณฑ์)	-	1,879,200.00	-	78,200.00	-	1,801,000.00		สำนักการศึกษา
2	แผนงานรักษาความสงบภายใน	32,571,000.00	8,937,500.00	3,208,800.00	1,255,998.63	20,934,268.96	16,109,432.41	57.94	
	รายจ่ายประจำ	32,571,000.00	4,803,500.00	3,048,500.00	1,126,998.63	18,915,268.96	14,283,732.41	58.39	
	- งานเทศกิจ	11,033,000.00	172,000.00	172,000.00	69,490.10	6,874,456.59	4,089,053.31		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	16,184,400.00	1,813,500.00	1,813,500.00	501,330.73	9,181,777.57	6,501,291.70		
	- งานจราจร	5,353,600.00	2,818,000.00	1,063,000.00	556,177.80	2,859,034.80	3,693,387.40		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	4,134,000.00	160,300.00	129,000.00	2,019,000.00	1,825,700.00	54.06	
	-งานจราจร (ครุภัณฑ์)	-	4,134,000.00	160,300.00	129,000.00	2,019,000.00	1,825,700.00		

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
3	แผนงานการศึกษา	318,098,640.00	4,016,796.00	2,863,296.00	11,964,478.65	232,443,334.69	74,844,326.66	76.56	
	รายจ่ายประจำ	317,628,640.00	3,024,696.00	2,728,296.00	11,440,038.65	232,220,334.69	74,264,666.66	76.64	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	8,401,060.00	60,000.00	60,000.00	52,937.61	5,734,974.66	2,613,147.73		สำนักงานการศึกษา
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	173,382,000.00	1,235,000.00	1,645,596.00	1,877,138.88	130,112,958.97	40,981,306.15		
	- งานระดับมัธยมศึกษา	129,106,480.00	1,619,696.00	859,700.00	9,250,116.52	92,397,310.80	28,219,048.68		
	- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	6,739,100.00	110,000.00	163,000.00	259,845.64	3,975,090.26	2,451,164.10		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	470,000.00	992,100.00	135,000.00	524,440.00	223,000.00	579,660.00	56.32	
	- งานระดับก่อนวัยเรียนฯ (ครุภัณฑ์)	-	829,500.00	135,000.00	-	118,700.00	575,800.00		
	- งานระดับมัธยมศึกษา (ครุภัณฑ์)	470,000.00	49,700.00	-	516,450.00	-	3,250.00		สำนักงานการศึกษา
	- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (ครุภัณฑ์)	-	112,900.00	-	7,990.00	104,300.00	610.00		
4	แผนงานสาธารณสุข	73,748,500.00	4,785,800.00	11,378,890.00	2,292,681.76	52,101,651.95	12,761,076.29	81.00	
	รายจ่ายประจำ	73,256,000.00	4,467,300.00	11,338,890.00	2,292,681.76	51,332,355.95	12,759,372.29	80.78	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	13,851,000.00	935,800.00	3,729,800.00	233,678.06	8,578,703.91	2,244,618.03		สำนักงานสาธารณสุขฯ
	- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	19,640,500.00	1,009,700.00	2,793,000.00	901,798.39	13,568,425.07	3,386,976.54		
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	39,764,500.00	2,521,800.00	4,816,090.00	1,157,205.31	29,185,226.97	7,127,777.72		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	492,500.00	318,500.00	40,000.00	-	769,296.00	1,704.00	99.78	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (ครุภัณฑ์)	-	92,500.00	-	-	92,500.00	-		สำนักงานสาธารณสุขฯ
	- งานบริการสาธารณสุขฯ (ครุภัณฑ์)	100,000.00	133,500.00	-	-	232,796.00	704.00		
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข (ครุภัณฑ์)	392,500.00	92,500.00	40,000.00	-	444,000.00	1,000.00		



ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
5	แผนงานสังคมสงเคราะห์	11,795,700.00	1,155,600.00	298,600.00	140,887.00	8,699,573.42	3,812,239.58	69.87	
	รายจ่ายประจำ	11,795,700.00	1,155,600.00	298,600.00	140,887.00	8,699,573.42	3,812,239.58	69.87	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	4,797,700.00	145,000.00	75,000.00	12,000.00	3,802,382.39	1,053,317.61		กองสวัสดิการสังคม
	- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	6,998,000.00	1,010,600.00	223,600.00	128,887.00	4,897,191.03	2,758,921.97		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	
6	แผนงานเคหะและชุมชน	150,711,810.00	51,589,095.18	14,153,955.18	19,302,214.16	120,597,670.39	48,247,065.45	74.36	
	รายจ่ายประจำ	150,711,810.00	45,924,895.18	13,953,955.18	19,302,214.16	120,582,670.39	42,797,865.45	76.57	
	- งานไฟฟ้าและประปา	360,510.00	-	-	151,278.18	180,243.67	28,988.15		สำนักช่าง
	- งานสวนสาธารณะ	10,818,100.00	2,321,000.00	94,000.00	310,959.63	9,439,227.56	3,294,912.81		
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	122,666,100.00	34,909,495.18	7,744,955.18	17,804,882.86	96,958,038.92	35,067,718.22		สข. / สธ.
	- งานบำบัดน้ำเสีย	16,867,100.00	8,694,400.00	6,115,000.00	1,035,093.49	14,005,160.24	4,406,246.27		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	5,664,200.00	200,000.00	-	15,000.00	5,449,200.00	0.27	
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(ครุภัณฑ์)	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00		สข. / สธ.
	- งานบำบัดน้ำเสีย (ครุภัณฑ์)	-	5,657,000.00	200,000.00	-	15,000.00	5,442,000.00		สำนักช่าง
7	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	13,779,900.00	116,000.00	173,000.00	161,270.00	10,537,602.57	3,024,027.43	77.96	
	รายจ่ายประจำ	13,779,900.00	116,000.00	173,000.00	161,270.00	10,537,602.57	3,024,027.43	77.96	
	- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	13,779,900.00	116,000.00	173,000.00	161,270.00	10,537,602.57	3,024,027.43		กองสวัสดิการสังคม
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
8	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	26,097,800.00	8,405,800.00	6,211,800.00	1,943,374.64	15,537,318.88	10,811,106.48	61.79	
	<b>รายจ่ายประจำ</b>	<b>26,097,800.00</b>	<b>2,644,000.00</b>	<b>6,211,800.00</b>	<b>1,943,374.64</b>	<b>15,477,618.88</b>	<b>5,109,006.48</b>	<b>77.32</b>	
	- งานกีฬาและนันทนาการ	8,818,400.00	940,000.00	4,981,800.00	1,056,488.64	2,334,506.20	1,385,605.16		สำนักงานการศึกษา
	- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	12,291,200.00	454,000.00	474,000.00	-	9,543,644.68	2,727,555.32		
	- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	4,988,200.00	1,250,000.00	756,000.00	886,886.00	3,599,468.00	995,846.00		สำนักปลัดเทศบาล
	<b>รายจ่ายเพื่อการลงทุน</b>	<b>-</b>	<b>5,761,800.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>59,700.00</b>	<b>10,300.00</b>	<b>-</b>	
	-งานกีฬาและนันทนาการ (ค่าครุภัณฑ์)	-	1,691,800.00	-	-	-	1,691,800.00		
	-งานกีฬาและนันทนาการ (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	-	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00		สำนักช่าง
	- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (ค่าครุภัณฑ์)	-	70,000.00	-	-	59,700.00	10,300.00		สำนักช่าง
9	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	191,438,350.00	72,415,719.00	94,970,919.00	8,243,917.28	41,670,027.23	118,969,205.49	29.56	
	<b>รายจ่ายประจำ</b>	<b>67,647,800.00</b>	<b>9,049,200.00</b>	<b>8,176,200.00</b>	<b>7,706,237.28</b>	<b>41,362,027.23</b>	<b>19,452,535.49</b>	<b>71.61</b>	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	8,294,300.00	406,000.00	483,300.00	97,418.72	5,492,308.85	2,627,272.43		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง	59,353,500.00	8,643,200.00	7,692,900.00	7,608,818.56	35,869,718.38	16,825,263.06		
	<b>รายจ่ายเพื่อการลงทุน</b>	<b>123,790,550.00</b>	<b>63,366,519.00</b>	<b>86,794,719.00</b>	<b>537,680.00</b>	<b>308,000.00</b>	<b>99,516,670.00</b>	<b>0.84</b>	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ (ค่าครุภัณฑ์)	-	167,300.00	-	-	167,000.00	300.00		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์)	-	5,484,700.00	-	4,680.00	-	5,480,020.00		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	123,790,550.00	57,714,519.00	86,794,719.00	533,000.00	141,000.00	94,036,350.00		สำนักช่าง
10	แผนงานการเกษตร	7,573,500.00	397,450.00	678,000.00	229,660.70	5,646,737.26	1,416,552.04	80.58	
	<b>รายจ่ายประจำ</b>	<b>7,573,500.00</b>	<b>397,450.00</b>	<b>678,000.00</b>	<b>229,660.70</b>	<b>5,646,737.26</b>	<b>1,416,552.04</b>	<b>80.58</b>	
	- งานส่งเสริมการเกษตร	7,573,500.00	397,450.00	678,000.00	229,660.70	5,646,737.26	1,416,552.04		สำนักช่าง
	<b>รายจ่ายเพื่อการลงทุน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	




ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
11	แผนงานการพาณิชย์	3,222,600.00	4,742,800.00	839,800.00	125,183.20	1,803,370.46	5,197,046.34	27.07	
	รายจ่ายประจำ	3,222,600.00	563,800.00	839,800.00	102,283.20	1,803,370.46	1,040,946.34	64.67	
	- งานตลาดสด	675,500.00	-	30,000.00	-	387,016.00	258,484.00		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานโรงฆ่าสัตว์	2,547,100.00	563,800.00	809,800.00	102,283.20	1,416,354.46	782,462.34		สำนักสาธารณสุขฯ
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	4,179,000.00	-	22,900.00	-	4,156,100.00		
	- งานโรงฆ่าสัตว์ (ค่าครุภัณฑ์)	-	4,179,000.00	-	22,900.00	-	4,156,100.00		สำนักสาธารณสุขฯ
12	แผนงานงบกลาง	233,144,600.00	2,146,000.00	26,159,900.00	39,859.00	163,061,406.00	46,029,435.00	77.99	
	- รายจ่ายประจำ	233,144,600.00	2,146,000.00	26,159,900.00	39,859.00	163,061,406.00	46,029,435.00	77.99	
	- รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
	การเบิกจ่ายในภาพรวม	1,190,000,000.00	170,064,960.18	170,064,960.18	50,902,158.56	757,030,334.87	382,067,506.57	67.89	
	รวมรายจ่ายประจำ	1,061,185,950.00	82,865,791.18	79,079,941.18	49,075,688.56	752,959,538.87	262,936,572.57	75.31	
	รวมงบลงทุน	128,814,050.00	87,199,169.00	90,985,019.00	1,826,470.00	4,070,796.00	113,439,134.00	4.72	

# แผนภูมิแสดง

ผลการดำเนินโครงการในภาพรวมแยกรายยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
ประจำไตรมาสที่ 3/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)


จำนวนโครงการ



# แผนภูมิแสดง

สถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)



## ตารางแสดงข้อมูลสถานะการดำเนินโครงการ

สถานะการดำเนินโครงการ	จำนวน (โครงการ)	ร้อยละ
ดำเนินการเสร็จสิ้น	37	13.60
ระหว่างดำเนินการ	200	73.53
ยังไม่ดำเนินการ	25	9.19
ยกเลิก	10	3.68
รวม	271	100.00



**สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**  
**ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)**

จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีทั้งหมด 272 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 413,433,909 บาท (สี่ร้อยสิบสามล้านสี่แสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าบาทถ้วน)  
 มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

**1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 244 โครงการ งบประมาณ 335,578,909 บาท**

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาได้ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาได้ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาได้ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาได้ที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	44	176,617,029.00	180,242.25	-	-	-	40	82,970,029.00	180,242.25	1	2,500,000.00	3	91,147,000.00
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	6	4,100,000.00	3,603,350.00	1	600,000.00	575,600.00	4	3,500,000.00	3,027,750.00	-	-	1	0.00
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	790,000.00	458,547.00	-	-	-	4	790,000.00	458,547.00	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	120	29,024,530.00	16,923,634.97	10	4,450,770.00	4,232,654.97	101	21,989,060.00	12,690,980.00	9	2,584,700.00	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	54	122,350,600.00	84,642,381.80	13	12,510,000.00	9,969,643.68	31	109,076,400.00	74,672,738.12	4	266,000.00	6	498,200.00
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	16	2,696,750.00	1,229,684.00	6	881,750.00	779,939.00	8	1,415,000.00	449,745.00	2	400,000.00	-	-
<b>รวม</b>	<b>244</b>	<b>335,578,909.00</b>	<b>107,037,840.02</b>	<b>30</b>	<b>18,442,520.00</b>	<b>15,557,837.65</b>	<b>188</b>	<b>219,740,489.00</b>	<b>91,480,002.37</b>	<b>16</b>	<b>5,750,700.00</b>	<b>10</b>	<b>91,645,200.00</b>
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>		<b>100.00</b>			<b>12.30</b>			<b>77.05</b>		<b>6.56</b>		<b>4.10</b>	

**2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 28 โครงการ งบประมาณ 77,855,000 บาท**

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาได้ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาได้ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาได้ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาได้ที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	28	77,855,000.00	12,634,421.00	7	18,049,000.00	12,634,421.00	12	36,398,000.00	-	9	23,408,000.00	-	-
<b>รวม</b>	<b>28</b>	<b>77,855,000.00</b>	<b>12,634,421.00</b>	<b>7</b>	<b>18,049,000.00</b>	<b>12,634,421.00</b>	<b>12</b>	<b>36,398,000.00</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>23,408,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>		<b>100.00</b>			<b>25.00</b>			<b>42.86</b>		<b>32.14</b>		<b>0.00</b>	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>272</b>	<b>413,433,909.00</b>	<b>119,672,261.02</b>	<b>37</b>	<b>36,491,520.00</b>	<b>28,192,258.65</b>	<b>200</b>	<b>256,138,489.00</b>	<b>91,480,002.37</b>	<b>25</b>	<b>29,158,700.00</b>	<b>10</b>	<b>91,645,200.00</b>
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>		<b>100.00</b>			<b>13.60</b>			<b>73.53</b>		<b>9.19</b>		<b>3.68</b>	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
<b>1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>										
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนกาญจนาวิถี 16 ซอย 4	68,040.00	พ.ย.65-ส.ค.66		การไฟฟ้าจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายครึ่งหนึ่งของเงิน งบประมาณ)		34,015.50	34,024.50	✓	
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนชนเกษม 43 เชื่อมต่อถนนชนเกษม 47	118,390.00	พ.ย.65-ส.ค.66		การไฟฟ้าจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายครึ่งหนึ่งของเงิน งบประมาณ)		59,193.47	59,196.53	✓	
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนตลาดล่าง 26 แยกขวา 2	39,570.00	พ.ย.65-ส.ค.66		การไฟฟ้าจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายครึ่งหนึ่งของเงิน งบประมาณ)		19,781.63	19,788.37	✓	
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนปากน้ำ 5	57,940.00	พ.ย.65-ส.ค.66		การไฟฟ้าจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายครึ่งหนึ่งของเงิน งบประมาณ)		28,967.58	28,972.42	✓	
5	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนคลองฉนาก	76,570.00	พ.ย.65-ส.ค.66		การไฟฟ้าจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายครึ่งหนึ่งของเงิน งบประมาณ)		38,284.07	38,285.93	✓	
6	โครงการก่อสร้างสะพานทำเทียบเรือ พร้อมท่อนขึ้นลง ชุมชนตลาดล่าง	660,000.00	มี.ค.-ก.ย.66		ขออนุญาต ทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ		-	660,000.00	✓	
7	โครงการก่อสร้างสะพานทำเทียบเรือ พร้อมท่อนขึ้นลง ชุมชนบางกุ้ง	720,000.00	มี.ค.-ก.ย.66		ขออนุญาต ทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ		-	720,000.00	✓	
8	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลางบ้านบางทลาและศูนย์เรียนรู้ (ก่อสร้างเขื่อนป้องกันดินพังพร้อมทางเดิน)	19,980,000.00	ม.ค.66-ธ.ค.68		สำรวจ ออกแบบ		-	19,980,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
9	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ถนนดอนนก จากสี่แยกกอนามัย ถึงสี่แยกแสงเพชร	9,100,000.00	ก.พ.66-ส.ค.67		จัดทำรูปแบบรายการ	-	9,100,000.00	✓		
10	โครงการปรับปรุงสะพาน ข้ามแม่น้ำตาปี (ช่วงที่ 2)	65,000,000.00	พ.ค.66-ส.ค.68		<b>ยกเลิกโครงการ</b> นำงบประมาณไปใช้ สำหรับโครงการอื่นเพื่อ แก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน		65,000,000.00			
11	โครงการปรับปรุงเส้นทางวิ่ง ริมน้ำบึงขุนทะเล (ชุมชนบึงขุนทะเล)	26,000,000.00	มี.ค.66-ก.พ.67		<b>ยกเลิกโครงการ</b> กรมโยธาธิการและ ผังเมืองยังไม่ได้ส่งมอบ พื้นที่ให้เทศบาล	-	26,000,000.00			
12	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบปรับปรุง ภูมิทัศน์บึงขุนทะเล	2,500,000.00	มี.ค.-ก.ย.66		ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ	-	2,500,000.00	✓		
13	โครงการขยายเขตประปา (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,680,519.00	ม.ค.-ก.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ	-	1,680,519.00	✓		
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดใหม่ 3/1 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	187,000.00	ม.ค.-ก.ย.66		จัดทำแบบแปลน	-	187,000.00	✓		
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนตลาดใหม่ 13 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	937,000.00	มิ.ย.-ก.ย.66		ขออนุมัติราคากลาง ครั้งที่ 2	-	937,000.00	✓		



รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนปทุมพร 6 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	814,000.00	พ.ค.-ก.ย.67		รอทำสัญญา		-	814,000.00	✓	
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนปทุมพร 6/2 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	555,000.00	มิ.ย.-ก.ย.66		รอทำสัญญา		-	555,000.00	✓	
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนอำเภอ 8 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	756,000.00	ม.ค.-ก.ย.66		ขออนุมัติราคากลาง		-	756,000.00	✓	
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนการเคหะต่อเนื่องถนนพ้อขุนทะเล 3 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	4,026,000.00	มิ.ย.-ก.ย.66		ขออนุมัติราคากลาง		-	4,026,000.00	✓	
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนพ้อขุนทะเล 15/5 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,854,000.00	มิ.ย.-ก.ย.66		คณะกรรมการจัดทำ แบบรูปรายการงาน ก่อสร้าง		-	1,854,000.00	✓	
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนคอนกรีต 11 ซอยตรงข้ามสนามหญ้าเทียม (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	779,000.00	พ.ค.-ก.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	779,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนดอนนก 37,39 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	2,341,000.00	พ.ค.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	2,341,000.00	✓	
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนข้างโรงเรียนเมือง สุราษฎร์ธานี แยกซ้าย 1 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	355,000.00	พ.ค.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	355,000.00	✓	
24	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนชนเกษมบริเวณสี่แยกเสม็ดเรียง (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,857,000.00	เม.ย.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	1,857,000.00	✓	
25	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 1 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,877,000.00	เม.ย.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	1,877,000.00	✓	
26	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 3 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,978,000.00	เม.ย.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	1,978,000.00	✓	
27	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนสวนถั่ว 6 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	141,000.00	เม.ย.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	141,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
28	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนยางงาม (หน้าหมู่บ้านบ้านสวยยางงาม) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	3,513,000.00	มี.ค.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	3,513,000.00	✓	
29	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดล่าง 24 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	2,960,000.00	มี.ค.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	2,960,000.00	✓	
30	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดล่าง 24 (หลังหมู่บ้านสุขเจริญ) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	4,000,000.00	มี.ค.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	4,000,000.00	✓	
31	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนปากน้ำ 8/1 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	549,000.00	ก.พ.-ก.ย.66		รอทำสัญญา		-	549,000.00	✓	
32	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนกาญจนาวิถี 1 แยก 3 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	970,000.00	ก.พ.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	970,000.00	✓	
33	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนกาญจนาวิถี 1 แยก 4 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	729,000.00	ก.พ.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	729,000.00	✓	



รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีเดือนกรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
34	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 16 แยก 1 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	619,000.00	ม.ค.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	619,000.00	✓	
35	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 35/2 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	147,000.00	ม.ค.-ก.ย.66		<b>ยกเลิกโครงการ</b> ขอพื้นที่ก่อสร้าง มีขนาดเล็ก เครื่องจักร ไม่สามารถเข้าทำงานได้		-	147,000.00		
36	โครงการก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ บ้านมะขาม (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,130,000.00	มิ.ย.-ก.ย.66		ออกแบบ เขียนแบบ		-	1,130,000.00	✓	
37	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนชนเกษม 26 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	2,927,000.00	ก.พ.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	2,927,000.00	✓	
38	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนโฉลกรัฐบริเวณแยกโรงเรียน เทศบาล 1 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	929,000.00	ก.พ.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	929,000.00	✓	
39	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและ ผิวจราจรถนนศรีเกษมหลังขอยบุญช่วย 3 พร้อมก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ และระบบเปิด-ปิดประตูกั้นน้ำ (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,800,000.00	ก.พ.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	1,800,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
40	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. พร้อมระบายน้ำ ทั้ง 2 ข้าง ถนนปรีดาราชฎูร์ แยกซ้าย 1 (ซอย ส.ดาวเทียม) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	2,000,000.00	ม.ค.-ก.ย.66		จัดทำราคากลางใน ระบบ e-GP		-	2,000,000.00	✓	
41	โครงการขยายผิวจราจรถนนตอนนอก ช่วงคอสะพานข้ามแม่น้ำตาปี (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	5,000,000.00	ม.ค.-ก.ย.66		รอผู้รับจ้างเข้าลงนาม สัญญาจ้าง		-	5,000,000.00	✓	
42	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนชนเกษม 30 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,950,000.00	ม.ค.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	1,950,000.00	✓	
43	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนตลาดล่าง 41 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	436,000.00	ม.ค.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	436,000.00	✓	
44	โครงการจ้างเหมาแรงงานผู้ต้องขัง ขุดลอกท่อระบายน้ำ (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	2,500,000.00	พ.ค.-ก.ย.66	✓			-	2,500,000.00	✓	
<b>รวม</b>		<b>176,617,029.00</b>					<b>180,242.25</b>	<b>176,436,786.75</b>		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีเดือนกรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
<b>2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว</b>										
45	โครงการเค้ทดาว/สวีสวีปีใหม่	-	ต.ค.65-ก.พ.66		ยกเลิกโครงการ งดกิจกรรมรื่นเริง เพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิ ราเทพยวดี กรมหลวงราชสา วณิสิริพัชร มหาราชราชธิดา		-	-		
46	โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี	700,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		เปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์		521,100.00	178,900.00	✓	
47	โครงการถนนคนเดิน	300,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		เปิดทุกวันเสาร์		195,000.00	105,000.00	✓	
48	โครงการยื่นหัวแหลมหาสงกรานต์	600,000.00	ม.ค.-มิ.ย.66			✓	575,600.00	24,400.00		✓
49	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,900,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		จัดซื้อจัดจ้าง		1,890,000.00	10,000.00	✓	
50	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	600,000.00	มิ.ย.-ก.ย.66		อยู่ระหว่างรายงานผล การศึกษาดูงาน		421,650.00	178,350.00	✓	
<b>รวม</b>		<b>4,100,000.00</b>					<b>3,603,350.00</b>	<b>496,650.00</b>		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
<b>3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>										
51	โครงการลดโลกร้อนกับ นครสุราษฎร์ธานี	200,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		ดำเนินกิจกรรมสำรวจเพื่อ ขึ้นทะเบียนไม้ใหญ่ในเมือง		114,815.00	85,185.00	✓	
52	โครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเมือง	200,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ในแหล่งน้ำสาธารณะ		85,572.00	114,428.00	✓	
53	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ ตามแนวทางพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535	70,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		ลงพื้นที่ตรวจสอบลักษณะ สถานประกอบการที่เคย ถูกร้องเรียน		-	70,000.00	✓	
54	โครงการลดขยะต้นทางกับนครสุราษฎร์ธานี	320,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่างการดำเนิน กิจกรรมรณรงค์ แลกแต้ม, กิจกรรมขยะ อันตรายและกล่อง เครื่องดื่ม, กิจกรรม ขยะรีไซเคิลแลกของสัญจร , กิจกรรมสะพานบุญรี ไซเคิล ,อบรม ออก.		258,160.00	61,840.00	✓	
<b>รวม</b>		<b>790,000.00</b>					<b>458,547.00</b>	<b>331,453.00</b>		
<b>4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต</b>										
55	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและระงับ อัคคีภัย	100,000.00	เม.ย.-พ.ค.66			✓	86,920.00	13,080.00		✓
56	โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยในช่วงเทศกาล	50,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66			✓	43,425.00	6,575.00	✓	



รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีเดือนกรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
57	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	230,000.00	ม.ค.-ก.พ.66		รับสมัครบุคคล		-	230,000.00		✓
58	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ แกนนำสุขภาพชุมชน	1,201,300.00	พ.ย.65-พ.ค.66			✓	1,123,750.28	77,549.72	✓	
59	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม การดำเนินงานของแกนนำสุขภาพชุมชน	79,200.00	ต.ค.65-ก.ย.66		จัดประชุมแกนนำ สุขภาพชุมชน		45,600.00	33,600.00	✓	
60	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	ก.ค.-ก.ย.66		จัดโครงการ เมื่อวันที่ 26-27 ก.ค. 66 ณ โรงแรมวังใต้		-	200,000.00	✓	
61	โครงการรณรงค์การควบคุม โรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหจักรวาลินธิราช สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	เม.ย.-มิ.ย.66		อยู่ระหว่างส่งใช้ เงินยืม		172,775.00	27,225.00	✓	
62	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ สุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหจักรวาลินธิราช สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	มิ.ย.-ส.ค.66		จัดอบรมในวันที่ 15-16 ส.ค.66 ณ โรงแรมวังใต้		-	200,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
63	โครงการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร	100,000.00	ธ.ค.65-มี.ค.66			✓	93,120.00	6,880.00	✓	
64	โครงการแม่ลูกฟันดี	57,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตรวจฟันหญิงตั้งครรภ์ , ตรวจฟันและทาฟลูออไรด์ในเด็กที่มารับวัคซีน		57,000.00	-	✓	
65	โครงการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	200,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		ดำเนินโครงการตลอดปี		98,000.00	102,000.00	✓	
66	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	700,000.00	มิ.ย.-ส.ค.66			✓	655,450.00	44,550.00	✓	
67	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	400,000.00	ก.ค.-ส.ค.66		กำหนดจัดโครงการวันที่ 22-25 ส.ค. 66		-	400,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
68	โครงการช่วยเหลือการติดแอดส์ จากแม่สู่ลูกสภาภาคไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า โสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ	200,000.00	ก.ค.-ก.ย.66		กำหนดจัดโครงการ วันที่ 28-29 ส.ค. 66		-	200,000.00	✓	
69	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	200,000.00	ก.ค.-ก.ย.66		กำหนดจัดโครงการ วันที่ 3-4 ส.ค. 66 ณ โรงแรมโดมอนด์ พลาซ่า		-	200,000.00	✓	
70	โครงการอุดหนุนวัดกลางใหม่ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมฌาปนสถาน (เตาเผาศพ)	2,000,000.00	ม.ค.-มิ.ย.66		กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง		2,000,000.00	-	✓	
71	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	792,000.00	พ.ย.-ธ.ค.65			✓	791,950.00	50.00	✓	
72	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต บนพื้นฐานคุณค่าภูมิปัญญาสู่สังคมอายุยืน	170,000.00	พ.ย.65-ส.ค.66		เตรียมการจัดฝึกอบรม		-	170,000.00	✓	
73	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	250,000.00	ต.ค.65-ส.ค.66		จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "งานผ้าภูมิ ปัญญาท้องถิ่นกับการ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ" จำนวน 1 รุ่น		94,245.00	155,755.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
74	โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็ก และเยาวชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	38,530.00	พ.ย.65-ส.ค.66		สรุปรายงานผลการ ดำเนินงาน		1,125.00	37,405.00	✓	
75	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็ก และเยาวชน	150,000.00	ม.ค.-ส.ค.66		เตรียมการจัดฝึกอบรม		-	150,000.00	✓	
76	โครงการฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชน	419,470.00	ม.ค.-ส.ค.66			✓	419,470.00	-	✓	
77	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	80,000.00	มิ.ย.-66		สรุปรายงานและส่งใช้ เงินยืม		71,775.00	8,225.00	✓	
78	โครงการพัฒนาบันทึกพิกัดแผนที่ ทางภูมิศาสตร์ GIS ผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุและ ผู้พิการ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	64,000.00	พ.ย.65-ส.ค.66	✓			-	64,000.00		✓
79	โครงการเสริมสร้างและพิทักษ์สิทธิสวัสดิการ ผู้รับเบี้ยยังชีพ	10,000.00	ต.ค.-ธ.ค.65			✓	9,999.69	0.31	✓	
80	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สวัสดิการสังคม	50,000.00	เม.ย.-มิ.ย.66		สรุปรายงานและส่งใช้ เงินยืม		48,125.00	1,875.00	✓	
81	โครงการบริการทำบัตรประจำตัวคนพิการ ที่บ้านและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ (At Home Service: ID Card Registration for Person with Disabilities)	50,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		ลงพื้นที่ทำบัตรคนพิการใน เขตเทศบาล และ เตรียมการจัดฝึกอบรม ให้แก่ผู้พิการและผู้ดูแล		-	50,000.00	✓	



รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
82	โครงการบริการรับลงทะเบียน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถึงที่บ้าน (At Home Service : Allowonce Registration)	50,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		ลงพื้นที่รับลงทะเบียน ผู้สมัครรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุตามเขตพัฒนา ชุมชน (เขต 2-4)		6,415.00	43,585.00	✓	
83	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	800,000.00	ม.ค.-มิ.ย.66			✓	766,710.00	33,290.00	✓	
84	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้นำสตรี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การบริหาร จัดการกลุ่มแกนนำสตรี เทศบาลฯ"		12,400.00	87,600.00	✓	
85	โครงการสตรีต้นแบบในชุมชนผู้ทำหน้าที่ มารดาที่สมบูรณ์แบบ	200,000.00	ก.ค.-ส.ค.66		เตรียมการจัดฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ หลักสูตร "สตรีต้นแบบยุคดิจิทัล สร้างสังคมเชิงสร้างสรรค์"		126,800.00	73,200.00	✓	
86	โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน	20,000.00	มี.ค.-มิ.ย.66		สรุปรายงานและส่งใช้ เงินยืม		18,775.00	1,225.00	✓	
87	โครงการประกวดชุมชนเข้มแข็ง	200,000.00	ม.ค.-มิ.ย.66		ประกาศผลการ ประกวดและสรุป รายงาน		125,550.00	74,450.00	✓	
88	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชน	460,000.00	ธ.ค.65-ก.ย.66		เตรียมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ถอดบทเรียน การส่งเสริมต่อยอด เศรษฐกิจชุมชน"		191,055.00	268,945.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
89	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ เครือข่ายชุมชนคณะกรรมการเขตพัฒนา ชุมชน คณะกรรมการชุมชนและองค์กร ชุมชนอื่น ๆ	1,350,000.00	พ.ย.65-ก.ย.66		ประชุมคณะกรรมการ ชุมชนประจำเดือน		931,350.00	418,650.00	✓	
90	โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชุมชนสัมพันธ์	278,000.00	ธ.ค.-65			✓	241,860.00	36,140.00	✓	
91	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน	42,000.00	พ.ย.65-ส.ค.66		สัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการเครือข่าย ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำเดือน		24,205.00	17,795.00	✓	
92	โครงการส่งเสริมและพัฒนา การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และการเข้าถึงช่องทางการจำหน่าย อย่างรู้เท่าทัน	90,000.00	มิ.ย.-ส.ค.66	✓			-	90,000.00		✓
93	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงาน	150,000.00	เม.ย.-ส.ค.66	✓			-	150,000.00		✓
94	โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีและ เครื่องมือการสื่อสารในยุคปัจจุบัน	50,000.00	พ.ย.65-ก.ย.66		จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้ แอปพลิเคชัน Line เพื่อ การสื่อสาร"		21,355.00	28,645.00	✓	
95	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนชุมชน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	50,000.00	พ.ย.65-ก.ย.66	✓			-	50,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
96	โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาระบบ สวัสดิการสังคม	20,000.00	พ.ย.65-ก.ย.66		สัมมนาทางวิชาการ หลักสูตร "การขับเคลื่อน กองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี"		10,000.00	10,000.00	✓	
97	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการซ่อมแซม เครื่องมือประมงชายฝั่ง/ชุมชนหาดตายวง	75,000.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		75,000.00	-	✓	
98	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยง และจัดการไก่ไข่ /ชุมชนบ้านบางทอง	77,400.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		77,400.00	-	✓	
99	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ ปลูกผักปลอดสารพิษในกระถาง /ชุมชนคลองฉนาก	67,600.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		67,600.00	-	✓	
100	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การแปรรูปเครื่องต้มสมุนไพรและ เบเกอรี่สมุนไพร/ชุมชนตลาดล่าง	67,500.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		67,500.00	-	✓	
101	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ ปลูกผักสวนครัวในตะกร้าพลาสติก /ชุมชนหัวแหลมพัฒนา	68,100.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		68,100.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
102	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมไทย (ขนมฝอยทอง ขนมชั้น ขนมหม้อแกง ขนมวุ้น)/ชุมชนหลังอาชีวะ	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		80,000.00	-	✓	
103	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำน้ำพริก (น้ำพริกไตปลาแห้ง น้ำพริกตาแดง น้ำพริกนรก น้ำพริกกุ้งเสียบ) /ชุมชนตลาดใหม่-ดอนนกก	61,900.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		61,900.00	-	✓	
104	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมไทย (ต้มใบกระพ้อ ข้าวต้มมัด แฟนซี) /ชุมชนวัดโพธารวาส	60,000.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		60,000.00	-	✓	
105	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำน้ำสลัดชุดอาหารว่าง (สลัดโรล แซนวิช) และน้ำสมุนไพร (กระเจี๊ยบ อัญชัญ ชิง) /ชุมชนเทศบาล	69,800.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		69,800.00	-	✓	
106	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กระจูด /ชุมชนตาปี	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		80,000.00	-	✓	



รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
107	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนม (ขนมปุยฝ้ายแพนซี,ขนมชั้น ดอกไม้,ขนมกล้วย, อาลัวไส้ทุเรียน, ขนมผกากรอง, ขนมบัวหิมะนมสด) /ชุมชนวัดไทร	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		80,000.00	-	✓	
108	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพ้นท์สีกากเพชรบนผ้าปาเต๊ะ /ชุมชนสหกรณ์ครู	63,000.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		63,000.00	-	✓	
109	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมเทียนโบราณและ น้ำเก๊กฮวย/ชุมชนตลาดท่าเรือ	50,100.00	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	50,100.00		✓
110	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนม (เค้กฟรุตสลัด ขนมชั้น น้ำตาลสด) และน้ำสมุนไพร เพื่อสุขภาพ/ชุมชนตลาดเกษตร 2	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		80,000.00	-	✓	
111	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำเสื้อผ้ามัดย้อมพร้อมสกรีน /ชุมชนราษฎร์บำรุง-ดอนนาก	56,600.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		56,600.00	-	✓	
112	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำไวน์จากข้าวไรซ์เบอร์รี่และผลไม้/ชุมชน ราษฎร์อุทิศ	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		80,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีเดือนกรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
113	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ ปลูกผักสวนครัวในตะกร้าพลาสติก /ชุมชนหน้าด่าน	69,500.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		69,500.00	-	✓	
114	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำถ่านอัดแท่ง /ชุมชนฝั่งบางใบไม้	66,200.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		66,200.00	-	✓	
115	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ ทำเครื่องมือประมงชายฝั่ง /ชุมชนบ้านบางหลา	75,200.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		75,200.00	-	✓	
116	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การจัดสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก /ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีรังสิต	40,000.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		40,000.00	-	✓	
117	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ ตัดเย็บกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน /ชุมชนตลาดหน้าศูนย์สร้างทาง	73,000.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		73,000.00	-	✓	
118	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำเบเกอร์รี่ /ชุมชนเสาวลักษณ์	59,500.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		59,500.00	-	✓	
119	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำผ้ามัดย้อม/ชุมชนบางกุ้ง 1	64,000.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		64,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีเดือนกรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
120	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำน้ำพริกพื้นบ้าน (น้ำพริกมะขาม น้ำพริกกากหมู น้ำพริกตะไคร้ น้ำพริกตาแดง) /ชุมชนบางกุ้ง 3	67,000.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		67,000.00	-	✓	
121	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเล /ชุมชนหลังคลัง	54,700.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		54,700.00	-	✓	
122	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงปลาตาก /ชุมชนปากน้ำ	60,000.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		60,000.00	-	✓	
123	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม /ชุมชนไทยสมุทร	36,800.00	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	36,800.00		✓
124	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำน้ำยาอเนกประสงค์ /ชุมชนวัดท่าทอง	49,300.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		49,300.00	-	✓	
125	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำผ้ามัดย้อม /ชุมชนกาญจนวิถีส่วมใจ	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		70,000.00	-	✓	
126	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กระจูด /ชุมชนโพหวาย	68,000.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		68,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
127	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การผลิตเครื่องมือประมงพื้นบ้าน /ชุมชนบางกุ้ง	60,000.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		60,000.00	-	✓	
128	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำผ้ามัดด้อม /ชุมชนสันติสุข	70,600.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		70,600.00	-	✓	
129	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำกระเป๋ากระจูดเตคูพาจ /ชุมชนเปี่ยมสุข	70,700.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		70,700.00	-	✓	
130	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำยาดมสมุนไพร /ชุมชนมณฑลทหารบกที่ 45	65,300.00	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	65,300.00		✓
131	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพาะเห็ดนางฟ้า/ชุมชน ร.25 พัน 3	66,000.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		66,000.00	-	✓	
132	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การแปรรูป/ถนอมอาหารทะเล /ชุมชนบางกุ้ง2	61,500.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		61,500.00	-	✓	
133	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การผูกผ้าประดับอาคาร /ชุมชนกรมทหารราบที่ 25	65,000.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		65,000.00	-	✓	



รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
134	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การสานกระเป่าจากเส้นพลาสติก /ชุมชนหน้าสนามกีฬา	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		70,000.00	-	✓	
135	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำไต้ปลาแห้งและแหนมดุม /ชุมชนหน้าค่ายอส.	64,000.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		64,000.00	-	✓	
136	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตร อินทรีย์อย่างยั่งยืน (ต่อเนื่องปี 2565) /ชุมชนลูกเสือ-การุณราชบุรี	76,000.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		76,000.00	-	✓	
137	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การแปรรูปและถนอมอาหาร ไข่เค็มแห้งและปลาสามเกล็ดรส /ชุมชนเมตตาธรรม	64,000.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		64,000.00	-	✓	
138	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพ้นท์แก้วและเครื่องใช้ ในครัวเรือน/ชุมชนหน้าศาลากลาง	62,000.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		62,000.00	-	✓	
139	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาอาชีพเรียนการตัดผมชาย /ชุมชนเพชรวิลล่า	65,000.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		65,000.00	-	✓	
140	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนศรีธานี	75,000.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		75,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
141	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพสิ่งประดิษฐ์ ภูมิปัญญาไทยจากผ้าขาวม้า /ชุมชนหนองบัว	76,000.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		76,000.00	-	✓	
142	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงปลานิลจิตรลดาในบ่อดิน /ชุมชนค่ายวิภาวดีรังสิต	64,000.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		64,000.00	-	✓	
143	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำน้ำพริกกากหมู น้ำพริกกุ้งสด ไตปลาแห้ง น้ำพริกตะไคร้ /ชุมชนศรีธานี-ยางงาม	77,000.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		77,000.00	-	✓	
144	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กระจูด /ชุมชนเสรีไท	63,000.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		63,000.00	-	✓	
145	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ ปลูกพืชผักพื้นบ้านและการทำน้ำมันหอม ระเหยจากสมุนไพร /ชุมชนเสรีพล	77,000.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		77,000.00	-	✓	
146	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยศิลปะเคดูพาง /ชุมชนวังเพชร	74,000.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		74,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
147	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำหมฝอยและคั่วกลิ้งไต้ปลาแห้ง /ชุมชนพวงเพชรพัฒนา	63,000.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		63,000.00	-	✓	
148	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำหมฝอยและหมูกระจก /ชุมชนตลาดดอนนอก	65,000.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		65,000.00	-	✓	
149	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การปลูกพืชผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์วิถี ชุมชนเมือง (ต่อเนื่องปี2565) /ชุมชนเสม็ดเรียง	77,000.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		77,000.00	-	✓	
150	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การแปรรูปอาหาร /ชุมชนวัดกลางใหม่	75,000.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		75,000.00	-	✓	
151	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมไทย/ชุมชนวัดหน้าเมือง	66,000.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		66,000.00	-	✓	
152	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำชุดอาหารเช้า/ชุมชนดงตาล	76,000.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		76,000.00	-	✓	
153	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมไทย /ชุมชนเคหะชุมชน	69,000.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		69,000.00	-	✓	
154	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมเบเกอรี่และขนมไทย /ชุมชนบึงขุนทะเล	73,000.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		73,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
155	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำเกษตรปลอดภัยในชุมชนเมือง /ชุมชนสิริสุข	76,000.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		76,000.00	-	✓	
156	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในปล่องบ่อ /ชุมชนศรีวิชัย	71,000.00	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	71,000.00		✓
157	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำเครื่องตีสมุนไพโรและขนมไทย /ชุมชนท่าแขก	72,000.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		72,000.00	-	✓	
158	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดภูฐาน /ชุมชนท่ากูบ	60,000.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		60,000.00	-	✓	
159	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมไทย/ชุมชนนาเนียน	62,000.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		62,000.00	-	✓	
160	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำกาแฟแก้วพอท/ชุมชนในลิ้ง	69,000.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		69,000.00	-	✓	
161	โครงการอุดหนุนส่งเสริมด้วยเทคนิค เดคูพาจ/ชุมชนรวมเพชรสามัคคี	72,000.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		72,000.00	-	✓	
162	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพ้นท์ผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิค เดคูพาจ/ชุมชนมะขามเตี้ย	71,000.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		71,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
163	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำพวงหรีดและดอกไม้จันทน์ /ชุมชนทุ่งน้อย	65,000.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		65,000.00	-	✓	
164	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำไข่เค็มการแปรรูปอาหารจาก ไข่เค็ม/ชุมชนแหลมทราย	64,000.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		64,000.00	-	✓	
165	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำอาหารว่าง/ชุมชนย่านยาว	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		70,000.00	-	✓	
166	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การแพ้น้ำฟ้าปะเต๊ะ/ชุมชนบ้านบางใหญ่	75,000.00	ม.ค.-ส.ค.66		เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินงาน		75,000.00	-	✓	
167	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนารี	80,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		รวบรวมข้อมูลเตรียม เบิกจ่ายงบประมาณ		-	80,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีเดือนกรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
168	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	399,800.00	ต.ค.65-ก.ย.66		จัดซื้อวัคซีน รอบที่ 3 อยู่ระหว่างการตรวจรับ		160,000.00	239,800.00	✓	
169	โครงการทำหมันสุนัข/แมวจรจัดที่อาศัย ในวัด 15 วัด และในชุมชน 70 ชุมชน	200,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		ดำเนินการทำหมัน สุนัข/แมวจรจัด		82,130.00	117,870.00	✓	
170	โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (งบกลาง)	2,007,500.00	ม.ค.-ก.ย.66	✓			-	2,007,500.00		✓
171	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (งบกลาง)	3,600,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		เบิกจ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการตามที่ขอ สมทบกองทุน		3,600,000.00	-	✓	
172	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,795,430.00	ม.ค.-เม.ย.66		สำนักช่างรับรองแบบ แปลน/สีหาราคา กลางใหม่		-	1,795,430.00	✓	
173	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	800,000.00	ต.ค.-65-ก.ย.66		ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ		288,200.00	511,800.00	✓	



รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
174	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศพอส.) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	3,363,000.00	มิ.ย.-ก.ย.66		จัดจ้างตาม กระบวนการพัสดุ		-	3,363,000.00	✓	
<b>รวม</b>		<b>29,024,530.00</b>					<b>16,923,634.97</b>	<b>12,100,895.03</b>		
<b>5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม</b>										
175	โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์	700,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		จัดงาน/กิจกรรมเฉลิม พระเกียรติตาม แนวทางที่กำหนด		423,847.00	276,153.00	✓	
176	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน-ประถม)	28,666,704.00	ต.ค.65-ก.ย.66		งานนิเทศก์ โอนไปตั้ง จ่ายที่สถานศึกษา ไตรมาศ 4 , งานโรงเรียน อยู่ระหว่างขออนุมัติ เบิกจ่าย		25,630,931.30	3,035,772.70	✓	
177	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับมัธยม)	51,973,296.00	ต.ค.65-ก.ย.66		งานนิเทศก์ โอนไปตั้ง จ่ายที่สถานศึกษา ไตรมาศ 4 , งานโรงเรียน อยู่ระหว่างขออนุมัติ เบิกจ่าย		41,601,762.82	10,371,533.18	✓	
178	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านบางใหญ่	898,800.00	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		479,400.00	419,400.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีเดือนกรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
179	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนบ้านโพหวาย	1,344,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		668,650.00	675,350.00	✓	
180	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนบ้านสันติสุข	588,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		137,550.00	450,450.00	✓	
181	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนบ้านสุขชน	462,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		118,650.00	343,350.00	✓	
182	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนวัดกลางใหม่	966,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		212,100.00	753,900.00	✓	
183	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนวัดท่าทอง	1,050,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		258,300.00	791,700.00	✓	
184	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต	1,461,600.00	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		336,000.00	1,125,600.00	✓	
185	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี	7,350,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		1,809,150.00	5,540,850.00	✓	
186	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	434,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		เบิกค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการของ พนักงานครูและนักเรียน		258,534.00	175,466.00	✓	
187	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	100,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		สรุปการประเมินกิจกรรม อ่านออกเขียนได้		53,425.00	46,575.00	✓	
188	โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	900,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		รอเอกสารจากพัสดุทำฎีกา เบิกจ่ายเงิน		678,492.00	221,508.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
189	โครงการสอบแข่งขันและพัฒนาคนเก่งระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	300,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		ยกเลิกโครงการ เนื่องกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นไม่จัดการ แข่งขัน		-	300,000.00		
190	โครงการส่งเสริมธุรการชั้นเรียนหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	400,000.00	ธ.ค.65-พ.ค.66			✓	221,775.00	178,225.00	✓	
191	โครงการอบรมการผลิตและใช้สื่อการเรียน การสอน	80,000.00	ต.ค.-ธ.ค.65			✓	68,160.00	11,840.00	✓	
192	โครงการประชุมคณะกรรมการประสาน งานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับ เทศบาล	100,000.00	มี.ค.-ก.ย.66			✓	51,475.00	48,525.00	✓	
193	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	100,000.00	ม.ค.-ก.ย.66		ออกกำกับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ การศึกษาโรงเรียนในสังกัด		-	100,000.00	✓	
194	โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)	100,000.00	พ.ค.-ก.ย.66		ยกเลิกโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ซ้ำซ้อนกับโครงการอบรม ผู้นำนักเรียน		-	100,000.00		
195	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือท้องถิ่น ไทย	80,000.00	ก.ค.-ก.ย.66	✓			-	80,000.00	✓	
196	โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	50,000.00	ม.ค.-66			✓	49,055.00	945.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
197	โครงการสำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)	30,000.00	ม.ค.-มี.ค.66		ยกเลิกโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ซ้ำซ้อนกับโครงการอบรม ผู้นำนักเรียน		-	30,000.00		
198	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	80,000.00	ก.ค.-ส.ค.66	✓			-	80,000.00	✓	
199	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	50,000.00	มี.ค.66		ยกเลิกโครงการ กำหนดวัตถุประสงค์และ กลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไป ตามอำนาจหน้าที่		-	50,000.00		
200	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาและ การให้ความช่วยเหลือนักเรียน	700,000.00	ม.ค.-ส.ค.66			✓	589,462.00	110,538.00	✓	
201	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุด เฉลิมพระเกียรติฯ	250,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	250,000.00	✓	
202	โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	100,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		จัดกิจกรรมบริการ ห้องสมุดเคลื่อนที่ตาม สถานศึกษา		64,504.00	35,496.00	✓	
203	โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	550,000.00	ต.ค.65-ม.ค.66			✓	486,768.00	63,232.00	✓	
204	โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชน ภาคฤดูร้อน	500,000.00	ก.พ.-พ.ค.66			✓	434,791.00	65,209.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
 ประจำปีเดือนกรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
205	โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคและระดับประเทศ	18,200.00	ต.ค.65-ก.ย.66		ยกเลิกโครงการ		-	18,200.00		
206	โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	200,000.00	มิ.ย.-ส.ค.66		ดำเนินการรับสมัคร		53,400.00	146,600.00	✓	
207	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชน	900,000.00	มี.ค.-พ.ค.66		ดำเนินการจัดการแข่งขัน		743,292.00	156,708.00	✓	
208	โครงการส่งทีมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ	200,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		ดำเนินโครงการตลอดปี		34,560.00	165,440.00	✓	
209	โครงการส่งทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ	1,000,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		ดำเนินโครงการตลอดปี		755,190.00	244,810.00	✓	
210	โครงการส่งเสริมและส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย	50,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		ดำเนินโครงการตลอดปี		-	50,000.00	✓	
211	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	240,000.00	ธ.ค.65-ม.ค.66			✓	238,800.00	1,200.00	✓	
212	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	650,000.00	เม.ย.66			✓	648,578.00	1,422.00	✓	
213	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ - ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว	7,000,000.00	ต.ค.66			✓	5,078,558.68	1,921,441.32	✓	
214	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,540,000.00	ต.ค.-ธ.ค.65			✓	1,538,680.00	1,320.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีเดือนกรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
215	โครงการอุดหนุนมัสยิดอีโกมะตุลอิสลาม (บ้านปากน้ำ)	400,000.00	ก.ค.-ส.ค.66		จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างเสริมพื้นฐาน อัลกุรอ่านและสுகาวะ อิสลาม		355,000.00	45,000.00	✓	
216	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	6,000.00	ม.ค.-ก.ค.66	✓			-	6,000.00		✓
217	โครงการก่อสร้างอ่างล้างอาหารนักเรียน	365,000.00	ต.ค.65-พ.ค.66		ช่างประมาณการ ราคาก่อสร้าง		-	365,000.00		✓
218	โครงการต่อเติมหลังคาคลุมระหว่าง อาคารประชาชนถุมิต ๒,๓ อาคารหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์	1,157,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง		-	1,157,000.00		✓
219	โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นโรงเรียน เทศบาล 1 (แดงอ่อนเพิ่มเติมวิทยา) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,700,000.00	ธ.ค.65-ก.ย.66		แต่งตั้งคณะกรรมการ		-	1,700,000.00	✓	
220	โครงการทาสีภายนอกอาคารเรียน 1,2,3 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	527,000.00	ธ.ค.65-ก.ย.66		ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง		-	527,000.00	✓	
221	โครงการปรับปรุงปูกระเบื้องพื้นอาคาร อเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	422,000.00	ธ.ค.65-ก.ย.66		กำลังก่อสร้าง		-	422,000.00	✓	



รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
222	โครงการปรับปรุงพื้นที่กระเบื้องและติดตั้ง รั้วสแตนเลสหน้าอาคารประชุมชนภูมิ 3 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	111,000.00	ธ.ค.65-ก.ย.66		กำลังก่อสร้าง	-	111,000.00	✓		
223	โครงการเสริมสร้างรูปแบบหรือ สื่อการสอนสำหรับนักเรียนที่เรียนรู้ซ้ำ (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	300,000.00	ก.พ.-พ.ค.66			229,221.00	70,779.00	✓		
224	โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนใน สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	-	มิ.ย.-ส.ค.66		<b>ยกเลิกโครงการ</b> เนื่องจากสนามกีฬาากลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดการ แข่งขันดังกล่าว ปิดปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม	-	-			
225	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานครูและ บุคลากรทางการศึกษา (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	400,000.00	พ.ค.-ก.ย.66			334,320.00	65,680.00	✓		
226	โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและผู้เรียน ตามหลักสูตรพื้นฐานเน้นการจัดการเรียน การสอนในรูปแบบ Coding & Digital Business (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	700,000.00	มิ.ย.-ก.ย.66		จัดทำเอกสาร	-	700,000.00	✓		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
227	โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเด็กปฐมวัย สำนักการศึกษา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	100,000.00	มิ.ย.-ก.ย.66	✓			-	100,000.00	✓	
228	โครงการปรับปรุงอาคารสนามแบดมินตัน (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	4,000,000.00	มิ.ย.-ก.ย.66		คณะกรรมการกำหนด ราคากลาง		-	4,000,000.00	✓	
<b>รวม</b>		<b>122,350,600.00</b>					<b>84,642,381.80</b>	<b>37,708,218.20</b>		
<b>6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี</b>										
229	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะ เชิงบูรณาการเนื่องในวันเทศบาล	55,450.00	เม.ย.-65			✓	55,450.00	-	✓	
230	โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	ม.ค.-เม.ย.66			✓	-	-	✓	
231	โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พบชุมชน	400,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		จัดโครงการ ครั้งที่ 3		165,200.00	234,800.00	✓	
232	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะ เชิงบูรณาการ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย "18 มีนา วันท้องถิ่นไทย"	10,000.00	มี.ค.-66			✓	10,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
233	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง	350,000.00	พ.ย.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่างจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง		207,330.00	142,670.00	✓	
234	โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข	70,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่างจัดทำแผนการ ดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/ แก้ไข		41,540.00	28,460.00	✓	
235	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น	137,000.00	ก.พ.-มี.ค.66			✓	91,900.00	45,100.00	✓	
236	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	30,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		ติดตามผลการเบิกจ่าย งบประมาณและผลการ ดำเนินโครงการ ประจำเดือน ก.ค. 2566		23,675.00	6,325.00	✓	
237	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		แจ้งผู้รับจ้างลงนามใน สัญญา		-	250,000.00	✓	
238	โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ทาง YouTube	35,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่างดำเนินการ เผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Youtube		-	35,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
239	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น	200,000.00	พ.ย.65-ก.ย.66		- จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์และปิด ประกาศตามจุด ที่กำหนด - อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ภาษีป้าย		12,000.00	188,000.00	✓	
240	โครงการปรับปรุงและสำรวจข้อมูลการจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	300,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66	✓			-	300,000.00		✓
241	โครงการเชื่อมต่อโปรแกรมแผนที่ภาษีฯ กับสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	100,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66	✓			-	100,000.00		✓
242	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน	80,000.00	ส.ค.-66		ขออนุมัติดำเนิน โครงการ		-	80,000.00	✓	
243	โครงการยกระดับการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	179,300.00	มี.ค.-ก.ย.66			✓	132,190.00	47,110.00		✓
244	โครงการเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (9 ชั้น) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	500,000.00	ก.พ.-66			✓	490,399.00	9,601.00	✓	
<b>รวม</b>		2,696,750.00					1,229,684.00	1,467,066.00		
<b>รวมทุกยุทธศาสตร์</b>		335,578,909.00					107,037,840.02	228,541,068.98		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
 ประจำปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
<b>ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>										
1	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวิภาวดี STA 0+000-1+409	5,483,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66			✓	3,744,756.00	1,738,244.00	✓	
2	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนดอนนก STA 0+175-0+725	2,833,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66			✓	1,953,428.00	879,572.00	✓	
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีต่าปี STA 0+000-0+222	1,709,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66			✓	1,167,237.00	541,763.00	✓	
4	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนปากน้ำ STA 4+030-4+372	3,508,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66			✓	2,572,053.00	935,947.00		✓
5	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนท่าทอง 3	2,004,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66			✓	1,418,440.00	585,560.00		✓
6	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนท่าทอง 5	1,834,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66			✓	1,298,393.00	535,607.00		✓
7	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเลียงเมือง 18	678,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66			✓	480,114.00	197,886.00		✓
8	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนตลาดล่าง STA 0+670-2+315	8,568,000.00	ม.ค.-มี.ค.66	✓			-	8,568,000.00		✓
9	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 59	1,994,000.00	ม.ค.-มี.ค.66	✓			-	1,994,000.00		✓
10	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเปรมฤดี	1,011,000.00	ม.ค.-มี.ค.66	✓			-	1,011,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีงบการเงิน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
11	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม 49 STA 0+460-1+000	1,865,000.00	ม.ค.-มี.ค.66	✓			-	1,865,000.00		✓
12	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ 16	410,000.00	ม.ค.-มี.ค.66	✓			-	410,000.00		✓
13	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ 21	308,000.00	ม.ค.-มี.ค.66	✓			-	308,000.00		✓
14	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ 23	218,000.00	ม.ค.-มี.ค.66	✓			-	218,000.00		✓
15	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเปรมจิตประชา	1,372,000.00	ก.พ.-เม.ย.66	✓			-	1,372,000.00		✓
16	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนอำเภอ STA 0+000-0+875	4,224,000.00	ก.พ.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	4,224,000.00		✓
17	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวัดโพธิ์ 2	968,000.00	ก.พ.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	968,000.00		✓
18	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนลูกเสือ 13	154,000.00	ก.พ.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	154,000.00		✓
19	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม 32/1	507,000.00	ก.พ.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	507,000.00		✓
20	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม 48/5	388,000.00	ก.พ.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	388,000.00		✓
21	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนยางงาม 13	2,373,000.00	ก.พ.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	2,373,000.00		✓



**รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี**  
**ประจำปีงบกลาง 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)**

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
22	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสวนถั่ว 2	219,000.00	ก.พ.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	219,000.00		✓
23	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนปากน้ำ 3/1	228,000.00	ก.พ.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	228,000.00		✓
24	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบุญช่วย 4	465,000.00	ก.พ.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	465,000.00		✓
25	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง STA 0+000-1+398	7,662,000.00	ก.พ.-เม.ย.66	✓			-	7,662,000.00		✓
26	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Over-lay) ถนนโกลกรัฐ (ชุมชนหนองบัว,ชุมชนศรีธานี-ยาง งาม,ชุมชนค่าย อส.)	19,800,000.00	มิ.ย.-ก.ย.66		ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ		-	19,800,000.00	✓	
27	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Over-lay) ถนนพ้อขุนทะเล จากแยกตาปานช่วงที่ 1 (Sta 0+000 ถึง Sta 1+100) (ชุมชนบึงขุนทะเล)	6,200,000.00	มิ.ย.-ก.ย.66		เสนอผู้บริหารพิจารณา เห็นชอบราคากลาง		-	6,200,000.00	✓	
28	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนตีเหล็กและซอยแยก (ตลาดศาลเจ้า) (ชุมชนวัดไทร)	872,000.00	มิ.ย.-ก.ย.66		จัดทำแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง		-	872,000.00	✓	
<b>รวม</b>		<b>77,855,000.00</b>					<b>12,634,421.00</b>	<b>65,220,579.00</b>		

สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  
(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

จำนวนโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ มีทั้งหมด 32 โครงการ  
งบประมาณ 280,029,000 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

**1. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 17 โครงการ งบประมาณ 26,461,000 บาท**

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	17	26,461,000.00	24,704,574.94	17	26,461,000.00	24,704,574.94	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>17</b>	<b>26,461,000.00</b>	<b>24,704,574.94</b>	<b>17</b>	<b>26,461,000.00</b>	<b>24,704,574.94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
คิดเป็นร้อยละ	100.00			100.00			0.00			0.00		0.00	

**2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 15 โครงการ งบประมาณ 253,568,000 บาท**

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	14	245,568,000.00	-	-	-	-	11	210,468,000.00	-	-	-	3	35,100,000.00
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	1	8,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8,000,000.00
<b>รวม</b>	<b>15</b>	<b>253,568,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>210,468,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>43,100,000.00</b>
คิดเป็นร้อยละ	100.00			-			73.33			0.00		26.67	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>32</b>	<b>280,029,000.00</b>	<b>24,704,574.94</b>	<b>17</b>	<b>26,461,000.00</b>	<b>24,704,574.94</b>	<b>11</b>	<b>210,468,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>43,100,000.00</b>
คิดเป็นร้อยละ	100.00			53.13			34.38			-		12.50	

**รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**  
**(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี**  
**ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)**

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
	<b>ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>									
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและทางเท้าถนนปทุมพร 6/1	699,000.00	ม.ค.-มี.ค.64			✓	433,850.00	265,150.00		✓
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเลี่ยงเมือง 7 แยกสถานีวิทยุ	1,640,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	1,480,000.00	160,000.00		✓
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนวัดโพธิ์ 31 ซอย 5	2,050,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	1,969,000.00	81,000.00		✓
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนค้าย อส. 4	990,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	850,000.00	140,000.00		✓
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบุญช่วย 4	1,438,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	1,360,000.00	78,000.00		✓
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนท่าโรงช้าง 3	2,760,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	2,289,225.00	470,775.00		✓
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนสวนถั่ว 8	305,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	272,749.00	32,251.00		✓
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนวิภาวดี ซอยร้านสายพิณ	460,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	440,000.00	20,000.00		✓
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนปทุมพร 18	170,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	170,000.00	-		✓
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 21 แยกซอยบ้านมะขาม เชื่อมต่อถนนเลี่ยงเมือง	1,240,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	1,240,000.00	-		✓
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนสวนถั่ว 4/1	304,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	298,379.02	5,620.98		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 26 (ด้านขวาทาง)	3,330,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	3,200,000.00	130,000.00		✓
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน ศรีวิชัย 19 แยกขวา 1	554,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	508,000.00	46,000.00		✓
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 22	5,700,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	5,575,853.92	124,146.08		✓
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน สุขน 2	316,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	267,518.00	48,482.00		✓
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน เลียงเมือง 2/1	3,100,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	3,050,000.00	50,000.00		✓
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนน เลียงเมืองท่าทรายแยกขวา	1,405,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	1,300,000.00	105,000.00		✓
<b>รวม</b>		<b>26,461,000.00</b>					<b>24,704,574.94</b>	<b>1,756,425.06</b>		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
<b>1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนโฉลกกรีฐ 18/2	1,960,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	1,960,000.00		✓
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนสุขน 1 แยกขวา 1	6,500,000.00	ก.ค.-ธ.ค.65		คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง		-	6,500,000.00		✓
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	9,000,000.00	ก.ค.-ธ.ค.65		<b>ยกเลิกโครงการ</b>		-	9,000,000.00		
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนกาญจนาวิถี 30 ตอน 3	6,200,000.00	ก.ค.-ธ.ค.65		กำลังก่อสร้าง		-	6,200,000.00		✓
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนก้านหินขึ้น	3,600,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง		-	3,600,000.00		✓
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ 28/1	1,100,000.00	มิ.ย.-ส.ค.65		<b>ยกเลิกโครงการ</b> ปริมาณงานคลาดเคลื่อนไม่สอดคล้องกับสถานที่ก่อสร้างจริง ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างได้		-	1,100,000.00		
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนชนเกษม 29 ตอน 2	3,500,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		ขออนุมัติราคากลาง		-	3,500,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนอำเภอ 15/1	2,600,000.00	ก.ค.-ต.ค.65		ก่อสร้างแล้วเสร็จ รอการเบิกจ่าย	-	2,600,000.00		✓	
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีเกษม 20 แยกขวา 3	1,800,000.00	ก.ค.-ธ.ค.65		ขออนุมัติราคากลาง	-	1,800,000.00		✓	
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีวิชัย 21/20	950,000.00	มิ.ย.-ส.ค.65		ขออนุมัติราคากลาง	-	950,000.00		✓	
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพ้อขุนทะเล 10/7 แยกซ้าย 2	900,000.00	มิ.ย.-ส.ค.65		ขออนุมัติราคากลาง	-	900,000.00		✓	
12	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนชนเกษม	67,468,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง ของการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค	-	67,468,000.00		✓	
13	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนตลาดใหม่	114,990,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง ของการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค	-	114,990,000.00		✓	
14	โครงการปรับปรุงสะพานข้ามแม่น้ำตาปี (ช่วงที่ 1)	25,000,000.00	ธ.ค.65-ก.ค.67		<b>ยกเลิกโครงการ</b> นำงบประมาณไปใช้ สำหรับโครงการอื่นเพื่อ แก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน	-	25,000,000.00			
<b>รวม</b>		<b>245,568,000.00</b>				<b>-</b>	<b>245,568,000.00</b>			



รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
<b>6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี</b>										
15	โครงการก่อสร้างอาคารสถานธนาอนุบาลเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2	8,000,000.00	ม.ค.-ก.ย.66		<b>ยกเลิกโครงการ</b> ตามมติสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2566		-	8,000,000.00		
รวม		8,000,000.00					-	8,000,000.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		253,568,000.00					-	253,568,000.00		

สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ และยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ มีทั้งหมด 51 โครงการ

งบประมาณ 98,736,500 บาท (เก้าสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) จำนวน 3 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 25,991,500 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
5. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	2	991,500.00	800,000.00	1	855,000.00	800,000.00	-	-	-	-	-	1	136,500.00
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	1	25,000,000.00	-	-	-	-	1	25,000,000.00	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>25,991,500.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>1</b>	<b>855,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>1</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>136,500.00</b>
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>		<b>100.00</b>			<b>33.33</b>			<b>33.33</b>		<b>0.00</b>			<b>33.33</b>

2. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ จำนวน 48 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 72,745,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	42	59,263,000.00	6,764,360.00	13	6,938,000.00	6,764,360.00	26	34,876,000.00	-	-	-	3	17,449,000.00
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	2	7,200,000.00	400,000.00	1	400,000.00	400,000.00	1	6,800,000.00	-	-	-	-	-
4. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	1	500,000.00	-	-	-	-	1	500,000.00	-	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	2	5,535,000.00	-	-	-	-	2	5,535,000.00	-	-	-	-	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	1	247,000.00	247,000.00	1	247,000.00	247,000.00	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>48</b>	<b>72,745,000.00</b>	<b>7,411,360.00</b>	<b>15</b>	<b>7,585,000.00</b>	<b>7,411,360.00</b>	<b>30</b>	<b>47,711,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>17,449,000.00</b>
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>		<b>100.00</b>			<b>31.25</b>			<b>62.50</b>		<b>0.00</b>			<b>6.25</b>
<b>รวม</b>	<b>51</b>	<b>98,736,500.00</b>	<b>8,211,360.00</b>	<b>16</b>	<b>8,440,000.00</b>	<b>8,211,360.00</b>	<b>31</b>	<b>72,711,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>17,585,500.00</b>
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>		<b>100.00</b>			<b>31.37</b>			<b>60.78</b>		<b>0.00</b>			<b>7.84</b>

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
<b>5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น</b>								
1	โครงการติดตั้งหลังคากันสาดอาคารเรียน 2 (เวชพิสิฐ) โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเผดิมวิทยา)	136,500.00	136,500.00		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่มีผู้รับจ้าง		-	136,500.00
2	โครงการปรับปรุงต่อเติม โรงประกอบอาหาร โรงเรียน เทศบาล ๑ (แดงอ่อนเผดิมวิทยา)	855,000.00	855,000.00			✓	800,000.00	55,000.00
<b>รวม</b>		<b>991,500.00</b>	<b>991,500.00</b>				<b>800,000.00</b>	<b>191,500.00</b>
<b>6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี</b>								
3	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (สวนหลวง ร. 9)	25,000,000.00	25,000,000.00		ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 63/2566 ลว. 11 ก.ค. 66 กำหนดแล้วเสร็จ เดือน ต.ค. 2567		-	25,000,000.00
<b>รวม</b>		<b>25,000,000.00</b>	<b>25,000,000.00</b>				<b>-</b>	<b>25,000,000.00</b>
<b>รวมทุกยุทธศาสตร์</b>		<b>25,991,500.00</b>	<b>25,991,500.00</b>				<b>800,000.00</b>	<b>25,191,500.00</b>

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
<b>1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>											
1	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนชนเกษม 43,45,47	1,500,000.00	1,500,000.00	ต.ค.-ธ.ค.65		ส่งผู้รับจ้างหยุดงานเพื่อ ขออนุญาตเชื่อมทางกับ แขวงทางหลวง		-	1,500,000.00		✓
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกาญจนาวิถี (แยกถนนอำเภอถึงถนนเทพมิตร (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	3,763,000.00	3,763,000.00	ต.ค.-ธ.ค.65		ก่อสร้างแล้วเสร็จ รอการเบิกจ่าย		-	3,763,000.00		✓
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 1	349,000.00	349,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		<b>ยกเลิกโครงการ</b> เนื่องจากซ้อนทับกับ งานท่อระบายน้ำ		-	349,000.00		
4	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 8	370,000.00	370,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66			✓	370,000.00	-		✓
5	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 8 แยกขวา 1,2,3	542,000.00	542,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66			✓	542,000.00	-		✓
6	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 10	218,000.00	218,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66			✓	218,000.00	-		✓
7	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 11	143,000.00	143,000.00	พ.ย.65-มี.ค.66			✓	143,000.00	-		✓
8	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 14	333,000.00	333,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66			✓	333,000.00	-		✓
9	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 14 แยกขวา 1	51,000.00	51,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66			✓	51,000.00	-		✓
10	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 16	222,000.00	222,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66			✓	222,000.00	-		✓
11	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 18	99,000.00	99,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66			✓	99,000.00	-		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
12	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 22	365,000.00	365,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66			✓	365,000.00	-		✓
13	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบ้านดอน	978,000.00	978,000.00	พ.ย.65-มี.ค.66			✓	978,000.00	-		✓
14	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนต้นโพธิ์	965,000.00	965,000.00	พ.ย.65-มี.ค.66			✓	965,000.00	-		✓
15	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีตาปี 1 ซอยบ้านริมน้ำ	1,737,000.00	1,737,000.00	พ.ย.65-มี.ค.66			✓	1,563,360.00	173,640.00		✓
16	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเสรีไท	915,000.00	915,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66			✓	915,000.00	-		✓
17	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. ถนนตีเหล็ก และซอยแยก (ตลาดศาลเจ้า) (ชุมชนวัดไทร)	2,100,000.00	2,100,000.00	ต.ค.65-มี.ค.66		ยกเลิกโครงการตามมติสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2566		-	2,100,000.00		
18	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีเกษม ซอย 20	746,000.00	746,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อนันมณี		-	746,000.00	✓	
19	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 50/1	439,000.00	439,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อนันมณี		-	439,000.00	✓	
20	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 31	433,000.00	433,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี		-	433,000.00	✓	
21	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 9	697,000.00	697,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี		-	697,000.00	✓	
22	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนดอนนก ซอย 16	112,000.00	112,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี		-	112,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
23	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ดอนนก ซอย 18	218,000.00	218,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี		-	218,000.00	✓	
24	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ดอนนก ซอย 20	504,000.00	504,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี		-	504,000.00	✓	
25	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ดอนนก ซอย 22	241,000.00	241,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี		-	241,000.00	✓	
26	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ชนเกษม ซอย 41	694,000.00	694,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี		-	694,000.00	✓	
27	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน รัฐรังสรรค์ ซอย 1	631,000.00	631,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี		-	631,000.00	✓	
28	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน รัฐรังสรรค์ ซอย 2	571,000.00	571,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี		-	571,000.00	✓	
29	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน สวนหลวง	592,000.00	592,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี		-	592,000.00	✓	
30	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลี้ยวเมือง 8/1	800,000.00	800,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	800,000.00	✓	
31	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนมายเทอเรส	770,000.00	770,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	770,000.00	✓	
32	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพ้อขุนทะเล 6	1,710,000.00	1,710,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	1,710,000.00	✓	
33	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนราษฎร์อุทิศ 4	1,300,000.00	1,300,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	1,300,000.00	✓	
34	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 21/27	1,050,000.00	1,050,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	1,050,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
35	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเสม็ดเรียง 1	3,200,000.00	3,200,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	3,200,000.00	✓	
36	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบุญช่วย 7	2,600,000.00	2,600,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	2,600,000.00	✓	
37	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีเกษม 2 แยกซ้าย 2,3	1,600,000.00	1,600,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	1,600,000.00	✓	
38	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีเกษม 20 แยกซ้าย 2,3,4	4,600,000.00	4,600,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	4,600,000.00	✓	
39	โครงการขยายเขตประปา	3,805,000.00	3,805,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		คณะกรรมการจัดทำ แบบรูปรายการงาน ก่อสร้าง		-	3,805,000.00	✓	
40	โครงการก่อสร้างสถานีขนถ่ายมูลฝอย	15,000,000.00	15,000,000.00	ก.พ.-ก.ย.66		<b>ยกเลิกโครงการ</b> ตามมติสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2566		-	15,000,000.00		
41	โครงการก่อสร้างถนนคลองฉนาก - หัวแหลมพัฒนา (ทางเข้าศาลพ่อตาหินกลิ้ง)	600,000.00	600,000.00	ก.พ.-มิ.ย.66		ส่งผลพิจารณา e-bidding ให้พัสดุ ดำเนินการ		-	600,000.00	✓	
42	โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนอำเภอ ตั้งแต่ ร้านกำป็น ถึงแยก รพช. (ชุมชนหนองบัว)	1,700,000.00	1,700,000.00	มี.ค.-ส.ค.66		ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง		-	1,700,000.00	✓	
<b>รวม</b>		<b>59,263,000.00</b>	<b>59,263,000.00</b>					<b>6,764,360.00</b>	<b>52,498,640.00</b>		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
<b>2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว</b>											
43	โครงการก่อสร้างหอานาฬิกา	6,800,000.00	6,800,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง		-	6,800,000.00	✓	
44	โครงการก่อสร้างเวทีการแสดงสวนศรีตาปี	400,000.00	400,000.00	ต.ค.65-มี.ค.66			✓	400,000.00	-		✓
รวม		7,200,000.00	7,200,000.00					400,000.00	6,800,000.00		
<b>4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต</b>											
45	โครงการสนามเด็กเล่นบริเวณสวนศรีตาปี	500,000.00	500,000.00	ต.ค.65-ม.ค.66		อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง		-	500,000.00		✓
รวม		500,000.00	500,000.00					-	500,000.00		
<b>5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น</b>											
46	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน - อาคารตรีพุกษา - อาคารปฐมโพธิ์ - อาคารธรรมมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาราม)	2,700,000.00	2,700,000.00	ต.ค.65-พ.ค.66		ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง		-	2,700,000.00	✓	
47	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม - อาคารตรีพุกษา - อาคารปฐมโพธิ์ - อาคารธรรมมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาราม)	2,835,000.00	2,835,000.00	ต.ค.65-พ.ค.66		ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง		-	2,835,000.00	✓	
รวม		5,535,000.00	5,535,000.00					0.00	5,535,000.00		



รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
<b>6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี</b>											
48	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	247,000.00	ต.ค.65-ม.ค.66			✓	247,000.00	-		✓
<b>รวม</b>		<b>250,000.00</b>	<b>247,000.00</b>					<b>247,000.00</b>	<b>-</b>		
<b>รวมทุกยุทธศาสตร์</b>		<b>72,748,000.00</b>	<b>72,745,000.00</b>					<b>7,411,360.00</b>	<b>65,333,640.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>