


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



# รายงานติดตาม

ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนา  
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีเดือนสิงหาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567)



จัดทำโดย

งานวิจัยและประเมินผล

# คำนำ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ได้กำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กำหนดให้มีการติดตามผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาฯ ประจำเดือนและประจำไตรมาส โดยมอบหมายให้งานวิจัยและประเมินผล จัดทำรายงานสรุปผลในภาพร่วมนำเสนอผู้บริหารทราบทุกสิ้นเดือน และเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทราบ และให้ข้อเสนอแนะทุกสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป



# สารบัญ



หน้า 1 รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567)

หน้า 2 แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการในภาพรวมแยกรายยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567)

หน้า 3 แผนภูมิแสดงสถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567)

หน้า 4 สรุปผลการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567)

หน้า 5 บัญชีรายละเอียดผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567)

หน้า 29 บัญชีรายละเอียดผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566 ที่จ่ายจากเงินสะสม ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567)

หน้า 34 บัญชีรายละเอียดผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ที่ขออนุมัติเบิกเงินไว้ ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567)

# รายงาน

## ผลการดำเนินโครงการ

---

- ✓ โครงการที่ตั้งจ่ายจากงบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑
- ✓ โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินสะสม
- ✓ โครงการที่อนุมัติกันเงินไว้ (ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

# แผนภูมิแสดง

ผลการดำเนินโครงการในภาพรวมแยกรายยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
ประจำเดือนสิงหาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567)

● ดำเนินการเสร็จ ● ระหว่างดำเนินการ ● ยังไม่ดำเนินการ ● ยกเลิก

## ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1


ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 6



- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

หน่วย : ร้อยละ

# แผนภูมิแสดง


สถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
ประจำเดือนสิงหาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567)

**ร้อยละ 55.65** ดำเนินการเสร็จ  
จำนวน 128 โครงการ

**ร้อยละ 37.83** อยู่ระหว่างดำเนินการ  
จำนวน 87 โครงการ

**ร้อยละ 2.61** ยังไม่ดำเนินการ  
จำนวน 6 โครงการ

**ร้อยละ 3.91** ยกเลิก  
จำนวน 9 โครงการ



# สรุปผลการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

## ประจำปีเดือนสิงหาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567)

จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มีทั้งหมด 230 โครงการ  
 งบประมาณรวมทั้งสิ้น 555,598,207.60 (ห้าร้อยห้าสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดบาทหกสิบสตางค์)  
 มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 194 โครงการ งบประมาณ 210,669,559.60 บาท													
ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	9	1,150,270.00	321,233.26	-	-	-	8	1,150,270.00	321,233.26	-	-	1	-
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	8	14,119,949.60	3,527,616.60	3	2,819,949.60	2,819,949.60	5	11,300,000.00	707,667.00	-	-	-	-
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	5,700,000.00	595,558.00	2	400,000.00	382,120.00	2	5,300,000.00	213,438.00	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	111	45,616,360.00	10,992,738.84	89	8,790,360.00	8,194,897.84	16	36,616,000.00	2,797,841.00	3	90,000.00	3	120,000.00
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	48	141,501,220.00	109,794,327.57	16	12,846,900.00	11,103,578.50	27	127,934,320.00	98,690,749.07	2	460,000.00	3	260,000.00
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	14	2,581,760.00	1,025,127.00	7	1,218,160.00	674,747.00	5	1,115,000.00	350,380.00	-	-	2	248,600.00
<b>รวม</b>	<b>194</b>	<b>210,669,559.60</b>	<b>126,256,601.27</b>	<b>117</b>	<b>26,075,369.60</b>	<b>23,175,292.94</b>	<b>63</b>	<b>183,415,590.00</b>	<b>103,081,308.33</b>	<b>5</b>	<b>550,000.00</b>	<b>9</b>	<b>628,600.00</b>
คิดเป็นร้อยละ		100.00			60.31			32.47			2.58		4.64
2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 36 โครงการ งบประมาณ 344,928,648 บาท													
ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	36	344,928,648.00	9,325,142.00	11	11,976,000.00	9,325,142.00	24	330,624,648.00	-	1	2,328,000.00	-	-
<b>รวม</b>	<b>36</b>	<b>344,928,648.00</b>	<b>9,325,142.00</b>	<b>11</b>	<b>11,976,000.00</b>	<b>9,325,142.00</b>	<b>24</b>	<b>330,624,648.00</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2,328,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
คิดเป็นร้อยละ		100.00			30.56			66.67			2.78		0.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>230</b>	<b>555,598,207.60</b>	<b>135,581,743.27</b>	<b>128</b>	<b>38,051,369.60</b>	<b>32,500,434.94</b>	<b>87</b>	<b>514,040,238.00</b>	<b>103,081,308.33</b>	<b>6</b>	<b>2,878,000.00</b>	<b>9</b>	<b>628,600.00</b>
คิดเป็นร้อยละ		100.00			55.65			37.83			2.61		3.91

บัญชีรายละเอียด  
ผลการดำเนินโครงการที่ถ่ายจาก  
งบประมาณตามเทศบัญญัติฯ



รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนสิงหาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
<b>1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>													
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนโกลกรัฐ 19	74,940.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67		การดำเนินการของกร ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี		74,939.59	0.41		✓
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนศรีวิชัย 31/1	40,700.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67		การดำเนินการของกร ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี		40,698.52	1.48		✓
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนพ่อขุนทะเล 13/1/1	44,000.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67		การดำเนินการของกร ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี		43,991.98	8.02		✓
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนชนเกษม 39/1	37,040.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67		การดำเนินการของกร ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี		37,031.63	8.37		✓
5	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนกาญจนวิถึ ซอยตรงข้ามวัดโพธิ์นิมิต	33,640.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67		การดำเนินการของกร ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี		33,631.17	8.83		✓
6	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนกาญจนวิถึ 3	46,000.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67		การดำเนินการของกร ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี		45,999.30	0.70		✓
7	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนกาญจนวิถึ 16 ซอย 18	44,950.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67		การดำเนินการของกร ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี		44,941.07	8.93		✓
8	โครงการขยายผิวจราจรและปรับปรุงทางเท้า ถนนหน้าเมือง ทั้ง 2 ข้าง ตั้งแต่แยกถนนหลวงอนุวัตร ไปจนถึงถนนกาญจนวิถึ (ชุมชนหน้าด่าน, ชุมชนโพหวาย,ชุมชนตลาดล่าง)	1,065,000.00	-	1,065,000.00	1 มี.ค. 67	30 ก.ย. 67		<b>ยกเลิกโครงการ</b> เนื่องจากไม่ได้รับเงิน สมทบโครงการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567		-	-		
9	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนศรีสุราษฎร์ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	-	829,000.00	-	1 พ.ค. 67	31 ก.ค. 67		ขอความเห็นชอบ คุณลักษณะเฉพาะ		-	-		✓
<b>รวม</b>		<b>1,386,270.00</b>	<b>829,000.00</b>	<b>1,065,000.00</b>						<b>321,233.26</b>	<b>36.74</b>		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนสิงหาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
<b>2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว</b>													
10	โครงการเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์	500,000.00	1,000,000.00	157,050.40	1 เม.ย. 67	30 เม.ย. 67			✓	1,342,949.60	-	✓	
11	โครงการเคหาต์ดาวนุ์/สวัสดิ์ปีใหม่	500,000.00	-	8,000.00	1 ธ.ค. 66	31 ม.ค. 67			✓	492,000.00	-	✓	
12	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,000,000.00	-	15,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	985,000.00	-	✓	
13	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนแม่น้ำตาปีถนนบ้านดอน (ช่วงที่ 3)	5,500,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 ส.ค. 67		จัดทำแบบบูรณาการ		-	5,500,000.00		✓
14	โครงการถนนคนเดิน	400,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จำหน่ายสินค้า วันเสาร์-อาทิตย์		307,718.00	92,282.00	✓	
15	โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี	500,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จำหน่ายสินค้า วันเสาร์-อาทิตย์		399,949.00	100,051.00	✓	
16	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินตลาดนัดตลาดน้ำบ้านดอน	2,900,000.00	-	-	1 ธ.ค. 66	30 มิ.ย. 67		จัดทำแบบบูรณาการ		-	2,900,000.00		✓
17	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินชุมชนบางหลา	2,000,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 มิ.ย. 67		จัดทำแบบบูรณาการ		-	2,000,000.00		✓
<b>รวม</b>		<b>13,300,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>180,050.40</b>						<b>3,527,616.60</b>	<b>10,592,333.00</b>		
<b>3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>													
18	โครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเมือง	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	185,610.00	14,390.00	✓	
19	โครงการลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	196,510.00	3,490.00	✓	
20	โครงการลดขยะต้นทางกับนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จัดซื้อถังขยะ		213,438.00	86,562.00	✓	
21	โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นสวนหลวง ร.9	5,000,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		จัดทำแบบบูรณาการ		-	5,000,000.00		✓
<b>รวม</b>		<b>5,700,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						<b>595,558.00</b>	<b>5,104,442.00</b>		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนสิงหาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
<b>4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต</b>													
22	โครงการแม่ลูกพันดี	57,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ตรวจพันหญิงตั้งครรภ์ ที่มาฝากครรภ์ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 4 ศูนย์, ตรวจ สุขภาพช่องปากเด็ก อายุ 4 เดือน - 4 ปี		52,860.00	4,140.00	✓	
23	โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชุมชนสัมพันธ์	300,000.00	-	-	1 ธ.ค. 66	31 ม.ค. 67			✓	286,815.00	13,185.00	✓	
24	โครงการเสริมสร้างและพิทักษ์สิทธิสวัสดิการผู้รับเบี้ยยังชีพ	30,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67			✓	29,998.52	1.48	✓	
25	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด และแปรรูปเห็ด (น้ำพริกเห็ด, เห็ดอบกรอบสมุนไพร/ชุมชนเสริมพล)	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
26	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพสวนครัวพอเพียงชุมชน เมือง/ชุมชนหนองบัว	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
27	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพสร้างสร้งงานพันผ้า พัฒนาศักยภาพชุมชน/ชุมชนเสม็ดเรียง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
28	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพพัฒนาอาชีพพันผ้า ปาเต๊ะ/ชุมชนเพชรวิลา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
29	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกผักสวนครัวและ สมุนไพรในตะกร้าพลาสติก/ชุมชนหัวแหลมพัฒนา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
30	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพทำผ้า Eco Print ผ้าพิมพ์ ลายจากธรรมชาติ/ชุมชนค่ายวิภาวดีรังสิต	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00		✓
31	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปและถนอม อาหาร/ชุมชนศรีวิชัย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
32	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่/ชุมชนบ้าน บางทอง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
33	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่/ชุมชน ร.25 พัน3	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนสิงหาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
34	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพื้นที่ผ้าป่าเต๊ะและ การปักเลื่อม/ชุมชนตาปี	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
35	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพื้นที่ผ้าป่าเต๊ะ/ชุมชน วัดท่าทอง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
36	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพื้นที่ผ้าป่าเต๊ะ/ชุมชน กาญจนวิถีสร่วมใจ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
37	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพื้นที่ผ้าถุงลายไทย/ ชุมชนลูกเสือการุณราชบุรี	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
38	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่าห่มวกและ กระเป๋าจักสานเดคูพาจ/ชุมชนเมตตาธรรม	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
39	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ด้วยศิลปะเดคูพาจ/ชุมชนวังเพชร	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
40	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานกระเป๋จากเส้น พลาสติก/ชุมชนเคหะชุมชน	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
41	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานกระเป๋จากเส้น พลาสติก/ชุมชนวัดหน้าเมือง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
42	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานกระเป๋จากเส้น พลาสติก/ชุมชนนาเนียน	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
43	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานกระเป๋จากเส้น พลาสติก/ชุมชนดงตาล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
44	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าและทำของ ชำร่วย/ชุมชนเสรีไทย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
45	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าตามงานพิธีต่างๆ /ชุมชนท่าแขก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
46	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตเครื่องมือประมง พื้นบ้าน(ลอบดักกุ้ง ปลา)/ชุมชนบางกุ้ง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
47	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตอาหารและการ แปรรูปอาหาร/ชุมชนทุ่งน้อย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนสิงหาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
48	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปักผ้าด้วยมุก, เลื่อม ลูกปัด, ข้ออ้อยคริสตัล ลงบนผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนสหกรณ์ศรี	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
49	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์/ ชุมชนเปี่ยมสุข	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
50	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์/ ชุมชนปากน้ำ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
51	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำโอท็อปเครื่องหอม ยาหม่อง น้ำมันเหลือง จากสมุนไพร/ชุมชนบางกุ้ง3	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
52	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนม ไส้กรอก ปลาต้ม/ชุมชนบางกุ้ง2	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
53	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเหรียญโปรยทาน และดอกไม้จันทน์/ชุมชนวัดโพธิ์वास	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
54	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเสื้อและกระโปรง มัดย้อม/ชุมชนหน้าค่าย อส.	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
55	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเครื่องมือประมง ชายฝั่ง/ชุมชนคลองฉนาก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
56	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำอาหารพื้นบ้านและ น้ำพริก/ชุมชนบึงขุนทะเล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
57	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมูกรอบ หมูแดง เปิดย่างน้ำผึ้ง/ชุมชนตลาดล่าง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
58	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำสมุนไพรอบน้ำ เพื่อสุขภาพ/ชุมชนหน้าศาลากลาง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
59	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม/ชุมชน แหลมทราย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
60	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม/ชุมชน เทศบาล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนสิงหาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
61	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชน หลังคลัง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
62	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชน หน้าสนามกีฬา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00		✓
63	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชน หน้าด่าน	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
64	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชน สิริสุข	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
65	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชน รวมเพชรสามัคคี	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
66	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชน ย่านยาว	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
67	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชน ตลาดใหม่-ดอนนก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
68	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชน ตลาดดอนนก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ยกเลิกโครงการ ชุมชนไม่ประสงค์ รับเงินอุดหนุนเพื่อดำเนิน โครงการ		-	30,000.00		
69	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม(ต่อเนื่อง 66)/ชุมชนสันติสุข	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
70	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม /ชุมชน วัดกลางใหม่	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
71	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม /ชุมชน มะขามเตี้ย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
72	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม (เสื้อ, ผ้าพัน, หมวก)/ชุมชนศรีธานี	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
73	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม (ต่อเนื่อง 66) /ชุมชนบางกุ้ง1	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนสิงหาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
							วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด					
74	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย (ยาหม่องสมุนไพร , ลูกประคบ, สมุนไพร, ยาสระผมสมุนไพร) /ชุมชนฝั่งบางใบไม้	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
75	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกและเครื่องแกงปักษ์ใต้/ชุมชนในลิ้ง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
76	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกจากหมูไตปลาแห้ง/ชุมชนตลาดหน้าศูนย์สร้างทาง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
77	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริก (น้ำพริกตาแดง น้ำพริกมันปู ปลาหวาน และกุ้งหวาน) /ชุมชนบ้านบางหลา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
78	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย/ชุมชนราษฎร์บำรุง-ดอนนก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
79	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย/ชุมชนท่ากูบ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
80	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย/ชุมชนกรมทหารราบที่ 25	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
81	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย (ขนมเม็ดขนุน, ขนมทองหยิบ, ขนมเผือกกวน, ขนมถั่วกวน)/ชุมชนหลังอาชีวะ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
82	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย (ขนมถ้วย, ขนมสาคุไส้หมู, ข้าวต้มมัด, ขนมทองหยิบ, ขนมทองหยอด, ขนมวุ้นกะทิ)/ชุมชนวัดไทร	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
83	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมเปียะใส่ไข่เค็มลาวา/ชุมชนราษฎร์อุทิศ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
84	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพทำกระเป่าผ้าไทย กระเป๋าตราตรี แขนคัมเมด/ชุมชนโพหาวย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนสิงหาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
85	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้า/ชุมชนบ้านบางใหญ่	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
86	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้าชุดลำลอง/ชุมชนทวงเพชรพัฒนา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00		✓
87	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บหมวกและกระเป๋า/ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีรังสิต	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
88	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บกระเป๋าผ้าและผ้าถุงปาเต๊ะ/ชุมชนตลาดเกษตร2	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
89	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการซ่อมแซมเครื่องมือประมงชายฝั่ง(ต่อเนื่องปี 66)/ชุมชนหาดตายวง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
90	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ Inter Food (อาหารนานาชาติ)/ชุมชนศรีธานี - ยางงาม	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67			✓	30,000.00	-	✓	
91	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	1,301,600.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 ส.ค. 67			✓	1,197,281.32	104,318.68	✓	
92	โครงการอบรมด้านสุขาภิบาลสำหรับสถานบริการแต่งผม - เสริมสวยในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	80,000.00	-	13,720.00	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67			✓	66,280.00	-	✓	
93	โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือการสื่อสารในยุคปัจจุบัน	50,000.00	-	-	1 มิ.ย. 67	31 ส.ค. 67			✓	49,140.00	860.00	✓	
94	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	30 มิ.ย. 67			✓	199,850.00	150.00	✓	
95	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	700,000.00	-	17,350.00	1 มี.ค. 67	30 เม.ย. 67			✓	682,650.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนสิงหาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
96	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน	150,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	31 ส.ค. 67		จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เยาวชน คนรุ่นใหม่ รู้เท่าทัน ภัยออนไลน์ วันที่ 28 ส.ค. 67		78,010.00	71,990.00		✓
97	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน	42,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	16,448.00	25,552.00	✓	
98	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ ทุกประเภท	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 เม.ย. 67			✓	38,873.00	11,127.00	✓	
99	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และการเข้าถึงช่องทางจำหน่ายอย่างรู้เท่าทัน	90,000.00	-	-	1 มี.ค. 67	31 ก.ค. 67		<b>ยกเลิกโครงการ</b> จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ไม่ครบตามที่ได้ กำหนดไว้ ไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์โครงการ ไม่คุ้มค่า จึงไม่สามารถ ดำเนินการตาม โครงการได้		-	90,000.00		
100	โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม	80,000.00	-	-	1 ธ.ค. 66	30 ก.ย. 67		สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมศักยภาพ คณะกรรมการกองทุน สวัสดิการชุมชน ครั้งที่ 4 วันที่ 21 ส.ค. 2567		30,550.00	49,450.00	✓	
101	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานคุณค่าภูมิปัญญา สู่สังคมอายุยืน	200,000.00	-	-	1 มิ.ย. 67	31 ส.ค. 67		อบรมหลักสูตร ภูมิปัญญา สูงวัย สร้างคุณค่าความ ภูมิใจอย่างยั่งยืน วันที่ 15 ส.ค. 67		72,000.00	128,000.00		✓
102	โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนในชุมชน	20,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	31 ก.ค. 67			✓	17,510.00	2,490.00	✓	
103	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของแกนนำ สุขภาพชุมชน	79,200.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ประชุมแกนนำสุขภาพ ชุมชนประจำเดือน		61,800.00	17,400.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนสิงหาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
104	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	80,000.00	-	-	1 พ.ย. 66	30 ก.ย. 66		ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน		-	80,000.00	✓	
105	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้นำสตรีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		สัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้นำสตรีเทศบาลฯ หลักสูตรการเสริมพลังสตรีในกลุ่มสตรี วันที่ 20 ส.ค. 2567 ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 9		27,750.00	72,250.00	✓	
106	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	399,800.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ดำเนินการออกหน่วยฉีดวัคซีนสุนัข/แมวจรจัดในวัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาล		277,936.00	121,864.00	✓	
107	โครงการสตรีต้นแบบในชุมชนผู้ทำหน้าที่มารดาที่สมบูรณ์แบบ	200,000.00	-	-	1 มิ.ย. 67	30 ก.ย. 67			✓	187,287.00	12,713.00	✓	
108	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ		152,220.00	97,780.00	✓	
109	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี	200,000.00	-	-	1 ก.ค. 67	30 ก.ย. 67			✓	200,000.00	-	✓	
110	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	80,000.00	-	-	1 มิ.ย. 67	30 มิ.ย. 67			✓	79,225.00	775.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนสิงหาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
111	โครงการรณรงค์การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	30 มิ.ย. 67			✓	189,275.00	10,725.00	✓	
112	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	800,000.00	-	15,000.00	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67			✓	742,585.00	42,415.00		✓
113	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสวัสดิการสังคม	50,000.00	-	-	1 มี.ค. 67	30 มิ.ย. 67			✓	49,150.00	850.00	✓	
114	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	900,000.00	-	-	1 ธ.ค. 66	31 ส.ค. 67			✓	796,195.00	103,805.00	✓	
115	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชน คณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชนและองค์กรชุมชนอื่น ๆ	1,350,000.00	450,000.00	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน		1,603,690.00	196,310.00	✓	
116	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	400,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 ส.ค. 67		สรุปผลการฝึกอบรมและรวบรวมเอกสารดำเนินการส่งใช้เงินยืม		286,825.00	113,175.00		✓
117	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชน	500,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67			✓	316,214.00	183,786.00	✓	
118	โครงการฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชน	500,000.00	-	16,000.00	1 ม.ค. 67	31 มี.ค. 67			✓	445,500.00	38,500.00	✓	
119	โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี (หลักสูตรจัดตั้งและหลักสูตรทบทวน)	400,000.00	-	400,000.00	1 ม.ค. 67	31 ก.ค. 67		<b>ยกเลิกโครงการ</b> มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อาจไม่คุ้มค่าใช้จ่ายงบประมาณ หากจัดโครงการ		-	-		
120	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	100,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	31 ก.ค. 67			✓	90,208.00	9,792.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนสิงหาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
121	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 ก.ค. 67	30 ก.ย. 67			✓	184,675.00	15,325.00	✓	
122	โครงการบันทึกพิกัดแผนที่ทางภูมิศาสตร์ (GPS) ผู้รับเบี้ย ผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	25,000.00	-	-	1 มิ.ย. 67	31 ส.ค. 67			✓	24,900.00	100.00	✓	
123	โครงการบริการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถึงที่บ้าน (At Home Service : Allowance Registration)	10,000.00	-	-	1 พ.ค. 67	31 ส.ค. 67			✓	7,005.00	2,995.00	✓	
124	โครงการบริการทำบัตรประจำตัวคนพิการที่บ้านและ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (At Home Service: ID Card Registration for Person with Disabilities)	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	49,717.00	283.00	✓	
125	โครงการทำหมันสุนัข/แมวจรจัด ที่อาศัยในวัด 15 วัด และชุมชน 70 ชุมชน	200,000.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67			✓	192,336.00	7,664.00	✓	
126	โครงการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	200,000.00	-	20,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ดำเนินโครงการตลอดทั้งปี และการเบิกจ่ายค่าเช่า เครื่องเสียง		134,400.00	45,600.00	✓	
127	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	800,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ดำเนินการเมื่อมีเหตุ สาธารณสุข		15,600.00	784,400.00	✓	
128	โครงการช่วยเหลือการติดแอดส์จากแม่สู่ลูกสภาชาติไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ	200,000.00	-	-	1 พ.ค. 67	1 ก.ค. 67			✓	191,950.00	8,050.00	✓	
129	โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วง เทศกาล	50,000.00	-	46,170.00	1 ธ.ค. 66	30 เม.ย. 67			✓	3,830.00	-	✓	
130	โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	40,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จัดประชุม คณะบริหารสภาเด็ก และเยาวชนเทศบาลฯ วันที่ 3 ก.ย. 2567		4,200.00	35,800.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนสิงหาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
131	โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงหน่วยย่อย (สวนหลวง ร.9)	4,500,000.00	-	-	1 ธ.ค. 66	30 ก.ย. 67		พัสดุดำเนินการตาม ขั้นตอน		-	4,500,000.00	✓	
132	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (ปทุมพร)	27,500,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		สำนักช่างจัดทำราคา กลาง		-	27,500,000.00	✓	
<b>รวม</b>		<b>45,694,600.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>528,240.00</b>						<b>10,992,738.84</b>	<b>34,623,621.16</b>		
<b>5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม</b>													
133	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือท้องถิ่นไทย	80,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		<b>ยกเลิกโครงการ</b> ร.ร.ในสังกัดไปร่วม แข่งขันกีฬา อปท. ที่จังหวัด นครศรีธรรมราช		-	80,000.00		
134	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน อนุบาลสุราษฎร์ธานี	7,700,000.00	72,600.00	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ขออนุมัติเบิกจ่าย		7,691,596.00	81,004.00	✓	
135	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน วัดโพธิ์นิมิต	1,408,000.00	-	182,600.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ขออนุมัติเบิกจ่าย		1,225,400.00	-	✓	
136	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน วัดท่าทอง	1,144,000.00	39,600.00	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ขออนุมัติเบิกจ่าย		1,140,480.00	43,120.00	✓	
137	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน วัดกลางใหม่	1,012,000.00	-	204,600.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ขออนุมัติเบิกจ่าย		807,400.00	-	✓	
138	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้าน โพหวาย	1,540,000.00	-	310,200.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ขออนุมัติเบิกจ่าย		1,229,800.00	-	✓	
139	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน บ้านสุขน	528,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ขออนุมัติเบิกจ่าย		528,000.00	-	✓	
140	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน บ้านสันติสุข	616,000.00	-	66,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ขออนุมัติเบิกจ่าย		550,000.00	-	✓	
141	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน บ้านบางใหญ่	968,000.00	17,600.00	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ขออนุมัติเบิกจ่าย		965,448.00	20,152.00	✓	
142	โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	50,000.00	-	-	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67			✓	49,365.00	635.00	✓	
143	โครงการอบรมการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน	80,000.00	30,000.00	-	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66			✓	104,502.00	5,498.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนสิงหาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
144	โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จัดกิจกรรมออกหน่วย ชุมชน		71,133.00	28,867.00	✓	
145	โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันตาม หนังสือเชิญ		-	50,000.00	✓	
146	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		รอเบิกจ่าย		-	250,000.00	✓	
147	โครงการส่งเสริมธุรกรรมชั้นเรียนหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน	300,000.00	-	-	1 ธ.ค. 66	31 พ.ค. 67			✓	215,650.00	84,350.00		✓
148	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น	5,000.00	-	5,000.00	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67		<b>ยกเลิกโครงการ</b> เนื่องจากโครงการ ดังกล่าวตั้งไว้เพื่อ สนับสนุนจังหวัด จังหวัด ไม่ได้ดำเนินการ		-	-		
149	โครงการส่งทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้า ร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ	300,000.00	500,000.00	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันตาม หนังสือเชิญ		742,518.00	57,482.00	✓	
150	โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาค และ ระดับประเทศ	5,000,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67		ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน ระดับภาค ณ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช		3,880,106.00	1,119,894.00	✓	
151	โครงการส่งทีมกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ ของ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันตาม หนังสือเชิญ		63,830.00	136,170.00	✓	
152	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	700,000.00	-	-	1 ธ.ค. 66	30 ก.ย. 67		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		624,248.00	75,752.00	✓	
153	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งาน ระดับมัธยม)	48,555,700.00	-	885,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		งานโรงเรียน อยู่ระหว่างขั้นตอน อนุมัติเบิกจ่าย, งานนิเทศก์ โอนไปตั้งจ่าย ที่สถานศึกษา ไตรมาส 4, งานกิจการนักเรียน เบิกจ่ายแล้ว 3 ร.ร.		44,954,582.12	2,716,117.88	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนสิงหาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
154	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน-ประถม)	30,807,100.00	2,290,000.00	599,780.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		งานโรงเรียนอยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเบิกจ่าย, งานนิเทศก์โอนไปตั้งจ่ายที่สถานศึกษา ไตรมาส 4		31,329,151.95	1,168,168.05	✓	
155	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	100,000.00	-	-	1 พ.ค. 67	31 ส.ค. 67			✓	96,065.00	3,935.00	✓	
156	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชาชนถุมิต 2	1,429,600.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 พ.ค. 67		จัดทำรูปแบบรายการก่อสร้าง		-	1,429,600.00		✓
157	โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	900,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		รอเบิกวัสดุทำข้อสอบปลายภาค 1/67		699,828.00	200,172.00	✓	
158	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จัดซื้อแบบทดสอบ		54,900.00	145,100.00	✓	
159	โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับเทศบาล	80,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 ส.ค. 67			✓	79,550.00	450.00	✓	
160	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,000,000.00	1,123,800.00	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		เตรียมความพร้อมเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ		1,718,721.00	405,079.00	✓	
161	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	80,000.00	-	72,100.00	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67			✓	-	7,900.00	✓	
162	โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	200,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67		เสนอดำเนินโครงการ		-	200,000.00	✓	
163	โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน	500,000.00	-	32,000.00	1 ม.ค. 67	30 มิ.ย. 67			✓	394,946.00	73,054.00	✓	
164	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	650,000.00	-	11,000.00	1 เม.ย. 67	30 เม.ย. 67			✓	631,700.00	7,300.00	✓	
165	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	250,000.00	-	6,000.00	1 ธ.ค. 66	31 ม.ค. 67			✓	241,760.00	2,240.00	✓	
166	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,700,000.00	-	10,000.00	1 พ.ย. 66	30 พ.ย. 66			✓	1,686,101.50	3,898.50	✓	
167	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว	7,000,000.00	-	42,000.00	1 ต.ค. 66	30 พ.ย. 66			✓	5,685,848.00	1,272,152.00	✓	
168	โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์	300,000.00	260,000.00	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ภายในปีงบประมาณ		413,607.00	146,393.00	✓	
169	โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	350,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67			✓	350,000.00	-	✓	
170	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน	800,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67			✓	766,856.00	33,144.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนสิงหาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
171	โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	120,000.00	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67		ยกเลิกโครงการ มีภารกิจงานที่ซ้ำซ้อน ในห้วงเดือน มิ.ย.-ก.ย. 2567		-	180,000.00		
172	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น 12 ห้อง	15,000,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67		ประกาศร่างวิจารณ์ วันที่ 26 ส.ค. 2567		-	15,000,000.00	✓	
173	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (หลังที่ 3) โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธิาวาส)	4,130,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 ก.ค. 67		ประกาศ e-bidding วันที่ 20 ส.ค. 2567		-	4,130,000.00	✓	
174	โครงการก่อสร้างลานจอดรถ	1,640,500.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 พ.ค. 67		จัดทำรูปแบบรายการ ก่อสร้าง		-	1,640,500.00		✓
175	โครงการอุดหนุนมูลนิธิวัดจิดจธรรมสถาน	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	31 ต.ค. 66			✓	100,000.00	-	✓	
176	โครงการอุดหนุนมูลนิธิกุศลศรัทธา	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	31 ต.ค. 66			✓	100,000.00	-	✓	
177	โครงการอุดหนุนมัธยมอโศกมุขอิสลาม (บ้านปากน้ำ)	400,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	400,000.00		✓
178	โครงการจ้างออกแบบเสาประติมากรรมคุณธรรม	60,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67	✓			-	60,000.00		✓
179	โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและผู้เรียนตาม หลักสูตรพื้นฐานเน้นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Coding & Digital Business (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	-	850,000.00	-	1 พ.ค. 67	31 ก.ค. 67			✓	601,235.00	248,765.00	✓	
180	โครงการประกวดสื่อนวัตกรรมของโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	-	200,000.00	-	1 มิ.ย. 67	31 ส.ค. 67		ส่งใช้เงินยืม		-	200,000.00	✓	
รวม		138,663,900.00	5,383,600.00	2,546,280.00						109,794,327.57	31,706,892.43		
<b>6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี</b>													
181	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน ชีวิตประจำวัน	80,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	30 มิ.ย. 67			✓	53,455.00	26,545.00		✓
182	โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน	400,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67			✓	145,300.00	254,700.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนสิงหาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
183	โครงการเชื่อมต่อโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินกับสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ยกเลิกโครงการ		-	100,000.00		
184	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร ด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ	530,000.00	-	21,840.00	1 มิ.ย. 67	31 ก.ค. 67			✓	351,575.00	156,585.00	✓	
185	โครงการปรับปรุงและสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	300,000.00	-	151,400.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ยกเลิกโครงการ		-	148,600.00		
186	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น	200,000.00	-	100,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	56,400.00	43,600.00	✓	
187	โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	40,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67			✓	-	40,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนสิงหาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
188	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	30,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินโครงการประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567		21,525.00	8,475.00	✓	
189	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง	350,000.00	-	85,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2567 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2567		193,640.00	71,360.00	✓	
190	โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีและเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข	70,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567		36,415.00	33,585.00	✓	
191	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการเนื่องในวันเทศบาล	80,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	30 เม.ย. 67			✓	58,017.00	21,983.00	✓	
192	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการเนื่องในวันท้องถิ่นไทย "18 มีนา วันท้องถิ่นไทย"	10,000.00	-	-	1 มี.ค. 67	31 มี.ค. 67			✓	10,000.00	-	✓	
193	โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ ชนิดโครงสร้างเหล็ก บริเวณสี่แยกเทศบาล	500,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67		อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำ TOR		-	500,000.00		✓
194	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		กำหนดส่งมอบงานงวดที่ 2 วันที่ 22 ก.ย. 2567		98,800.00	151,200.00	✓	
<b>รวม</b>		<b>2,940,000.00</b>	<b>-</b>	<b>358,240.00</b>						<b>1,025,127.00</b>	<b>1,556,633.00</b>		
<b>รวมทุกยุทธศาสตร์</b>		<b>207,684,770.00</b>	<b>7,662,600.00</b>	<b>4,677,810.40</b>						<b>126,256,601.27</b>	<b>83,583,958.33</b>		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนสิงหาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน ดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
<b>1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>											
1	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนสันติสุข	1,163,000.00	1 ธ.ค. 66	29 ก.พ. 67			✓	788,373.00	374,627.00		✓
2	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนสันติสุข แยกขวา 1	3,255,000.00	1 ธ.ค. 66	29 ก.พ. 67			✓	2,205,126.00	1,049,874.00		✓
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนสันติสุข	8,905,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		เตรียมเอกสาร ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง		-	8,905,000.00		✓
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ซอยข้าง หจก. ดีเอิร์ทรานสปอร์ต	2,000,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		เตรียมเอกสาร ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง		-	2,000,000.00		✓
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเสม็ดเรียง 22	2,328,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67	✓			-	2,328,000.00		✓
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนตลาดล่าง 18	947,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		เตรียมเอกสาร ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง		-	947,000.00		✓
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนสุขน 1 ซอย 3	495,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		เตรียมเอกสาร ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง		-	495,000.00		✓
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนสุขน 1 ซอยสุทธิรักษ์	8,070,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		อยู่ระหว่างจัดทำ ราคากลาง		-	8,070,000.00		✓
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเสม็ดเรียง 4	3,490,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		เตรียมเอกสาร ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง		-	3,490,000.00		✓
10	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนยางงาม 2/1 เชื่อมถนนกาญจนาภิเษก 7	1,980,000.00	1 ม.ค. 67	31 มี.ค. 67			✓	1,715,000.00	265,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนสิงหาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน ดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนวัดโพธิ์ 2 (ซอยสบะบ้า ตอน 2)	1,200,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67		จัดทำแบบแปลน		-	1,200,000.00	✓	
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนตลาดใหม่ 21	1,250,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67		จัดทำแบบแปลน		-	1,250,000.00	✓	
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนลูกเสือ 3	749,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67		จัดทำแบบแปลน		-	749,000.00	✓	
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนบางกุ้ง 1 ตอน 2	2,555,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67		จัดทำแบบแปลน		-	2,555,000.00	✓	
15	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและทางเท้า ถนนตลาดล่าง 1,3,5,5/1,7	2,896,000.00	1 มิ.ย. 67	31 ต.ค. 67		จัดทำแบบแปลน		-	2,896,000.00	✓	
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนวัดโพธิ์ 28/1 ตอน 2	645,000.00	1 มิ.ย. 67	31 ต.ค. 67		จัดทำแบบแปลน		-	645,000.00	✓	
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนโกลกรัฐ 28 แยกซ้าย 2	557,000.00	1 มิ.ย. 67	31 ต.ค. 67		จัดทำแบบแปลน		-	557,000.00	✓	
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนศรีสวัสดิ์ 2/1	2,820,000.00	1 มิ.ย. 67	30 พ.ย. 67		จัดทำแบบแปลน		-	2,820,000.00	✓	
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนปากน้ำ 3/1 (อุสมจิตรเทรดเตอร์)	386,000.00	1 ก.ค. 67	30 พ.ย. 67		จัดทำแบบแปลน		-	386,000.00	✓	
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนพ้อขุนทะเล 13 แยกขวา 1,2,3,4	3,510,000.00	1 ก.ค. 67	30 พ.ย. 67		จัดทำแบบแปลน		-	3,510,000.00	✓	
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนศรีเกษม ซอยข้างอุฎีรุทธเซอร์วิส	2,500,000.00	1 ก.ค. 67	30 พ.ย. 67		จัดทำแบบแปลน		-	2,500,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนสิงหาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน ดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
22	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิล ใต้ดินบริเวณถนนบ้านดอน	19,800,778.00	1 มี.ค. 67	30 ก.ย. 68		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งรายชื่อ ผู้ประสานงาน		-	19,800,778.00	✓	
23	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิล ใต้ดินบริเวณถนนการุณราชฤทธิ์	70,998,138.00	1 มี.ค. 67	30 ก.ย. 68		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งรายชื่อ ผู้ประสานงาน		-	70,998,138.00	✓	
24	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิล ใต้ดินบริเวณถนนศรีวิชัย	184,347,732.00	1 มี.ค. 67	30 ก.ย. 68		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งรายชื่อ ผู้ประสานงาน		-	184,347,732.00	✓	
25	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนชนเกษม 38	925,000.00	1 มี.ค. 67	31 พ.ค. 67			✓	795,059.25	129,940.75		✓
26	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนชนเกษม 38 ซอย 1,2	864,000.00	1 มี.ค. 67	31 พ.ค. 67			✓	743,331.00	120,669.00		✓
27	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนกาญจนาวิถี 16 ซอย 3	376,000.00	1 มี.ค. 67	31 พ.ค. 67			✓	302,103.75	73,896.25		✓
28	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนกาญจนาวิถี 16 ซอย 5	669,000.00	1 มี.ค. 67	31 พ.ค. 67			✓	537,262.50	131,737.50		✓
29	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนกาญจนาวิถี 16 ซอย 7	646,000.00	1 มี.ค. 67	31 พ.ค. 67			✓	518,816.25	127,183.75		✓
30	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนกาญจนาวิถี 16 ซอย 9	1,518,000.00	1 มี.ค. 67	31 พ.ค. 67			✓	1,219,823.25	298,176.75		✓
31	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนกาญจนาวิถี 16 ซอยพันธุ์ธนา	369,000.00	1 มี.ค. 67	31 พ.ค. 67			✓	318,339.00	50,661.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนสิงหาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน ดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
32	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนนกาญจนาวิถี 16 ซอยพันธุ์ไม้	211,000.00	1 มี.ค. 67	31 พ.ค. 67			✓	181,908.00	29,092.00		✓
33	โครงการขุดประตูดิเรกพระเกียรติพระราชพิธีมหา มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	4,376,000.00	1 พ.ค. 67	31 ก.ค. 67		ระหว่างการก่อสร้าง		-	4,376,000.00		✓
34	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนนหน้าเมือง STA 0+700-1+043	1,535,000.00	1 ก.ค. 67	30 ก.ย. 67		บริหารสัญญา เนื้อหา 20%		-	1,535,000.00	✓	
35	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนนหน้าเมือง STA 1+043-1+588	2,082,000.00	1 มี.ย. 67	30 ก.ย. 67		บริหารสัญญา เนื้อหา 20%		-	2,082,000.00	✓	
36	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนนดอนนก STA 0+772-1+510	4,510,000.00	1 มี.ย. 67	30 ก.ย. 67		บริหารสัญญา เนื้อหา 20%		-	4,510,000.00	✓	
รวม		344,928,648.00						9,325,142.00	335,603,506.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		344,928,648.00						9,325,142.00	335,603,506.00		

บัญชีรายละเอียด  
ผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม



**สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี**  
ณ เดือนสิงหาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567)

จำนวนโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ มีทั้งหมด **21 โครงการ**  
งบประมาณรวมทั้งสิ้น **250,648,000 บาท** (สองร้อยห้าสิบล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

**โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 200,368,000 บาท**

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาได้ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาได้ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาได้ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาได้ที่ตั้งไว้
	1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	9	200,368,000.00	81,039,739.11	7	17,910,000.00	14,549,432.00	2	182,458,000.00	66,490,307.11	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>9</b>	<b>200,368,000.00</b>	<b>81,039,739.11</b>	<b>7</b>	<b>17,910,000.00</b>	<b>14,549,432.00</b>	<b>2</b>	<b>182,458,000.00</b>	<b>66,490,307.11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>		<b>100.00</b>			<b>77.78</b>			<b>22.22</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	

**โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 12 โครงการ งบประมาณ 50,280,000 บาท**

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาได้ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาได้ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาได้ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาได้ที่ตั้งไว้
	1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	12	50,280,000.00	27,899,489	10	43,208,000.00	27,899,489.00	2	7,072,000.00	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>12</b>	<b>50,280,000.00</b>	<b>27,899,489</b>	<b>10</b>	<b>43,208,000.00</b>	<b>27,899,489.00</b>	<b>2</b>	<b>7,072,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>		<b>100.00</b>			<b>83.33</b>			<b>16.67</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	

<b>รวม</b>	<b>21</b>	<b>250,648,000.00</b>	<b>108,939,228.11</b>	<b>17</b>	<b>61,118,000.00</b>	<b>42,448,921.00</b>	<b>4</b>	<b>189,530,000.00</b>	<b>66,490,307</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>		<b>100.00</b>			<b>80.95</b>			<b>19.05</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	

**รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี**  
ณ เดือนสิงหาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
<b>1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>											
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 18/2	1,960,000.00	1 มิ.ย. 65	30 ก.ย. 65			✓	1,700,000.00	260,000.00		✓
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 30 ตอน 3	6,200,000.00	1 ก.ค. 65	31 ธ.ค. 65			✓	5,910,000.00	290,000.00		✓
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนชนเกษม 29 ตอน 2	3,500,000.00	1 มิ.ย. 65	30 ก.ย. 65			✓	1,236,000.00	2,264,000.00		✓
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนอำเภอ 15/1	2,600,000.00	1 ก.ค. 65	31 ต.ค. 65			✓	2,472,000.00	128,000.00		✓
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีเกษม 20 แยกขวา 3	1,800,000.00	1 ก.ค. 65	31 ธ.ค. 65			✓	1,490,000.00	310,000.00		✓
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 21/20	950,000.00	1 มิ.ย. 65	31 ส.ค. 65			✓	947,500.00	2,500.00		✓
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพ้อขุนทะเล 10/7 แยกซ้าย 2	900,000.00	1 มิ.ย. 65	31 ส.ค. 65			✓	793,932.00	106,068.00		✓
8	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนชนเกษม	67,468,000.00	1 มิ.ย. 65	30 ก.ย. 65		อยู่ระหว่างก่อสร้างเบิกจ่ายงวดที่ 7 เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2567		38,465,580.02	29,002,419.98		✓
9	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนตลาดใหม่	114,990,000.00	1 มิ.ย. 65	30 ก.ย. 65		อยู่ระหว่างก่อสร้างเบิกจ่ายงวดที่ 7 เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2567		28,024,727.09	86,965,272.91		✓
<b>รวม</b>		<b>200,368,000.00</b>						<b>81,039,739.11</b>	<b>119,328,260.89</b>		
<b>รวมทุกยุทธศาสตร์</b>		<b>200,368,000.00</b>						<b>81,039,739.11</b>	<b>119,328,260.89</b>		

**รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี**  
**ณ เดือนสิงหาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567)**

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน ดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
<b>1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>											
1	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนตลาดล่าง STA 0+670-2+315	8,568,000.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66			✓	6,139,000.00	2,429,000.00		✓
2	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 59	1,994,000.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66			✓	1,332,296.00	661,704.00		✓
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเปรมฤดี	1,011,000.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66			✓	675,502.00	335,498.00		✓
4	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม 49 STA 0+460-1+000	1,865,000.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66			✓	1,246,104.00	618,896.00		✓
5	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ 16	410,000.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66			✓	273,942.00	136,058.00		✓
6	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ 21	308,000.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66			✓	205,790.00	102,210.00		✓
7	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ 23	218,000.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66			✓	145,656.00	72,344.00		✓
8	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเปรมจิตประชา	1,372,000.00	1 ก.พ. 66	30 เม.ย. 66			✓	916,710.00	455,290.00		✓
9	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง STA 0+000-1+398	7,662,000.00	1 ส.ค. 66	31 ธ.ค. 66			✓	5,295,489	2,366,511.00		✓
10	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over-lay) ถนนโกลกรัฐ (ชุมชนหนองบัว,ชุมชนศรีธานี-ยาง งาม,ชุมชนค่าย อส.)	19,800,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66			✓	11,669,000.00	8,131,000.00		✓

**รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี**  
**ณ เดือนสิงหาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567)**

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน ดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
11	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) ถนนพ้อขุนทะเล จากแยกตาดำป่านช่วงที่ 1 (Sta 0+000 ถึง Sta 1+100) (ชุมชนบึงขุนทะเล)	6,200,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66		ก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่ผู้รับจ้างยังไม่ส่งงาน เนื่องจากรอผลทดสอบ วัสดุ		-	6,200,000.00		✓
12	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนตีเหล็กและซอยแยก (ตลาดศาลเจ้า) (ชุมชนวัดไทร)	872,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66		บริหารสัญญา ผู้รับจ้าง ยังไม่เข้าดำเนินการ		-	872,000.00		✓
<b>รวม</b>		50,280,000.00						27,899,489.00	22,380,511.00		
<b>รวมทุกยุทธศาสตร์</b>		50,280,000.00						27,899,489.00	22,380,511.00		

# บัญชีรายละเอียด

ผลการดำเนินโครงการที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566



สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ เดือนสิงหาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567)

จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ และยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ มีทั้งหมด 77 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 149,312,519 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ มีโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 23,900,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	1	23,900,000.00	15,535,000.00	-	-	-	1	23,900,000.00	15,535,000.00	-	-	-	-
รวม	1	23,900,000.00	15,535,000.00	-	-	-	1	23,900,000.00	15,535,000.00	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			0.00			100.00			0.00		0.00

2. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ มีโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน 28 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 39,787,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	26	34,252,000.00	10,633,616.99	18	15,509,000.00	10,633,616.99	8	18,743,000.00	-	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	2	5,535,000.00	4,295,609.00	2	5,535,000.00	4,295,609.00	-	-	-	-	-	-	-
รวม	28	39,787,000.00	14,929,225.99	20	21,044,000.00	14,929,225.99	8	18,743,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			71.43			28.57			0.00		0.00

สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ เดือนสิงหาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567)

3. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ มีโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน 48 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 85,625,519 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	36	70,518,519.00	12,898,200.89	10	17,169,000.00	12,898,200.89	23	46,156,519.00	-	-	-	3	7,193,000.00
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	500,000.00	480,000.00	1	500,000.00	480,000.00	-	-	-	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	2	5,158,000.00	-	-	-	-	2	5,158,000.00	-	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	6	7,849,000.00	2,217,000.00	4	2,692,000.00	2,217,000.00	2	5,157,000.00	-	-	-	-	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	3	1,600,000.00	750,000.00	2	750,000.00	750,000.00	1	850,000.00	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>48</b>	<b>85,625,519.00</b>	<b>16,345,200.89</b>	<b>17</b>	<b>21,111,000.00</b>	<b>16,345,200.89</b>	<b>28</b>	<b>57,321,519.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>7,193,000.00</b>
คิดเป็นร้อยละ		100.00			35.42			58.33		0.00		6.25	
<b>รวม</b>	<b>77</b>	<b>149,312,519.00</b>	<b>46,809,426.88</b>	<b>37</b>	<b>42,155,000.00</b>	<b>31,274,426.88</b>	<b>37</b>	<b>99,964,519.00</b>	<b>15,535,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>7,193,000.00</b>
คิดเป็นร้อยละ		100.00			48.05			48.05		0.00		3.90	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
 ณ เดือนสิงหาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตามเทศ (บาท)	งบประมาณที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
<b>6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี</b>												
1	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (สวนหลวง ร. 9)	25,000,000.00	23,900,000.00	1 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65		อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เบิกจ่ายงวดที่ 5 เรียบร้อยแล้ว		15,535,000.00	8,365,000.00		✓
รวม		25,000,000.00	23,900,000.00						15,535,000.00	8,365,000.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		25,000,000.00	23,900,000.00						15,535,000.00	8,365,000.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนสิงหาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
<b>1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>												
1	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนชนเกษม 43,45,47	1,500,000.00	1,152,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66			✓	1,152,000.00	-		✓
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกาญจนาภิเษก (แยกถนนอำเภอถึงถนนเทพมิตร (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	3,763,000.00	3,763,000.00	1 ต.ค. 65	31 ธ.ค. 65		ก่อสร้างแล้วเสร็จ รอการเบิกจ่าย		-	3,763,000.00		✓
3	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนศรีเกษม ซอย 20	746,000.00	746,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	500,000.00	246,000.00		✓
4	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 50/1	439,000.00	439,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	400,000.00	39,000.00		✓
5	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 31	433,000.00	433,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	400,000.00	33,000.00		✓
6	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 9	697,000.00	697,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	510,000.00	187,000.00		✓
7	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนดอนนก ซอย 16	112,000.00	112,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	100,000.00	12,000.00		✓
8	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนดอนนก ซอย 18	218,000.00	218,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	200,000.00	18,000.00		✓
9	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนดอนนก ซอย 20	504,000.00	504,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	400,000.00	104,000.00		✓
10	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนดอนนก ซอย 22	241,000.00	241,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	200,000.00	41,000.00		✓
11	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 41	694,000.00	694,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	500,000.00	194,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนสิงหาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
12	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนรัฐรังสรรค์ ซอย 1	631,000.00	631,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	500,000.00	131,000.00		✓
13	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนรัฐรังสรรค์ ซอย 2	571,000.00	571,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	410,000.00	161,000.00		✓
14	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสวนหลวง	592,000.00	592,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	435,269.00	156,731.00		✓
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลี่ยงเมือง 8/1	800,000.00	800,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66		อยู่ระหว่างคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก		-	800,000.00		✓
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนมายเทอเรส	770,000.00	770,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66		คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์และขออนุมัติสั่งจ้าง		-	770,000.00		✓
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพอขุนทะเล 6	1,710,000.00	1,710,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66		บริหารสัญญาผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินงาน		-	1,710,000.00		✓
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนราษฎร์อุทิศ 4	1,300,000.00	1,300,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		รอผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา		-	1,300,000.00		✓
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 21/27	1,050,000.00	1,050,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67			✓	1,050,000.00	-		✓
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเสม็ดเรียง 1	3,200,000.00	3,200,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์และขออนุมัติสั่งจ้าง		-	3,200,000.00		✓
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบุญช่วย 7	2,600,000.00	2,600,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		รอผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา		-	2,600,000.00		✓
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีเกษม 2 แยกซ้าย 2,3	1,600,000.00	1,600,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66			✓	1,324,347.99	275,652.01		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
 ณ เดือนสิงหาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีเกษม 20 แยกซ้าย 2,3,4	4,600,000.00	4,600,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		รอผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา		-	4,600,000.00		✓
24	โครงการขยายเขตประปา	3,805,000.00	3,805,000.00	1 ก.พ. 66	31 ส.ค. 66			✓	1,330,000.00	2,475,000.00		✓
25	โครงการก่อสร้างถนนคลองฉนาก - หัวแหลมพัฒนา (ทางเข้าศาลพ่อตาหินกลิ้ง)	600,000.00	324,000.00	1 ต.ค. 66	30 พ.ย. 66			✓	324,000.00	-	✓	
26	โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนอำเภอ ตั้งแต่ร้านกำปั่น ถึงแยก รพช. (ชุมชนหนองบัว)	1,700,000.00	1,700,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67			✓	898,000.00	802,000.00		✓
<b>รวม</b>		<b>34,876,000.00</b>	<b>34,252,000.00</b>						<b>10,633,616.99</b>	<b>23,618,383.01</b>		
<b>5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น</b>												
27	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน - อาคารตรีพฤษา - อาคารปฐมโพธิ์ - อาคารธรรมมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาราม)	2,700,000.00	2,700,000.00	1 ต.ค. 65	31 พ.ค. 66			✓	1,836,678.00	863,322.00		✓
28	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม - อาคารตรีพฤษา - อาคารปฐมโพธิ์ - อาคารธรรมมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาราม)	2,835,000.00	2,835,000.00	1 ต.ค. 65	31 พ.ค. 66			✓	2,458,931.00	376,069.00		✓
<b>รวม</b>		<b>5,535,000.00</b>	<b>5,535,000.00</b>						<b>4,295,609.00</b>	<b>1,239,391.00</b>		
<b>รวมทุกยุทธศาสตร์</b>		<b>40,411,000.00</b>	<b>39,787,000.00</b>						<b>14,929,225.99</b>	<b>24,857,774.01</b>		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
 ณ เดือนสิงหาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
<b>1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>												
1	โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ พร้อมท่อน้ำทิ้ง ชุมชนตลาดล่าง	660,000.00	660,000.00	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67		ประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 2		-	660,000.00		✓
2	โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ พร้อมท่อน้ำทิ้ง ชุมชนบางกุ้ง	720,000.00	720,000.00	1 พ.ย. 66	30 เม.ย. 67		<b>ยกเลิกโครงการ</b> ที่ดินริมฝั่งคลองมีพื้นที่ คาบเกี่ยวกับที่ดินของ เอกชน เจ้าของที่ดินไม่ ยินยอมให้ใช้พื้นที่		-	720,000.00		
3	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ถนนตอนนอก จากสี่แยกอนามัย ถึงสี่แยกแสงเพชร	9,100,000.00	9,100,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		รอผู้รับจ้างลงนามสัญญา จ้าง		-	9,100,000.00	✓	
4	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบปรับปรุง ภูมิทัศน์บึงขุนทะเล	2,500,000.00	2,500,000.00	1 มี.ค. 66	30 ก.ย. 66			✓	2,500,000.00	-		✓
5	โครงการขยายเขตประปา	1,680,519.00	1,680,519.00	1 ม.ค. 66	30 ก.ย. 66		ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		-	1,680,519.00		✓
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดใหม่ 3/1	187,000.00	187,000.00	1 ธ.ค. 66	29 ก.พ. 67		ก่อสร้างแล้วเสร็จ ขั้นตอน การจัดทำ เอกสารแนบท้ายสัญญา		-	187,000.00		✓
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนตลาดใหม่ 13	937,000.00	937,000.00	1 ธ.ค. 66	29 ก.พ. 67		ก่อสร้างแล้วเสร็จ ขั้นตอน การตรวจรับงาน		-	937,000.00		✓
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนปทุมพร 6/2	555,000.00	555,000.00	1 มี.ย. 66	30 ก.ย. 66			✓	523,300.00	31,700.00		✓
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนการเคหะต่อเนื่องถนนพ้อขุนทะเล 3	4,026,000.00	4,026,000.00	1 มี.ย. 66	30 ก.ย. 66		คณะกรรมการจัดทำราคา กลาง ครั้งที่ 2		-	4,026,000.00		✓
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนพ้อขุนทะเล 15/5	1,854,000.00	1,854,000.00	1 มี.ย. 66	30 ก.ย. 66		รอผู้รับจ้างลงนามสัญญา จ้าง		-	1,854,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนสิงหาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนคอนกรีต 11 ซอยตรงข้ามสนามหญ้าเทียม	779,000.00	779,000.00	1 พ.ค. 66	30 ก.ย. 66			✓	710,000.00	69,000.00		✓
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนคอนกรีต 37,39	2,341,000.00	2,341,000.00	1 พ.ย. 66	31 มี.ค. 67		อยู่ระหว่างการจัดทำแบบ รูปรายการ		-	2,341,000.00		✓
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนข้างโรงเรียนเมือง สุราษฎร์ธานี แยกซ้าย 1	355,000.00	355,000.00	1 ธ.ค. 66	29 ก.พ. 67		ก่อสร้างแล้วเสร็จ ขั้นตอน การตรวจรับงาน		-	355,000.00		✓
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนชุมชนบริเวณสี่แยกเสม็ดเรียง	1,857,000.00	1,857,000.00	1 ธ.ค. 66	31 มี.ค. 67		จัดทำแบบรูปรายงาน ก่อสร้าง		-	1,857,000.00		✓
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 1	1,877,000.00	1,877,000.00	1 ธ.ค. 66	31 มี.ค. 67		อยู่ระหว่างการจัดทำแบบ แปลน		-	1,877,000.00		✓
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 3	1,978,000.00	1,978,000.00	1 ธ.ค. 66	31 มี.ค. 67		อยู่ระหว่างการจัดทำแบบ แปลน		-	1,978,000.00		✓
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนยางงาม (หน้าหมู่บ้านบ้านสวยยางงาม)	3,513,000.00	3,513,000.00	1 ธ.ค. 66	31 พ.ค. 67		<b>ยกเลิกโครงการ</b> เนื่องจากระดับความลึก ของบ่อพักที่ไปเชื่อมต่อ เพื่อระบายน้ำมีความลึก น้อยทำให้มีความจำเป็นต้อง ยกระดับถนนบริเวณหน้า หมู่บ้านอย่างน้อย 0.80 เมตร แต่คณะกรรมการหมู่บ้าน มีมติไม่เห็นชอบกับการ ดำเนินการดังกล่าว		-	3,513,000.00		

**รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนสิงหาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567)**

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดล่าง 24	2,960,000.00	2,960,000.00	1 ธ.ค. 66	30 เม.ย. 67		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากได้ตรวจสอบ แนวเขตทางแล้ว มีบางส่วน ยังไม่เป็นสาธารณะ		-	2,960,000.00		
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดล่าง 24 (หลังหมู่บ้านสุขเจริญ)	4,000,000.00	4,000,000.00	1 ธ.ค. 66	30 เม.ย. 67		จัดทำแบบรูปรายงาน ก่อสร้าง		-	4,000,000.00		✓
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจราจรถนนปากน้ำ 8/1	549,000.00	549,000.00	1 ก.พ. 66	30 ก.ย. 66			✓	469,400.00	79,600.00		✓
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 1 แยก 3	970,000.00	970,000.00	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67		บริหารสัญญา ผู้รับจ้างยัง ไม่เข้าดำเนินการ		-	970,000.00		✓
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 1 แยก 4	729,000.00	729,000.00	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67		บริหารสัญญา ผู้รับจ้างยัง ไม่เข้าดำเนินการ		-	729,000.00		✓
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 16 แยก 1	619,000.00	619,000.00	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67		อยู่ระหว่างการจัดทำแบบ แปลน		-	619,000.00		✓
24	โครงการก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ บ้านมะขาม	1,130,000.00	1,130,000.00	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67		อยู่ระหว่างการเตรียม เอกสารขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง		-	1,130,000.00		✓
25	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจราจรถนนชนเกษม 26	2,927,000.00	2,927,000.00	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67		อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญา		-	2,927,000.00		✓
26	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนโกลกัฐบริเวณแยกโรงเรียน เทศบาล 1	929,000.00	929,000.00	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67		อยู่ระหว่างการจัดทำราคา กลาง		-	929,000.00		✓
27	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและ ฝิวจราจรถนนศรีเกษมหลังซอยบุญช่วย 3 พร้อมก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ และระบบเปิด-ปิดประตูกันน้ำ	1,800,000.00	1,800,000.00	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67		อยู่ระหว่างการเตรียม เอกสารขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง		-	1,800,000.00		✓

**รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนสิงหาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567)**

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
28	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ทั้ง 2 ข้าง ถนนปรีดาราชฎูร์ แยกซ้าย 1 (ซอย ส.ดาวเทียม)	2,000,000.00	2,000,000.00	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67		บริหารสัญญา ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ		-	2,000,000.00		✓
29	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต ช่วงคอสะพานข้ามแม่น้ำตาปี	5,000,000.00	900,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66			✓	868,244.11	31,755.89		✓
30	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนชนเกษม 30	1,950,000.00	1,950,000.00	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67		บริหารสัญญา ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ		-	1,950,000.00		✓
31	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนตลาดล่าง 41	436,000.00	436,000.00	1 พ.ย. 66	31 มี.ค. 67			✓	436,000.00	-		✓
32	โครงการจ้างเหมาผู้ต้องขัง ขุดลอกท่อระบายน้ำ โดยวิธีจ้างเหมา	2,500,000.00	2,500,000.00	1 พ.ค. 66	30 ก.ย. 66			✓	1,499,856.78	1,000,143.22		✓
33	โครงการขยายผิวจราจรแบบคอนกรีต เสริมเหล็กถนนปากน้ำ บริเวณหน้า หมู่บ้านเสาวลักษณ์ 1 (ชุมชนบางกุ้ง)	350,000.00	350,000.00	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67			✓	301,400.00	48,600.00		✓
34	โครงการติดตั้งเสาไฟ High Mast	2,250,000.00	2,250,000.00	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67		ขอความเห็นชอบ คุณลักษณะเฉพาะ		-	2,250,000.00		✓
35	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ คอนกรีต (Over-lay) ถนนพ้อขุนทะเล ช่วงที่ 2 (ชุมชนบึงขุนทะเล)	5,800,000.00	5,800,000.00	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67			✓	3,690,000.00	2,110,000.00		✓
36	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ คอนกรีต ถนนเมืองใหม่ (ชุมชนบางกุ้ง)	2,800,000.00	2,800,000.00	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67			✓	1,900,000.00	900,000.00		✓
<b>รวม</b>		<b>74,618,519.00</b>	<b>70,518,519.00</b>						<b>12,898,200.89</b>	<b>57,620,318.11</b>		

**รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนสิงหาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567)**

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
<b>3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>												
37	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงพื้น ลานอเนกประสงค์บริเวณสะพานนริศ	500,000.00	500,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67			✓	480,000.00	20,000.00		✓
<b>รวม</b>		<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>						<b>480,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		
<b>4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต</b>												
38	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,795,430.00	1,795,000.00	1 ต.ค. 66	30 เม.ย. 67		สำนักช่างจัดทำ ราคากลางใหม่		-	1,795,000.00		✓
39	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี (ศพอส.)	3,363,000.00	3,363,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จัดทำราคากลางใหม่		-	3,363,000.00	✓	
<b>รวม</b>		<b>5,158,430.00</b>	<b>5,158,000.00</b>						<b>-</b>	<b>5,158,000.00</b>		
<b>5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม</b>												
40	โครงการก่อสร้างอ่างล้างอาหารนักเรียน	365,000.00	365,000.00	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67			✓	159,000.00	206,000.00	✓	
41	โครงการต่อเติมหลังคาคลุมระหว่าง อาคารประชาชนถุมิต ๒,๓ อาคารหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์	1,157,000.00	1,157,000.00	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67		ประกาศ e-bidding วันที่ 26 ส.ค. 2567		-	1,157,000.00		✓
42	โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นโรงเรียน เทศบาล 1 (แดงอ่อนเขตริมวิทยา)	1,700,000.00	1,700,000.00	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67			✓	1,660,000.00	40,000.00		✓
43	โครงการทาสีภายนอกอาคารเรียน 1,2,3	527,000.00	527,000.00	1 ธ.ค. 65	30 ก.ย. 66			✓	298,000.00	229,000.00		✓
44	โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเด็กปฐมวัย สำนักการศึกษา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	100,000.00	1 มี.ย. 66	30 ก.ย. 66			✓	100,000.00	-		✓
45	โครงการปรับปรุงอาคารสนามแบดมินตัน	4,000,000.00	4,000,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ลงนามสัญญา		-	4,000,000.00	✓	
<b>รวม</b>		<b>7,849,000.00</b>	<b>7,849,000.00</b>						<b>2,217,000.00</b>	<b>5,632,000.00</b>		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
 ณ เดือนสิงหาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
<b>6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี</b>												
46	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	250,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66			✓	250,000.00	-	✓	
47	โครงการปรับปรุงเคาน์เตอร์บริการ ประชาชนสำนักงานเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	500,000.00	500,000.00	1 ต.ค. 66	31 ส.ค. 67			✓	500,000.00	-	✓	
48	โครงการก่อสร้างป้ายสำหรับติดตั้งจอ LED บริเวณสี่แยกวัดโพธิ์	850,000.00	850,000.00	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67		ส่งหนังสือถึงผู้รับจ้างเพื่อ ขอข้อมูลเพิ่มเติม ประกอบการตรวจรับพัสดุ		-	850,000.00		✓
รวม		1,600,000.00	1,600,000.00						750,000.00	850,000.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		89,725,949.00	85,625,519.00						16,345,200.89	69,280,318.11		