

รายงานติดตาม

ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินโครงการ ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี



ประจำเดือน

พฤศจิกายน 2567

จัดทำโดย :

งานวิจัยและประเมินผล



↓ DOWNLOAD



คำนำ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2567 ได้กำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กำหนดให้มีการติดตามผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาฯ ประจำเดือนและประจำไตรมาส โดยมอบหมายให้งานวิจัยและประเมินผล จัดทำรายงานสรุปผลในภาพรวมนำเสนอผู้บริหารทราบทุกสิ้นเดือน และเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทราบ และให้ข้อเสนอแนะทุกสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป




สารบัญ



หน้า 1	แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)
หน้า 2	สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)
หน้า 7	แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการในภาพรวมแยกรายยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)
หน้า 8	แผนภูมิแสดงสถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)
หน้า 9	บัญชีรายละเอียดผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)
หน้า 31	บัญชีรายละเอียดผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566 ที่จ่ายจากเงินสะสม ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)
หน้า 37	บัญชีรายละเอียดผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)

แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)



สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ประจำปีเดือนพฤศจิกายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)

เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2567)

รายจ่ายประจำร้อยละ 30 (ของรายจ่ายประจำทั้งหมด) งบลงทุนร้อยละ 15 (ของงบลงทุนทั้งหมด) การเบิกจ่ายในภาพรวมร้อยละ 20 (ของงบประมาณทั้งหมด)

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	164,827,228.00	47,000.00	47,000.00	9,540,458.84	15,056,663.49	140,230,105.67	9.13	
	รายจ่ายประจำ	162,098,328.00	47,000.00	47,000.00	9,491,958.84	14,929,163.49	137,677,205.67	9.21	
	- งานบริหารทั่วไป	96,959,603.00	42,000.00	42,000.00	6,607,442.72	8,562,956.05	81,789,204.23		สป./กองยุทธฯ/กจ.
	- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	4,635,500.00	-	-	58,777.32	534,638.00	4,042,084.68		กองยุทธฯ
	- งานบริหารงานคลัง	59,622,148.00	-	-	2,766,118.80	5,754,949.44	51,101,079.76		คลัง/สารสนเทศภาษีฯ
	- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	881,077.00	5,000.00	5,000.00	59,620.00	76,620.00	744,837.00		หน่วยตรวจสอบภายใน
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	2,728,900.00	-	-	48,500.00	127,500.00	2,552,900.00	4.67	
	- งานบริหารทั่วไป (ครุภัณฑ์)	2,317,500.00	-	-	48,500.00	58,500.00	2,210,500.00		
	- งานวางแผนสถิติและวิชาการ (ครุภัณฑ์)	69,000.00	-	-	-	69,000.00	-		
	- งานบริหารงานคลัง (ครุภัณฑ์)	342,400.00	-	-	-	-	342,400.00		สป./กองยุทธฯ/กจ.
2	แผนงานรักษาความสงบภายใน	37,459,050.00	660.00	660.00	785,065.73	3,312,144.27	33,361,840.00	8.84	
	รายจ่ายประจำ	31,702,550.00	660.00	660.00	743,565.73	3,312,144.27	27,646,840.00	10.45	
	- งานเทศกิจ	10,781,450.00	660.00	660.00	162,670.73	1,283,675.32	9,335,103.95		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	14,876,800.00	-	-	170,824.25	1,691,530.52	13,014,445.23		
	- งานจราจร	6,044,300.00	-	-	410,070.75	336,938.43	5,297,290.82		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	5,756,500.00	-	-	41,500.00	-	5,715,000.00	-	
	- งานจราจร (ครุภัณฑ์)	5,756,500.00	-	-	41,500.00	-	5,715,000.00		สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
3	แผนงานการศึกษา	342,190,110.00	18,377.00	18,377.00	20,349,711.02	43,576,548.34	278,263,850.64	12.73	
	รายจ่ายประจำ	341,295,110.00	18,377.00	18,377.00	20,349,711.02	43,576,548.34	277,368,850.64	12.77	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	8,329,300.00	18,377.00	18,377.00	91,558.53	868,620.92	7,369,120.55		สำนักการศึกษา
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	185,774,260.00	-	-	15,217,688.70	26,938,162.16	143,618,409.14		
	- งานระดับมัธยมศึกษา	140,989,150.00	-	-	5,017,184.34	15,147,273.40	120,824,692.26		
	- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	6,202,400.00	-	-	23,279.45	622,491.86	5,556,628.69		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	895,000.00	-	-	-	-	895,000.00	-	
	- งานระดับก่อนวัยเรียนฯ (ครุภัณฑ์)	470,000.00	-	-	-	-	470,000.00		
	- งานมัธยมศึกษา (ครุภัณฑ์)	425,000.00	-	-	-	-	425,000.00		
4	แผนงานสาธารณสุข	71,974,050.00	224,758.00	259,330.00	3,539,353.36	9,098,333.63	59,301,791.01	12.65	
	รายจ่ายประจำ	68,882,850.00	224,758.00	259,330.00	3,450,353.36	9,030,133.63	56,367,791.01	13.12	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	9,484,750.00	28.00	194,002.00	405,470.00	1,222,173.15	7,663,132.85		สำนักสาธารณสุขฯ
	- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข	19,297,050.00	178,930.00	19,528.00	1,770,880.94	2,002,646.33	15,682,924.73		
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	40,101,050.00	45,800.00	45,800.00	1,274,002.42	5,805,314.15	33,021,733.43		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	3,091,200.00	-	-	89,000.00	68,200.00	2,934,000.00	2.21	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00		สำนักสาธารณสุขฯ
	- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข	68,200.00	-	-	-	68,200.00	-		
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข (ครุภัณฑ์)	2,983,000.00	-	-	89,000.00	-	2,894,000.00		
5	แผนงานสังคมสงเคราะห์	11,710,870.00	10,000.00	10,000.00	197,036.30	1,369,753.77	10,144,079.93	11.70	
	รายจ่ายประจำ	11,209,220.00	10,000.00	10,000.00	197,036.30	1,369,753.77	9,642,429.93	12.22	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	4,683,800.00	-	-	-	707,615.77	3,976,184.23		กองสวัสดิการสังคม
	- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	6,525,420.00	10,000.00	10,000.00	197,036.30	662,138.00	5,666,245.70		

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	501,650.00	-	-	-	-	501,650.00	-	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	39,950.00	-	-	-	-	39,950.00		สำนักช่าง
	- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	461,700.00	-	-	-	-	461,700.00		
6	แผนงานเคหะและชุมชน	185,567,010.00	181,962.00	166,890.00	25,595,769.88	17,261,173.96	142,725,138.16	9.30	
	รายจ่ายประจำ	157,059,010.00	181,962.00	166,890.00	25,595,769.88	17,261,173.96	114,217,138.16	10.99	
	- งานไฟฟ้าและประปา	1,584,910.00	-	-	-	1,584,824.08	85.92		สำนักช่าง
	- งานสวนสาธารณะ	11,229,050.00	-	-	596,812.46	1,705,771.57	8,926,465.97		
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	123,899,650.00	179,962.00	166,890.00	24,148,246.30	11,744,135.49	88,020,340.21		สช. / สธ.
	- งานบำบัดน้ำเสีย	20,345,400.00	2,000.00	-	850,711.12	2,226,442.82	17,270,246.06		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	28,508,000.00	-	-	-	-	28,508,000.00	-	
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ (ค่าครุภัณฑ์)	20,008,000.00	-	-	-	-	20,008,000.00		สช. / สธ.
	- งานบำบัดน้ำเสีย (ค่าครุภัณฑ์)	8,500,000.00	-	-	-	-	8,500,000.00		สช. / สธ.
7	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	19,241,100.00	-	-	593,888.00	1,433,100.00	17,214,112.00	7.45	
	รายจ่ายประจำ	19,241,100.00	-	-	593,888.00	1,433,100.00	17,214,112.00	7.45	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7,770,000.00	-	-	148,500.00	590,000.00	7,031,500.00		กองสวัสดิการสังคม
	- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	11,471,100.00	-	-	445,388.00	843,100.00	10,182,612.00		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
8	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ	28,648,600.00	630,000.00	630,000.00	4,719,416.32	7,161,790.97	16,767,392.71	25.00	
	รายจ่ายประจำ	28,648,600.00	630,000.00	630,000.00	4,719,416.32	7,161,790.97	16,767,392.71	25.00	
	- งานกีฬาและนันทนาการ	8,736,350.00	-	-	1,639,876.50	1,512,020.97	5,584,452.53		สำนักการศึกษา
	- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	12,643,950.00	200,000.00	600,000.00	2,942,139.12	5,472,630.00	3,829,180.88		
	- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	7,268,300.00	430,000.00	30,000.00	137,400.70	177,140.00	7,353,759.30		สำนักปลัดเทศบาล
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
9	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	151,384,047.00	120,000.00	120,000.00	1,744,987.82	6,590,573.74	143,048,485.44	4.35	
	รายจ่ายประจำ	59,864,150.00	120,000.00	120,000.00	1,744,987.82	6,462,581.80	51,656,580.38	10.80	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	8,178,900.00	120,000.00	120,000.00	232,785.00	832,940.00	7,113,175.00		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง	51,685,250.00	-	-	1,512,202.82	5,629,641.80	44,543,405.38		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	91,519,897.00	-	-	-	127,991.94	91,391,905.06	0.14	
	- งานก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์)	2,500,000.00	-	-	-	-	2,500,000.00		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	89,019,897.00	-	-	-	127,991.94	88,891,905.06		สำนักช่าง
10	แผนงานการเกษตร	6,369,150.00	-	-	957,249.80	700,517.20	4,711,383.00	11.00	
	รายจ่ายประจำ	6,369,150.00	-	-	957,249.80	700,517.20	4,711,383.00	11.00	
	- งานส่งเสริมการเกษตร	6,369,150.00	-	-	957,249.80	700,517.20	4,711,383.00		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
11	แผนงานการพาณิชย์	3,484,700.00	19,500.00	-	93,242.30	395,316.00	3,015,641.70	11.28	
	รายจ่ายประจำ	3,484,700.00	19,500.00	-	93,242.30	395,316.00	3,015,641.70	11.28	
	- งานตลาดสด	600,200.00	-	-	4,010.00	74,480.00	521,710.00		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานโรงฆ่าสัตว์	2,884,500.00	19,500.00	-	89,232.30	320,836.00	2,493,931.70		สำนักสาธารณสุข
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
12	แผนงานงบกลาง	302,144,085.00	-	-	1,064,078.25	52,558,940.29	248,521,066.46	17.40	
	รายจ่ายประจำ	302,144,085.00	-	-	1,064,078.25	52,558,940.29	248,521,066.46	17.40	
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
	การเบิกจ่ายในภาพรวม	1,325,000,000.00	1,252,257.00	1,252,257.00	69,180,257.62	158,514,855.66	1,097,304,886.72	11.96	
	รวมรายจ่ายประจำ	1,191,998,853.00	1,252,257.00	1,252,257.00	69,001,257.62	158,191,163.72	964,806,431.66	13.27	
	รวมงบลงทุน	133,001,147.00	-	-	179,000.00	323,691.94	132,498,455.06	0.24	


รายงาน

ผลการดำเนินโครงการ

- ✓ โครงการที่ตั้งจ่ายจากงบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑
- ✓ โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินสะสม
- ✓ โครงการที่อนุมัติกันเงินไว้ (ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการในภาพรวม แยกรายยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วย : โครงการ



- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนภูมิแสดงสถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ร้อยละ
1.38

ดำเนินการเสร็จ
จำนวน 3 โครงการ

ร้อยละ
31.34

อยู่ระหว่างดำเนินการ
จำนวน 68 โครงการ

ร้อยละ
67.28

ยังไม่ดำเนินการ
จำนวน 146 โครงการ

ร้อยละ
-

ยกเลิก
จำนวน - โครงการ



สถานะการดำเนินโครงการ


ดำเนินการเสร็จ
1.38 %

อยู่ระหว่างดำเนินการ
31.34 %

ยังไม่ดำเนินการ
67.28 %



บัญชีรายละเอียด
ผลการดำเนินโครงการที่ถ่ายจากงบประมาณ
ตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568



สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ เดือนพฤศจิกายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)

จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีทั้งหมด 217 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 243,343,010 บาท (สองร้อยสี่สิบสามล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันสิบบาทถ้วน)

มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 217 งบประมาณ 243,343,010 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	46	65,962,710.00	497,657.00	-	-	-	14	23,274,710.00	497,657.00	32	42,688,000.00	-	-
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	7	5,800,000.00	55,625	-	-	-	4	2,400,000.00	55,625.00	3	3,400,000.00	-	-
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	900,000.00	-	-	-	-	3	900,000.00	-	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	104	13,158,700.00	407,265.00	-	-	-	22	8,093,700.00	407,265.00	82	5,065,000.00	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	46	134,416,600.00	35,581,337.72	3	1,287,200.00	1,287,200.00	21	123,570,400.00	34,294,137.72	22	9,559,000.00	-	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	11	23,105,000.00	37,817.00	-	-	-	4	700,000.00	37,817.00	7	22,405,000.00	-	-
รวม	217	243,343,010.00	36,579,701.72	3	1,287,200.00	1,287,200.00	68	158,938,810.00	35,292,501.72	146	83,117,000.00	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			1.38			31.34			67.28		0.00

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนพฤศจิกายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน													
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนปากน้ำ จากสามแยกป่า ไม้ - ปากซอยปากน้ำ 3	15,920,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	31 ก.ค. 68		จัดทำแบบรูปรายการ		-	15,920,000.00	✓	
2	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนาวิถี 20 ช่วง 2	528,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68	✓			-	528,000.00	✓	
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนการบินไทย	769,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	769,000.00	✓	
4	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนคลองฉนาก	7,187,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68	✓			-	7,187,000.00	✓	
5	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนคลองฉนาก 2 แยกขวา 1	761,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68	✓			-	761,000.00	✓	
6	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม 39	580,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	580,000.00	✓	
7	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 35	921,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	921,000.00	✓	
8	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนท่าฉาง	462,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	462,000.00	✓	
9	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง ซอย 19	571,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	571,000.00	✓	
10	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพ้อขุนทะเล ซอย 25	2,723,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	2,723,000.00	✓	
11	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเรือนจำเก่า	436,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	436,000.00	✓	
12	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีพุนพิน	1,137,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	1,137,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนพฤศจิกายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
13	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 21	7,485,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	28 ก.พ. 68	✓			-	7,485,000.00	✓	
14	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 4	189,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	189,000.00	✓	
15	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 6	419,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	419,000.00	✓	
16	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนคลองฉนาก 2	1,402,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68	✓			-	1,402,000.00	✓	
17	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนโฉลกรัฐ 24	672,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68	✓			-	672,000.00	✓	
18	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนโฉลกรัฐ ซอย 16	329,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68	✓			-	329,000.00	✓	
19	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนโฉลกรัฐ ซอย 18/1	704,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68	✓			-	704,000.00	✓	
20	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนโฉลกรัฐ ซอย 18/2	493,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68	✓			-	493,000.00	✓	
21	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบ่อนไก่ ซอยนฤมล	261,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68	✓			-	261,000.00	✓	
22	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบุญช่วย 10	229,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68	✓			-	229,000.00	✓	
23	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเมืองใหม่ 4	717,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68	✓			-	717,000.00	✓	
24	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนลูกเสือ	3,147,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68	✓			-	3,147,000.00	✓	
25	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Over-lay) ถนนกาญจนาวิถี	6,000,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	31 พ.ค. 68		จัดทำราคากลาง		-	6,000,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนพฤศจิกายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
26	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) ถนนพ้อขุนทะเล จากช่วงที่ 3 (Sta 2+350 ถึง Sta 3+500) (ชุมชนบึงขุนทะเล)	6,900,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 เม.ย. 68	✓			-	6,900,000.00	✓	
27	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยกการุณราษฎร์	488,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68	✓			-	488,000.00	✓	
28	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยกตลาดเกษตร 1 , 2	432,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68	✓			-	432,000.00	✓	
29	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยกเทศบาล	493,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68	✓			-	493,000.00	✓	
30	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยกไทยสมุทร	462,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68	✓			-	462,000.00	✓	
31	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยกธรรมบูชา	489,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68	✓			-	489,000.00	✓	
32	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยกธารา	378,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68	✓			-	378,000.00	✓	
33	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยกลัดคี	451,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68	✓			-	451,000.00	✓	
34	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยกวัดโพธิ์	473,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68	✓			-	473,000.00	✓	
35	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยกแสงเพชร	465,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		ขอความเห็นชอบ รายละเอียดคุณลักษณะ และกำหนด ราคากลาง		-	465,000.00	✓	
36	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยกอนามัย	392,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		ขอความเห็นชอบ รายละเอียดคุณลักษณะ และกำหนด ราคากลาง		-	392,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทคโนโลยีดิจิทัลงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนพฤศจิกายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
37	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนกาญจนาภิเษย (ระหว่าง ซอย 20 และซอย 20/1)	101,970.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการ		101,967.79	2.21	✓	
38	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนดอนนท 2 (ท้ายซอย)	33,500.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการ		33,492.07	7.93	✓	
39	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนท่าโรงช้าง ซอยประยูรธารช่าง แยกซ้าย	30,650.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการ		30,646.94	3.06	✓	
40	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนปทุมพร 6/2	53,020.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการ		53,014.22	5.78	✓	
41	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนเลี่ยงเมือง ซอยท่าทราย	40,700.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการ		40,694.24	5.76	✓	
42	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนศรีเกษม (ทางเข้าสวนหลวงรีสอร์ท)	67,370.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการ		67,368.27	1.73	✓	
43	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนศรีเกษม 7	24,130.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการ		24,119.94	10.06	✓	
44	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนศรีวิชัย 11/1	25,020.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการ		25,011.25	8.75	✓	
45	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสันติสุข 1	42,110.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการ		42,104.50	5.50	✓	
46	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนอำเภอ ซอยมินตรา (ข้างภัตตาคารบัวทอง)	79,240.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการ		79,237.78	2.22	✓	
รวม		65,962,710.00	-	-						497,657.00	65,465,053.00		
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว													
47	โครงการเคหะตาวนั/สวัสดิ์ปีใหม่	500,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68		ขอความเห็นชอบ ราคากลาง		-	500,000.00	✓	
48	โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี	500,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จำหน่ายสินค้า ทุกวันเสาร์-อาทิตย์		42,625.00	457,375.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนพฤศจิกายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
49	โครงการถนนคนเดิน	400,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จำหน่ายสินค้า ทุกวันเสาร์		13,000.00	387,000.00	✓	
50	โครงการถนนคนเดินเชิงศิลปะย่านเมืองเก่าบ้านล่าง	400,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	400,000.00	✓	
51	โครงการเทศกาลดนตรี	1,500,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	31 มี.ค. 68	✓			-	1,500,000.00	✓	
52	โครงการเอ็นทัวล้า มหาสงกรานต์	1,500,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	31 พ.ค. 68	✓			-	1,500,000.00	✓	
53	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,000,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง		-	1,000,000.00	✓	
รวม		5,800,000.00	-	-						55,625	5,744,375.00		
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม													
54	โครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเมือง	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ตรวจคุณภาพน้ำ ทุกเดือน		-	300,000.00	✓	
55	โครงการลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		เตรียมการจัดอบรมแกน นำนักเรียนในสถานศึกษา		-	300,000.00	✓	
56	โครงการลดขยะต้นทางกับนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ดำเนินการแลกขยะ ตลอดทั้งปี		-	300,000.00	✓	
รวม		900,000.00	-	-						-	900,000.00		
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต													
57	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	500,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ดำเนินการเมื่อ มีเหตุสาธารณสุขภัย		-	500,000.00	✓	
58	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	100,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	30 มิ.ย. 68	✓			-	100,000.00	✓	
59	โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี (หลักสูตรจัดตั้งและหลักสูตรทบทวน)	250,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	30 มิ.ย. 68	✓			-	250,000.00	✓	
60	โครงการช่วยเหลือการติดแอดส์จากแม่สู่ลูกสภาฯชาวไทยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ	200,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	28 ก.พ. 68	✓			-	200,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนพฤศจิกายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
61	โครงการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ดำเนินการทั้งปี มีการจัดจ้างเช่าเครื่อง เสียงตลอดทั้งปี		22,400.00	177,600.00	✓	
62	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้าฯมหากัศจีศรีนครฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68		กำหนดจัดอบรม วันที่ 12-13 ธ.ค. 2567		-	200,000.00	✓	
63	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้าฯมหากัศจีศรีนครฯ สยามบรมราชกุมารี	400,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	31 ส.ค. 68		ขออนุมัติดำเนิน โครงการ		-	400,000.00	✓	
64	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับ สถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	800,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 มี.ค. 68	✓			-	800,000.00	✓	
65	โครงการรณรงค์การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้าฯมหากัศจีศรีนครฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	31 มี.ค. 68	✓			-	200,000.00	✓	
66	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาหายเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา พรรณวดี	200,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	31 มี.ค. 68	✓			-	200,000.00	✓	
67	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของแกนนำ สุขภาพชุมชน	93,600.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดประชุมแกนนำ สุขภาพชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดทั้งปี		7,800.00	85,800.00	✓	
68	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้าฯมหากัศจีศรีนครฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	31 มี.ค. 68	✓			-	200,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทคโนโลยีดิจิทัลงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนพฤศจิกายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
69	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	1,481,300.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 พ.ค. 68		กำหนดจัดอบรม แกนนำสุขภาพชุมชน วันที่ 11 ธ.ค. 2567 ณ โรงแรมวังใต้ และจัดทัศนศึกษา ดูงานภาคกลางและ ภาคเหนือ วันที่ 16-20 ธ.ค. 2567		-	1,481,300.00	✓	
70	โครงการแม่ลูกพันดี	57,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติดำเนินโครงการ		-	57,000.00	✓	
71	โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	40,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ประชุมคณะกรรมการ สภาเด็กและเยาวชน เทศบาลฯ เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2567 ณ ห้องประชุมสภา เทศบาล ชั้น 9		10,825.00	29,175.00	✓	
72	โครงการบริการทำบัตรประจำตัวคนพิการที่บ้านและ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (At Home Service: ID Card Registration for Person with Disabilities)	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ลงพื้นที่บริการทำบัตร ประจำตัวคนพิการที่บ้าน		-	50,000.00	✓	
73	โครงการบริการรับยื่นยื่นสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในชุมชน (Senior Pension Service)	10,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	31 ส.ค. 68	✓			-	10,000.00	✓	
74	โครงการฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำ เด็กและเยาวชน	300,000.00	-	-	1 มิ.ย. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	300,000.00	✓	
75	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	800,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		กำหนดจัดฝึกอบรม และศึกษาเรียนรู้ นอกสถานที่ วันที่ 9, 11-14 ธ.ค. 2567		-	800,000.00	✓	
76	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสวัสดิการสังคม	50,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	30 มิ.ย. 68	✓			-	50,000.00	✓	
77	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	80,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	31 ก.ค. 68	✓			-	80,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนพฤศจิกายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
78	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดกิจกรรมหลักสูตร การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านความปลอดภัย ในชีวิตผู้สูงอายุ ยุคปัจจุบัน		19,800.00	230,200.00	✓	
79	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานคุณค่าภูมิปัญญา สู่สังคมอายุยืน	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	100,000.00	✓	
80	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน	100,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	31 มี.ค. 68	✓			-	100,000.00	✓	
81	โครงการเสริมสร้างและพิทักษ์สิทธิสวัสดิการผู้รับเบี้ยยังชีพ	30,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 มี.ค. 68		จัดส่งเอกสาร จัดซื้อจัดจ้างเพื่อ ประชาสัมพันธ์ให้ ฝ่ายพัสดุ		-	30,000.00	✓	
82	โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชุมชนสัมพันธ์	300,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	28 ก.พ. 68		กำหนดจัดแข่งขันกีฬา พื้นบ้านชุมชน วันที่ 23 ธ.ค. 2567		-	300,000.00	✓	
83	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ในการพัฒนาชุมชน	400,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		กำหนดจัดกิจกรรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรบุคคลต้นแบบ ในชุมชน วันที่ 4 ธ.ค. 2567		160,340.00	239,660.00	✓	
84	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชน คณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชนและ องค์กรชุมชนอื่น ๆ	1,200,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดประชุมประจำเดือน คณะกรรมการชุมชน เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2567		-	1,200,000.00	✓	
85	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	750,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 มี.ค. 68		กำหนดจัดฝึกอบรม และศึกษาเรียนรู้ นอกสถานที่ วันที่ 18, 24-27 ธ.ค. 2567		-	750,000.00	✓	
86	โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนในชุมชน	20,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	31 ก.ค. 68	✓			-	20,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนพฤศจิกายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
87	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและการเข้าถึงช่องทางการจำหน่ายอย่างรู้เท่าทัน	90,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	31 ส.ค. 68	✓			-	90,000.00	✓	
88	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน	42,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร แพลตฟอร์มออนไลน์เสริมรายได้สู่ชุมชน วันที่ 28 พ.ย. 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 9		12,650.00	29,350.00	✓	
89	โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม	420,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ หลักสูตร การพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนสู่สังคมสวัสดิการที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 23, 24-27 พ.ย. 2567 ณ จ.กาญจนบุรี จ.ปทุมธานี และ จ.นครปฐม		170,400.00	249,600.00	✓	
90	โครงการสตรีต้นแบบในชุมชนผู้ทำหน้าที่มารดาที่สมบูรณ์แบบ	200,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	200,000.00	✓	
91	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้นำสตรีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การส่งเสริมบทบาทสตรีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 21 พ.ย. 2567 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 9		3,050.00	96,950.00	✓	
92	โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือการสื่อสารในยุคปัจจุบัน	50,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 มี.ค. 68	✓			-	50,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนพฤศจิกายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา งเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
93	โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมการเพิ่มจำนวนสัตว์จรจัด ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดซื้อวัคซีน รอบที่ 1		-	300,000.00	✓	
94	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณวชิรสิริราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	399,800.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดซื้อวัคซีน รอบที่ 1		-	399,800.00	✓	
95	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณวชิรสิริราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	80,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		เตรียมจัดทำคำสั่งเพื่อออกสำรวจจำนวนสัตว์ในเขตเทศบาล		-	80,000.00	✓	
96	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ Eco Print ผ้าพิมพ์ลายไปไม้ /ชุมชนแหลมทราย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
97	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการจัดดอกไม้ /ชุมชนเพชรวิลา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
98	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บหมวกและกระเป๋าผ้าแฟชั่นด้วยลายผ้าไทย /ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีรังสิต	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
99	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแต่งหน้าขั้นพื้นฐาน/ชุมชนราษฎร์บำรุง-ตอนนอก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
100	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำEco Print /ชุมชนเสม็ดเรียง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
101	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าจักสานเดคูพาจ /ชุมชนกาญจนวิถีสระมณี	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
102	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าผ้าแฟชั่น /ชุมชนตลาดท่าเรือ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนพฤศจิกายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
103	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมคุกกี้ /ชุมชน หลังอาชีวะ	26,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	26,000.00	✓	
104	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมถ้วย ขนมจีบ / ชุมชนวัดหน้าเมือง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
105	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมเทศกาลและ เครื่องดื่มสมุนไพร/ชุมชนเทศบาล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
106	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย /ชุมชน ลูกเสือ-การณราษฎร	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
107	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย/ชุมชน ฝั่งบางใบไม้	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
108	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยและเครื่องดื่ม สมุนไพร /ชุมชนวัดไทร	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
109	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยสาकुไส้หมู ข้าวเกรียบปากหม้อ /ชุมชนย่านยาว	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
110	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำข้าวเหนียว หมูแดดเดียว หมูฝอย /ชุมชนหน้าศาลากลาง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
111	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็มแห้งและไข่เค็ม เปียก /ชุมชนดงตาล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
112	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็มแห้งและไข่เค็ม เปียก /ชุมชนในลิ้ง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
113	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพทำเค้กช็อกโกแลตและ เค้กส้มหน้าน้ำนม/ชุมชนมะขามเตี้ย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
114	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพทำเค้กวันขนมไทย (วันเรนโบว์) /ชุมชนเสรีพล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
115	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้จันทน์ และ เหรียญโปรยทาน /ชุมชนวัดท่าทอง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทคโนโลยีดิจิทัลงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนพฤศจิกายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
116	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไต้ปลาแห้ง /ชุมชน สันติสุข	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
117	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไต้ปลาแห้ง/ชุมชน ปากน้ำ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
118	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกกากหมู และ ไต้ปลาแห้ง /ชุมชนวังเพชร	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
119	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาล้างจาน /ชุมชน เมตตาธรรม	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
120	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาอเนกประสงค์ (สบู์เหลวจากสมุนไพรเข้มข้น) /ชุมชนบางกุ้ง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
121	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำบะหมี่เปิดอย่าง เกี้ยวหมูแดง /ชุมชนตลาดล่าง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
122	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำประมงชายฝั่ง ขั้นพื้นฐาน /ชุมชนคลองฉนาก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
123	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จักสานด้วย เทคนิคเคคูวาง /ชุมชนรวมเพชรสามัคคี	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
124	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าพันคอ Eco Print/ ชุมชนเปี่ยมสุข	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
125	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติ (Eco Print)/ชุมชนโพทหาย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
126	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าพิมพ์ลายใบไม้ / ชุมชนหน้าด่าน	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
127	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม /ชุมชนท่า กูบ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
128	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม /ชุมชนท่า แขก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนพฤศจิกายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
129	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม /ชุมชน ไทยสมุทร	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
130	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม / ชุมชนนาเนียน	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
131	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม /ชุมชน บึงขุนทะเล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
132	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม (ต่อเนื่องปี 2567) /ชุมชนวัดกลางใหม่	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
133	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชน ตลาดดอนนก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
134	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชน ตลาดหน้าศูนย์สร้างทาง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
135	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชน หน้าสนามกีฬา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
136	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อมจาก สี่ธรรมชาติ /ชุมชนบ้านบางทอง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
137	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อมจากสี่ ธรรมชาติ /ชุมชนบ้านบางหลา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
138	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเพิ่มมูลค่าให้กับ ผลิตภัณฑ์กระจุ๊ด /ชุมชนตาปี	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
139	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมะพร้าวแก้ว /ชุมชน บางกุ้ง 1	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
140	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมะพร้าวแก้ว/ชุมชน ศรีธานี-ยางงาม	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
141	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดทางมะพร้าว/ ชุมชนหาดตายวง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนพฤศจิกายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
142	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำวันเค็มมะพร้าวอ่อน / ชุมชนเสรีโท	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
143	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกรีนเลื้อยอัตลักษณ์ ชุมชน/ชุมชนตลาดเกษตร 2	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
144	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำสบู่จากสมุนไพร / ชุมชนบางกุ้ง 3	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
145	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมูสวรรค์/ชุมชนกรม ทหารราบที่ 25	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
146	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมูสะเต๊ะ/ ชุมชนศรีธานี	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
147	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำแหมม ไส้กรอก ปลาต้ม(ต่อเนื่องปี 67) /ชุมชนบางกุ้ง 2	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
148	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการนวดฝ่าเท้า/ชุมชน ราษฎร์อุทิศ	99,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	99,000.00	✓	
149	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร /ชุมชน ตลาดใหม่-ดอนนก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
150	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร /ชุมชน หัวแหลมพัฒนา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
151	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหารทะเล หมึกหวาน กุ้งหวาน /ชุมชนบ้านบางใหญ่	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
152	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าตามงานพิธีต่างๆ/ ชุมชน ร.25 พัน 3	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
153	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพันผ้าปะตะให้กับ ผู้ว่างงาน /ชุมชนสหกรณ์ครู	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
154	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่ากระเป่า สานจูด /ชุมชนหน้าค่าย อส.	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนพฤศจิกายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
155	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ กระเป๋ากระจุด /ชุมชนทุ่งน้อย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
156	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาในกระชัง / ชุมชนศรีวิชัย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
157	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาในกระชัง / ชุมชนหลังคั้ง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
158	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานผ้าซิ่นแพนซี /ชุมชนวัด โพธารวาส	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
159	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรกรพื้ดเพียงด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ตามพระราชดำริ /ชุมชนสิริสุข	130,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	130,000.00	✓	
160	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเสื้อ Eco Print /ชุมชนเคหะ ชุมชน	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	✓	
รวม		13,158,700.00	-	-						407,265.00	12,751,435.00		
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม													
161	โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์	450,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ดำเนินการจัดงาน กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ภายในปีงบประมาณ		74,750.00	375,250.00	✓	
162	โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	350,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	28 ก.พ. 68		ขออนุมัติดำเนินโครงการ		-	350,000.00	✓	
163	โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน	500,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 มิ.ย. 68	✓			-	500,000.00	✓	
164	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	1,200,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	1,200,000.00	✓	
165	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	250,000.00	✓	
166	โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	900,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	900,000.00	✓	
167	โครงการส่งเสริมบูรณาการชั้นเรียนหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 พ.ค. 68	✓			-	300,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทคโนโลยีดิจิทัลงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนพฤศจิกายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
168	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน-ประถม)	37,100,200.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		งานโรงเรียนขอนแก่น เบิกจ่าย, งานนิเทศก์ โอนไปตั้งจ่ายที่ สถานศึกษาไตรมาส 1, งานนอกระบบขออนุมัติ เบิกจ่าย		10,806,342.00	26,293,858.00	✓	
169	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับมัธยม)	56,311,400.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		งานโรงเรียนขอนแก่น เบิกจ่าย, งานนิเทศก์ โอนไปตั้งจ่ายที่ สถานศึกษาไตรมาส 1		7,253,546.00	49,057,854.00	✓	
170	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานครู พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา	1,000,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	30 เม.ย. 68	✓			-	1,000,000.00	✓	
171	โครงการประกวดสื่อนวัตกรรมของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	150,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	31 ส.ค. 68	✓			-	150,000.00	✓	
172	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	100,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	31 ส.ค. 68	✓			-	100,000.00	✓	
173	โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและผู้เรียนตามหลักสูตร พื้นฐานเน้นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Coding & Digital Business	800,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 มิ.ย. 68	✓			-	800,000.00	✓	
174	โครงการอบรมการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน	110,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	30 เม.ย. 68	✓			-	110,000.00	✓	
175	โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	60,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	28 ก.พ. 68	✓			-	60,000.00	✓	
176	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือท้องถิ่นไทย	80,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	80,000.00	✓	
177	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	50,000.00	-	-	1 มิ.ย. 68	31 ส.ค. 68	✓			-	50,000.00	✓	
178	โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับเทศบาล	100,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	31 ก.ค. 68	✓			-	100,000.00	✓	
179	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		สำรวจการจัดหาหนังสือ		-	200,000.00	✓	
180	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	700,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	700,000.00	✓	
181	โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดกิจกรรมตามโรงเรียน		71,133.00	28,867.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนพฤศจิกายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
182	โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	300,000.00	✓	
183	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน	800,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	800,000.00	✓	
184	โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	200,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	200,000.00	✓	
185	โครงการส่งทีมกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันตามหนังสือเชิญ		-	200,000.00	✓	
186	โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาค และระดับประเทศ	5,000,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ		1,717,030.00	3,282,970.00	✓	
187	โครงการส่งทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันตามหนังสือเชิญ		-	300,000.00	✓	
188	โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันตามหนังสือเชิญ		-	50,000.00	✓	
189	โครงการจัดงานประเพณีซึกพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว	7,000,000.00	-	600,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ		5,857,057.72	542,942.28	✓	
190	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,800,000.00	200,000.00	-	1 ต.ค. 67	30 พ.ย. 67		ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ		1,918,879.00	81,121.00	✓	
191	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	250,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	31 ม.ค. 68		ขออนุมัติดำเนินโครงการ		-	250,000.00	✓	
192	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	650,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 เม.ย. 68	✓			-	650,000.00	✓	
193	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น	5,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	5,000.00	✓	
194	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	904,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	904,000.00	✓	
195	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านบางใหญ่	990,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติเบิกจ่าย		475,200.00	514,800.00	✓	
196	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านโพหวาย	1,315,600.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติเบิกจ่าย		59,400.00	1,256,200.00	✓	
197	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านสันติสุข	594,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติเบิกจ่าย		277,200.00	316,800.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนพฤศจิกายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
198	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านสุขน	528,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติเบิกจ่าย		261,600.00	266,400.00	✓	
199	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดกลางใหม่	836,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติเบิกจ่าย		402,600.00	433,400.00	✓	
200	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดท่าทอง	1,232,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติเบิกจ่าย		638,000.00	594,000.00	✓	
201	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต	1,408,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติเบิกจ่าย		574,200.00	833,800.00	✓	
202	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี	7,955,200.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติเบิกจ่าย		3,907,200.00	4,048,000.00	✓	
203	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,087,200.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68			✓	1,087,200.00	-	✓	
204	อุดหนุนวัสดุอีกอมะตุลอิสลาม (บ้านปากน้ำ)	400,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	400,000.00	✓	
205	อุดหนุนมูลนิธิกุศลศรัทธา	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ต.ค. 67			✓	100,000.00	-	✓	
206	อุดหนุนมูลนิธิมุทิตาจิตธรรมสถาน	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ต.ค. 67			✓	100,000.00	-	✓	
รวม		134,816,600.00	200,000.00	600,000.00						35,581,337.72	98,835,262.28		
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี													
207	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการเนื่องในวันท้องถิ่นไทย "18 มีนา วันท้องถิ่นไทย"	10,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 เม.ย. 68	✓			-	10,000.00	✓	
208	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการเนื่องในวันเทศบาล	80,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	31 พ.ค. 68	✓			-	80,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนพฤศจิกายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
209	โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีและเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลงแก้ไข	70,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		-	จัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกาศใช้ วันที่ 27 พ.ย. 2567 - การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ นโยบายผู้บริหาร	31,090.00	38,910.00	✓	
210	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง	350,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		-	- ประกาศใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2567 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2567 - เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับนโยบายผู้บริหาร	6,027.00	343,973.00	✓	
211	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	30,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		✓	ติดตามผลการเบิกจ่าย และผลการดำเนิน โครงการ ประจำเดือน พ.ย. 2567	700.00	29,300.00	✓	
212	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนา ท้องถิ่น	135,000.00	-	-	1 มิ.ย. 68	31 ก.ค. 68	✓			-	135,000.00	✓	
213	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	100,000.00	✓	
214	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน	80,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	30 มิ.ย. 68	✓			-	80,000.00	✓	
215	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	20,000,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	20,000,000.00	✓	
216	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (หลังเก่า)	2,000,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	2,000,000.00	✓	


รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนพฤศจิกายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
217	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดทำร่างขอบเขตของ งาน (TOR)		-	250,000.00	✓	
รวม		23,105,000.00	-	-						37,817.00	23,067,183.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		243,743,010.00	200,000.00	600,000.00						36,579,701.72	206,763,308.28		



บัญชีรายละเอียด
ผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2567



สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
ณ เดือนพฤศจิกายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)

จำนวนโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ มีทั้งหมด 28 โครงการ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 518,106,648 บาท (ห้าร้อยสิบแปดล้านหนึ่งแสนหกพันหกร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 182,458,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
	1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	2	182,458,000.00	66,490,307.11	-	-	-	2	182,458,000.00	66,490,307.11	-	-	-
รวม	2	182,458,000.00	66,490,307.11	-	-	-	2	182,458,000.00	66,490,307.11	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00			0.00			100.00			0.00		0.00	

2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 7,072,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
	1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	2	7,072,000.00	-	-	-	-	2	7,072,000.00	-	-	-	-
รวม	2	7,072,000.00	-	-	-	-	2	7,072,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00			0.00			100.00			0.00		0.00	

3. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 24 โครงการ งบประมาณ 328,576,648 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
	1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	24	328,576,648.00	-	-	-	-	24	328,576,648.00	-	-	-	-
รวม	24	328,576,648.00	-	-	-	-	24	328,576,648.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00			0.00			100.00			0.00		0.00	

รวม	28	518,106,648.00	66,490,307.11	-	-	-	28	518,106,648.00	66,490,307	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00			0.00			100.00			0.00		0.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ เดือนพฤศจิกายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็น เคเบิลใต้ดินบริเวณถนนชนเกษม	67,468,000.00	1 มิ.ย. 65	30 ก.ย. 65		อยู่ระหว่างส่งมอบงาน งวดที่ 8/8		38,465,580.02	29,002,419.98		✓
2	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็น เคเบิลใต้ดินบริเวณถนนตลาดใหม่	114,990,000.00	1 มิ.ย. 65	30 ก.ย. 65		อยู่ระหว่างส่งมอบงาน งวดที่ 8/9		28,024,727.09	86,965,272.91		✓
รวม		182,458,000.00						66,490,307.11	115,967,692.89		
รวมทุกยุทธศาสตร์		182,458,000.00						66,490,307.11	115,967,692.89		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ เดือนพฤศจิกายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) ถนนพอขุนทะเล จากแยกตาปานช่วงที่ 1 (Sta 0+000 ถึง Sta 1+100) (ชุมชนบึงขุนทะเล)	6,200,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66		ก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่ผู้รับจ้างยังไม่ส่งงาน เนื่องจากรอทดสอบ วัสดุ		-	6,200,000.00		✓
2	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนตีเหล็กและซอยแยก (ตลาดศาลเจ้า) (ชุมชนวัดไทร)	872,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66		อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง		-	872,000.00		✓
รวม		7,072,000.00						-	7,072,000.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		7,072,000.00						-	7,072,000.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ เดือนพฤศจิกายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนสันติสุข	8,905,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		จัดทำแบบแปลน		-	8,905,000.00		✓
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ซอยข้าง หจก. ดีเอิร์ธทรานสปอร์ต	2,000,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		ขออนุมัติจัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้าง		-	2,000,000.00		✓
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนเสม็ดเรียง 22	2,328,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		จัดทำแบบแปลน		-	2,328,000.00		✓
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนตลาดล่าง 18	947,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		ขออนุมัติจัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้าง		-	947,000.00		✓
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนสุขน 1 ซอย 3	495,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		จัดทำแบบแปลน		-	495,000.00		✓
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนสุขน 1 ซอยสุทธิรักษ์	8,070,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		จัดทำแบบแปลน		-	8,070,000.00		✓
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนเสม็ดเรียง 4	3,490,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		จัดทำแบบแปลน		-	3,490,000.00		✓
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนวัดโพธิ์ 2 (ซอยสะบ้า ตอน 2)	1,200,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67		จัดทำแบบแปลน		-	1,200,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ เดือนพฤศจิกายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					ดำเนินการ						
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนตลาดใหม่ 21	1,250,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67		จัดทำแบบแปลน		-	1,250,000.00	✓	
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนลูกเสือ 3	749,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67		จัดทำแบบแปลน		-	749,000.00	✓	
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนบางกุ้ง 1 ตอน 2	2,555,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67		จัดทำราคากลาง		-	2,555,000.00	✓	
12	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและทางเท้า ถนนตลาดล่าง 1,3,5,5/1,7	2,896,000.00	1 มิ.ย. 67	31 ต.ค. 67		จัดทำแบบแปลน		-	2,896,000.00	✓	
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนวัดโพธิ์ 28/1 ตอน 2	645,000.00	1 มิ.ย. 67	31 ต.ค. 67		จัดทำแบบแปลน		-	645,000.00		✓
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนโกลกรัฐ 28 แยกซ้าย 2	557,000.00	1 มิ.ย. 67	31 ต.ค. 67		จัดทำแบบแปลน		-	557,000.00		✓
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนศรีสวัสดิ์ 2/1	2,820,000.00	1 มิ.ย. 67	30 พ.ย. 67		จัดทำแบบแปลน		-	2,820,000.00	✓	
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนปากน้ำ 3/1 (อุสมจิตรแทรกเตอร์)	386,000.00	1 ก.ค. 67	30 พ.ย. 67		จัดทำแบบแปลน		-	386,000.00	✓	
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนพ่อบุญทะเล 13 แยกขวา 1,2,3,4	3,510,000.00	1 ก.ค. 67	30 พ.ย. 67		จัดทำแบบแปลน		-	3,510,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ เดือนพฤศจิกายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนศรีเกษม ซอยข้างอุ้งรียุทธเซอร์วิส	2,500,000.00	1 ก.ค. 67	30 พ.ย. 67		จัดทำแบบแปลน		-	2,500,000.00	✓	
19	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนบ้านดอน	19,800,778.00	1 มี.ค. 67	30 ก.ย. 68		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งรายชื่อ ผู้ประสานงาน		-	19,800,778.00	✓	
20	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนการุณราษฎร์	70,998,138.00	1 มี.ค. 67	30 ก.ย. 68		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งรายชื่อ ผู้ประสานงาน		-	70,998,138.00	✓	
21	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนศรีวิชัย	184,347,732.00	1 มี.ค. 67	30 ก.ย. 68		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งรายชื่อ ผู้ประสานงาน		-	184,347,732.00	✓	
22	โครงการปรับปรุงถนนฝิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหน้าเมือง STA 0+700-1+043	1,535,000.00	1 ก.ค. 67	30 ก.ย. 67		บริหารสัญญา ดำเนินงาน 20%		-	1,535,000.00		✓
23	โครงการปรับปรุงถนนฝิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหน้าเมือง STA 1+043-1+588	2,082,000.00	1 มิ.ย. 67	30 ก.ย. 67		บริหารสัญญา ดำเนินงาน 70%		-	2,082,000.00		✓
24	โครงการปรับปรุงถนนฝิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนดอนนก STA 0+772-1+510	4,510,000.00	1 มิ.ย. 67	30 ก.ย. 67		บริหารสัญญา ดำเนินงาน 100%		-	4,510,000.00		✓
รวม		328,576,648.00						-	328,576,648.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		328,576,648.00						-	328,576,648.00		

บัญชีรายละเอียด

ผลการดำเนินโครงการที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2567



**สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกักเงินไว้
ณ เดือนพฤศจิกายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)**

จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกักเงินไว้ มีทั้งหมด **45 โครงการ** งบประมาณที่กักเงินไว้ **140,845,819 บาท** (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติกักเงินไว้ จำนวน 6 โครงการ งบประมาณที่กักเงินไว้ 14,210,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กักเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กักเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กักเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กักเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กักเงินไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	6	14,210,000.00	800,000.00	1	800,000.00	800,000.00	5	13,410,000.00	-	-	-	-	-
รวม	6	14,210,000.00	800,000.00	1	800,000.00	800,000.00	5	13,410,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00			16.67			83.33			0.00		0.00	

2. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกักเงินไว้ จำนวน 27 โครงการ งบประมาณที่กักเงินไว้ 56,384,519 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กักเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กักเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กักเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กักเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กักเงินไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	22	45,219,519.00	1,207,000.00	3	1,271,000.00	1,207,000.00	19	43,948,519.00	-	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	2	5,158,000.00	-	-	-	-	2	5,158,000.00	-	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	2	5,157,000.00	-	-	-	-	2	5,157,000.00	-	-	-	-	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	1	850,000.00	-	-	-	-	1	850,000.00	-	-	-	-	-
รวม	27	56,384,519.00	1,207,000.00	3	1,271,000.00	1,207,000.00	24	55,113,519.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00			11.11			88.89			0.00		0.00	

สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกันเงินไว้
ณ เดือนพฤศจิกายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)

3. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติกันเงินไว้ จำนวน 12 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 70,251,300 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	3	10,400,000.00	-	-	-	-	3	10,400,000.00	-	-	-	-	-
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	5,000,000.00	-	-	-	-	1	5,000,000.00	-	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	2	32,000,000.00	-	-	-	-	2	32,000,000.00	-	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	4	22,200,100.00	-	-	-	-	4	22,200,100.00	-	-	-	-	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	2	651,200.00	151,200.00	1	151,200.00	151,200.00	1	500,000.00	-	-	-	-	-
รวม	12	70,251,300.00	151,200.00	1	151,200.00	151,200.00	11	70,100,100.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			8.33			91.67		0.00		0.00	
รวม	45	140,845,819.00	2,158,200.00	5	2,222,200.00	2,158,200.00	40	138,623,619.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			11.11			88.89		0.00		0.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติกันเงินไว้

ณ เดือนพฤศจิกายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลียยเมือง 8/1	800,000.00	800,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66			✓	800,000.00	-		✓
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพอขุนทะเล 6	1,710,000.00	1,710,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66		บริหารสัญญาผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ		-	1,710,000.00		✓
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนราษฎร์อุทิศ 4	1,300,000.00	1,300,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		บริหารสัญญาผลงาน 70%		-	1,300,000.00		✓
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเสม็ดเรียง 1	3,200,000.00	3,200,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		บริหารสัญญาผลงาน 15%		-	3,200,000.00		✓
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบุญช่วย 7	2,600,000.00	2,600,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		บริหารสัญญาผลงาน 25%		-	2,600,000.00		✓
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีเกษม 20 แยกซ้าย 2,3,4	4,600,000.00	4,600,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		บริหารสัญญาผลงาน 100%		-	4,600,000.00		✓
รวม		14,210,000.00	14,210,000.00						800,000.00	13,410,000.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		14,210,000.00	14,210,000.00						800,000.00	13,410,000.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกันเงินไว้
ณ เดือนพฤศจิกายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
1	โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ พร้อมท่อนขึ้นลง ชุมชนตลาดล่าง	660,000.00	660,000.00	1 ต.ค. 67	31 มี.ค. 68		จัดทำแบบรูปรายการ ครั้งที่ 2		-	660,000.00	✓	
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ถนนตอนนอก จากสี่แยกอนามัย ถึงสี่แยกแสงเพชร	9,100,000.00	9,100,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง		-	9,100,000.00		✓
3	โครงการขยายเขตประปา	1,680,519.00	1,680,519.00	1 ม.ค. 66	30 ก.ย. 66		บริหารสัญญา ผลงาน 100%		-	1,680,519.00		✓
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดใหม่ 3/1	187,000.00	187,000.00	1 ธ.ค. 66	29 ก.พ. 67			✓	181,000.00	6,000.00		✓
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนการเคหะต่อเนื่องถนนพหลโยธิน 3	4,026,000.00	4,026,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		บริหารสัญญา ผู้รับจ้างยังไม่เข้า ดำเนินการ		-	4,026,000.00	✓	
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนพหลโยธิน 15/5	1,854,000.00	1,854,000.00	1 มี.ย. 66	30 ก.ย. 66		บริหารสัญญา ผู้รับจ้างยังไม่เข้า ดำเนินการ		-	1,854,000.00		✓
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตอนนอก 37,39	2,341,000.00	2,341,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		จัดทำราคากลาง		-	2,341,000.00	✓	
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนข้างโรงเรียนเมือง สุราษฎร์ธานี แยกซ้าย 1	355,000.00	355,000.00	1 ธ.ค. 66	29 ก.พ. 67			✓	326,000.00	29,000.00		✓
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนชุมชนบริเวณสี่แยกเสม็ดเรียง	1,857,000.00	1,857,000.00	1 ธ.ค. 66	31 มี.ค. 67		จัดทำแบบรูปรายงาน ก่อสร้าง		-	1,857,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกันเงินไว้
ณ เดือนพฤศจิกายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรรถถนนโศภนรัฐ 1	1,877,000.00	1,877,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		จัดทำแบบรูปรายงาน ก่อสร้าง		-	1,877,000.00	✓	
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรรถถนนโศภนรัฐ 3	1,978,000.00	1,978,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		จัดทำแบบรูปรายงาน ก่อสร้าง		-	1,978,000.00	✓	
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดล่าง 24 (หลังหมู่บ้านสุขเจริญ)	4,000,000.00	4,000,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		จัดทำแบบรูปรายงาน ก่อสร้าง		-	4,000,000.00	✓	
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรรถถนนกาญจนวิถึ 1 แยก 3	970,000.00	970,000.00	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 100%		-	970,000.00		✓
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรรถถนนกาญจนวิถึ 1 แยก 4	729,000.00	729,000.00	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67			✓	700,000.00	29,000.00		✓
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรรถถนนกาญจนวิถึ 16 แยก 1	619,000.00	619,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง		-	619,000.00	✓	
16	โครงการก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ บ้านมะขาม	1,130,000.00	1,130,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		อยู่ระหว่างจัดทำ แบบแปลน		-	1,130,000.00	✓	
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรรถถนนชนเกษม 26	2,927,000.00	2,927,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		บริหารสัญญา ผู้รับจ้างยังไม่เข้า ดำเนินการ		-	2,927,000.00	✓	
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนโศภนรัฐบริเวณแยกโรงเรียน เทศบาล 1	929,000.00	929,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		อยู่ระหว่างการจัดทำ ราคากลาง		-	929,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกันเงินไว้
ณ เดือนพฤศจิกายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและ ฝิวจากรถถนนศรีเกษมหลังขอยบุญช่วย 3 พร้อมก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ และระบบเปิด-ปิดประตูกันน้ำ	1,800,000.00	1,800,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		อยู่ระหว่างจัดทำ แบบแปลน		-	1,800,000.00	✓	
20	โครงการปรับปรุงฝิวจากรถแบบ ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ทั้ง 2 ข้าง ถนนปรีดาราชฎูร์ แยกซ้าย 1 (ขอย ส.ดาวเทียม)	2,000,000.00	2,000,000.00	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67		อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง		-	2,000,000.00		✓
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจากรถถนนขนเกษม 30	1,950,000.00	1,950,000.00	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67		บริหารสัญญา เนื้อหา 99%		-	1,950,000.00		✓
22	โครงการติดตั้งเสาไฟ High Mast	2,250,000.00	2,250,000.00	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 50% ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลง เสาเข็มจากความยาว 18 ม. เป็น 9 ม. จำนวน 2 ท่อน		-	2,250,000.00		✓
รวม		45,219,519.00	45,219,519.00						1,207,000.00	44,012,519.00		
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต												
23	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,795,430.00	1,795,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		สำนักช่าง ทบทวนราคากลาง		-	1,795,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกันเงินไว้
ณ เดือนพฤศจิกายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
24	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี (ศพอส.)	3,363,000.00	3,363,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		รออนุมัติราคากลาง		-	3,363,000.00	✓	
รวม		5,158,430.00	5,158,000.00						-	5,158,000.00		
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม												
25	โครงการต่อเติมหลังคาคลุมระหว่าง อาคารประชาชนถุมิต 2,3 อาคารหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์	1,157,000.00	1,157,000.00	1 ต.ค. 67	31 พ.ค. 68		เนื่องจากโครงการได้ ประกาศยกเลิก การประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ เพราะ ไม่มีผู้ยื่นประกวดราคาฯ จึงดำเนินการขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้างใหม่อีกครั้ง		-	1,157,000.00	✓	
26	โครงการปรับปรุงอาคารสนามแบดมินตัน	4,000,000.00	4,000,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม		-	4,000,000.00		✓
รวม		5,157,000.00	5,157,000.00						-	5,157,000.00		
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี												
27	โครงการก่อสร้างป้ายสำหรับติดตั้งจอ LED บริเวณสี่แยกวัดโพธิ์	850,000.00	850,000.00	1 ต.ค. 67	31 มี.ค. 68		ส่งเรื่องให้พัสดุ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบที่ 3 โดยเปลี่ยนเป็นใช้วิธีการ คัดเลือก		-	850,000.00	✓	
รวม		850,000.00	850,000.00						-	850,000.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		56,384,949.00	56,384,519.00						1,207,000.00	55,177,519.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติกันเงินไว้
ณ เดือนพฤศจิกายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว												
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี ถนนบ้านดอน (ช่วงที่ 3)	5,500,000.00	5,500,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดทำแบบสรุปรายการ		-	5,500,000.00	✓	
2	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินตลาดนัด ตลาดน้ำบ้านดอน	2,900,000.00	2,900,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดทำแบบสรุปรายการ		-	2,900,000.00	✓	
3	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินชุมชนบางหลา	2,000,000.00	2,000,000.00	1 ต.ค. 67	31 ก.ค. 68		จัดทำแบบสรุปรายการ		-	2,000,000.00	✓	
รวม		10,400,000.00	10,400,000.00						-	10,400,000.00		
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
4	โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นสวนหลวง ร.9	5,000,000.00	5,000,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดทำแบบสรุปรายการ		-	5,000,000.00	✓	
รวม		5,000,000.00	5,000,000.00						-	5,000,000.00		
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต												
5	โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงหน่วยย่อย (สวนหลวง ร.9)	4,500,000.00	4,500,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		อยู่ระหว่างออกแบบและ กำหนดราคากลาง		-	4,500,000.00	✓	
6	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (ปทุมพร)	27,500,000.00	27,500,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดทำแบบสรุปรายการ งานก่อสร้าง และกำหนด ราคากลาง		-	27,500,000.00	✓	
รวม		32,000,000.00	32,000,000.00						-	32,000,000.00		
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม												
7	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชาชนภูมิ 2	1,429,600.00	1,429,600.00	1 พ.ย. 67	31 พ.ค. 68		จัดทำรูปแบบรายการ ก่อสร้าง		-	1,429,600.00	✓	
8	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น 12 ห้อง	15,000,000.00	15,000,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ประกาศยกเลิกรื้อประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)		-	15,000,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติกันเงินไว้
ณ เดือนพฤศจิกายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
9	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (หลังที่ 3) โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาราม)	4,130,000.00	4,130,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ประกาศผลผู้ชนะการ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์		-	4,130,000.00	✓	
10	โครงการก่อสร้างลานจอดรถ	1,640,500.00	1,640,500.00	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68		จัดทำรูปแบบรายการ ก่อสร้าง		-	1,640,500.00	✓	
รวม		22,200,100.00	22,200,100.00						-	22,200,100.00		
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี												
11	โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ ชนิดโครงสร้างเหล็ก บริเวณสี่แยกเทศบาล	500,000.00	500,000.00	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68		ผู้รับจ้างดำเนินการ ก่อสร้าง		-	500,000.00	✓	
12	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	151,200.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67			✓	151,200.00	-	✓	
รวม		750,000.00	651,200.00						151,200.00	500,000.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		70,350,100.00	70,251,300.00						151,200.00	70,100,100.00		