


รายงานติดตาม ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี



ประจำเดือน

ประจำไตรมาสที่ 2/2568

(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)



DOWNLOAD



รวบรวมโดย : งานวิจัยและประเมินผล




คำนำ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2567 ได้กำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กำหนดให้มีการติดตามผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาฯ ประจำเดือนและประจำไตรมาส โดยมอบหมายให้งานวิจัยและประเมินผล จัดทำรายงานสรุปผลในภาพรวมนำเสนอผู้บริหารทราบทุกสิ้นเดือน และเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทราบ และให้ข้อเสนอแนะทุกสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป





สารบัญ

หน้า
3

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

หน้า
4

แผนภูมิแสดงสถานะการดำเนินงานโครงการในภาพรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

หน้า
5

บัญชีรายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากงบประมาณตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

หน้า
33

บัญชีรายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566
ที่จ่ายจากเงินสะสม ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

หน้า
40

บัญชีรายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
ที่ขออนุมัติเงินไว้ ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)



สรุปผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ ไตรมาสที่ 2/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น				ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ				ที่ได้ดำเนินการ			
		โครงการ		งบประมาณ		โครงการ		งบประมาณ		โครงการ		งบประมาณ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ
1	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	119	36.28	372,033,410.00	44.38	71	21.65	239,768,710.00	28.60	64	19.51	236,564,710.00	28.22
2	ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	9	2.74	10,300,000.00	1.23	7	2.13	6,200,000.00	0.74	6	1.83	5,800,000.00	0.69
3	ด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	7	2.13	144,500,000.00	17.24	3	0.91	900,000.00	0.11	3	0.91	900,000.00	0.11
4	ด้านสวัสดิการสังคมและ คุณภาพชีวิต	120	36.59	30,155,300.00	3.60	106	32.32	14,178,900.00	1.69	31	9.45	9,913,900.00	1.18
5	ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	54	16.46	253,908,150.00	30.29	47	14.33	144,265,100.00	17.21	34	10.37	140,380,100.00	16.75
6	ด้านการบริหารจัดการที่ดี	19	5.79	27,374,000.00	3.27	11	3.35	23,105,000.00	2.76	8	2.44	2,890,000.00	0.34
รวมทั้งสิ้น		328	100.00	838,270,860.00	100.00	245	74.70	428,417,710.00	51.11	146	44.51	396,448,710.00	47.29

หมายเหตุ ที่ได้ดำเนินการ หมายถึง โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นรวมกับโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงาน

ผลการดำเนินโครงการ

- ✓ โครงการที่ตั้งจ่ายจากงบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑
- ✓ โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินสะสม
- ✓ โครงการที่อนุมัติกันเงินไว้ (ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

แผนภูมิแสดงสถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ร้อยละ
7.35

ดำเนินการเสร็จ
จำนวน 18 โครงการ

ร้อยละ
52.24

อยู่ระหว่างดำเนินการ
จำนวน 128 โครงการ

ร้อยละ
40.41


ยังไม่ดำเนินการ
จำนวน 99 โครงการ

ร้อยละ
-

ยกเลิก
จำนวน - โครงการ



สถานะการดำเนินโครงการ



แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการในภาพรวม แยกรายยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วย : โครงการ



- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

บัญชีรายละเอียด
ผลการดำเนินโครงการที่ถ่ายจากงบประมาณ
ตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568



สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ ไตรมาสที่ 2/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีทั้งหมด 245 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 428,417,710 บาท (สี่ร้อยยี่สิบแปดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน)

มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 219 งบประมาณ 247,811,710 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	46	65,962,710.00	497,657.00	-	-	-	39	62,758,710.00	497,657.00	7	3,204,000.00	-	-
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	7	6,200,000.00	2,651,195.00	3	3,830,000.00	2,397,600.00	3	1,970,000.00	253,595.00	1	400,000.00	-	-
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	900,000.00	274,108.00	-	-	-	3	900,000.00	274,108.00	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	106	14,178,900.00	5,127,396.00	5	2,230,200.00	2,177,044.00	26	7,683,700.00	2,950,352.00	75	4,265,000.00	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	46	137,465,100.00	59,525,324.44	10	8,810,700.00	8,172,828.00	23	124,769,400.00	51,352,496.44	13	3,885,000.00	-	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	11	23,105,000.00	91,572.00	-	-	-	8	2,890,000.00	91,572.00	3	20,215,000.00	-	-
รวม	219	247,811,710.00	68,167,252.44	18	14,870,900.00	12,747,472.00	102	200,971,810.00	55,419,780.44	99	31,969,000.00	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			8.22			46.58			45.21		0.00

2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 26 โครงการ งบประมาณ 180,606,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	25	173,806,000.00	-	-	-	-	25	173,806,000.00	-	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	1	6,800,000.00	253,264.00	-	-	-	1	6,800,000.00	253,264.00	-	-	-	-
รวม	26	180,606,000.00	253,264.00	-	-	-	26	180,606,000.00	253,264.00	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			0.00			100.00			0.00		0.00
รวมทั้งสิ้น	245	428,417,710.00	68,420,516.44	18	14,870,900.00	12,747,472.00	128	381,577,810.00	55,673,044.44	99	31,969,000.00	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			7.35			52.24			40.41		0.00

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 2/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน													
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนปากน้ำ จากสามแยกป่าไม้ - ปากซอยปากน้ำ 3	15,920,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	31 ก.ค. 68		จัดทำราคากลาง		-	15,920,000.00	✓	
2	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนกาญจนาวิถี 20 ช่วง 2	528,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68		แต่งตั้ง คณะกรรมการ พิจารณาผลการ ประกวดราคา และ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ		-	528,000.00	✓	
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนการบินไทย	769,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	31 ก.ค. 68		แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำ รายละเอียด TOR		-	769,000.00	✓	
4	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนคลองฉนาก	7,187,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68		จัดทำ TOR และ ราคาในระบบ e-GP		-	7,187,000.00		✓
5	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนคลองฉนาก 2 แยกขวา 1	761,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68		จัดทำ TOR และ ราคาในระบบ e-GP		-	761,000.00		✓
6	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนชนเกษม 39	580,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	31 ก.ค. 68		แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำ รายละเอียด TOR		-	580,000.00	✓	
7	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 35	921,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	31 ก.ค. 68		แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำ รายละเอียด TOR		-	921,000.00	✓	
8	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนท่าฉาง	462,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	31 ก.ค. 68		แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำ รายละเอียด TOR		-	462,000.00	✓	
9	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง ซอย 19	571,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	30 ก.ย. 68		รอกยกเลิกโครงการ		-	571,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 2/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
10	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนพ้อขุนทะเล ซอย 25	2,723,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 มี.ย. 68		แต่งตั้ง คณะกรรมการ พิจารณาผลการ ประกวดราคา และ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ		-	2,723,000.00	✓	
11	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเรือนจำเก่า	436,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	31 ก.ค. 68		แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำ รายละเอียด TOR		-	436,000.00	✓	
12	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนศรีพูนพิณ	1,137,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	31 ก.ค. 68		แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำ รายละเอียด TOR		-	1,137,000.00	✓	
13	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 21	7,485,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	28 ก.พ. 68		ลงนาม ในสัญญาจ้าง		-	7,485,000.00		✓
14	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 4	189,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	31 ก.ค. 68		แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำ รายละเอียด TOR		-	189,000.00	✓	
15	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 6	419,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	31 ก.ค. 68		แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำ รายละเอียด TOR		-	419,000.00	✓	
16	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนคลองฉนาก 2	1,402,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 มี.ค. 68		จัดทำ TOR และ ราคาในระบบ e-GP		-	1,402,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 2/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
17	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนโลกลรัฐ 24	672,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68		แต่งตั้ง คณะกรรมการ พิจารณาผลการ ประกวดราคา และ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ		-	672,000.00	✓	
18	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนโลกลรัฐ ซอย 16	329,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68		แต่งตั้ง คณะกรรมการ พิจารณาผลการ ประกวดราคา และ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ		-	329,000.00	✓	
19	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนโลกลรัฐ ซอย 18/1	704,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68		แต่งตั้ง คณะกรรมการ พิจารณาผลการ ประกวดราคา และ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ		-	704,000.00	✓	
20	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนโลกลรัฐ ซอย 18/2	493,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68		แต่งตั้ง คณะกรรมการ พิจารณาผลการ ประกวดราคา และ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ		-	493,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 2/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
21	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนบ่อนไก่ ซอยนวมล	261,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68		แต่งตั้ง คณะกรรมการ พิจารณาผลการ ประกวดราคา และ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ		-	261,000.00	✓	
22	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนบุญช่วย 10	229,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68		แต่งตั้ง คณะกรรมการ พิจารณาผลการ ประกวดราคา และ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ		-	229,000.00	✓	
23	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเมืองใหม่ 4	717,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68		แต่งตั้ง คณะกรรมการ พิจารณาผลการ ประกวดราคา และ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ		-	717,000.00	✓	
24	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนลูกเสือ	3,147,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68		แต่งตั้ง คณะกรรมการ พิจารณาผลการ ประกวดราคา และ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ		-	3,147,000.00	✓	
25	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Over-lay) ถนนกาญจนวนิถี	6,000,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	31 พ.ค. 68		อยู่ระหว่างก่อสร้าง		-	6,000,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 2/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
26	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) ถนนพ่วงทะเล จากช่วงที่ 3 (Sta 2+350 ถึง Sta 3+500) (ชุมชนบึงขุนทะเล)	6,900,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 เม.ย. 68		จัดทำราคากลาง		-	6,900,000.00	✓	
27	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยกการุณราษฎร์	488,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68	✓			-	488,000.00		✓
28	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยกตลาดเกษตร 1 , 2	432,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68	✓			-	432,000.00		✓
29	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยกเทศบาล	493,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68	✓			-	493,000.00		✓
30	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยกไทยสมุทร	462,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		อยู่ระหว่างจัดทำและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา		-	462,000.00	✓	
31	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยกธรรมบูชา	489,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68	✓			-	489,000.00		✓
32	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยกธารา	378,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68	✓			-	378,000.00		✓
33	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยกสี่คี่	451,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68	✓			-	451,000.00		✓
34	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยกวัดโพธิ์	473,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68	✓			-	473,000.00		✓
35	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยกแสงเพชร	465,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		อยู่ระหว่างจัดทำและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา		-	465,000.00	✓	
36	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยกอนามัย	392,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		อยู่ระหว่างจัดทำและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา		-	392,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 2/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
37	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนกาญจนาภิเษก (ระหว่างซอย 20 และซอย 20/1)	101,970.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		อยู่ระหว่างส่งมอบงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		101,967.79	2.21	✓	
38	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนดอนนก 2 (ท้ายซอย)	33,500.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		อยู่ระหว่างส่งมอบงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		33,492.07	7.93	✓	
39	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนท่าโรงช้าง ซอยประยูรธาราช แขวง แยกช้าง	30,650.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		อยู่ระหว่างส่งมอบงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		30,646.94	3.06	✓	
40	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนปทุมพร 6/2	53,020.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		อยู่ระหว่างส่งมอบงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		53,014.22	5.78	✓	
41	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนเลี้ยวเมือง ซอยท่าทราย	40,700.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		อยู่ระหว่างส่งมอบงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		40,694.24	5.76	✓	
42	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนศรีเกษม (ทางเข้าสวนหลวงรีสอร์ท)	67,370.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		อยู่ระหว่างส่งมอบงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		67,368.27	1.73	✓	
43	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนศรีเกษม 7	24,130.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		อยู่ระหว่างส่งมอบงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		24,119.94	10.06	✓	
44	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนศรีวิชัย 11/1	25,020.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		อยู่ระหว่างส่งมอบงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		25,011.25	8.75	✓	
45	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสันติสุข 1	42,110.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		อยู่ระหว่างส่งมอบงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		42,104.50	5.50	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 2/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
46	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนอำเภอ ขอยมินตรา (ข้างกัตตาคารบัวทอง)	79,240.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		อยู่ระหว่างส่งมอบ งานจากการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค		79,237.78	2.22	✓	
รวม		65,962,710.00	-	-						497,657.00	65,465,053.00		
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว													
47	โครงการเคหะตาวาน์/สวัสดิ์ปีใหม่	500,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68			✓	493,600.00	6,400.00	✓	
48	โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี	500,000.00	-	30,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จำหน่ายสินค้า ทุกวันเสาร์-อาทิตย์		182,995.00	287,005.00	✓	
49	โครงการถนนคนเดิน	400,000.00	-	200,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จำหน่ายสินค้า ทุกวันเสาร์		70,600.00	129,400.00	✓	
50	โครงการถนนคนเดินเชิงศิลปะย่านเมืองเก่าบ้านล่าง	400,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	400,000.00		✓
51	โครงการเทศกาลดนตรี	1,500,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	31 มี.ค. 68			✓	74,000.00	1,426,000.00		✓
52	โครงการเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์	1,500,000.00	-	200,000.00	1 ก.พ. 68	31 พ.ค. 68		รอผู้รับจ้างลงนามใน สัญญา		-	1,300,000.00		✓
53	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,000,000.00	830,000.00	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	1,830,000.00	-	✓	
รวม		5,800,000.00	830,000	430,000						2,651,195.00	3,548,805.00		
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม													
54	โครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเมือง	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ตรวจคุณภาพน้ำ ทุกเดือน และตรวจรังค์ ประชาสัมพันธ์รายงาน การติดตามคุณภาพ อากาศในพื้นที่ทุกสัปดาห์		-	300,000.00	✓	
55	โครงการลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดกิจกรรมขึ้น ทะเบียนไม่ใหญ่ใน เมือง		211,100.00	88,900.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 2/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
56	โครงการลดขยะต้นทางกับนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ดำเนินการแลกขยะ ตลอดทั้งปี		63,008.00	236,992.00	✓	
รวม		900,000.00	-	-						274,108.00	625,892.00		
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต													
57	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	500,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ดำเนินการ เมื่อมีเหตุสาธารณสุข		-	500,000.00	✓	
58	โครงการฝึกอบรมซ่อมแซมป้องกันและระงับอัคคีภัย	100,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	30 มิ.ย. 68	✓			-	100,000.00		✓
59	โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี (หลักสูตรจัดตั้งและ หลักสูตรทบทวน)	250,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	30 มิ.ย. 68		จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการ		-	250,000.00	✓	
60	โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภาฯชาวไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ	200,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 มี.ค. 68		จัดอบรม เมื่อวันที่ 6-7 มี.ค. 2568		18,175.00	181,825.00	✓	
61	โครงการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ดำเนินการทั้งปี มีการจัดจ้างเช่า เครื่องเสียงตลอดทั้งปี		58,800.00	141,200.00	✓	
62	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ ชมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาดัชนีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68			✓	199,175.00	825.00	✓	
63	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เจ้าฟ้ามหาดัชนีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	400,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	31 ส.ค. 68		จัดเตรียมเอกสาร เพื่อตรวจสอบสุขภาพ ตลาดสดในเขต เทศบาล		-	400,000.00	✓	
64	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับ สถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	800,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	31 ส.ค. 68		กำหนดจัดอบรมและ ศึกษาดูงาน เดือน พ.ค. 2568		-	800,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 2/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
65	โครงการรณรงค์การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เจ้าฟ้ามหาดัชนีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68		จัดฝึกอบรม เมื่อวันที่ 26-27 มี.ค. 2568		-	200,000.00	✓	
66	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ของทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา พรรณวดี	200,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	30 มิ.ย. 68		กำหนดจัดอบรม เดือน พ.ค.-มิ.ย. 2568		-	200,000.00	✓	
67	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของแกนนำ สุขภาพชุมชน	93,600.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดประชุมแกนนำ สุขภาพชุมชนทุกเดือน		39,000.00	54,600.00	✓	
68	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาดัชนีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	31 มี.ค. 68			✓	181,000.00	19,000.00	✓	
69	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	1,481,300.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 พ.ค. 68		กำหนดจัดอบรม เดือน พ.ค. 2568		1,029,340.00	451,960.00	✓	
70	โครงการแม่ลูกพันธุ์ดี	57,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	30 ก.ย. 68		ดำเนินโครงการ ตลอดทั้งปี		18,250.00	38,750.00	✓	
71	โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	40,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ประชุมคณะกรรมการสภา เด็กและเยาวชนฯ ไตรมาสละ 1 ครั้ง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2568		12,075.00	27,925.00	✓	
72	โครงการบริการทำบัตรประจำตัวคนพิการที่บ้านและส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (At Home Service: ID Card Registration for Person with Disabilities)	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ลงพื้นที่บริการ ทำบัตรประจำตัว คนพิการที่บ้าน		-	50,000.00	✓	
73	โครงการบริการรับยื่นสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในชุมชน (Senior Pension Service)	10,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	31 ส.ค. 68	✓			-	10,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 2/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
74	โครงการฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชน	300,000.00	-	-	1 มิ.ย. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	300,000.00	✓	
75	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	800,000.00	-	800.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67			✓	782,116.00	17,084.00	✓	
76	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสวัสดิการสังคม	50,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	30 มิ.ย. 68		อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พลัง อาสาสมัครสวัสดิการ สังคมเพื่อชุมชนยั่งยืน เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2568 ณ โรงแรมวังใต้		42,000.00	8,000.00	✓	
77	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	80,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	31 ก.ค. 68	✓			-	80,000.00	✓	
78	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2568 และจัดกิจกรรม หลักสูตร การส่งเสริม ทักษะอาชีพเพื่อผู้สูงอายุ ด้านงานฝีมือ งาน ประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 17-19 และ 24-26 มี.ค. 2568		92,005.00	157,995.00	✓	
79	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานคุณค่าภูมิปัญญา สู่สังคมอายุยืน	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	100,000.00		✓
80	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน	100,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	31 มี.ค. 68		จัดอบรมหลักสูตร เยาวชน รู้รอด ปลอดภัย เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2568 ณ โรงแรมวังใต้		52,200.00	47,800.00	✓	
81	โครงการเสริมสร้างและพิทักษ์สิทธิสวัสดิการผู้รับเบี้ยยังชีพ	30,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 มี.ค. 68		ติดตั้งและจัดวาง สื่อประชาสัมพันธ์ ภายในเขตเทศบาล		29,700.00	300.00	✓	
82	โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชุมชนสัมพันธ์	300,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	28 ก.พ. 68			✓	285,448.00	14,552.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 2/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
83	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ในการพัฒนาชุมชน	400,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		สรุปสภาพปัญหา และความต้องการ ของชุมชน		253,480.00	146,520.00	✓	
84	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชน คณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชนและ องค์กรชุมชนอื่น ๆ	1,200,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	1,200,000.00		✓
85	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	750,000.00	-	19,000.00	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68			✓	729,305.00	1,695.00	✓	
86	โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนในชุมชน	20,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	31 ก.ค. 68	✓			-	20,000.00	✓	
87	โครงการส่งเสริมและพัฒนาระยะดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และการเข้าถึงช่องทางการจำหน่ายอย่างรู้เท่าทัน	90,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	31 ส.ค. 68	✓			-	90,000.00		✓
88	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน	42,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดอบรม หลักสูตร ระบบบริการ SME ACCESS ดิจิทัล แพลตฟอร์ม e-service เต็มรูปแบบ เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2568		19,450.00	22,550.00	✓	
89	โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม	420,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		ประชุมคณะกรรมการ กองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลฯ เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2568		247,330.00	172,670.00	✓	
90	โครงการสตรีต้นแบบในชุมชนผู้ทำหน้าที่มารดาที่สมบูรณ์แบบ	200,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	200,000.00	✓	
91	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้นำสตรีเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดกิจกรรมหลักสูตร จิตอาสาพัฒนา ท้องถิ่น เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2568		7,900.00	92,100.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 2/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
92	โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือการสื่อสาร ในยุคปัจจุบัน	50,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 มี.ค. 68	✓			-	50,000.00		✓
93	โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมการเพิ่มจำนวนสัตว์จร จัด ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ออกหน่วยทำหมัน สุนัขในวัด		98,400.00	201,600.00	✓	
94	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	399,800.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดซื้อวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า		94,500.00	305,300.00	✓	
95	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	80,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ออกสำรวจจำนวน สุนัขและแมวในเขต เทศบาล		-	80,000.00	✓	
96	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ Eco Print ผ้าพิมพ์ลายใบไม้ /ชุมชนแหลมทราย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
97	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการจัดดอกไม้ / ชุมชนเพชรวิเศษ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
98	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บหมวกและกระเป๋า ผ้าแฟชั่นด้วยลายผ้าไทย /ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีรังสิต	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
99	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแต่งหน้าขั้นพื้นฐาน/ชุมชน ราษฎร์บำรุง-ดอนนก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
100	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำEco Print /ชุมชน เสม็ดเรียง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
101	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าจักสาน เคคูพาง /ชุมชนกาญจนวิถีส่วมใจ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 2/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
102	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป่าผ้าแฟนซี / ชุมชนตลาดท่าเรือ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
103	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมคุกกี้ / ชุมชน หลังอาชีวะ	26,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	26,000.00		✓
104	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมถ้วย ชนมจีบ / ชุมชนวัดหน้าเมือง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
105	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมเทศกาลและ เครื่องดื่มสมุนไพร/ชุมชนเทศบาล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
106	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย /ชุมชน ลูกเสือ-การณราษฎร	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
107	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย/ชุมชน ฝั่งบางโป้ง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
108	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยและเครื่องดื่ม สมุนไพร /ชุมชนวัดไทร	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
109	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยสาขุไส้หมู ข้าวเกรียบปากหม้อ /ชุมชนย่านยาว	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
110	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำข้าวเหนียว หมูแดดเดียว หมูฝอย /ชุมชนหน้าศาลากลาง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
111	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็มแห้งและไข่เค็ม เปียก /ชุมชนดงตาล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
112	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็มแห้งและไข่เค็ม เปียก /ชุมชนโนลิก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
113	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเค้กช็อกหน้านิ่มและ เค้กส้มหน้านิ่ม/ชุมชนมะขามเตี้ย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
114	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเค้กวันขนมไทย (วันเรนโบว์) /ชุมชนเสรีพล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 2/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
115	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้จันทน์ และ เหรียญโปรยทาน /ชุมชนวัดท่าทอง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
116	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำปลาแห้ง /ชุมชน สันติสุข	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
117	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำปลาแห้ง/ชุมชน ปากน้ำ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
118	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกกาหมู และ ปลาแห้ง /ชุมชนวังเพชร	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
119	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาล้างจาน /ชุมชน เมตตาธรรม	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
120	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาอเนกประสงค์ (สบู์เหลวจากสมุนไพรเข้มข้น) /ชุมชนบางกุ้ง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
121	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำบะหมี่เปิดอย่าง เกี้ยวหมูแดง /ชุมชนตลาดล่าง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
122	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำประมงชายฝั่ง ขั้นพื้นฐาน /ชุมชนคลองฉนาก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
123	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จักสานด้วย เทคนิคเคคูพาง /ชุมชนรวมเพชรสามัคคี	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
124	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าพันคอ Eco Print/ ชุมชนเปี่ยมสุข	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
125	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติ (Eco Print)/ชุมชนโพทวย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
126	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าพิมพ์ลายใบไม้ / ชุมชนหน้าด่าน	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
127	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม / ชุมชนท่ากูป	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทคโนโลยีดิจิทัลงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 2/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
128	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าฝ้ายมัดย้อม /ชุมชนท่า แขก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
129	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าฝ้ายมัดย้อม /ชุมชน ไทยสมุทร	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
130	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าฝ้ายมัดย้อม / ชุมชนนาเนียน	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
131	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าฝ้ายมัดย้อม /ชุมชน บึงขุนทะเล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
132	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าฝ้ายมัดย้อม (ต่อเนื่องปี 2567) /ชุมชนวัดกลางใหม่	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
133	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าฝ้ายมัดย้อม/ชุมชน ตลาดดอนนก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
134	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าฝ้ายมัดย้อม/ชุมชน ตลาดหน้าศูนย์สร้างทาง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
135	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าฝ้ายมัดย้อม/ชุมชน หน้าสนามกีฬา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
136	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าฝ้ายมัดย้อมจาก สี่ธรรมชาติ /ชุมชนบ้านบางทอง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
137	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าฝ้ายมัดย้อมจากสี่ ธรรมชาติ /ชุมชนบ้านบางหลา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
138	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเพิ่มมูลค่าให้กับ ผลิตภัณฑ์กระจุต /ชุมชนตาปี	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
139	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมะพร้าวแก้ว /ชุมชน บางกุ้ง 1	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
140	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมะพร้าวแก้ว/ชุมชน ศรีธานี-ยางงาม	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 2/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
141	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดทางมะพร้าว/ ชุมชนหาดตายวง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
142	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำวันเค็มมะพร้าวอ่อน / ชุมชนเสรีไทย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
143	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำสกรีนเสื้ออัตลักษณ์ ชุมชน/ชุมชนตลาดเกษตร 2	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
144	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำสบู่จากสมุนไพร / ชุมชนบางกุ้ง 3	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
145	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมูสวรรค์/ชุมชนกรม ทหารราบที่ 25	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
146	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมูสะเต๊ะ/ ชุมชนศรีธานี	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
147	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำแหนม ไส้กรอก ปลาต้ม(ต่อเนื่องปี 67) /ชุมชนบางกุ้ง 2	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
148	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการนวดฝ่าเท้า/ชุมชน ราษฎร์อุทิศ	99,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	99,000.00		✓
149	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร /ชุมชน ตลาดใหม่-คอนนง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
150	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร /ชุมชน หัวแหลมพัฒนา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
151	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหารทะเล หมึกหวาน กุ้งหวาน /ชุมชนบ้านบางใหญ่	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
152	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าตามงานพิธีต่างๆ/ ชุมชน ร.25 พัน 3	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
153	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพันผ้าปาเต๊ะให้กับ ผู้ว่างงาน /ชุมชนสหกรณ์ครุ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 2/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
154	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่ากระดาษสา สานจุด /ชุมชนหน้าค่าย อส.	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
155	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ กระดาษสานจุด /ชุมชนทุ่งน้อย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
156	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาในกระชัง / ชุมชนศรีวิชัย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
157	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาในกระชัง / ชุมชนหลังคั้ง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
158	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานผ้าสีแพนซี /ชุมชนวัด โพธารวาส	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
159	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรกรพอเพียงด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ตามพระราชดำริ /ชุมชนสิริสุข	130,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	130,000.00		✓
160	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเสื้อ Eco Print /ชุมชนเคหะ ชุมชน	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
161	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า พร้อมติดตั้งเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (สวนหลวง ร.9) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	840,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าดำเนินการ ขยายเขตไฟฟ้า		837,747.00	2,253.00	✓	
162	โครงการอุดหนุนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) ในการควบคุมจำนวนและโรคจากลิงแสม บริเวณรอบบึงขุนทะเลและสถานที่ใกล้เคียงในเขตเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	200,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	31 ส.ค. 68		ขอความเห็นชอบ จ่ายเงินอุดหนุนต่อ สภาเทศบาลในการ ประชุมสภาเทศบาล คราวถัดไป		-	200,000.00	✓	
รวม		14,198,700.00	-	19,800						5,127,396.00	9,051,504.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 2/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม													
163	โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์	450,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ดำเนินการจัดงาน กิจกรรมวันสำคัญ ต่าง ๆ ภายใน ปีงบประมาณ		156,800.00	293,200.00	✓	
164	โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	350,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	28 ก.พ. 68			✓	348,596.50	1,403.50	✓	
165	โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน	500,000.00	85,000.00	-	1 ม.ค. 68	30 มิ.ย. 68		จัดอบรมตามกิจกรรม		32,398.00	552,602.00	✓	
166	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	1,200,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		เตรียมการเข้าร่วม แข่งขันทักษะ วิชาการระดับภาคใต้		-	1,200,000.00		✓
167	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	250,000.00		✓
168	โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	900,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		รอเบิกค่าวัสดุ ทำข้อสอบภาค 1/2568		348,967.00	551,033.00	✓	
169	โครงการส่งเสริมบูรณาการชั้นเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	300,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	31 พ.ค. 68			✓	297,425.00	2,575.00	✓	
170	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน-ประถม)	37,100,200.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		งานโรงเรียนขออนุมัติ เบิกจ่าย, งานนิเทศก์ โอนไปตั้งจ่ายที่ สถานศึกษาไตรมาส 3, งานนอกระบบฯ รอ อนุมัติเบิกจ่ายเพิ่มเติม		15,903,622.94	21,196,577.06	✓	
171	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับมัธยม)	56,311,400.00	-	1,200,000	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		งานนิเทศก์โอนไปตั้งจ่าย ที่สถานศึกษาไตรมาส 3, งานกิจการนักเรียน ร.ร.กีฬา ดำเนินการ เบิกค่าใช้จ่าย		20,995,447.38	34,115,952.62	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 2/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
172	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานครู พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา	1,000,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	30 เม.ย. 68			✓	896,861.00	103,139.00	✓	
173	โครงการประกวดสื่อนวัตกรรมของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	150,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	31 ส.ค. 68	✓			-	150,000.00	✓	
174	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	100,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	31 ส.ค. 68	✓			-	100,000.00	✓	
175	โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและผู้เรียนตามหลักสูตรพื้นฐานเน้นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Coding & Digital Business	800,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 มิ.ย. 68	✓			-	800,000.00		✓
176	โครงการอบรมการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน	110,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	30 เม.ย. 68		เตรียมเอกสารส่งใช้เงินยืม		-	110,000.00	✓	
177	โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	60,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	28 ก.พ. 68			✓	58,795.00	1,205.00	✓	
178	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือท้องถิ่นไทย	80,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	80,000.00		✓
179	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	50,000.00	-	-	1 มิ.ย. 68	31 ส.ค. 68	✓			-	50,000.00	✓	
180	โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับเทศบาล	100,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	31 ก.ค. 68	✓			-	100,000.00	✓	
181	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		สำรวจการจัดหาหนังสือ		-	200,000.00	✓	
182	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน	700,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68		อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์โครงการ		-	700,000.00	✓	
183	โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดกิจกรรมตามโรงเรียน		19,845.00	80,155.00	✓	
184	โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	300,000.00		✓
185	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน	800,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	800,000.00		✓
186	โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	200,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	200,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 2/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
187	โครงการส่งเสริมกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันตามหนังสือเชิญ		49,580.00	150,420.00	✓	
188	โครงการส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาค และระดับประเทศ	5,000,000.00	-	1,400,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	3,070,550.00	529,450.00	✓	
189	โครงการส่งเสริมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันตามหนังสือเชิญ		-	300,000.00	✓	
190	โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันตามหนังสือเชิญ		-	50,000.00	✓	
191	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว	7,000,000.00	5,600,000.00	600,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		เตรียมจัดงานประจำปี 2568		5,960,796.12	6,039,203.88	✓	
192	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,800,000.00	200,000.00	25,700.00	1 ต.ค. 67	30 พ.ย. 67			✓	1,974,270.50	29.50	✓	
193	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	250,000.00	-	10,800.00	1 ธ.ค. 67	31 ม.ค. 68			✓	239,130.00	70.00	✓	
194	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	650,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 เม.ย. 68	✓			-	650,000.00		✓
195	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น	5,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	5,000.00		✓
196	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	904,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	30 ก.ย. 68		คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา		-	904,000.00	✓	
197	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านบางใหญ่	990,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติเบิกจ่าย		636,504.00	353,496.00	✓	
198	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านโพหวาย	1,315,600.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติเบิกจ่าย		854,832.00	460,768.00	✓	
199	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านสันติสุข	594,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติเบิกจ่าย		277,200.00	316,800.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 2/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
200	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านสุขชน	528,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติเบิกจ่าย		261,600.00	266,400.00	✓	
201	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดกลางใหม่	836,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติเบิกจ่าย		553,608.00	282,392.00	✓	
202	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดท่าทอง	1,232,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติเบิกจ่าย		638,000.00	594,000.00	✓	
203	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต	1,408,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติเบิกจ่าย		756,096.00	651,904.00	✓	
204	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี	7,955,200.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติเบิกจ่าย		3,907,200.00	4,048,000.00	✓	
205	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,087,200.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68			✓	1,087,200.00	-	✓	
206	อุดหนุนมีสียึดอีกอมะตูลอิสลาม (บ้านปากน้ำ)	400,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	400,000.00	✓	
207	อุดหนุนมูลนิธิกุศลศรัทธา	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ต.ค. 67			✓	100,000.00	-	✓	
208	อุดหนุนมูลนิธิมิถิตาจิตธรรมสถาน	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ต.ค. 67			✓	100,000.00	-	✓	
รวม		134,816,600.00	5,885,000.00	3,236,500.00						59,525,324.44	77,939,775.56		
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี													
209	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการเนื่องในวันท้องถิ่นไทย "18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย	10,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 เม.ย. 68		รอเบิกจ่าย		-	10,000.00	✓	
210	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการเนื่องในวันเทศบาล	80,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	31 พ.ค. 68		เตรียมเสนอขออนุมัติโครงการ		-	80,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 2/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
211	โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีและเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง/แก้ไข	70,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		- ประกาศใช้แผน ดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2567 - เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2568 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2568 - แก้ไขครั้งที่ 4/2568 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2568 - การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ นโยบายผู้บริหาร		35,790.00	34,210.00	✓	
212	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง	350,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		- ประกาศใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2567 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2567 ประกาศใช้เมื่อ วันที่ 28 พ.ย. 2567 - แก้ไขครั้งที่ 2/2568 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2568 - เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับนโยบาย ผู้บริหาร		23,577.00	326,423.00	✓	
213	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	30,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ติดตามผลการเบิกจ่าย และผลการดำเนิน โครงการ ประจำปี มี.ค. 2568		20,205.00	9,795.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 2/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
214	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนา ท้องถิ่น	135,000.00	-	-	1 มิ.ย. 68	31 ก.ค. 68	✓			-	135,000.00	✓	
215	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ติดตั้งบริเวณ หน้าสำนักงาน เทศบาล		12,000.00	88,000.00	✓	
216	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน	80,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	30 มิ.ย. 68	✓			-	80,000.00	✓	
217	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	20,000,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	20,000,000.00		✓
218	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (หลังเก่า)	2,000,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	30 ก.ย. 68		แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำ ราคากลาง		-	2,000,000.00	✓	
219	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการจัดจ้าง ที่ปรึกษาโดยวิธี เฉพาะเจาะจง		-	250,000.00	✓	
รวม		23,105,000.00	-	-						91,572.00	23,013,428.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		244,783,010.00	6,715,000.00	3,686,300.00						68,167,252.44	179,644,457.56		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเทพธิดา	6,000,000.00	1 มี.ค. 68	31 ต.ค. 68		อยู่ระหว่างสอบ เขตที่ดิน		-	6,000,000.00	✓	
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนโรงเรียนกีฬา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	5,930,000.00	1 ก.พ. 68	30 มิ.ย. 68		อยู่ระหว่างสอบ เขตที่ดิน		-	5,930,000.00	✓	
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนดอนนก 21 แยกขวา 2	426,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68		จัดทำราคากลาง		-	426,000.00	✓	
4	โครงการขยายเขตประปา ถนนศรีเกษม (อำนวยการสุข)	722,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68		จัดทำราคากลาง		-	722,000.00		✓
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนปากน้ำ จากสะพานศรีสุราษฎร์ - สุดเขต เทศบาล	47,666,000.00	1 ม.ค. 68	31 ธ.ค. 68		อยู่ระหว่างสอบ เขตที่ดิน		-	47,666,000.00	✓	
6	โครงการขยายเขตประปา ถนนเลียงเมือง ซอยข้างร้านส้มตำป่าพิณ	203,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68		จัดทำราคากลาง		-	203,000.00		✓
7	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริม เหล็กถนนศรีวิชัยซอยแยกเลียบบคอสะพาน	200,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68		จัดทำแบบรูปและ รายการงานก่อสร้าง		-	200,000.00	✓	
8	โครงการขยายเขตประปาถนนประชารัฐ 11	184,000.00	1 มิ.ย. 68	30 ก.ย. 68		จัดทำราคากลาง		-	184,000.00	✓	
9	โครงการขยายเขตประปาถนนประชารัฐ 9	166,000.00	1 มิ.ย. 68	30 ก.ย. 68		จัดทำราคากลาง		-	166,000.00	✓	
10	โครงการขยายเขตประปาถนนประชารัฐ 6	118,000.00	1 พ.ค. 68	31 ส.ค. 68		จัดทำราคากลาง		-	118,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 2/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)


ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					ดำเนินการ						
11	โครงการขยายเขตประปาถนนประชารัฐ 4	115,000.00	1 พ.ค. 68	31 ส.ค. 68		จัดทำราคากลาง		-	115,000.00	✓	
12	โครงการขยายเขตประปาถนนประชารัฐ 2	128,000.00	1 พ.ค. 68	31 ส.ค. 68		จัดทำราคากลาง		-	128,000.00	✓	
13	โครงการขยายเขตประปาถนนชนเกษม 50/1	461,000.00	1 มี.ค. 68	30 มิ.ย. 68		จัดทำราคากลาง		-	461,000.00	✓	
14	โครงการขยายเขตประปาซอยปทุมพร 6	97,000.00	1 พ.ค. 68	31 ส.ค. 68		จัดทำราคากลาง		-	97,000.00	✓	
15	โครงการขยายเขตประปาซอยปทุมพร 6/1	115,000.00	1 มี.ค. 68	30 มิ.ย. 68		จัดทำราคากลาง		-	115,000.00	✓	
16	โครงการขยายเขตประปาถนนศรีเกษมตัดใหม่ (ร้านเดอะชอฟต์)	119,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68		จัดทำราคากลาง		-	119,000.00		✓
17	โครงการขยายเขตประปาถนนกาญจนาวิถี 6	213,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68		จัดทำราคากลาง		-	213,000.00		✓
18	โครงการขยายเขตประปาถนนกาญจนาวิถี 20	104,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68		จัดทำราคากลาง		-	104,000.00		✓
19	โครงการขยายเขตประปาถนนสาย 420 (ข้าวแกงสมุย - หัวสะพานศาลพ่อตาหวด)	1,360,000.00	1 มี.ค. 68	30 มิ.ย. 68		จัดทำราคากลาง		-	1,360,000.00	✓	
20	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนพอขุนทะเลซอย 18	527,000.00	1 ธ.ค. 67	30 เม.ย. 68		คัดค้านและ อุทธรณ์คำสั่ง ประกวดราคา e-bidding		-	527,000.00	✓	
21	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงขุนทะเล (ระยะที่ 1)	65,000,000.00	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68		จัดทำราคากลาง		-	65,000,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 2/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
22	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหน้าเมือง STA 0+000-0+700	3,132,000.00	1 ธ.ค. 67	30 เม.ย. 68		คัดค้านและ อุทธรณ์คำสั่ง ประกวดราคา e-bidding		-	3,132,000.00	✓	
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนดงตาลพัฒนา	820,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68		จัดทำราคากลาง		-	820,000.00		✓
24	โครงการปรับปรุงสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	30,000,000.00	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68		จัดทำแบบรูปและ รายการงานก่อสร้าง		-	30,000,000.00	✓	
25	โครงการก่อสร้างสะพานทำเทียบเรือเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ถนนบ้านดอน (ช่วงที่ 1)	10,000,000.00	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68		จัดทำแบบรูปและ รายการงานก่อสร้าง		-	10,000,000.00	✓	
รวม		173,806,000.00						-	173,806,000.00		
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม											
26	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับมัธยม)	6,800,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		อยู่ระหว่างขอ อนุมัติเบิกจ่าย		253,264.00	6,546,736.00	✓	
รวม		6,800,000.00						253,264.00	6,546,736.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		180,606,000.00						253,264.00	180,352,736.00		



บัญชีรายละเอียด
ผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2567



สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
ณ ไตรมาสที่ 2/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

จำนวนโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ มีทั้งหมด 28 โครงการ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 518,106,648 บาท (ห้าร้อยสิบแปดล้านหนึ่งแสนหกพันหกร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 182,458,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	2	182,458,000.00	66,490,307.11	-	-	-	2	182,458,000.00	66,490,307.11	-	-	-	-
รวม	2	182,458,000.00	66,490,307.11	-	-	-	2	182,458,000.00	66,490,307.11	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			0.00			100.00			0.00		0.00

2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 7,072,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	2	7,072,000.00	765,000	1	872,000.00	765,000.00	1	6,200,000.00	-	-	-	-	-
รวม	2	7,072,000.00	765,000	1	872,000.00	765,000.00	1	6,200,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			50.00			50.00			0.00		0.00

3. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 24 โครงการ งบประมาณ 328,576,648 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	24	328,576,648.00	8,221,974	4	8,684,000.00	8,221,974.00	20	319,892,648.00	-	-	-	-	-
รวม	24	328,576,648.00	8,221,974	4	8,684,000.00	8,221,974.00	20	319,892,648.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			16.67			83.33			0.00		0.00

รวม	28	518,106,648.00	75,477,281.11	5	9,556,000.00	8,986,974.00	23	508,550,648.00	66,490,307	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			17.86			82.14			0.00		0.00

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ ไตรมาสที่ 2/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็น เคเบิลใต้ดินบริเวณถนนชนเกษม	67,468,000.00	1 มิ.ย. 65	30 ก.ย. 65		ศาลสั่งให้ระงับการ เบิกจ่ายเงิน		38,465,580.02	29,002,419.98		✓
2	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็น เคเบิลใต้ดินบริเวณถนนตลาดใหม่	114,990,000.00	1 มิ.ย. 65	30 ก.ย. 65		ศาลสั่งให้ระงับการ เบิกจ่ายเงิน		28,024,727.09	86,965,272.91		✓
รวม		182,458,000.00						66,490,307.11	115,967,692.89		
รวมทุกยุทธศาสตร์		182,458,000.00						66,490,307.11	115,967,692.89		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ ไตรมาสที่ 2/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) ถนนพอขุนทะเล จากแยกตาปานช่วงที่ 1 (Sta 0+000 ถึง Sta 1+100) (ชุมชนบึงขุนทะเล)	6,200,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66		รอตรวจรับงานจ้าง		-	6,200,000.00		✓
2	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนตีเหล็กและซอยแยก (ตลาดศาลเจ้า) (ชุมชนวัดไทร)	872,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66			✓	765,000.00	107,000.00		✓
รวม		7,072,000.00						765,000.00	6,307,000.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		7,072,000.00						765,000.00	6,307,000.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ ไตรมาสที่ 2/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนสันติสุข	8,905,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		ประกาศจัดซื้อจัด จ้าง		-	8,905,000.00		✓
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ซอยข้าง หจก. ดีเอิร์ธทรานสปอร์ต	2,000,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		จัดทำแบบรูป รายการ		-	2,000,000.00		✓
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนเสม็ดเรียง 22	2,328,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		จัดทำแบบรูป รายการ		-	2,328,000.00		✓
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนตลาดล่าง 18	947,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 0%		-	947,000.00		✓
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนสุขน 1 ซอย 3	495,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		จัดทำแบบรูป รายการ		-	495,000.00		✓
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนสุขน 1 ซอยสุทธิรักษ์	8,070,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 0%		-	8,070,000.00		✓
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนเสม็ดเรียง 4	3,490,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		จัดทำแบบแปลน		-	3,490,000.00		✓
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนวัดโพธิ์ 2 (ซอยสะบ้า ตอน 2)	1,200,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67		จัดทำแบบแปลน		-	1,200,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ ไตรมาสที่ 2/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					ดำเนินการ	(อยู่ในขั้นตอน)	เสร็จสิ้น				
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนตลาดใหม่ 21	1,250,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 0%		-	1,250,000.00		✓
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนลูกเสือ 3	749,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67		จัดทำราคากลาง		-	749,000.00		✓
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนบางกุ้ง 1 ตอน 2	2,555,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67		จัดทำราคากลาง		-	2,555,000.00		✓
12	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและทางเท้า ถนนตลาดล่าง 1,3,5,5/1,7	2,896,000.00	1 มิ.ย. 67	31 ต.ค. 67		จัดทำแบบรูป รายการ		-	2,896,000.00		✓
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนวัดโพธิ์ 28/1 ตอน 2	645,000.00	1 มิ.ย. 67	31 ต.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 0%		-	645,000.00		✓
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนโกลกรัฐ 28 แยกซ้าย 2	557,000.00	1 มิ.ย. 67	31 ต.ค. 67			✓	555,000.00	2,000.00		✓
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนศรีสวัสดิ์ 2/1	2,820,000.00	1 มิ.ย. 67	30 พ.ย. 67		จัดทำแบบรูป รายการ		-	2,820,000.00		✓
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนปากน้ำ 3/1 (อุสมจิตรแทรกเตอร์)	386,000.00	1 ก.ค. 67	30 พ.ย. 67		จัดทำแบบแปลน		-	386,000.00		✓
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนพ่อบุญทะเล 13 แยกขวา 1,2,3,4	3,510,000.00	1 ก.ค. 67	30 พ.ย. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 0%		-	3,510,000.00		✓


รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ ไตรมาสที่ 2/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					ดำเนินการ	(อยู่ในขั้นตอน)	เสร็จสิ้น				
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนศรีเกษม ซอยข้างอุ้งรียุทธเซอร์วิส	2,500,000.00	1 ก.ค. 67	30 พ.ย. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 0%		-	2,500,000.00		✓
19	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนบ้านดอน	19,800,778.00	1 มี.ค. 67	30 ก.ย. 68		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งรายชื่อ ผู้ประสานงาน		-	19,800,778.00	✓	
20	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนการุณราชบุรี	70,998,138.00	1 มี.ค. 67	30 ก.ย. 68		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งรายชื่อ ผู้ประสานงาน		-	70,998,138.00	✓	
21	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนศรีวิชัย	184,347,732.00	1 มี.ค. 67	30 ก.ย. 68		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งรายชื่อ ผู้ประสานงาน		-	184,347,732.00	✓	
22	โครงการปรับปรุงถนนฝิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหน้าเมือง STA 0+700-1+043	1,535,000.00	1 ก.ค. 67	30 ก.ย. 67			✓	1,447,985.70	87,014.30		✓
23	โครงการปรับปรุงถนนฝิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหน้าเมือง STA 1+043-1+588	2,082,000.00	1 มิ.ย. 67	30 ก.ย. 67			✓	1,964,692.80	117,307.20		✓
24	โครงการปรับปรุงถนนฝิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนดอนนก STA 0+772-1+510	4,510,000.00	1 มิ.ย. 67	30 ก.ย. 67			✓	4,254,295.50	255,704.50		✓
รวม		328,576,648.00						8,221,974.00	320,354,674.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		328,576,648.00						8,221,974.00	320,354,674.00		

บัญชีรายละเอียด

ผลการดำเนินโครงการที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2567



สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกันเงินไว้
ณ ไตรมาสที่ 2/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกันเงินไว้ มีทั้งหมด **45 โครงการ** งบประมาณที่กันเงินไว้ **140,845,819 บาท** (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติกันเงินไว้ จำนวน 6 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 14,210,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	6	14,210,000.00	9,505,000.00	5	11,010,000.00	9,505,000.00	1	3,200,000.00	-	-	-	-	-
รวม	6	14,210,000.00	9,505,000.00	5	11,010,000.00	9,505,000.00	1	3,200,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00		83.33			16.67			0.00		0.00	

2. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกันเงินไว้ จำนวน 27 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 56,384,519 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	22	45,219,519.00	7,746,407.55	8	9,975,519.00	7,746,407.55	14	35,244,000.00	-	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	2	5,158,000.00	-	-	-	-	2	5,158,000.00	-	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	2	5,157,000.00	-	-	-	-	2	5,157,000.00	-	-	-	-	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	1	850,000.00	-	-	-	-	1	850,000.00	-	-	-	-	-
รวม	27	56,384,519.00	7,746,407.55	8	9,975,519.00	7,746,407.55	19	46,409,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00		29.63			70.37			0.00		0.00	

สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกันเงินไว้
ณ ไตรมาสที่ 2/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

3. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติกันเงินไว้ จำนวน 12 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 70,251,300 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	3	10,400,000.00	-	-	-	-	3	10,400,000.00	-	-	-	-	-
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	5,000,000.00	-	-	-	-	1	5,000,000.00	-	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	2	32,000,000.00	-	-	-	-	2	32,000,000.00	-	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	4	22,200,100.00	3,248,185.92	-	-	-	4	22,200,100.00	3,248,185.92	-	-	-	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	2	651,200.00	536,200.00	2	651,200.00	536,200.00	-	-	-	-	-	-	-
รวม	12	70,251,300.00	3,784,385.92	2	651,200.00	536,200.00	10	69,600,100.00	3,248,185.92	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			16.67			83.33		0.00		0.00	
รวม	45	140,845,819.00	21,035,793.47	15	21,636,719.00	17,787,607.55	30	119,209,100.00	3,248,185.92	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			33.33			66.67		0.00		0.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติกันเงินไว้
ณ ไตรมาสที่ 2/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลียยเมือง 8/1	800,000.00	800,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66			✓	800,000.00	-		✓
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพอขุนทะเล 6	1,710,000.00	1,710,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66			✓	1,700,000.00	10,000.00		✓
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนราษฎร์อุทิศ 4	1,300,000.00	1,300,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67			✓	1,050,000.00	250,000.00		✓
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเสม็ดเรียง 1	3,200,000.00	3,200,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		บริหารสัญญาผลงาน 28%		-	3,200,000.00		✓
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบุญช่วย 7	2,600,000.00	2,600,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67			✓	2,155,000.00	445,000.00		✓
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีเกษม 20 แยกซ้าย 2,3,4	4,600,000.00	4,600,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67			✓	3,800,000.00	800,000.00		✓
รวม		14,210,000.00	14,210,000.00						9,505,000.00	4,705,000.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		14,210,000.00	14,210,000.00						9,505,000.00	4,705,000.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกันเงินไว้
ณ ไตรมาสที่ 2/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน													
1	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างสะพานทำเทียบเรือพร้อมท่อน้ำขึ้นลง ชุมชนตลาดล่าง	660,000.00	660,000.00	1 ต.ค. 67	31 มี.ค. 68		จัดทำราคากลางครั้งที่ 2		-	660,000.00		✓
2	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนตอนนอก จากสี่แยกถนนม้ายถึงสี่แยกแสงเพชร	9,100,000.00	9,100,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เนื้องาน 38%		-	9,100,000.00		✓
3	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตประปา - ถนนกาญจนาวิถี 26 - ซอยเลียะเมืองข้างโรงแรมเพชรพจน์ - ถนนคลองฉนาก (ตอนที่ 2)	1,680,519.00	1,680,519.00	1 ม.ค. 66	30 ก.ย. 66			✓	746,407.55	934,111.45		✓
4	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนตลาดใหม่ 3/1	187,000.00	187,000.00	1 ธ.ค. 66	29 ก.พ. 67			✓	181,000.00	6,000.00		✓
5	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนการเคหะต่อเนื่องถนนพ้อขุนทะเล 3	4,026,000.00	4,026,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 32%		-	4,026,000.00		✓
6	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนพ้อขุนทะเล 15/5	1,854,000.00	1,854,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66			✓	1,648,000.00	206,000.00		✓
7	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนตอนนอก 37,39	2,341,000.00	2,341,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		จัดทำราคากลางครั้งที่ 2		-	2,341,000.00		✓
8	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนข้างโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี แยกซ้าย 1	355,000.00	355,000.00	1 ธ.ค. 66	29 ก.พ. 67			✓	326,000.00	29,000.00		✓
9	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนชนเกษมบริเวณสี่แยกเสม็ดเรียง	1,857,000.00	1,857,000.00	1 ธ.ค. 66	31 มี.ค. 67		อยู่ระหว่างบันทึก ยกเลิกโครงการ		-	1,857,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกันเงินไว้
ณ ไตรมาสที่ 2/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
10	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรรางถนนโฉลกรัฐ 1	1,877,000.00	1,877,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		กำหนดพิจารณาผล การประกวดราคา วันที่ 17 เม.ย. 2568		-	1,877,000.00		✓
11	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรรางถนนโฉลกรัฐ 3	1,978,000.00	1,978,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		กำหนดพิจารณาผล การประกวดราคา วันที่ 17 เม.ย. 2568		-	1,978,000.00		✓
12	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดล่าง 24 (หลังหมู่บ้านสุขเจริญ)	4,000,000.00	4,000,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		จัดทำราคากลาง		-	4,000,000.00		✓
13	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรรางถนนกาญจนาวิที 1 แยก 3	970,000.00	970,000.00	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67			✓	940,000.00	30,000.00		✓
14	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรรางถนนกาญจนาวิที 1 แยก 4	729,000.00	729,000.00	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67			✓	700,000.00	29,000.00		✓
15	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรรางถนนกาญจนาวิที 16 แยก 1	619,000.00	619,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		จัดทำแบบรูป รายงานก่อสร้าง		-	619,000.00		✓
16	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ บ้านมะขาม	1,130,000.00	1,130,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		จัดทำแบบรูป รายงานก่อสร้าง		-	1,130,000.00		✓
17	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรรางถนนชนเกษม 26	2,927,000.00	2,927,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 35%		-	2,927,000.00		✓
18	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนโฉลกรัฐบริเวณแยกโรงเรียน เทศบาล 1	929,000.00	929,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		จัดทำราคากลาง ครั้งที่ 2		-	929,000.00		✓
19	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและ ฝิวจรรางถนนศรีเกษมหลังซอยบุญช่วย 3 พร้อมก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ และระบบเปิด-ปิดประตูกันน้ำ	1,800,000.00	1,800,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		อยู่ระหว่างบันทึก ยกเลิกโครงการ		-	1,800,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกันเงินไว้
ณ ไตรมาสที่ 2/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
20	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ทั้ง 2 ข้าง ถนนปรีดาราษฎร์ แยกซ้าย 1 (ซอย ส.ดาวเทียม)	2,000,000.00	2,000,000.00	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67		อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง ผลงาน 64%		-	2,000,000.00		✓
21	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนชนเกษม 30	1,950,000.00	1,950,000.00	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67			✓	1,555,000.00	395,000.00		✓
22	สำนักช่าง	โครงการติดตั้งเสาไฟ High Mast	2,250,000.00	2,250,000.00	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67			✓	1,650,000.00	600,000.00		✓
รวม			45,219,519.00	45,219,519.00						7,746,407.55	37,473,111.45		
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต													
23	สำนักสาธารณสุข	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,795,430.00	1,795,000.00	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68		คณะกรรมการ กำหนดรูปแบบ รายการและ ราคากลาง		-	1,795,000.00	✓	
24	กองสวัสดิการสังคม	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศพอส.)	3,363,000.00	3,363,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		เรียกผู้รับจ้างทำสัญญา		-	3,363,000.00	✓	
รวม			5,158,430.00	5,158,000.00						-	5,158,000.00		
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม													
25	สำนักการศึกษา	โครงการต่อเติมหลังคาคลุมระหว่างอาคารประชาชนถุมิต 2,3 อาคารหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์	1,157,000.00	1,157,000.00	1 ต.ค. 67	31 พ.ค. 68		ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำ BOQ		-	1,157,000.00	✓	
26	สำนักการศึกษา	โครงการปรับปรุงอาคารสนามแบดมินตัน	4,000,000.00	4,000,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม		-	4,000,000.00		✓
รวม			5,157,000.00	5,157,000.00						-	5,157,000.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกันเงินไว้
ณ ไตรมาสที่ 2/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี													
27	กองยุทธศาสตร์ฯ	โครงการก่อสร้างป้ายสำหรับติดตั้งจอ LED บริเวณสี่แยกวัดโพธิ์	850,000.00	850,000.00	1 ต.ค. 67	31 มี.ค. 68		รอผู้รับจ้าง มาลงนามสัญญา		-	850,000.00		✓
รวม			850,000.00	850,000.00						-	850,000.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์			56,384,949.00	56,384,519.00						7,746,407.55	48,638,111.45		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติกันเงินไว้
ณ ไตรมาสที่ 2/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว													
1	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี ถนนบ้านดอน (ช่วงที่ 3)	5,500,000.00	5,500,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดทำแบบรูป รายการ		-	5,500,000.00	✓	
2	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินตลาดนัด ตลาดน้ำบ้านดอน	2,900,000.00	2,900,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดทำแบบรูป รายการ		-	2,900,000.00	✓	
3	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินชุมชนบางหลา	2,000,000.00	2,000,000.00	1 ต.ค. 67	31 ก.ค. 68		จัดทำแบบรูป รายการ		-	2,000,000.00	✓	
รวม			10,400,000.00	10,400,000.00						-	10,400,000.00		
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม													
4	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นสวนหลวง ร.9	5,000,000.00	5,000,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ออกแบบและ ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง		-	5,000,000.00	✓	
รวม			5,000,000.00	5,000,000.00						-	5,000,000.00		
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต													
5	สำนักปลัดเทศบาลฯ	โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงหน่วยย่อย (สวนหลวง ร.9)	4,500,000.00	4,500,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดทำราคากลาง		-	4,500,000.00	✓	
6	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (ปทุมพร)	27,500,000.00	27,500,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		รอประกาศ e-bidding		-	27,500,000.00	✓	
รวม			32,000,000.00	32,000,000.00						-	32,000,000.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติกันเงินไว้
ณ ไตรมาสที่ 2/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม													
7	สำนักงานการศึกษา	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชนถุมิต 2	1,429,600.00	1,429,600.00	1 พ.ย. 67	31 พ.ค. 68		คณะกรรมการจัดทำ รูปแบบรายการ ก่อสร้าง		-	1,429,600.00	✓	
8	สำนักงานการศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น 12 ห้อง	15,000,000.00	15,000,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขั้นตอนประกาศร่าง วิจารณ์		-	15,000,000.00	✓	
9	สำนักงานการศึกษา	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (หลังที่ 3) โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธารวาส)	4,130,000.00	4,130,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		อยู่ระหว่างการ เบิกจ่าย งวดที่ 3/4		3,248,185.92	881,814.08	✓	
10	สำนักงานการศึกษา	โครงการก่อสร้างลานจอดรถ	1,640,500.00	1,640,500.00	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68		ผู้บริหารมีคำสั่งให้ ชะลอโครงการ เนื่องจากการแก้ไข แบบแปลน		-	1,640,500.00	✓	
รวม			22,200,100.00	22,200,100.00						3,248,185.92	18,951,914.08		
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี													
11	กองยุทธศาสตร์ฯ	โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ ชนิดโครงสร้างเหล็ก บริเวณสี่แยกเทศบาล	500,000.00	500,000.00	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68			✓	385,000.00	115,000.00		✓
12	กองยุทธศาสตร์ฯ	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	151,200.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67			✓	151,200.00	-	✓	
รวม			750,000.00	651,200.00						536,200.00	115,000.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์			70,350,100.00	70,251,300.00						3,784,385.92	66,466,914.08		