

รายงานติดตาม ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี



ประจำเดือน

เมษายน 2568

(ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)



DOWNLOAD



รวบรวมโดย : งานวิจัยและประเมินผล



คำนำ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2567 ได้กำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กำหนดให้มีการติดตามผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาฯ ประจำเดือนและประจำไตรมาส โดยมอบหมายให้งานวิจัยและประเมินผล จัดทำรายงานสรุปผลในภาพรวมนำเสนอผู้บริหารทราบทุกสิ้นเดือน และเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทราบ และให้ข้อเสนอแนะทุกสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป





สารบัญ

- หน้า 2 - แผนภูมิแสดงสถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)
- หน้า 3 - แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)
- หน้า 4 - บัญชีรายละเอียดผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากงบประมาณตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)
- หน้า 32 - บัญชีรายละเอียดผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2567 ที่จ่ายจากเงินสะสม ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)
- หน้า 38 - บัญชีรายละเอียดผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2567 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)



รายงาน

ผลการดำเนินโครงการ

- ✓ โครงการที่ตั้งจ่ายจากงบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑
- ✓ โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินสะสม
- ✓ โครงการที่อนุมัติกันเงินไว้ (ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)


แผนภูมิแสดงสถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ร้อยละ **10.57** ดำเนินการเสร็จ
จำนวน 26 โครงการ


ร้อยละ **50.81** อยู่ระหว่างดำเนินการ
จำนวน 125 โครงการ

ร้อยละ **38.21** ยังไม่ดำเนินการ
จำนวน 94 โครงการ

ร้อยละ **1** ยกเลิก
จำนวน 0.41 โครงการ




สถานะการดำเนินโครงการ



แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการในภาพรวม แยกรายยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568


หน่วย : โครงการ



ยุทธศาสตร์การพัฒนา

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

บัญชีรายละเอียด
ผลการดำเนินโครงการที่ถ่ายจากงบประมาณ
ตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568



สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ เดือนเมษายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)

จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีทั้งหมด 246 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 435,268,940 บาท (สี่ร้อยสามสิบห้าล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 219 งบประมาณ 249,021,710 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	46	65,962,710.00	6,476,557.00	1	7,485,000.00	5,978,900.00	38	55,273,710.00	497,657.00	7	3,204,000.00	-	-
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	7	6,180,000.00	3,211,845.00	3	3,830,000.00	2,849,250.00	4	2,350,000.00	362,595.00	-	-	-	-
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	900,000.00	278,538.00	-	-	-	3	900,000.00	278,538.00	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	106	13,778,900.00	5,704,285.87	10	2,810,200.00	2,705,219.00	21	6,703,700.00	2,999,066.87	75	4,265,000.00	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	46	139,095,100.00	62,320,827.55	11	8,920,700.00	8,282,828.00	25	127,189,400.00	54,037,999.55	9	2,685,000.00	1	300,000.00
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	11	23,105,000.00	112,922.00	1	10,000.00	10,000.00	7	2,880,000.00	102,922.00	3	20,215,000.00	-	-
รวม	219	249,021,710.00	78,104,975.42	26	23,055,900.00	19,826,197.00	98	195,296,810.00	58,278,778.42	94	30,369,000.00	1	300,000.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			11.87			44.75			42.92		0.46

2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 26 โครงการ งบประมาณ 180,606,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	25	173,806,000.00	-	-	-	-	25	173,806,000.00	-	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	1	6,800,000.00	253,264.00	-	-	-	1	6,800,000.00	253,264.00	-	-	-	-
รวม	26	180,606,000.00	253,264.00	-	-	-	26	180,606,000.00	253,264.00	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			0.00			100.00			0.00		0.00

สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ เดือนเมษายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)

3. โครงการที่จ่ายจากงบประมาณเหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 5,641,230 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1	5,641,230.00	-	-	-	-	1	5,641,230.00	-	-	-	-	-
รวม	1	5,641,230.00	-	-	-	-	1	5,641,230.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00			0.00			100.00			0.00		0.00	
รวมทั้งสิ้น	246	435,268,940.00	78,358,239.42	26	23,055,900.00	19,826,197.00	125	381,544,040.00	58,532,042.42	94	30,369,000.00	1	300,000.00
คิดเป็นร้อยละ	100.00			10.57			50.81			38.21		0.41	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนเมษายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน													
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนปากน้ำ จากสามแยกป่าไม้ - ปากซอยปากน้ำ 3	15,920,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	31 ก.ค. 68		จัดทำราคากลาง		-	15,920,000.00	✓	
2	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนาวิถี 20 ช่วง 2	528,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68		จัดทำประกาศผู้ชนะการเสนอราคา		-	528,000.00	✓	
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนการบินไทย	769,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	31 ก.ค. 68		แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียด TOR		-	769,000.00	✓	
4	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนคลองฉนาก	7,187,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68		จัดทำ TOR และราคาในระบบ e-GP		-	7,187,000.00		✓
5	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนคลองฉนาก 2 แยกขวา 1	761,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68		จัดทำ TOR และราคาในระบบ e-GP		-	761,000.00		✓
6	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม 39	580,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	31 ก.ค. 68		แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียด TOR		-	580,000.00	✓	
7	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 35	921,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	31 ก.ค. 68		แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียด TOR		-	921,000.00	✓	
8	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนท่าฉาง	462,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	31 ก.ค. 68		แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียด TOR		-	462,000.00	✓	
9	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง ซอย 19	571,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	30 ก.ย. 68		อยู่ระหว่างบันทึกขออนุมัติยกเลิกโครงการ		-	571,000.00	✓	
10	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพ้อขุนทะเล ซอย 25	2,723,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 มิ.ย. 68		จัดทำประกาศผู้ชนะการเสนอราคา		-	2,723,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนเมษายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
11	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเรือนจำเก่า	436,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	31 ก.ค. 68		แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำ รายละเอียด TOR		-	436,000.00	✓	
12	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีพูนพิณ	1,137,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	31 ก.ค. 68		แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำ รายละเอียด TOR		-	1,137,000.00	✓	
13	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 21	7,485,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	28 ก.พ. 68			✓	5,978,900.00	1,506,100.00		✓
14	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 4	189,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	31 ก.ค. 68		แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำ รายละเอียด TOR		-	189,000.00	✓	
15	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 6	419,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	31 ก.ค. 68		แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำ รายละเอียด TOR		-	419,000.00	✓	
16	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนคลองฉนาก 2	1,402,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68		จัดทำ TOR และ ราคาในระบบ e-GP		-	1,402,000.00		✓
17	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนโกลกรัฐ 24	672,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68		จัดทำประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา		-	672,000.00	✓	
18	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนโกลกรัฐ ซอย 16	329,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68		จัดทำประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา		-	329,000.00	✓	
19	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนโกลกรัฐ ซอย 18/1	704,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68		จัดทำประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา		-	704,000.00	✓	
20	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนโกลกรัฐ ซอย 18/2	493,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68		จัดทำประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา		-	493,000.00	✓	
21	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบ่อนไก่ ซอยนฤมล	261,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68		จัดทำประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา		-	261,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนเมษายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
22	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบุญช่วย 10	229,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68		จัดทำประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา		-	229,000.00	✓	
23	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเมืองใหม่ 4	717,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68		จัดทำประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา		-	717,000.00	✓	
24	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนลูกเสือ	3,147,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68		จัดทำประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา		-	3,147,000.00	✓	
25	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) ถนนกาญจนาวิถี	6,000,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	31 พ.ค. 68		อยู่ระหว่างก่อสร้าง		-	6,000,000.00	✓	
26	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) ถนนพอขุนทะเล จากช่วงที่ 3 (Sta 2+350 ถึง Sta 3+500) (ชุมชนบึงขุนทะเล)	6,900,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 เม.ย. 68		จัดทำราคากลาง		-	6,900,000.00		✓
27	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกการุณราษฎร์	488,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68	✓			-	488,000.00		✓
28	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกตลาดเกษตร 1 , 2	432,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68	✓			-	432,000.00		✓
29	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกเทศบาล	493,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68	✓			-	493,000.00		✓
30	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกไทยสมุทร	462,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		จัดทำประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา		-	462,000.00	✓	
31	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกธรรมบูชา	489,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68	✓			-	489,000.00		✓
32	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยก อารรา	378,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68	✓			-	378,000.00		✓
33	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกลัคกี้	451,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68	✓			-	451,000.00		✓
34	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกวัดโพธิ์	473,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68	✓			-	473,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนเมษายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
35	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยกแสงเพชร	465,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		จัดทำประกาศผู้ชนะการเสนอราคา		-	465,000.00	✓	
36	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยกคอนมัย	392,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		จัดทำประกาศผู้ชนะการเสนอราคา		-	392,000.00	✓	
37	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนกาญจนาวิถี (ระหว่างซอย 20 และซอย 20/1)	101,970.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		อยู่ระหว่างส่งมอบงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		101,967.79	2.21	✓	
38	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนดอนนก 2 (ท้ายซอย)	33,500.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		อยู่ระหว่างส่งมอบงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		33,492.07	7.93	✓	
39	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนท่าโรงช้าง ซอยประยูรการช่าง แยกซ้าย	30,650.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		อยู่ระหว่างส่งมอบงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		30,646.94	3.06	✓	
40	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนปทุมพร 6/2	53,020.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		อยู่ระหว่างส่งมอบงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		53,014.22	5.78	✓	
41	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนเลี้ยวเมือง ซอยท่าทราย	40,700.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		อยู่ระหว่างส่งมอบงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		40,694.24	5.76	✓	
42	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนศรีเกษม (ทางเข้าสวนหลวงรีสอร์ท)	67,370.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		อยู่ระหว่างส่งมอบงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		67,368.27	1.73	✓	
43	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนศรีเกษม 7	24,130.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		อยู่ระหว่างส่งมอบงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		24,119.94	10.06	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทคโนโลยีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนเมษายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
44	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนศรีวิชัย 11/1	25,020.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		อยู่ระหว่างส่งมอบ งานจากการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค		25,011.25	8.75	✓	
45	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสันติสุข 1	42,110.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		อยู่ระหว่างส่งมอบ งานจากการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค		42,104.50	5.50	✓	
46	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนอำเภอ ขอยมินตรา (ข้างภัตตาคารบัวทอง)	79,240.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		อยู่ระหว่างส่งมอบ งานจากการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค		79,237.78	2.22	✓	
รวม		65,962,710.00	-	-						6,476,557.00	59,486,153.00		
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว													
47	โครงการเคหะดาวน/สวีตส์ปีใหม่	500,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 มี.ค. 68			✓	493,600.00	6,400.00	✓	
48	โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี	500,000.00	-	30,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จำหน่ายสินค้า ทุกวันเสาร์-อาทิตย์		242,995.00	227,005.00	✓	
49	โครงการถนนคนเดิน	400,000.00	-	200,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จำหน่ายสินค้า ทุกวันเสาร์		87,600.00	112,400.00	✓	
50	โครงการถนนคนเดินเชิงศิลปะย่านเมืองเก่าบ้านล่าง	400,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		เชิญประชุมเตรียม จัดตั้งตลาด		-	400,000.00	✓	
51	โครงการเทศกาลดนตรี	1,500,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	31 มี.ค. 68			✓	525,650.00	974,350.00		✓
52	โครงการยื่นหัวลำ มาหาสงกรานต์	1,500,000.00	-	220,000.00	1 ก.พ. 68	31 พ.ค. 68		เบิกจ่ายงบประมาณ		32,000.00	1,248,000.00	✓	
53	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,000,000.00	830,000.00	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	1,830,000.00	-	✓	
รวม		5,800,000.00	830,000	450,000						3,211,845.00	2,968,155.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนเมษายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม													
54	โครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเมือง	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ตรวจคุณภาพน้ำ ทุกเดือน และรณรงค์ ประชาสัมพันธ์รายงาน การติดตามคุณภาพ อากาศในพื้นที่ทุกสัปดาห์		-	300,000.00	✓	
55	โครงการลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดกิจกรรมขึ้น ทะเบียนไม้ใหญ่ใน เมือง		213,850.00	86,150.00	✓	
56	โครงการลดขยะต้นทางกับนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ดำเนินการแลกขยะ ตลอดทั้งปี		64,688.00	235,312.00	✓	
รวม		900,000.00	-	-						278,538.00	621,462.00		
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต													
57	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	500,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ดำเนินการ เมื่อมีเหตุสาธารณสุขภัย		-	500,000.00	✓	
58	โครงการฝึกอบรมซ่อมแซมป้องกันและระงับอัคคีภัย	100,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	30 มิ.ย. 68	✓			-	100,000.00		✓
59	โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี (หลักสูตรจัดตั้งและ หลักสูตรทบทวน)	250,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	30 มิ.ย. 68		จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการ		-	250,000.00	✓	
60	โครงการช่วยเหลือการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภาฯชาติไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ	200,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 มี.ค. 68			✓	199,175.00	825.00	✓	
61	โครงการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ดำเนินการทั้งปี มีการจัดจ้างเช่า เครื่องเสียงตลอดทั้งปี		72,800.00	127,200.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนเมษายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
62	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68			✓	199,175.00	825.00	✓	
63	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	400,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	31 ส.ค. 68		จัดเตรียมเอกสาร เพื่อตรวจสุขภาพ ตลาดสดในเขต เทศบาล		74,490.00	325,510.00	✓	
64	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับ สถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	800,000.00	-	400,000.00	1 พ.ค. 68	31 ส.ค. 68		กำหนดจัดอบรมและ ศึกษาดูงาน เดือน พ.ค. 2568		-	400,000.00	✓	
65	โครงการรณรงค์การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68			✓	188,675.00	11,325.00	✓	
66	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา พรรณวดี	200,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	30 มิ.ย. 68		กำหนดจัดอบรม เดือน พ.ค.-มิ.ย. 2568		-	200,000.00	✓	
67	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของแกนนำ สุขภาพชุมชน	93,600.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดประชุมแกนนำ สุขภาพชุมชนทุกเดือน		46,800.00	46,800.00	✓	
68	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	31 มี.ค. 68			✓	181,000.00	19,000.00	✓	
69	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	1,481,300.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 พ.ค. 68		กำหนดจัดอบรมวันที่ 19 พ.ค. 2568 ณ โรงแรมวังใต้		1,029,340.00	451,960.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนเมษายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
70	โครงการแม่ลูกพันดี	57,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	30 ก.ย. 68		ดำเนินโครงการ ตลอดทั้งปี		18,250.00	38,750.00	✓	
71	โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	40,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ประชุมคณะกรรมการสภา เด็กและเยาวชนฯ ไตรมาสละ 1 ครั้ง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2568		12,075.00	27,925.00	✓	
72	โครงการบริการทำบัตรประจำตัวคนพิการที่บ้านและส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (At Home Service: ID Card Registration for Person with Disabilities)	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ลงพื้นที่บริการ ทำบัตรประจำตัว คนพิการที่บ้าน		-	50,000.00	✓	
73	โครงการบริการรับยื่นยื่นสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในชุมชน (Senior Pension Service)	10,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	31 ส.ค. 68	✓			-	10,000.00	✓	
74	โครงการฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำ เด็กและเยาวชน	300,000.00	-	-	1 มิ.ย. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	300,000.00	✓	
75	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	800,000.00	-	800.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67			✓	782,116.00	17,084.00	✓	
76	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสวัสดิการสังคม	50,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	30 มิ.ย. 68			✓	49,825.00	175.00	✓	
77	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	80,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	31 ก.ค. 68	✓			-	80,000.00	✓	
78	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		รายงานผลการ ดำเนินโครงการ		92,005.00	157,995.00	✓	
79	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานคุณค่าภูมิปัญญา สู่สังคมอายุยืน	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	100,000.00		✓
80	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน	100,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	31 มี.ค. 68			✓	60,800.00	39,200.00	✓	
81	โครงการเสริมสร้างและพิทักษ์สิทธิสวัสดิการผู้รับเบี้ยยังชีพ	30,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 มี.ค. 68			✓	29,700.00	300.00	✓	
82	โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชุมชนสัมพันธ์	300,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	28 ก.พ. 68			✓	285,448.00	14,552.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนเมษายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
83	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ในการพัฒนาชุมชน	400,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		แจ้งเรียนสภาพปัญหา และความต้องการของ ชุมชนให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบและ ดำเนินการต่อไป		253,480.00	146,520.00	✓	
84	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชน คณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชนและ องค์กรชุมชนอื่น ๆ	1,200,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	1,200,000.00		✓
85	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	750,000.00	-	19,000.00	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68			✓	729,305.00	1,695.00	✓	
86	โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนในชุมชน	20,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	31 ก.ค. 68	✓			-	20,000.00	✓	
87	โครงการส่งเสริมและพัฒนาระยะดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และการเข้าถึงช่องทางการจำหน่ายอย่างรู้เท่าทัน	90,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	31 ส.ค. 68	✓			-	90,000.00		✓
88	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน	42,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		รายงานผลการ ดำเนินโครงการ		19,450.00	22,550.00	✓	
89	โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม	420,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		รายงานผลการ ดำเนินโครงการ		247,330.00	172,670.00	✓	
90	โครงการสตรีต้นแบบในชุมชนผู้ทำหน้าที่มารดาที่สมบูรณ์แบบ	200,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	200,000.00	✓	
91	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้นำสตรีเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		รายงานผลการ ดำเนินโครงการ		7,900.00	92,100.00	✓	
92	โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือการสื่อสาร ในยุคปัจจุบัน	50,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 มี.ค. 68	✓			-	50,000.00		✓
93	โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมการเพิ่มจำนวนสัตว์จร จัด ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ออกหน่วยทำหมัน สุนัขในวัด		98,400.00	201,600.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนเมษายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
94	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	399,800.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า		189,000.00	210,800.00	✓	
95	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	80,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ออกสำรวจจำนวนสุนัขและแมวในเขตเทศบาล		-	80,000.00	✓	
96	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ Eco Print ผ้าพิมพ์ลายใบไม้ /ชุมชนแหลมทราย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
97	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการจัดดอกไม้ /ชุมชนเพชรวิลา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
98	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บหมวกและกระเป๋าผ้าแฟชั่นด้วยลายผ้าไทย /ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีรังสิต	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
99	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตกแต่งหน้าชั้นพื้นฐาน/ชุมชนราษฎร์บำรุง-ดอนนก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
100	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำEco Print /ชุมชนเสม็ดเรียง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
101	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าจักสานเดคูพาจ /ชุมชนกาญจนวิถีสร่วมใจ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
102	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าผ้าแฟชั่น /ชุมชนตลาดท่าเรือ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
103	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมคุกกี /ชุมชนหลังอาชีวะ	26,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	26,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนเมษายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
104	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมถ้วย ขนมจีบ / ชุมชนวัดหน้าเมือง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
105	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมเทศกาลและ เครื่องดื่มสมุนไพร/ชุมชนเทศบาล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
106	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย /ชุมชน ลูกเสือ-การุณราชบุรี	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
107	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย/ชุมชน ฝั่งบางโขน	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
108	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยและเครื่องดื่ม สมุนไพร /ชุมชนวัดไทร	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
109	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยสาธิตไส้หมู ข้าวเหนียวปากหม้อ /ชุมชนย่านยาว	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
110	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำข้าวเหนียว หมูแดดเดียว หมูฝอย /ชุมชนหน้าศาลากลาง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
111	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็มแห้งและไข่เค็ม เปียก /ชุมชนดงตาล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
112	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็มแห้งและไข่เค็ม เปียก /ชุมชนโนนลิก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
113	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเค้กช็อกหน้านิ่มและ เค้กส้มหน้านิ่ม/ชุมชนมะขามเตี้ย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
114	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเค้กขนมไทย (วุ้นเรนโบว์) /ชุมชนเสรีพล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
115	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้จันทน์ และ เหรียญไปรษณีย์ /ชุมชนวัดท่าทอง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
116	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำโตปลาแห้ง /ชุมชน สันติสุข	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทคโนโลยีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนเมษายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
117	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไต้ปลาแห้ง/ชุมชนปากน้ำ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
118	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกกากหมู และไต้ปลาแห้ง /ชุมชนวังเพชร	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
119	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาล้างจาน /ชุมชนเมตตธรรม	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
120	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาอเนกประสงค์ (สบู์เหลวจากสมุนไพรเข้มข้น) /ชุมชนบางกุ้ง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
121	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำบะหมี่เป็ดย่าง เกี่ยวหมูแดง /ชุมชนตลาดล่าง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
122	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำประมงชายฝั่งขั้นพื้นฐาน /ชุมชนคลองฉนาก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
123	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จักสานด้วยเทคนิคเคคูพาง /ชุมชนรวมเพชรสามัคคี	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
124	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าพันคอ Eco Print/ชุมชนเปี่ยมสุข	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
125	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติ (Eco Print)/ชุมชนโพหวาย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
126	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าพิมพ์ลายใบไม้ /ชุมชนหน้าด่าน	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
127	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม /ชุมชนท่ากูบ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
128	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม /ชุมชนท่าแขก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
129	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม /ชุมชนไทยสมุทร	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทคโนโลยีดิจิทัลงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนเมษายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
130	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม / ชุมชนนาเนียน	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
131	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม / ชุมชนบึงขุนทะเล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
132	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม (ต่อเนื่องปี 2567) / ชุมชนวัดกลางใหม่	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
133	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชนตลาดตอนนอก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
134	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชนตลาดหน้าศูนย์สร้างทาง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
135	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชนหน้าสนามกีฬา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
136	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ / ชุมชนบ้านบางทอง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
137	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ / ชุมชนบ้านบางหลา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
138	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์กระจูด / ชุมชนตาปี	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
139	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมะพร้าวแก้ว / ชุมชนบางกุ้ง 1	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
140	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมะพร้าวแก้ว/ชุมชนศรีธานี-ยางงาม	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
141	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดทางมะพร้าว/ชุมชนหาดตายวง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
142	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำวันเค็มมะพร้าวอ่อน / ชุมชนเสรีโท	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนเมษายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
143	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำสกรีนเสื้ออัตลักษณ์ชุมชน/ชุมชนตลาดเกษตร 2	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
144	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำสบู่จากสมุนไพร / ชุมชนบางกุ้ง 3	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
145	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมูสวรรค์/ชุมชนกรมทหารราบที่ 25	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
146	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมูสะเต๊ะ/ชุมชนศรีธานี	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
147	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำแหมม ไส้กรอกปลาต้ม(ต่อเนื่องปี 67) /ชุมชนบางกุ้ง 2	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
148	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทอผ้าทำ/ชุมชนราษฎร์อุทิศ	99,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	99,000.00		✓
149	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร /ชุมชนตลาดใหม่-ดอนนกก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
150	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร /ชุมชนหัวแหลมพัฒนา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
151	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหารทะเลหมึกหวาน กุ้งหวาน /ชุมชนบ้านบางใหญ่	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
152	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าตามงานพิธีต่างๆ/ชุมชน ร.25 พัน 3	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
153	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพันผ้าปาเต๊ะให้กับผู้ว่างงาน /ชุมชนสหกรณ์ครู	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
154	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่ากระเป๋าสานจูด /ชุมชนหน้าค่าย อส.	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
155	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กระเป๋ากระจูด /ชุมชนทุ่งน้อย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนเมษายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
156	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาในกระชัง / ชุมชนศรีวิชัย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
157	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาในกระชัง / ชุมชนหลังคลัง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
158	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานผ้าซีแพนซี / ชุมชนวัดโพธารวาส	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
159	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรกรพอเพียงด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตามพระราชดำริ / ชุมชนสิริสุข	130,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	130,000.00		✓
160	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเสื้อ Eco Print / ชุมชนเคหะชุมชน	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00		✓
161	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าพร้อมติดตั้งเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (สวนหลวง ร.9) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	840,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าดำเนินการ ขยายเขตไฟฟ้า		837,746.87	2,253.13	✓	
162	โครงการอุดหนุนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) ในการควบคุมจำนวนและโรคจากลิงแสมบริเวณรอบบึงขุนทะเลและสถานที่ใกล้เคียงในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	200,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	31 ส.ค. 68		ขอความเห็นชอบ จ่ายเงินอุดหนุนต่อ สภาเทศบาลในการ ประชุมสภาเทศบาล คราวถัดไป		-	200,000.00	✓	
รวม		14,198,700.00	-	419,800						5,704,285.87	8,074,614.13		
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม													
163	โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์	450,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ดำเนินการจัดงาน กิจกรรมวันสำคัญ ต่าง ๆ ภายใน ปีงบประมาณ		156,800.00	293,200.00	✓	
164	โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	350,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	28 ก.พ. 68			✓	348,596.50	1,403.50	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนเมษายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
165	โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน	500,000.00	85,000.00	-	1 ม.ค. 68	30 มิ.ย. 68		จัดอบรมตามกิจกรรม		496,235.00	88,765.00	✓	
166	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,200,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		เตรียมการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้		-	1,200,000.00		✓
167	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	250,000.00		✓
168	โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	900,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		รอเบิกค่าวัสดุทำข้อสอบภาค 1/2568		348,967.00	551,033.00	✓	
169	โครงการส่งเสริมบูรณาการชั้นเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	300,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	31 พ.ค. 68			✓	297,425.00	2,575.00	✓	
170	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน-ประถม)	37,100,200.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		งานโรงเรียนขออนุมัติเบิกจ่าย, งานนิเทศก์โอนไปตั้งจ่ายที่สถานศึกษาไตรมาส 3, งานนอกระบบฯ รออนุมัติเบิกจ่ายเพิ่มเติม		16,641,402.94	20,458,797.06	✓	
171	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับมัธยม)	56,311,400.00	-	1,200,000	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		งานนิเทศก์โอนไปตั้งจ่ายที่สถานศึกษาไตรมาส 3, งานกิจการนักเรียนร.ร.กีฬาฯ ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่าย		22,165,533.49	32,945,866.51	✓	
172	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานครู พนักงานจ้างและบุคลากรทางการศึกษา	1,000,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	30 เม.ย. 68			✓	896,861.00	103,139.00	✓	
173	โครงการประกวดสื่อนวัตกรรมของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	150,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	31 ส.ค. 68		จัดเตรียมเอกสารประสานกรรมการฯ		-	150,000.00	✓	
174	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	100,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	31 ส.ค. 68	✓			-	100,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนเมษายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
175	โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและผู้เรียนตามหลักสูตร พื้นฐานเน้นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Coding & Digital Business	800,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 มิ.ย. 68	✓			-	800,000.00		✓
176	โครงการอบรมการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน	110,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	30 เม.ย. 68			✓	110,000.00	-	✓	
177	โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	60,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	28 ก.พ. 68			✓	58,795.00	1,205.00	✓	
178	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือท้องถิ่นไทย	80,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	80,000.00		✓
179	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	50,000.00	-	-	1 มิ.ย. 68	31 ส.ค. 68	✓			-	50,000.00	✓	
180	โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับเทศบาล	100,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	31 ก.ค. 68		จัดเตรียมเอกสาร โครงการ		-	100,000.00	✓	
181	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดทำรายการหนังสือ		-	200,000.00	✓	
182	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน	700,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68		อยู่ระหว่าง ประชาสัมพันธ์ โครงการ		-	700,000.00	✓	
183	โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติจัดซื้อ หนังสือ		19,845.00	80,155.00	✓	
184	โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68		ยกเลิกโครงการ งัดจัดโครงการ เนื่องจาก กทท. จังหวัด ปิดปรับปรุง ซ่อมแซมสนามกีฬา จังหวัด ซึ่งเป็น สถานที่จัดโครงการ		-	300,000.00		
185	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน	800,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	800,000.00		✓
186	โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	200,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	200,000.00		✓
187	โครงการส่งทีมกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ ของเทศบาล นครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ส่งทีมเข้าร่วม การแข่งขันตาม หนังสือเชิญ		49,580.00	150,420.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนเมษายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
188	โครงการส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาค และระดับประเทศ	5,000,000.00	-	1,400,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	3,070,550.00	529,450.00	✓	
189	โครงการส่งเสริมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันตามหนังสือเชิญ		-	300,000.00	✓	
190	โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันตามหนังสือเชิญ		-	50,000.00	✓	
191	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว	7,000,000.00	5,600,000.00	600,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		เตรียมจัดงานประจำปี 2568		5,960,796.12	6,039,203.88	✓	
192	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,800,000.00	200,000.00	25,700.00	1 ต.ค. 67	30 พ.ย. 67			✓	1,974,270.50	29.50	✓	
193	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	250,000.00	-	10,800.00	1 ธ.ค. 67	31 ม.ค. 68			✓	239,130.00	70.00	✓	
194	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	650,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 เม.ย. 68		รอเบิกจ่ายงบประมาณ		313,800.00	336,200.00		✓
195	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น	5,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	5,000.00		✓
196	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	904,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	30 ก.ย. 68		ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา		-	904,000.00	✓	
197	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านบางใหญ่	990,000.00	351,150.00	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติเบิกจ่าย		636,504.00	704,646.00	✓	
198	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านโพหวาย	1,315,600.00	561,800.00	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติเบิกจ่าย		854,832.00	1,022,568.00	✓	
199	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านสันติสุข	594,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติเบิกจ่าย		277,200.00	316,800.00	✓	
200	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านสุขน	528,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติเบิกจ่าย		261,600.00	266,400.00	✓	
201	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดกลางใหม่	836,000.00	325,250.00	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติเบิกจ่าย		553,608.00	607,642.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนเมษายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
202	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน วัดท่าทอง	1,232,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติเบิกจ่าย		638,000.00	594,000.00	✓	
203	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน วัดโพธิ์นิมิต	1,408,000.00	391,800.00	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติเบิกจ่าย		756,096.00	1,043,704.00	✓	
204	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนอนุบาล สุราษฎร์ธานี	7,955,200.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติเบิกจ่าย		3,907,200.00	4,048,000.00	✓	
205	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าภายใน โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,087,200.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68			✓	1,087,200.00	-	✓	
206	อุดหนุนมัสยิดอิกอมะตุลอิสลาม (บ้านปากน้ำ)	400,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	400,000.00	✓	
207	อุดหนุนมูลนิธิกุศลศรัทธา	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ต.ค. 67			✓	100,000.00	-	✓	
208	อุดหนุนมูลนิธิมุทิตาจิตธรรมสถาน	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ต.ค. 67			✓	100,000.00	-	✓	
รวม		134,816,600.00	7,515,000.00	3,236,500.00						62,320,827.55	76,774,272.45		
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี													
209	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย "18 มีนา วันท้องถิ่นไทย"	10,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 เม.ย. 68			✓	10,000.00	-	✓	
210	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันเทศบาล	80,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	31 พ.ค. 68		เบิกจ่ายงบประมาณ		11,350.00	68,650.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนเมษายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
211	โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีและเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง/แก้ไข	70,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		- ประกาศใช้แผน ดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2567 - เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2568 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2568 - แก้ไขครั้งที่ 4/2568 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2568 - การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ นโยบายผู้บริหาร		35,790.00	34,210.00	✓	
212	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง	350,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		- ประกาศใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2567 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2567 ประกาศใช้เมื่อ วันที่ 28 พ.ย. 2567 - แก้ไขครั้งที่ 2/2568 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2568 - เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับนโยบาย ผู้บริหาร		23,577.00	326,423.00	✓	
213	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	30,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ติดตามผลการเบิกจ่าย และผลการดำเนิน โครงการ ประจำปี เม.ย. 2568		20,205.00	9,795.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนเมษายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
214	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนา ท้องถิ่น	135,000.00	-	-	1 มิ.ย. 68	31 ก.ค. 68	✓			-	135,000.00	✓	
215	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ติดตั้งบริเวณ หน้าสำนักงาน เทศบาล		12,000.00	88,000.00	✓	
216	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน	80,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	30 มิ.ย. 68	✓			-	80,000.00	✓	
217	โครงการก่อสร้างอาคารเนกประสงค์เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	20,000,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	20,000,000.00		✓
218	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (หลังเก่า)	2,000,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	30 ก.ย. 68		แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำ ราคากลาง		-	2,000,000.00	✓	
219	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ผู้รับจ้างแจ้งมาลงนาม สัญญา วันที่ 6 พ.ค. 2568		-	250,000.00	✓	
รวม		23,105,000.00	-	-						112,922.00	22,992,078.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		244,783,010.00	8,345,000.00	4,106,300.00						78,104,975.42	170,916,734.58		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนเมษายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเทพธิดา	6,000,000.00	1 มี.ค. 68	31 ต.ค. 68		อยู่ระหว่างสอบ เขตที่ดิน		-	6,000,000.00	✓	
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนโรงเรียนกีฬา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	5,930,000.00	1 ก.พ. 68	30 มิ.ย. 68		อยู่ระหว่างสอบ เขตที่ดิน		-	5,930,000.00	✓	
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนดอนนก 21 แยกขวา 2	426,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68		จัดทำราคากลาง		-	426,000.00	✓	
4	โครงการขยายเขตประปา ถนนศรีเกษม (อำนวยการสุข)	722,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68		จัดทำราคากลาง		-	722,000.00		✓
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนปากน้ำ จากสะพานศรีสุราษฎร์ - สุดเขต เทศบาล	47,666,000.00	1 ม.ค. 68	31 ธ.ค. 68		อยู่ระหว่างสอบ เขตที่ดิน		-	47,666,000.00	✓	
6	โครงการขยายเขตประปา ถนนเลียงเมือง ซอยข้างร้านส้มตำป่าพิณ	203,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68		จัดทำราคากลาง		-	203,000.00		✓
7	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริม เหล็กถนนศรีวิชัยซอยแยกเลียบบ่อสะพาน	200,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68		จัดทำราคากลาง		-	200,000.00		✓
8	โครงการขยายเขตประปาถนนประชารัฐ 11	184,000.00	1 มิ.ย. 68	30 ก.ย. 68		จัดทำราคากลาง		-	184,000.00	✓	
9	โครงการขยายเขตประปาถนนประชารัฐ 9	166,000.00	1 มิ.ย. 68	30 ก.ย. 68		จัดทำราคากลาง		-	166,000.00	✓	
10	โครงการขยายเขตประปาถนนประชารัฐ 6	118,000.00	1 พ.ค. 68	31 ส.ค. 68		จัดทำราคากลาง		-	118,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนเมษายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
11	โครงการขยายเขตประปาถนนประชารัฐ 4	115,000.00	1 พ.ค. 68	31 ส.ค. 68		จัดทำราคากลาง		-	115,000.00	✓	
12	โครงการขยายเขตประปาถนนประชารัฐ 2	128,000.00	1 พ.ค. 68	31 ส.ค. 68		จัดทำราคากลาง		-	128,000.00	✓	
13	โครงการขยายเขตประปาถนนชนเกษม 50/1	461,000.00	1 มี.ค. 68	30 มิ.ย. 68		จัดทำราคากลาง		-	461,000.00	✓	
14	โครงการขยายเขตประปาซอยปทุมพร 6	97,000.00	1 พ.ค. 68	31 ส.ค. 68		จัดทำราคากลาง		-	97,000.00	✓	
15	โครงการขยายเขตประปาซอยปทุมพร 6/1	115,000.00	1 มี.ค. 68	30 มิ.ย. 68		จัดทำราคากลาง		-	115,000.00	✓	
16	โครงการขยายเขตประปาถนนศรีเกษมตัดใหม่ (ร้านเดอะชอฟต์)	119,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68		จัดทำราคากลาง		-	119,000.00		✓
17	โครงการขยายเขตประปาถนนกาญจนาวิถี 6	213,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68		จัดทำราคากลาง		-	213,000.00		✓
18	โครงการขยายเขตประปาถนนกาญจนาวิถี 20	104,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68		จัดทำราคากลาง		-	104,000.00		✓
19	โครงการขยายเขตประปาถนนสาย 420 (ข้าวแกงสมุย - หัวสะพานศาลพ่อตาหวด)	1,360,000.00	1 มี.ค. 68	30 มิ.ย. 68		จัดทำราคากลาง		-	1,360,000.00	✓	
20	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนพ่วงทะเลซอย 18	527,000.00	1 ธ.ค. 67	30 เม.ย. 68		คัดค้านและ อุทธรณ์คำสั่ง ประกวดราคา e-bidding		-	527,000.00		✓
21	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงขุนทะเล (ระยะที่ 1)	65,000,000.00	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68		จัดทำราคากลาง		-	65,000,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนเมษายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
22	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหน้าเมือง STA 0+000-0+700	3,132,000.00	1 ธ.ค. 67	30 เม.ย. 68		คัดค้านและ อุทธรณ์คำสั่ง ประกวดราคา e-bidding		-	3,132,000.00		✓
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนดงตาลพัฒนา	820,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68		จัดทำราคากลาง		-	820,000.00		✓
24	โครงการปรับปรุงสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	30,000,000.00	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68		จัดทำแบบรูปและ รายการงานก่อสร้าง		-	30,000,000.00	✓	
25	โครงการก่อสร้างสะพานทำเทียบเรือเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ถนนบ้านดอน (ช่วงที่ 1)	10,000,000.00	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68		จัดทำแบบรูปและ รายการงานก่อสร้าง		-	10,000,000.00	✓	
รวม		173,806,000.00						-	173,806,000.00		
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม											
26	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับมัธยม)	6,800,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		อยู่ระหว่างขอ อนุมัติเบิกจ่าย		253,264.00	6,546,736.00	✓	
รวม		6,800,000.00						253,264.00	6,546,736.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		180,606,000.00						253,264.00	180,352,736.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากงบประมาณเหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนเมษายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนตลาดใหม่	5,641,230.00	1 เม.ย. 68	31 ก.ค. 68		จัดทำเอกสาร ประกวดราคา, ประกาศเชิญชวน ขึ้นเว็บไซต์		-	5,641,230.00	✓	
รวม		5,641,230.00						-	5,641,230.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		5,641,230.00						-	5,641,230.00		

บัญชีรายละเอียด
ผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2567



สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
ณ เดือนเมษายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)

จำนวนโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ มีทั้งหมด **28 โครงการ**
 งบประมาณรวมทั้งสิ้น **518,106,648 บาท** (ห้าร้อยสิบแปดล้านหนึ่งแสนหกพันหกร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 182,458,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	2	182,458,000.00	66,490,307.11	-	-	-	2	182,458,000.00	66,490,307.11	-	-	-	-
รวม	2	182,458,000.00	66,490,307.11	-	-	-	2	182,458,000.00	66,490,307.11	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			0.00			100.00			0.00		0.00

2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 7,072,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	2	7,072,000.00	765,000	1	872,000.00	765,000.00	1	6,200,000.00	-	-	-	-	-
รวม	2	7,072,000.00	765,000	1	872,000.00	765,000.00	1	6,200,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			50.00			50.00			0.00		0.00

3. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 24 โครงการ งบประมาณ 328,576,648 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	24	328,576,648.00	8,221,974	4	8,684,000.00	8,221,974.00	20	319,892,648.00	-	-	-	-	-
รวม	24	328,576,648.00	8,221,974	4	8,684,000.00	8,221,974.00	20	319,892,648.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			16.67			83.33			0.00		0.00

รวม	28	518,106,648.00	75,477,281.11	5	9,556,000.00	8,986,974.00	23	508,550,648.00	66,490,307	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			17.86			82.14			0.00		0.00

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ เดือนเมษายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็น เคเบิลใต้ดินบริเวณถนนชนเกษม	67,468,000.00	1 มิ.ย. 65	30 ก.ย. 65		ศาลสั่งให้ระงับการ เบิกจ่ายเงิน		38,465,580.02	29,002,419.98		✓
2	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็น เคเบิลใต้ดินบริเวณถนนตลาดใหม่	114,990,000.00	1 มิ.ย. 65	30 ก.ย. 65		ศาลสั่งให้ระงับการ เบิกจ่ายเงิน		28,024,727.09	86,965,272.91		✓
รวม		182,458,000.00						66,490,307.11	115,967,692.89		
รวมทุกยุทธศาสตร์		182,458,000.00						66,490,307.11	115,967,692.89		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ เดือนเมษายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) ถนนพอขุนทะเล จากแยกตาปานช่วงที่ 1 (Sta 0+000 ถึง Sta 1+100) (ชุมชนบึงขุนทะเล)	6,200,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66		รอตรวจรับงานจ้าง		-	6,200,000.00		✓
2	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนตีเหล็กและซอยแยก (ตลาดศาลเจ้า) (ชุมชนวัดไทร)	872,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66			✓	765,000.00	107,000.00		✓
รวม		7,072,000.00						765,000.00	6,307,000.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		7,072,000.00						765,000.00	6,307,000.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ เดือนเมษายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนสันติสุข	8,905,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		อยู่ระหว่าง คณะกรรมการ พิจารณาผล		-	8,905,000.00		✓
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ซอยข้าง หจก. ดีเอิร์ธทรานสปอร์ต	2,000,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		จัดทำแบบรูป รายการ		-	2,000,000.00		✓
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนเสม็ดเรียง 22	2,328,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		จัดทำราคากลาง		-	2,328,000.00		✓
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนตลาดล่าง 18	947,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 0%		-	947,000.00		✓
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนสุขน 1 ซอย 3	495,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		จัดทำแบบรูป รายการ		-	495,000.00		✓
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนสุขน 1 ซอยสุทธิรักษ์	8,070,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 0%		-	8,070,000.00		✓
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนเสม็ดเรียง 4	3,490,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		จัดทำราคากลาง		-	3,490,000.00		✓
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนวัดโพธิ์ 2 (ซอยสบ้า ตอน 2)	1,200,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67		จัดทำแบบรูป รายการ		-	1,200,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ เดือนเมษายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					ดำเนินการ	(อยู่ในขั้นตอน)	เสร็จสิ้น				
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนตลาดใหม่ 21	1,250,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 0%		-	1,250,000.00		✓
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนลูกเสือ 3	749,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67		จัดทำราคากลาง		-	749,000.00		✓
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนบางกุ้ง 1 ตอน 2	2,555,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67		จัดทำราคากลาง		-	2,555,000.00		✓
12	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและทางเท้า ถนนตลาดล่าง 1,3,5,5/1,7	2,896,000.00	1 มิ.ย. 67	31 ต.ค. 67		จัดทำแบบรูป รายการ		-	2,896,000.00		✓
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนวัดโพธิ์ 28/1 ตอน 2	645,000.00	1 มิ.ย. 67	31 ต.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 0%		-	645,000.00		✓
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนโกลกรัฐ 28 แยกซ้าย 2	557,000.00	1 มิ.ย. 67	31 ต.ค. 67			✓	555,000.00	2,000.00		✓
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนศรีสวัสดิ์ 2/1	2,820,000.00	1 มิ.ย. 67	30 พ.ย. 67		จัดทำราคากลาง		-	2,820,000.00		✓
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนปากน้ำ 3/1 (อุโมงค์จราจร)	386,000.00	1 ก.ค. 67	30 พ.ย. 67		จัดทำแบบแปลน		-	386,000.00		✓
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนพ่อบุญทะเล 13 แยกขวา 1,2,3,4	3,510,000.00	1 ก.ค. 67	30 พ.ย. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 0%		-	3,510,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ เดือนเมษายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจจาระ ถนนศรีเกษม ซอยข้างอุ้งรียุทธเซอร์วิส	2,500,000.00	1 ก.ค. 67	30 พ.ย. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 0%		-	2,500,000.00		✓
19	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิล ใต้ดินบริเวณถนนบ้านดอน	19,800,778.00	1 มี.ค. 67	30 ก.ย. 68		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งรายชื่อ ผู้ประสานงาน		-	19,800,778.00	✓	
20	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิล ใต้ดินบริเวณถนนการุณราชกุมารี	70,998,138.00	1 มี.ค. 67	30 ก.ย. 68		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งรายชื่อ ผู้ประสานงาน		-	70,998,138.00	✓	
21	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิล ใต้ดินบริเวณถนนศรีวิชัย	184,347,732.00	1 มี.ค. 67	30 ก.ย. 68		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งรายชื่อ ผู้ประสานงาน		-	184,347,732.00	✓	
22	โครงการปรับปรุงถนนฝิวจจาระแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนนหน้าเมือง STA 0+700-1+043	1,535,000.00	1 ก.ค. 67	30 ก.ย. 67			✓	1,447,985.70	87,014.30		✓
23	โครงการปรับปรุงถนนฝิวจจาระแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนนหน้าเมือง STA 1+043-1+588	2,082,000.00	1 มี.ย. 67	30 ก.ย. 67			✓	1,964,692.80	117,307.20		✓
24	โครงการปรับปรุงถนนฝิวจจาระแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนนตอนนอก STA 0+772-1+510	4,510,000.00	1 มี.ย. 67	30 ก.ย. 67			✓	4,254,295.50	255,704.50		✓
รวม		328,576,648.00						8,221,974.00	320,354,674.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		328,576,648.00						8,221,974.00	320,354,674.00		

บัญชีรายละเอียด

ผลการดำเนินโครงการที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2567



สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกันเงินไว้

ณ เดือนเมษายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)

จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกันเงินไว้ มีทั้งหมด 45 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 140,845,819 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติกันเงินไว้ จำนวน 6 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 14,210,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	6	14,210,000.00	9,505,000.00	5	11,010,000.00	9,505,000.00	1	3,200,000.00	-	-	-	-	-
รวม	6	14,210,000.00	9,505,000.00	5	11,010,000.00	9,505,000.00	1	3,200,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			83.33			16.67			0.00		0.00

2. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกันเงินไว้ จำนวน 27 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 56,384,519 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	22	45,219,519.00	12,715,817.43	9	14,001,519.00	11,762,407.55	13	31,218,000.00	953,409.88	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	2	5,158,000.00	-	-	-	-	2	5,158,000.00	-	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	2	5,157,000.00	3,180,000.00	1	4,000,000.00	3,180,000.00	1	1,157,000.00	-	-	-	-	
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	1	850,000.00	-	-	-	-	1	850,000.00	-	-	-	-	
รวม	27	56,384,519.00	15,895,817.43	10	18,001,519.00	14,942,407.55	17	38,383,000.00	953,410	-	-	-	
คิดเป็นร้อยละ		100.00			37.04			62.96			0.00		0.00

สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกันเงินไว้

ณ เดือนเมษายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)

3. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติกันเงินไว้ จำนวน 12 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 70,251,300 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	3	10,400,000.00	-	-	-	-	3	10,400,000.00	-	-	-	-	-
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	5,000,000.00	-	-	-	-	1	5,000,000.00	-	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	2	32,000,000.00	-	-	-	-	2	32,000,000.00	-	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	4	22,200,100.00	3,248,185.92	-	-	-	4	22,200,100.00	3,248,185.92	-	-	-	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	2	651,200.00	536,200.00	2	651,200.00	536,200.00	-	-	-	-	-	-	-
รวม	12	70,251,300.00	3,784,385.92	2	651,200.00	536,200.00	10	69,600,100.00	3,248,185.92	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			16.67			83.33		0.00		0.00	
รวม	45	140,845,819.00	29,185,203.35	17	29,662,719.00	24,983,607.55	28	111,183,100.00	4,201,595.80	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			37.78			62.22		0.00		0.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติกันเงินไว้
ณ เดือนเมษายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลียยเมือง 8/1	800,000.00	800,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66			✓	800,000.00	-		✓
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพอขุนทะเล 6	1,710,000.00	1,710,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66			✓	1,700,000.00	10,000.00		✓
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนราษฎร์อุทิศ 4	1,300,000.00	1,300,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67			✓	1,050,000.00	250,000.00		✓
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเสม็ดเรียง 1	3,200,000.00	3,200,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		รอกรรมกรตรวจรับงานจ้าง		-	3,200,000.00		✓
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบุญช่วย 7	2,600,000.00	2,600,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67			✓	2,155,000.00	445,000.00		✓
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีเกษม 20 แยกซ้าย 2,3,4	4,600,000.00	4,600,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67			✓	3,800,000.00	800,000.00		✓
รวม		14,210,000.00	14,210,000.00						9,505,000.00	4,705,000.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		14,210,000.00	14,210,000.00						9,505,000.00	4,705,000.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกันเงินไว้
ณ เดือนเมษายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
1	โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ พร้อมท่อนขึ้นลง ชุมชนตลาดล่าง	660,000.00	660,000.00	1 ต.ค. 67	31 มี.ค. 68		จัดทำราคากลาง ครั้งที่ 2		-	660,000.00		✓
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ถนนดอนนก จากสี่แยกอนามัย ถึงสี่แยกแสงเพชร	9,100,000.00	9,100,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง เบื้องต้น 50%		953,409.88	8,146,590.12		✓
3	โครงการขยายเขตประปา - ถนนกาญจนาวิถี 26 - ซอยเลี้ยงเมืองข้างโรงแรมเพชรพจน์ - ถนนคลองฉนาก (ตอนที่ 2)	1,680,519.00	1,680,519.00	1 ม.ค. 66	30 ก.ย. 66			✓	746,407.55	934,111.45		✓
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดใหม่ 3/1	187,000.00	187,000.00	1 ธ.ค. 66	29 ก.พ. 67			✓	181,000.00	6,000.00		✓
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนการเคหะต่อเนื่องถนนพ้อขุนทะเล 3	4,026,000.00	4,026,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67			✓	4,016,000.00	10,000.00		✓
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรรางถนนพ้อขุนทะเล 15/5	1,854,000.00	1,854,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66			✓	1,648,000.00	206,000.00		✓
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนดอนนก 37,39	2,341,000.00	2,341,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		จัดทำราคากลาง ครั้งที่ 2		-	2,341,000.00		✓
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรรางถนนข้างโรงเรียนเมือง สุราษฎร์ธานี แยกซ้าย 1	355,000.00	355,000.00	1 ธ.ค. 66	29 ก.พ. 67			✓	326,000.00	29,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกันเงินไว้
ณ เดือนเมษายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนชนเกษมบริเวณสี่แยกเสม็ดเรียง	1,857,000.00	1,857,000.00	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67		อยู่ระหว่างบันทึก ยกเลิกโครงการ		-	1,857,000.00		✓
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรรจรถนนโฉลกรัฐ 1	1,877,000.00	1,877,000.00	1 ต.ค. 67	31 ต.ค. 67		รายงานผลพิจารณา และขออนุมัติสั่งจ้าง		-	1,877,000.00		✓
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรรจรถนนโฉลกรัฐ 3	1,978,000.00	1,978,000.00	1 ต.ค. 67	31 ต.ค. 67		รายงานผลพิจารณา และขออนุมัติสั่งจ้าง		-	1,978,000.00		✓
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดล่าง 24 (หลังหมู่บ้านสุขเจริญ)	4,000,000.00	4,000,000.00	1 ต.ค. 67	31 ต.ค. 67		จัดทำราคากลาง		-	4,000,000.00		✓
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรรจรถนนกาญจนาวิถี 1 แยก 3	970,000.00	970,000.00	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67			✓	940,000.00	30,000.00		✓
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรรจรถนนกาญจนาวิถี 1 แยก 4	729,000.00	729,000.00	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67			✓	700,000.00	29,000.00		✓
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรรจรถนนกาญจนาวิถี 16 แยก 1	619,000.00	619,000.00	1 ต.ค. 67	31 ต.ค. 67		จัดทำแบบรูป รายงานก่อสร้าง		-	619,000.00		✓
16	โครงการก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ บ้านมะขาม	1,130,000.00	1,130,000.00	1 ต.ค. 67	31 ต.ค. 67		จัดทำแบบรูป รายงานก่อสร้าง		-	1,130,000.00		✓
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรรจรถนนชนเกษม 26	2,927,000.00	2,927,000.00	1 ต.ค. 67	31 ต.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 35%		-	2,927,000.00		✓
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนโฉลกรัฐบริเวณแยกโรงเรียน เทศบาล 1	929,000.00	929,000.00	1 ต.ค. 67	31 ต.ค. 67		จัดทำราคากลาง ครั้งที่ 2		-	929,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกันเงินไว้
ณ เดือนเมษายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและ ฝิวจากรถถนนศรีเกษมหลังขอยบุญช่วย 3 พร้อมก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ และระบบเปิด-ปิดประตูกันน้ำ	1,800,000.00	1,800,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		อยู่ระหว่างบันทึก ยกเลิกโครงการ		-	1,800,000.00		✓
20	โครงการปรับปรุงฝิวจากรถแบบ ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ทั้ง 2 ข้าง ถนนปรีดาราชฎูร์ แยกซ้าย 1 (ขอย ส.ดาวเทียม)	2,000,000.00	2,000,000.00	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67		ตรวจรับงานจ้างงวด สุดท้าย เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2568		-	2,000,000.00		✓
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจากรถถนนชนเกษม 30	1,950,000.00	1,950,000.00	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67			✓	1,555,000.00	395,000.00		✓
22	โครงการติดตั้งเสาไฟ High Mast	2,250,000.00	2,250,000.00	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67			✓	1,650,000.00	600,000.00		✓
รวม		45,219,519.00	45,219,519.00						12,715,817.43	32,503,701.57		
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต												
23	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,795,430.00	1,795,000.00	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68		คณะกรรมการ กำหนดรูปแบบ รายการและ ราคากลาง		-	1,795,000.00	✓	
24	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี (ศพอส.)	3,363,000.00	3,363,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ลงนามสัญญาจ้าง เรียบร้อยแล้ว		-	3,363,000.00	✓	
รวม		5,158,430.00	5,158,000.00						-	5,158,000.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกันเงินไว้
ณ เดือนเมษายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม												
25	โครงการต่อเติมหลังคาคลุมระหว่าง อาคารประชาชนภูมิ 2,3 อาคารหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์	1,157,000.00	1,157,000.00	1 ต.ค. 67	31 พ.ค. 68		อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง		-	1,157,000.00	✓	
26	โครงการปรับปรุงอาคารสนามแบดมินตัน	4,000,000.00	4,000,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	3,180,000.00	820,000.00		✓
รวม		5,157,000.00	5,157,000.00						3,180,000.00	1,977,000.00		
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี												
27	โครงการก่อสร้างป้ายสำหรับติดตั้งจอ LED บริเวณสี่แยกวัดโพธิ์	850,000.00	850,000.00	1 ต.ค. 67	31 มี.ค. 68		ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2568 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 22 ต.ค. 2568		-	850,000.00		✓
รวม		850,000.00	850,000.00						-	850,000.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		56,384,949.00	56,384,519.00						15,895,817.43	40,488,701.57		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติกันเงินไว้
ณ เดือนเมษายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว												
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี ถนนบ้านดอน (ช่วงที่ 3)	5,500,000.00	5,500,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้าง		-	5,500,000.00	✓	
2	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินตลาดนัด ตลาดน้ำบ้านดอน	2,900,000.00	2,900,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้าง		-	2,900,000.00	✓	
3	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินชุมชนบางหลา	2,000,000.00	2,000,000.00	1 ต.ค. 67	31 ก.ค. 68		จัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้าง		-	2,000,000.00	✓	
รวม		10,400,000.00	10,400,000.00						-	10,400,000.00		
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
4	โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นสวนหลวง ร.9	5,000,000.00	5,000,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้าง		-	5,000,000.00	✓	
รวม		5,000,000.00	5,000,000.00						-	5,000,000.00		
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต												
5	โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงหน่วยย่อย (สวนหลวง ร.9)	4,500,000.00	4,500,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดทำราคากลาง		-	4,500,000.00	✓	
6	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (ปทุมพร)	27,500,000.00	27,500,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ประกาศ e-bidding และคณะกรรมการ พิจารณาผล เรียบร้อยแล้ว		-	27,500,000.00	✓	
รวม		32,000,000.00	32,000,000.00						-	32,000,000.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติกันเงินไว้
ณ เดือนเมษายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม												
7	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชาชนภูมิ 2	1,429,600.00	1,429,600.00	1 พ.ย. 67	31 พ.ค. 68		จัดทำรูปแบบ รายการก่อสร้าง		-	1,429,600.00	✓	
8	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น 12 ห้อง	15,000,000.00	15,000,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ตรวจ BOQ ก่อน เซ็นสัญญา		-	15,000,000.00	✓	
9	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (หลังที่ 3) โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาราม)	4,130,000.00	4,130,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		อยู่ระหว่างการ เบิกจ่าย งวดที่ 3/4		3,248,185.92	881,814.08	✓	
10	โครงการก่อสร้างลานจอดรถ	1,640,500.00	1,640,500.00	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68		ผู้บริหารมีคำสั่งให้ ชะลอโครงการ เนื่องจากการแก้ไข แบบแปลน		-	1,640,500.00	✓	
รวม		22,200,100.00	22,200,100.00						3,248,185.92	18,951,914.08		
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี												
11	โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ ชนิดโครงสร้างเหล็ก บริเวณสี่แยกเทศบาล	500,000.00	500,000.00	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68			✓	385,000.00	115,000.00		✓
12	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	151,200.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67			✓	151,200.00	-	✓	
รวม		750,000.00	651,200.00						536,200.00	115,000.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		70,350,100.00	70,251,300.00						3,784,385.92	66,466,914.08		