

# รายงานติดตาม

ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินโครงการ  
ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี



**ประจำปีเดือนสิงหาคม 2568**

**(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)**



รวบรวมโดย : งานวิจัยและประเมินผล

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



# คำนำ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2567 ได้กำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กำหนดให้มีการติดตามผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาฯ ประจำเดือนและประจำไตรมาส โดยมอบหมายให้งานวิจัยและประเมินผล จัดทำรายงานสรุปผลในภาพรวมนำเสนอผู้บริหารทราบทุกสิ้นเดือน และเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทราบ และให้ข้อเสนอแนะทุกสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป



# สารบัญ



หน้า  
1

แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)

หน้า  
2

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)

หน้า  
7

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ  
รายจ่าย ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 และ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

หน้า  
9

แผนภูมิแสดงสถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)

หน้า  
10

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการในภาพรวมแยกรายยุทธศาสตร์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)

หน้า  
11

สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติฯ ,จ่ายจากเงินสะสม และเงินอุดหนุน  
เฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)

หน้า  
51


สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)

หน้า  
57

สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2566-2567 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)

# แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ประจำเดือนสิงหาคม 2568 ( ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 )



- งบลงทุน  
สามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 22.71
- รายจ่ายประจำ  
สามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 83.39

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ประจำเดือนสิงหาคม 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)

เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2568)

รายจ่ายประจำร้อยละ 100 (ของรายจ่ายประจำทั้งหมด) งบลงทุนร้อยละ 100 (ของงบลงทุนทั้งหมด) การเบิกจ่ายในภาพรวมร้อยละ 100 (ของงบประมาณทั้งหมด)

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	164,827,228.00	16,573,420.00	13,329,182.50	10,129,481.74	113,997,576.40	43,944,407.36	67.83	
	รายจ่ายประจำ	162,098,328.00	12,724,160.00	13,326,182.50	9,046,911.74	112,865,776.40	39,583,617.36	69.89	
	- งานบริหารทั่วไป	96,959,603.00	4,739,400.00	10,096,780.00	3,581,310.87	60,427,344.66	27,593,567.47		สป./กองยุทธฯ/กก.
	- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	4,635,500.00	-	108,000.00	168,240.00	3,239,439.36	1,119,820.64		กองยุทธฯ
	- งานบริหารงานคลัง	59,622,148.00	7,979,760.00	3,116,402.50	5,282,360.87	48,730,627.38	10,472,517.25		คลัง/สารสนเทศฯ
	- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	881,077.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	468,365.00	397,712.00		หน่วยตรวจสอบภายใน
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	2,728,900.00	3,849,260.00	3,000.00	1,082,570.00	1,131,800.00	4,360,790.00	17.21	
	- งานบริหารทั่วไป (ครุภัณฑ์)	2,317,500.00	2,676,280.00	-	726,270.00	655,800.00	3,611,710.00		
	- งานวางแผนสถิติและวิชาการ (ครุภัณฑ์)	69,000.00	97,800.00	-	28,800.00	138,000.00	-		
	- งานบริหารงานคลัง (ครุภัณฑ์)	342,400.00	1,075,180.00	3,000.00	327,500.00	338,000.00	749,080.00		คลัง/สารสนเทศฯ
2	แผนงานรักษาความสงบภายใน	37,459,050.00	1,822,260.00	2,167,160.00	1,570,822.30	22,988,993.51	12,554,334.19	61.94	
	รายจ่ายประจำ	31,702,550.00	1,350,760.00	2,167,160.00	1,570,822.30	22,482,493.51	6,832,834.19	72.79	
	- งานเทศกิจ	10,781,450.00	337,760.00	410,660.00	308,447.00	8,314,616.07	2,085,486.93		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	14,876,800.00	336,000.00	789,500.00	449,342.70	10,262,896.51	3,711,060.79		
	- งานจราจร	6,044,300.00	677,000.00	967,000.00	813,032.60	3,904,980.93	1,036,286.47		สำนักช่าง

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	5,756,500.00	471,500.00	-	-	506,500.00	5,721,500.00	8.13	
	- งานเทคนิค	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00		
	- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ครุภัณฑ์)	-	453,500.00	-	-	-	453,500.00		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานจราจร (ครุภัณฑ์)	5,756,500.00	-	-	-	506,500.00	5,250,000.00		สำนักปลัดเทศบาล
3	แผนงานการศึกษา	342,190,110.00	11,274,273.00	15,951,373.00	11,610,066.64	290,006,872.59	35,896,070.77	85.92	
	รายจ่ายประจำ	341,295,110.00	8,108,673.00	15,951,373.00	11,584,866.64	289,111,872.59	32,755,670.77	86.70	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	8,329,300.00	437,877.00	569,277.00	93,536.65	6,074,205.04	2,030,158.31		สำนักการศึกษา
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	185,774,260.00	4,678,560.00	7,369,096.00	9,223,682.01	158,176,194.30	15,683,847.69		
	- งานระดับมัธยมศึกษา	140,989,150.00	2,841,236.00	7,287,000.00	1,417,490.90	121,068,525.75	14,057,369.35		
	- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	6,202,400.00	151,000.00	726,000.00	850,157.08	3,792,947.50	984,295.42		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	895,000.00	3,165,600.00	-	25,200.00	895,000.00	3,140,400.00	22.04	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (ครุภัณฑ์)	-	131,400.00	-	-	-	131,400.00		
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(ครุภัณฑ์)	470,000.00	3,005,200.00	-	25,200.00	470,000.00	2,980,000.00		
	- งานระดับมัธยมศึกษา (ครุภัณฑ์)	425,000.00	-	-	-	425,000.00	-		
	- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	-	29,000.00	-	-	-	29,000.00		
4	แผนงานสาธารณสุข	71,974,050.00	1,448,037.00	6,515,250.87	1,519,004.30	55,965,211.23	9,422,620.60	83.65	
	รายจ่ายประจำ	68,882,850.00	1,273,937.00	6,515,250.87	1,346,404.30	55,424,011.23	6,871,120.60	87.09	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	9,484,750.00	210,818.00	1,430,427.00	196,917.21	7,200,848.41	867,375.38		สำนักสาธารณสุข
	- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	19,297,050.00	256,130.00	3,001,072.00	742,961.83	13,745,113.47	2,064,032.70		
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	40,101,050.00	806,989.00	2,083,751.87	406,525.26	34,478,049.35	3,939,712.52		


ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
	<b>รายการเพื่อการลงทุน</b>	<b>3,091,200.00</b>	<b>174,100.00</b>	<b>-</b>	<b>172,600.00</b>	<b>541,200.00</b>	<b>2,551,500.00</b>	<b>16.57</b>	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (ครุภัณฑ์)	40,000.00	96,000.00	-	94,500.00	40,000.00	1,500.00		สำนักสาธารณสุขฯ
	- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (ครุภัณฑ์)	68,200.00	78,100.00	-	78,100.00	68,200.00	-		
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข (ครุภัณฑ์)	2,983,000.00	-	-	-	433,000.00	2,550,000.00		
<b>5</b>	<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>11,710,870.00</b>	<b>312,360.00</b>	<b>42,560.00</b>	<b>343,657.50</b>	<b>9,359,113.46</b>	<b>2,277,899.04</b>	<b>78.12</b>	
	<b>รายการประจำ</b>	<b>11,209,220.00</b>	<b>242,560.00</b>	<b>42,560.00</b>	<b>129,957.50</b>	<b>9,287,363.46</b>	<b>1,991,899.04</b>	<b>81.40</b>	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	4,683,800.00	32,560.00	31,760.00	6,700.00	3,760,288.30	917,611.70		กองสวัสดิการสังคม
	- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	6,525,420.00	210,000.00	10,800.00	123,257.50	5,527,075.16	1,074,287.34		
	<b>รายการเพื่อการลงทุน</b>	<b>501,650.00</b>	<b>69,800.00</b>	<b>-</b>	<b>213,700.00</b>	<b>71,750.00</b>	<b>286,000.00</b>	<b>12.56</b>	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์(ครุภัณฑ์)	39,950.00	69,800.00	-	69,800.00	39,950.00	-		สำนักช่าง
	- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์(ครุภัณฑ์)	461,700.00	-	-	143,900.00	31,800.00	286,000.00		
<b>6</b>	<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>185,567,010.00</b>	<b>10,732,748.87</b>	<b>7,663,907.00</b>	<b>9,023,794.89</b>	<b>135,028,037.33</b>	<b>44,584,019.65</b>	<b>71.58</b>	
	<b>รายการประจำ</b>	<b>157,059,010.00</b>	<b>10,543,248.87</b>	<b>7,663,907.00</b>	<b>8,834,294.89</b>	<b>135,020,037.33</b>	<b>16,084,019.65</b>	<b>84.42</b>	
	- งานไฟฟ้าและประปา	1,584,910.00	837,746.87	-	-	2,422,570.95	85.92		สำนักช่าง
	- งานสวนสาธารณะ	11,229,050.00	1,749,940.00	504,880.00	<b>116,147.38</b>	10,798,933.13	1,559,029.49		
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	123,899,650.00	4,983,562.00	4,664,424.00	7,568,697.69	105,042,401.77	11,607,688.54		สข. / สธ.
	- งานบำบัดน้ำเสีย	20,345,400.00	2,972,000.00	2,494,603.00	1,149,449.82	16,756,131.48	2,917,215.70		สำนักช่าง
	<b>รายการเพื่อการลงทุน</b>	<b>28,508,000.00</b>	<b>189,500.00</b>	<b>-</b>	<b>189,500.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>28,500,000.00</b>	<b>0.03</b>	
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ค่าครุภัณฑ์)	20,008,000.00	34,000.00	-	34,000.00	8,000.00	20,000,000.00		สข. / สธ.
	- งานบำบัดน้ำเสีย (ค่าครุภัณฑ์)	8,500,000.00	155,500.00	-	155,500.00	-	8,500,000.00		สข. / สธ.

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
7	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	19,241,100.00	39,000.00	308,800.00	1,549,247.00	13,051,604.98	4,370,448.02	68.80	
	รายจ่ายประจำ	19,241,100.00	39,000.00	308,800.00	1,549,247.00	13,051,604.98	4,370,448.02	68.80	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7,770,000.00	-	62,000.00	148,500.00	5,157,250.00	2,402,250.00		กองสวัสดิการสังคม
	- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	11,471,100.00	39,000.00	246,800.00	1,400,747.00	7,894,354.98	1,968,198.02		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
8	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	28,648,600.00	8,029,840.00	4,192,540.00	2,286,956.10	22,041,171.69	8,157,772.21	67.85	
	รายจ่ายประจำ	28,648,600.00	7,838,040.00	4,192,540.00	2,216,756.10	22,041,171.69	8,036,172.21	68.25	
	- งานกีฬาและนันทนาการ	8,736,350.00	967,100.00	1,836,000.00	1,156,081.50	5,432,947.42	1,278,421.08		สำนักการศึกษา
	- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	12,643,950.00	5,975,740.00	852,340.00	908,505.00	11,382,296.25	5,476,548.75		
	- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	7,268,300.00	895,200.00	1,504,200.00	152,169.60	5,225,928.02	1,281,202.38		สำนักปลัดเทศบาล
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	191,800.00	-	70,200.00	-	121,600.00	-	
	- งานกีฬาและนันทนาการ	-	56,000.00	-	-	-	56,000.00		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	-	65,600.00	-	-	-	65,600.00		
	- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว(ครุภัณฑ์)	-	70,200.00	-	70,200.00	-	-		
9	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	151,384,047.00	15,197,878.00	15,031,426.50	14,547,791.27	78,613,718.89	58,388,988.34	51.87	
	รายจ่ายประจำ	59,864,150.00	5,252,728.00	6,914,489.00	2,071,899.27	49,292,964.45	6,837,525.28	84.69	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	8,178,900.00	624,000.00	771,318.00	66,687.37	6,386,174.84	1,578,719.79		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง	51,685,250.00	4,628,728.00	6,143,171.00	2,005,211.90	42,906,789.61	5,258,805.49		


ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	91,519,897.00	9,945,150.00	8,116,937.50	12,475,892.00	29,320,754.44	51,551,463.06	31.41	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ (ค่าครุภัณฑ์)	-	191,200.00	-	165,400.00	25,800.00	-		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์)	2,500,000.00	468,950.00	-	291,700.00	2,591,650.00	85,600.00		
	- งานก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	89,019,897.00	9,285,000.00	8,116,937.50	12,018,792.00	26,703,304.44	51,465,863.06		
10	แผนงานการเกษตร	6,369,150.00	278,106.00	978,008.00	217,666.60	5,019,613.73	431,967.67	88.54	
	รายจ่ายประจำ	6,369,150.00	278,106.00	978,008.00	217,666.60	5,019,613.73	431,967.67	88.54	
	- งานส่งเสริมการเกษตร	6,369,150.00	278,106.00	978,008.00	217,666.60	5,019,613.73	431,967.67		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
11	แผนงานการพาณิชย์	3,484,700.00	536,285.00	64,000.00	282,052.34	2,864,517.25	810,415.41	72.39	
	รายจ่ายประจำ	3,484,700.00	463,385.00	64,000.00	210,152.34	2,864,517.25	809,415.41	73.75	
	- งานตลาดสด	600,200.00	16,000.00	7,000.00	6,890.00	455,743.00	146,567.00		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานโรงฆ่าสัตว์	2,884,500.00	447,385.00	57,000.00	203,262.34	2,408,774.25	662,848.41		สำนักสาธารณสุข
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	72,900.00	-	71,900.00	-	1,000.00	-	
	- งานโรงฆ่าสัตว์ (ครุภัณฑ์)	-	72,900.00	-	71,900.00	-	1,000.00		สำนักสาธารณสุข
12	แผนงานงบกลาง	302,144,085.00	1,439,600.00	1,439,600.00	2,842,854.00	269,169,519.08	30,131,711.92	89.09	
	รายจ่ายประจำ	302,144,085.00	1,439,600.00	1,439,600.00	2,842,854.00	269,169,519.08	30,131,711.92	89.09	
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
	การเบิกจ่ายในภาพรวม	1,325,000,000.00	67,683,807.87	67,683,807.87	55,923,394.68	1,018,105,950.14	250,970,655.18	76.84	
	รวมรายจ่ายประจำ	1,191,998,853.00	49,554,197.87	59,563,870.37	41,621,832.68	985,630,945.70	154,736,402.12	83.39	
	รวมงบลงทุน	133,001,147.00	18,129,610.00	8,119,937.50	14,301,562.00	32,475,004.44	96,234,253.06	22.71	

# เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 และ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

## ผลการเบิกจ่ายจำแนกตามประเภท



## ผลการเบิกจ่ายแยกตามแผนงาน



**ความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568** เมื่อเปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

- การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม สามารถเบิกจ่ายได้เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2568 คิดเป็นร้อยละ 9.39 ของงบประมาณทั้งหมด
- การเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ สามารถเบิกจ่ายได้เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2568 คิดเป็นร้อยละ 10.22 ของรายจ่ายประจำทั้งหมด
- การเบิกจ่ายงบลงทุน สามารถเบิกจ่ายได้เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2568 คิดเป็นร้อยละ 6.01 ของงบลงทุนทั้งหมด

# รายงาน

## ผลการดำเนินโครงการ

---

- ✓ โครงการที่ตั้งจ่ายจากงบประมาณตามเทศบัญญัติ ฯ
- ✓ โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินสะสม
- ✓ โครงการที่อนุมัติกันเงินไว้ (ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

# แผนภูมิแสดงสถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ร้อยละ  
**53.75**

ดำเนินการเสร็จ  
จำนวน 136 โครงการ

ร้อยละ  
**41.50**

อยู่ระหว่างดำเนินการ  
จำนวน 105 โครงการ


ร้อยละ  
**3.95**

ยังไม่ดำเนินการ  
จำนวน 10 โครงการ


ร้อยละ  
**0.80**

ยกเลิก  
จำนวน 2 โครงการ

โครงการทั้งหมด : 253 โครงการ




สถานะการดำเนินโครงการ



# แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการในภาพรวม แยกตามรายยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยนับ : โครงการ



ยุทธศาสตร์การพัฒนา

## ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี



## แหล่งที่มาของงบประมาณและการจัดสรรให้โครงการ

- 1) งบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
- 2) จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
- 3) จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



## บัญชีรายละเอียด

ผลการดำเนินโครงการที่ถ่ายจากงบประมาณ  
ตามเทศบัญญัติฯ และแหล่งงบประมาณอื่นๆ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568



สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ เดือนสิงหาคม 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)

จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีทั้งหมด 253 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 478,587,350 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบแปดล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 225 โครงการ งบประมาณ 263,981,350 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	47	70,469,710.00	21,169,696.00	25	25,104,710.00	21,169,696.00	21	40,858,000.00	-	1	4,507,000.00	-	-
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	7	6,180,000.00	4,525,045.00	4	5,110,000.00	4,011,975.00	3	1,070,000.00	513,070.00	-	-	-	-
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	900,000.00	562,199.00	-	-	-	3	900,000.00	562,199.00	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	106	13,272,540.00	9,974,744.87	81	7,766,540.00	7,406,360.87	19	5,196,000.00	2,568,384.00	6	310,000.00	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	51	150,212,100.00	124,515,483.63	22	21,130,700.00	20,213,275.00	25	128,096,400.00	104,302,208.63	3	985,000.00	1	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	11	22,947,000.00	267,137.00	2	90,000.00	43,650.00	8	22,722,000.00	223,487.00	-	-	1	135,000.00
รวม	225	263,981,350.00	161,014,305.50	134	59,201,950.00	52,844,956.87	79	198,842,400.00	108,169,348.63	10	5,802,000.00	2	135,000.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			59.56			35.11			4.44		0.89

สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ เดือนสิงหาคม 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)

2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 26 โครงการ งบประมาณ 180,606,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	25	173,806,000.00	-	-	-	-	25	173,806,000.00	-	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	1	6,800,000.00	4,380,464.00	1	6,800,000.00	4,380,464.00	-	-	-	-	-	-	-
รวม	26	180,606,000.00	4,380,464.00	1	6,800,000.00	4,380,464.00	25	173,806,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			3.85			96.15			0.00		0.00

3. โครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 34,000,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	2	34,000,000.00	28,339,000.00	1	28,358,770.00	28,339,000.00	1	5,641,230.00	-	-	-	-	-
รวม	2	34,000,000.00	28,339,000.00	1	28,358,770.00	28,339,000.00	1	5,641,230.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			50.00			50.00			0.00		0.00

รวมทั้งสิ้น	253	478,587,350.00	193,733,769.50	136	94,360,720.00	85,564,420.87	105	378,289,630.00	108,169,348.63	10	5,802,000.00	2	135,000.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			53.75			41.50			3.95		0.80

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนสิงหาคม 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
<b>1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>												
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนปากน้ำ จากสามแยกป่า ไม้ - ปากซอยปากน้ำ 3	15,920,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	31 ก.ค. 68		จัดทำราคากลาง		-	15,920,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนาวิถี 20 ช่วง 2	528,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68			✓	462,400.00	65,600.00	
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนการบินไทย	769,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	31 ก.ค. 68		บริหารสัญญา ผลงาน 30%		-	769,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนคลองฉนาก	7,187,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68		ทำสัญญารวม 3 โครงการ (ถ.คลองฉนาก, ถ.คลองฉนาก 2, ถ.คลองฉนาก 2 แยกขวา)		-	7,187,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนคลองฉนาก 2 แยกขวา 1	761,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68		ทำสัญญารวม 3 โครงการ (ถ.คลองฉนาก, ถ.คลองฉนาก 2, ถ.คลองฉนาก 2 แยกขวา)		-	761,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม 39	580,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	31 ก.ค. 68		บริหารสัญญา ผลงาน 30%		-	580,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
7	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 35	921,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	31 ก.ค. 68		บริหารสัญญา ผลงาน 30%		-	921,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
8	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนท่าฉาง	462,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	31 ก.ค. 68		บริหารสัญญา ผลงาน 30%		-	462,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนสิงหาคม 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
9	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง ซอย 19	571,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	30 ก.ย. 68		อยู่ระหว่างบันทึก ขออนุมัติยกเลิก โครงการ		-	571,000.00	
10	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพ้อขุนทะเล ซอย 25	2,723,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 มิ.ย. 68			✓	2,419,469.00	303,531.00	
11	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเรือนจำเก่า	436,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	31 ก.ค. 68		บริหารสัญญา ผลงาน 30%		-	436,000.00	สว่างเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
12	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีพุนพิน	1,137,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	31 ก.ค. 68		บริหารสัญญา ผลงาน 30%		-	1,137,000.00	สว่างเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
13	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 21	7,485,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	28 ก.พ. 68			✓	5,978,900.00	1,506,100.00	
14	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 4	189,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	31 ก.ค. 68		บริหารสัญญา ผลงาน 30%		-	189,000.00	สว่างเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
15	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 6	419,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	31 ก.ค. 68		บริหารสัญญา ผลงาน 30%		-	419,000.00	สว่างเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
16	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนคลองฉนาก 2	1,402,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68		ทำสัญญาพร้อม 3 โครงการ (ถ.คลองฉนาก, ถ.คลองฉนาก 2, ถ.คลองฉนาก 2 แยกขวา)		-	1,402,000.00	สว่างเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
17	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนโฉลกรัฐ 24	672,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68			✓	550,420.00	121,580.00	
18	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนโฉลกรัฐ ซอย 16	329,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68			✓	301,076.00	27,924.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนสิงหาคม 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
19	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนโฉลกรัฐ ซอย 18/1	704,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68			✓	644,360.00	59,640.00	
20	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนโฉลกรัฐ ซอย 18/2	493,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68			✓	451,588.00	41,412.00	
21	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนปอนไก่ ซอยนวมล	261,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68			✓	214,032.00	46,968.00	
22	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบุญช่วย 10	229,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68			✓	188,140.00	40,860.00	
23	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเมืองใหม่ 4	717,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68			✓	615,006.00	101,994.00	
24	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนลูกเสือ	3,147,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68			✓	2,577,648.00	569,352.00	
25	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over-lay) ถนนกาญจนาวิถี	6,000,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	31 พ.ค. 68			✓	5,001,000.00	999,000.00	
26	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over-lay) ถนนพ่วงทะเล จากช่วงที่ 3 (Sta 2+350 ถึง Sta 3+500) (ชุมชนบึงขุนทะเล)	6,900,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 เม.ย. 68		บริหารสัญญา ผลงาน 0%		-	6,900,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
27	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกการุณราษฎร์	488,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		อยู่ระหว่างจัดทำร่าง สัญญา		-	488,000.00	
28	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกตลาดเกษตร 1 , 2	432,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		บริหารสัญญา ผลงาน 5%		-	432,000.00	
29	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกเทศบาล	493,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		อยู่ระหว่างจัดทำร่าง สัญญา		-	493,000.00	
30	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกไทยสมุทร	462,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68			✓	454,000.00	8,000.00	

**รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี**  
**ณ เดือนสิงหาคม 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)**

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
31	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกธรรมบูชา	489,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		บริหารสัญญา ผลงาน 5%		-	489,000.00	
32	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยก ธารา	378,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		อยู่ระหว่างจัดทำร่าง สัญญา		-	378,000.00	
33	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกหลักสี่	451,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		บริหารสัญญา ผลงาน 10%		-	451,000.00	
34	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกวัดโพธิ์	473,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		อยู่ระหว่างจัดทำร่าง สัญญา		-	473,000.00	
35	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกแสงเพชร	465,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68			✓	457,000.00	8,000.00	
36	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกอนามัย	392,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68			✓	357,000.00	35,000.00	
37	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนกาญจนาภิเษก (ระหว่าง ซอย 20 และซอย 20/1)	101,970.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68			✓	101,967.79	2.21	
38	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนดอนนก 2 (ท้ายซอย)	33,500.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68			✓	33,492.07	7.93	
39	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนท่าโรงช้าง ซอยประยูรการช่าง แยกซ้าย	30,650.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68			✓	30,646.94	3.06	
40	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนปทุมพร 6/2	53,020.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68			✓	53,014.22	5.78	
41	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนเลี้ยวเมือง ซอยท่าทราย	40,700.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68			✓	40,694.24	5.76	
42	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนศรีเกษม (ทางเข้าสวนหลวงรีสอร์ท)	67,370.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68			✓	67,368.27	1.73	
43	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนศรีเกษม 7	24,130.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68			✓	24,119.94	10.06	
44	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนศรีวิชัย 11/1	25,020.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68			✓	25,011.25	8.75	

**รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี**  
ณ เดือนสิงหาคม 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา ดเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
45	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสันติสุข 1	42,110.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68			✓	42,104.50	5.50	
46	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนอำเภอ ขอยมินตรา (ข้างกัศดาการบัวทอง)	79,240.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68			✓	79,237.78	2.22	
47	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	-	4,507,000.00	-	1 ก.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	4,507,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
<b>รวม</b>		<b>65,962,710.00</b>	<b>4,507,000.00</b>	<b>-</b>						<b>21,169,696.00</b>	<b>49,300,014.00</b>	
<b>2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว</b>												
48	โครงการเคหะตำบล/สวัสดิ์ปีใหม่	500,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 มี.ค. 68			✓	493,600.00	6,400.00	
49	โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี	500,000.00	-	30,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จำหน่ายสินค้า ทุกวันเสาร์-อาทิตย์		371,570.00	98,430.00	
50	โครงการถนนคนเดิน	400,000.00	-	200,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จำหน่ายสินค้า ทุกวันเสาร์		141,500.00	58,500.00	
51	โครงการถนนคนเดินเชิงศิลปะย่านเมืองเก่าบ้านล่าง	400,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ส่งมอบภารกิจงาน ให้สำนักสาธารณสุขฯ		-	400,000.00	
52	โครงการเทศกาลดนตรี	1,500,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	31 มี.ค. 68			✓	589,575.00	910,425.00	
53	โครงการเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์	1,500,000.00	-	220,000.00	1 ก.พ. 68	31 พ.ค. 68			✓	1,098,800.00	181,200.00	
54	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,000,000.00	830,000.00	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	1,830,000.00	-	
<b>รวม</b>		<b>5,800,000.00</b>	<b>830,000</b>	<b>450,000</b>						<b>4,525,045.00</b>	<b>1,654,955.00</b>	
<b>3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>												
55	โครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเมือง	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ตรวจคุณภาพน้ำ ทุกเดือน และรณรงค์ ประชาสัมพันธ์รายงาน การติดตามคุณภาพ อากาศในพื้นที่ทุกสัปดาห์		108,355.00	191,645.00	

**รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี**  
ณ เดือนสิงหาคม 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
56	โครงการลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดกิจกรรมขึ้น ทะเบียนไม่ใหญ่ใน เมือง		226,060.00	73,940.00	
57	โครงการลดขยะต้นทางกับนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ดำเนินการแลกขยะ ตลอดทั้งปี		227,784.00	72,216.00	
<b>รวม</b>		<b>900,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						<b>562,199.00</b>	<b>337,801.00</b>	
<b>4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต</b>												
58	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	500,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ดำเนินการ เมื่อมีเหตุสาธารณสุข		79,300.00	420,700.00	
59	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	100,000.00	-	-	1 มิ.ย. 68	31 ส.ค. 68	✓			-	100,000.00	ว่างเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
60	โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี (หลักสูตรจัดตั้งและ หลักสูตรทบทวน)	250,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	30 มิ.ย. 68			✓	116,930.00	133,070.00	
61	โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ	200,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 มี.ค. 68			✓	199,175.00	825.00	
62	โครงการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	200,000.00	-	54,400.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ดำเนินการทั้งปี มีการจัดจ้างเช่า เครื่องเสียงตลอดทั้งปี		120,400.00	25,200.00	
63	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ ชมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาดัชนีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68			✓	199,175.00	825.00	
64	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เจ้าฟ้ามหาดัชนีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	400,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	31 ส.ค. 68		ตรวจสอบสุขาภิบาล อาหารในโรงเรียน		89,270.00	310,730.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนสิงหาคม 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
65	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับ สถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	800,000.00	-	400,000.00	1 พ.ค. 68	31 ส.ค. 68		จัดโครงการเมื่อวันที่ 24-26 ส.ค. 2568 อยู่ระหว่างส่งใช้เงิน ยืม		-	400,000.00	
66	โครงการรณรงค์การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เจ้าฟ้ามหาดจักษีสิริินธรา สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68			✓	188,675.00	11,325.00	
67	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา พรรณวดี	200,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	30 มิ.ย. 68			✓	194,975.00	5,025.00	
68	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของแกนนำ สุขภาพชุมชน	93,600.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		รายงานผลการ ดำเนินโครงการ		78,000.00	15,600.00	
69	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาดจักษีสิริินธรา สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	31 มี.ค. 68			✓	199,175.00	825.00	
70	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	1,481,300.00	-	451,960.00	1 ต.ค. 67	31 พ.ค. 68			✓	1,029,340.00	-	
71	โครงการแม่ลูกพันธุ์ดี	57,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	30 ก.ย. 68		ดำเนินโครงการ ตลอดทั้งปี		41,910.00	15,090.00	
72	โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	40,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ประชุมคณะบริหาร สภาเด็กและเยาวชนฯ เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2568		12,075.00	27,925.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนสิงหาคม 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา ดเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
73	โครงการบริการทำบัตรประจำตัวคนพิการที่บ้านและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (At Home Service: ID Card Registration for Person with Disabilities)	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ลงพื้นที่บริการทำบัตรประจำตัวคนพิการที่บ้าน และจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรส่งเสริมการฝึกอาชีพงานผ้าและสิ่งทอผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติ เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2568 ณ ภัตตาคารปิอบอวยวิภาวดี		24,300.00	25,700.00	
74	โครงการบริการรับยืนยันสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในชุมชน (Senior Pension Service)	10,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	31 ส.ค. 68		ออกหน่วยลงพื้นที่รับยืนยันสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 2, 9, 16, 23 ส.ค. 2568 ณ ห้างสหไทย		4,805.00	5,195.00	
75	โครงการฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชน	300,000.00	-	-	1 มิ.ย. 68	30 ก.ย. 68			✓	237,975.00	62,025.00	
76	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	800,000.00	-	800.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67			✓	782,116.00	17,084.00	
77	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสวัสดิการสังคม	50,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	30 มิ.ย. 68			✓	49,825.00	175.00	
78	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	80,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	31 ก.ค. 68			✓	76,385.00	3,615.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนสิงหาคม 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
79	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการส่งเสริมทักษะการเข้าสังคมเพื่อสร้างคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 13-15 และ 18-20 ส.ค. 2568 ณ สำนักงานเทศบาลฯ		134,214.00	115,786.00	
80	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานคุณค่าภูมิปัญญาสู่สังคมอายุยืน	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	99,965.00	35.00	
81	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน	100,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	31 มี.ค. 68			✓	60,800.00	39,200.00	
82	โครงการเสริมสร้างและพิทักษ์สิทธิสวัสดิการผู้รับเบี้ยยังชีพ	30,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 มี.ค. 68			✓	29,700.00	300.00	
83	โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชุมชนสัมพันธ์	300,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	28 ก.พ. 68			✓	285,448.00	14,552.00	
84	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชน	400,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หลักสูตรการเขียนโครงการ และกิจกรรมถอดบทเรียนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2568 ณ โรงแรมวังใต้		328,480.00	71,520.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทคโนโลยีดิจิทัลงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนสิงหาคม 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
85	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชน คณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชนและองค์กรชุมชนอื่น ๆ	1,200,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ หลักสูตรชุมชนกับการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2568 ณ โรงแรมวังใต้ และเมื่อวันที่ 19-22 ส.ค. 2568 ณ จังหวัดชลบุรี นนทบุรี และ กทม.		740,750.00	459,250.00	
86	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	750,000.00	-	19,000.00	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68			✓	729,305.00	1,695.00	
87	โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน	20,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	31 ก.ค. 68			✓	20,000.00	-	
88	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และการเข้าถึงช่องทางการจำหน่ายอย่างรู้เท่าทัน	90,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	31 ส.ค. 68	✓			-	90,000.00	ว่างเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
89	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน	42,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	19,450.00	22,550.00	
90	โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม	420,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ส.ค. 68		กำหนดประชุม คณะกรรมการ กองทุนสวัสดิการ ชุมชนเทศบาลฯ ครั้งที่ 4/2568 วันที่ 1 ก.ย. 2568		273,880.00	146,120.00	
91	โครงการสตรีต้นแบบในชุมชนผู้ทำหน้าที่มารดาที่สมบูรณ์แบบ	200,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	30 ก.ย. 68		ฝึกอบรมและค้นหาสตรีต้นแบบ เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2568 ณ โรงแรมวังใต้		114,300.00	85,700.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทคโนโลยีดิจิทัลงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนสิงหาคม 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
92	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้นำสตรีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	55,200.00	44,800.00	
93	โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือการสื่อสารในยุคปัจจุบัน	50,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	31 มี.ค. 68		เตรียมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ วันที่ 8 ก.ย. 2568		-	50,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างดำเนินการ
94	โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมการเพิ่มจำนวนสัตว์จรจัด ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ดำเนินโครงการตลอดทั้งปี		197,600.00	102,400.00	
95	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	399,800.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ดำเนินโครงการตลอดทั้งปี		283,500.00	116,300.00	
96	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	80,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		สำรวจจำนวนสุนัขและแมวในเขตเทศบาล		45,600.00	34,400.00	
97	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ Eco Print ผ้าพิมพ์ลายใบไม้ /ชุมชนแหลมทราย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
98	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการจัดดอกไม้ /ชุมชนเพชรวิมล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทคโนโลยีดิจิทัลงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนสิงหาคม 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
99	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บหมวกและกระเป๋า ผ้าแฟชั่นด้วยลายผ้าไทย /ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีรังสิต	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
100	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแต่งหน้าขั้นพื้นฐาน/ ชุมชนราษฎร์บำรุง-ดอนนก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
101	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำEco Print /ชุมชน เสม็ดเรียง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	ว่างเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
102	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าจักสาน เดคูพาจ /ชุมชนกาญจนวิถีส่วมใจ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
103	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าผ้าแฟชั่น / ชุมชนตลาดท่าเรือ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
104	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมคุกกี /ชุมชน หลังอาชีวะ	26,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	26,000.00	-	
105	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมถ้วย ขนมจีบ / ชุมชนวัดหน้าเมือง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
106	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมเทศกาลและ เครื่องดื่มสมุนไพร/ชุมชนเทศบาล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
107	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย /ชุมชน ลูกเสือ-การ์ตูนราษฎร์	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
108	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย/ชุมชน ฝั่งบางใบไม้	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
109	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยและเครื่องดื่ม สมุนไพร /ชุมชนวัดไทร	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
110	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยสาธิตให้หมู่ ข้าวเกรียบปากหม้อ /ชุมชนย่านยาว	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนสิงหาคม 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
111	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำข้าวเหนียว หมูแดดเดียว หมูฝอย /ชุมชนหน้าศาลากลาง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
112	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็มแห้งและไข่เค็ม เปียก /ชุมชนดงตาล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
113	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็มแห้งและไข่เค็ม เปียก /ชุมชนในลีก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
114	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเค้กช็อกโกแลตและ เค้กส้มหน้าน้ำส้ม/ชุมชนมะขามเตี้ย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
115	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเค้กวันขนมไทย (รุ่นเรนโบว์) /ชุมชนเสรีพล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
116	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้จันทร์ และ เหรียญโปรยทาน /ชุมชนวัดท่าทอง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
117	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำโตปลาแห้ง /ชุมชน สันติสุข	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
118	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำโตปลาแห้ง/ชุมชน ปากน้ำ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
119	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกกากหมู และ โตปลาแห้ง /ชุมชนวังเพชร	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
120	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาล้างจาน /ชุมชน เมตตาธรรม	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
121	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยอนกประสงค์ (สบู่เหลวจากสมุนไพรเข้มข้น) /ชุมชนบางกุ้ง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
122	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำบะหมี่เปิดอย่าง เกี้ยวหมูแดง /ชุมชนตลาดล่าง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	

**รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี**  
**ณ เดือนสิงหาคม 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)**

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
123	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำประมงชายฝั่ง ขั้นพื้นฐาน /ชุมชนคลองฉนาก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
124	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จักสานด้วย เทคนิคเคคูพาง /ชุมชนรวมเพชรสามัคคี	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
125	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าพันคอ Eco Print/ ชุมชนเปี่ยมสุข	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
126	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำพิมพ์ลายธรรมชาติ (Eco Print)/ชุมชนโพหวาย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
127	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำพิมพ์ลายใบไม้ / ชุมชนหน้าด่าน	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
128	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม / ชุมชนท่ากูบ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
129	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม /ชุมชนท่า แขก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
130	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม /ชุมชน ไทยสมุทร	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
131	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม / ชุมชนนาเนียน	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
132	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม /ชุมชน บึงขุนทะเล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
133	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม (ต่อเนื่องปี 2567) /ชุมชนวัดกลางใหม่	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
134	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม/ชุมชน ตลาดดอนนก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	

**รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทคโนโลยีดิจิทัลงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี**  
**ณ เดือนสิงหาคม 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)**

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
135	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชนตลาดหน้าศูนย์สร้างทาง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
136	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชนหน้าสนามกีฬา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
137	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ /ชุมชนบ้านบางทอง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
138	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ /ชุมชนบ้านบางหลา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
139	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์กระจูด /ชุมชนตาปี	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
140	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมะพร้าวแก้ว /ชุมชนบางกุ้ง 1	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
141	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมะพร้าวแก้ว/ชุมชนศรีธานี-ยางงาม	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
142	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดทางมะพร้าว/ชุมชนหาดตายวง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
143	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำวันเค็กมะพร้าวอ่อน /ชุมชนเสรีไท	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	30,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
144	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำสกรีนเสื้ออัตลักษณ์ชุมชน/ชุมชนตลาดเกษตร 2	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
145	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำสบู่จากสมุนไพร /ชุมชนบางกุ้ง 3	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
146	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมูสวรรค์/ชุมชนกรมทหารราบที่ 25	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	

**รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทคโนโลยีดิจิทัลงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี**  
ณ เดือนสิงหาคม 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
147	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหุสเสเต๊ะ/ ชุมชนศรีธานี	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
148	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนม ไล่กรอก ปลาต้ม(ต่อเนื่องปี 67) /ชุมชนบางกุ้ง 2	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
149	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการนวดฝ่าเท้า/ชุมชน ราษฎร์อุทิศ	99,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	99,000.00	-	
150	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร /ชุมชน ตลาดใหม่-ตอนนอก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
151	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร /ชุมชน หัวแหลมพัฒนา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
152	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหารทะเล หมึกหวาน กุ้งหวาน /ชุมชนบ้านบางใหญ่	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
153	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าตามงานพิธีต่างๆ/ ชุมชน ร.25 พัน 3	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
154	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพันผ้าปาเต๊ะให้กับ ผู้ว่างงาน /ชุมชนสหกรณ์ครู	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
155	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่ากระเป่า สานจูด /ชุมชนหน้าค่าย อส.	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
156	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ กระเป๋ากระจูด /ชุมชนทุ่งน้อย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
157	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลานิลในกระชัง / ชุมชนศรีวิชัย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
158	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาในกระชัง / ชุมชนหลังคลัง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	

**รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี**  
ณ เดือนสิงหาคม 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
159	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานผ้าซีแพนซี /ชุมชนวัด โพธาวาส	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
160	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรกรเพียงด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ตามพระราชดำริ /ชุมชนสิริสุข	130,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	130,000.00	-	
161	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเสื้อ Eco Print /ชุมชนเคหะ ชุมชน	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			✓	30,000.00	-	
162	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า พร้อมติดตั้งเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (สวนหลวง ร.9) (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	840,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68			✓	837,746.87	2,253.13	
163	โครงการอุดหนุนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) ในการควบคุมจำนวนและโรคจากลิงแสม บริเวณรอบบึงขุนทะเลและสถานที่ใกล้เคียงในเขตเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	-	200,000.00	-	1 มี.ค. 68	31 ส.ค. 68		ผู้ว่าราชการจังหวัด อนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน อุดหนุนได้		-	200,000.00	
<b>รวม</b>		<b>13,998,700.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>926,160.00</b>						<b>9,974,744.87</b>	<b>3,297,795.13</b>	
<b>5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม</b>												
164	โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์	450,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ดำเนินการจัดงาน กิจกรรมวันสำคัญ ต่าง ๆ ภายใน ปีงบประมาณ		357,800.00	92,200.00	
165	โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	350,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	28 ก.พ. 68			✓	348,596.50	1,403.50	
166	โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน	500,000.00	85,000.00	-	1 ม.ค. 68	30 มิ.ย. 68			✓	543,815.00	41,185.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนสิงหาคม 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
167	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,200,000.00	798,900.00	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		เตรียมการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ		1,516,871.00	482,029.00	
168	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดอบรม เมื่อวันที่ 22-24 ก.ค. 2568		116,491.00	133,509.00	
169	โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	900,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		รอเบิกค่าวัสดุจัดทำข้อสอบภาค 1/2568		448,224.00	451,776.00	
170	โครงการส่งเสริมรุดรการชั้นเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	300,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	31 พ.ค. 68			✓	297,425.00	2,575.00	
171	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน-ประถม)	37,100,200.00		2,691,900.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		งานโรงเรียนขออนุมัติเบิกจ่าย, งานนิเทศก์โอนไปตั้งจ่ายที่สถานศึกษาไตรมาส 4, งานนอกระบบฯ รออนุมัติเบิกจ่ายเพิ่มเติม		33,192,203.94	1,216,096.06	
172	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับมัธยม)	56,311,400.00		6,117,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		งานโรงเรียนขออนุมัติเบิกจ่าย, งานนิเทศก์โอนไปตั้งจ่ายที่สถานศึกษาไตรมาส 4		46,487,958.75	3,706,441.25	
173	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานครู พนักงานจ้างและบุคลากรทางการศึกษา	1,000,000.00	-	102,200.00	1 พ.ย. 67	30 เม.ย. 68			✓	896,861.00	939.00	
174	โครงการประกวดสื่อนวัตกรรมของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	150,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	31 ส.ค. 68			✓	118,800.00	31,200.00	
175	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	100,000.00	-	-	1 พ.ค. 68	31 ส.ค. 68			✓	96,190.00	3,810.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนสิงหาคม 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
176	โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและผู้เรียนตามหลักสูตร พื้นฐานเน้นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Coding & Digital Business	800,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 มิ.ย. 68			✓	707,530.00	92,470.00	
177	โครงการอบรมการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน	110,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	30 เม.ย. 68			✓	110,000.00	-	
178	โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	60,000.00	-	-	1 พ.ย. 67	28 ก.พ. 68			✓	58,795.00	1,205.00	
179	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือท้องถิ่นไทย	80,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	80,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
180	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	50,000.00	-	-	1 มิ.ย. 68	31 ส.ค. 68			✓	-	50,000.00	
181	โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับเทศบาล	100,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	31 ก.ค. 68			✓	96,550.00	3,450.00	
182	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		รอส่งของและตรวจ รับพัสดุ		-	200,000.00	
183	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	700,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68		อยู่ระหว่างมอบ ทุนการศึกษา		627,633.00	72,367.00	
184	โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดกิจกรรมออกหน่วย		69,243.00	30,757.00	
185	โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	300,000.00	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68		ยกเลิกโครงการ งดจัดโครงการ เนื่องจาก กท. จังหวัด ปิดปรับปรุง ซ่อมแซมสนามกีฬา จังหวัด ซึ่งเป็น สถานที่จัดโครงการ		-	-	
186	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน	800,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68			✓	708,642.00	91,358.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนสิงหาคม 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
187	โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	200,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68		จัดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 13-19 ส.ค. 2568 รอเบิกจ่าย งบประมาณ		174,690.00	25,310.00	
188	โครงการส่งทีมกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ส่งทีมเข้าร่วม การแข่งขันตาม หนังสือเชิญ		49,580.00	150,420.00	
189	โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาค และระดับประเทศ	5,000,000.00	-	1,400,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	3,070,820.00	529,180.00	
190	โครงการส่งทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ	300,000.00	700,000.00	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ส่งทีมเข้าร่วม การแข่งขันตาม หนังสือเชิญ		993,100.00	6,900.00	
191	โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ส่งทีมเข้าร่วม การแข่งขันตาม หนังสือเชิญ		-	50,000.00	
192	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว	7,000,000.00	5,600,000.00	600,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		เตรียมจัดงาน ประจำปี 2568		6,853,126.12	5,146,873.88	
193	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,800,000.00	200,000.00	25,700.00	1 ต.ค. 67	30 พ.ย. 67			✓	1,974,270.50	29.50	
194	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	250,000.00	-	10,800.00	1 ธ.ค. 67	31 ม.ค. 68			✓	239,130.00	70.00	
195	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	650,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 เม.ย. 68			✓	649,850.00	150.00	
196	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น	5,000.00	-	-	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	5,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ

**รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี**  
**ณ เดือนสิงหาคม 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)**

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
197	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	904,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	30 ก.ย. 68		อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ผลงาน 20%		-	904,000.00	
198	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านบางใหญ่	990,000.00	351,150.00	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติเบิกจ่าย		1,301,344.00	39,806.00	
199	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านโพหวาย	1,315,600.00	568,620.00	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติเบิกจ่าย		1,732,632.00	151,588.00	
200	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านสันติสุข	594,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	546,000.00	48,000.00	
201	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านสุขน	528,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	520,800.00	7,200.00	
202	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดกลางใหม่	836,000.00	325,250.00	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติเบิกจ่าย		1,073,688.00	87,562.00	
203	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดท่าทอง	1,232,000.00	88,660.00	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติเบิกจ่าย		1,217,700.00	102,960.00	
204	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต	1,408,000.00	412,216.00	115,896.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติเบิกจ่าย		1,512,456.00	191,864.00	
205	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี	7,955,200.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	7,942,000.00	13,200.00	
206	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,087,200.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68			✓	1,087,200.00	-	
207	อุดหนุนมัสยิดอิกอมะตุลอิสลาม (บ้านปากน้ำ)	400,000.00	-	-	1 เม.ย. 68	30 ก.ย. 68		กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 19 ก.ค. - 31 ส.ค. 2568		400,000.00	-	

**รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี**  
ณ เดือนสิงหาคม 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
208	อุดหนุนมูลนิธิกุศลศรัทธา	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ต.ค. 67			✓	100,000.00	-	
209	อุดหนุนมูลนิธิมุทิตาจิตธรรมสถาน	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	31 ต.ค. 67			✓	100,000.00	-	
210	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	13,551,200.00	-	700,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติเบิกจ่าย		6,177,467.82	6,673,732.18	
211	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียน 1 (เผด็จศึก) (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	-	1,266,000.00	-	1 ส.ค. 68	30 ก.ย. 68		เสนอขออนุมัติเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ		-	1,266,000.00	
212	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียน 2 (เวชทีสิฐ) (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	-	1,738,000.00	-	1 ส.ค. 68	30 ก.ย. 68		เสนอขออนุมัติเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ		-	1,738,000.00	
213	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียน 3 (พิชชานันท์) (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	-	874,000.00	-	1 ส.ค. 68	30 ก.ย. 68		เสนอขออนุมัติเงิน ต่อสภาเทศบาลฯ		-	874,000.00	
214	โครงการรื้อถอนพร้อมติดตั้งพื้นยางสนามแบดมินตัน (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	-	900,000.00	-	1 ส.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	900,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
<b>รวม</b>		<b>148,367,800.00</b>	<b>13,907,796.00</b>	<b>12,063,496.00</b>						<b>124,515,483.63</b>	<b>25,696,616.37</b>	
<b>6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี</b>												
215	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย "18 มีนา วันท้องถิ่นไทย"	10,000.00	-	-	1 ก.พ. 68	30 เม.ย. 68			✓	10,000.00	-	
216	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันเทศบาล	80,000.00	-	-	1 มี.ค. 68	31 พ.ค. 68			✓	33,650.00	46,350.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนสิงหาคม 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
217	โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีและเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง/แก้ไข	70,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		- ประกาศใช้แผน ดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2567 - เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2568 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2568 - แก้ไขครั้งที่ 7/2568 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2568 - การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ นโยบายผู้บริหาร		35,790.00	34,210.00	
218	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง	350,000.00	-	108,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		- ประกาศใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2568 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2568 ประกาศใช้เมื่อ วันที่ 7 ก.ค. 2568 - แก้ไขครั้งที่ 4/2568 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2568 และแก้ไข ครั้งที่ 5/2568 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2568 - เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับนโยบายผู้บริหาร		54,767.00	187,233.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนสิงหาคม 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
219	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	30,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ประชุมคณะกรรมการ ติดตามฯ ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2568		22,130.00	7,870.00	
220	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนา ท้องถิ่น	135,000.00	-	-	1 ก.ค. 68	31 ส.ค. 68		<b>ยกเลิกโครงการ</b> ปัจจุบันระเบียบและ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องมีการปรับปรุง และเพิ่มเติมอย่าง ต่อเนื่อง ทำให้ระยะเวลา ในการฝึกอบรมไม่ ครอบคลุมเนื้อหาที่เป็น ประโยชน์ จึงยกเลิก โครงการ		-	135,000.00	
221	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น	100,000.00	-	50,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ติดตั้งบริเวณ หน้าสำนักงาน เทศบาล		12,000.00	38,000.00	
222	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน	80,000.00	-	-	1 ก.ค. 68	31 ส.ค. 68		จัดโครงการ เมื่อ 27 ส.ค. 2568 อยู่ระหว่างเบิกจ่าย งบประมาณ		-	80,000.00	
223	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	20,000,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	30 ก.ย. 68		ผู้ซื้อกำลังรื้อถอน อาคารเดิม		-	20,000,000.00	
224	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (หลังเก่า)	2,000,000.00	-	-	1 ธ.ค. 67	30 ก.ย. 68		แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำ ราคากลาง		-	2,000,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนสิงหาคม 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
225	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ผู้รับจ้างส่งมอบงาน งวดที่ 2 ฉบับแก้ไข		98,800.00	151,200.00	
รวม		23,105,000.00	-	158,000.00						267,137.00	22,679,863.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		258,134,210.00	19,444,796.00	13,597,656.00						161,014,305.50	102,967,044.50	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนสิงหาคม 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
<b>1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนเทพธิดา	6,000,000.00	1 มี.ค. 68	31 ต.ค. 68		สำรวจโครงการ		-	6,000,000.00	
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนโรงเรียนกีฬา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	5,930,000.00	1 ก.พ. 68	30 มิ.ย. 68		สำรวจโครงการ		-	5,930,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนคอนนง 21 แยกขวา 2	426,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68		จัดทำราคากลาง		-	426,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	โครงการขยายเขตประปา ถนนศรีเกษม (อำนวยการสุข)	722,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68		บริหารสัญญา ผลงาน 80%		-	722,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนปากน้ำ จากสะพานศรีสุราษฎร์ - สุดเขต เทศบาล	47,666,000.00	1 ม.ค. 68	31 ธ.ค. 68		สำรวจโครงการ		-	47,666,000.00	
6	โครงการขยายเขตประปา ถนนเลียงเมือง ซอยข้างร้านส้มตำป่าพิณ	203,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68		บริหารสัญญา ผลงาน 80%		-	203,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
7	โครงการปรับปรุงฝิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีวิชัยซอยแยกเลียบบคอสะพาน	200,000.00	1 มิ.ย. 68	31 ก.ค. 68		นัดลงนามสัญญา วันที่ 1 ก.ย. 2568		-	200,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
8	โครงการขยายเขตประปาถนนประชารัฐ 11	184,000.00	1 มิ.ย. 68	30 ก.ย. 68		บริหารสัญญา ผลงาน 80%		-	184,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนสิงหาคม 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
9	โครงการขยายเขตประปาถนนประชารัฐ 9	166,000.00	1 มิ.ย. 68	30 ก.ย. 68		รอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ค่าชี้แจง เนื่องจาก รายละเอียดตามที่กำหนด ไว้ในแผน ไม่สอดคล้องกับ แบบบูรณาการก่อสร้าง และแบบสรุปปริมาณงาน และราคา		-	166,000.00	
10	โครงการขยายเขตประปาถนนประชารัฐ 6	118,000.00	1 พ.ค. 68	31 ส.ค. 68		บริหารสัญญา ผลงาน 80%		-	118,000.00	
11	โครงการขยายเขตประปาถนนประชารัฐ 4	115,000.00	1 พ.ค. 68	31 ส.ค. 68		บริหารสัญญา ผลงาน 80%		-	115,000.00	
12	โครงการขยายเขตประปาถนนประชารัฐ 2	128,000.00	1 พ.ค. 68	31 ส.ค. 68		บริหารสัญญา ผลงาน 80%		-	128,000.00	
13	โครงการขยายเขตประปาถนนชนเกษม 50/1	461,000.00	1 มี.ค. 68	30 มิ.ย. 68		บริหารสัญญา ผลงาน 80%		-	461,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
14	โครงการขยายเขตประปาซอยปทุมพร 6	97,000.00	1 พ.ค. 68	31 ส.ค. 68		บริหารสัญญา ผลงาน 80%		-	97,000.00	
15	โครงการขยายเขตประปาซอยปทุมพร 6/1	115,000.00	1 มี.ค. 68	30 มิ.ย. 68		บริหารสัญญา ผลงาน 80%		-	115,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
16	โครงการขยายเขตประปาถนนศรีเกษมตัดใหม่ (ร้านเดอะชอพด์)	119,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68		บริหารสัญญา ผลงาน 80%		-	119,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนสิงหาคม 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
17	โครงการขยายเขตประปาถนนกาญจนาวิถี 6	213,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68		บริหารสัญญา ผลงาน 80%		-	213,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
18	โครงการขยายเขตประปาถนนกาญจนาวิถี 20	104,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68		บริหารสัญญา ผลงาน 80%		-	104,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
19	โครงการขยายเขตประปาถนนสาย 420 (ข้าวแกงสมุย - หัวสะพานศาลพ่อตาหวด)	1,360,000.00	1 มี.ค. 68	30 มิ.ย. 68		บริหารสัญญา ผลงาน 30%		-	1,360,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
20	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนพ้อขุนทะเลซอย 18	527,000.00	1 ธ.ค. 67	30 เม.ย. 68		อยู่ระหว่างจัดทำร่าง สัญญา		-	527,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
21	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงขุนทะเล (ระยะที่ 1)	65,000,000.00	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68		จัดทำราคากลาง		-	65,000,000.00	
22	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนหน้าเมือง STA 0+000-0+700	3,132,000.00	1 ธ.ค. 67	30 เม.ย. 68		อยู่ระหว่างจัดทำร่าง สัญญา		-	3,132,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนดงตาลพัฒนา	820,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68		จัดทำราคากลาง		-	820,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
24	โครงการปรับปรุงสะพานลอยหน้าโรงพยาบาล สุราษฎร์ธานี	30,000,000.00	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68		จัดส่งราคากลาง ให้ฝ่ายพัสดุฯ เพื่อดำเนินการ ประกาศประกวดราคา		-	30,000,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนสิงหาคม 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
25	โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี ถนนบ้านดอน (ช่วงที่ 1)	10,000,000.00	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68		จัดทำแบบรูปและ รายการงานก่อสร้าง		-	10,000,000.00	
รวม		173,806,000.00						-	173,806,000.00	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม										
26	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับมัธยม)	6,800,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	4,380,464.00	2,419,536.00	
รวม		6,800,000.00						4,380,464.00	2,419,536.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		180,606,000.00						4,380,464.00	176,225,536.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ณ เดือนสิงหาคม 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
<b>1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>										
1	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) ถนนกาญจนวิถี	28,358,770.00	1 พ.ย. 67	31 พ.ค. 68			✓	28,339,000.00	19,770.00	
2	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนตลาดใหม่ (เงินเหลือจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	5,641,230.00	1 เม.ย. 68	31 ก.ค. 68		รายงานผลการพิจารณา และขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุ ก่อสร้าง		-	5,641,230.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม		34,000,000.00						-	5,661,000.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		34,000,000.00						-	5,661,000.00	

บัญชีรายละเอียด  
ผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ  
ณ เดือนสิงหาคม 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)

จำนวนโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ มีทั้งหมด 24 โครงการ  
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 328,576,648 บาท (สามร้อยยี่สิบแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกกร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 24 โครงการ งบประมาณ 328,576,648 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	24	328,576,648.00	12,291,974.00	8	14,026,000.00	12,291,974.00	13	310,300,648.00	-	-	-	3	4,250,000.00
รวม	24	328,576,648.00	12,291,974.00	8	14,026,000.00	12,291,974.00	13	310,300,648.00	-	-	-	3	4,250,000.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			33.33			54.17			0.00		12.50

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ เดือนสิงหาคม 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
<b>1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนสันติสุข	8,905,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 10%		-	8,905,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ซอยข้าง หจก. ดีเอิร์ทรานสปอร์ต	2,000,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 0%		-	2,000,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนเสม็ดเรียง 22	2,328,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 0%		-	2,328,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนตลาดล่าง 18	947,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67			✓	794,000.00	153,000.00	
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนสุขน 1 ซอย 3	495,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		<b>ยกเลิกโครงการ</b> เนื่องจากพื้นที่ที่จะทำ การก่อสร้างไม่เพียงพอ		-	495,000.00	
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนสุขน 1 ซอยสุทธิรักษ์	8,070,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 1%		-	8,070,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนเสม็ดเรียง 4	3,490,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 0%		-	3,490,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ เดือนสิงหาคม 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนวัดโพธิ์ 2 (ซอยสบะบ้า ตอน 2)	1,200,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67		<b>ยกเลิกโครงการ</b> เนื่องจากระดับจุดรับการ ระบายน้ำด้านหน้าโครงการ มีระดับที่สูงกว่า ทำให้ ไม่สามารถระบายน้ำได้		-	1,200,000.00	
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนตลาดใหม่ 21	1,250,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67			✓	933,000.00	317,000.00	
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนลูกเสือ 3	749,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67		อยู่ระหว่างจัดทำร่าง สัญญา		-	749,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนบางกุ้ง 1 ตอน 2	2,555,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67		<b>ยกเลิกโครงการ</b> เนื่องจากรายละเอียด ในแบบรูปรายการงาน ก่อสร้างคลาดเคลื่อน ไม่ตรงกับความกว้าง ฝิวจรรจร		-	2,555,000.00	
12	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและทางเท้า ถนนตลาดล่าง 1,3,5,5/1,7	2,896,000.00	1 มิ.ย. 67	31 ต.ค. 67		รายงานผลการพิจารณา จัดซื้อ		-	2,896,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนวัดโพธิ์ 28/1 ตอน 2	645,000.00	1 มิ.ย. 67	31 ต.ค. 67			✓	549,000.00	96,000.00	

**รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี**  
(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ เดือนสิงหาคม 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจระจร ถนนโฉลกรัฐ 28 แยกซ้าย 2	557,000.00	1 มิ.ย. 67	31 ต.ค. 67			✓	555,000.00	2,000.00	
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจระจร ถนนศรีสวัสดิ์ 2/1	2,820,000.00	1 มิ.ย. 67	30 พ.ย. 67		อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญา		-	2,820,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจระจร ถนนปากน้ำ 3/1 (อุโมงค์ทรแตรคเตอร์)	386,000.00	1 ก.ค. 67	30 พ.ย. 67		พิจารณาราคากลาง		-	386,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจระจร ถนนพ้อขุนทะเล 13 แยกขวา 1,2,3,4	3,510,000.00	1 ก.ค. 67	30 พ.ย. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 0%		-	3,510,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจระจร ถนนศรีเกษม ขอยข้างอุรุยุทธเซอร์วิส	2,500,000.00	1 ก.ค. 67	30 พ.ย. 67			✓	1,794,000.00	706,000.00	
19	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิล ใต้ดินบริเวณถนนบ้านดอน	19,800,778.00	1 มี.ค. 67	30 ก.ย. 68		ลงนามบันทึกข้อตกลง MOA เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2568		-	19,800,778.00	
20	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิล ใต้ดินบริเวณถนนการุณราษฎ์	70,998,138.00	1 มี.ค. 67	30 ก.ย. 68		ลงนามบันทึกข้อตกลง MOA เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2569		-	70,998,138.00	
21	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิล ใต้ดินบริเวณถนนศรีวิชัย	184,347,732.00	1 มี.ค. 67	30 ก.ย. 68		ลงนามบันทึกข้อตกลง MOA เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2570		-	184,347,732.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ เดือนสิงหาคม 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
22	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนหน้าเมือง STA 0+700-1+043	1,535,000.00	1 ก.ค. 67	30 ก.ย. 67			✓	1,447,985.70	87,014.30	
23	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนหน้าเมือง STA 1+043-1+588	2,082,000.00	1 มิ.ย. 67	30 ก.ย. 67			✓	1,964,692.80	117,307.20	
24	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนดอนนก STA 0+772-1+510	4,510,000.00	1 มิ.ย. 67	30 ก.ย. 67			✓	4,254,295.50	255,704.50	
รวม		328,576,648.00						12,291,974.00	316,284,674.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		328,576,648.00						12,291,974.00	316,284,674.00	

## บัญชีรายละเอียด

ผลการดำเนินโครงการที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2567



สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567

ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกันเงินไว้

ณ เดือนสิงหาคม 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)

จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกันเงินไว้ มีทั้งหมด 39 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 126,635,819 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบหกล้านบาทสามหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกันเงินไว้ จำนวน 27 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 56,384,519 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น		ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	22	45,219,519.00	10	16,001,519.00	12,883,887.51	10	25,561,000.00	2,953,500.00	-	-	2	3,657,000.00
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	2	5,158,000.00	-	-	-	2	5,158,000.00	-	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	2	5,157,000.00	2	5,157,000.00	4,098,600.00	-	-	-	-	-	-	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	1	850,000.00	-	-	-	1	850,000.00	-	-	-	-	-
รวม	27	56,384,519.00	12	21,158,519.00	16,982,487.51	13	31,569,000.00	2,953,500.00	-	-	2	3,657,000.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00		44.44			48.15			0.00		7.41

สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567

ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกักเงินไว้

ณ เดือนสิงหาคม 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)

2. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติกักเงินไว้ จำนวน 12 โครงการ งบประมาณที่กักเงินไว้ 70,251,300 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กักเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กักเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กักเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กักเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กักเงินไว้
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	3	10,400,000.00	-	-	-	-	3	10,400,000.00	-	-	-	-	-
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	5,000,000.00	-	-	-	-	1	5,000,000.00	-	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	2	32,000,000.00	-	-	-	-	2	32,000,000.00	-	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	4	22,200,100.00	3,866,888.00	1	4,130,000.00	3,866,888.00	3	18,070,100.00	-	-	-	-	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	2	651,200.00	536,200.00	2	651,200.00	536,200.00	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>12</b>	<b>70,251,300.00</b>	<b>4,403,088.00</b>	<b>3</b>	<b>4,781,200.00</b>	<b>4,403,088.00</b>	<b>9</b>	<b>65,470,100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>		<b>100.00</b>			<b>25.00</b>			<b>75.00</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>รวม</b>	<b>39</b>	<b>126,635,819.00</b>	<b>24,339,075.51</b>	<b>15</b>	<b>25,939,719.00</b>	<b>21,385,575.51</b>	<b>22</b>	<b>97,039,100.00</b>	<b>2,953,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>3,657,000</b>
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>		<b>100.00</b>			<b>38.46</b>			<b>56.41</b>		<b>0.00</b>			<b>5.13</b>

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกักเงินไว้  
ณ เดือนสิงหาคม 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กักเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
<b>1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>											
1	โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ พร้อมท่อน้ำขึ้นลง ชุมชนตลาดล่าง	660,000.00	660,000.00	1 ต.ค. 67	31 มี.ค. 68		กำหนดยื่นข้อเสนอ เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2568 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ยื่น ข้อเสนอและเสนอราคา		-	660,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ถนนตอนนอก จากสี่แยกกอนามัย ถึงสี่แยกแสงเพชร	9,100,000.00	9,100,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 81%		2,953,500.00	6,146,500.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	โครงการขยายเขตประปา - ถนนกาญจนวิถี 26 - ซอยเลี้ยวเมืองข้างโรงแรมเพชรพจน์ - ถนนคลองฉนาก (ตอนที่ 2)	1,680,519.00	1,680,519.00	1 ม.ค. 66	30 ก.ย. 66			✓	746,407.55	934,111.45	
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดใหม่ 3/1	187,000.00	187,000.00	1 ธ.ค. 66	29 ก.พ. 67			✓	181,000.00	6,000.00	
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนการเคหะต่อเนื่องถนนพ้อขุนทะเล 3	4,026,000.00	4,026,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67			✓	4,016,000.00	10,000.00	
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนพ้อขุนทะเล 15/5	1,854,000.00	1,854,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66			✓	1,648,000.00	206,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกันเงินไว้  
ณ เดือนสิงหาคม 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนดอนนก 37,39	2,341,000.00	2,341,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		รายงานผล การพิจารณาผล จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก		-	2,341,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนข้างโรงเรียนเมือง สุราษฎร์ธานี แยกซ้าย 1	355,000.00	355,000.00	1 ธ.ค. 66	29 ก.พ. 67			✓	326,000.00	29,000.00	
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนชนเกษมบริเวณสี่แยกเสม็ดเรียง	1,857,000.00	1,857,000.00	1 ธ.ค. 66	31 มี.ค. 67		<b>ยกเลิกโครงการ</b> เนื่องจาก ระดับท่อเดิมต่าง ระดับมาก น้ำไม่สามารถไหลได้		-	1,857,000.00	
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ 1	1,877,000.00	1,877,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		รายงานผล การพิจารณาผล จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก		-	1,877,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ 3	1,978,000.00	1,978,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		รายงานผล การพิจารณาผล จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก		-	1,978,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ

**รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี**  
**ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกันเงินไว้**  
**ณ เดือนสิงหาคม 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)**

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดล่าง 24 (หลังหมู่บ้านสุขเจริญ)	4,000,000.00	4,000,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 0%		-	4,000,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 1 แยก 3	970,000.00	970,000.00	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67			✓	940,000.00	30,000.00	
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 1 แยก 4	729,000.00	729,000.00	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67			✓	700,000.00	29,000.00	
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 16 แยก 1	619,000.00	619,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		อยู่ระหว่างจัดทำร่าง สัญญา		-	619,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
16	โครงการก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ บ้านมะขาม	1,130,000.00	1,130,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		รายงานผล การพิจารณาผล จัดซื้อจัดจ้าง		-	1,130,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนชนเกษม 26	2,927,000.00	2,927,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 35%		-	2,927,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนโกลราษฎร์บริเวณแยกโรงเรียน เทศบาล 1	929,000.00	929,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		จัดทำราคากลาง ครั้งที่ 2		-	929,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและ ผิวจราจรถนนศรีเกษมหลังซอยบุญช่วย 3 พร้อมก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ และระบบเปิด-ปิดประตูกันน้ำ	1,800,000.00	1,800,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากที่ดินสาธารณะ ด้านท้าย/จุดที่ตั้งอาคาร สถานีสูบน้ำแคบ		-	1,800,000.00	

**รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกันเงินไว้  
ณ เดือนสิงหาคม 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)**

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
20	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. พร้อมระบายน้ำ ทั้ง 2 ข้าง ถนนปรีดาราชูร์ แยกซ้าย 1 (ซอย ส.ดาวเทียม)	2,000,000.00	2,000,000.00	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67			✓	1,121,479.96	878,520.04	
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนชนเกษม 30	1,950,000.00	1,950,000.00	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67			✓	1,555,000.00	395,000.00	
22	โครงการติดตั้งเสาไฟ High Mast	2,250,000.00	2,250,000.00	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67			✓	1,650,000.00	600,000.00	
<b>รวม</b>		<b>45,219,519.00</b>	<b>45,219,519.00</b>						<b>15,837,387.51</b>	<b>29,382,131.49</b>	
<b>4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต</b>											
23	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,795,430.00	1,795,000.00	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68			รอเรียกทำสัญญา	-	1,795,000.00	
24	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี (ศพอส.)	3,363,000.00	3,363,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			ดำเนินการปรับปรุง อาคาร ผลงาน 53%	-	3,363,000.00	
<b>รวม</b>		<b>5,158,430.00</b>	<b>5,158,000.00</b>						<b>-</b>	<b>5,158,000.00</b>	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกันเงินไว้  
ณ เดือนสิงหาคม 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
<b>5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม</b>											
25	โครงการต่อเติมหลังคาคลุมระหว่าง อาคารประชาชนภูมิ 2,3 อาคารหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์	1,157,000.00	1,157,000.00	1 ต.ค. 67	31 พ.ค. 68			✓	918,600.00	238,400.00	
26	โครงการปรับปรุงอาคารสนามแบดมินตัน	4,000,000.00	4,000,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	3,180,000.00	820,000.00	
รวม		5,157,000.00	5,157,000.00						4,098,600.00	1,058,400.00	
<b>6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี</b>											
27	โครงการก่อสร้างป้ายสำหรับติดตั้งจอ LED บริเวณสี่แยกวัดโพธิ์	850,000.00	850,000.00	1 เม.ย. 68	30 ก.ย. 68		สถานที่ก่อสร้างมีสาย ไฟฟ้าแรงสูงที่มีการใช้ งานอยู่ ยังไม่ได้รื้อถอน ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการก่อสร้างได้ จึงได้ผู้รับจ้างหยุดงาน จนกว่าจะรื้อถอนสายไฟ เสร็จ		-	850,000.00	
รวม		850,000.00	850,000.00						-	850,000.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		56,384,949.00	56,384,519.00						19,935,987.51	36,448,531.49	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติกันเงินไว้  
ณ เดือนสิงหาคม 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
<b>2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว</b>											
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี ถนนบ้านดอน (ช่วงที่ 3)	5,500,000.00	5,500,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		พิจารณาผล การประกวดราคา		-	5,500,000.00	
2	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินตลาดนัด ตลาดน้ำบ้านดอน	2,900,000.00	2,900,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดทำแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง		-	2,900,000.00	
3	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินชุมชนบางหลา	2,000,000.00	2,000,000.00	1 ต.ค. 67	31 ก.ค. 68		จัดทำแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง		-	2,000,000.00	
<b>รวม</b>		<b>10,400,000.00</b>	<b>10,400,000.00</b>						<b>-</b>	<b>10,400,000.00</b>	
<b>3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>											
4	โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นสวนหลวง ร.9	5,000,000.00	5,000,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		จัดทำแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง		-	5,000,000.00	
<b>รวม</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>						<b>-</b>	<b>5,000,000.00</b>	
<b>4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต</b>											
5	โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงหน่วยย่อย (สวนหลวง ร.9)	4,500,000.00	4,500,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		อยู่ระหว่างก่อสร้าง ผลงาน 30%		-	4,500,000.00	
6	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (ปทุมพร)	27,500,000.00	27,500,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		รอเรียกทำสัญญา		-	27,500,000.00	
<b>รวม</b>		<b>32,000,000.00</b>	<b>32,000,000.00</b>						<b>-</b>	<b>32,000,000.00</b>	

**รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี**  
**ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขออนุมัติกันเงินไว้**  
**ณ เดือนสิงหาคม 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)**

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
<b>5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม</b>											
7	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชาชนถุมิต 2	1,429,600.00	1,429,600.00	1 พ.ย. 67	31 พ.ค. 68		จัดทำรูปแบบรายการ ก่อสร้าง		-	1,429,600.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
8	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น 12 ห้อง	15,000,000.00	15,000,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		ขออนุญาตใช้ที่ดิน		-	15,000,000.00	
9	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (หลังที่ 3) โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธิาวาส)	4,130,000.00	4,130,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	3,866,888.00	263,112.00	
10	โครงการก่อสร้างลานจอดรถ	1,640,500.00	1,640,500.00	1 ม.ค. 68	31 พ.ค. 68		ผู้บริหารมีคำสั่งให้ชะลอ โครงการ เนื่องจาก มีการแก้ไขแบบแปลน		-	1,640,500.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>รวม</b>		<b>22,200,100.00</b>	<b>22,200,100.00</b>						<b>3,866,888.00</b>	<b>18,333,212.00</b>	
<b>6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี</b>											
11	โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ ชนิดโครงสร้างเหล็ก บริเวณสี่แยกเทศบาล	500,000.00	500,000.00	1 ต.ค. 67	31 ม.ค. 68			✓	385,000.00	115,000.00	
12	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	151,200.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67			✓	151,200.00	-	
<b>รวม</b>		<b>750,000.00</b>	<b>651,200.00</b>						<b>536,200.00</b>	<b>115,000.00</b>	
<b>รวมทุกยุทธศาสตร์</b>		<b>70,350,100.00</b>	<b>70,251,300.00</b>						<b>4,403,088.00</b>	<b>65,848,212.00</b>	