

[ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568]

รายงาน ติดตาม

ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

2
5
6
9



รวบรวมโดย : งานวิจัยและประเมินผล



ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



คำนำ




ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ได้กำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กำหนดให้มีการติดตามผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาฯ ประจำปีเดือนและประจำไตรมาส โดยมอบหมายให้งานวิจัยและประเมินผล จัดทำรายงานสรุปผลในภาพรวมนำเสนอผู้บริหารทราบทุกสิ้นเดือน และเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทราบ และให้ข้อเสนอแนะทุกสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป




สารบัญ



- หน้า 1 แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)
- หน้า 2 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติถึงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)
- หน้า 7 แผนภูมิแสดงสถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)
- หน้า 8 แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการในภาพรวมแยกรายยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)
- หน้า 9 สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติฯ ,เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)
- หน้า 36 สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2568 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)
- หน้า 41 สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2568 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)

แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)



- งบลงทุน
สามารถเบิกจ่ายได้ **ร้อยละ 0.00**
- รายจ่ายประจำ
สามารถเบิกจ่ายได้ **ร้อยละ 12.95**

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)

เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2568)

รายจ่ายประจำร้อยละ 30 (ของรายจ่ายประจำทั้งหมด) งบลงทุนร้อยละ 15 (ของงบลงทุนทั้งหมด) การเบิกจ่ายในภาพรวมร้อยละ 20 (ของงบประมาณทั้งหมด)

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	166,604,500.00	1,575,122.00	1,444,122.00	9,374,623.44	15,507,224.21	141,853,652.35	9.30	
	รายจ่ายประจำ	166,604,500.00	1,575,122.00	1,444,122.00	9,374,623.44	15,507,224.21	141,853,652.35	9.30	
	- งานบริหารทั่วไป	103,470,700.00	1,575,122.00	1,444,122.00	7,602,471.92	9,251,665.72	86,747,562.36		สป./กองยุทธฯ/กกจ.
	- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	4,313,600.00	-	-	28,730.00	503,056.00	3,781,814.00		กองยุทธฯ
	- งานบริหารงานคลัง	57,910,600.00	-	-	1,672,616.52	5,672,404.49	50,565,578.99		คลัง/สารสนเทศฯ
	- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	909,600.00	-	-	70,805.00	80,098.00	758,697.00		หน่วยตรวจสอบภายใน
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	
2	แผนงานรักษาความสงบภายใน	37,130,650.00	-	-	719,412.56	3,471,121.95	32,940,115.49	9.35	
	รายจ่ายประจำ	31,160,650.00	-	-	719,412.56	3,471,121.95	26,970,115.49	11.14	
	- งานเทศกิจ	11,174,850.00	-	-	246,269.12	1,422,507.47	9,506,073.41		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	15,353,000.00	-	-	157,863.84	1,625,891.48	13,569,244.68		
	- งานจราจร	4,632,800.00	-	-	315,279.60	422,723.00	3,894,797.40		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	5,970,000.00	-	-	-	-	5,970,000.00	-	

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
	- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	5,970,000.00	-	-	-	-	5,970,000.00		
3	แผนงานการศึกษา	355,701,370.00	1,350,000.00	1,350,000.00	3,812,511.01	43,546,445.62	308,342,413.37	12.24	
	รายจ่ายประจำ	353,622,550.00	1,350,000.00	1,350,000.00	3,812,511.01	43,546,445.62	306,263,593.37	12.31	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	7,986,600.00	-	-	195,752.85	1,194,324.09	6,596,523.06		สำนักการศึกษา
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	199,946,150.00	1,350,000.00	1,350,000.00	2,021,782.09	27,823,342.20	170,101,025.71		
	- งานระดับมัธยมศึกษา	139,429,000.00	-	-	1,549,736.97	13,975,456.24	123,903,806.79		
	- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	6,260,800.00	-	-	45,239.10	553,323.09	5,662,237.81		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	2,078,820.00	-	-	-	-	2,078,820.00	-	
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(ครุภัณฑ์)	535,800.00	-	-	-	-	535,800.00		
	- งานระดับมัธยมศึกษา (ครุภัณฑ์)	1,543,020.00	-	-	-	-	1,543,020.00		
4	แผนงานสาธารณสุข	66,599,440.00	72,000.00	72,000.00	2,289,437.86	8,845,062.17	55,464,939.97	13.28	
	รายจ่ายประจำ	66,599,440.00	72,000.00	72,000.00	2,289,437.86	8,845,062.17	55,464,939.97	13.28	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	8,968,810.00	-	72,000.00	458,127.00	1,313,301.38	7,125,381.62		สำนักสาธารณสุขฯ
	- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	18,902,930.00	72,000.00	-	1,769,810.86	2,031,573.79	15,173,545.35		
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	38,727,700.00	-	-	61,500.00	5,500,187.00	33,166,013.00		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	
5	แผนงานสังคมสงเคราะห์	11,597,580.00	-	-	817,494.97	1,338,670.85	9,441,414.18	11.54	
	รายจ่ายประจำ	11,597,580.00	-	-	817,494.97	1,338,670.85	9,441,414.18	11.54	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	4,745,000.00	-	-	6,634.27	711,987.04	4,026,378.69		กองสวัสดิการสังคม

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
	- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	6,852,580.00	-	-	810,860.70	626,683.81	5,415,035.49		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	
6	แผนงานเคหะและชุมชน	152,489,740.00	1,315,200.00	900,855.00	18,361,026.12	19,719,039.90	114,824,018.98	12.90	
	รายจ่ายประจำ	140,689,740.00	1,315,200.00	900,855.00	18,361,026.12	19,719,039.90	103,024,018.98	13.97	
	- งานไฟฟ้าและประปา	1,089,000.00	-	-	-	1,087,112.51	1,887.49		สำนักช่าง
	- งานสวนสาธารณะ	10,384,900.00	-	-	563,306.32	1,429,773.36	8,391,820.32		
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	113,353,640.00	-	285,475.00	17,310,910.60	14,861,181.79	80,896,072.61		สช. / สธ.
	- งานบำบัดน้ำเสีย	15,862,200.00	1,315,200.00	615,380.00	486,809.20	2,340,972.24	13,734,238.56		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	11,800,000.00	-	-	-	-	11,800,000.00	-	
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ค่าครุภัณฑ์)	11,800,000.00	-	-	-	-	11,800,000.00		สช. / สธ.
7	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	19,163,000.00	-	-	954,600.00	1,398,520.00	16,809,880.00	7.30	
	รายจ่ายประจำ	19,163,000.00	-	-	954,600.00	1,398,520.00	16,809,880.00	7.30	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7,483,000.00	-	-	425,000.00	623,000.00	6,435,000.00		กองสวัสดิการสังคม
	- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	11,680,000.00	-	-	529,600.00	775,520.00	10,374,880.00		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
8	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	30,740,100.00	2,004,000.00	404,000.00	2,212,595.84	5,095,328.69	25,032,175.47	15.76	
	รายจ่ายประจำ	30,740,100.00	2,004,000.00	404,000.00	2,212,595.84	5,095,328.69	25,032,175.47	15.76	
	- งานกีฬาและนันทนาการ	12,642,100.00	1,500,000.00	-	1,325,659.09	2,680,508.69	10,135,932.22		สำนักการศึกษา
	- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	12,626,900.00	-	400,000.00	842,861.75	2,281,860.00	9,102,178.25		

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
	- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	5,471,100.00	504,000.00	4,000.00	44,075.00	132,960.00	5,794,065.00		สำนักปลัดเทศบาล
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	
9	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	189,766,940.00	-	325,200.00	1,818,372.42	8,086,818.21	179,536,549.37	4.27	
	รายจ่ายประจำ	64,859,540.00	-	325,200.00	1,818,372.42	8,086,818.21	54,629,149.37	12.53	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	9,209,140.00	-	-	166,777.00	1,602,957.68	7,439,405.32		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง	55,650,400.00	-	325,200.00	1,651,595.42	6,483,860.53	47,189,744.05		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	124,907,400.00	-	-	-	-	124,907,400.00	-	
	- งานก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์)	7,679,000.00	-	-	-	-	7,679,000.00		
	- งานก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	117,228,400.00	-	-	-	-	117,228,400.00		
10	แผนงานการเกษตร	5,723,300.00	-	89,145.00	386,266.00	658,095.00	4,589,794.00	11.68	
	รายจ่ายประจำ	5,723,300.00	-	89,145.00	386,266.00	658,095.00	4,589,794.00	11.68	
	- งานส่งเสริมการเกษตร	5,723,300.00	-	89,145.00	386,266.00	658,095.00	4,589,794.00		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	
11	แผนงานการพาณิชย์	3,732,580.00	120,000.00	120,000.00	56,809.60	353,355.17	3,322,415.23	9.47	
	รายจ่ายประจำ	3,382,580.00	120,000.00	120,000.00	56,809.60	353,355.17	2,972,415.23	10.45	
	- งานตลาดสด	637,300.00	-	-	-	80,180.00	557,120.00		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานโรงฆ่าสัตว์	2,745,280.00	120,000.00	120,000.00	56,809.60	273,175.17	2,415,295.23		สำนักสาธารณสุขฯ
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	350,000.00	-	-	-	-	350,000.00	-	
	- งานโรงฆ่าสัตว์ (ค่าครุภัณฑ์)	350,000.00	-	-	-	-	350,000.00		

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
12	แผนงานงบกลาง	340,750,800.00	-	1,731,000.00	1,158,898.00	51,944,380.05	285,916,521.95	15.32	
	รายจ่ายประจำ	340,750,800.00	-	1,731,000.00	1,158,898.00	51,944,380.05	285,916,521.95	15.32	
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
	การเบิกจ่ายในภาพรวม	1,380,000,000.00	6,436,322.00	6,436,322.00	41,962,047.82	159,964,061.82	1,178,073,890.36	11.59	
	รวมรายจ่ายประจำ	1,234,893,780.00	6,436,322.00	6,436,322.00	41,962,047.82	159,964,061.82	1,032,967,670.36	12.95	
	รวมงบลงทุน	145,106,220.00	-	-	-	-	145,106,220.00	-	

แผนภูมิแสดงสถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ร้อยละ
-

ดำเนินการเสร็จ
จำนวน - โครงการ

ร้อยละ
29.49

อยู่ระหว่างดำเนินการ
จำนวน 64 โครงการ

ร้อยละ
70.05

ยังไม่ดำเนินการ
จำนวน 152 โครงการ

ร้อยละ
0.46

ยกเลิก
จำนวน 1 โครงการ

โครงการทั้งหมด : 217 โครงการ



สถานะการดำเนินโครงการ

ยกเลิก 0.46 %


อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
29.17%

ยังไม่ดำเนินการ
70.37 %



แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการในภาพรวม แยกตามรายยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยนับ : โครงการ



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี



แหล่งที่มาของงบประมาณและการจัดสรรให้โครงการ

- งบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569




ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนภูมิแสดงสถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569




โครงการทั้งหมด : 217 โครงการ



แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการในภาพรวม แยกตามรายยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยนับ : โครงการ



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี



แหล่งที่มาของงบประมาณและการจัดสรรให้โครงการ

- งบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569



ยุทธศาสตร์การพัฒนา

บัญชีรายละเอียด
ผลการดำเนินโครงการที่ถ่ายจากงบประมาณ
ตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569



สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ เดือนพฤศจิกายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)

จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มีทั้งหมด **217** โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น **313,790,900 บาท** (สามร้อยสิบสามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)
 มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 216 โครงการ งบประมาณ 293,990,900 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ไม่ได้ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	43	100,732,000.00	1,087,112.50	-	-	-	12	28,644,000.00	1,087,112.50	31	72,088,000.00	-	-
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	7	4,000,000.00	2,400.00	-	-	-	3	2,300,000.00	2,400.00	4	1,700,000.00	-	-
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	650,000.00	-	-	-	-	3	650,000.00	-	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	106	24,532,800.00	1,074,870.00	-	-	-	17	16,345,100.00	1,074,870.00	89	8,187,700.00	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	48	162,766,100.00	18,046,736.75	-	-	-	24	143,681,100.00	18,046,736.75	23	19,085,000.00	1	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	9	1,310,000.00	3,360.00	-	-	-	4	580,000.00	3,360.00	5	730,000.00	-	-
รวม	216	293,990,900.00	20,214,479.25	-	-	-	63	192,200,200.00	20,214,479.25	152	101,790,700.00	1	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			0.00			29.17			70.37		0.46

สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ เดือนพฤศจิกายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)

2. โครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 19,800,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ไม่ได้ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1	19,800,000.00	-	-	-	-	1	19,800,000.00	-	-	-	-	-
รวม	1	19,800,000.00	-	-	-	-	1	19,800,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			0.00			100.00			0.00		0.00
รวมทั้งสิ้น	217	313,790,900.00	20,214,479.25	0	0.00	0.00	64	212,000,200.00	20,214,479.25	152	101,790,700.00	1	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			0.00			29.49			70.05		0.46

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนพฤศจิกายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
1	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตถนนกาญจนาวิถี 16 ซอย 9 แยกซ้าย 1	537,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69	✓			-	537,000.00	
2	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตถนนกาญจนาวิถี 16 ซอย 9 แยกซ้าย 2	568,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69	✓			-	568,000.00	
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตถนนกาญจนาวิถี ซอย 15	3,867,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69	✓			-	3,867,000.00	
4	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตถนนกาญจนาวิถี ซอย 32	2,337,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69	✓			-	2,337,000.00	
5	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตถนนชนเกษม	7,701,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	30 มิ.ย. 69	✓			-	7,701,000.00	
6	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตถนนชนเกษม ซอย 27	886,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69	✓			-	886,000.00	
7	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตถนนตลาดใหม่ Sta 0+325-2+200 แยกวัดโพธิ์ - ตลาดเกษตร 2	9,033,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69		พิจารณาผลประกวดราคา		-	9,033,000.00	
8	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตถนนปากน้ำ ซอย 6	1,688,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69	✓			-	1,688,000.00	
9	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตถนนเลียงเมือง ซอย 13/3	585,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69	✓			-	585,000.00	
10	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตถนนวัดธรรมบูชา	287,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69		พิจารณาผลประกวดราคา		-	287,000.00	
11	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตถนนวัดโพธิ์ 31 ซอย 10	155,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69	✓			-	155,000.00	
12	โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนวัดโพธิ์ซอย 2	1,202,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	31 พ.ค. 69	✓			-	1,202,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนพฤศจิกายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
13	โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองกรูด	2,000,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 พ.ค. 69		จัดทำแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง		-	2,000,000.00	
14	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางกุ้ง	5,500,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69		จัดทำแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง		-	5,500,000.00	
15	โครงการปรับปรุงพื้นลานทางเดินบริเวณสะพานนริศ	350,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	31 พ.ค. 69		จัดทำแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง		-	350,000.00	
16	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) ถนนชนเกษม ช่วงที่ 1	2,200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 พ.ค. 69		จัดทำแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง		-	2,200,000.00	
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 20	7,258,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	7,258,000.00	
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนกาญจนาวิถี 25	1,622,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69	✓			-	1,622,000.00	
19	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนกาญจนาวิถี 25/1	1,024,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69	✓			-	1,024,000.00	
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีวิชัย 21 แยกซอยบ้านมะขาม เชื่อมต่อ ถนนเลี้ยวเมืองแยกขวา 1	719,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	28 ก.พ. 69	✓			-	719,000.00	
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีวิชัย 26 ซอย 8	1,020,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	28 ก.พ. 69	✓			-	1,020,000.00	
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนค้ายอ.ส. 2	4,189,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	4,189,000.00	
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนข้างโรงพยาบาลค่ายวิภาวดี แยกขวา 1	2,724,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	31 มี.ค. 69	✓			-	2,724,000.00	
24	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนกาญจนาวิถี 29	2,932,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	31 มี.ค. 69	✓			-	2,932,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนพฤศจิกายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
25	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนตลาดใหม่ 39 ซอย 2	1,069,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	1,069,000.00	
26	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนโรงน้ำแข็ง (บางอิฐ)	2,194,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	2,194,000.00	
27	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนบางกุ้ง 1 หน้าหมู่บ้านปาร์ครีสซิเดนซ์	4,728,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	4,728,000.00	
28	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนกาญจนาวิถี 16 ซอย 1 (พวงทิพย์)	2,216,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	2,216,000.00	
29	โครงการปรับปรุงพ่อกัก ค.ส.ล. ถนนในเขตเทศบาล	8,185,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 มี.ค. 69		ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง		-	8,185,000.00	
30	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพ่อบุญทะเล 13	4,100,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	30 มิ.ย. 69	✓			-	4,100,000.00	
31	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพ่อบุญทะเล 11	3,174,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	30 มิ.ย. 69	✓			-	3,174,000.00	
32	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพ่อบุญทะเล 10/5	2,226,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	30 มิ.ย. 69	✓			-	2,226,000.00	
33	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลียบบึงพ่อบุญทะเล (โรงเรียนนานาชาติ - สะพานข้ามคลองท่ากูบ)	4,327,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	30 มิ.ย. 69	✓			-	4,327,000.00	
34	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนชนเกษม 37	2,900,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	30 มิ.ย. 69	✓			-	2,900,000.00	
35	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเลียบบึงเมือง 4	1,144,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	30 มิ.ย. 69	✓			-	1,144,000.00	
36	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนวิภาวดี ซอยมายเทอเรส	702,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68	✓			-	702,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนพฤศจิกายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา ดเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
37	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนดอนนก 11 (ข้างสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว)	1,400,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	28 ก.พ. 69	✓			-	1,400,000.00	
38	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนบางใหญ่ 4	894,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	28 ก.พ. 69	✓			-	894,000.00	
39	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนยางงาม 2/1 เชื่อมต่อกถนนกาญจนาวิถี 7	803,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 ส.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแล้ว อยู่ระหว่างการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคดำเนินการ		802,948.30	51.70	
40	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยตรงข้าม ซอยบุญช่วย 10	28,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 ส.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแล้ว อยู่ระหว่างการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคดำเนินการ		27,412.30	587.70	
41	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยกาญจนาวิถี 28/1	90,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 ส.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแล้ว อยู่ระหว่างการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคดำเนินการ		89,384.60	615.40	
42	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนทางขึ้นเขาท่าเพชร	117,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 ส.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแล้ว อยู่ระหว่างการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคดำเนินการ		116,730.60	269.40	
43	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยปากน้ำ 1/1	51,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 ส.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแล้ว อยู่ระหว่างการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคดำเนินการ		50,636.70	363.30	
รวม		100,732,000.00	-	-						1,087,112.50	99,644,887.50	
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว												
44	โครงการเคหะตำบล/สวัสดิ์ปีใหม่	500,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69		ขออนุมัติดำเนิน โครงการ		-	500,000.00	
45	โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี	400,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	✓			-	400,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนพฤศจิกายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
46	โครงการถนนคนเดิน	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จำหน่ายสินค้าทุกวัน เสาร์		2,400.00	297,600.00	
47	โครงการเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์	500,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	500,000.00	
48	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,500,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติดำเนิน โครงการ		-	1,500,000.00	
49	โครงการถนนคนเดินเชิงศิลปะย่านเมืองเก่าบ้านล่าง	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	✓			-	300,000.00	
50	โครงการเทศกาลดนตรี	500,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	500,000.00	
รวม		4,000,000.00	-	-						2,400.00	3,997,600.00	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
51	โครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเมือง	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ดำเนินการตรวจ คุณภาพน้ำ		-	200,000.00	
52	โครงการลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ดำเนินกิจกรรมสำรวจ และขึ้นทะเบียนไม้ใหญ่ ในเมือง		-	200,000.00	
53	โครงการลดขยะต้นทางกับนครสุราษฎร์ธานี	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ดำเนินโครงการตลอด ทั้งปี		-	250,000.00	
รวม		650,000.00	-	-						-	650,000.00	
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต												
54	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านบทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการชุมชน	250,000.00	-	-	1 มิ.ย. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	250,000.00	
55	โครงการบุคคลต้นแบบในชุมชน	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68		กำหนดจัดโครงการ วันที่ 4 ธ.ค. 2568 ณ โรงแรมโดมอนด์		178,000.00	122,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนพฤศจิกายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
56	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและคณะทำงาน ชุมชน	1,600,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	28 ก.พ. 69	✓			-	1,600,000.00	
57	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนชุมชนเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	✓			-	50,000.00	
58	โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชุมชนสัมพันธ์	300,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 ม.ค. 69	✓			-	300,000.00	
59	โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนในชุมชน	20,000.00	-	-	1 พ.ค. 69	30 มิ.ย. 69	✓			-	20,000.00	
60	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	780,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69	✓			-	780,000.00	
61	โครงการสตรีต้นแบบในชุมชนผู้ทำหน้าที่มารดา ที่สมบูรณ์แบบ	200,000.00	-	-	1 ก.ค. 69	30 ก.ย. 69	✓			-	200,000.00	
62	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้นำสตรีเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	70,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จัดฝึกอบรมหลักสูตร ฝึกทักษะอาชีพ ยาดม สมุนไพรกลุ่มแกนนำสตรี เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2568 ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ ชั้น 9 (ห้องประชุมเล็ก)		2,950.00	67,050.00	
63	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน	20,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	✓			-	20,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนพฤศจิกายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา งเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
64	โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม	406,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จัดฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดสวัสดิการชุมชน ในมิติที่หลากหลาย เมื่อวันที่ 28 พ.ย 2568 ณ ภัตตาคารป๊อบอาย และศึกษาเรียนรู้ นอกสถานที่ วันที่ 29 พ.ย.-2 ธ.ค. 2568 ณ จังหวัด สุพรรณบุรี และ กทม.		285,300.00	120,700.00	
65	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพกระถางปันสุข ปลูกผักสวนครัว / ชุมชนปากน้ำ	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
66	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการซ่อมเครื่องมือประมง / ชุมชนหาดตายวง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
67	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าดำเย็บและ ผ้าทั่วไป / ชุมชนหน้าค่าย อส.	30,400.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,400.00	
68	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าดำมัดย้อมจาก สีธรรมชาติ / ชุมชนตลาดดอนนก	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
69	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าทพิมพ์ใบไม้ Eco Print / ชุมชนมะขามเตี้ย	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
70	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกะหรี่ปั๊ป / ชุมชน เมตตารธรรม	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
71	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย (ขนมฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด เม็ดขนุน ขนมชั้น ขนมวุ้น) / ชุมชนบางกุ้ง 3	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนพฤศจิกายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา งคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
72	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย / ชุมชน คลองฉนาก	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
73	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย / ชุมชนเสรีไท	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
74	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย / ชุมชนหลังอาชีวะ	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
75	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมเบเกอรี่ / ชุมชนหลังคลัง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
76	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมเบเกอรี่ ไล่หมู หยอง ไล่ถั่วดำ ไล่ใบเตย ไล่เผือก ไล่ฝอยทอง ไล่ลูกเกด ไล่มะพร้าวอ่อน / ชุมชนวัดกลางใหม่	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
77	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำข้าวเหนียวมูล หน้าต่าง ๆ / ชุมชนหนองบัว	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
78	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำข้าวเหนียวหมูปวย หมูหวาน หมูทุบ / ชุมชนย่านยาว	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
79	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็มแบบแห้ง แบบเปียก และปลาสาม / ชุมชนสิริสุข	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
80	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเครื่องมือประมง / ชุมชนบ้านบางหลา	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
81	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเคคูพางบนตะกร้า กระจูด / ชุมชนโพหวาย	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
82	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำถั่วกรอบแก้วเคลือบ หลากรสชาติ / ชุมชนเสรีพล	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนพฤศจิกายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
83	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริก / ชุมชนวัดไทร	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
84	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกและเครื่องแกง ปักษ์ใต้ / ชุมชนบางกุ้ง 2	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
85	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาล้างจานและ น้ำยาซักผ้า / ชุมชนเพชรวิลล่า	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
86	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผัดไทยและซอสปรุง ผัดไทยสำเร็จรูป / ชุมชนศรีธานี-ยางงาม	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
87	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าพิมพ์ใบไม้ Eco Print / ชุมชนรวมเพชรสามัคคี	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
88	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าพิมพ์ใบไม้ / ชุมชนบ้านบางใหญ่	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
89	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม / ชุมชนดงตาล	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
90	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม / ชุมชนตาปี	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
91	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม / ชุมชนทุ่งน้อย	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
92	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม / ชุมชนวัดท่าทอง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
93	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม / ชุมชนวัดหน้าเมือง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
94	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม / ชุมชนศรีวิชัย	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนพฤศจิกายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
95	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำศิลปะบนผืนผ้า Marbling art / ชุมชนวังเพชร	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
96	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำสร้อยลูกปัดมโนราห์ / ชุมชนพวงเพชรพัฒนา	25,700.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	25,700.00	
97	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำสลัดผักและสลัดผลไม้ / ชุมชนศรีธานี	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
98	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำสลัดโรลปูอัด ไส้กรอก ทูน่า น้ำสลัด น้ำสลัดงา ซีซ่า มายองเนส แซนวิชไส้ปูอัด / ชุมชนเคหะชุมชน	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
99	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเสื้ออัตลักษณ์ชุมชน (ต่อเนื่อง 2568) / ชุมชนตลาดเกษตร 2	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
100	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมวกและ กระเป๋าเดคูพาจ / ชุมชนลูกเสือ-การุณราชบุรี	25,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	25,000.00	
101	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมุกระจก หมูหุบ หมูฝอย / ชุมชนบึงขุนทะเล	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
102	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมุแดดเดียว ปลาตุกร้า / ชุมชนท่าแขก	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
103	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมุแดดเดียว และการทำไข่เค็ม / ชุมชนท่ากูบ	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
104	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมูฝอย / ชุมชนกรมทหารราบที่ 25	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
105	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหอยจ้อ / ชุมชนฝั่งบางไปไม้	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนพฤศจิกายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
106	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเหรียญโปรยทาน / ชุมชนกาญจนาวิถีร่วมใจ	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
107	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเหรียญโปรยทาน / ชุมชนบางกุ้ง 1	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
108	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเหรียญโปรยทาน แฟนซี / ชุมชนตลาดกลาง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
109	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเหรียญโปรยทาน และดอกไม้จันทร์ / ชุมชนตลาดหน้าศูนย์สร้างทาง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
110	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำอาหารอีสาน ลาบ น้ำตก คอหมูย่าง หมูแดดเดียว / ชุมชนในลีก	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
111	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการนวดแผนไทย (ต่อนื่องปี 2568) / ชุมชนราษฎร์อุทิศ	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
112	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการนวดแผนโบราณ / ชุมชนเปี่ยมสุข	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
113	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร / ชุมชนหัวแหลมพัฒนา	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
114	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตเครื่องมือประมง (อวนปลา) / ชุมชนบางกุ้ง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
115	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าตามงานพิธีต่างๆ / ชุมชนร.25 พัน 3	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
116	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพิมพ์ผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคนิค Marbling Art / ชุมชนหน้าด่าน	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
117	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพันทึกระเป่า ลายผ้าบาติก / ชุมชนนาเนียน	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนพฤศจิกายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
118	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแพ้น้ำปาเต๊ะ / ชุมชนสหกรณ์ครู	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
119	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดฟางข้าว / ชุมชนวัดโพธาราม	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
120	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่า กระเป๋าจักสานเดคูพาง / ชุมชนไทยสมุทร	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
121	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่า กระเป๋าจักสานเดคูพาง / ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีรังสิต	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
122	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่า ข้าวเหนียวห่มฝอย / ชุมชนหน้าศาลากลาง	24,600.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	24,600.00	
123	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์กระจุ๊ด / ชุมชนแหลมทราย	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
124	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ / ชุมชนบ้านบางทอง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
125	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานตะกร้า ด้วยเส้นพลาสติก / ชุมชนเสม็ดเรียง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
126	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพของอาชีพ / ชุมชนราษฎร์บำรุง-ดอนนาก	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
127	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพพรชี่นในวันว่าง / ชุมชนตลาดท่าเรือ	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
128	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพสะเต๊ะตลาดใหม่ / ชุมชนตลาดใหม่-ดอนนาก	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
129	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพสะเต๊ะเทศบาล / ชุมชนเทศบาล	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนพฤศจิกายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
130	โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	20,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ส.ค. 69		ประชุมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลฯ ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2568 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 9		2,100.00	17,900.00	
131	โครงการฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชน	500,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 พ.ค. 69	✓			-	500,000.00	
132	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน	80,000.00	-	-	1 เม.ย. 69	31 ส.ค. 69	✓			-	80,000.00	
133	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสวัสดิการสังคม	50,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	1 เม.ย. 69	✓			-	50,000.00	
134	โครงการเสริมพลัง สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	80,000.00	-	-	1 พ.ค. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	80,000.00	
135	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	844,400.00	-	-	1 ต.ค. 69	31 มี.ค. 69		กำหนดจัดอบรมหลักสูตรสังคมสูงวัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 4 มิติ วันที่ 3 ธ.ค. 2568 และกิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ วันที่ 8-11 ธ.ค. 2568		589,120.00	255,280.00	
136	โครงการเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุ	152,000.00	-	-	1 เม.ย. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	152,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนพฤศจิกายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
137	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรส่งเสริมทักษะ การออกกำลังกาย ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 18-20 พ.ย. 2568 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ (ชั่วคราว)		17,400.00	182,600.00	
138	โครงการบริการทำบัตรประจำตัวคนพิการที่บ้านและ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (At Home Service: ID Card Registration for Person with Disabilities)	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	✓			-	50,000.00	
139	โครงการบริการรับยืนยันสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในชุมชน (Senior Pension Service)	10,000.00	-	-	1 พ.ค. 69	31 ส.ค. 69	✓			-	10,000.00	
140	โครงการเสริมสร้างและพิทักษ์สิทธิสวัสดิการผู้รับเบี้ยยังชีพ	30,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 มี.ค. 69	✓			-	30,000.00	
141	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ดำเนินการเมื่อมีเหตุสา ธารณภัย		-	300,000.00	
142	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย □	100,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 พ.ค. 69	✓			-	100,000.00	
143	โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) ประจำปี (หลักสูตรจัดตั้งและหลักสูตร ทบทวน)	230,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 พ.ค. 69	✓			-	230,000.00	
144	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	1,374,300.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 ม.ค. 69		ขออนุมัติดำเนิน โครงการ		-	1,374,300.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนพฤศจิกายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
145	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของแกนนำ สุขภาพชุมชน	93,600.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ประชุมแกนนำสุขภาพ ชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง		-	93,600.00	
146	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 เม.ย. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	200,000.00	
147	โครงการรณรงค์การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	30 เม.ย. 69	✓			-	200,000.00	
148	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69		กำหนดจัดโครงการ วันที่ 2-3 ธ.ค. 2568 ณ โรงแรมวังใต้		-	200,000.00	
149	โครงการแม่ลูกพันธุ์ดี	57,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ดำเนินโครงการตลอด ทั้งปี		-	57,000.00	
150	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับ สถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	800,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	31 มี.ค. 69	✓			-	800,000.00	
151	โครงการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	150,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	✓			-	150,000.00	
152	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	400,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		กำหนดดอกตรวจดูน้ำ ดื่มหยอดเหรียญในเขต เทศบาลฯ ในเดือน ม.ค. 2568		-	400,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนพฤศจิกายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
153	โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ	200,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69	✓			-	200,000.00	
154	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ของ ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี	200,000.00	-	-	1 พ.ค. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	200,000.00	
155	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	80,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ดำเนินการออกสำรวจ ข้อมูลสัตว์		-	80,000.00	
156	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	399,800.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์		-	399,800.00	
157	โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมการเพิ่มจำนวนสัตว์จร จัด ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์		-	300,000.00	
158	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	5,000,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		สำนักช่างทำหนังสือ ขยายเวลาจัดทำแบบ รูปรายการงานก่อสร้าง		-	5,000,000.00	
159	โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟู คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ	6,300,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 พ.ค. 69		ฝ่ายพัสดุจัดทำรายงาน ขอจ้าง		-	6,300,000.00	
รวม		24,532,800.00	-	-						1,074,870.00	23,457,930.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนพฤศจิกายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม												
160	โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์	330,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ดำเนินการจัดกิจกรรม วันสำคัญต่าง ๆ ภายในปีงบประมาณ		74,150.00	255,850.00	
161	โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	380,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	28 ก.พ. 69		ขออนุมัติดำเนิน โครงการ		-	380,000.00	
162	โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน	550,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 มิ.ย. 69		ขออนุมัติดำเนิน โครงการ		-	550,000.00	
163	โครงการจัดนิทรรศการและเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ วิชาการและวิชาชีพ ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาคใต้ และ ระดับประเทศ	1,350,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69	✓			-	1,350,000.00	
164	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	250,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	31 ส.ค. 69	✓			-	250,000.00	
165	โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	900,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	30 ก.ย. 69	✓			-	900,000.00	
166	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานครู พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา	1,000,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	28 ก.พ. 69	✓			-	1,000,000.00	
167	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน-ประถม)	43,011,200.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		งานนิเทศก์ เบิกหัก ผลส่งให้สถานศึกษา ไตร มาส 1, งานโรงเรียน ขอ อนุมัติเบิกจ่าย, งานอกระบบฯ ขออนุมัติเบิกจ่าย		1,970,315.00	41,040,885.00	
168	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับมัธยม)	52,535,100.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		งานนิเทศก์ เบิกหัก ผลส่งให้สถานศึกษา ไตรมาส 1, งานโรงเรียน ขออนุมัติเบิกจ่าย		1,296,110.00	51,238,990.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนพฤศจิกายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
169	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน บ้านบางใหญ่	1,333,200.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		657,800.00	675,400.00	
170	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน บ้านโพทวาย	1,843,600.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		921,800.00	921,800.00	
171	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน บ้านสันติสุข	576,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		266,400.00	309,600.00	
172	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน บ้านสุขน	523,800.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		261,900.00	261,900.00	
173	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน วัดกลางใหม่	1,117,600.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		558,800.00	558,800.00	
174	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน วัดท่าทอง	1,364,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		682,000.00	682,000.00	
175	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน วัดโพธิ์นิมิต	1,518,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		759,000.00	759,000.00	
176	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน อนุบาลสุราษฎร์ธานี	8,140,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		4,034,800.00	4,105,200.00	
177	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	13,737,600.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		งานออกระบบฯ ขออนุมัติ เบิกจ่าย, งานโรงเรียน บริหารสัญญา		-	13,737,600.00	
178	โครงการประกวดสื่อนวัตกรรมของโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	150,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	28 ก.พ. 69	✓			-	150,000.00	
179	โครงการอบรมการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน	110,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	28 ก.พ. 69		ขออนุมัติดำเนิน โครงการ		-	110,000.00	
180	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	100,000.00	-	-	1 พ.ค. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	100,000.00	
181	โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	60,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 ม.ค. 69	✓			-	60,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนพฤศจิกายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
182	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือท้องถิ่นไทย	80,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	✓			-	80,000.00	
183	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	50,000.00	-	-	1 พ.ค. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	50,000.00	
184	โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับเทศบาล	90,000.00	-	-	1 พ.ค. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	90,000.00	
185	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	28 ก.พ. 69		สำรวจแจ้งความ ประสงค์จัดหาหนังสือ		-	200,000.00	
186	โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	80,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ส่งหนังสือเชิญร่วม กิจกรรม		-	80,000.00	
187	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	700,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	31 ส.ค. 69	✓			-	700,000.00	
188	โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาค และระดับประเทศ	5,000,000.00	1,500,000.00	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		เตรียมส่งทีมเข้าร่วม แข่งขันระดับประเทศ		3,258,760.00	3,241,240.00	
189	โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	200,000.00	-	-	1 เม.ย. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	200,000.00	
190	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน	800,000.00	-	-	1 พ.ค. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	800,000.00	
191	โครงการส่งทีมกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ ของเทศบาล นครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ส่งทีมเข้าร่วมตาม หนังสือเชิญ		-	200,000.00	
192	โครงการส่งทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ส่งทีมเข้าร่วมตาม หนังสือเชิญ		-	300,000.00	
193	โครงการส่งเสริมและส่งเสริมส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	✓			-	200,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนพฤศจิกายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
194	โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	1 มิ.ย. 69	31 ส.ค. 69	✓			-	300,000.00	
195	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ระดับชาติ พ.ศ. 2569	3,000,000.00	-	-	1 พ.ย. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	3,000,000.00	
196	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ระดับชาติ พ.ศ. 2569	700,000.00	-	-	1 พ.ย. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	700,000.00	
197	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	250,000.00	-	-	1 พ.ย. 69	31 ม.ค. 69	✓			-	250,000.00	
198	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	650,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	30 เม.ย. 69	✓			-	650,000.00	
199	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว	7,000,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		- จัดงานประเพณีชักพระฯ ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 4-12 ต.ค. 2568 - เตรียมการจัดงานประเพณีชักพระฯ ประจำปี 2569		1,209,400.00	5,790,600.00	
200	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,800,000.00	-	300,000.00	1 ต.ค. 68	30 พ.ย. 68		ประชุมคณะกรรมการตรวจรับ		1,475,501.75	24,498.25	
201	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น	5,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	✓			-	5,000.00	
202	อุดหนุนมัสยิดอิมมะตุลอิสลาม (บ้านปากน้ำ)	400,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	400,000.00	
203	อุดหนุนมูลนิธิกุศลศรัทธา	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 ต.ค. 68		ยกเลิกโครงการ มูลนิธิกุศลศรัทธา แจ้งยกเลิกเนื่องจาก อยู่ในช่วงการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ หลังใหม่ ทำให้ไม่สะดวก ในการใช้สถานที่จัดงาน เทศบาลถือคือสิ้นเงิน		-	100,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนพฤศจิกายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
204	อุดหนุนมูลนิธิธิดาจิตธรรมสถาน	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 ต.ค. 68		ระหว่างมูลนิธิธิดาจิตธรรมสถานรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ		100,000.00	-	
205	โครงการก่อสร้างรั้วอิฐบล็อกพร้อมกำแพงกันดิน	3,350,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 ก.ย. 69	✓			-	3,350,000.00	
206	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	4,500,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 ก.ย. 69	✓			-	4,500,000.00	
207	โครงการศึกษาดูงาน "รวมพลัง แห่งความภักดี" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	731,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 ธ.ค. 68		อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย		520,000.00	211,000.00	
รวม		161,666,100.00	1,500,000.00	300,000.00						18,046,736.75	144,819,363.25	
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี												
208	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการเนื่องในวันท้องถิ่นไทย "18 มีนา วันท้องถิ่นไทย"	10,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	30 เม.ย. 69	✓			-	10,000.00	
209	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการเนื่องในวันเทศบาล	50,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	50,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนพฤศจิกายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
210	โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีและเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง/แก้ไข	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		- จัดทำแผน การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2568 - เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2568 - แก้ไข ครั้งที่ 1/2569 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2568		2,660.00	47,340.00	
211	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		- จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2568 ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2568 - แก้ไขครั้งที่ 7/2568 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2568 - เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2568 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2568		-	250,000.00	
212	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	30,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		- ติดตามผลการเบิกจ่าย และผลการดำเนิน โครงการ ประจำปี พ.ย. 2568 - จัดประชุมคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผล เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2568		700.00	29,300.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนพฤศจิกายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
213	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติดำเนิน โครงการ		-	250,000.00	
214	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	✓			-	100,000.00	
215	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน	80,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69	✓			-	80,000.00	
216	โครงการก่อสร้างเสาชางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	490,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	31 พ.ค. 69	✓			-	490,000.00	
รวม		1,310,000.00	-	-						3,360.00	1,306,640.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		292,890,900.00	1,500,000.00	300,000.00						20,214,479.25	273,876,420.75	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนพฤศจิกายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)

แบบรายงาน 2.3

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) ถนนชนเกษม ช่วงที่ 1	19,800,000.00	1 ต.ค. 68	31 พ.ค. 69		จัดทำแบบรูปและ รายการงานก่อสร้าง		-	19,800,000.00	
รวม		19,800,000.00						-	19,800,000.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		19,800,000.00						-	19,800,000.00	



บัญชีรายละเอียด
ผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2568

สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2568

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนพฤศจิกายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)

จำนวนโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีทั้งหมด 25 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 205,790,000 บาท (สองร้อยห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 34,768,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	9	34,768,000.00	3,200,000.00	1	3,510,000.00	3,200,000.00	8	31,258,000.00	-	-	-	-	-
รวม	9	34,768,000.00	3,200,000.00	1	3,510,000.00	3,200,000.00	8	31,258,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00			11.11			88.89			0.00		0.00	

2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 16 โครงการ งบประมาณ 171,022,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	16	171,022,000.00	1,078,306.54	5	1,355,000.00	1,078,306.54	11	169,667,000.00	-	-	-	-	-
รวม	16	171,022,000.00	1,078,306.54	5	1,355,000.00	1,078,306.54	11	169,667,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00			31.25			68.75			0.00		0.00	

รวม	25	205,790,000.00	4,278,306.54	6	4,865,000.00	4,278,306.54	19	200,925,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00			24.00			76.00			0.00		0.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนพฤศจิกายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)

แบบรายงาน 2.2 สะสม 2567

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนสันติสุข	8,905,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 60%		-	8,905,000.00	
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ซอยข้าง หจก. ดีเอิร์ธทรานสปอร์ต	2,000,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 40%		-	2,000,000.00	
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนเสม็ดเรียง 22	2,328,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 39%		-	2,328,000.00	
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนสุขน 1 ซอยสุทธิรักษ์	8,070,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 70%		-	8,070,000.00	
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนเสม็ดเรียง 4	3,490,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 10%		-	3,490,000.00	
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนลูกเสือ 3	749,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 75%		-	749,000.00	
7	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและทางเท้า ถนนตลาดล่าง 1,3,5,5/1,7	2,896,000.00	1 มิ.ย. 67	31 ต.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 5%		-	2,896,000.00	
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนศรีสวัสดิ์ 2/1	2,820,000.00	1 มิ.ย. 67	30 พ.ย. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 99%		-	2,820,000.00	
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนพ่วงทะเล 13 แยกขวา 1,2,3,4	3,510,000.00	1 ก.ค. 67	30 พ.ย. 67			✓	3,200,000.00	310,000.00	
รวม		34,768,000.00						3,200,000.00	31,568,000.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		34,768,000.00						3,200,000.00	31,568,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนพฤศจิกายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)

แบบรายงาน 2.2 สะสม 2568

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน เทพธิดา	6,000,000.00	1 มี.ค. 68	31 ต.ค. 68		สำรวจโครงการ		-	6,000,000.00	
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนโรงเรียนกีฬา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	5,930,000.00	1 ก.พ. 68	30 มิ.ย. 68		สำรวจโครงการ		-	5,930,000.00	
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน คอนนค 21 แยกขวา 2	426,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68		สำรวจโครงการ		-	426,000.00	
4	โครงการขยายเขตประปา ถนนศรีเกษม (อำนวยการ สุข)	722,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68			✓	500,000.00	222,000.00	
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ปากน้ำจากสะพานศรีสุราษฎร์ - สุดเขตเทศบาล	47,666,000.00	1 ม.ค. 68	31 ธ.ค. 68		สำรวจโครงการ		-	47,666,000.00	
6	โครงการขยายเขตประปา ถนนเลี้ยวเมือง ซอย ข้างร้านส้มตำป่าพิณ	203,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68			✓	187,262.00	15,738.00	
7	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริม เหล็กถนนศรีวิชัยซอยแยกเลียบบคอสะพาน	200,000.00	1 มิ.ย. 68	31 ก.ค. 68			✓	164,000.00	36,000.00	
8	โครงการขยายเขตประปาถนนประชารัฐ 9	166,000.00	1 มิ.ย. 68	30 ก.ย. 68		แก้ไขแบบบูรณาการก่อสร้าง และแบบสรุปปริมาณงาน และราคา		-	166,000.00	
9	โครงการขยายเขตประปาถนนประชารัฐ 4	115,000.00	1 พ.ค. 68	31 ส.ค. 68			✓	113,757.54	1,242.46	
10	โครงการขยายเขตประปาซอยปทุมพร 6/1	115,000.00	1 มี.ค. 68	30 มิ.ย. 68			✓	113,287.00	1,713.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนพฤศจิกายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)

แบบรายงาน 2.2 สะสม 2568

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
11	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพอขุนทะเลซอย 18	527,000.00	1 ธ.ค. 67	30 เม.ย. 68		บริหารสัญญา ผลงาน 0%		-	527,000.00	
12	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงขุนทะเล (ระยะที่ 1)	65,000,000.00	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68		จัดทำราคากลาง		-	65,000,000.00	
13	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนหน้าเมือง STA 0+000-0+700	3,132,000.00	1 ธ.ค. 67	30 เม.ย. 68		บริหารสัญญา ผลงาน 0%		-	3,132,000.00	
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนดงตาลพัฒนา	820,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68		สำรวจโครงการ		-	820,000.00	
15	โครงการปรับปรุงสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	30,000,000.00	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68		จัดทำราคากลาง		-	30,000,000.00	
16	โครงการก่อสร้างสะพานทำเทียบเรือเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ถนนบ้านดอน (ช่วงที่ 1)	10,000,000.00	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68		ขอความเห็นชอบราคากลาง		-	10,000,000.00	
รวม		171,022,000.00						1,078,306.54	169,943,693.46	
รวมทุกยุทธศาสตร์		171,022,000.00						1,078,306.54	169,943,693.46	

บัญชีรายละเอียด

ผลการดำเนินโครงการที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2567



สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

ที่ได้รับอนุมัติกันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ณ เดือนพฤศจิกายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)

จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 ที่ได้รับอนุมัติกันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีทั้งหมด 41 โครงการ
กันเงินงบประมาณ 151,671,013.94 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสิบสามบาทเก้าสิบสี่สตางค์) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีโครงการที่ได้รับอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน 10 โครงการ งบประมาณที่กันเงิน 28,330,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงิน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงิน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงิน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงิน	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงินไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	7	22,842,000.00	12,123,054.54	3	12,646,000.00	12,123,054.54	4	10,196,000.00	-	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	2	4,638,000.00	-	-	-	-	2	4,638,000.00	-	-	-	-	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	1	850,000.00	-	-	-	-	1	850,000.00	-	-	-	-	-
รวม	10	28,330,000.00	12,123,054.54	3	12,646,000	12,123,055	7	15,684,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			30.00			70.00			0.00		0.00

2. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีโครงการที่ได้รับอนุมัติกันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน 8 โครงการ กันเงินงบประมาณ 60,699,600 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงิน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงิน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงิน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงิน	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงินไว้
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	3	10,400,000.00	-	-	-	-	3	10,400,000.00	-	-	-	-	-
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	5,000,000.00	-	-	-	-	1	5,000,000.00	-	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	2	28,870,000.00	-	-	-	-	2	28,870,000.00	-	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	2	16,429,600.00	-	-	-	-	2	16,429,600.00	-	-	-	-	-
รวม	8	60,699,600.00	-	-	-	-	8	60,699,600.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			0.00			100.00			0.00		0.00

สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

ที่ได้รับอนุมัติกันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ณ เดือนพฤศจิกายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)

3. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีโครงการที่ได้รับอนุมัติกันเงินงบประมาณ จำนวน 23 โครงการ กันเงินงบประมาณ 62,641,413.94 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงิน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงิน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงิน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงิน	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงินไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	15	32,634,860.00	10,614,088.00	5	11,768,860.00	10,614,088.00	8	19,423,000.00	-	2	1,443,000.00	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	6	8,006,553.94	3,228,553.94	2	3,228,553.94	3,228,553.94	4	4,778,000.00	-	-	-	-	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	2	22,000,000.00	821,250.00	-	-	-	2	22,000,000.00	821,250.00	-	-	-	-
รวม	23	62,641,413.94	14,663,891.94	7	14,997,413.94	13,842,641.94	14	46,201,000.00	821,250.00	2	1,443,000.00	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			30.43			60.87			8.70		0.00
รวม	41	151,671,013.94	26,786,946.48	10	27,643,413.94	25,965,696.48	29	122,584,600.00	821,250.00	2	1,443,000.00	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			24.39			70.73			4.88		0.00

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ได้รับอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนพฤศจิกายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)

แบบรายงาน 2.1 กั้นเงิน 2566

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ กั้นเงิน (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา ดคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนคอนกรีต จากสี่แยกอนามัย ถึงสี่แยกแสงเพชร	9,100,000.00	9,100,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	8,663,054.54	436,945.46	
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนคอนกรีต 37,39	2,341,000.00	2,341,000.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69		บริหารสัญญา ผลงาน 0%		-	2,341,000.00	
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 1	1,877,000.00	1,877,000.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69		บริหารสัญญา ผลงาน 0%		-	1,877,000.00	
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 3	1,978,000.00	1,978,000.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69		บริหารสัญญา ผลงาน 5%		-	1,978,000.00	
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนตลาดล่าง 24 (หลังหมู่บ้าน สุขเจริญ)	4,000,000.00	4,000,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68		บริหารสัญญา ผลงาน 76%		-	4,000,000.00	
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนกาญจนาวิถี 16 แยกขวา 1	619,000.00	619,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	560,000.00	59,000.00	
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนชนเกษม 26	2,927,000.00	2,927,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67			✓	2,900,000.00	27,000.00	
รวม		22,842,000.00	22,842,000.00						12,123,054.54	10,718,945.46	
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต											
8	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	1,795,430.00	1,275,000.00	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69		ระหว่างดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม		-	1,275,000.00	
9	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม ผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศพอส.)	3,363,000.00	3,363,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68		ดำเนินการปรับปรุงอาคาร ผลงาน 74%		-	3,363,000.00	
รวม		5,158,430.00	4,638,000.00						-	4,638,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ได้รับอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนพฤศจิกายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)

แบบรายงาน 2.1 กั้นเงิน 2566

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ กั้นเงิน (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี											
10	โครงการก่อสร้างป้ายสำหรับติดตั้งจอ LED บริเวณสี่แยกวัดโพธิ์	850,000.00	850,000.00	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69		ผู้รับจ้างรอดำเนินการก่อสร้าง (รอบริษัท NT รื้อถอนสาย สื่อสาร)		-	850,000.00	
รวม		850,000.00	850,000.00						-	850,000.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		28,850,430.00	28,330,000.00						12,123,054.54	16,206,945.46	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ได้รับอนุมัติกัเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนพฤศจิกายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)

แบบรายงาน 2.1 กัเงิน 2567

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ กัเงิน (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว											
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนแม่น้ำตาปีถนนบ้านดอน (ช่วงที่ 3)	5,500,000.00	5,500,000.00	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		พิจารณาผลการประกวดราคา		-	5,500,000.00	
2	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินตลาดนัดตลาดน้ำ บ้านดอน	2,900,000.00	2,900,000.00	1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69		ฝ่ายพัสดุจัดทำร่างประกาศ ประกวดราคา		-	2,900,000.00	
3	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินชุมชนบางหลา	2,000,000.00	2,000,000.00	1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69		จัดทำแบบรูปและรายการ งานก่อสร้าง		-	2,000,000.00	
รวม		10,400,000.00	10,400,000.00						-	10,400,000.00	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
4	โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นสวนหลวง ร.9	5,000,000.00	5,000,000.00	1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69		จัดทำแบบรูปและรายการ งานก่อสร้าง		-	5,000,000.00	
รวม		5,000,000.00	5,000,000.00						-	5,000,000.00	
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต											
5	โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงหน่วยย่อย (สวนหลวง ร.9)	4,500,000.00	4,500,000.00	1 ต.ค. 68	28 ก.พ. 69		อยู่ระหว่างก่อสร้าง ผลงาน 75%		1,333,264.87	3,166,735.13	
6	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (ปทุมพร)	27,500,000.00	24,370,000.00	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง (ดำเนินการ งวตที่ 1)		1,608,319.30	22,761,680.70	
รวม		32,000,000.00	28,870,000.00						2,941,584.17	25,928,415.83	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ได้รับอนุมัติกันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนพฤศจิกายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)

แบบรายงาน 2.1 กันเงิน 2567

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ กันเงิน (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม											
7	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชาชนถุมิต 2	1,429,600.00	1,429,600.00	1 ต.ค. 68	31 พ.ค. 69		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ปรับราคาทุกรายการตามอัตรา ร้อยละ ก่อนแจ้งผู้รับจ้างมาลง นามในสัญญา		-	1,429,600.00	
8	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น 12 ห้อง	15,000,000.00	15,000,000.00	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุญาตใช้ที่ดิน		-	15,000,000.00	
รวม		16,429,600.00	16,429,600.00						-	16,429,600.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		63,829,600.00	60,699,600.00						2,941,584.17	57,758,015.83	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ได้รับอนุมัติกันเงินงบประมาณ
ณ เดือนพฤศจิกายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)

แบบรายงาน 2.1 กันเงิน 2568

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ กันเงิน (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนปากน้ำ จากสามแยกป่า ไม้ - ปากซอยปากน้ำ 3	15,920,000.00	15,920,000.00	1 พ.ย. 68	30 เม.ย. 69		ขออนุมัติราคากลาง		-	15,920,000.00	
2	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Over-lay) ถนนพ้อขุนทะเล จากช่วงที่ 3 (Sta 2+350 ถึง Sta 3+500) (ชุมชนบึงขุนทะเล)	6,900,000.00	5,889,860.00	1 ต.ค. 68	30 พ.ย. 68			✓	5,889,860.00	-	
3	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกการุณราษฎร์	488,000.00	488,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68		อยู่ระหว่างตรวจรับงาน		-	488,000.00	
4	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกตลาดเกษตร 1 , 2	432,000.00	432,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	410,000.00	22,000.00	
5	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกเทศบาล	493,000.00	493,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68		อยู่ระหว่างตรวจรับงาน		-	493,000.00	
6	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกธรรมบูชา	489,000.00	489,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	460,000.00	29,000.00	
7	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยก ธารา	378,000.00	378,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68		อยู่ระหว่างตรวจรับงาน		-	378,000.00	
8	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกลัดคี	451,000.00	451,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	450,000.00	1,000.00	
9	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกวัดโพธิ์	473,000.00	473,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68		อยู่ระหว่างตรวจรับงาน		-	473,000.00	
10	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม	4,507,000.00	4,507,000.00	1 ก.ค. 68	30 ก.ย. 68			✓	3,404,228.00	1,102,772.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ได้รับอนุมัติกันเงินงบประมาณ
ณ เดือนพฤศจิกายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)

แบบรายงาน 2.1 กันเงิน 2568

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ กันเงิน (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
11	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนตลาดล่าง ซอย 18	355,000.00	355,000.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69		ผู้เสนอราคาต่ำสุด บ. SCG 1995 จก.		-	355,000.00	
12	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกรมหลวงอนุวัติ	490,000.00	490,000.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69		ผู้เสนอราคาต่ำสุด บ. SCG 1995 จก.		-	490,000.00	
13	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนโศภนรัฐ ซอย 5	826,000.00	826,000.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69		ผู้เสนอราคาต่ำสุด บ. SCG 1995 จก.		-	826,000.00	
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนบ้านตาเก็บ	806,000.00	806,000.00	1 พ.ย. 68	31 มี.ค. 69	✓			-	806,000.00	
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนบ้านตาปก	637,000.00	637,000.00	1 พ.ย. 68	31 มี.ค. 69	✓			-	637,000.00	
รวม		33,645,000.00	32,634,860.00						10,614,088.00	22,020,772.00	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม											
16	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	904,000.00	486,850.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69			✓	486,850.00	-	
17	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	12,451,200.00	2,741,703.94	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	2,741,703.94	-	
18	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียน 1 (เมดิคเดซ)	1,266,000.00	1,266,000.00	1 ต.ค. 68	31 พ.ค. 69		คณะกรรมการจัดทำแบบรูป รายการ		-	1,266,000.00	
19	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียน 2 (เวชพิสิฐ)	1,738,000.00	1,738,000.00	1 ต.ค. 68	31 พ.ค. 69		คณะกรรมการจัดทำแบบรูป รายการ		-	1,738,000.00	
20	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียน 3 (พิชชานันท์)	874,000.00	874,000.00	1 ต.ค. 68	31 พ.ค. 69		คณะกรรมการจัดทำแบบรูป รายการ		-	874,000.00	
21	โครงการรื้อถอนพร้อมติดตั้งพื้นยางสนามแบดมินตัน	900,000.00	900,000.00	1 ต.ค. 68	30 เม.ย. 69		คณะกรรมการจัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้างและ กำหนดราคากลาง		-	900,000.00	
รวม		18,133,200.00	8,006,553.94						3,228,553.94	4,778,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ได้รับอนุมัติกันเงินงบประมาณ
ณ เดือนพฤศจิกายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)

แบบรายงาน 2.1 กันเงิน 2568

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ กันเงิน (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี											
22	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	20,000,000.00	20,000,000.00	1 พ.ย. 68	30 เม.ย. 69		จัดทำแบบรายการและ ราคากลาง		-	20,000,000.00	
23	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (หลังเก่า)	2,000,000.00	2,000,000.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69		บริหารสัญญา ผลงาน 50%		821,250.00	1,178,750.00	
รวม		22,000,000.00	22,000,000.00						821,250.00	21,178,750.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		73,778,200.00	62,641,413.94						14,663,891.94	47,977,522.00	