

[ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568]



รายงานติดตาม

ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินโครงการ



2569



รวบรวมโดย :

งานวิจัยและประเมินผล

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



คำนำ




ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ได้กำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กำหนดให้มีการติดตามผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาฯ ประจำปีเดือนและประจำไตรมาส โดยมอบหมายให้งานวิจัยและประเมินผล จัดทำรายงานสรุปผลในภาพรวมนำเสนอผู้บริหารทราบทุกสิ้นเดือน และเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทราบ และให้ข้อเสนอแนะทุกสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป




สารบัญ



หน้า 1	แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)
หน้า 2	สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)
หน้า 11	แผนภูมิแสดงสถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)
หน้า 12	แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการในภาพรวมแยกรายยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)
หน้า 13	สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติฯ ,เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)
หน้า 40	สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2568 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)
หน้า 45	สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2568 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ประจำไตรมาสที่ 1/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)



- งบลงทุน
สามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 0.00
- รายจ่ายประจำ
สามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 22.63

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ประจำปีงบประมาณที่ 1/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2568)

รายจ่ายประจำร้อยละ 30 (ของรายจ่ายประจำทั้งหมด) งบลงทุนร้อยละ 15 (ของงบลงทุนทั้งหมด) การเบิกจ่ายในภาพรวมร้อยละ 20 (ของงบประมาณทั้งหมด)

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	166,604,500.00	1,575,122.00	1,444,122.00	10,069,718.80	25,505,457.77	131,160,323.43	15.30	
	รายจ่ายประจำ	166,604,500.00	1,575,122.00	1,444,122.00	10,069,718.80	25,505,457.77	131,160,323.43	15.30	
	- งานบริหารทั่วไป	103,470,700.00	1,575,122.00	1,444,122.00	6,700,363.57	15,034,606.69	81,866,729.74		สป./กองยุทธฯ/กจ.
	- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	4,313,600.00	-	-	47,160.00	796,706.00	3,469,734.00		กองยุทธฯ
	- งานบริหารงานคลัง	57,910,600.00	-	-	3,267,195.23	9,541,362.08	45,102,042.69		คลัง/สารสนเทศฯ
	- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	909,600.00	-	-	55,000.00	132,783.00	721,817.00		หน่วยตรวจสอบภายใน
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	
2	แผนงานรักษาความสงบภายใน	37,130,650.00	-	-	578,070.98	5,564,003.61	30,988,575.41	14.98	
	รายจ่ายประจำ	31,160,650.00	-	-	578,070.98	5,564,003.61	25,018,575.41	17.86	
	- งานเทศกิจ	11,174,850.00	-	-	245,044.00	2,209,967.59	8,719,838.41		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	15,353,000.00	-	-	79,586.98	2,524,919.32	12,748,493.70		
	- งานจราจร	4,632,800.00	-	-	253,440.00	829,116.70	3,550,243.30		สำนักช่าง

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	5,970,000.00	-	-	-	-	5,970,000.00	-	
	- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	5,970,000.00	-	-	-	-	5,970,000.00		
3	แผนงานการศึกษา	355,701,370.00	1,350,000.00	1,350,000.00	9,421,878.69	97,403,940.63	248,875,550.68	27.38	
	รายจ่ายประจำ	353,622,550.00	1,350,000.00	1,350,000.00	9,415,278.69	97,403,940.63	246,803,330.68	27.54	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	7,986,600.00	-	-	59,650.00	1,945,987.91	5,980,962.09		สำนักงานการศึกษา
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	199,946,150.00	1,350,000.00	1,350,000.00	8,994,420.28	55,955,732.34	134,995,997.38		
	- งานระดับมัธยมศึกษา	139,429,000.00	-	-	345,477.41	38,378,787.69	100,704,734.90		
	- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	6,260,800.00	-	-	15,731.00	1,123,432.69	5,121,636.31		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	2,078,820.00	-	-	6,600.00	-	2,072,220.00	-	
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(ครุภัณฑ์)	535,800.00	-	-	-	-	535,800.00		
	- งานระดับมัธยมศึกษา (ครุภัณฑ์)	1,543,020.00	-	-	6,600.00	-	1,536,420.00		
4	แผนงานสาธารณสุข	66,599,440.00	72,000.00	72,000.00	2,654,172.93	13,373,892.11	50,571,374.96	20.08	
	รายจ่ายประจำ	66,599,440.00	72,000.00	72,000.00	2,654,172.93	13,373,892.11	50,571,374.96	20.08	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	8,968,810.00	-	72,000.00	384,210.93	2,035,682.88	6,476,916.19		สำนักสาธารณสุขฯ
	- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	18,902,930.00	72,000.00	-	2,167,362.00	3,097,522.23	13,710,045.77		
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	38,727,700.00	-	-	102,600.00	8,240,687.00	30,384,413.00		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
5	แผนงานสังคมสงเคราะห์	11,597,580.00	-	-	1,107,610.00	2,319,698.54	8,170,271.46	20.00	
	รายจ่ายประจำ	11,597,580.00	-	-	1,107,610.00	2,319,698.54	8,170,271.46	20.00	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	4,745,000.00	-	-	6,000.00	1,084,471.73	3,654,528.27		กองสวัสดิการสังคม
	- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	6,852,580.00	-	-	1,101,610.00	1,235,226.81	4,515,743.19		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	
6	แผนงานเคหะและชุมชน	152,489,740.00	1,551,041.00	900,855.00	17,684,078.05	31,562,697.17	103,893,150.78	20.61	
	รายจ่ายประจำ	140,689,740.00	1,315,200.00	900,855.00	17,684,078.05	31,562,697.17	91,857,309.78	22.37	
	- งานไฟฟ้าและประปา	1,089,000.00	-	-	-	1,087,112.51	1,887.49		สำนักช่าง
	- งานสวนสาธารณะ	10,384,900.00	-	-	532,853.20	2,696,668.75	7,155,378.05		
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	113,353,640.00	-	285,475.00	17,032,720.85	23,722,368.50	72,313,075.65		สข. / สส.
	- งานบำบัดน้ำเสีย	15,862,200.00	1,315,200.00	615,380.00	118,504.00	4,056,547.41	12,386,968.59		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	11,800,000.00	235,841.00	-	-	-	12,035,841.00	-	
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ค่าครุภัณฑ์)	11,800,000.00	235,841.00	-	-	-	12,035,841.00		สข. / สส.
7	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	19,163,000.00	-	-	1,031,310.00	2,580,700.00	15,550,990.00	13.47	
	รายจ่ายประจำ	19,163,000.00	-	-	1,031,310.00	2,580,700.00	15,550,990.00	13.47	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7,483,000.00	-	-	124,750.00	1,091,250.00	6,267,000.00		กองสวัสดิการสังคม
	- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	11,680,000.00	-	-	906,560.00	1,489,450.00	9,283,990.00		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		


ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
8	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	30,740,100.00	2,004,000.00	404,000.00	3,568,595.52	7,153,630.81	21,617,873.67	22.12	
	รายจ่ายประจำ	30,740,100.00	2,004,000.00	404,000.00	3,568,595.52	7,153,630.81	21,617,873.67	22.12	
	- งานกีฬาและนันทนาการ	12,642,100.00	1,500,000.00	-	2,537,621.52	3,611,909.06	7,992,569.42		สำนักการศึกษา
	- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	12,626,900.00	-	400,000.00	26,974.00	3,295,286.75	8,904,639.25		
	- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	5,471,100.00	504,000.00	4,000.00	1,004,000.00	246,435.00	4,720,665.00		สำนักปลัดเทศบาล
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	
9	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	189,766,940.00	-	561,041.00	1,869,244.67	14,075,035.14	173,261,619.19	7.44	
	รายจ่ายประจำ	64,859,540.00	-	325,200.00	1,869,244.67	14,075,035.14	48,590,060.19	21.81	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมมา	9,209,140.00	-	-	151,444.78	2,394,543.23	6,663,151.99		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง	55,650,400.00	-	325,200.00	1,717,799.89	11,680,491.91	41,926,908.20		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	124,907,400.00	-	235,841.00	-	-	124,671,559.00	-	
	- งานก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์)	7,679,000.00	-	-	-	-	7,679,000.00		
	- งานก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	117,228,400.00	-	235,841.00	-	-	116,992,559.00		
10	แผนงานการเกษตร	5,723,300.00	-	89,145.00	651,272.80	1,032,772.30	3,950,109.90	18.33	
	รายจ่ายประจำ	5,723,300.00	-	89,145.00	651,272.80	1,032,772.30	3,950,109.90	18.33	
	- งานส่งเสริมการเกษตร	5,723,300.00	-	89,145.00	651,272.80	1,032,772.30	3,950,109.90		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
11	แผนงานการพาณิชย์	3,732,580.00	120,000.00	120,000.00	178,000.00	505,156.57	3,049,423.43	13.53	
	รายจ่ายประจำ	3,382,580.00	120,000.00	120,000.00	178,000.00	505,156.57	2,699,423.43	14.93	
	- งานตลาดสด	637,300.00	-	-	16,500.00	120,270.00	500,530.00		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานโรงฆ่าสัตว์	2,745,280.00	120,000.00	120,000.00	161,500.00	384,886.57	2,198,893.43		สำนักสาธารณสุขฯ
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	350,000.00	-	-	-	-	350,000.00	-	
	- งานโรงฆ่าสัตว์ (ค่าครุภัณฑ์)	350,000.00	-	-	-	-	350,000.00		
12	แผนงานงบกลาง	340,750,800.00	-	1,731,000.00	750,026.73	78,353,364.02	259,916,409.25	23.11	
	รายจ่ายประจำ	340,750,800.00	-	1,731,000.00	750,026.73	78,353,364.02	259,916,409.25	23.11	
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
	การเบิกจ่ายในภาพรวม	1,380,000,000.00	6,672,163.00	6,672,163.00	49,563,979.17	279,430,348.67	1,051,005,672.16	20.25	
	รวมรายจ่ายประจำ	1,234,893,780.00	6,436,322.00	6,436,322.00	49,557,379.17	279,430,348.67	905,906,052.16	22.63	
	รวมงบลงทุน	145,106,220.00	235,841.00	235,841.00	6,600.00	-	145,099,620.00	-	


เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน และ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผลการเบิกจ่ายจำแนกตามประเภท



ผลการเบิกจ่ายแยกตามแผนงาน




ความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1/2569 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 พฤศจิกายน 2568


- การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม สามารถเบิกจ่ายได้เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2568 คิดเป็นร้อยละ 8.66 ของงบประมาณทั้งหมด
- การเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ สามารถเบิกจ่ายได้เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2568 คิดเป็นร้อยละ 9.60 ของรายจ่ายประจำทั้งหมด
- การเบิกจ่ายงบลงทุน ยังไม่มีการเบิกจ่าย

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไตรมาสที่ 1/2568 และ ไตรมาสที่ 1/2569

ผลการเบิกจ่ายจำแนกตามประเภท



ผลการเบิกจ่ายแยกตามแผนงาน



ความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 1/2569 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่าย ณ ไตรมาสที่ 1/2568

- การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม สามารถเบิกจ่ายได้ **มากกว่า** ไตรมาสที่ 1/2568 คิดเป็นร้อยละ **0.85** ของงบประมาณทั้งหมด
- การเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ สามารถเบิกจ่ายได้ **มากกว่า** ไตรมาสที่ 1/2568 คิดเป็นร้อยละ **1.10** ของรายจ่ายประจำทั้งหมด
- การเบิกจ่ายงบลงทุน สามารถเบิกจ่ายได้ **น้อยกว่า** ไตรมาสที่ 1/2568 คิดเป็นร้อยละ **0.38** ของงบลงทุนทั้งหมด

รายงาน

ผลการดำเนินโครงการ

- ✓ โครงการที่ตั้งจ่ายจากงบประมาณตามเทศบัญญัติ ฯ
- ✓ โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินสะสม
- ✓ โครงการที่อนุมัติกันเงินไว้ (ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

สรุปผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 1/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น				ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ				ที่ได้ดำเนินการ			
		โครงการ		งบประมาณ		โครงการ		งบประมาณ		โครงการ		งบประมาณ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ
1	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	110	34.16	314,871,000.00	37.78	44	13.66	120,532,000.00	14.46	14	4.35	49,338,000.00	5.92
2	ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	11	3.42	11,700,000.00	1.40	7	2.17	4,000,000.00	0.48	3	0.93	2,300,000.00	0.28
3	ด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	6	1.86	111,600,000.00	13.39	3	0.93	650,000.00	0.08	3	0.93	650,000.00	0.08
4	ด้านสวัสดิการสังคมและ คุณภาพชีวิต	124	38.51	41,360,900.00	4.96	106	32.92	24,532,800.00	2.94	40	12.42	18,290,500.00	2.19
5	ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	57	17.70	348,834,500.00	41.85	48	14.91	162,766,100.00	19.53	27	8.39	144,991,100.00	17.40
6	ด้านการบริหารจัดการที่ดี	14	4.35	5,070,000.00	0.61	9	2.80	1,310,000.00	0.16	5	1.55	680,000.00	0.08
รวมทั้งสิ้น		322	100.00	833,436,400.00	100.00	217	67.39	313,790,900.00	37.65	92	28.57	216,249,600.00	25.95

หมายเหตุ ที่ได้ดำเนินการ หมายถึง โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นรวมกับโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

แผนภูมิแสดงสถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569


ร้อยละ **0.92** ดำเนินการเสร็จ
จำนวน 2 โครงการ

ร้อยละ **41.47** อยู่ระหว่างดำเนินการ
จำนวน 90 โครงการ

ร้อยละ **57.14** ยังไม่ดำเนินการ
จำนวน 124 โครงการ


ร้อยละ **0.46** ยกเลิก
จำนวน 1 โครงการ

โครงการทั้งหมด : 217 โครงการ



แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการในภาพรวม แยกตามรายยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยนับ : โครงการ



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี



แหล่งที่มาของงบประมาณและการจัดสรรให้โครงการ

- งบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569



ยุทธศาสตร์การพัฒนา

บัญชีรายละเอียด
ผลการดำเนินโครงการที่ถ่ายจากงบประมาณ
ตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569



สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ ไตรมาสที่ 1/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มีทั้งหมด 217 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 313,790,900 บาท (สามร้อยสิบสามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)
มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 216 โครงการ งบประมาณ 293,990,900 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ไม่ได้ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	43	100,732,000.00	1,087,112.50	-	-	-	13	29,538,000.00	1,087,112.50	30	71,194,000.00	-	-
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	7	4,000,000.00	6,400.00	-	-	-	3	2,300,000.00	6,400.00	4	1,700,000.00	-	-
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	650,000.00	46,200.00	-	-	-	3	650,000.00	46,200.00	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	106	24,532,800.00	3,072,150.00	1	200,000.00	198,425.00	39	18,090,500.00	2,873,725.00	66	6,242,300.00	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	48	162,766,100.00	55,924,045.75	1	1,500,000.00	1,475,501.75	26	143,491,100.00	54,448,544.00	20	17,775,000.00	1	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	9	1,310,000.00	3,360.00	-	-	-	5	680,000.00	3,360.00	4	630,000.00	-	-
รวม	216	293,990,900.00	60,139,268.25	2	1,700,000.00	1,673,926.75	89	194,749,600.00	58,465,341.50	124	97,541,300.00	1	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			0.93			41.20			57.41		0.46

สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ ไตรมาสที่ 1/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

2. โครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 19,800,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ไม่ได้ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1	19,800,000.00	-	-	-	-	1	19,800,000.00	-	-	-	-	-
รวม	1	19,800,000.00	-	-	-	-	1	19,800,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			0.00			100.00			0.00		0.00
รวมทั้งสิ้น	217	313,790,900.00	60,139,268.25	2	1,700,000.00	1,673,926.75	90	214,549,600.00	58,465,341.50	124	97,541,300.00	1	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			0.92			41.47			57.14		0.46

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 1/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
1	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตถนนกาญจนาภิเษก 16 ซอย 9 แยกซ้าย 1	537,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69	✓			-	537,000.00	
2	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตถนนกาญจนาภิเษก 16 ซอย 9 แยกซ้าย 2	568,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69	✓			-	568,000.00	
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตถนนกาญจนาภิเษก 15	3,867,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69	✓			-	3,867,000.00	
4	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตถนนกาญจนาภิเษก 32	2,337,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69	✓			-	2,337,000.00	
5	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตถนนชนเกษม	7,701,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	30 มิ.ย. 69	✓			-	7,701,000.00	
6	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตถนนชนเกษม ซอย 27	886,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69	✓			-	886,000.00	
7	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตถนนตลาดใหม่ Sta 0+325-2+200 แยกวัดโพธิ์ - ตลาดเกษตร 2	9,033,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69		ลงนามสัญญาจ้าง		-	9,033,000.00	
8	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตถนนปากน้ำ ซอย 6	1,688,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69	✓			-	1,688,000.00	
9	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตถนนเลี้ยวเมือง ซอย 13/3	585,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69	✓			-	585,000.00	
10	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตถนนวัดธรรมบูชา	287,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69		ลงนามสัญญาจ้าง		-	287,000.00	
11	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตถนนวัดโพธิ์ 31 ซอย 10	155,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69	✓			-	155,000.00	
12	โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนวัดโพธิ์ซอย 2	1,202,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 พ.ค. 69	✓			-	1,202,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 1/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
13	โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองกรูด	2,000,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 พ.ค. 69		จัดทำแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง		-	2,000,000.00	
14	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางกุ้ง	5,500,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69		จัดทำแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง		-	5,500,000.00	
15	โครงการปรับปรุงพื้นลานทางเดินบริเวณสะพานนริศ	350,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	31 พ.ค. 69		ขอความเห็นชอบ แบบรูปรายการ งานก่อสร้าง		-	350,000.00	
16	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) ถนนชนเกษม ช่วงที่ 1	2,200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 พ.ค. 69		ขอความเห็นชอบ แบบรูปรายการ งานก่อสร้าง		-	2,200,000.00	
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 20	7,258,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	7,258,000.00	
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนกาญจนาวิถี 25	1,622,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69	✓			-	1,622,000.00	
19	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนกาญจนาวิถี 25/1	1,024,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69	✓			-	1,024,000.00	
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีวิชัย 21 แยกซอยบ้านมะขาม เชื่อมต่อ ถนนเลี้ยวเมืองแยกขวา 1	719,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	28 ก.พ. 69	✓			-	719,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีวิชัย 26 ซอย 8	1,020,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	28 ก.พ. 69	✓			-	1,020,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนค่ายอ.ส. 2	4,189,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	4,189,000.00	
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนข้างโรงพยาบาลค่ายวิภาวดี แยกขวา 1	2,724,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	31 มี.ค. 69	✓			-	2,724,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
24	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนกาญจนาวิถี 29	2,932,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	31 มี.ค. 69	✓			-	2,932,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 1/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
25	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนตลาดใหม่ 39 ซอย 2	1,069,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	1,069,000.00	
26	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนโรงน้ำแข็ง (บางอิฐ)	2,194,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	2,194,000.00	
27	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนบางกุ้ง 1 หน้าหมู่บ้านปาร์คเรสซิเดนซ์	4,728,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	4,728,000.00	
28	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนกาญจนาวิถี 16 ซอย 1 (พวงทิพย์)	2,216,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	2,216,000.00	
29	โครงการปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนในเขตเทศบาล	8,185,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 มี.ค. 69		ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง		-	8,185,000.00	
30	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพ้อขุนทะเล 13	4,100,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	30 มิ.ย. 69	✓			-	4,100,000.00	
31	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพ้อขุนทะเล 11	3,174,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	30 มิ.ย. 69	✓			-	3,174,000.00	
32	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพ้อขุนทะเล 10/5	2,226,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	30 มิ.ย. 69	✓			-	2,226,000.00	
33	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลียบบึงพ้อขุนทะเล (โรงเรียนนานาชาติ - สะพานข้ามคลองท่ากูบ)	4,327,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	30 มิ.ย. 69	✓			-	4,327,000.00	
34	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนชนเกษม 37	2,900,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	30 มิ.ย. 69	✓			-	2,900,000.00	
35	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเลียงเมือง 4	1,144,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	30 มิ.ย. 69	✓			-	1,144,000.00	
36	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนวิภาวดี ซอยมายเทอเรส	702,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68	✓			-	702,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
37	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนคอนนง 11 (ข้างสำนักงานทะเบียนธุรกิจน้ำเที่ยว)	1,400,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	28 ก.พ. 69	✓			-	1,400,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 1/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
38	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนบางใหญ่ 4	894,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	28 ก.พ. 69		สอบเขตที่ดิน		-	894,000.00	
39	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนยางงาม 2/1 เชื่อมต่อถนนกาญจนาวิถี 7	803,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 ส.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแล้ว อยู่ระหว่างการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคดำเนินการ		802,948.30	51.70	
40	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยตรงข้ามซอยบุญช่วย 10	28,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 ส.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแล้ว อยู่ระหว่างการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคดำเนินการ		27,412.30	587.70	
41	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยกาญจนาวิถี 28/1	90,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 ส.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแล้ว อยู่ระหว่างการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคดำเนินการ		89,384.60	615.40	
42	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนทางขึ้นเขาท่าเพชร	117,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 ส.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแล้ว อยู่ระหว่างการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคดำเนินการ		116,730.60	269.40	
43	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยปากน้ำ 1/1	51,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 ส.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแล้ว อยู่ระหว่างการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคดำเนินการ		50,636.70	363.30	
รวม		100,732,000.00	-	-						1,087,112.50	99,644,887.50	
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว												
44	โครงการเคหะดาวน์/สวัสดิ์ปีใหม่	500,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69		จัดโครงการ เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2568 ณ บริเวณสะพานนริศ หน้าวัดกลางเก่า		-	500,000.00	
45	โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี	400,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	✓			-	400,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 1/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
46	โครงการถนนคนเดิน	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จำหน่ายสินค้าทุกวัน เสาร์		6,400.00	293,600.00	
47	โครงการเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์	500,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	500,000.00	
48	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,500,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จัดกิจกรรมสวนเรืองแสง ระหว่างวันที่ 25 ต.ค. 2568 - 15 ม.ค. 2569 ณ บริเวณสะพานริศ หน้าวัดกลางเก่า		-	1,500,000.00	
49	โครงการถนนคนเดินเชิงศิลปะย่านเมืองเก่าบ้านล่าง	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	✓			-	300,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
50	โครงการเทศกาลดนตรี	500,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	500,000.00	
รวม		4,000,000.00	-	-						6,400.00	3,993,600.00	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
51	โครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเมือง	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ดำเนินการเฝ้าระวัง คุณภาพอากาศ อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง		-	200,000.00	
52	โครงการลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ดำเนินกิจกรรมสำรวจ และขึ้นทะเบียนไม้ใหญ่ ในเมือง		-	200,000.00	
53	โครงการลดขยะต้นทางกับนครสุราษฎร์ธานี	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ดำเนินโครงการตลอด ทั้งปี		46,200.00	203,800.00	
รวม		650,000.00	-	-						46,200	603,800.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 1/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต												
54	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน	250,000.00	-	-	1 มิ.ย. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	250,000.00	
55	โครงการบุคคลต้นแบบในชุมชน	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68		จัดโครงการ เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2568 ณ โรงแรมโดมอนด์		206,700.00	93,300.00	
56	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและคณะทำงานชุมชน	1,600,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	28 ก.พ. 69	✓			-	1,600,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
57	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	✓			-	50,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
58	โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชุมชนสัมพันธ์	300,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	30 ก.ย. 69	✓			-	300,000.00	
59	โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน	20,000.00	-	-	1 พ.ค. 69	30 มิ.ย. 69	✓			-	20,000.00	
60	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	780,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69	✓			-	780,000.00	
61	โครงการสตรีต้นแบบในชุมชนผู้ทำหน้าที่มารดาที่สมบูรณ์แบบ	200,000.00	-	-	1 ก.ค. 69	30 ก.ย. 69	✓			-	200,000.00	
62	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้นำสตรีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	70,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จัดฝึกอบรมหลักสูตร ฝึกทักษะอาชีพ ยาดม สมุนไพรกลุ่มแกนนำสตรี เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2568 ณ ห้องประชุมเทศบาล ชั้น 9 (ห้องประชุมเล็ก) อยู่ระหว่างจัดทำรายงาน สรุปผลและส่งใช้เงินยืม		6,950.00	63,050.00	
63	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน	20,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	✓			-	20,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 1/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
64	โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม	406,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จัดฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดสวัสดิการชุมชน ในมิติที่หลากหลาย เมื่อวันที่ 28 พ.ย 2568 ณ ภัตตาคารปิอบอวย และศึกษาเรียนรู้ นอกสถานที่ วันที่ 29 พ.ย.-2 ธ.ค. 2568 ณ จังหวัด สุพรรณบุรี และ กทม. อยู่ระหว่างจัดทำรายงาน สรุปผลและส่งใช้เงินยืม		343,225.00	62,775.00	
65	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพกระถางปันสุข ปลูกผักสวนครัว / ชุมชนปากน้ำ	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
66	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการซ่อมเครื่องมือประมง / ชุมชนหาดตายวง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
67	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าผ้าป่าเต๊ะและ ผ้าทั่วไป / ชุมชนหน้าค่าย อส.	30,400.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,400.00	-	
68	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าผ้ามัดย้อม จากสีธรรมชาติ / ชุมชนตลาดดอนนก	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
69	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าพิมพ์ใบไม้ Eco Print / ชุมชนมะขามเตี้ย	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
70	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกะหรี่ปั๊ป / ชุมชน เมตตารธรรม	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
71	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย (ขนมฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด เม็ดขนุน ขนมชั้น ขนมวุ้น) / ชุมชนบางกุ้ง 3	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 1/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
72	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย / ชุมชน คลองฉนาก	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
73	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย / ชุมชนเสรีไท	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
74	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย / ชุมชนหลังอาชีวะ	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
75	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมเบเกอรี่ / ชุมชนหลังคลัง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
76	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมเบเกอรี่ ไล่หมู หยอง ไล่ถั่วดำ ไล่ใบเตย ไล่เผือก ไล่ฝอยทอง ไล่ลูกเกด ไล่มะพร้าวอ่อน / ชุมชนวัดกลางใหม่	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
77	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำข้าวเหนียวมูล หน้าต่าง ๆ / ชุมชนหนองบัว	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
78	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำข้าวเหนียวหมูฝอย หมูหวาน หมูทุบ / ชุมชนย่านยาว	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
79	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็มแบบแห้ง แบบเปียก และปลาสาม / ชุมชนสิริสุข	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
80	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเครื่องมือประมง / ชุมชนบ้านบางหลา	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
81	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเคอูพางบนตะกร้า กระจูด / ชุมชนโพหวาย	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
82	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำถั่วกรอบแก้วเคลือบ หลากรสชาติ / ชุมชนเสรีพล	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
83	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริก / ชุมชนวัดไทร	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 1/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
84	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกและเครื่องแกงปักษ์ใต้ / ชุมชนบางกุ้ง 2	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชนเพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
85	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาล้างจานและน้ำยาซักผ้า / ชุมชนเพชรวิลล่า	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชนเพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
86	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผัดไทยและซอสปรุงผัดไทยสำเร็จรูป / ชุมชนศรีธานี-ยางงาม	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
87	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าพิมพ์ไปไม้ Eco Print / ชุมชนรวมเพชรสามัคคี	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชนเพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
88	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าพิมพ์ไปไม้ / ชุมชนบ้านบางใหญ่	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
89	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม / ชุมชนดงตาล	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
90	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม / ชุมชนตาปี	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชนเพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
91	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม / ชุมชนทุ่งน้อย	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชนเพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
92	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม / ชุมชนวัดท่าทอง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชนเพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
93	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม / ชุมชนวัดหน้าเมือง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
94	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม / ชุมชนศรีวิชัย	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
95	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำศิลปะบนผืนผ้า Marbling art / ชุมชนวังเพชร	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
96	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพทำสร้อยลูกปัดมโนราห์ / ชุมชนพวงเพชรพัฒนา	25,700.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	25,700.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 1/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
97	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำสลัดผักและสลัดผลไม้ / ชุมชนศรีธานี	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
98	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำสลัดโรลปู้อัดไส้กรอก ชูน้ำ น้ำสลัด น้ำสลัดงา ซีซ่า มายองเนส แชนวิสใส่ปู้อัด / ชุมชนเคหะชุมชน	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
99	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเสื้ออัตลักษณ์ชุมชน (ต่อเนื่อง 2568) / ชุมชนตลาดเกษตร 2	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
100	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมวกและกระเป๋าเดคูพาด / ชุมชนลูกเสือ-การ์ณราษฎร์	25,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		25,000.00	-	
101	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมวกจาก หมูหุบ หมูฝอย / ชุมชนบึงขุนทะเล	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
102	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมวกเดคูพาด ปลาตุ๊กร้า / ชุมชนท่าแขก	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
103	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมวกเดคูพาด และการทำไขเค็ม / ชุมชนท่ากูป	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
104	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมูฝอย / ชุมชนกรมทหารราบที่ 25	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
105	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหอยจ้อ / ชุมชนฝั่งบางไปไม้	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
106	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเหรียญโปรยทาน / ชุมชนกาญจนวิถีสวมใจ	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
107	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเหรียญโปรยทาน / ชุมชนบางกุ้ง 1	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
108	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเหรียญโปรยทาน แฟนซี / ชุมชนตลาดล่าง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 1/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
109	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเหรียญโปรยทาน และดอกไม้จันทน์ / ชุมชนตลาดหน้าศูนย์สร้างทาง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
110	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำอาหารอีสาน ลาบ น้ำตก คอหมูย่าง หมูแดดเดียว / ชุมชนในลี้ก	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
111	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการนวดแผนไทย (ต่อเนื่องปี 2568) / ชุมชนราษฎร์อุทิศ	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
112	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการนวดแผนโบราณ / ชุมชนเปี่ยมสุข	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
113	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร / ชุมชนหัวแหลมพัฒนา	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
114	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตเครื่องมือประมง (อวนปลา) / ชุมชนบางกุ้ง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
115	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าตามงานพิธีต่างๆ / ชุมชนร.25 พัน 3	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
116	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพิมพ์ผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคนิค Marbling Art / ชุมชนหน้าด่าน	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
117	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพ้นท์กระเป๋า ลายผ้าบาติก / ชุมชนนาเนียน	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
118	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ / ชุมชนสหกรณ์ครู	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
119	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดฟางข้าว / ชุมชนวัดโพธารวาส	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
120	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่า กระเป๋าจักสานเดคูพาจ / ชุมชนไทยสมุทร	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
121	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่า กระเป๋าจักสานเดคูพาจ / ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีรังสิต	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 1/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
122	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่า ข้าวเหนียวห่มฝอย / ชุมชนหน้าศาลากลาง	24,600.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	24,600.00	
123	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์กระจุ๊ด / ชุมชนแหลมทราย	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
124	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ / ชุมชนบ้านบางทอง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
125	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานตะกร้า ด้วยเส้นพลาสติก / ชุมชนเสม็ดเรียง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
126	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพขงอาชีพ / ชุมชนราษฎร์บำรุง-ดอนนก	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
127	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเรซินในวันว่าง / ชุมชนตลาดท่าเรือ	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
128	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพสะเต๊ะตลาดใหม่ / ชุมชนตลาดใหม่-ดอนนก	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
129	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพสะเต๊ะเทศบาล / ชุมชนเทศบาล	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
130	โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	20,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ส.ค. 69		ประชุมคณะบริหาร สภาเด็กและเยาวชน เทศบาลฯ ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2568 ณ ห้องประชุม สภาเทศบาลฯ ชั้น 9 อยู่ระหว่างจัดทำรายงาน สรุปผล		2,100.00	17,900.00	
131	โครงการฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้นำเด็กและเยาวชน	500,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 พ.ค. 69		กำหนดจัดฝึกอบรมและ ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 12-16 ม.ค. 2569		360,360.00	139,640.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 1/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
132	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน	80,000.00	-	-	1 เม.ย. 69	31 ส.ค. 69	✓			-	80,000.00	
133	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสวัสดิการสังคม	50,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	1 เม.ย. 69	✓			-	50,000.00	
134	โครงการเสริมพลัง สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันยาเสพติด ในชุมชน	80,000.00	-	-	1 พ.ค. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	80,000.00	
135	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	844,400.00	-	-	1 ต.ค. 69	31 มี.ค. 69		จัดอบรม หลักสูตร สังคมสูงวัยกับการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 4 มิติ เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2568 และกิจกรรมศึกษา เรียนรู้นอกสถานที่ วันที่ 8-11 ธ.ค. 2568 อยู่ระหว่างจัดทำรายงาน สรุปผลและส่งใช้เงินยืม		758,990.00	85,410.00	
136	โครงการเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการบริหารชมรม ผู้สูงอายุ	152,000.00	-	-	1 เม.ย. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	152,000.00	
137	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จัดประชุมคณะกรรมการ บริหารศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตฯ เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2568 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ (ชั่วคราว)		17,400.00	182,600.00	
138	โครงการบริการทำบัตรประจำตัวคนพิการที่บ้านและ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (At Home Service: ID Card Registration for Person with Disabilities)	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		กำหนดจัดฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการฝึกอาชีพ ให้กับคนพิการ วันที่ 20 ม.ค. 2569 ณ กิตติาคารปิอบอวย วิภาวดี		10,500.00	39,500.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 1/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
139	โครงการบริการรับยื่นสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในชุมชน (Senior Pension Service)	10,000.00	-	-	1 พ.ค. 69	31 ส.ค. 69	✓			-	10,000.00	
140	โครงการเสริมสร้างและพิทักษ์สิทธิสวัสดิการผู้รับเบี้ยยังชีพ	30,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 มี.ค. 69	✓			-	30,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
141	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ดำเนินการ เมื่อมีเหตุสาธารณสุข		-	300,000.00	
142	โครงการฝึกอบรมซ่อมแซมป้องกันและระงับอัคคีภัย □	100,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 พ.ค. 69	✓			-	100,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
143	โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) ประจำปี (หลักสูตรจัดตั้งและหลักสูตร ทบทวน)	230,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 พ.ค. 69	✓			-	230,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
144	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	1,374,300.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 มี.ค. 69		จัดอบรมเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2568 ณ โรงแรมวังใต้ และ ศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 15-19 ธ.ค. 2568 ณ จังหวัดนครราชสีมา และบุรีรัมย์		354,500.00	1,019,800.00	
145	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของแกนนำ สุขภาพชุมชน	93,600.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ประชุมแกนนำสุขภาพ ชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง		15,600.00	78,000.00	
146	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้าฯ มหาวชิราลงกริ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 เม.ย. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	200,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 1/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
147	โครงการรณรงค์การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 เม.ย. 69	✓			-	200,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
148	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69			✓	198,425.00	1,575.00	
149	โครงการแม่ลูกพันดี	57,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ดำเนินโครงการตลอด ทั้งปี		45,500.00	11,500.00	
150	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับ สถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	800,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69		ทำหนังสือถึงหน่วยงาน เพื่อขอศึกษาดูงาน		-	800,000.00	
151	โครงการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	150,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	✓			-	150,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
152	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	400,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		กำหนดออกตรวจดูน้ำ ดื่มหยอดเหรียญในเขต เทศบาลฯ ในเดือน ม.ค. 2568		62,000.00	338,000.00	
153	โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ	200,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69	✓			-	200,000.00	
154	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสฟติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ของ ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี	200,000.00	-	-	1 พ.ค. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	200,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 1/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา ดคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
155	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	80,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		สำรวจจำนวนสุนัขและ แมวในเขตเทศบาล		-	80,000.00	
156	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	399,800.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์		94,500.00	305,300.00	
157	โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมการเพิ่มจำนวนสัตว์จร จัด ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์		-	300,000.00	
158	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	5,000,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		รอรอราคากลางเพื่อ ประกาศ e-bidding		-	5,000,000.00	
159	โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟู คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ	6,300,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 พ.ค. 69		จัดทำหนังสือเชิญชวน ผู้ประกอบการให้เข้า ยื่นข้อเสนอ		-	6,300,000.00	
รวม		24,532,800.00	-	-						3,072,150.00	21,460,650.00	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม												
160	โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์	330,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ดำเนินการจัดกิจกรรม วันสำคัญต่าง ๆ ภายในปีงบประมาณ		74,150.00	255,850.00	
161	โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	380,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	28 ก.พ. 69		กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ วันที่ 10 ม.ค. 2569 ณ สำนักงานเทศบาลฯ		95,430.00	284,570.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 1/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
162	โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน	550,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 มิ.ย. 69		ขออนุมัติดำเนิน โครงการ		-	550,000.00	
163	โครงการจัดนิทรรศการและเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ วิชาการและวิชาชีพ ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาคใต้ และ ระดับประเทศ	1,350,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69	✓			-	1,350,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
164	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	250,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	31 ส.ค. 69	✓			-	250,000.00	
165	โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	900,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	30 ก.ย. 69	✓			-	900,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
166	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานครู พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา	1,000,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	28 ก.พ. 69		จัดอบรม เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2568 ณ โรงแรมวังใต้ และศึกษาดูงาน ระหว่าง วันที่ 22-26 ธ.ค. 2568 ณ ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก อยู่ระหว่างรวบรวม เอกสารส่งใช้เงินยืม ทศรองจ่าย		692,070.00	307,930.00	
167	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน-ประถม)	43,011,200.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		งานนี้เทศก์ เบิกหักผลึกส่งให้ สถานศึกษา ไตรมาส 1, งานโรงเรียน ขออนุมัติ เบิกจ่าย, งานนอกระบบฯ ขออนุมัติเบิกจ่าย		19,748,781.00	23,262,419.00	
168	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับมัธยม)	52,535,100.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		งานนี้เทศก์ เบิกหักผลึกส่งให้ สถานศึกษา ไตรมาส 1, งานโรงเรียน ขออนุมัติ เบิกจ่าย		17,733,058.00	34,802,042.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 1/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
169	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านบางใหญ่	1,333,200.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		666,600.00	666,600.00	
170	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านโพหวาย	1,843,600.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		921,800.00	921,800.00	
171	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านสันติสุข	576,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		268,800.00	307,200.00	
172	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านสุขชน	523,800.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		261,900.00	261,900.00	
173	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดกลางใหม่	1,117,600.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		558,800.00	558,800.00	
174	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดท่าทอง	1,364,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		682,000.00	682,000.00	
175	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต	1,518,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		759,000.00	759,000.00	
176	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี	8,140,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		4,034,800.00	4,105,200.00	
177	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	13,737,600.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		งานนอกระบบฯ ขออนุมัติเบิกจ่าย, งานโรงเรียน บริหารสัญญา		-	13,737,600.00	
178	โครงการประกวดสื่อนวัตกรรมของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	150,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	28 ก.พ. 69	✓			-	150,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
179	โครงการอบรมการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน	110,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	28 ก.พ. 69		จัดโครงการ ระหว่างวันที่ 16-17 ธ.ค. 2568 ณ โรงแรมวังใต้ อยู่ระหว่างส่งใช้เงินยืม		-	110,000.00	
180	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	100,000.00	-	-	1 พ.ค. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	100,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 1/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
181	โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	60,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 ม.ค. 69		กำหนดจัดโครงการระหว่างวันที่ 12-13 ม.ค. 2568 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ร.ร. เทศบาล 3 (ตลาดล่าง)		52,810.00	7,190.00	
182	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือท้องถิ่นไทย	80,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	✓			-	80,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
183	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	50,000.00	-	-	1 พ.ค. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	50,000.00	
184	โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับเทศบาล	90,000.00	-	-	1 พ.ค. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	90,000.00	
185	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	28 ก.พ. 69		สำรวจแจ้งความประสงค์ จัดหาหนังสือ		-	200,000.00	
186	โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	80,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จัดกิจกรรมตามโรงเรียน ในเขตเทศบาล		-	80,000.00	
187	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	700,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	31 ส.ค. 69	✓			-	700,000.00	
188	โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาค และระดับประเทศ	5,000,000.00	1,500,000.00	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน ระดับประเทศ ระหว่าง วันที่ 17-31 ม.ค. 2569 ณ จังหวัดศรีสะเกษ		6,034,290.00	465,710.00	
189	โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	200,000.00	-	-	1 เม.ย. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	200,000.00	
190	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน	800,000.00	-	-	1 พ.ค. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	800,000.00	
191	โครงการส่งทีมกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ ของเทศบาล นครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ส่งทีมเข้าร่วมตาม หนังสือเชิญ		25,000.00	175,000.00	
192	โครงการส่งทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ส่งทีมเข้าร่วมตาม หนังสือเชิญ		-	300,000.00	
193	โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	✓			-	200,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 1/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
194	โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	1 มี.ย. 69	31 ส.ค. 69	✓			-	300,000.00	
195	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ระดับชาติ พ.ศ. 2569	3,000,000.00	-	-	1 พ.ย. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	3,000,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
196	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ระดับชาติ พ.ศ. 2569	700,000.00	-	-	1 พ.ย. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	700,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
197	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	250,000.00	-	-	1 พ.ย. 69	31 ม.ค. 69		จัดงาน วันที่ 1 ม.ค. 2569 ณ บริเวณศาลหลักเมือง		9,855.00	240,145.00	
198	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	650,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	30 เม.ย. 69	✓			-	650,000.00	
199	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว	7,000,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		- จัดงานประเพณีชักพระฯ ประจำปี 2568 ระหว่าง วันที่ 4-12 ต.ค. 2568 - เตรียมการจัดงาน ประเพณีชักพระฯ ประจำปี 2569		1,209,400.00	5,790,600.00	
200	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,800,000.00	-	300,000.00	1 ต.ค. 68	30 พ.ย. 68			✓	1,475,501.75	24,498.25	
201	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น	5,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	✓			-	5,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
202	อุดหนุนมัสยิดอิกอมะตุลอิสลาม (บ้านปากน้ำ)	400,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	400,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 1/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
203	อุดหนุนมูลนิธิกุศลศรัทธา	100,000.00	-	100,000.00	1 ต.ค. 68	31 ต.ค. 68		ยกเลิกโครงการ มูลนิธิกุศลศรัทธา แจ้งยกเลิกเนื่องจาก อยู่ในช่วงการก่อสร้าง อาคารอนุสรณ์สงฆ์ หลังใหม่ ทำให้ไม่สะดวกใน การใช้สถานที่จัดงาน เทศกาลถือศีลกินเจ		-	-	
204	อุดหนุนมูลนิธิมิถิตาจิตธรรมสถาน	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 ต.ค. 68		ระหว่างมูลนิธิมิถิตาจิต ธรรมสถานรายงานผล การดำเนินงาน ตามโครงการ		100,000.00	-	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
205	โครงการก่อสร้างรั้วอิฐบล็อกพร้อมกำแพงกันดิน	3,350,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 ก.ย. 69	✓			-	3,350,000.00	
206	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	4,500,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 ก.ย. 69	✓			-	4,500,000.00	
207	โครงการศึกษาดูงาน "รวมพลัง แห่งความภักดี" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	731,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 ธ.ค. 68		อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย		520,000.00	211,000.00	
รวม		161,666,100.00	1,500,000.00	400,000.00						55,924,045.75	106,842,054.25	
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี												
208	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย "18 มีนา วันท้องถิ่นไทย"	10,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	30 เม.ย. 69	✓			-	10,000.00	
209	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันเทศบาล	50,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	50,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 1/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
210	โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีและเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง/แก้ไข	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		- จัดทำแผน การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2568 - เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2568 - แก้ไข ครั้งที่ 2/2569 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2568		2,660.00	47,340.00	
211	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		- จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2568 ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2568 - แก้ไขครั้งที่ 8/2568 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2568 - เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2568 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2568		-	250,000.00	
212	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	30,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ติดตามผลการเบิกจ่าย และผลการดำเนิน โครงการ ประจำปีไตรมาสที่ 1/2569		700.00	29,300.00	
213	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติดำเนิน โครงการ		-	250,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 1/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
214	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จัดทำ ป้ายประชาสัมพันธ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ ทุกช่องทาง		-	100,000.00	
215	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน	80,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69	✓			-	80,000.00	
216	โครงการก่อสร้างเสารงเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	490,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	31 พ.ค. 69	✓			-	490,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
รวม		1,310,000.00	-	-						3,360.00	1,306,640.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		292,890,900.00	1,500,000.00	400,000.00						60,139,268.25	233,851,631.75	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 1/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

แบบรายงาน 2.3

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) ถนนชนเกษม ช่วงที่ 1	19,800,000.00	1 ต.ค. 68	31 พ.ค. 69		ขอความเห็นชอบ แบบรูปและรายการ งานก่อสร้าง		-	19,800,000.00	
รวม		19,800,000.00						-	19,800,000.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		19,800,000.00						-	19,800,000.00	



บัญชีรายละเอียด
ผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2568

สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2568

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 1/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

จำนวนโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีทั้งหมด 25 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 205,790,000 บาท (สองร้อยห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 34,768,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	9	34,768,000.00	6,606,000.00	3	7,079,000.00	6,606,000.00	6	27,689,000.00	-	-	-	-	-
รวม	9	34,768,000.00	6,606,000.00	3	7,079,000.00	6,606,000.00	6	27,689,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00			33.33			66.67			0.00		0.00	

2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 16 โครงการ งบประมาณ 171,022,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	16	171,022,000.00	4,345,715.54	7	5,014,000.00	4,345,715.54	9	166,008,000.00	-	-	-	-	-
รวม	16	171,022,000.00	4,345,715.54	7	5,014,000.00	4,345,715.54	9	166,008,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00			43.75			56.25			0.00		0.00	

รวม	25	205,790,000.00	10,951,715.54	10	12,093,000.00	10,951,715.54	15	193,697,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00			40.00			60.00			0.00		0.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 1/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

แบบรายงาน 2.2 สะสม 2567

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนสันติสุข	8,905,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 60%		-	8,905,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ซอยข้าง หจก. ดีเอิร์ธทรานสปอร์ต	2,000,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 60%		-	2,000,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเสม็ดเรียง 22	2,328,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 39%		-	2,328,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนสุขน 1 ซอยสุทธิรักษ์	8,070,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน		-	8,070,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเสม็ดเรียง 4	3,490,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 10%		-	3,490,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนลูกเสือ 3	749,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67			✓	602,000.00	147,000.00	
7	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและทางเท้า ถนนตลาดล่าง 1,3,5,5/1,7	2,896,000.00	1 มิ.ย. 67	31 ต.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 17%		-	2,896,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีสวัสดิ์ 2/1	2,820,000.00	1 มิ.ย. 67	30 พ.ย. 67			✓	2,804,000.00	16,000.00	
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพ่อบุญทะเล 13 แยกขวา 1,2,3,4	3,510,000.00	1 ก.ค. 67	30 พ.ย. 67			✓	3,200,000.00	310,000.00	
รวม		34,768,000.00						6,606,000.00	28,162,000.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		34,768,000.00						6,606,000.00	28,162,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 1/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

แบบรายงาน 2.2 สะสม 2568

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเทพธิดา	6,000,000.00	1 มี.ค. 68	31 ต.ค. 68		จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		-	6,000,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	5,930,000.00	1 ก.พ. 68	30 มิ.ย. 68		จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		-	5,930,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนดอนนก 21 แยกขวา 2	426,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68		จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		-	426,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	โครงการขยายเขตประปา ถนนศรีเกษม (อำนวยการสุข)	722,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68			✓	500,000.00	222,000.00	
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนปากน้ำจากสะพานศรีสุราษฎร์ - สุดเขตเทศบาล	47,666,000.00	1 ม.ค. 68	31 ธ.ค. 68		คณะกรรมการพิจารณาผล		-	47,666,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	โครงการขยายเขตประปา ถนนเลี้ยวเมือง ซอยข้างร้านส้มตำป่าพิณ	203,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68			✓	187,262.00	15,738.00	
7	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กถนนศรีวิชัยซอยแยกเลียบบคอสะพาน	200,000.00	1 มิ.ย. 68	31 ก.ค. 68			✓	164,000.00	36,000.00	
8	โครงการขยายเขตประปาถนนประชาธิปไตย 9	166,000.00	1 มิ.ย. 68	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง		-	166,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
9	โครงการขยายเขตประปาถนนประชาธิปไตย 4	115,000.00	1 พ.ค. 68	31 ส.ค. 68			✓	113,757.54	1,242.46	
10	โครงการขยายเขตประปาซอยปทุมพร 6/1	115,000.00	1 มี.ค. 68	30 มิ.ย. 68			✓	113,287.00	1,713.00	
11	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพอขุนทะเลซอย 18	527,000.00	1 ธ.ค. 67	30 เม.ย. 68			✓	470,707.00	56,293.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 1/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

แบบรายงาน 2.2 สะสม 2568

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
12	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงขุนทะเล (ระยะที่ 1)	65,000,000.00	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68		จัดทำราคากลาง		-	65,000,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
13	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนหน้าเมือง STA 0+000-0+700	3,132,000.00	1 ธ.ค. 67	30 เม.ย. 68			✓	2,796,702.00	335,298.00	
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนดงตาลพัฒนา	820,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68		จัดทำแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง		-	820,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
15	โครงการปรับปรุงสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลสุ ราษฎร์ธานี	30,000,000.00	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68		ร่างประกาศประกวดราคา		-	30,000,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
16	โครงการก่อสร้างสะพานทำเทียบเรือเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี ถนนบ้านดอน (ช่วงที่ 1)	10,000,000.00	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68		ประกาศ ยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา		-	10,000,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม		171,022,000.00						4,345,715.54	166,676,284.46	
รวมทุกยุทธศาสตร์		171,022,000.00						4,345,715.54	166,676,284.46	

บัญชีรายละเอียด

ผลการดำเนินโครงการที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2568



สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

ที่ได้รับอนุมัติกันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ณ ไตรมาสที่ 1/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 ที่ได้รับอนุมัติกันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีทั้งหมด 41 โครงการ
กันเงินงบประมาณ 151,671,013.94 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสิบสามบาทเก้าสิบสี่สตางค์) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีโครงการที่ได้รับอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน 10 โครงการ งบประมาณที่กันเงิน 28,330,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงิน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงิน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงิน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงิน	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	7	22,842,000.00	12,123,054.54	3	12,646,000.00	12,123,054.54	4	10,196,000.00	-	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	2	4,638,000.00	-	-	-	-	2	4,638,000.00	-	-	-	-	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	1	850,000.00	-	-	-	-	1	850,000.00	-	-	-	-	-
รวม	10	28,330,000.00	12,123,054.54	3	12,646,000.00	12,123,054.54	7	15,684,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			30.00			70.00			0.00		0.00

2. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีโครงการที่ได้รับอนุมัติกันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน 8 โครงการ กันเงินงบประมาณ 60,699,600 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงิน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงิน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงิน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงิน	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	3	10,400,000.00	-	-	-	-	3	10,400,000.00	-	-	-	-	-
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	5,000,000.00	-	-	-	-	1	5,000,000.00	-	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	2	28,870,000.00	4,579,584.17	-	-	-	2	28,870,000.00	4,579,584.17	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	2	16,429,600.00	-	-	-	-	2	16,429,600.00	-	-	-	-	-
รวม	8	60,699,600.00	4,579,584.17	-	-	-	8	60,699,600.00	4,579,584.17	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			0.00			100.00			0.00		0.00

สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

ที่ได้รับอนุมัติกันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ณ ไตรมาสที่ 1/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

3. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีโครงการที่ได้รับอนุมัติกันเงินงบประมาณ จำนวน 23 โครงการ กันเงินงบประมาณ 62,641,413.94 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงิน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงิน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงิน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงิน	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงินไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	15	32,634,860.00	12,378,588.00	9	13,600,860.00	12,378,588.00	6	19,034,000.00	-	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	6	8,006,553.94	3,228,553.94	2	3,228,553.94	3,228,553.94	4	4,778,000.00	-	-	-	-	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	2	22,000,000.00	821,250.00	-	-	-	2	22,000,000.00	821,250.00	-	-	-	-
รวม	23	62,641,413.94	16,428,391.94	11	16,829,413.94	15,607,141.94	12	45,812,000.00	821,250.00	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			47.83			52.17		0.00			0.00
รวม	41	151,671,013.94	33,131,030.65	14	29,475,413.94	27,730,196.48	27	122,195,600.00	5,400,834.17	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			34.15			65.85		0.00			0.00

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ได้รับอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 1/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

แบบรายงาน 2.1 กั้นเงิน 2566

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ กั้นเงิน (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนคอนนง จากสี่แยกอนามัย ถึงสี่แยกแสงเพชร	9,100,000.00	9,100,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	8,663,054.54	436,945.46	
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนคอนนง 37,39	2,341,000.00	2,341,000.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69		สั่งหยุดงาน แก้ไขแบบแปลน		-	2,341,000.00	
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 1	1,877,000.00	1,877,000.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69		บริหารสัญญา ผลงาน 0%		-	1,877,000.00	
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 3	1,978,000.00	1,978,000.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69		บริหารสัญญา ผลงาน 5%		-	1,978,000.00	
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนตลาดล่าง 24 (หลังหมู่บ้าน ศุขเจริญ)	4,000,000.00	4,000,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68		ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน		-	4,000,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนกาญจนวิถี 16 แยกขวา 1	619,000.00	619,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	560,000.00	59,000.00	
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนชนเกษม 26	2,927,000.00	2,927,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67			✓	2,900,000.00	27,000.00	
รวม		22,842,000.00	22,842,000.00						12,123,054.54	10,718,945.46	
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต											
8	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	1,795,430.00	1,275,000.00	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69		คณะกรรมการตรวจรับงาน เรียบร้อยแล้ว (งวดที่ 1-2) อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน		-	1,275,000.00	
9	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม ผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศพอส.)	3,363,000.00	3,363,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68		ผู้รับจ้างส่งมอบงาน เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2568 เบิกจ่ายงวดที่ 1/4 และงวดที่ 2/4 แล้ว		1,296,000.00	2,067,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม		5,158,430.00	4,638,000.00						1,296,000	3,342,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ได้รับอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 1/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

แบบรายงาน 2.1 กั้นเงิน 2566

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ กั้นเงิน (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา ดคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี											
10	โครงการก่อสร้างป้ายสำหรับติดตั้งจอ LED บริเวณสี่แยกวัดโพธิ์	850,000.00	850,000.00	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69		ผู้รับจ้างรอดำเนินการก่อสร้าง (รอบริษัท NT รื้อถอนสาย สื่อสาร)		-	850,000.00	
รวม		850,000.00	850,000.00						-	850,000.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		28,850,430.00	28,330,000.00						13,419,054.54	14,910,945.46	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ได้รับอนุมัติกัเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 1/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

แบบรายงาน 2.1 กัเงิน 2567

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ กัเงิน (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว											
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนแม่น้ำตาปีถนนบ้านดอน (ช่วงที่ 3)	5,500,000.00	5,500,000.00	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		รอลงนามสัญญา		-	5,500,000.00	
2	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินตลาดนัดตลาดน้ำบ้านดอน	2,900,000.00	2,900,000.00	1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69		ขอจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2		-	2,900,000.00	
3	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินชุมชนบางหลา	2,000,000.00	2,000,000.00	1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69		ขอความเห็นชอบแบบรูปและรายการงานก่อสร้าง		-	2,000,000.00	
รวม		10,400,000.00	10,400,000.00						-	10,400,000.00	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
4	โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นสวนหลวง ร.9	5,000,000.00	5,000,000.00	1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69		จัดทำราคากลาง		-	5,000,000.00	
รวม		5,000,000.00	5,000,000.00						-	5,000,000.00	
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต											
5	โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงหน่วยย่อย (สวนหลวง ร.9)	4,500,000.00	4,500,000.00	1 ต.ค. 68	28 ก.พ. 69		อยู่ระหว่างก่อสร้าง ผลงาน 95%		2,971,264.87	1,528,735.13	
6	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ปทุมพร)	27,500,000.00	24,370,000.00	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ตรวจรับงานงวดที่ 1		1,608,319.30	22,761,680.70	
รวม		32,000,000.00	28,870,000.00						4,579,584.17	24,290,415.83	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม											
7	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชาชนภูมิิต 2	1,429,600.00	1,429,600.00	1 ต.ค. 68	31 พ.ค. 69		แจ้งผู้รับจ้างลงนามในสัญญาภายในวันที่ 6 ม.ค. 2569		-	1,429,600.00	
8	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น 12 ห้อง	15,000,000.00	15,000,000.00	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุญาตใช้ที่ดิน		-	15,000,000.00	
รวม		16,429,600.00	16,429,600.00						-	16,429,600.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		63,829,600.00	60,699,600.00						4,579,584.17	56,120,015.83	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ได้รับอนุมัติกันเงินงบประมาณ
ณ ไตรมาสที่ 1/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

แบบรายงาน 2.1 กันเงิน 2568

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ กันเงิน (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนปากน้ำ จากสามแยกป่า ไม้ - ปากซอยปากน้ำ 3	15,920,000.00	15,920,000.00	1 พ.ย. 68	30 เม.ย. 69		ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาผล		-	15,920,000.00	
2	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Over-lay) ถนนพ้อขุนทะเล จากช่วงที่ 3 (Sta 2+350 ถึง Sta 3+500) (ชุมชนบึงขุนทะเล)	6,900,000.00	5,889,860.00	1 ต.ค. 68	30 พ.ย. 68			✓	5,889,860.00	-	
3	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกการุณราชบุรี	488,000.00	488,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	485,800.00	2,200.00	
4	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกตลาดเกษตร 1 , 2	432,000.00	432,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	410,000.00	22,000.00	
5	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกเทศบาล	493,000.00	493,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	491,800.00	1,200.00	
6	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกธรรมบูชา	489,000.00	489,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	460,000.00	29,000.00	
7	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยก ธารา	378,000.00	378,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	355,200.00	22,800.00	
8	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกคัคคี	451,000.00	451,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	450,000.00	1,000.00	
9	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกวัดโพธิ์	473,000.00	473,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	431,700.00	41,300.00	
10	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม	4,507,000.00	4,507,000.00	1 ก.ค. 68	30 ก.ย. 68			✓	3,404,228.00	1,102,772.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ได้รับอนุมัติกันเงินงบประมาณ
ณ ไตรมาสที่ 1/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

แบบรายงาน 2.1 กันเงิน 2568

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ กันเงิน (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
11	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนตลาดล่าง ซอย 18	355,000.00	355,000.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69		ลงนามสัญญาจ้าง		-	355,000.00	
12	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกรมหลวงอนุวัติ	490,000.00	490,000.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69		ลงนามสัญญาจ้าง		-	490,000.00	
13	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนโศภนรัฐ ซอย 5	826,000.00	826,000.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69		ลงนามสัญญาจ้าง		-	826,000.00	
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนบ้านตาเก็บ	806,000.00	806,000.00	1 พ.ย. 68	31 มี.ค. 69		จัดทำแบบรูปรายการและ ราคากลาง		-	806,000.00	
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนบ้านตาปก	637,000.00	637,000.00	1 พ.ย. 68	31 มี.ค. 69		จัดทำแบบรูปรายการและ ราคากลาง		-	637,000.00	
รวม		33,645,000.00	32,634,860.00						12,378,588.00	20,256,272.00	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม											
16	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	904,000.00	486,850.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69			✓	486,850.00	-	
17	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	12,451,200.00	2,741,703.94	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	2,741,703.94	-	
18	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียน 1 (เผด็จศึก)	1,266,000.00	1,266,000.00	1 ต.ค. 68	31 พ.ค. 69		คณะกรรมการจัดทำแบบรูป รายการ		-	1,266,000.00	
19	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียน 2 (เวชพิสิฐ)	1,738,000.00	1,738,000.00	1 ต.ค. 68	31 พ.ค. 69		คณะกรรมการจัดทำแบบรูป รายการ		-	1,738,000.00	
20	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียน 3 (พิชชานันท์)	874,000.00	874,000.00	1 ต.ค. 68	31 พ.ค. 69		คณะกรรมการจัดทำแบบรูป รายการ		-	874,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ได้รับอนุมัติกันเงินงบประมาณ
ณ ไตรมาสที่ 1/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

แบบรายงาน 2.1 กันเงิน 2568

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ กันเงิน (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
21	โครงการรื้อถอนพร้อมติดตั้งพื้นยางสนามแบดมินตัน	900,000.00	900,000.00	1 ต.ค. 68	30 เม.ย. 69		คณะกรรมการจัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้างและ กำหนดราคากลาง		-	900,000.00	
รวม		18,133,200.00	8,006,553.94						3,228,553.94	4,778,000.00	
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี											
22	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	20,000,000.00	20,000,000.00	1 พ.ย. 68	30 เม.ย. 69		จัดทำแบบรูปรายการและ ราคากลาง		-	20,000,000.00	
23	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (หลังเก่า)	2,000,000.00	2,000,000.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69		บริหารสัญญา ผลงาน 90%		821,250.00	1,178,750.00	
รวม		22,000,000.00	22,000,000.00						821,250.00	21,178,750.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		73,778,200.00	62,641,413.94						16,428,391.94	46,213,022.00	