

[ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569]



รายงานติดตาม ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินโครงการ



2
1
5
6
5
1
9



รวบรวมโดย :

งานวิจัยและประเมินผล

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



คำนำ




ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ได้กำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กำหนดให้มีการติดตามผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาฯ ประจำปีเดือนและประจำไตรมาส โดยมอบหมายให้งานวิจัยและประเมินผล จัดทำรายงานสรุปผลในภาพรวมนำเสนอผู้บริหารทราบทุกสิ้นเดือน และเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทราบ และให้ข้อเสนอแนะทุกสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป




สารบัญ



หน้า 1	แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ณ วันที่ 31 มกราคม 2569)
หน้า 2	สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ณ วันที่ 31 มกราคม 2569)
หน้า 8	แผนภูมิแสดงสถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ณ วันที่ 31 มกราคม 2569)
หน้า 9	แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการในภาพรวมแยกรายยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ณ วันที่ 31 มกราคม 2569)
หน้า 10	สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติฯ ,เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ณ วันที่ 31 มกราคม 2569)
หน้า 37	สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2568 (ณ วันที่ 31 มกราคม 2569)
หน้า 42	สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2568 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2569)

แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ประจำเดือนมกราคม 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569)



- งบลงทุน
สามารถเบิกจ่ายได้ **ร้อยละ 0.06**
- รายจ่ายประจำ
สามารถเบิกจ่ายได้ **ร้อยละ 29.50**

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ประจำปีเดือนมกราคม 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569)

เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 (ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2569)

รายจ่ายประจำร้อยละ 55 (ของรายจ่ายประจำทั้งหมด) งบลงทุนร้อยละ 45 (ของงบลงทุนทั้งหมด) การเบิกจ่ายในภาพรวมร้อยละ 50 (ของงบประมาณทั้งหมด)

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	166,604,500.00	2,025,122.00	1,694,122.00	9,548,951.24	36,785,670.16	120,600,878.60	22.04	
	รายจ่ายประจำ	166,604,500.00	2,025,122.00	1,694,122.00	9,548,951.24	36,785,670.16	120,600,878.60	22.04	
	- งานบริหารทั่วไป	103,470,700.00	1,575,122.00	1,444,122.00	6,092,820.72	21,039,866.12	76,469,013.16		สป./กองยุทธฯ/กจ.
	- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	4,313,600.00	-	-	17,550.00	1,090,386.00	3,205,664.00		กองยุทธฯ
	- งานบริหารงานคลัง	57,910,600.00	450,000.00	250,000.00	3,388,580.52	14,480,755.04	40,241,264.44		คลัง/สารสนเทศฯ
	- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	909,600.00	-	-	50,000.00	174,663.00	684,937.00		หน่วยตรวจสอบภายใน
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	
2	แผนงานรักษาความสงบภายใน	37,130,650.00	-	-	845,249.86	7,478,839.94	28,806,560.20	20.14	
	รายจ่ายประจำ	31,160,650.00	-	-	845,249.86	7,478,839.94	22,836,560.20	24.00	
	- งานเทศกิจ	11,174,850.00	-	-	347,563.50	2,985,097.59	7,842,188.91		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	15,353,000.00	-	-	136,008.56	3,334,835.65	11,882,155.79		
	- งานจราจร	4,632,800.00	-	-	361,677.80	1,158,906.70	3,112,215.50		สำนักช่าง

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	5,970,000.00	-	-	-	-	5,970,000.00	-	
	- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	5,970,000.00	-	-	-	-	5,970,000.00		
3	แผนงานการศึกษา	355,701,370.00	1,380,000.00	1,350,000.00	12,226,381.63	115,599,674.23	227,905,314.14	32.50	
	รายจ่ายประจำ	353,622,550.00	1,380,000.00	1,350,000.00	12,226,381.63	115,517,474.23	225,908,694.14	32.66	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	7,986,600.00	-	-	69,264.18	2,554,945.35	5,362,390.47		สำนักงานการศึกษา
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	199,946,150.00	1,380,000.00	1,350,000.00	9,181,409.86	66,108,878.76	124,685,861.38		
	- งานระดับมัธยมศึกษา	139,429,000.00	-	-	2,957,864.21	45,419,785.10	91,051,350.69		
	- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	6,260,800.00	-	-	17,843.38	1,433,865.02	4,809,091.60		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	2,078,820.00	-	-	-	82,200.00	1,996,620.00	3.95	
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(ครุภัณฑ์)	535,800.00	-	-	-	75,600.00	460,200.00		
	- งานระดับมัธยมศึกษา (ครุภัณฑ์)	1,543,020.00	-	-	-	6,600.00	1,536,420.00		
4	แผนงานสาธารณสุข	66,599,440.00	259,000.00	334,000.00	2,707,787.00	19,335,468.18	44,481,184.82	29.07	
	รายจ่ายประจำ	66,599,440.00	259,000.00	334,000.00	2,707,787.00	19,335,468.18	44,481,184.82	29.07	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	8,968,810.00	30,000.00	72,000.00	384,613.90	2,685,339.02	5,856,857.08		สำนักงานสาธารณสุข
	- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	18,902,930.00	202,000.00	160,000.00	1,602,373.10	5,660,652.16	11,681,904.74		
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	38,727,700.00	27,000.00	102,000.00	720,800.00	10,989,477.00	26,942,423.00		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
5	แผนงานสังคมสงเคราะห์	11,597,580.00	-	120,000.00	669,028.00	3,524,018.71	7,284,533.29	30.70	
	รายจ่ายประจำ	11,597,580.00	-	120,000.00	669,028.00	3,524,018.71	7,284,533.29	30.70	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	4,745,000.00	-	-	6,000.00	1,470,061.90	3,268,938.10		กองสวัสดิการสังคม
	- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	6,852,580.00	-	120,000.00	663,028.00	2,053,956.81	4,015,595.19		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	
6	แผนงานเคหะและชุมชน	152,489,740.00	3,225,041.00	974,855.00	17,804,897.80	42,589,487.31	94,345,540.89	27.52	
	รายจ่ายประจำ	140,689,740.00	2,989,200.00	974,855.00	17,768,397.80	42,589,487.31	82,346,199.89	29.84	
	- งานไฟฟ้าและประปา	1,089,000.00	-	-	-	1,087,112.51	1,887.49		สำนักช่าง
	- งานสวนสาธารณะ	10,384,900.00	-	-	397,132.40	3,819,736.26	6,168,031.34		
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	113,353,640.00	1,654,000.00	359,475.00	17,145,818.83	32,308,999.33	65,193,346.84		สช. / สธ.
	- งานบำบัดน้ำเสีย	15,862,200.00	1,335,200.00	615,380.00	225,446.57	5,373,639.21	10,982,934.22		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	11,800,000.00	235,841.00	-	36,500.00	-	11,999,341.00	-	
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ค่าครุภัณฑ์)	11,800,000.00	-	-	-	-	11,800,000.00		สช. / สธ.
	- งานบำบัดน้ำเสีย (ค่าครุภัณฑ์)	-	235,841.00	-	36,500.00	-	199,341.00		
7	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	19,163,000.00	-	80,000.00	447,255.00	5,371,092.07	13,264,652.93	28.15	
	รายจ่ายประจำ	19,163,000.00	-	80,000.00	447,255.00	5,371,092.07	13,264,652.93	28.15	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7,483,000.00	-	-	334,500.00	1,633,000.00	5,515,500.00		กองสวัสดิการสังคม
	- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	11,680,000.00	-	80,000.00	112,755.00	3,738,092.07	7,749,152.93		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
8	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	30,740,100.00	2,004,000.00	434,000.00	3,591,652.32	8,354,364.03	20,364,083.65	25.86	
	รายจ่ายประจำ	30,740,100.00	2,004,000.00	434,000.00	3,591,652.32	8,354,364.03	20,364,083.65	25.86	
	- งานกีฬาและนันทนาการ	12,642,100.00	1,500,000.00	30,000.00	2,543,019.02	3,850,720.93	7,718,360.05		สำนักงานการศึกษา
	- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	12,626,900.00	-	400,000.00	41,982.00	3,705,877.78	8,479,040.22		
	- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	5,471,100.00	504,000.00	4,000.00	1,006,651.30	797,765.32	4,166,683.38		สำนักปลัดเทศบาล
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	
9	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	189,766,940.00	-	2,161,041.00	9,321,515.04	18,824,027.15	159,460,356.81	10.03	
	รายจ่ายประจำ	64,859,540.00	-	925,200.00	1,370,387.04	18,824,027.15	43,739,925.81	29.44	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	9,209,140.00	-	-	96,600.00	3,092,479.87	6,020,060.13		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง	55,650,400.00	-	925,200.00	1,273,787.04	15,731,547.28	37,719,865.68		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	124,907,400.00	-	1,235,841.00	7,951,128.00	-	115,720,431.00	-	
	- งานก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์)	7,679,000.00	-	-	2,670,000.00	-	5,009,000.00		
	- งานก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	117,228,400.00	-	1,235,841.00	5,281,128.00	-	110,711,431.00		
10	แผนงานการเกษตร	5,723,300.00	-	89,145.00	294,987.25	1,665,443.00	3,673,724.75	29.56	
	รายจ่ายประจำ	5,723,300.00	-	89,145.00	294,987.25	1,665,443.00	3,673,724.75	29.56	
	- งานส่งเสริมการเกษตร	5,723,300.00	-	89,145.00	294,987.25	1,665,443.00	3,673,724.75		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
11	แผนงานการพาณิชย์	3,732,580.00	195,000.00	120,000.00	91,551.90	758,829.70	2,957,198.40	19.93	
	รายจ่ายประจำ	3,382,580.00	195,000.00	120,000.00	91,551.90	758,829.70	2,607,198.40	21.95	
	- งานตลาดสด	637,300.00	-	-	16,500.00	160,360.00	460,440.00		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานโรงฆ่าสัตว์	2,745,280.00	195,000.00	120,000.00	75,051.90	598,469.70	2,146,758.40		สำนักสาธารณสุข
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	350,000.00	-	-	-	-	350,000.00	-	
	- งานโรงฆ่าสัตว์ (ค่าครุภัณฑ์)	350,000.00	-	-	-	-	350,000.00		
12	แผนงานงบกลาง	340,750,800.00	-	1,731,000.00	4,180,514.00	104,379,401.21	230,459,884.79	30.79	
	รายจ่ายประจำ	340,750,800.00	-	1,731,000.00	4,180,514.00	104,379,401.21	230,459,884.79	30.79	
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
การเบิกจ่ายในภาพรวม		1,380,000,000.00	9,088,163.00	9,088,163.00	61,729,771.04	364,666,315.69	953,603,913.27	26.43	
รวมรายจ่ายประจำ		1,234,893,780.00	8,852,322.00	7,852,322.00	53,742,143.04	364,584,115.69	817,567,521.27	29.50	
รวมงบลงทุน		145,106,220.00	235,841.00	1,235,841.00	7,987,628.00	82,200.00	136,036,392.00	0.06	

รายงาน

ผลการดำเนินโครงการ

- ✓ โครงการที่ตั้งจ่ายจากงบประมาณตามเทศบัญญัติ ฯ
- ✓ โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินสะสม
- ✓ โครงการที่อนุมัติกันเงินไว้ (ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

แผนภูมิแสดงสถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ร้อยละ **5.53** ดำเนินการเสร็จ
จำนวน 12 โครงการ

ร้อยละ **73.27** อยู่ระหว่างดำเนินการ
จำนวน 159 โครงการ

ร้อยละ **20.74** ยังไม่ดำเนินการ
จำนวน 45 โครงการ

ร้อยละ **0.46** ยกเลิก
จำนวน 1 โครงการ

โครงการทั้งหมด : 217 โครงการ



สถานะการดำเนินโครงการ

ยกเลิก 0.46 %


ดำเนินการเสร็จ 5.53 %

ยังไม่ดำเนินการ 20.74 %

อยู่ระหว่างดำเนินการ 73.27 %

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการในภาพรวม แยกตามรายยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยนับ : โครงการ



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

- ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี



แหล่งที่มาของงบประมาณและการจัดสรรให้โครงการ

- งบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569



ยุทธศาสตร์การพัฒนา

บัญชีรายละเอียด
ผลการดำเนินโครงการที่ถ่ายจากงบประมาณ
ตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569



สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ เดือนมกราคม 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569)

จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มีทั้งหมด 217 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 313,790,900 บาท (สามร้อยสิบสามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)
มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 216 โครงการ งบประมาณ 293,990,900 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ไม่ได้ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	43	100,732,000.00	1,087,112.50	-	-	-	40	87,601,000.00	1,087,112.50	3	13,131,000.00	-	-
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	7	4,000,000.00	506,400.00	1	500,000.00	500,000.00	2	1,800,000.00	6,400.00	4	1,700,000.00	-	-
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	650,000.00	85,035.00	-	-	-	3	650,000.00	85,035.00	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	106	24,532,800.00	5,396,345.00	4	2,718,700.00	2,523,115.00	81	18,936,400.00	2,873,230.00	21	2,877,700.00	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	48	162,766,100.00	59,496,419.98	7	3,131,000.00	3,017,044.75	25	147,800,100.00	56,479,375.23	15	11,835,000.00	1	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	9	1,310,000.00	16,860.00	-	-	-	7	1,250,000.00	16,860.00	2	60,000.00	-	-
รวม	216	293,990,900.00	66,588,172.48	12	6,349,700.00	6,040,159.75	158	258,037,500.00	60,548,012.73	45	29,603,700.00	1	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			5.56			73.15			20.83		0.46

สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ เดือนมกราคม 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569)

2. โครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 19,800,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ไม่ได้ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1	19,800,000.00	-	-	-	-	1	19,800,000.00	-	-	-	-	-
รวม	1	19,800,000.00	-	-	-	-	1	19,800,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			0.00			100.00			0.00		0.00
รวมทั้งสิ้น	217	313,790,900.00	66,588,172.48	12	6,349,700.00	6,040,159.75	159	277,837,500.00	60,548,012.73	45	29,603,700.00	1	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			5.53			73.27			20.74		0.46

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนมกราคม 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
1	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต คอนกรีตถนนกาญจนาวิถี 16 ซอย 9 แยกซ้าย 1	537,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69		จัดทำร่าง TOR และ ราคากลางในระบบ		-	537,000.00	
2	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนาวิถี 16 ซอย 9 แยกซ้าย 2	568,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69		จัดทำร่าง TOR และ ราคากลางในระบบ		-	568,000.00	
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนาวิถี ซอย 15	3,867,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69		จัดทำร่าง TOR และ ราคากลางในระบบ		-	3,867,000.00	
4	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนาวิถี ซอย 32	2,337,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69		จัดทำร่าง TOR และ ราคากลางในระบบ		-	2,337,000.00	
5	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม	7,701,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	30 มิ.ย. 69	✓			-	7,701,000.00	
6	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 27	886,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69		จัดทำร่าง TOR และ ราคากลางในระบบ		-	886,000.00	
7	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนตลาดใหม่ Sta 0+325-2+200 แยกวัดโพธิ์ - ตลาดเกษตร 2	9,033,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69		บริหารสัญญา ทดสอบวัสดุ		-	9,033,000.00	
8	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนปากน้ำ ซอย 6	1,688,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69		จัดทำร่าง TOR และ ราคากลางในระบบ		-	1,688,000.00	
9	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเลียเมือง ซอย 13/3	585,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69		จัดทำร่าง TOR และ ราคากลางในระบบ		-	585,000.00	
10	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวัดธรรมบูชา	287,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69		บริหารสัญญา ทดสอบวัสดุ		-	287,000.00	
11	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวัดโพธิ์ 31 ซอย 10	155,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69		จัดทำร่าง TOR และ ราคากลางในระบบ		-	155,000.00	
12	โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนวัดโพธิ์ซอย 2	1,202,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	31 พ.ค. 69		ฝ่ายพัสดุทำรายงานขอ ซื้อข่อจ้าง		-	1,202,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนมกราคม 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
13	โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองกรูด	2,000,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 พ.ค. 69		เสนอขอความเห็นชอบ ราคากลาง		-	2,000,000.00	
14	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางกุ้ง	5,500,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น และรอเข้าสภาเทศบาล เพื่อขอแก้ไขค่าจ้าง งบประมาณ		-	5,500,000.00	
15	โครงการปรับปรุงพื้นที่ลานทางเดินบริเวณสะพานนริศ	350,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	31 พ.ค. 69		จัดทำหนังสือเชิญชวน ผู้ประกอบการ ให้เข้ายื่นข้อเสนอ		-	350,000.00	
16	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) ถนนชนเกษม ช่วงที่ 1	2,200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 พ.ค. 69		ร่างประกาศ ประกวดราคา		-	2,200,000.00	
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 20	7,258,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		อยู่ระหว่าง สอบเขตที่ดิน		-	7,258,000.00	
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนกาญจนาวิถี 25	1,622,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69		อยู่ระหว่าง สอบเขตที่ดิน		-	1,622,000.00	
19	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนกาญจนาวิถี 25/1	1,024,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69		อยู่ระหว่าง สอบเขตที่ดิน		-	1,024,000.00	
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีวิชัย 21 แยกซอยบ้านมะขาม เชื่อมต่อ ถนนเลี้ยวเมืองแยกขวา 1	719,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	28 ก.พ. 69		อยู่ระหว่าง สอบเขตที่ดิน		-	719,000.00	
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีวิชัย 26 ซอย 8	1,020,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	28 ก.พ. 69		อยู่ระหว่าง สอบเขตที่ดิน		-	1,020,000.00	
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนค่ายอ.ส. 2	4,189,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	31 พ.ค. 69		ขออนุมัติจ้างสอบเขต ที่ดิน		-	4,189,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนมกราคม 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนข้างโรงพยาบาลค่ายวิภาวดี แยกขวา 1	2,724,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	31 มี.ค. 69		อยู่ระหว่าง สอบเขตที่ดิน		-	2,724,000.00	
24	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนกาญจนาวิถี 29	2,932,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	31 มี.ค. 69		อยู่ระหว่าง สอบเขตที่ดิน		-	2,932,000.00	
25	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนตลาดใหม่ 39 ซอย 2	1,069,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	31 พ.ค. 69		อยู่ระหว่าง สอบเขตที่ดิน		-	1,069,000.00	
26	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนโรงน้ำแข็ง (บางอิฐ)	2,194,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	31 พ.ค. 69		อยู่ระหว่าง สอบเขตที่ดิน		-	2,194,000.00	
27	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนบางกุ้ง 1 หน้าหมู่บ้านปาร์คเรสซิเดนซ์	4,728,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	4,728,000.00	
28	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนกาญจนาวิถี 16 ซอย 1 (พวงทิพย์)	2,216,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	31 พ.ค. 69		อยู่ระหว่าง สอบเขตที่ดิน		-	2,216,000.00	
29	โครงการปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนในเขตเทศบาล	8,185,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 มี.ค. 69		จัดทำแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง		-	8,185,000.00	
30	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพ้อขุนทะเล 13	4,100,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	30 มิ.ย. 69		อยู่ระหว่าง สอบเขตที่ดิน		-	4,100,000.00	
31	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพ้อขุนทะเล 11	3,174,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	30 มิ.ย. 69		อยู่ระหว่าง สอบเขตที่ดิน		-	3,174,000.00	
32	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพ้อขุนทะเล 10/5	2,226,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	30 มิ.ย. 69		อยู่ระหว่าง สอบเขตที่ดิน		-	2,226,000.00	
33	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลียบบึงพ้อขุนทะเล (โรงเรียนนานาชาติ - สะพานข้ามคลองท่ากูบ)	4,327,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	30 มิ.ย. 69		ขออนุมัติจ้างสอบเขต ที่ดิน		-	4,327,000.00	
34	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนชนเกษม 37	2,900,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	30 มิ.ย. 69		ขออนุมัติจ้างสอบเขต ที่ดิน		-	2,900,000.00	
35	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเลียบบึงเมือง 4	1,144,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	30 มิ.ย. 69		ขออนุมัติจ้างสอบเขต ที่ดิน		-	1,144,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนมกราคม 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
36	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนวิภาวดี ซอยมายเทอเรส	702,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68	✓			-	702,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
37	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนตอนนง 11 (ข้างสำนักงานทะเบียนธุรกิจน้ำเที่ยว)	1,400,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	28 ก.พ. 69		อยู่ระหว่าง สอบเขตที่ดิน		-	1,400,000.00	
38	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนบางใหญ่ 4	894,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	28 ก.พ. 69		อยู่ระหว่าง สอบเขตที่ดิน		-	894,000.00	
39	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนยางงาม 2/1 เชื่อมต่อกถนนกาญจนาวิถี 7	803,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 ส.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแล้ว อยู่ระหว่างการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคดำเนินการ		802,948.30	51.70	
40	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยตรงข้าม ซอยบุญช่วย 10	28,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 ส.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแล้ว อยู่ระหว่างการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคดำเนินการ		27,412.30	587.70	
41	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยกาญจนาวิถี 28/1	90,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 ส.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแล้ว อยู่ระหว่างการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคดำเนินการ		89,384.60	615.40	
42	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนทางขึ้นเขาท่าเพชร	117,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 ส.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแล้ว อยู่ระหว่างการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคดำเนินการ		116,730.60	269.40	
43	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยปากน้ำ 1/1	51,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 ส.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแล้ว อยู่ระหว่างการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคดำเนินการ		50,636.70	363.30	
รวม		100,732,000.00	-	-						1,087,112.50	99,644,887.50	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนมกราคม 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว												
44	โครงการเคหะดาวาน์/สวัสดิ์ปีใหม่	500,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69			✓	500,000.00	-	
45	โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี	400,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	✓			-	400,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
46	โครงการถนนคนเดิน	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จำหน่ายสินค้าทุกวัน เสาร์		6,400.00	293,600.00	
47	โครงการเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์	500,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	500,000.00	
48	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,500,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จัดกิจกรรมสวนเรืองแสง ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 2568 - 15 ม.ค. 2569 ณ บริเวณสะพานริศ หน้าวัดกลางเก่า		-	1,500,000.00	
49	โครงการถนนคนเดินเชิงศิลปะย่านเมืองเก่าบ้านล่าง	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	✓			-	300,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
50	โครงการเทศกาลดนตรี	500,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	500,000.00	
รวม		4,000,000.00	-	-						506,400.00	3,493,600.00	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
51	โครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเมือง	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ดำเนินการเฝ้าระวัง คุณภาพอากาศ อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง		-	200,000.00	
52	โครงการลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จัดอบรมแกนนำเยาวชน ในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2569		38,835.00	161,165.00	
53	โครงการลดขยะต้นทางกับนครสุราษฎร์ธานี	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ดำเนินโครงการตลอด ทั้งปี		46,200.00	203,800.00	
รวม		650,000.00	-	-						85,035	564,965.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนมกราคม 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต												
54	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน	250,000.00	-	-	1 มิ.ย. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	250,000.00	
55	โครงการบุคคลต้นแบบในชุมชน	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	206,700.00	93,300.00	
56	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและคณะทำงานชุมชน	1,600,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	28 ก.พ. 69		ประสานขออนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ในเดือน ก.พ. 2569		-	1,600,000.00	
57	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	✓			-	50,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
58	โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชุมชนสัมพันธ์	300,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	30 ก.ย. 69	✓			-	300,000.00	
59	โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน	20,000.00	-	-	1 พ.ค. 69	30 มิ.ย. 69	✓			-	20,000.00	
60	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	780,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69	✓			-	780,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
61	โครงการสตรีต้นแบบในชุมชนผู้ทำหน้าที่มารดาที่สมบูรณ์แบบ	200,000.00	-	-	1 ก.ค. 69	30 ก.ย. 69	✓			-	200,000.00	
62	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้นำสตรีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	70,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จัดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกทักษะอาชีพน่ายาล้างมือกลุ่มแกนนำสตรีเมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2569 ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ ชั้น 9 (ห้องประชุมเล็ก)		11,100.00	58,900.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนมกราคม 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
63	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน	20,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ฝึกอบรมกิจกรรมที่ 1 การสร้างแบรนด์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2569 ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ (ห้องประชุมเล็ก) ชั้น 9		6,550.00	13,450.00	
64	โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม	406,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		กำหนดจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลกองทุนฯ เดือน พ.ค. 2569		343,225.00	62,775.00	
65	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพกระถางปันสุขปลูกผักสวนครัว / ชุมชนปากน้ำ	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชนเพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
66	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการซ่อมเครื่องมือประมง / ชุมชนหาดตายวง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชนเพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
67	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าผ้าปะติยะและผ้าทั่วไป / ชุมชนหน้าค่าย อส.	30,400.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชนเพื่อจัดโครงการ		30,400.00	-	
68	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าพิมพ์จากสีธรรมชาติ / ชุมชนตลาดดอนนอก	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชนเพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
69	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าพิมพ์ Eco Print / ชุมชนมะขามเตี้ย	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชนเพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
70	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกะหรี่ปั๊ป / ชุมชนเมตตารธรรม	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชนเพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
71	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย (ขนมฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด เม็ดขนุน ขนมชั้นขนมวุ้น) / ชุมชนบางกุ้ง 3	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชนเพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนมกราคม 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
72	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย / ชุมชน คลองฉนาก	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
73	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย / ชุมชนเสรีไท	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
74	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย / ชุมชนหลังอาชีวะ	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
75	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมเบเกอรี่ / ชุมชนหลังคลัง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
76	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมเบเกอรี่ ไล่หมู หยอง ไล่ถั่วดำ ไล่ใบเตย ไล่เผือก ไล่ฝอยทอง ไล่ลูกเกด ไล่มะพร้าวอ่อน / ชุมชนวัดกลางใหม่	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
77	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำข้าวเหนียวมูล หน้าต่าง ๆ / ชุมชนหนองบัว	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	
78	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำข้าวเหนียวหมูฝอย หมูหวาน หมูทุบ / ชุมชนย่านยาว	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
79	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็มแบบแห้ง แบบเปียก และปลาสาม / ชุมชนสิริสุข	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
80	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเครื่องมือประมง / ชุมชนบ้านบางหลา	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
81	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเคดูพาจบนตะกร้า กระจูด / ชุมชนโพหวาย	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
82	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำถั่วกรอบแก้วเคลือบ หลากรสชาติ / ชุมชนเสรีพล	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
83	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพทำน้ำพริก / ชุมชนวัดไทร	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนมกราคม 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
84	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกและเครื่องแกงปักษ์ใต้ / ชุมชนบางกุ้ง 2	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชนเพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
85	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาล้างจานและน้ำยาซักผ้า / ชุมชนเพชรวิลล่า	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชนเพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
86	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผัดไทยและซอสปรุง ผัดไทยสำเร็จรูป / ชุมชนศรีธานี-ยางงาม	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชนเพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
87	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าพิมพ์ไปไม้ Eco Print / ชุมชนรวมเพชรสามัคคี	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชนเพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
88	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าพิมพ์ไปไม้ / ชุมชนบ้านบางใหญ่	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชนเพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
89	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม / ชุมชนดงตาล	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชนเพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
90	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม / ชุมชนตาปี	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชนเพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
91	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม / ชุมชนทุ่งน้อย	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชนเพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
92	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม / ชุมชนวัดท่าทอง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชนเพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
93	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม / ชุมชนวัดหน้าเมือง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชนเพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
94	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม / ชุมชนศรีวิชัย	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
95	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำศิลปะบนผิวน้ำ Marbling art / ชุมชนวังเพชร	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชนเพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
96	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพทำสร้อยลูกปัดมโนราห์ / ชุมชนพวงเพชรพัฒนา	25,700.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	25,700.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนมกราคม 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
97	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำสลัดผักและสลัดผลไม้ / ชุมชนศรีธานี	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
98	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำสลัดโรลปูอัด ไส้กรอก ชูน่า น้ำสลัด น้ำสลัดงา ซีซ่า มายองเนส แซนวิสใส่ปูอัด / ชุมชนเคหะชุมชน	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
99	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเสื้ออต์ลักษณะชุมชน (ต่อเนื่อง 2568) / ชุมชนตลาดเกษตร 2	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
100	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมวกและ กระเป๋าเดคูพาด / ชุมชนลูกเสือ-การ์ณราษฎร์	25,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		25,000.00	-	
101	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมวกจาก หมูหุบ หมูฝอย / ชุมชนบึงขุนทะเล	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
102	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมุดเดี่ยว ปลาตุกร้า / ชุมชนท่าแขก	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
103	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมุดเดี่ยว และการทำไข่เค็ม / ชุมชนท่ากูบ	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
104	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมูฝอย / ชุมชนกรมทหารราบที่ 25	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
105	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหอยจ้อ / ชุมชนฝั่งบางโป๊ะ	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
106	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเหรียญโปรยทาน / ชุมชนกาญจนวิถีสวมใจ	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
107	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเหรียญโปรยทาน / ชุมชนบางกุ้ง 1	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
108	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเหรียญโปรยทาน แฟนซี / ชุมชนตลาดล่าง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนมกราคม 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
109	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเหรียญโปรยทาน และดอกไม้จันทน์ / ชุมชนตลาดหน้าศูนย์สร้างทาง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
110	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำอาหารอีสาน ลาบ น้ำตก คอหมูย่าง หมูแดดเดียว / ชุมชนในถ้ำ	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
111	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการนวดแผนไทย (ต่อเนื่องปี 2568) / ชุมชนราษฎร์อุทิศ	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
112	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการนวดแผนโบราณ / ชุมชนเปี่ยมสุข	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
113	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร / ชุมชนหัวแหลมพัฒนา	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
114	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตเครื่องมือประมง (อวนปลา) / ชุมชนบางกุ้ง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
115	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าตามงานพิธีต่างๆ / ชุมชนร.25 พัน 3	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
116	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพิมพ์ผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคนิค Marbling Art / ชุมชนหน้าด่าน	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
117	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพันที่กระเป่า ลายผ้าบาติก / ชุมชนนาเนียน	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
118	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพันที่ผ้าปาเต๊ะ / ชุมชนสหกรณ์ครู	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
119	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดฟางข้าว / ชุมชนวัดโพธารวาส	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
120	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่า กระเป๋าจักสานเดคูพาง / ชุมชนไทยสมุทร	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
121	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่า กระเป๋าจักสานเดคูพาง / ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีรังสิต	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนมกราคม 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
122	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่า ข้าวเหนียวหมีฝอย / ชุมชนหน้าศาลากลาง	24,600.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		24,600.00	-	
123	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์กระจุ๊ด / ชุมชนแหลมทราย	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
124	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ / ชุมชนบ้านบางทอง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
125	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานตะกร้า ด้วยเส้นพลาสติก / ชุมชนเสม็ดเรียง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	ว่างเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
126	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพของอาชีพ / ชุมชนราษฎร์บำรุง-ดอนนก	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
127	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเรซินในวันว่าง / ชุมชนตลาดท่าเรือ	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
128	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพสะเต๊ะตลาดใหม่ / ชุมชนตลาดใหม่-ดอนนก	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
129	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพสะเต๊ะเทศบาล / ชุมชนเทศบาล	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแก่ชุมชน เพื่อจัดโครงการ		30,000.00	-	
130	โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	20,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ส.ค. 69		ประชุมคณะบริหาร สภาเด็กและเยาวชน เทศบาลฯ ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2568 ณ ห้องประชุม สภาเทศบาลฯ ชั้น 9		2,100.00	17,900.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนมกราคม 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
131	โครงการฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้นำเด็กและเยาวชน	500,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 พ.ค. 69		จัดฝึกอบรมและ ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ หลักสูตร การพัฒนา ศักยภาพผู้นำเด็กและ เยาวชนในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 12-16 ม.ค. 2569 ณ กรุงเทพมหานคร		472,360.00	27,640.00	
132	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน	80,000.00	-	-	1 เม.ย. 69	31 ส.ค. 69	✓			-	80,000.00	
133	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสวัสดิการสังคม	50,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	1 เม.ย. 69	✓			-	50,000.00	
134	โครงการเสริมพลัง สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันยาเสพติด ในชุมชน	80,000.00	-	-	1 พ.ค. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	80,000.00	
135	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	844,400.00	-	-	1 ต.ค. 69	31 มี.ค. 69			✓	758,990.00	85,410.00	
136	โครงการเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการบริหารชมรม ผู้สูงอายุ	152,000.00	-	-	1 เม.ย. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	152,000.00	
137	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ฝึกอบรม การส่งเสริม ทักษะนันทนาการ สานสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2569 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ		35,200.00	164,800.00	
138	โครงการบริการทำบัตรประจำตัวคนพิการที่บ้านและ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (At Home Service: ID Card Registration for Person with Disabilities)	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ฝึกอาชีพให้กับคนพิการ เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2569 ณ ภัตตาคารป๊อบอาย วิภาวดี		10,500.00	39,500.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนมกราคม 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
139	โครงการบริการรับยืนยันสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในชุมชน (Senior Pension Service)	10,000.00	-	-	1 พ.ค. 69	31 ส.ค. 69	✓			-	10,000.00	
140	โครงการเสริมสร้างและพิทักษ์สิทธิสวัสดิการผู้รับเบี้ยยังชีพ	30,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 มี.ค. 69		จัดทำแผนพบ ประชาสัมพันธ์เบี้ยยังชีพ และเตรียมจัดจ้างทำ ป้ายไวนิล		-	30,000.00	
141	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ดำเนินการ เมื่อมีเหตุสาธารณสุข		-	300,000.00	
142	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย □	100,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 พ.ค. 69	✓			-	100,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
143	โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี (หลักสูตรจัดตั้งและหลักสูตรทบทวน)	230,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 พ.ค. 69	✓			-	230,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
144	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	1,374,300.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 ม.ค. 69			✓	1,359,000.00	15,300.00	
145	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของแกนนำสุขภาพชุมชน	93,600.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ประชุมแกนนำสุขภาพ ชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง		23,400.00	70,200.00	
146	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 เม.ย. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	200,000.00	
147	โครงการรณรงค์การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	30 เม.ย. 69		ขออนุมัติดำเนิน โครงการ		-	200,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนมกราคม 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
148	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69			✓	198,425.00	1,575.00	
149	โครงการแม่ลูกพันธุ์ดี	57,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ดำเนินโครงการตลอด ทั้งปี		45,500.00	11,500.00	
150	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับ สถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	800,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	31 มี.ค. 69		จัดอบรม เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2569 ณ โรงแรมวังใต้ และศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 20-23 ม.ค. 2569 ณ ภาคกลาง และภาคเหนือ อยู่ระหว่างสรุปผล การดำเนินงานและ ส่งใช้เงินยืม		6,795.00	793,205.00	
151	โครงการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	150,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ดำเนินโครงการตลอดทั้งปี และจำหน่ายสินค้า ทุกวันอาทิตย์		-	150,000.00	
152	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	400,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		กำหนดออกตรวจตู้ ดื่มหยอดเหรียญในเขต เทศบาลฯ ในเดือน ก.พ. 2569		62,000.00	338,000.00	
153	โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภาชาติไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ	200,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69		ขออนุมัติดำเนิน โครงการ		-	200,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนมกราคม 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา ดคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
154	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ของ ทุกระหม่อมหญิง อุปถัมภ์ราชภัฏญาสิริวัฒนาพรพรณัติ	200,000.00	-	-	1 พ.ค. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	200,000.00	
155	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	80,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		สำรวจจำนวนสุนัขและ แมวในเขตเทศบาล		-	80,000.00	
156	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	399,800.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์		94,500.00	305,300.00	
157	โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมการเพิ่มจำนวนสัตว์จร จัด ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์		-	300,000.00	
158	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	5,000,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		รอราคากลางเพื่อ ประกาศ e-bidding		-	5,000,000.00	
159	โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟู คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ	6,300,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 พ.ค. 69		เชิญผู้ประกอบการ ยื่นข้อเสนอ กำหนดยื่น วันที่ 27 ก.พ. 2569		-	6,300,000.00	
รวม		24,532,800.00	-	-						5,396,345.00	19,136,455.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนมกราคม 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม												
160	โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์	330,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ดำเนินการจัดกิจกรรม วันสำคัญต่าง ๆ ภายในปีงบประมาณ		210,450.00	119,550.00	
161	โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	380,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	28 ก.พ. 69			✓	378,303.00	1,697.00	
162	โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน	550,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 มิ.ย. 69		กำหนดรับสมัครอบรม ระหว่างวันที่ 2-6 ก.พ. 2569		-	550,000.00	
163	โครงการจัดนิทรรศการและเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ วิชาการและวิชาชีพ ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาคใต้ และ ระดับประเทศ	1,350,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69		ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน มัธยมศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี- ชุมพร ระหว่างวันที่ 17-20 ม.ค. 2569 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี		-	1,350,000.00	
164	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	250,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	31 ส.ค. 69		ขออนุมัติดำเนิน โครงการ		-	250,000.00	
165	โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	900,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	30 ก.ย. 69		จัดซื้อวัสดุปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2568		109,482.00	790,518.00	
166	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานครู พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา	1,000,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	28 ก.พ. 69		จัดอบรม เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2568 ณ โรงแรมวิงโก้ และศึกษาดูงาน ระหว่าง วันที่ 22-26 ธ.ค. 2568 ณ จ.ชลบุรี จ.ฉะเชิงเทรา และ กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างขออนุมัติ ส่งใช้เงินยืมทรงองจ่าย		902,070.00	97,930.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนมกราคม 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
167	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน-ประถม)	43,011,200.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		งานนิเทศก์ เบิกหักผลส่งให้ สถานศึกษา ไตรมาส 2, งานโรงเรียน ขออนุมัติ เบิกจ่าย, งานอกระบบฯ ขออนุมัติเบิกจ่าย		20,041,423.00	22,969,777.00	
168	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับมัธยม)	52,535,100.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		งานนิเทศก์ เบิกหักผลส่งให้ สถานศึกษา ไตรมาส 2, งานโรงเรียน ขออนุมัติ เบิกจ่าย		20,204,120.23	32,330,979.77	
169	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน บ้านบางใหญ่	1,333,200.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		666,600.00	666,600.00	
170	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน บ้านโพหวาย	1,843,600.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		921,800.00	921,800.00	
171	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน บ้านสันติสุข	576,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		268,800.00	307,200.00	
172	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน บ้านสุขน	523,800.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		261,900.00	261,900.00	
173	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน วัดกลางใหม่	1,117,600.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		558,800.00	558,800.00	
174	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน วัดท่าทอง	1,364,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		682,000.00	682,000.00	
175	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน วัดโพธิ์นิมิต	1,518,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		759,000.00	759,000.00	
176	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน อนุบาลสุราษฎร์ธานี	8,140,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		4,034,800.00	4,105,200.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนมกราคม 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
177	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	13,737,600.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		งานออกระบบฯ ขออนุมัติเบิกจ่าย, งานโรงเรียน บริหารสัญญา		-	13,737,600.00	
178	โครงการประกวดสื่อนวัตกรรมของโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	150,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	30 เม.ย. 69	✓			-	150,000.00	
179	โครงการอบรมการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน	110,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	28 ก.พ. 69			✓	89,050.00	20,950.00	
180	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	100,000.00	-	-	1 พ.ค. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	100,000.00	
181	โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	60,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 ม.ค. 69			✓	57,310.00	2,690.00	
182	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือท้องถิ่นไทย	80,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	✓			-	80,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
183	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	50,000.00	-	-	1 พ.ค. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	50,000.00	
184	โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับเทศบาล	90,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69		กำหนดจัดโครงการ วันที่ 19 ก.พ. 2569 ณ โรงแรมบรรจงบุรี		-	90,000.00	
185	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	28 ก.พ. 69		คัดเลือกรายการ เพื่อจัดซื้อวัสดุสารนิเทศ		-	200,000.00	
186	โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	80,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จัดกิจกรรมตามโรงเรียน ในเขตเทศบาล		9,050.00	70,950.00	
187	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	700,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	31 ส.ค. 69	✓			-	700,000.00	
188	โครงการส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาค และระดับประเทศ	5,000,000.00	1,500,000.00	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ระหว่าง วันที่ 17-31 ม.ค. 2569 ณ จังหวัดศรีสะเกษ		5,614,680.00	885,320.00	
189	โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	200,000.00	-	-	1 เม.ย. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	200,000.00	
190	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน	800,000.00	-	-	1 พ.ค. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	800,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนมกราคม 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
191	โครงการส่งทีมกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ส่งทีมเข้าร่วมตามหนังสือเชิญ		25,000.00	175,000.00	
192	โครงการส่งทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ส่งทีมเข้าร่วมตามหนังสือเชิญ		-	300,000.00	
193	โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	✓			-	200,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
194	โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	1 มิ.ย. 69	31 ส.ค. 69	✓			-	300,000.00	
195	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ระดับชาติ พ.ศ. 2569	3,000,000.00	-	-	1 พ.ย. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	3,000,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
196	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ระดับชาติ พ.ศ. 2569	700,000.00	-	-	1 พ.ย. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	700,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
197	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	250,000.00	-	-	1 พ.ย. 69	31 ม.ค. 69			✓	249,855.00	145.00	
198	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	650,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	30 เม.ย. 69	✓			-	650,000.00	
199	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว	7,000,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		- จัดงานประเพณีชักพระฯ ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 4-12 ต.ค. 2568 - เตรียมการจัดงานประเพณีชักพระฯ ประจำปี 2569		1,209,400.00	5,790,600.00	
200	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,800,000.00	-	300,000.00	1 ต.ค. 68	30 พ.ย. 68			✓	1,475,501.75	24,498.25	
201	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น	5,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	✓			-	5,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
202	อุดหนุนมัชยิตถ์อโศกมุขมณฑลอิสลาม (บ้านปากน้ำ)	400,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	400,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนมกราคม 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
203	อุดหนุนมูลนิธิกุศลศรัทธา	100,000.00	-	100,000.00	1 ต.ค. 68	31 ต.ค. 68		ยกเลิกโครงการ มูลนิธิกุศลศรัทธา แจ้งยกเลิกเนื่องจาก อยู่ในช่วงการก่อสร้าง อาคารอนุเมตประสงค์ หลังใหม่ ทำให้ไม่สะดวกใน การใช้สถานที่จัดงาน เทศกาลถือศีลกินเจ		-	-	
204	อุดหนุนมูลนิธิมุทิตาจิตธรรมสถาน	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 ต.ค. 68			✓	100,000.00	-	
205	โครงการก่อสร้างรั้วอิฐบล็อกพร้อมกำแพงกันดิน	3,350,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติจัดจ้าง		-	3,350,000.00	
206	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	4,500,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 ก.ย. 69	✓			-	4,500,000.00	ล่วงเลยระยะเวลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ
207	โครงการศึกษาดูงาน "รวมพลัง แห่งความภักดี" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	731,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 ธ.ค. 68			✓	667,025.00	63,975.00	
รวม		161,666,100.00	1,500,000.00	400,000.00						59,496,419.98	103,269,680.02	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนมกราคม 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี												
208	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย "18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย	10,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	30 เม.ย. 69	✓			-	10,000.00	
209	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันเทศบาล	50,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	50,000.00	
210	โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีและเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง/แก้ไข	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		- จัดทำแผน การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2568 - เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2568 - แก้ไข ครั้งที่ 3/2569 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2569		2,660.00	47,340.00	
211	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		- จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2568 ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2568 - แก้ไขครั้งที่ 8/2568 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2568 - เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2568 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2568		-	250,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนมกราคม 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
212	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	30,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		-	ติดตามผลการเบิกจ่าย และผลการดำเนิน โครงการ ประจำปีงบประมาณที่ 1/2569 - กำหนดประชุม คณะกรรมการติดตามฯ วันที่ 12 ก.พ. 2569 ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 9	700.00	29,300.00	
213	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		-	จัดทำร่าง TOR เสนอ คณะกรรมการติดตามฯ พิจารณา ในการประชุม วันที่ 12 ก.พ. 2569	-	250,000.00	
214	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		-	จัดทำ ป้ายประชาสัมพันธ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ ทุกช่องทาง	13,500.00	86,500.00	
215	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน	80,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69		-	ขออนุมัติดำเนิน โครงการ	-	80,000.00	
216	โครงการก่อสร้างเสารังเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	490,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	31 พ.ค. 69		-	จัดทำแบบบูรณาการ งานก่อสร้างและ กำหนดราคากลาง	-	490,000.00	
รวม		1,310,000.00	-	-						16,860.00	1,293,140.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		292,890,900.00	1,500,000.00	400,000.00						66,588,172.48	227,402,727.52	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนมกราคม 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569)

แบบรายงาน 2.3

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) ถนนชนเกษม ช่วงที่ 1	19,800,000.00	1 ต.ค. 68	31 พ.ค. 69		ร่างประกาศ ประกวดราคา		-	19,800,000.00	
รวม		19,800,000.00						-	19,800,000.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		19,800,000.00						-	19,800,000.00	



บัญชีรายละเอียด
ผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2568

สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2568

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนมกราคม 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569)

จำนวนโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีทั้งหมด 25 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 205,790,000 บาท (สองร้อยห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 34,768,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	9	34,768,000.00	13,856,000.00	4	15,149,000.00	13,856,000.00	5	19,619,000.00	-	-	-	-	-
รวม	9	34,768,000.00	13,856,000.00	4	15,149,000.00	13,856,000.00	5	19,619,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			44.44			55.56			0.00		0.00

2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 16 โครงการ งบประมาณ 171,022,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	16	171,022,000.00	4,345,715.54	7	5,014,000.00	4,345,715.54	9	166,008,000.00	-	-	-	-	-
รวม	16	171,022,000.00	4,345,715.54	7	5,014,000.00	4,345,715.54	9	166,008,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			43.75			56.25			0.00		0.00

รวม	25	205,790,000.00	18,201,715.54	11	20,163,000.00	18,201,715.54	14	185,627,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			44.00			56.00			0.00		0.00

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนมกราคม 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569)

แบบรายงาน 2.2 สะสม 2567

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนสันติสุข	8,905,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 60%		-	8,905,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ซอยข้าง หก. ดีเอิร์ธรานสปอร์ต	2,000,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 100% ตรวจรับงาน เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2569		-	2,000,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเสม็ดเรียง 22	2,328,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 61%		-	2,328,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนสุขน 1 ซอยสุทธิรักษ์	8,070,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67			✓	7,250,000.00	820,000.00	
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเสม็ดเรียง 4	3,490,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 50.51%		-	3,490,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนลูกเสือ 3	749,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67			✓	602,000.00	147,000.00	
7	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและทางเท้า ถนนตลาดล่าง 1,3,5,5/1,7	2,896,000.00	1 มิ.ย. 67	31 ต.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 45%		-	2,896,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีสวัสดิ์ 2/1	2,820,000.00	1 มิ.ย. 67	30 พ.ย. 67			✓	2,804,000.00	16,000.00	
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพ่อบุญทะเล 13 แยกขวา 1,2,3,4	3,510,000.00	1 ก.ค. 67	30 พ.ย. 67			✓	3,200,000.00	310,000.00	
รวม		34,768,000.00						13,856,000.00	20,912,000.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		34,768,000.00						13,856,000.00	20,912,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนมกราคม 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569)

แบบรายงาน 2.2 สะสม 2568

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجรถนนเทพธิดา	6,000,000.00	1 มี.ค. 68	31 ต.ค. 68		จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		-	6,000,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างดำเนินการ
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	5,930,000.00	1 ก.พ. 68	30 มิ.ย. 68		จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		-	5,930,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างดำเนินการ
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجรถนนดอนนก 21 แยกขวา 2	426,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68		ขออนุมัติราคากลาง		-	426,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างดำเนินการ
4	โครงการขยายเขตประปา ถนนศรีเกษม (อำนวยการสุข)	722,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68			✓	500,000.00	222,000.00	
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجรถนนปากน้ำจากสะพานศรีสุราษฎร์ - สุดเขตเทศบาล	47,666,000.00	1 ม.ค. 68	31 ธ.ค. 68		สำรวจโครงการ		-	47,666,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างดำเนินการ
6	โครงการขยายเขตประปา ถนนเลียเมืองซอยข้างร้านส้มตำป่าพิณ	203,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68			✓	187,262.00	15,738.00	
7	โครงการปรับปรุงฝิวจراجรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กถนนศรีวิชัยซอยแยกเลียบคอสะพาน	200,000.00	1 มิ.ย. 68	31 ก.ค. 68			✓	164,000.00	36,000.00	
8	โครงการขยายเขตประปาถนนประหารรัฐ 9	166,000.00	1 มิ.ย. 68	30 ก.ย. 68		ขออนุมัติราคากลาง		-	166,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างดำเนินการ
9	โครงการขยายเขตประปาถนนประหารรัฐ 4	115,000.00	1 พ.ค. 68	31 ส.ค. 68			✓	113,757.54	1,242.46	
10	โครงการขยายเขตประปาซอยปทุมพร 6/1	115,000.00	1 มี.ค. 68	30 มิ.ย. 68			✓	113,287.00	1,713.00	
11	โครงการปรับปรุงถนนฝิวจراجรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพ้อขุนทะเลซอย 18	527,000.00	1 ธ.ค. 67	30 เม.ย. 68			✓	470,707.00	56,293.00	
12	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงขุนทะเล (ระยะที่ 1)	65,000,000.00	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68		จัดทำราคากลาง		-	65,000,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนมกราคม 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569)

แบบรายงาน 2.2 สะสม 2568

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
13	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนหน้าเมือง STA 0+000-0+700	3,132,000.00	1 ธ.ค. 67	30 เม.ย. 68			✓	2,796,702.00	335,298.00	
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนดงตาลพัฒนา	820,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68		จัดทำแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง		-	820,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
15	โครงการปรับปรุงสะพานลอยหน้าโรงพยาบาล สุราษฎร์ธานี	30,000,000.00	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68		กำหนดยื่นข้อเสนอ วันที่ 30 ม.ค. 2569 (ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ)		-	30,000,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
16	โครงการก่อสร้างสะพานเทียบเรือเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี ถนนบ้านดอน (ช่วงที่ 1)	10,000,000.00	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68		จัดทำประมาณราคา และ TOR ครั้งที่ 2		-	10,000,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม		171,022,000.00						4,345,715.54	166,676,284.46	
รวมทุกยุทธศาสตร์		171,022,000.00						4,345,715.54	166,676,284.46	

บัญชีรายละเอียด

ผลการดำเนินโครงการที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2568



สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

ที่ได้รับอนุมัติกันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ณ เดือนมกราคม 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569)

จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 ที่ได้รับอนุมัติกันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีทั้งหมด 41 โครงการ
กันเงินงบประมาณ 151,671,013.94 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสิบสามบาทเก้าสิบสี่สตางค์) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีโครงการที่ได้รับอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน 10 โครงการ งบประมาณที่กันเงิน 28,330,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงิน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงิน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงิน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงิน	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	7	22,842,000.00	15,873,690.54	4	16,646,000.00	15,873,690.54	3	6,196,000.00	-	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	2	4,638,000.00	4,155,000.00	2	4,638,000.00	4,155,000.00	-	-	-	-	-	-	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	1	850,000.00	-	-	-	-	1	850,000.00	-	-	-	-	-
รวม	10	28,330,000.00	20,028,690.54	6	21,284,000.00	20,028,690.54	4	7,046,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00		60.00			40.00			0.00			0.00

2. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีโครงการที่ได้รับอนุมัติกันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน 8 โครงการ กันเงินงบประมาณ 60,699,600 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงิน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงิน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงิน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงิน	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	3	10,400,000.00	-	-	-	-	3	10,400,000.00	-	-	-	-	-
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	5,000,000.00	-	-	-	-	1	5,000,000.00	-	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	2	28,870,000.00	5,603,334.17	1	4,500,000.00	3,995,014.87	1	24,370,000.00	1,608,319.30	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	2	16,429,600.00	-	-	-	-	2	16,429,600.00	-	-	-	-	-
รวม	8	60,699,600.00	5,603,334.17	1	4,500,000.00	3,995,014.87	7	56,199,600.00	1,608,319.30	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00		12.50			87.50			0.00			0.00

สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

ที่ได้รับอนุมัติกันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ณ เดือนมกราคม 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569)

3. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีโครงการที่ได้รับอนุมัติกันเงินงบประมาณ จำนวน 23 โครงการ กันเงินงบประมาณ 62,641,413.94 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงิน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงิน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงิน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงิน	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงินไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	15	32,634,860.00	12,378,588.00	9	13,600,860.00	12,378,588.00	6	19,034,000.00	-	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	6	8,006,553.94	3,228,553.94	2	3,228,553.94	3,228,553.94	4	4,778,000.00	-	-	-	-	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	2	22,000,000.00	821,250.00	-	-	-	2	22,000,000.00	821,250.00	-	-	-	-
รวม	23	62,641,413.94	16,428,391.94	11	16,829,413.94	15,607,141.94	12	45,812,000.00	821,250.00	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			47.83			52.17		0.00			0.00
รวม	41	151,671,013.94	42,060,416.65	18	42,613,413.94	39,630,847.35	23	109,057,600.00	2,429,569.30	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			43.90			56.10		0.00			0.00

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ได้รับอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนมกราคม 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569)

แบบรายงาน 2.1 กั้นเงิน 2566

ลำดับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ กั้นเงิน (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
1	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนคอนกรีต จากสี่แยกกอนามัย ถึงสี่แยกแสงเพชร	9,100,000.00	9,100,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	8,663,054.54	436,945.46	
2	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนคอนกรีต 37,39	2,341,000.00	2,341,000.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69		สั่งหยุดงาน แก้ไขแบบแปลน		-	2,341,000.00	
3	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 1	1,877,000.00	1,877,000.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69		สั่งหยุดงาน แก้ไขแบบแปลน		-	1,877,000.00	
4	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 3	1,978,000.00	1,978,000.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69		บริหารสัญญา ผลงาน 100%		-	1,978,000.00	
5	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนตลาดล่าง 24 (หลังหมู่บ้าน สุขเจริญ)	4,000,000.00	4,000,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	3,750,636	249,364.00	
6	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 16 แยกขวา 1	619,000.00	619,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	560,000.00	59,000.00	
7	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนชนเกษม 26	2,927,000.00	2,927,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67			✓	2,900,000.00	27,000.00	
รวม			22,842,000.00	22,842,000.00						15,873,690.54	6,968,309.46	
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต												
8	สำนักสาธารณสุข	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,795,430.00	1,275,000.00	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69			✓	1,275,000.00	-	
9	กองสวัสดิการสังคม	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศพอส.)	3,363,000.00	3,363,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	2,880,000.00	483,000.00	
รวม			5,158,430.00	4,638,000.00						4,155,000.00	483,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ได้รับอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนมกราคม 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569)

แบบรายงาน 2.1 กั้นเงิน 2566

ลำดับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ กั้นเงิน (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี												
10	กองยุทธศาสตร์ฯ	โครงการก่อสร้างป้ายสำหรับติดตั้งจอ LED บริเวณสี่แยกวัดโพธิ์	850,000.00	850,000.00	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69		- เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2569 บริษัท NT รื้อถอนสายสื่อสาร จึงแจ้งผู้รับจ้างให้ดำเนินงานตามสัญญา		-	850,000.00	
รวม			850,000.00	850,000.00						-	850,000.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์			28,850,430.00	28,330,000.00						20,028,690.54	8,301,309.46	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ได้รับอนุมัติกู้เงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนมกราคม 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569)

แบบรายงาน 2.1 กู้เงิน 2567

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ กู้เงิน (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว											
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนแม่น้ำตาปีถนนบ้านดอน (ช่วงที่ 3)	5,500,000.00	5,500,000.00	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		บริหารสัญญา เนื้อหา 0%		-	5,500,000.00	
2	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินตลาดนัดตลาดน้ำบ้านดอน	2,900,000.00	2,900,000.00	1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69		จัดทำแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง ครั้งที่ 2		-	2,900,000.00	
3	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินชุมชนบางหลา	2,000,000.00	2,000,000.00	1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69		เสนอขอความเห็นชอบ ราคากลาง		-	2,000,000.00	
รวม		10,400,000.00	10,400,000.00						-	10,400,000.00	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
4	โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นสวนหลวง ร.9	5,000,000.00	5,000,000.00	1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69		เสนอขอความเห็นชอบ ราคากลาง		-	5,000,000.00	
รวม		5,000,000.00	5,000,000.00						-	5,000,000.00	
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต											
5	โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงหน่วยย่อย (สวนหลวง ร.9)	4,500,000.00	4,500,000.00	1 ต.ค. 68	28 ก.พ. 69			✓	3,995,014.87	504,985.13	
6	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ปทุมพร)	27,500,000.00	24,370,000.00	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ตรวจรับงานงวดที่ 1 อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลง ประธานคณะกรรมการตรวจ รับงาน		1,608,319.30	22,761,680.70	
รวม		32,000,000.00	28,870,000.00						5,603,334.17	23,266,665.83	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ได้รับอนุมัติเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนมกราคม 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569)

แบบรายงาน 2.1 กันเงิน 2567

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ กันเงิน (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม											
7	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชาชนถุมิต 2	1,429,600.00	1,429,600.00	1 ต.ค. 68	31 พ.ค. 69		ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2569 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 3 ก.ย. 2569		-	1,429,600.00	
8	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น 12 ห้อง	15,000,000.00	15,000,000.00	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุญาตใช้ที่ดิน		-	15,000,000.00	
รวม		16,429,600.00	16,429,600.00						-	16,429,600.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		63,829,600.00	60,699,600.00						5,603,334.17	55,096,265.83	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ได้รับอนุมัติกันเงินงบประมาณ
ณ เดือนมกราคม 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569)

แบบรายงาน 2.1 กันเงิน 2568

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ กันเงิน (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนปากน้ำ จากสามแยกป่า ไม้ - ปากซอยปากน้ำ 3	15,920,000.00	15,920,000.00	1 พ.ย. 68	30 เม.ย. 69		รอเรียกทำสัญญา		-	15,920,000.00	
2	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) ถนนพอขุนทะเล จากช่วงที่ 3 (Sta 2+350 ถึง Sta 3+500) (ชุมชนบึงขุนทะเล)	6,900,000.00	5,889,860.00	1 ต.ค. 68	30 พ.ย. 68			✓	5,889,860.00	-	
3	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกการุณราษฎร์	488,000.00	488,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	485,800.00	2,200.00	
4	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกตลาดเกษตร 1 , 2	432,000.00	432,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	410,000.00	22,000.00	
5	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกเทศบาล	493,000.00	493,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	491,800.00	1,200.00	
6	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกธรรมบูชา	489,000.00	489,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	460,000.00	29,000.00	
7	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยก ธารา	378,000.00	378,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	355,200.00	22,800.00	
8	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกคัคคี	451,000.00	451,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	450,000.00	1,000.00	
9	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกวัดโพธิ์	473,000.00	473,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	431,700.00	41,300.00	
10	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม	4,507,000.00	4,507,000.00	1 ก.ค. 68	30 ก.ย. 68			✓	3,404,228.00	1,102,772.00	
11	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนตลาดล่าง ซอย 18	355,000.00	355,000.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69		บริหารสัญญา อยู่ระหว่างทดสอบวัสดุ		-	355,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ได้รับอนุมัติกันเงินงบประมาณ
ณ เดือนมกราคม 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569)

แบบรายงาน 2.1 กันเงิน 2568

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ กันเงิน (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
12	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกรมหลวงอนุวดี	490,000.00	490,000.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69		บริหารสัญญา อยู่ระหว่างทดสอบวัสดุ		-	490,000.00	
13	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนโฉลกรัฐ ซอย 5	826,000.00	826,000.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69		บริหารสัญญา อยู่ระหว่างทดสอบวัสดุ		-	826,000.00	
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนบ้านตาเก็บ	806,000.00	806,000.00	1 พ.ย. 68	31 มี.ค. 69		จัดทำแบบบูรณาการ งานก่อสร้าง		-	806,000.00	
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนบ้านตาก	637,000.00	637,000.00	1 พ.ย. 68	31 มี.ค. 69		จัดทำแบบบูรณาการ งานก่อสร้าง		-	637,000.00	
รวม		33,645,000.00	32,634,860.00						12,378,588.00	20,256,272.00	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม											
16	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	904,000.00	486,850.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69			✓	486,850.00	-	
17	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	12,451,200.00	2,741,703.94	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	2,741,703.94	-	
18	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียน 1 (เผด็จ)	1,266,000.00	1,266,000.00	1 ต.ค. 68	31 พ.ค. 69		กำหนดราคากลาง		-	1,266,000.00	
19	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียน 2 (เวชพิสิฐ)	1,738,000.00	1,738,000.00	1 ต.ค. 68	31 พ.ค. 69		กำหนดราคากลาง		-	1,738,000.00	
20	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียน 3 (พิชชานันท์)	874,000.00	874,000.00	1 ต.ค. 68	31 พ.ค. 69		กำหนดราคากลาง		-	874,000.00	
21	โครงการรื้อถอนพร้อมติดตั้งพื้นยางสนามแบดมินตัน	900,000.00	900,000.00	1 ต.ค. 68	30 เม.ย. 69		จัดทำแบบบูรณาการ งานก่อสร้างและ กำหนดราคากลาง		-	900,000.00	
รวม		18,133,200.00	8,006,553.94						3,228,553.94	4,778,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ได้รับอนุมัติกันเงินงบประมาณ
ณ เดือนมกราคม 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569)

แบบรายงาน 2.1 กันเงิน 2568

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ กันเงิน (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี											
22	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	20,000,000.00	20,000,000.00	1 พ.ย. 68	30 เม.ย. 69		จัดทำแบบรูปรายการและ ราคากลาง		-	20,000,000.00	
23	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (หลังเก่า)	2,000,000.00	2,000,000.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69		บริหารสัญญา ผลงาน 100% อยู่ระหว่างตรวจรับงาน		821,250.00	1,178,750.00	
รวม		22,000,000.00	22,000,000.00						821,250.00	21,178,750.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		73,778,200.00	62,641,413.94						16,428,391.94	46,213,022.00	