

[ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569]

รายงานติดตาม

ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินโครงการ



2
15
65
12



รวบรวมโดย :

งานวิจัยและประเมินผล

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



คำนำ




ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ได้กำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กำหนดให้มีการติดตามผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาฯ ประจำปีเดือนและประจำปีไตรมาส โดยมอบหมายให้งานวิจัยและประเมินผล จัดทำรายงานสรุปผลในภาพรวมนำเสนอผู้บริหารทราบทุกสิ้นเดือน และเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทราบ และให้ข้อเสนอแนะทุกสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป





สารบัญ



หน้า 1	แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)
หน้า 2	สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)
หน้า 10	แผนภูมิแสดงสถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)
หน้า 11	แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการในภาพรวมแยกรายยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)
หน้า 12	สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติฯ ,เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)
หน้า 43	สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2568 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)
หน้า 48	สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2568 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ประจำไตรมาสที่ 2/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)



- งบลงทุน
สามารถเบิกจ่ายได้ **ร้อยละ 0.73**
- รายจ่ายประจำ
สามารถเบิกจ่ายได้ **ร้อยละ 43.31**

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ประจำไตรมาสที่ 2/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 (ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2569)

รายจ่ายประจำร้อยละ 55 (ของรายจ่ายประจำทั้งหมด) งบลงทุนร้อยละ 45 (ของงบลงทุนทั้งหมด) การเบิกจ่ายในภาพรวมร้อยละ 50 (ของงบประมาณทั้งหมด)

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	166,604,500.00	4,015,122.00	1,714,122.00	8,546,398.91	58,385,904.21	101,973,196.88	34.57	
	รายจ่ายประจำ	166,604,500.00	4,015,122.00	1,714,122.00	8,546,398.91	58,385,904.21	101,973,196.88	34.57	
	- งานบริหารทั่วไป	103,470,700.00	2,375,122.00	1,464,122.00	5,018,386.87	32,351,394.15	67,011,918.98		สป./กองยุทธฯ/กจ.
	- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	4,313,600.00	-	-	46,810.00	1,625,339.00	2,641,451.00		กองยุทธฯ
	- งานบริหารงานคลัง	57,910,600.00	1,640,000.00	250,000.00	3,441,202.04	24,141,498.06	31,717,899.90		คลัง/สารสนเทศฯ
	- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	909,600.00	-	-	40,000.00	267,673.00	601,927.00		หน่วยตรวจสอบภายใน
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	
2	แผนงานรักษาความสงบภายใน	37,130,650.00	300,000.00	-	1,300,882.06	11,664,085.74	24,465,682.20	31.16	
	รายจ่ายประจำ	31,160,650.00	300,000.00	-	1,300,882.06	11,664,085.74	18,495,682.20	37.08	
	- งานเทศกิจ	11,174,850.00	-	-	266,446.00	4,605,503.16	6,302,900.84		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	15,353,000.00	-	-	182,271.96	5,215,168.78	9,955,559.26		
	- งานจราจร	4,632,800.00	300,000.00	-	852,164.10	1,843,413.80	2,237,222.10		สำนักช่าง

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	5,970,000.00	-	-	-	-	5,970,000.00	-	
	- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	5,970,000.00	-	-	-	-	5,970,000.00		
3	แผนงานการศึกษา	355,701,370.00	1,608,800.00	1,578,800.00	9,818,813.82	157,071,796.06	188,840,760.12	44.15	
	รายจ่ายประจำ	353,622,550.00	1,608,800.00	1,578,800.00	9,671,913.82	156,100,396.06	187,880,240.12	44.14	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	7,986,600.00	77,000.00	77,000.00	69,982.45	3,810,734.91	4,105,882.64		สำนักการศึกษา
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	199,946,150.00	1,531,800.00	1,501,800.00	8,297,153.05	87,372,339.54	104,306,657.41		
	- งานระดับมัธยมศึกษา	139,429,000.00	-	-	1,248,803.32	62,776,104.17	75,404,092.51		
	- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	6,260,800.00	-	-	55,975.00	2,141,217.44	4,063,607.56		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	2,078,820.00	-	-	146,900.00	971,400.00	960,520.00	46.73	
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(ครุภัณฑ์)	535,800.00	-	-	-	75,600.00	460,200.00		
	- งานระดับมัธยมศึกษา (ครุภัณฑ์)	1,543,020.00	-	-	146,900.00	895,800.00	500,320.00		
4	แผนงานสาธารณสุข	66,599,440.00	333,560.00	439,340.00	1,161,823.93	30,692,790.34	34,639,045.73	46.16	
	รายจ่ายประจำ	66,599,440.00	333,560.00	439,340.00	1,161,823.93	30,692,790.34	34,639,045.73	46.16	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	8,968,810.00	100,000.00	142,000.00	272,400.00	4,126,993.72	4,527,416.28		สำนักสาธารณสุขฯ
	- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	18,902,930.00	202,000.00	195,340.00	821,445.93	9,138,924.62	8,949,219.45		
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	38,727,700.00	31,560.00	102,000.00	67,978.00	17,426,872.00	21,162,410.00		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	


ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
5	แผนงานสังคมสงเคราะห์	11,597,580.00	36,000.00	220,500.00	201,541.61	5,513,698.65	5,697,839.74	48.31	
	รายจ่ายประจำ	11,597,580.00	36,000.00	220,500.00	201,541.61	5,513,698.65	5,697,839.74	48.31	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	4,745,000.00	36,000.00	-	9,681.61	2,250,118.24	2,521,200.15		กองสวัสดิการสังคม
	- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	6,852,580.00	-	220,500.00	191,860.00	3,263,580.41	3,176,639.59		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	
6	แผนงานเคหะและชุมชน	152,489,740.00	5,909,041.00	1,132,238.00	18,771,160.96	71,867,009.82	66,628,372.22	45.70	
	รายจ่ายประจำ	140,689,740.00	5,673,200.00	1,132,238.00	11,105,919.96	71,830,509.82	62,294,272.22	49.46	
	- งานไฟฟ้าและประปา	1,089,000.00	-	-	-	1,087,112.51	1,887.49		สำนักช่าง
	- งานสวนสาธารณะ	10,384,900.00	942,000.00	-	211,769.43	6,022,168.24	5,092,962.33		
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	113,353,640.00	1,816,000.00	516,858.00	9,247,083.13	56,931,030.06	48,474,668.81		สช. / สธ.
	- งานบำบัดน้ำเสีย	15,862,200.00	2,915,200.00	615,380.00	1,647,067.40	7,790,199.01	8,724,753.59		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	11,800,000.00	235,841.00	-	7,665,241.00	36,500.00	4,334,100.00	0.30	
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ค่าครุภัณฑ์)	11,800,000.00	-	-	7,465,900.00	-	4,334,100.00		สช. / สธ.
	- งานบำบัดน้ำเสีย (ค่าครุภัณฑ์)	-	235,841.00	-	199,341.00	36,500.00	-		
7	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	19,163,000.00	233,000.00	318,500.00	478,610.00	8,949,403.37	9,649,486.63	46.91	
	รายจ่ายประจำ	19,163,000.00	233,000.00	318,500.00	478,610.00	8,949,403.37	9,649,486.63	46.91	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7,483,000.00	-	-	135,000.00	2,804,000.00	4,544,000.00		กองสวัสดิการสังคม
	- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	11,680,000.00	233,000.00	318,500.00	343,610.00	6,145,403.37	5,105,486.63		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
8	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	30,740,100.00	2,504,000.00	934,000.00	872,553.88	13,233,329.05	18,204,217.07	40.96	
	รายจ่ายประจำ	30,740,100.00	2,504,000.00	934,000.00	872,553.88	13,233,329.05	18,204,217.07	40.96	
	- งานกีฬาและนันทนาการ	12,642,100.00	1,500,000.00	30,000.00	201,075.88	6,655,101.45	7,255,922.67		สำนักงานการศึกษา
	- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	12,626,900.00	-	400,000.00	472,528.00	4,064,744.78	7,689,627.22		
	- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	5,471,100.00	1,004,000.00	504,000.00	198,950.00	2,513,482.82	3,258,667.18		สำนักปลัดเทศบาล
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	
9	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	189,766,940.00	3,448,000.00	10,296,586.00	14,617,661.29	28,941,824.83	139,358,867.88	15.82	
	รายจ่ายประจำ	64,859,540.00	3,448,000.00	2,300,745.00	1,465,633.29	28,941,824.83	35,599,336.88	43.85	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	9,209,140.00	125,000.00	125,000.00	97,177.40	4,653,929.67	4,458,032.93		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง	55,650,400.00	3,323,000.00	2,175,745.00	1,368,455.89	24,287,895.16	31,141,303.95		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	124,907,400.00	-	7,995,841.00	13,152,028.00	-	103,759,531.00	-	
	- งานก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์)	7,679,000.00	-	32,000.00	7,522,900.00	-	124,100.00		
	- งานก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	117,228,400.00	-	7,963,841.00	5,629,128.00	-	103,635,431.00		
10	แผนงานการเกษตร	5,723,300.00	300,000.00	403,600.00	423,403.10	2,580,703.85	2,615,593.05	45.92	
	รายจ่ายประจำ	5,723,300.00	300,000.00	403,600.00	423,403.10	2,580,703.85	2,615,593.05	45.92	
	- งานส่งเสริมการเกษตร	5,723,300.00	300,000.00	403,600.00	423,403.10	2,580,703.85	2,615,593.05		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	


ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
11	แผนงานการพาณิชย์	3,732,580.00	440,000.00	358,837.00	513,479.47	1,094,510.59	2,205,752.94	28.70	
	รายจ่ายประจำ	3,382,580.00	440,000.00	358,837.00	163,479.47	1,094,510.59	2,205,752.94	31.60	
	- งานตลาดสด	637,300.00	-	-	25,400.00	246,540.00	365,360.00		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานโรงฆ่าสัตว์	2,745,280.00	440,000.00	358,837.00	138,079.47	847,970.59	1,840,392.94		สำนักสาธารณสุข
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	350,000.00	-	-	350,000.00	-	-	-	
	- งานโรงฆ่าสัตว์ (ค่าครุภัณฑ์)	350,000.00	-	-	350,000.00	-	-		
12	แผนงานงบกลาง	340,750,800.00	-	1,731,000.00	334,370.00	149,239,245.61	189,446,184.39	44.02	
	รายจ่ายประจำ	340,750,800.00	-	1,731,000.00	334,370.00	149,239,245.61	189,446,184.39	44.02	
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
	การเบิกจ่ายในภาพรวม	1,380,000,000.00	19,127,523.00	19,127,523.00	57,040,699.03	539,234,302.12	783,724,998.85	39.07	
	รวมรายจ่ายประจำ	1,234,893,780.00	18,891,682.00	11,131,682.00	35,726,530.03	538,226,402.12	668,700,847.85	43.31	
	รวมงบลงทุน	145,106,220.00	235,841.00	7,995,841.00	21,314,169.00	1,007,900.00	115,024,151.00	0.73	

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 และ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ผลการเบิกจ่ายจำแนกตามประเภท



ผลการเบิกจ่ายแยกตามแผนงาน



ความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำไตรมาสที่ 2/69 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569) เมื่อเปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

- การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม สามารถเบิกจ่ายได้เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2569 คิดเป็นร้อยละ 6.61 ของงบประมาณทั้งหมด
- การเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ สามารถเบิกจ่ายได้เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2569 คิดเป็นร้อยละ 7.23 ของรายจ่ายประจำทั้งหมด
- การเบิกจ่ายงบลงทุน เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2569 คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของรายจ่ายประจำทั้งหมด

รายงาน

ผลการดำเนินโครงการ

- ✓ โครงการที่ตั้งจ่ายจากงบประมาณตามเทศบัญญัติ ฯ
- ✓ โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินสะสม
- ✓ โครงการที่อนุมัติกันเงินไว้ (ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

สรุปผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)


ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น				ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ				ที่ได้ดำเนินการ			
		โครงการ		งบประมาณ		โครงการ		งบประมาณ		โครงการ		งบประมาณ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ
1	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	155	40.58	986,034,796.00	63.89	44	11.52	120,532,000.00	7.81	43	11.26	115,804,000.00	7.50
2	ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	13	3.40	16,700,000.00	1.08	7	1.83	4,510,000.00	0.29	5	1.31	4,200,000.00	0.27
3	ด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	9	2.36	136,100,000.00	8.82	3	0.79	650,000.00	0.04	3	0.79	650,000.00	0.04
4	ด้านสวัสดิการสังคมและ คุณภาพชีวิต	125	32.72	42,049,700.00	2.72	107	28.01	24,569,800.00	1.59	92	24.08	23,302,100.00	1.51
5	ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	63	16.49	355,414,500.00	23.03	48	12.57	162,796,100.00	10.55	34	8.90	152,311,100.00	9.87
6	ด้านการบริหารจัดการที่ดี	17	4.45	6,970,000.00	0.45	9	2.36	1,310,000.00	0.08	9	2.36	1,310,000.00	0.08
รวมทั้งสิ้น		382	100.00	1,543,268,996.00	100.00	218	57.07	314,367,900.00	20.37	186	48.69	297,577,200.00	19.28

หมายเหตุ ที่ได้ดำเนินการ หมายถึง โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นรวมกับโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

แผนภูมิแสดงสถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569




โครงการทั้งหมด : 218 โครงการ



แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการในภาพรวม แยกตามรายยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยนับ : โครงการ



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

- ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี




แหล่งที่มาของงบประมาณและการจัดสรรให้โครงการ

- งบประมาณตามเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569



ยุทธศาสตร์การพัฒนา

บัญชีรายละเอียด
ผลการดำเนินโครงการที่ถ่ายจากงบประมาณ
ตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569



สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ ไตรมาสที่ 2/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มีทั้งหมด **218** โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น **314,367,900 บาท** (สามร้อยสิบสี่ล้านสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
 มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 217 โครงการ งบประมาณ 294,567,900 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ไม่ได้ดำเนินการ		ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	43	100,732,000.00	1,087,112.50	-	-	-	42	96,004,000.00	1,087,112.50	1	4,728,000.00	-	-
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	7	4,510,000.00	2,189,200.00	1	500,000.00	494,600.00	4	3,700,000.00	1,694,600.00	2	310,000.00	-	-
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	650,000.00	159,855.00	-	-	-	3	650,000.00	159,855.00	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	107	24,569,800.00	8,676,241.00	70	8,015,700.00	7,603,721.00	22	15,286,400.00	1,072,520.00	15	1,267,700.00	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	48	162,796,100.00	63,036,548.20	9	4,221,000.00	3,929,155.75	25	148,090,100.00	59,107,392.45	13	10,485,000.00	1	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	9	1,310,000.00	130,680.00	2	90,000.00	73,010.00	7	1,220,000.00	57,670.00	-	-	-	-
รวม	217	294,567,900.00	75,279,636.70	82	12,826,700.00	12,100,486.75	103	264,950,500.00	63,179,149.95	31	16,790,700.00	1	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			37.78			47.47		14.29		0.46	

สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ ไตรมาสที่ 2/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

2. โครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 19,800,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ไม่ได้ดำเนินการ		ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1	19,800,000.00	-	-	-	-	1	19,800,000.00	-	-	-	-	-
รวม	1	19,800,000.00	-	-	-	-	1	19,800,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			0.00			100.00			0.00		0.00
รวมทั้งสิ้น	218	314,367,900.00	75,279,636.70	82	12,826,700.00	12,100,486.75	104	284,750,500.00	63,179,149.95	31	16,790,700.00	1	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			37.61			47.71			14.22		0.46

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
1	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต คอนกรีตถนนกาญจนาวิถี 16 ซอย 9 แยกซ้าย 1	537,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69		รอลงนามสัญญา		-	537,000.00	
2	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนาวิถี 16 ซอย 9 แยกซ้าย 2	568,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69		รอลงนามสัญญา		-	568,000.00	
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนาวิถี ซอย 15	3,867,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69		รอลงนามสัญญา		-	3,867,000.00	
4	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนาวิถี ซอย 32	2,337,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69		รอลงนามสัญญา		-	2,337,000.00	
5	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม	7,701,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	30 มิ.ย. 69		รอลงนามสัญญา		-	7,701,000.00	
6	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 27	886,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69		รอลงนามสัญญา		-	886,000.00	
7	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนตลาดใหม่ Sta 0+325-2+200 แยกวัดโพธิ์ - ตลาดเกษตร 2	9,033,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69		บริหารสัญญา เนื้องาน 20%		-	9,033,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
8	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนปากน้ำ ซอย 6	1,688,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69		รอลงนามสัญญา		-	1,688,000.00	
9	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเลี้ยงเมือง ซอย 13/3	585,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69		รอลงนามสัญญา		-	585,000.00	
10	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวัดธรรมบูชา	287,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69		บริหารสัญญา เนื้องาน 20%		-	287,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
11	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวัดโพธิ์ 31 ซอย 10	155,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69		รอลงนามสัญญา		-	155,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
12	โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนวัดโพธิ์ซอย 2	1,202,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	31 พ.ค. 69		ขอความเห็นชอบ ราคากลาง		-	1,202,000.00	
13	โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองกรูด	2,000,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 พ.ค. 69		จัดทำราคากลาง		-	2,000,000.00	
14	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางกุ้ง	5,500,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	31 ธ.ค. 69		ขอความเห็นชอบ แบบรูปรายการงาน ก่อสร้าง		-	5,500,000.00	
15	โครงการปรับปรุงพื้นลานทางเดินบริเวณสะพานนริศ	350,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	31 พ.ค. 69		บริหารสัญญา เนื้องาน 50%		-	350,000.00	
16	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) ถนนชนเกษม ช่วงที่ 1	2,200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 พ.ค. 69		รอลงนามสัญญา		-	2,200,000.00	
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 20	7,258,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		อยู่ระหว่าง สอบเขตที่ดิน		-	7,258,000.00	
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนกาญจนาภิเษก 25	1,622,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69		อยู่ระหว่าง สอบเขตที่ดิน		-	1,622,000.00	
19	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนกาญจนาภิเษก 25/1	1,024,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69		อยู่ระหว่าง สอบเขตที่ดิน		-	1,024,000.00	
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีวิชัย 21 แยกซอยบ้านมะขาม เชื่อมต่อ ถนนเลี่ยงเมืองแยกขวา 1	719,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	28 ก.พ. 69		อยู่ระหว่าง สอบเขตที่ดิน		-	719,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีวิชัย 26 ซอย 8	1,020,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	28 ก.พ. 69		อยู่ระหว่าง สอบเขตที่ดิน		-	1,020,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนค่ายอ.ส. 2	4,189,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	31 พ.ค. 69		อยู่ระหว่าง สอบเขตที่ดิน		-	4,189,000.00	
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนข้างโรงพยาบาลค่ายวิภาวดี แยกขวา 1	2,724,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	31 มี.ค. 69		อยู่ระหว่าง สอบเขตที่ดิน		-	2,724,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
24	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนกาญจนาวิถี 29	2,932,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	31 มี.ค. 69		อยู่ระหว่าง สอบเขตที่ดิน		-	2,932,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
25	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนตลาดใหม่ 39 ซอย 2	1,069,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	31 พ.ค. 69		อยู่ระหว่าง สอบเขตที่ดิน		-	1,069,000.00	
26	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนโรงน้ำแข็ง (บางอิฐ)	2,194,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	31 พ.ค. 69		อยู่ระหว่าง สอบเขตที่ดิน		-	2,194,000.00	
27	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนบางกุ้ง 1 หน้าหมู่บ้านปาร์คเรสซิเดนซ์	4,728,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	4,728,000.00	ล่วงเลยเวลาเริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ
28	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนกาญจนาวิถี 16 ซอย 1 (พวงทิพย์)	2,216,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	31 พ.ค. 69		อยู่ระหว่าง สอบเขตที่ดิน		-	2,216,000.00	
29	โครงการปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนในเขตเทศบาล	8,185,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 มี.ค. 69		ขออนุมัติราคากลาง ครั้งที่ 2		-	8,185,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
30	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพ้อขุนทะเล 13	4,100,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	30 มิ.ย. 69		อยู่ระหว่าง สอบเขตที่ดิน		-	4,100,000.00	
31	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพ้อขุนทะเล 11	3,174,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	30 มิ.ย. 69		อยู่ระหว่าง สอบเขตที่ดิน		-	3,174,000.00	
32	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพ้อขุนทะเล 10/5	2,226,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	30 มิ.ย. 69		อยู่ระหว่าง สอบเขตที่ดิน		-	2,226,000.00	
33	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลียบบึงพ้อขุนทะเล (โรงเรียนนานาชาติ - สะพานข้ามคลองท่ากูบ)	4,327,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	30 มิ.ย. 69		อยู่ระหว่าง สอบเขตที่ดิน		-	4,327,000.00	
34	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนชนเกษม 37	2,900,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	30 มิ.ย. 69		อยู่ระหว่าง สอบเขตที่ดิน		-	2,900,000.00	
35	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเลี่ยงเมือง 4	1,144,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	30 มิ.ย. 69		อยู่ระหว่าง สอบเขตที่ดิน		-	1,144,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
36	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนวิภาวดี ซอยมายเทอเรส	702,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68		ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง		-	702,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
37	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนตอนอก 11 (ข้างสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว)	1,400,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	28 ก.พ. 69		อยู่ระหว่าง สอบเขตที่ดิน		-	1,400,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
38	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนบางใหญ่ 4	894,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	28 ก.พ. 69		อยู่ระหว่าง สอบเขตที่ดิน		-	894,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
39	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนยางงาม 2/1 เชื่อมต่อถนนกาญจนาวิถี 7	803,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 ส.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแล้ว อยู่ระหว่างการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคดำเนินการ		802,948.30	51.70	
40	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยตรงข้าม ซอยบุญช่วย 10	28,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 ส.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแล้ว อยู่ระหว่างการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคดำเนินการ		27,412.30	587.70	
41	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยกาญจนาวิถี 28/1	90,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 ส.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแล้ว อยู่ระหว่างการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคดำเนินการ		89,384.60	615.40	
42	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนทางขึ้นเขาท่าเพชร	117,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 ส.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแล้ว อยู่ระหว่างการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคดำเนินการ		116,730.60	269.40	
43	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยปากน้ำ 1/1	51,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 ส.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแล้ว อยู่ระหว่างการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคดำเนินการ		50,636.70	363.30	
รวม		100,732,000.00	-	-						1,087,112.50	99,644,887.50	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว												
44	โครงการเคาท์ดาวน์/สวัสดีปีใหม่	500,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69			✓	494,600.00	5,400.00	
45	โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี	400,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จำหน่ายสินค้า ทุกวันเสาร์และ วันอาทิตย์		188,000.00	212,000.00	
46	โครงการถนนคนเดิน	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จำหน่ายสินค้า ทุกวันเสาร์		11,400.00	288,600.00	
47	โครงการเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์	500,000.00	1,000,000.00	-	1 ก.พ. 69	31 พ.ค. 69		บริหารสัญญา ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่จัดงาน		-	1,500,000.00	
48	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,500,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จัดกิจกรรมภายใน ปีงบประมาณ		1,495,200.00	4,800.00	
49	โครงการถนนคนเดินเชิงศิลปะย่านเมืองเก่าบ้านล่าง	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	✓			-	300,000.00	ล่วงเลยเวลาเริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ
50	โครงการเทศกาลดนตรี	500,000.00	-	490,000.00	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	10,000.00	ล่วงเลยเวลาเริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ
รวม		4,000,000.00	1,000,000	490,000						2,189,200.00	2,320,800.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
51	โครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเมือง	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ดำเนินการเฝ้าระวัง คุณภาพอากาศ อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง และตรวจคุณภาพน้ำ ทุกไตรมาส		-	200,000.00	
52	โครงการลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จัดอบรมแกนนำชุมชน ในเขตเทศบาล เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2569		113,655.00	86,345.00	
53	โครงการลดขยะต้นทางกับนครสุราษฎร์ธานี	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ดำเนินโครงการตลอด ทั้งปี		46,200.00	203,800.00	
รวม		650,000.00	-	-						159,855.00	490,145.00	
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต												
54	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านบทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการชุมชน	250,000.00	-	-	1 มิ.ย. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	250,000.00	
55	โครงการบุคคลต้นแบบในชุมชน	300,000.00	-	93,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	206,700.00	300.00	
56	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและคณะทำงาน ชุมชน	1,600,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	28 ก.พ. 69			✓	1,473,151.00	126,849.00	
57	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนชุมชนเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ปรับปรุงฐานข้อมูล ครัวเรือนชุมชน เพื่อใช้ในการพัฒนา ชุมชน		-	50,000.00	
58	โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชุมชนสัมพันธ์	300,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	30 ก.ย. 69			✓	281,150.00	18,850.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
59	โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน	20,000.00	-	-	1 พ.ค. 69	30 มิ.ย. 69	✓			-	20,000.00	
60	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	780,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69		รับสมัคร กลุ่มเป้าหมายและ ประสานสถานที่ศึกษา ดูงาน		-	780,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
61	โครงการสตรีต้นแบบในชุมชนผู้ทำหน้าที่มารดาที่สมบูรณ์แบบ	200,000.00	-	-	1 ก.ค. 69	30 ก.ย. 69	✓			-	200,000.00	
62	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้นำสตรีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	70,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จัดอบรมหลักสูตร การเป็นผู้นำและการ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2569 ณ ห้องประชุม เทศบาลฯ ชั้น 9		16,485.00	53,515.00	
63	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน	20,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ฝึกอบรมกิจกรรมที่ 1 การสร้างแบรนด์และ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2569 ณ ห้องประชุม เทศบาลฯ (ห้องประชุม เล็ก) ชั้น 9 เตรียมจัด อบรมหลักสูตรที่ 2 เดือน เม.ย. 2569		6,550.00	13,450.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
64	โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม	406,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		กำหนดจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ใช้งานโปรแกรมการจัดกรฐานข้อมูล กองทุนฯ เดือน พ.ศ. 2569		343,225.00	62,775.00	
65	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพกระถางปันสุข ปลูกผักสวนครัว / ชุมชนปากน้ำ	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
66	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการซ่อมเครื่องมือประมง / ชุมชนหาดตายวง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
67	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าผ้าปาเต๊ะและผ้าทั่วไป / ชุมชนหน้าค่าย อส.	30,400.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,400.00	-	
68	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ / ชุมชนตลาดดอนนก	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
69	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าพิมพ์ไม้ Eco Print / ชุมชนมะขามเตี้ย	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
70	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกะหรีبيب / ชุมชนเมตตาธรรม	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
71	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย (ขนมฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด เม็ดขนุน ขนมชั้น ขนมวุ้น) / ชุมชนบางกุ้ง 3	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
72	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย / ชุมชนคลองฉนาก	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
73	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย / ชุมชนเสรีไท	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	ชุมชนไม่ประสงค์รับเงินอุดหนุน

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทคโนโลยีผู้ด้อยรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
74	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย / ชุมชนหลังอาชีวะ	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
75	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมเบเกอรี่ / ชุมชนหลังคลัง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
76	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมเบเกอรี่ ไล่หมุยหอม ไล่ถั่วดำ ไล่ใบเตย ไล่เผือก ไล่ฝอยทอง ไล่ลูกเกด ไล่มะพร้าวอ่อน / ชุมชนวัดกลางใหม่	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
77	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำข้าวเหนียวมูล หน้าต่าง ๆ / ชุมชนหนองบัว	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	ชุมชนไม่ประสงค์รับเงินอุดหนุน
78	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำข้าวเหนียวหมูปวย หมูหวาน หมูทุบ / ชุมชนย่านยาว	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
79	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็มแบบแห้ง แบบเปียก และปลาสาม / ชุมชนสิริสุข	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
80	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเครื่องมือประมง / ชุมชนบ้านบางหลา	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
81	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเตุพางบนตะกร้า กระจุ๊ด / ชุมชนโพหวาย	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
82	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำถั่วกรอบแก้วเคลือบ หลากรสชาติ / ชุมชนเสรีพล	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
83	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพทำน้ำพริก / ชุมชนวัดไทร	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
84	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพทำน้ำพริกและเครื่องแกงปักษ์ใต้ / ชุมชนบางกุ้ง 2	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
85	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพทำน้ำยาล้างจานและน้ำยาล้างผ้า / ชุมชนเพชรวิไล	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
86	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผัดไทยและซอสปรุง ผัดไทยสำเร็จรูป / ชุมชนศรีธานี-ยางงาม	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
87	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าพิมพ์ใบไม้ Eco Print / ชุมชนรวมเพชรสามัคคี	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
88	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าพิมพ์ใบไม้ / ชุมชนบ้านบางใหญ่	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
89	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม / ชุมชนดงตาล	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
90	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม / ชุมชนตาปี	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
91	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม / ชุมชนทุ่งน้อย	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
92	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม / ชุมชนวัดท่าทอง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
93	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม / ชุมชนวัดหน้าเมือง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
94	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัดย้อม / ชุมชนศรีวิชัย	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	ชุมชนไม่ประสงค์รับเงิน อุดหนุน
95	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำศิลปะบนผืนผ้า Marbling art / ชุมชนวังเพชร	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
96	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำสร้อยลูกปัดมโนราห์ / ชุมชนพวงเพชรพัฒนา	25,700.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	25,700.00	ชุมชนไม่ประสงค์รับเงิน อุดหนุน
97	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำสลัดผักและสลัดผลไม้ / ชุมชนศรีธานี	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
98	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำสลัดโรลปู้อัด ไส้กรอก ทุ่น้ำ น้ำสลัด น้ำสลัดงา ซีซ่า มายองเนส แซนวิสไส้ปู้อัด / ชุมชนเคหะชุมชน	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
99	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเสื้ออัตลักษณ์ชุมชน (ต่อเนื่อง 2568) / ชุมชนตลาดเกษตร 2	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
100	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมวกและ กระเป๋าเดคูพาจ / ชุมชนลูกเสือ-การณราษฎร	25,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	25,000.00	-	
101	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมวกจาก หมูทุบ หมูฝอย / ชุมชนบึงขุนทะเล	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
102	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมุดแคดเดียว ปลาตุ๋น / ชุมชนท่าแขก	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
103	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมุดแคดเดียว และการทำไขเค็ม / ชุมชนท่ากูบ	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
104	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมูฝอย / ชุมชนกรมทหารราบที่ 25	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
105	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหอยจ้อ / ชุมชนฝั่งบางใบไม้	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
106	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเหรียญโปรยทาน / ชุมชนกาญจนวิถีส่วมใจ	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
107	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเหรียญโปรยทาน / ชุมชนบางกุ้ง 1	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
108	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเหรียญโปรยทาน แฟนซี / ชุมชนตลาดล่าง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
109	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเหรียญโปรยทาน และดอกไม้จันทร์ / ชุมชนตลาดหน้าศูนย์สร้างทาง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทคโนโลยีดิจิทัลงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
110	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำอาหารอีสาน ลาบ น้ำตก คอหมูย่าง หมูแดดเดียว / ชุมชนโนลิก	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
111	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการนวดแผนไทย (ต่อเนื่องปี 2568) / ชุมชนราษฎร์อุทิศ	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
112	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการนวดแผนโบราณ / ชุมชนเปี่ยมสุข	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
113	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร / ชุมชนหัวแหลมพัฒนา	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
114	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตเครื่องมือประมง (อวนปลา) / ชุมชนบางกุ้ง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
115	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าตามงานพิธีต่างๆ / ชุมชนร.25 พัน 3	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
116	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพิมพ์ผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิค Marbling Art / ชุมชนหน้าด่าน	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
117	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพันที่กระเป่าลายผ้าบาติก / ชุมชนนาเนียน	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	ชุมชนไม่ประสงค์รับเงินอุดหนุน
118	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพันที่ผ้าปาเต๊ะ / ชุมชนสหกรณ์ครู	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
119	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดฟางข้าว / ชุมชนวัดโพธิาวาส	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
120	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่ากระเป่าจักสานเดคูพาจ / ชุมชนไทยสมุทร	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
121	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่ากระเป่าจักสานเดคูพาจ / ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีรังสิต	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา ดคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
122	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่า ข้าวเหนียวหมูฝอย / ชุมชนหน้าศาลากลาง	24,600.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	24,600.00	-	
123	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์กระจุต / ชุมชนแหลมทราย	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
124	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ / ชุมชนบ้านบางทอง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
125	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานตะกร้า ด้วยเส้นพลาสติก / ชุมชนเสม็ดเรียง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	ชุมชนไม่ประสงค์รับเงิน อุดหนุน
126	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพของอาชีพ / ชุมชนราษฎร์บำรุง-ดอนนก	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
127	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเรซินในวันว่าง / ชุมชนตลาดท่าเรือ	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
128	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพสะตือตลาดใหม่ / ชุมชนตลาดใหม่-ดอนนก	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
129	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพสะตือเทศบาล / ชุมชนเทศบาล	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
130	โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	20,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ส.ค. 69		ประชุมคณะบริหาร สภาเด็กและเยาวชน เทศบาลฯ ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2568 ณ ห้องประชุม สภาเทศบาลฯ ชั้น 9		2,100.00	17,900.00	
131	โครงการฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้นำเด็กและเยาวชน	500,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 พ.ค. 69			✓	416,260.00	83,740.00	
132	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน	80,000.00	-	-	1 เม.ย. 69	31 ส.ค. 69	✓			-	80,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
133	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสวัสดิการสังคม	50,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	1 เม.ย. 69		จัดอบรมหลักสูตร อาสาสมัครสวัสดิการ สังคมก้าวไกล ใส่ใจ ชุมชน เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2569 ณ โรงแรม โดมอนต์พลาซ่า		50,000.00	-	ล่วงเลยเวลาเริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ
134	โครงการเสริมพลัง สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันยาเสพติด ในชุมชน	80,000.00	-	-	1 พ.ค. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	80,000.00	
135	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	844,400.00	-	-	1 ต.ค. 69	31 มี.ค. 69			✓	758,990.00	85,410.00	
136	โครงการเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการบริหารชมรม ผู้สูงอายุ	152,000.00	-	-	1 เม.ย. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	152,000.00	
137	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ทักษะดนตรี และการแสดง วันที่ 30 มี.ค. - 1 เม.ย. 2569 ณ ศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ		69,360.00	130,640.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
138	โครงการบริการทำบัตรประจำตัวคนพิการที่บ้านและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (At Home Service: ID Card Registration for Person with Disabilities)	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกออาชีพให้กับคนพิการเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2569 ณ ภัตตาคารปิ๊อบอาย วิภาวดี และเตรียมการฝึกอบรมอาชีพคนพิการเดือน พ.ค. 2569		33,000.00	17,000.00	
139	โครงการบริการรับยื่นยันสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในชุมชน (Senior Pension Service)	10,000.00	-	-	1 พ.ค. 69	31 ส.ค. 69	✓			-	10,000.00	
140	โครงการเสริมสร้างและพิทักษ์สิทธิสวัสดิการผู้รับเบี้ยยังชีพ	30,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 มี.ค. 69			✓	27,200.00	2,800.00	
141	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ดำเนินการเมื่อมีเหตุสาธารณสุข		-	300,000.00	
142	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย <input type="checkbox"/>	100,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 พ.ค. 69	✓			-	100,000.00	ล่วงเลยเวลาเริ่มดำเนินการแต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ
143	โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี (หลักสูตรจัดตั้งและหลักสูตรทบทวน)	230,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 พ.ค. 69		ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครอปพร.ใหม่		-	230,000.00	
144	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	1,374,300.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 มี.ค. 69			✓	1,359,000.00	15,300.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทคโนโลยีผู้ด้อยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
145	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของแกนนำ สุขภาพชุมชน	93,600.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ดำเนินโครงการ ตลอดทั้งปี ประชุมแกนนำสุขภาพ ชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง		39,000.00	54,600.00	
146	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 เม.ย. 69	31 ก.ค. 69		กำหนดจัดโครงการ วันที่ 8-9 เม.ย. 2569		-	200,000.00	
147	โครงการรณรงค์การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	30 เม.ย. 69			✓	178,175.00	21,825.00	
148	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69			✓	198,425.00	1,575.00	
149	โครงการแม่ลูกฟันดี	57,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ดำเนินโครงการ ตลอดทั้งปี		45,500.00	11,500.00	
150	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับ สถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	800,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	31 มี.ค. 69			✓	745,495.00	54,505.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทคโนโลยีผู้ด้อยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
151	โครงการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	150,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ดำเนินโครงการ ตลอดทั้งปี และจำหน่ายสินค้า ทุกวันอาทิตย์		-	150,000.00	
152	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	400,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		กำหนดออกตรวจ สุขภาพตลาดสด ในเขตเทศบาลฯ วันที่ 27-30 เม.ย. 2569		62,000.00	338,000.00	
153	โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภาขาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ	200,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69			✓	199,175.00	825.00	
154	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ของ ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี	200,000.00	-	-	1 พ.ค. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	200,000.00	
155	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	80,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		สำรวจจำนวนสุนัขและ แมวในเขตเทศบาล		-	80,000.00	
156	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	399,800.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ รอบที่ 1		94,500.00	305,300.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
157	โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมการเพิ่มจำนวนสัตว์ จรจัด ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ รอบที่ 2		189,000.00	111,000.00	
158	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	5,000,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จัดทำรูปแบบรายการ งานก่อสร้าง รอบ 2		-	5,000,000.00	
159	โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟู คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ	6,300,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 พ.ค. 69		อยู่ระหว่างเสนอ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2		-	6,300,000.00	
160	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ในการพัฒนาชุมชน (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	-	130,000.00	-	1 มี.ค. 69	30 เม.ย. 69		จัดกิจกรรมแสดงผล งานผลิตภัณฑ์จาก โครงการอุดหนุน ส่งเสริมอาชีพ และ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสร้าง แบรนด์และเล่า เรื่องราวผลิตภัณฑ์ ชุมชน เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2569 ณ โรงแรมวังใต้		121,800.00	8,200.00	
รวม		24,532,800.00	130,000.00	93,000						8,676,241.00	15,893,559.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม												
161	โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์	330,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ดำเนินการจัดกิจกรรม วันสำคัญต่าง ๆ ภายในปีงบประมาณ		213,950.00	116,050.00	
162	โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	380,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	28 ก.พ. 69			✓	378,303.00	1,697.00	
163	โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน	550,000.00	30,000.00	-	1 ม.ค. 69	30 มิ.ย. 69		กำหนดอบรม ระหว่างวันที่ 16 มี.ค.- 10 เม.ย. 2569		417,557.00	162,443.00	
164	โครงการจัดนิทรรศการและเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ วิชาการและวิชาชีพ ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาคใต้ และ ระดับประเทศ	1,350,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69		เตรียมเข้าร่วมการ แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้		53,811.00	1,296,189.00	
165	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	250,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	31 ส.ค. 69		ขออนุมัติดำเนิน โครงการ		-	250,000.00	
166	โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	900,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	30 ก.ย. 69		จัดซื้อวัสดุระหว่างภาค ภาคเรียนที่ 1/2569		459,417.00	440,583.00	
167	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานครู พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา	1,000,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	28 ก.พ. 69			✓	843,881.00	156,119.00	
168	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน-ประถม)	43,011,200.00	-	151,800.00	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		งานนิเทศก์ เบิกหักผลส่งให้ สถานศึกษา ไตรมาส 3, งานโรงเรียน ขออนุมัติ เบิกจ่าย, งานนอก ระบบฯ ขออนุมัติ เบิกจ่าย		20,455,101.00	22,404,299.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
169	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับมัธยม)	52,535,100.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		งานนิเทศก์ เบิกหักผลส่งให้ สถานศึกษา ไตรมาส 3, งานโรงเรียน ขออนุมัติ เบิกจ่าย, งานกิจการ นักเรียน เบิกจ่ายของ ร.ร.กีฬาเทศบาลฯ		22,113,757.45	30,421,342.55	
170	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน บ้านบางใหญ่	1,333,200.00	4,400.00	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		666,600.00	671,000.00	
171	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน บ้านโพหวาย	1,843,600.00	13,200.00	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		921,800.00	935,000.00	
172	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน บ้านสันติสุข	576,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		268,800.00	307,200.00	
173	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน บ้านสุขน	523,800.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		261,900.00	261,900.00	
174	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน วัดกลางใหม่	1,117,600.00	8,800.00	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		558,800.00	567,600.00	
175	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน วัดท่าทอง	1,364,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		682,000.00	682,000.00	
176	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน วัดโพธิ์นิมิต	1,518,000.00	125,400.00	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		759,000.00	884,400.00	
177	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน อนุบาลสุราษฎร์ธานี	8,140,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		4,034,800.00	4,105,200.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทคโนโลยีดิจิทัลงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
178	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	13,737,600.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		งานนอกระบบฯ ขออนุมัติเบิกจ่าย, งานโรงเรียน บริหาร สัญญา		-	13,737,600.00	
179	โครงการประกวดสื่อนวัตกรรมของโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	150,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	30 เม.ย. 69	✓			-	150,000.00	ล่วงเลยเวลาเริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ
180	โครงการอบรมการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน	110,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	28 ก.พ. 69			✓	89,050.00	20,950.00	
181	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	100,000.00	-	-	1 พ.ค. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	100,000.00	
182	โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	60,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 ม.ค. 69			✓	57,310.00	2,690.00	
183	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือท้องถิ่นไทย	80,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	✓			-	80,000.00	ล่วงเลยเวลาเริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ
184	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	50,000.00	-	-	1 พ.ค. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	50,000.00	
185	โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับเทศบาล	90,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69			✓	68,230.00	21,770.00	
186	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	28 ก.พ. 69		พัสดุดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง		-	200,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังไม่ดำเนินการแล้วเสร็จ
187	โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	80,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขอจัดซื้อวัสดุสารนิเทศ		9,050.00	70,950.00	
188	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	700,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	31 ส.ค. 69		อยู่ระหว่างการบริหาร		-	700,000.00	
189	โครงการส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาค และระดับประเทศ	5,000,000.00	1,500,000.00	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 17-31 ม.ค. 2569 ณ จังหวัดศรีสะเกษ		5,926,271.00	573,729.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
190	โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	200,000.00	-	-	1 เม.ย. 69	31 ส.ค. 69	✓			-	200,000.00	
191	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน	800,000.00	-	-	1 พ.ค. 69	31 ส.ค. 69	✓			-	800,000.00	
192	โครงการส่งทีมกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ส่งทีมเข้าร่วมตามหนังสือเชิญ		25,000.00	175,000.00	
193	โครงการส่งทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ส่งทีมเข้าร่วมตามหนังสือเชิญ		-	300,000.00	
194	โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	✓			-	200,000.00	ล่วงเลยเวลาเริ่มดำเนินการแต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ
195	โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	1 มิ.ย. 69	31 ส.ค. 69	✓			-	300,000.00	
196	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ระดับชาติ พ.ศ. 2569	3,000,000.00	-	-	1 พ.ย. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	3,000,000.00	ล่วงเลยเวลาเริ่มดำเนินการแต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ
197	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ระดับชาติ พ.ศ. 2569	700,000.00	-	-	1 พ.ย. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	700,000.00	ล่วงเลยเวลาเริ่มดำเนินการแต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ
198	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	250,000.00	-	-	1 พ.ย. 69	31 ม.ค. 69			✓	249,855.00	145.00	
199	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	650,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	30 เม.ย. 69		จัดซื้อจัดจ้าง		70,378.00	579,622.00	
200	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว	7,000,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		- จัดงานประเพณีชักพระฯ ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 4-12 ต.ค. 2568 - เตรียมการจัดงานประเพณีชักพระฯ ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 23-31 ต.ค. 2569		1,209,400.00	5,790,600.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
201	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,800,000.00	-	300,000.00	1 ต.ค. 68	30 พ.ย. 68			✓	1,475,501.75	24,498.25	
202	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น	5,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	✓			-	5,000.00	ล่วงเลยเวลาเริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ
203	อุดหนุนมีสียค็อกอะตูลอิสลาม (บ้านปากน้ำ)	400,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	400,000.00	ล่วงเลยเวลาเริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ
204	อุดหนุนมูลนิธิกุศลศรัทธา	100,000.00	-	100,000.00	1 ต.ค. 68	31 ต.ค. 68		ยกเลิกโครงการ มูลนิธิกุศลศรัทธา แจ้งยกเลิกเนื่องจาก อยู่ในช่วงการก่อสร้าง อาคารอนุสรณ์สงฆ์ หลังใหม่ ทำให้ไม่สามารถ ใช้สถานที่จัดงาน เทศกาลถือศีลกินเจ		-	-	
205	อุดหนุนมูลนิธิมิถิตาจิตรธรรมสถาน	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 ต.ค. 68			✓	100,000.00	-	
206	โครงการก่อสร้างรั้วอิฐบล็อกพร้อมกำแพงกันดิน	3,350,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 ก.ย. 69		จัดทำแบบรูปรายการ		-	3,350,000.00	
207	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	4,500,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 ก.ย. 69	✓			-	4,500,000.00	ล่วงเลยเวลาเริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ
208	โครงการศึกษาดูงาน "รวมพลัง แห่งความภักดี" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	731,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 ธ.ค. 68			✓	667,025.00	63,975.00	
รวม		161,666,100.00	1,681,800.00	551,800.00						63,036,548.20	99,759,551.80	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี												
209	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย "18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย	10,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	30 เม.ย. 69			✓	10,000.00	-	
210	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันเทศบาล	50,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	31 พ.ค. 69		ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง		-	50,000.00	
211	โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีและเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง/แก้ไข	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		- จัดทำแผน การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2568 - เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2569 ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2569 - แก้ไข ครั้งที่ 4/2569 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2569		2,660.00	47,340.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
212	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		- จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2569 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2569 - แก้ไขครั้งที่ 2/2569 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2569 - เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569 ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2569		40,285.00	209,715.00	
213	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	30,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		- ติดตามผลการเบิกจ่าย และผลการดำเนิน โครงการ ณ ไตรมาสที่ 2/2569		1,225.00	28,775.00	
214	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		กำหนดยื่นข้อเสนอ วันที่ 20 เม.ย. 2569		-	250,000.00	
215	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จัดทำ ป้ายประชาสัมพันธ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ ทุกช่องทาง		13,500.00	86,500.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
216	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน	80,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69			✓	63,010.00	16,990.00	
217	โครงการก่อสร้างเสารงเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	490,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	31 พ.ค. 69		จัดทำแบบรูปรายการ งานก่อสร้างและ กำหนดราคากลาง		-	490,000.00	
รวม		1,310,000.00	-	-						130,680.00	1,179,320.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		292,890,900.00	2,811,800.00	1,134,800.00						75,279,636.70	219,288,263.30	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

แบบรายงาน 2.3

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) ถนนชนเกษม ช่วงที่ 1	19,800,000.00	1 ต.ค. 68	31 พ.ค. 69		รอลงนามสัญญา		-	19,800,000.00	
รวม		19,800,000.00						-	19,800,000.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		19,800,000.00						-	19,800,000.00	

สรุปผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น				ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ				ที่ได้ดำเนินการ			
		โครงการ		งบประมาณ		โครงการ		งบประมาณ		โครงการ		งบประมาณ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ
1	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	155	40.58	986,034,796.00	63.89	44	11.52	120,532,000.00	7.81	43	11.26	115,804,000.00	7.50
2	ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	13	3.40	16,700,000.00	1.08	7	1.83	4,510,000.00	0.29	5	1.31	4,200,000.00	0.27
3	ด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	9	2.36	136,100,000.00	8.82	3	0.79	650,000.00	0.04	3	0.79	650,000.00	0.04
4	ด้านสวัสดิการสังคมและ คุณภาพชีวิต	125	32.72	42,049,700.00	2.72	107	28.01	24,569,800.00	1.59	92	24.08	23,302,100.00	1.51
5	ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	63	16.49	355,414,500.00	23.03	48	12.57	162,796,100.00	10.55	34	8.90	152,311,100.00	9.87
6	ด้านการบริหารจัดการที่ดี	17	4.45	6,970,000.00	0.45	9	2.36	1,310,000.00	0.08	9	2.36	1,310,000.00	0.08
รวมทั้งสิ้น		382	100.00	1,543,268,996.00	100.00	218	57.07	314,367,900.00	20.37	186	48.69	297,577,200.00	19.28

หมายเหตุ ที่ได้ดำเนินการ หมายถึง โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นรวมกับโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ



บัญชีรายละเอียด
ผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2568

สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2568

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

จำนวนโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีทั้งหมด 25 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 205,790,000 บาท (สองร้อยห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 34,768,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	9	34,768,000.00	21,329,589.00	7	22,967,000.00	21,329,589.00	2	11,801,000.00	-	-	-	-	-
รวม	9	34,768,000.00	21,329,589.00	7	22,967,000.00	21,329,589.00	2	11,801,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			77.78			22.22			0.00		0.00

2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 16 โครงการ งบประมาณ 171,022,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	16	171,022,000.00	4,345,715.54	7	5,014,000.00	4,345,715.54	9	166,008,000.00	-	-	-	-	-
รวม	16	171,022,000.00	4,345,715.54	7	5,014,000.00	4,345,715.54	9	166,008,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			43.75			56.25			0.00		0.00

รวม	25	205,790,000.00	25,675,304.54	14	27,981,000.00	25,675,304.54	11	177,809,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			56.00			44.00			0.00		0.00

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

แบบรายงาน 2.2 สะสม 2567

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนสันติสุข	8,905,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 60%		-	8,905,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ซอยข้าง หจก. ดีเอิร์ธรานสปอร์ต	2,000,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67			✓	2,000,000.00	-	
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเสม็ดเรียง 22	2,328,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67			✓	2,023,589.00	304,411.00	
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนสุขน 1 ซอยสุทธิรักษ์	8,070,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67			✓	7,250,000.00	820,000.00	
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเสม็ดเรียง 4	3,490,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67			✓	3,450,000.00	40,000.00	
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนลูกเสือ 3	749,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67			✓	602,000.00	147,000.00	
7	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและทางเท้า ถนนตลาดล่าง 1,3,5,5/1,7	2,896,000.00	1 มิ.ย. 67	31 ต.ค. 67		บริหารสัญญา ผลงาน 55%		-	2,896,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีสวัสดิ์ 2/1	2,820,000.00	1 มิ.ย. 67	30 พ.ย. 67			✓	2,804,000.00	16,000.00	
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพ้อขุนทะเล 13 แยกขวา 1,2,3,4	3,510,000.00	1 ก.ค. 67	30 พ.ย. 67			✓	3,200,000.00	310,000.00	
รวม		34,768,000.00						21,329,589.00	13,438,411.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		34,768,000.00						21,329,589.00	13,438,411.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

แบบรายงาน 2.2 สะสม 2568

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนเทพธิดา	6,000,000.00	1 มี.ค. 68	31 ต.ค. 68		จัดทำแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง		-	6,000,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังคงดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนโรงเรียนกีฬา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	5,930,000.00	1 ก.พ. 68	30 มิ.ย. 68		ขออนุมัติราคากลาง		-	5,930,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังคงดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนดอนนก 21 แยกขวา 2	426,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68		จัดทำเอกสารขอจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง		-	426,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังคงดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
4	โครงการขยายเขตประปา ถนนศรีเกษม (อำนวยการสุข)	722,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68			✓	500,000.00	222,000.00	
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนปากน้ำจากสะพานศรีสุราษฎร์ - สุดเขตเทศบาล	47,666,000.00	1 ม.ค. 68	31 ธ.ค. 68		สำรวจโครงการ		-	47,666,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังคงดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
6	โครงการขยายเขตประปา ถนนเลียงเมือง ซอยข้างร้านส้มตำป่าพิณ	203,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68			✓	187,262.00	15,738.00	
7	โครงการปรับปรุงฝิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีวิชัยซอยแยกเลียบบคอสะพาน	200,000.00	1 มิ.ย. 68	31 ก.ค. 68			✓	164,000.00	36,000.00	
8	โครงการขยายเขตประปาถนนประชารัฐ 9	166,000.00	1 มิ.ย. 68	30 ก.ย. 68		อยู่ระหว่างลงนามสัญญา		-	166,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังคงดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
9	โครงการขยายเขตประปาถนนประชารัฐ 4	115,000.00	1 พ.ค. 68	31 ส.ค. 68			✓	113,757.54	1,242.46	
10	โครงการขยายเขตประปาซอยปทุมพร 6/1	115,000.00	1 มี.ค. 68	30 มิ.ย. 68			✓	113,287.00	1,713.00	
11	โครงการปรับปรุงถนนฝิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนพอขุนทะเลซอย 18	527,000.00	1 ธ.ค. 67	30 เม.ย. 68			✓	470,707.00	56,293.00	
12	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงขุนทะเล (ระยะที่ 1)	65,000,000.00	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68		จัดทำราคากลาง		-	65,000,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังคงดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

แบบรายงาน 2.2 สะสม 2568

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
13	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนหน้าเมือง STA 0+000-0+700	3,132,000.00	1 ธ.ค. 67	30 เม.ย. 68			✓	2,796,702.00	335,298.00	
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนดงตาลพัฒนา	820,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68		รายงานผลการพิจารณา		-	820,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
15	โครงการปรับปรุงสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	30,000,000.00	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68		กำหนดยื่นข้อเสนอ เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2569 ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ		-	30,000,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
16	โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ถนนบ้านดอน (ช่วงที่ 1)	10,000,000.00	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68		ยกเลิกการประกวดราคา ครั้งที่ 2 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่น ข้อเสนอ		-	10,000,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
รวม		171,022,000.00						4,345,715.54	166,676,284.46	
รวมทุกยุทธศาสตร์		171,022,000.00						4,345,715.54	166,676,284.46	

บัญชีรายละเอียด

ผลการดำเนินโครงการที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2568



สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

ที่ได้รับอนุมัติกันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ณ ไตรมาสที่ 2/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 ที่ได้รับอนุมัติกันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีทั้งหมด 41 โครงการ
กันเงินงบประมาณ 151,671,013.94 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสิบสามบาทเก้าสิบสี่สตางค์) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีโครงการที่ได้รับอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน 10 โครงการ งบประมาณที่กันเงิน 28,330,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงิน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงิน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงิน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงิน	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	7	22,842,000.00	17,313,690.54	5	18,624,000.00	17,313,690.54	2	4,218,000.00	-	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	2	4,638,000.00	4,155,000.00	2	4,638,000.00	4,155,000.00	-	-	-	-	-	-	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	1	850,000.00	-	-	-	-	1	850,000.00	-	-	-	-	-
รวม	10	28,330,000.00	21,468,690.54	7	23,262,000.00	21,468,690.54	3	5,068,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			70.00			30.00			0.00		0.00

2. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีโครงการที่ได้รับอนุมัติกันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน 8 โครงการ กันเงินงบประมาณ 60,699,600 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงิน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงิน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงิน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงิน	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	3	10,400,000.00	-	-	-	-	3	10,400,000.00	-	-	-	-	-
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	5,000,000.00	-	-	-	-	1	5,000,000.00	-	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	2	28,870,000.00	9,989,934.22	1	4,500,000.00	3,995,014.87	1	24,370,000.00	5,994,919.35	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	2	16,429,600.00	-	-	-	-	2	16,429,600.00	-	-	-	-	-
รวม	8	60,699,600.00	9,989,934.22	1	4,500,000.00	3,995,014.87	7	56,199,600.00	5,994,919.35	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			12.50			87.50			0.00		0.00

สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

ที่ได้รับอนุมัติกันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ณ ไตรมาสที่ 2/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

3. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีโครงการที่ได้รับอนุมัติกันเงินงบประมาณ จำนวน 23 โครงการ กันเงินงบประมาณ 62,641,413.94 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงิน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงิน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงิน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงิน	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงินไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	15	32,634,860.00	12,378,588.00	9	13,600,860.00	12,378,588.00	6	19,034,000.00	-	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	6	8,006,553.94	3,228,553.94	2	3,228,553.94	3,228,553.94	4	4,778,000.00	-	-	-	-	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	2	22,000,000.00	1,715,590.33	1	2,000,000.00	1,715,590.33	1	20,000,000.00	-	-	-	-	-
รวม	23	62,641,413.94	17,322,732.27	12	18,829,413.94	17,322,732.27	11	43,812,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			52.17			47.83		0.00		0.00	
รวม	41	151,671,013.94	48,781,357.03	20	46,591,413.94	42,786,437.68	21	105,079,600.00	5,994,919.35	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			48.78			51.22		0.00		0.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ได้รับอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

แบบรายงาน 2.1 กั้นเงิน 2566

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ กั้นเงิน (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา ดคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงาน)
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนตอนนอก จากสี่แยกกอนามัย ถึงสี่แยกแสงเพชร	9,100,000.00	9,100,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	8,663,054.54	436,945.46	
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนตอนนอก 37,39	2,341,000.00	2,341,000.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69		สั่งหยุดงาน แก้ไขแบบแปลน		-	2,341,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 1	1,877,000.00	1,877,000.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69		สั่งหยุดงาน แก้ไขแบบแปลน		-	1,877,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 3	1,978,000.00	1,978,000.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69			✓	1,440,000.00	538,000.00	
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนตลาดล่าง 24 (หลังหมู่บ้าน ศุขเจริญ)	4,000,000.00	4,000,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	3,750,636.00	249,364.00	
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนกาญจนวิถี 16 แยกขวา 1	619,000.00	619,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	560,000.00	59,000.00	
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนชนเกษม 26	2,927,000.00	2,927,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67			✓	2,900,000.00	27,000.00	
รวม		22,842,000.00	22,842,000.00						17,313,690.54	5,528,309.46	
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต											
8	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	1,795,430.00	1,275,000.00	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69			✓	1,275,000.00	-	
9	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม ผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศพอส.)	3,363,000.00	3,363,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	2,880,000.00	483,000.00	
รวม		5,158,430.00	4,638,000.00						4,155,000.00	483,000.00	
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี											
10	โครงการก่อสร้างป้ายสำหรับติดตั้งจอ LED บริเวณสี่แยกวัดโพธิ์	850,000.00	850,000.00	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69		บริหารสัญญา ผลงาน 60%		-	850,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
รวม		850,000.00	850,000.00						-	850,000.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		28,850,430.00	28,330,000.00						21,468,690.54	6,861,309.46	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ได้รับอนุมัติกัเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 2/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

แบบรายงาน 2.1 กัเงิน 2567

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ กัเงิน (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว											
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนแม่น้ำตาปีถนนบ้านดอน (ช่วงที่ 3)	5,500,000.00	5,500,000.00	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		บริหารสัญญา เนื้องาน 2%		-	5,500,000.00	
2	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินตลาดนัดตลาดน้ำ บ้านดอน	2,900,000.00	2,900,000.00	1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69		รอลงนามสัญญา		-	2,900,000.00	
3	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินชุมชนบางหลา	2,000,000.00	2,000,000.00	1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69		อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และ ราคากลาง ครั้งที่ 2		-	2,000,000.00	
รวม		10,400,000.00	10,400,000.00						-	10,400,000.00	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
4	โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นสวนหลวง ร.9	5,000,000.00	5,000,000.00	1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69		รอลงนามสัญญา		-	5,000,000.00	
รวม		5,000,000.00	5,000,000.00						-	5,000,000.00	
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต											
5	โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงหน่วยย่อย (สวนหลวง ร.9)	4,500,000.00	4,500,000.00	1 ต.ค. 68	28 ก.พ. 69			✓	3,995,014.87	504,985.13	
6	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (ปทุมพร)	27,500,000.00	24,370,000.00	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 3 และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว		5,994,919.35	18,375,080.65	
รวม		32,000,000.00	28,870,000.00						9,989,934.22	18,880,065.78	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ได้รับอนุมัติเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 2/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

แบบรายงาน 2.1 กันเงิน 2567

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ กันเงิน (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม											
7	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชาชนถุมิต 2	1,429,600.00	1,429,600.00	1 ต.ค. 68	31 พ.ค. 69		บริหารสัญญา สิ้นสุดสัญญา วันที่ 3 ก.ย. 2569		-	1,429,600.00	
8	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น 12 ห้อง	15,000,000.00	15,000,000.00	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ผู้ชนะการเสนอราคา ไม่ขยายระยะเวลาการยื่น ราคา รอยกเลิกประกาศ ผู้ชนะในระบบ e-GP		-	15,000,000.00	
รวม		16,429,600.00	16,429,600.00						-	16,429,600.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		63,829,600.00	60,699,600.00						9,989,934.22	50,709,665.78	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ได้รับอนุมัติกันเงินงบประมาณ
ณ ไตรมาสที่ 2/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

แบบรายงาน 2.1 กันเงิน 2568

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ กันเงิน (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนปากน้ำ จากสามแยกป่าไม้ - ปากซอยปากน้ำ 3	15,920,000.00	15,920,000.00	1 พ.ย. 68	30 เม.ย. 69		บริหารสัญญา เนื้องาน 0%		-	15,920,000.00	
2	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) ถนนพอขุนทะเล จากช่วงที่ 3 (Sta 2+350 ถึง Sta 3+500) (ชุมชนบึงขุนทะเล)	6,900,000.00	5,889,860.00	1 ต.ค. 68	30 พ.ย. 68			✓	5,889,860.00	-	
3	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยกการุณราษฎร์	488,000.00	488,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	485,800.00	2,200.00	
4	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยกตลาดเกษตร 1 , 2	432,000.00	432,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	410,000.00	22,000.00	
5	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยกเทศบาล	493,000.00	493,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	491,800.00	1,200.00	
6	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยกธรรมบูชา	489,000.00	489,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	460,000.00	29,000.00	
7	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยกธารา	378,000.00	378,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	355,200.00	22,800.00	
8	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยกคค้	451,000.00	451,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	450,000.00	1,000.00	
9	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยกวัดโพธิ์	473,000.00	473,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	431,700.00	41,300.00	
10	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม	4,507,000.00	4,507,000.00	1 ก.ค. 68	30 ก.ย. 68			✓	3,404,228.00	1,102,772.00	
11	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนตลาดล่าง ซอย 18	355,000.00	355,000.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69		บริหารสัญญา เนื้องาน 15%		-	355,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ได้รับอนุมัติกันเงินงบประมาณ
ณ ไตรมาสที่ 2/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

แบบรายงาน 2.1 กันเงิน 2568

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ กันเงิน (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
12	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนกรมหลวงอนุวติ	490,000.00	490,000.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69		บริหารสัญญา เนื้องาน 15%		-	490,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
13	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนโศภนรัฐ ซอย 5	826,000.00	826,000.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69		บริหารสัญญา เนื้องาน 30%		-	826,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนบ้านตาเก็บ	806,000.00	806,000.00	1 พ.ย. 68	31 มี.ค. 69		รายงานผลการพิจารณา		-	806,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนบ้านตาปก	637,000.00	637,000.00	1 พ.ย. 68	31 มี.ค. 69		รายงานผลการพิจารณา		-	637,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
รวม		33,645,000.00	32,634,860.00						12,378,588.00	20,256,272.00	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม											
16	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	904,000.00	486,850.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69			✓	486,850.00	-	
17	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	12,451,200.00	2,741,703.94	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	2,741,703.94	-	
18	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียน 1 (เผด็จศึก)	1,266,000.00	1,266,000.00	1 ต.ค. 68	31 พ.ค. 69		ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2569 ครบกำหนดอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2569		-	1,266,000.00	
19	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียน 2 (เวชพิสิฐ)	1,738,000.00	1,738,000.00	1 ต.ค. 68	31 พ.ค. 69		ยกเลิกประกาศประกวดราคา เนื่องจากมีผู้ผ่านคุณสมบัติ เพียงรายเดียว โดยผู้ยื่น ข้อเสนอมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง		-	1,738,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ได้รับอนุมัติกันเงินงบประมาณ
ณ ไตรมาสที่ 2/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

แบบรายงาน 2.1 กันเงิน 2568

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ กันเงิน (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
20	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียน 3 (พิชชานันท์)	874,000.00	874,000.00	1 ต.ค. 68	31 พ.ค. 69		ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2569 ครบกำหนดอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2569		-	874,000.00	
21	โครงการรื้อถอนพร้อมติดตั้งพื้นยางสนามแบดมินตัน	900,000.00	900,000.00	1 ต.ค. 68	30 เม.ย. 69		จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง		-	900,000.00	
รวม		18,133,200.00	8,006,553.94						3,228,553.94	4,778,000.00	
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี											
22	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	20,000,000.00	20,000,000.00	1 พ.ย. 68	30 เม.ย. 69		จัดทำแบบรูปรายการและราคากลาง		-	20,000,000.00	
23	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (หลังเก่า)	2,000,000.00	2,000,000.00	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69			✓	1,715,590.33	284,409.67	
รวม		22,000,000.00	22,000,000.00						1,715,590.33	20,284,409.67	
รวมทุกยุทธศาสตร์		73,778,200.00	62,641,413.94						17,322,732.27	45,318,681.67	