



รายงานติดตาม

ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566




คำนำ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ได้กำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส โดยมอบหมายให้งานวิจัยและประเมินผลเป็นผู้รวบรวมข้อมูลที่สำคัญ/กองรายงานและสรุปผลรายงานในภาพรวมของหน่วยงาน เสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ไตรมาสละ 1 ครั้ง และส่วนที่ 2 กำหนดให้การจัดทำ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยหน่วยงานหรือ บุคคลภายนอกเป็นผู้ประเมิน เพื่อสะท้อนให้เห็นข้อมูลเชิงลึก และเกิดความน่าเชื่อถือ

เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุด งานวิจัยและ ประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้แจ้งแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้สำนัก/กองทราบและจัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม เทศบัญญัติฯ และผลการดำเนินโครงการทั้งที่ตั้งจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ และจากแหล่งเงินอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนเมษายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566) กำหนดให้ส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

งานวิจัยและประเมินผล ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมประจำเดือนของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้เป็น เครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป



สารบัญ

หน้า 1

แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

หน้า 2

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติถึงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

หน้า 7

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการในภาพรวมแยกรายยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

หน้า 8

แผนภูมิแสดงสถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

หน้า 9

สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

หน้า 10

รายงานผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติฯ และจ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

หน้า 42

สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

หน้า 47


สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)



แผนภูมิแสดง

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประจำไตรมาสที่ 3/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)



สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประจำเดือนเมษายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3/2566

รายจ่ายประจำร้อยละ 75 (ของรายจ่ายประจำทั้งหมด) งบลงทุนร้อยละ 60 (ของงบลงทุนทั้งหมด) การเบิกจ่ายในภาพรวมร้อยละ 75 (ของงบประมาณทั้งหมด)

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	127,817,600.00	2,372,650.00	1,402,650.00	6,313,546.92	56,374,918.15	66,099,134.93	48.68	
	รายจ่ายประจำ	123,756,600.00	2,006,650.00	1,402,650.00	5,948,746.92	56,062,918.15	62,348,934.93	49.86	
	- งานบริหารทั่วไป	74,947,800.00	1,149,050.00	1,015,050.00	5,025,412.37	34,016,331.69	36,040,055.94		สป./กองยุทธฯ/กจ.
	- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	4,886,500.00	-	-	43,672.00	2,032,319.48	2,810,508.52		กองยุทธฯ
	- งานบริหารงานคลัง	43,089,600.00	842,600.00	372,600.00	836,842.55	19,653,554.08	23,069,203.37		คลัง/สารสนเทศภาษีฯ
	- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	832,700.00	15,000.00	15,000.00	42,820.00	360,712.90	429,167.10		หน่วยตรวจสอบภายใน
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	4,061,000.00	366,000.00	-	364,800.00	312,000.00	3,750,200.00	15.29	
	- งานบริหารทั่วไป (ครุภัณฑ์)	4,061,000.00	366,000.00	-	364,800.00	312,000.00	3,750,200.00		สป./กองยุทธฯ
2	แผนงานรักษาความสงบภายใน	32,571,000.00	4,957,500.00	868,500.00	596,324.08	13,007,984.37	23,055,691.55	37.11	
	รายจ่ายประจำ	32,571,000.00	823,500.00	868,500.00	596,324.08	13,007,984.37	18,921,691.55	41.83	
	- งานเทคนิค	11,033,000.00	32,000.00	32,000.00	213,601.00	4,718,396.39	6,101,002.61		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	16,184,400.00	373,500.00	373,500.00	244,973.08	6,379,136.88	9,560,290.04		
	- งานจราจร	5,353,600.00	418,000.00	463,000.00	137,750.00	1,910,451.10	3,260,398.90		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	4,134,000.00	-	-	-	4,134,000.00	-	
	-งานจราจร (ครุภัณฑ์)		4,134,000.00				4,134,000.00		

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
3	แผนงานการศึกษา	318,098,640.00	1,852,096.00	1,473,596.00	8,785,248.74	147,645,516.96	162,046,374.30	49.12	
	รายจ่ายประจำ	317,628,640.00	1,492,696.00	1,473,596.00	8,765,748.74	147,442,016.96	161,439,974.30	49.18	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	8,401,060.00	60,000.00	60,000.00	164,008.82	3,889,340.52	4,347,710.66		สำนักงานการศึกษา
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	173,382,000.00	510,000.00	1,048,596.00	7,494,884.90	78,234,779.61	87,113,739.49		
	- งานระดับมัธยมศึกษา	129,106,480.00	812,696.00	210,000.00	959,367.12	63,114,125.99	65,635,682.89		
	- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	6,739,100.00	110,000.00	155,000.00	147,487.90	2,203,770.84	4,342,841.26		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	470,000.00	359,400.00	-	19,500.00	203,500.00	606,400.00	26.89	
	- งานระดับก่อนวัยเรียนฯ (ครุภัณฑ์)	-	254,500.00	-	-	118,700.00	135,800.00		สำนักงานการศึกษา
	- งานระดับมัธยมศึกษา (ครุภัณฑ์)	470,000.00	-	-	-	-	470,000.00		
	- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (ครุภัณฑ์)	-	104,900.00	-	19,500.00	84,800.00	600.00		
4	แผนงานสาธารณสุข	73,748,500.00	3,866,900.00	7,219,550.00	2,996,801.24	35,295,489.74	32,103,559.02	54.40	
	รายจ่ายประจำ	73,256,000.00	3,548,400.00	7,219,550.00	2,326,801.24	35,196,193.74	32,061,855.02	53.92	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	13,851,000.00	781,400.00	2,896,500.00	317,649.85	5,996,432.50	5,421,817.65		สำนักงานสาธารณสุขฯ
	- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	19,640,500.00	776,200.00	1,318,000.00	1,290,164.37	8,813,488.30	8,995,047.33		
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	39,764,500.00	1,990,800.00	3,005,050.00	718,987.02	20,386,272.94	17,644,990.04		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	492,500.00	318,500.00	-	670,000.00	99,296.00	41,704.00	94.86	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (ครุภัณฑ์)	-	92,500.00	-	92,500.00	-	-		สำนักงานสาธารณสุขฯ
	- งานบริการสาธารณสุขฯ (ครุภัณฑ์)	100,000.00	133,500.00	-	133,500.00	99,296.00	704.00		
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข (ครุภัณฑ์)	392,500.00	92,500.00	-	444,000.00	-	41,000.00		

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
5	แผนงานสังคมสงเคราะห์	11,795,700.00	850,000.00	50,000.00	244,523.09	5,963,825.76	6,387,351.15	49.29	
	รายจ่ายประจำ	11,795,700.00	850,000.00	50,000.00	244,523.09	5,963,825.76	6,387,351.15	49.29	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	4,797,700.00	50,000.00	-	14,680.99	2,589,591.83	2,243,427.18		กองสวัสดิการสังคม
	- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	6,998,000.00	800,000.00	50,000.00	229,842.10	3,374,233.93	4,143,923.97		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	
6	แผนงานเคหะและชุมชน	150,711,810.00	26,935,400.00	3,162,700.00	13,046,665.35	81,272,184.26	80,165,660.39	54.06	
	รายจ่ายประจำ	150,711,810.00	21,728,400.00	3,162,700.00	13,031,665.35	81,272,184.26	74,973,660.39	55.71	
	- งานไฟฟ้าและประปา	360,510.00	-	-	-	180,243.67	180,266.33		สำนักช่าง
	- งานสวนสาธารณะ	10,818,100.00	1,551,000.00	4,000.00	296,010.99	6,109,928.88	5,959,160.13		
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	122,666,100.00	15,201,400.00	2,163,700.00	11,867,422.57	65,530,681.39	58,305,696.04		สช. / สช.
	- งานบำบัดน้ำเสีย	16,867,100.00	4,976,000.00	995,000.00	868,231.79	9,451,330.32	10,528,537.89		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	5,207,000.00	-	15,000.00	-	5,192,000.00	0.29	
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ครุภัณฑ์)	-	2,200,000.00	-	-	-	2,200,000.00		สช. / สช.
	- งานบำบัดน้ำเสีย (ครุภัณฑ์)	-	3,007,000.00	-	15,000.00	-	2,992,000.00		สำนักช่าง
7	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	13,779,900.00	65,000.00	65,000.00	22,898.11	4,762,804.96	8,994,196.93	34.73	
	รายจ่ายประจำ	13,779,900.00	65,000.00	65,000.00	22,898.11	4,762,804.96	8,994,196.93	34.73	
	- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	13,779,900.00	65,000.00	65,000.00	22,898.11	4,762,804.96	8,994,196.93		กองสวัสดิการสังคม
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
8	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	26,097,800.00	1,060,000.00	1,360,000.00	2,122,929.66	11,811,108.75	11,863,761.59	54.01	
	รายจ่ายประจำ	26,097,800.00	990,000.00	1,360,000.00	2,113,429.66	11,760,908.75	11,853,461.59	53.93	
	- งานกีฬาและนันทนาการ	8,818,400.00	440,000.00	690,000.00	772,597.66	1,056,404.07	6,739,398.27		สำนักงานการศึกษา
	- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	12,291,200.00	50,000.00	70,000.00	623,920.00	8,077,690.68	3,569,589.32		
	- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	4,988,200.00	500,000.00	600,000.00	716,912.00	2,626,814.00	1,544,474.00		สำนักปลัดเทศบาล
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	70,000.00	-	9,500.00	50,200.00	10,300.00	-	
	- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (ค่าครุภัณฑ์)	-	70,000.00	-	9,500.00	50,200.00	10,300.00		สำนักช่าง
9	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	191,438,350.00	55,805,019.00	67,253,019.00	1,024,039.86	29,456,548.99	149,509,761.15	16.93	
	รายจ่ายประจำ	67,647,800.00	1,286,200.00	2,253,500.00	883,039.86	29,456,548.99	36,340,911.15	45.50	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	8,294,300.00	116,000.00	283,300.00	16,623.13	3,967,749.28	4,142,627.59		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง	59,353,500.00	1,170,200.00	1,970,200.00	866,416.73	25,488,799.71	32,198,283.56		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	123,790,550.00	54,518,819.00	64,999,519.00	141,000.00	-	113,168,850.00	0.12	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ (ค่า	-	167,300.00		-	-	167,300.00		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	123,790,550.00	54,351,519.00	64,999,519.00	141,000.00	-	113,001,550.00		สำนักช่าง
10	แผนงานการเกษตร	7,573,500.00	203,450.00	154,000.00	471,847.00	4,198,412.37	2,952,690.63	61.27	
	รายจ่ายประจำ	7,573,500.00	203,450.00	154,000.00	471,847.00	4,198,412.37	2,952,690.63	61.27	
	- งานส่งเสริมการเกษตร	7,573,500.00	203,450.00	154,000.00	471,847.00	4,198,412.37	2,952,690.63		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
11	แผนงานการพาณิชย์	3,222,600.00	526,800.00	611,800.00	185,707.00	1,178,868.26	1,773,024.74	43.49	
	รายจ่ายประจำ	3,222,600.00	526,800.00	611,800.00	185,707.00	1,178,868.26	1,773,024.74	43.49	
	- งานตลาดสด	675,500.00	-	-	7,660.00	270,796.00	397,044.00		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานโรงฆ่าสัตว์	2,547,100.00	526,800.00	611,800.00	178,047.00	908,072.26	1,375,980.74		สำนักสาธารณสุขฯ
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
12	แผนงานงบกลาง	233,144,600.00	2,146,000.00	17,020,000.00	598,056.00	118,525,287.54	99,147,256.46	54.58	
	- รายจ่ายประจำ	233,144,600.00	2,146,000.00	17,020,000.00	598,056.00	118,525,287.54	99,147,256.46	54.58	
	- รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
	การเบิกจ่ายในภาพรวม	1,190,000,000.00	100,640,815.00	100,640,815.00	36,408,587.05	509,492,950.11	644,098,462.84	45.87	
	รวมรายจ่ายประจำ	1,061,185,950.00	35,667,096.00	35,641,296.00	35,188,787.05	508,827,954.11	517,195,008.84	51.26	
	รวมงบลงทุน	128,814,050.00	64,973,719.00	64,999,519.00	1,219,800.00	664,996.00	126,903,454.00	1.46	


แผนภูมิแสดง

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประจำเดือนเมษายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

จำนวนโครงการ




แผนภูมิแสดง

สถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ประจำเดือนเมษายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)




ยังไม่ดำเนินการ



ระหว่างดำเนินการ



ดำเนินการเสร็จ



ยกเลิก

ตารางแสดงข้อมูลสถานะการดำเนินโครงการ

สถานะการดำเนินโครงการ	จำนวน (โครงการ)	ร้อยละ
ดำเนินการเสร็จสิ้น	21	7.98
ระหว่างดำเนินการ	120	45.63
ยังไม่ดำเนินการ	116	44.11
ยกเลิก	6	2.28
รวม	263	100.00

สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประจำเดือนเมษายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีทั้งหมด 263 โครงการ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 381,852,259.00 บาท (สามร้อยแปดสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 238 โครงการ งบประมาณ 330,129,259 บาท													
ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	44	176,617,029.00	180,242.25	-	-	-	40	81,436,510.00	180,242.25	2	4,180,519.00	2	91,000,000.00
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	5	3,550,000.00	2,293,300.00	-	-	-	4	3,050,000.00	2,293,300.00	-	-	1	500,000.00
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	770,000.00	289,185.00	-	-	-	4	770,000.00	289,185.00	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	119	25,593,530.00	9,704,679.69	7	6,110,000.00	5,923,109.69	19	9,554,730.00	3,781,570.00	93	9,928,800.00	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	50	121,577,400.00	49,286,123.70	7	9,680,000.00	7,661,796.68	32	105,347,400.00	41,624,327.02	8	6,370,000.00	3	180,000.00
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	16	2,761,300.00	823,033.00	4	727,000.00	606,249.00	8	1,375,000.00	216,784.00	4	659,300.00	-	-
รวม	238	330,869,259.00	62,576,563.64	18	16,517,000.00	14,191,155.37	107	201,533,640.00	48,385,408.27	107	21,138,619.00	6	91,680,000.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			7.56			44.96			44.96		2.52
2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 25 โครงการ งบประมาณ 50,983,000 บาท													
ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	25	50,983,000.00	6,865,421.00	3	10,025,000.00	6,865,421.00	13	17,550,000.00	-	9	23,408,000.00	-	-
รวม	25	50,983,000.00	6,865,421.00	3	10,025,000.00	6,865,421.00	13	17,550,000.00	-	9	23,408,000.00	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			12.00			52.00			36.00		0.00
รวมทั้งสิ้น	263	381,852,259.00	69,441,984.64	21	26,542,000.00	21,056,576.37	120	219,083,640.00	48,385,408.27	116	44,546,619.00	6	91,680,000.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			7.98			45.63			44.11		2.28

สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประจำเดือนเมษายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีทั้งหมด **263** โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น **381,852,259 บาท** (สามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 238 โครงการ งบประมาณ 330,129,259 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	44	176,617,029.00	180,242.25	-	-	-	40	81,436,510.00	180,242.25	2	4,180,519.00	2	91,000,000.00
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	5	3,550,000.00	2,293,300.00	-	-	-	4	3,050,000.00	2,293,300.00	-	-	1	500,000.00
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	770,000.00	289,185.00	-	-	-	4	770,000.00	289,185.00	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	119	25,593,530.00	9,704,679.69	7	6,110,000.00	5,923,109.69	19	9,554,730.00	3,781,570.00	93	9,928,800.00	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	50	121,577,400.00	49,286,123.70	7	9,680,000.00	7,661,796.68	32	105,347,400.00	41,624,327.02	8	6,370,000.00	3	180,000.00
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	16	2,761,300.00	823,033.00	4	727,000.00	606,249.00	8	1,375,000.00	216,784.00	4	659,300.00	-	-
รวม	238	330,869,259.00	62,576,563.64	18	16,517,000.00	14,191,155.37	107	201,533,640.00	48,385,408.27	107	21,138,619.00	6	91,680,000.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			7.56			44.96			44.96		2.52

2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 25 โครงการ งบประมาณ 50,983,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	25	50,983,000.00	6,865,421.00	3	10,025,000.00	6,865,421.00	13	17,550,000.00	-	9	23,408,000.00	-	-
รวม	25	50,983,000.00	6,865,421.00	3	10,025,000.00	6,865,421.00	13	17,550,000.00	-	9	23,408,000.00	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			12.00			52.00			36.00		0.00
รวมทั้งสิ้น	263	381,852,259.00	69,441,984.64	21	26,542,000.00	21,056,576.37	120	219,083,640.00	48,385,408.27	116	44,546,619.00	6	91,680,000.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			7.98			45.63			44.11		2.28

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีเดือนเมษายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน		
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด	
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน													
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนกาญจนาวิที 16 ซอย 4	68,040.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66		การไฟฟ้าจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายครึ่งหนึ่งของเงิน งบประมาณ)		34,015.50	34,024.50	✓		
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนชนเกษม 43 เชื่อมต่อถนนชนเกษม 47	118,390.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66		การไฟฟ้าจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายครึ่งหนึ่งของเงิน งบประมาณ)		59,193.47	59,196.53	✓		
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนตลาดล่าง 26 แยกขวา 2	39,570.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66		การไฟฟ้าจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายครึ่งหนึ่งของเงิน งบประมาณ)		19,781.63	19,788.37	✓		
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนปากน้ำ 5	57,940.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66		การไฟฟ้าจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายครึ่งหนึ่งของเงิน งบประมาณ)		28,967.58	28,972.42	✓		
5	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนคลองฉนาก	76,570.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66		การไฟฟ้าจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายครึ่งหนึ่งของเงิน งบประมาณ)		38,284.07	38,285.93	✓		
6	โครงการก่อสร้างสะพานทำเทียบเรือพร้อม ท่อนขึ้นลง ชุมชนตลาดล่าง	660,000.00	-	-	มี.ค.-ก.ย.66		ขออนุญาต ทำสิ่งล่วงล้ำน้ำ		-	660,000.00	✓		
7	โครงการก่อสร้างสะพานทำเทียบเรือพร้อม ท่อนขึ้นลง ชุมชนบางกุ้ง	720,000.00	-	-	มี.ค.-ก.ย.66		จัดทำรูปแบบรายการ		-	720,000.00	✓		
8	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลางบ้านบางหลาและศูนย์เรียนรู้ (ก่อสร้างเขื่อนป้องกันดินพังพร้อมทางเดิน)	19,980,000.00	-	-	ม.ค.66-ธ.ค.68		สำรวจ ออกแบบ		-	19,980,000.00	✓		
9	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ถนนดอนนก จากสี่แยกอนามัย ถึงสี่แยกแสงเพชร	9,100,000.00	-	-	ก.พ.66-ส.ค.67		สำรวจ ออกแบบ		-	9,100,000.00	✓		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีเดือนเมษายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
10	โครงการปรับปรุงสะพาน ข้ามแม่น้ำตาปี (ช่วงที่ 2)	65,000,000.00	-	-	พ.ศ.66-ส.ศ.68		ยกเลิกโครงการ นำงบประมาณไปใช้ สำหรับโครงการอื่นเพื่อ แก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน			65,000,000.00		
11	โครงการปรับปรุงเส้นทางวิ่ง ริมบึงขุนทะเล (ชุมชนบึงขุนทะเล)	26,000,000.00	-	-	มี.ศ.66-ก.พ.67		ยกเลิกโครงการ กรมโยธาธิการและ ผังเมืองยังไม่ได้ส่งมอบ พื้นที่ให้เทศบาล		-	26,000,000.00		
12	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบปรับปรุง ภูมิทัศน์บึงขุนทะเล	2,500,000.00	-	-	มี.ศ.-ก.ย.66		แก้ไขขอบเขตของงาน (TOR)		-	2,500,000.00	✓	
13	โครงการขยายเขตประปา (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,680,519.00	-	-	ม.ศ.-ก.ย.66	✓			-	1,680,519.00		✓
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดใหม่ 3/1 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	187,000.00	-	-	ม.ศ.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	187,000.00	✓	
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนตลาดใหม่ 13 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	937,000.00	-	-	มิ.ย.-ก.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	937,000.00	✓	
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนปทุมพร 6 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	814,000.00	-	-	พ.ศ.-ก.ย.67		ขั้นตอนพัสดุ		-	814,000.00	✓	
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนปทุมพร 6/2 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	555,000.00	-	-	มิ.ย.-ก.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	555,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีเดือนเมษายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนอำเภอ 8 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	756,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	756,000.00	✓	
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนการเคหะต่อเนื่องถนนพ้อขุนทะเล 3 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	4,026,000.00	-	-	มิ.ย.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	4,026,000.00	✓	
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนพ้อขุนทะเล 15/5 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,854,000.00	-	-	มิ.ย.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	1,854,000.00	✓	
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนตอนนก 11 ซอยตรงข้ามสนามหญ้าเทียม (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	779,000.00	-	-	พ.ค.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	779,000.00	✓	
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตอนนก 37,39 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	2,341,000.00	-	-	พ.ค.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	2,341,000.00	✓	
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนข้างโรงเรียนเมือง สุราษฎร์ธานี แยกซ้าย 1 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	355,000.00	-	-	พ.ค.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	355,000.00	✓	
24	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนชนเกษมบริเวณสี่แยกเสม็ดเรียง (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,857,000.00	-	-	เม.ย.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	1,857,000.00	✓	
25	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนโศภนรัฐ 1 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,877,000.00	-	-	เม.ย.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	1,877,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือนเมษายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
26	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนโกลรัฐ 3 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,978,000.00	-	-	เม.ย.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	1,978,000.00	✓	
27	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนสวนแก้ว 6 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	141,000.00	-	-	เม.ย.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	141,000.00	✓	
28	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนยางงาม (หน้าหมู่บ้านสวนสวยางงาม) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	3,513,000.00	-	-	มี.ค.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	3,513,000.00	✓	
29	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดล่าง 24 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	2,960,000.00	-	-	มี.ค.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	2,960,000.00	✓	
30	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดล่าง 24 (หลังหมู่บ้านสุขเจริญ) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	4,000,000.00	-	-	มี.ค.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	4,000,000.00	✓	
31	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนปากน้ำ 8/1 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	549,000.00	-	-	ก.พ.-ก.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	549,000.00	✓	
32	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 1 แยก 3 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	970,000.00	-	-	ก.พ.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	970,000.00	✓	
33	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 1 แยก 4 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	729,000.00	-	-	ก.พ.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	729,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือนเมษายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
34	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 16 แยก 1 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	619,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	619,000.00	✓	
35	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 35/2 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	147,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	147,000.00	✓	
36	โครงการก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ บ้านมะขาม (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,130,000.00	-	-	มิ.ย.-ก.ย.66		ออกแบบ เขียนแบบ		-	1,130,000.00	✓	
37	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนชนเกษม 26 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	2,927,000.00	-	-	ก.พ.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	2,927,000.00	✓	
38	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนโกลกัฐบริเวณแยกโรงเรียน เทศบาล 1 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	929,000.00	-	-	ก.พ.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	929,000.00	✓	
39	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและ ผิวจราจรถนนศรีเกษมหลังซอยบุญช่วย 3 พร้อมก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ และระบบเปิด-ปิดประตูกันน้ำ (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,800,000.00	-	-	ก.พ.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	1,800,000.00	✓	
40	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ทั้ง 2 ข้าง ถนนปรีดาราชูราษฎร์ แยกซ้าย 1 (ซอย ส.ดาวเทียม) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	2,000,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66		พัสดุส่งเรื่องคืน เพื่อจัดทำรูปแบบ รายการใหม่		-	2,000,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีเดือนเมษายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
41	โครงการขยายผิวจราจรถนนดอนนก ช่วงคอสะพานข้ามแม่น้ำตาปี (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	5,000,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66		อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2 เนื่องจากครั้งที่ 1 ไม่มีผู้เสนอราคา		-	5,000,000.00	✓	
42	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนชนเกษม 30 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,950,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	1,950,000.00	✓	
43	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนตลาดล่าง 41 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	436,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน		-	436,000.00	✓	
44	โครงการจ้างเหมาแรงงานผู้ต้องขัง ขุดลอกท่อระบายน้ำ (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	2,500,000.00	-	-	พ.ค.-ก.ย.66	✓			-	2,500,000.00	✓	
รวม		176,617,029.00	-	-					180,242.25	176,436,786.75		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีเดือนเมษายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน		
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด	
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว													
45	โครงการเค้กดาว/สวัสดีปีใหม่	500,000.00	500,000.00	-	ต.ค.65-ก.พ.66		ยกเลิกโครงการ งดกิจกรรมรื่นเริง เพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิ ราเทพยวดี กรมหลวงราชสา วณิสิริพัชร มหารัชมงคลมณเฑียร		-	-			
46	โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี	500,000.00		200,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		เปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์		410,300.00	289,700.00	✓		
47	โครงการถนนคนเดิน	300,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		เปิดทุกวันเสาร์		136,400.00	163,600.00	✓		
48	โครงการเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์	500,000.00	-	150,000.00	ม.ค.-มิ.ย.66		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		6,600.00	643,400.00		✓	
49	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,750,000.00	-	150,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		1,740,000.00	160,000.00	✓		
รวม		3,550,000.00	500,000.00	500,000.00					2,293,300.00	1,256,700.00			
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม													
50	โครงการลดโลกร้อนกับ นครสุราษฎร์ธานี	200,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		จัดกิจกรรมการประกวด โรงเรียนคาร์บอนต่ำ		114,815.00	85,185.00	✓		
51	โครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเมือง	200,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		จัดอบรมแกนนำชุมชนการ เฝ้าระวังมลพิษ ทางน้ำและอากาศ		-	200,000.00	✓		
52	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ ตามแนวทางพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535	70,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		สำรวจสถานประกอบการ เพื่อลงพื้นที่ตรวจ สุลักษณะที่ได้รับการ ร้องเรียน		-	70,000.00	✓		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีเดือนเมษายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
53	โครงการลดขยะต้นทางกับนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่างดำเนินการ กิจกรรมรณรงค์ปลูกผัก แต้ม, กิจกรรมขยะ อันตรายและกล่อง เครื่องดื่ม, กิจกรรมขยะรี ไซเคิลแลกของสัจจกร, กิจกรรมสะพานบุญรีไซเคิล		174,370.00	125,630.00	✓	
รวม		770,000.00	-	-					289,185.00	480,815.00		
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต												
54	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและระงับ อัคคีภัย	50,000.00	-	-	เม.ย.-พ.ค.66	✓			-	50,000.00	✓	
55	โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยในช่วงเทศกาล	50,000.00	-	-	ธ.ค.65-เม.ย.66		ขออนุมัติจ่ายเงิน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน		3,810.00	46,190.00	✓	
56	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	50,000.00	-	-	ม.ค.-ก.พ.66	✓			-	50,000.00		✓
57	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ แกนนำสุขภาพชุมชน	1,201,300.00	-	-	พ.ย.65-พ.ค.66		จัดอบรมวันที่ 11 พ.ค.66 และเดินทางแลกเปลี่ยน เรียนรู้ชุมชนตัวอย่าง ด้านสุขภาพ ระหว่างวันที่ 15-19 พ.ค.66 ณ จังหวัดภาคกลาง		208,200.00	993,100.00	✓	
58	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม การดำเนินงานของแกนนำสุขภาพชุมชน	79,200.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		จัดประชุมแกนนำสุขภาพ ชุมชน เมื่อวันที่ 11 เม.ย.66		39,000.00	40,200.00	✓	
59	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	ก.ค.-ก.ย.66	✓			-	200,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีเดือนเมษายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
60	โครงการรณรงค์การควบคุม โรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	เม.ย.-มิ.ย.66		เตรียมจัดอบรมในเดือน พฤษภาคม 2566		-	200,000.00	✓	
61	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ สุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	มิ.ย.-ส.ค.66	✓			-	200,000.00	✓	
62	โครงการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับ ผู้ประกอบการ ด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร	100,000.00	-	-	ธ.ค.65-มี.ค.66			✓	93,120.00	6,880.00	✓	
63	โครงการแม่ลูกพันธุ์ดี	57,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่างดำเนิน กิจกรรมตรวจฟันหญิง ตั้งครรภ์ , ตรวจฟันและ ทาฟลูออไรด์ในเด็กที่มา รับวัคซีน		57,000.00	-	✓	
64	โครงการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	200,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ดำเนินโครงการตลอดปี		72,800.00	127,200.00	✓	
65	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและ ยกระดับสถานประกอบการจำหน่ายอาหารใน เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	700,000.00	-	-	มิ.ย.-ส.ค.66	✓			-	700,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีเดือนเมษายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
66	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	400,000.00	-	-	ก.ค.-ส.ค.66	✓			-	400,000.00	✓	
67	โครงการช่วยลดการติดเอดส์ จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า โสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ	200,000.00	-	-	ก.ค.-ก.ย.66	✓			-	200,000.00	✓	
68	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ของทุกกระทรวงมหาดไทย สริวัฒนาพรรณวดี	200,000.00	-	-	ก.ค.-ก.ย.66	✓			-	200,000.00	✓	
69	โครงการอุดหนุนวัดกลางใหม่ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสภาพสถาน (เตาเผาศพ)	2,000,000.00	-	-	ม.ค.-มิ.ย.66		ติดตามและ ประเมินผลโครงการ		2,000,000.00	-	✓	
70	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	800,000.00	-	-	พ.ย.-ธ.ค.65			✓	791,950.00	8,050.00	✓	
71	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต บนพื้นฐานคุณค่าภูมิปัญญาสู่สังคมอายุยืน	170,000.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66	✓			-	170,000.00		✓
72	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	250,000.00	-	-	ต.ค.65-ส.ค.66		จัดประชุมคณะกรรมการ ขับเคลื่อนกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ในศูนย์ฯ		42,265.00	207,735.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีเดือนเมษายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
73	โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็ก และเยาวชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	50,000.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66		ประชุมคณะกรรมการ สภาเด็กและเยาวชน		-	50,000.00		✓
74	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็ก และเยาวชน	150,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	150,000.00		✓
75	โครงการฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชน	500,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	419,470.00	80,530.00	✓	
76	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	80,000.00	-	-	มิ.ย.-66	✓			-	80,000.00	✓	
77	โครงการพัฒนาบันทึกพิชิตแผนที่ทาง ภูมิศาสตร์ GIS ผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุและ ผู้พิการ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	64,000.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66	✓			-	64,000.00		✓
78	โครงการเสริมสร้างและพิทักษ์สิทธิสวัสดิการ ผู้รับเบี้ยยังชีพ	10,000.00	-	-	ต.ค.-ธ.ค.65			✓	9,999.69	0.31	✓	
79	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สวัสดิการสังคม	50,000.00	-	-	เม.ย.-มิ.ย.66	✓			-	50,000.00	✓	
80	โครงการบริการทำบัตรประจำตัวคนพิการ ที่บ้านและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ (At Home Service: ID Card Registration for Person with Disabilities)	50,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓			-	50,000.00		✓
81	โครงการบริการรับลงทะเบียน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถึงที่บ้าน (At Home Service : Allowonce Registration)	50,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓			-	50,000.00		✓
82	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	800,000.00	-	-	ม.ค.-มิ.ย.66			✓	766,710.00	33,290.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีเดือนเมษายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
83	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้นำสตรีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม (สิทธิเสมอภาคชาย-หญิง)		8,650.00	91,350.00	✓	
84	โครงการสตรีต้นแบบในชุมชนผู้ทำหน้าที่มารดาที่สมบูรณ์แบบ	200,000.00	-	-	ก.ค.-ส.ค.66	✓			-	200,000.00	✓	
85	โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน	20,000.00	-	-	มี.ค.-มิ.ย.66	✓			-	20,000.00	✓	
86	โครงการประกวดชุมชนเข้มแข็ง	200,000.00	-	-	ม.ค.-มิ.ย.66		รับสมัครชุมชนที่เข้าร่วมประกวด/ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมประกวด		60,075.00	139,925.00		✓
87	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชน	500,000.00	-	-	ธ.ค.65-ก.ย.66		รายงานผลการทบทวนแผนชุมชนประจำปี		191,055.00	308,945.00	✓	
88	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชนคณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชนและองค์กรชุมชนอื่น ๆ	1,350,000.00	-	-	พ.ย.65-ก.ย.66		รายงานผลการฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่		929,600.00	420,400.00	✓	
89	โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชุมชนสัมพันธ์	300,000.00	-	-	ธ.ค.-65			✓	241,860.00	58,140.00	✓	
90	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน	42,000.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66		สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำเดือน		6,985.00	35,015.00		✓
91	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตภัณฑ์ชุมชนและการเข้าถึงช่องทางการจำหน่ายอย่างรู้เท่าทัน	90,000.00	-	-	มิ.ย.-ส.ค.66	✓			-	90,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีเดือนเมษายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
92	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงาน	150,000.00	-	-	เม.ย.-ส.ค.66	✓			-	150,000.00	✓	
93	โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีและ เครื่องมือการสื่อสารในยุคปัจจุบัน	50,000.00	-	-	พ.ย.65-ก.ย.66	✓			-	50,000.00		✓
94	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนชุมชน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	50,000.00	-	-	พ.ย.65-ก.ย.66	✓			-	50,000.00		✓
95	โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาระบบ สวัสดิการสังคม	20,000.00	-	-	พ.ย.65-ก.ย.66	✓			-	20,000.00		✓
96	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการซ่อมแซม เครื่องมือประมงชายฝั่ง/ชุมชนหาดตายวง	75,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	75,000.00		✓
97	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยง และจัดการไก่ไข่ /ชุมชนบ้านบางทอง	77,400.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	77,400.00		✓
98	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ ปลูกผักปลอดสารพิษในกระถาง /ชุมชนคลองฉนาก	67,600.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	67,600.00		✓
99	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การแปรรูปเครื่องดื่มสมุนไพรและ เบเกอรี่สมุนไพร/ชุมชนตลาดล่าง	67,500.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	67,500.00		✓
100	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ ปลูกผักสวนครัวในตะกร้าพลาสติก /ชุมชนหัวแหลมพัฒนา	68,100.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	68,100.00		✓
101	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมไทย (ขนมฝอยทอง ขนมชั้น ขนมหม้อแกง ขนมวง)/ชุมชนหลังอาชีวะ	80,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	80,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีเดือนเมษายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
102	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำน้ำพริก (น้ำพริกไต่ปลาแห้ง น้ำพริกตาแดง น้ำพริกนรก น้ำพริกกุ้งเสียบ) /ชุมชนตลาดใหม่-ดอนนก	61,900.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	61,900.00		✓
103	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมไทย (ต้มใบกระพ้อ ข้าวต้มมัด แพนซี) /ชุมชนวัดโพธารวาส	60,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	60,000.00		✓
104	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำน้ำสลัดชุดอาหารว่าง (สลัดโรล แชน วิช) และน้ำสมุนไพร (กระเจี๊ยบ อัญชัญ ชিং) /ชุมชนเทศบาล	69,800.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	69,800.00		✓
105	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กระจูด /ชุมชนดาปี	80,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	80,000.00		✓
106	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนม (ขนมปุยฝ้ายแพนซี,ขนมชั้น ดอกไม้,ขนมกล้วย, อาลัวไส้ทุเรียน, ขนมผกากรอง, ขนมบัวหิมะนมสด) /ชุมชนวัดไทร	80,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	80,000.00		✓
107	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การพันธ์สีกากเพชรบนผ้าปาเต๊ะ /ชุมชนสหกรณ์ครู	63,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	63,000.00		✓
108	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมเทียนโบราณและ น้ำเก็กฮวย/ชุมชนตลาดท่าเรือ	50,100.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	50,100.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือนเมษายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
109	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนม (เค้กฟรุตสลัด ขนมชั้นน้ำตาล สด) และน้ำสมุนไพรร เพื่อสุขภาพ/ชุมชนตลาดเกษตร 2	80,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	80,000.00		✓
110	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำเสื้อผ้ามัดย้อมพร้อมสกรีน /ชุมชนราษฎร์บำรุง-ดอนนก	56,600.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	56,600.00		✓
111	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำไวน์จากข้าวไรซ์เบอร์รี่และผลไม้/ชุมชน ราษฎร์อุทิศ	80,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	80,000.00		✓
112	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ ปลูกผักสวนครัวในตะกร้าพลาสติก /ชุมชนหน้าด่าน	69,500.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	69,500.00		✓
113	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำถ่านอัดแท่ง /ชุมชนฝั่งบางไปไม้	66,200.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	66,200.00		✓
114	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ ทำเครื่องมือประมงชายฝั่ง /ชุมชนบ้านบางหลา	75,200.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	75,200.00		✓
115	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การจัดสวนกระเปาะจากเส้นพลาสติก /ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีรังสิต	40,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	40,000.00		✓
116	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ ตัดเย็บกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน /ชุมชนตลาด	73,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	73,000.00		✓
117	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำเบเกอร์ /ชุมชนเสาวลักษณ์	59,500.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	59,500.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีเดือนเมษายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
118	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำผ้ามัดย้อม/ชุมชนบางกุ้ง 1	64,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	64,000.00		✓
119	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำน้ำพริกพื้นบ้าน (น้ำพริกมะขาม น้ำพริกกากหมู น้ำพริกตะไคร้ น้ำพริกตาแดง) /ชุมชนบางกุ้ง 3	67,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	67,000.00		✓
120	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเล /ชุมชนหลังคลัง	54,700.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	54,700.00		✓
121	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงปลาดุก /ชุมชนปากน้ำ	60,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	60,000.00		✓
122	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำน้ายาซักผ้าและน้ายาปรับผ้านุ่ม /ชุมชนไทยสมุทร	36,800.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	36,800.00		✓
123	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำน้ายาเนกประสงค์ /ชุมชนวัดท่าทอง	49,300.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	49,300.00		✓
124	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำผ้ามัดย้อม /ชุมชนกาญจนวิถีส่วมใจ	70,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	70,000.00		✓
125	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กระจูด /ชุมชนโพหวาย	68,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	68,000.00		✓
126	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การผลิตเครื่องมือประมงพื้นบ้าน /ชุมชนบางกุ้ง	60,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	60,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีเดือนเมษายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
127	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำผ้ามัดย้อม /ชุมชนสันติสุข	70,600.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	70,600.00		✓
128	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำกระเปาะกระจูดเคคูพาง /ชุมชนเปี่ยมสุข	70,700.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	70,700.00		✓
129	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำยาต้มสมุนไพร /ชุมชนมณฑลทหารบกที่ 45	65,300.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	65,300.00		✓
130	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพาะเห็ดนางฟ้า/ชุมชน ร.25 พัน 3	66,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	66,000.00		✓
131	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การแปรรูป/ถนอมอาหารทะเล /ชุมชนบางกุ้ง2	61,500.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	61,500.00		✓
132	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การผูกผ้าประดับอาคาร /ชุมชนกรมทหารราบที่ 25	65,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	65,000.00		✓
133	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การสานกระเปาะจากเส้นพลาสติก /ชุมชนหน้าสนามกีฬา	70,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	70,000.00		✓
134	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำไต้ปลาแห้งและแหนมต้ม /ชุมชนหน้าค่ายอส.	64,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	64,000.00		✓
135	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตร อินทรีย์อย่างยั่งยืน (ต่อเนื่องปี 2565) /ชุมชนลูกเสือ-การณราษฎร	76,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	76,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีเดือนเมษายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
136	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การแปรรูปและถนอมอาหาร ไข่เค็มแห้งและปลาสามเกล็ดรส /ชุมชนเมตตารธรรม	64,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	64,000.00		✓
137	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพ้นท์แก้วและเครื่องใช้ ในครัวเรือน/ชุมชนหน้าศาลากลาง	62,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	62,000.00		✓
138	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาอาชีพเรียนการตัดผมชาย /ชุมชนเพชรวิลล่า	65,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	65,000.00		✓
139	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนศรีธานี	75,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	75,000.00		✓
140	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพสิ่งประดิษฐ์ ภูมิปัญญาไทยจากผ้าขาวม้า /ชุมชนหนองบัว	76,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	76,000.00		✓
141	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงปลานิลจิตรลดาในบ่อดิน /ชุมชนค่ายวิภาวดีรังสิต	64,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	64,000.00		✓
142	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำน้ำพริกภาคเหนือ น้ำพริกกุ้งสด โตปลาแห้ง น้ำพริกตะไคร้ /ชุมชนศรีธานี-ยางงาม	77,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	77,000.00		✓
143	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กระจูด /ชุมชนเสรีไท	63,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	63,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีเดือนเมษายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
144	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ ปลูกพืชผักพื้นบ้านและการทำน้ำมันหอม ระเหยจากสมุนไพร /ชุมชนเสรีพล	77,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	77,000.00		✓
145	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยศิลปะเคดูพาง /ชุมชนวังเพชร	74,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	74,000.00		✓
146	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำหมฝอยและควักลึงไต้ปลาแห้ง /ชุมชนพวงเพชรพัฒนา	63,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	63,000.00		✓
147	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำหมฝอยและหมกระจก /ชุมชนตลาดดอนนก	65,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	65,000.00		✓
148	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การปลูกพืชผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์วิถี ชุมชนเมือง (ต่อเนื่องปี2565) /ชุมชนเสม็ดเรียง	77,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	77,000.00		✓
149	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การแปรรูปอาหาร /ชุมชนวัดกลางใหม่	75,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	75,000.00		✓
150	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมไทย/ชุมชนวัดหน้าเมือง	66,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	66,000.00		✓
151	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำชุดอาหารเช้า/ชุมชนดงตาล	76,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	76,000.00		✓
152	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมไทย /ชุมชนเคหะชุมชน	69,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	69,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีเดือนเมษายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
153	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมเบเกอรี่และขนมไทย /ชุมชนบึงขุนทะเล	73,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	73,000.00		✓
154	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำเกษตรปลอดภัยในชุมชนเมือง /ชุมชนสิริสุข	76,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	76,000.00		✓
155	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในปล่องบ่อ /ชุมชนศรีวิชัย	71,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	71,000.00		✓
156	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำเครื่องดัดสมุนไพรและขนมไทย /ชุมชนท่าแขก	72,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	72,000.00		✓
157	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดภูฐาน /ชุมชนท่ากูบ	60,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	60,000.00		✓
158	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมไทย/ชุมชนนาเนียน	62,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	62,000.00		✓
159	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำกาแฟโมก้าพอด/ชุมชนในลิ้ง	69,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	69,000.00		✓
160	โครงการอุดหนุนส่งเสริมด้วยเทคนิค เดคูพาจ/ชุมชนรวมเพชรสามัคคี	72,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	72,000.00		✓
161	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพ้นท์ผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิค เดคูพาจ/ชุมชนมะขามเตี้ย	71,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	71,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีเดือนเมษายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
162	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำพวงหรีดและดอกไม้จันทน์ /ชุมชนทุ่งน้อย	65,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	65,000.00		✓
163	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำไข่เค็มการแปรรูปอาหารจาก ไข่เค็ม/ชุมชนแหลมทราย	64,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	64,000.00		✓
164	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำอาหารว่าง/ชุมชนย่านยาว	70,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	70,000.00		✓
165	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนบ้านบางใหญ่	75,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	75,000.00		✓
166	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรรชัตติยราชานารี	80,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ออกสำรวจ สุนัข/แมว และขึ้นทะเบียน		-	80,000.00	✓	
167	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางวัฒนวรรชัตติยราชานารี	399,800.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		จัดซื้อจัดจ้าง		80,000.00	319,800.00	✓	
168	โครงการทำหมันสุนัข/แมวจรจัดที่อาศัย ในวัด 15 วัด และในชุมชน 70 ชุมชน	200,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		จัดซื้อและเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว		82,130.00	117,870.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีเดือนเมษายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
169	โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (งบกลาง)	2,007,500.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66	✓			-	2,007,500.00		✓
170	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (งบกลาง)	3,600,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66			✓	3,600,000.00	-	✓	
171	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,795,430.00	-	-	ม.ค.-เม.ย.66		สำนักช่างรับรองแบบ แปลน		-	1,795,430.00	✓	
172	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	800,000.00	-	-	ต.ค.-65-ก.ย.66		ขออนุมัติจ่ายเงิน ช่วยเหลือผู้ประสบภัย		-	800,000.00	✓	
รวม		25,593,530.00	-	-					9,704,679.69	15,888,850.31		
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม												
173	โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์	300,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		จัดงาน/กิจกรรมเฉลิม พระเกียรติตาม แนวทางที่กำหนด		186,910.00	113,090.00	✓	
174	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน-ประถม)	29,084,400.00	227,696.00	10,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		งานนิเทศก์ โอนไปตั้ง จ่ายที่สถานศึกษา ไตรมาสที่ 2 , งานโรงเรียน อยู่ระหว่างขออนุมัติ เบิกจ่าย , งานนอกระบบ เบิกจ่ายเป็นงวด		13,651,530.30	15,215,173.70	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีเดือนเมษายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
175	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (งานระดับมัธยม)	51,210,600.00	-	762,696.00	ต.ค.65-ก.ย.66		งานนิเทศก์ โอนไปตั้ง จ่ายที่สถานศึกษา ไตรมาสที่ 2 , งานโรงเรียน อยู่ระหว่างขออนุมัติ เบิกจ่าย		22,548,801.72	29,424,494.28	✓	
176	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนบ้านบางใหญ่	898,800.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		479,400.00	419,400.00	✓	
177	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนบ้านโพหวาย	1,344,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		668,650.00	675,350.00	✓	
178	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนบ้านสันติสุข	588,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		137,550.00	450,450.00	✓	
179	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนบ้านสุขชน	462,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		118,650.00	343,350.00	✓	
180	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนวัดกลางใหม่	966,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		212,100.00	753,900.00	✓	
181	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนวัดท่าทอง	1,050,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		258,300.00	791,700.00	✓	
182	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต	1,461,600.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		336,000.00	1,125,600.00	✓	
183	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี	7,350,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		1,809,150.00	5,540,850.00	✓	
184	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	800,000.00	366,000.00	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ส่งใช้เงินยืมตรงจ่าย		231,510.00	202,490.00	✓	
185	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	300,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		สรุปการประเมินกิจกรรม อ่านออกเขียนได้		53,425.00	246,575.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีเดือนเมษายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
186	โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	900,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		เบิกค่าวัสดุทำข้อสอบ ปลายภาค 1/2566		678,492.00	221,508.00	✓	
187	โครงการสอบแข่งขันและพัฒนาคนเก่งระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	300,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓			-	300,000.00		✓
188	โครงการส่งเสริมธุรการชั้นเรียนหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	400,000.00	-	-	ธ.ค.65-พ.ค.66			✓	221,775.00	178,225.00	✓	
189	โครงการอบรมการผลิตและใช้สื่อการเรียน การสอน	80,000.00	-	-	ต.ค.-ธ.ค.65			✓	68,160.00	11,840.00	✓	
190	โครงการประชุมคณะกรรมการประสาน งานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับ เทศบาล	100,000.00	-	-	มี.ค.-ก.ย.66		จัดทำเอกสารโครงการ		-	100,000.00	✓	
191	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	100,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66		จัดทำเอกสารโครงการ		-	100,000.00	✓	
192	โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)	100,000.00	-	-	พ.ค.-ก.ย.66		ยกเลิกโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ เข้าซ้อนกับโครงการอบรม ผู้นำนักเรียน		-	100,000.00		
193	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือท้องถิ่น ไทย	80,000.00	-	-	พ.ค.-66	✓			-	80,000.00	✓	
194	โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	50,000.00	-	-	ม.ค.-66			✓	49,055.00	945.00	✓	
195	โครงการสำรวจประสานโรงเรียน (1 ดำรวจ 1 โรงเรียน)	30,000.00	-	-	ม.ค.-มี.ค.66		ยกเลิกโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ เข้าซ้อนกับโครงการอบรม ผู้นำนักเรียน		-	30,000.00		
196	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	80,000.00	-	-	พ.ค.-66	✓			-	80,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีเดือนเมษายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
197	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	50,000.00	-	-	มี.ค.66		ยกเลิกโครงการ กำหนดวัตถุประสงค์และ กลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไป ตามอำนาจหน้าที่		-	50,000.00		
198	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาและ การให้ความช่วยเหลือนักเรียน	700,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับความช่วยเหลือ		-	700,000.00	✓	
199	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระ เกียรติฯ	250,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		จัดทำรายการหนังสือ เพื่อจัดซื้อ		-	250,000.00	✓	
200	โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	100,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		คัดเลือกหนังสือ สำหรับเด็ก		-	100,000.00	✓	
201	โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	350,000.00	-	200,000.00	ต.ค.65-ม.ค.66			✓	486,768.00	63,232.00	✓	
202	โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชน ภาคฤดูร้อน	500,000.00	-	-	ก.พ.-พ.ค.66		ดำเนินการอบรมเด็ก และเยาวชน		-	500,000.00	✓	
203	โครงการส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย ระดับภาคและ ระดับประเทศ	5,000,000.00	690,000.00	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓			-	4,310,000.00		✓
204	โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	200,000.00	-	-	มิ.ย.-ก.ค.66	✓			-	200,000.00	✓	
205	โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและ ประชาชน	900,000.00	-	-	มี.ค.-พ.ค.66		ดำเนินการจัดการ แข่งขัน		-	900,000.00	✓	
206	โครงการส่งเสริมกีฬาและกีฬานันทนาการ ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ	200,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ดำเนินโครงการตลอดปี		-	200,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีเดือนเมษายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
207	โครงการส่งเสริมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ	500,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ดำเนินโครงการตลอดปี		50,360.00	449,640.00	✓	
208	โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วม การแข่งขันเรือพาย	50,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ดำเนินโครงการตลอดปี		-	50,000.00	✓	
209	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	300,000.00	-	-	ธ.ค.65-ม.ค.66			✓	238,800.00	61,200.00	✓	
210	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	650,000.00	-	-	เม.ย.66		จัดโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		26,098.00	623,902.00	✓	
211	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ - ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว	7,000,000.00	-	-	ต.ค.66			✓	5,058,558.68	1,941,441.32	✓	
212	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,500,000.00	10,000.00	50,000.00	ต.ค.-ธ.ค.65			✓	1,538,680.00	1,320.00	✓	
213	โครงการอุดหนุนมีสยิดอีกมาตุลีอิสลาม	400,000.00	-	-	เม.ย.-พ.ค.66	✓			-	400,000.00	✓	
214	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	10,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ค.66	✓			-	10,000.00		✓
215	โครงการก่อสร้างอ่างล้างภาคนักเรียน	365,000.00	-	-	ต.ค.65-พ.ค.66		ช่างประมาณการ ราคาก่อสร้าง		-	365,000.00	✓	
216	โครงการต่อเติมหลังคาคลุมระหว่าง อาคารประชาชนภูมิ ๒,๓ อาคารหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์	1,157,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง		-	1,157,000.00	✓	
217	โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นโรงเรียน เทศบาล 1 (แดงอ่อนผดิมวิทยา) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,700,000.00	-	-	ธ.ค.65-ก.ย.66		ช่างประมาณการ ราคาก่อสร้าง		-	1,700,000.00	✓	
218	โครงการทาสีภายนอกอาคารเรียน 1,2,3 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	527,000.00	-	-	ธ.ค.65-ก.ย.66		ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง		-	527,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีเดือนเมษายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
219	โครงการปรับปรุงปูกระเบื้องพื้นอาคาร อเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	422,000.00	-	-	ธ.ค.65-ก.ย.66		ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง		-	422,000.00	✓	
220	โครงการปรับปรุงปูพื้นกระเบื้องและติดตั้ง รั้วสแตนเลสหน้าอาคารประชาชนภูมิ 3 (ตั้ง จ่ายรายการใหม่)	111,000.00	-	-	ธ.ค.65-ก.ย.66		ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง		-	111,000.00	✓	
221	โครงการเสริมสร้างรูปแบบหรือ สื่อการสอนสำหรับนักเรียนที่เรียนรู้ซ้ำ (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	300,000.00	-	-	ก.พ.-พ.ค.66		ขออนุมัติซื้อวัสดุ/ ยืมเงินทดรองจ่าย		177,400.00	122,600.00	✓	
222	โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนใน สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	300,000.00	-	-	มิ.ย.-ส.ค.66	✓			-	300,000.00	✓	
รวม		121,577,400.00	1,293,696.00	1,022,696.00					49,286,123.70	72,020,276.30		
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี												
223	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะ เชิงบูรณาการเนื่องในวันเทศบาล	80,000.00	-	-	เม.ย.-65			✓	24,650.00	55,350.00	✓	
224	โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	40,000.00	-	-	ม.ค.-เม.ย.66		รวบรวมหัวข้อตามตัวชี้วัด เพื่อส่งข้อมูลประกวด		-	40,000.00	✓	
225	โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พบชุมชน	400,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		จัดเตรียมโครงการ		-	400,000.00		✓
226	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะ เชิงบูรณาการ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย "18 มีนา วันท้องถิ่นไทย"	10,000.00	-	-	มี.ค.-66			✓	10,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีเดือนเมษายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
227	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง	350,000.00	-	-	พ.ย.65-ก.ย.66		กำลังดำเนินการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 และ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2566		140,094.00	209,906.00	✓	
228	โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข	70,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประกาศใช้เมื่อ วันที่ 10 เม.ย. 2566 และ แก้ไขครั้งที่ 3 ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2566		41,540.00	28,460.00	✓	
229	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น	137,000.00	-	-	ก.พ.-มี.ค.66			✓	81,200.00	55,800.00	✓	
230	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	30,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ติดตามผลการเบิกจ่าย งบประมาณและผลการ ดำเนินโครงการ ไตรมาส 2/2566 และประชุม คณะกรรมการติดตาม		23,150.00	6,850.00	✓	
231	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		คณะกรรมการติดตามฯ เห็นชอบร่าง TOR เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2566		-	250,000.00	✓	
232	โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ทาง YouTube	35,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่างดำเนินการ เผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Youtube		-	35,000.00	✓	
233	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น	200,000.00	-	-	พ.ย.65-ก.ย.66		จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และปิดประกาศตามจุด ที่กำหนด		12,000.00	188,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีเดือนเมษายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
234	โครงการปรับปรุงและสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	300,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓			-	300,000.00		✓
235	โครงการเชื่อมต่อโปรแกรมแผนที่ภาษีกับสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓			-	100,000.00		✓
236	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน	80,000.00	-	-	เม.ย.-มิ.ย.66	✓			-	80,000.00	✓	
237	โครงการยกระดับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	179,300.00	-	-	มี.ค.-ก.ย.66	✓			-	179,300.00	✓	
238	โครงการเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (9 ชั้น) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	500,000.00	-	-	ก.พ.-66			✓	490,399.00	9,601.00	✓	
รวม		2,761,300.00	-	-					823,033.00	1,938,267.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		330,869,259.00	1,793,696.00	1,522,696.00					62,576,563.64	268,021,695.36		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีเดือนเมษายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
1	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวิภาวดี STA 0+000-1+409	5,483,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66			✓	3,744,756	1,738,244.00	✓	
2	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนดอนนก STA 0+175-0+725	2,833,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66			✓	1,953,428	879,572.00	✓	
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีตาปี STA 0+000-0+222	1,709,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66			✓	1,167,237	541,763.00	✓	
4	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนปากน้ำ STA 4+030-4+372	3,508,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง บจก.ตาปีแทรค เตอร์		-	3,508,000.00		✓
5	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนท่าทอง 3	2,004,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง บจก.ตาปีแทรค เตอร์		-	2,004,000.00		✓
6	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนท่าทอง 5	1,834,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง บจก.ตาปีแทรค เตอร์		-	1,834,000.00		✓
7	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเลียงเมือง 18	678,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง บจก.ตาปีแทรค เตอร์		-	678,000.00		✓
8	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนตลาดล่าง STA 0+670-2+315	8,568,000.00	ม.ค.-มี.ค.66	✓			-	8,568,000.00		✓
9	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 59	1,994,000.00	ม.ค.-มี.ค.66	✓			-	1,994,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีเดือนเมษายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
10	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเปรมฤดี	1,011,000.00	ม.ค.-มี.ค.66	✓			-	1,011,000.00		✓
11	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม 49 STA 0+460-1+000	1,865,000.00	ม.ค.-มี.ค.66	✓			-	1,865,000.00		✓
12	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ 16	410,000.00	ม.ค.-มี.ค.66	✓			-	410,000.00		✓
13	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ 21	308,000.00	ม.ค.-มี.ค.66	✓			-	308,000.00		✓
14	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ 23	218,000.00	ม.ค.-มี.ค.66	✓			-	218,000.00		✓
15	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเปรมจิตประชา	1,372,000.00	ก.พ.-เม.ย.66	✓			-	1,372,000.00		✓
16	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนอำเภอ STA 0+000-0+875	4,224,000.00	ก.พ.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	4,224,000.00		✓
17	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวัดโพธิ์ 2	968,000.00	ก.พ.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	968,000.00		✓
18	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนลูกเสือ 13	154,000.00	ก.พ.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	154,000.00		✓
19	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม 32/1	507,000.00	ก.พ.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	507,000.00		✓
20	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม 48/5	388,000.00	ก.พ.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	388,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือนเมษายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
21	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนยางงาม 13	2,373,000.00	ก.พ.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	2,373,000.00		✓
22	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสวนถั่ว 2	219,000.00	ก.พ.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	219,000.00		✓
23	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนปากน้ำ 3/1	228,000.00	ก.พ.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	228,000.00		✓
24	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบุญช่วย 4	465,000.00	ก.พ.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	465,000.00		✓
25	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง STA 0+000-1+398	7,662,000.00	ก.พ.-เม.ย.66	✓			-	7,662,000.00		✓
รวม		50,983,000.00					6,865,421.00	44,117,579.00		

สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือนเมษายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

จำนวนโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ มีทั้งหมด **32 โครงการ**
งบประมาณ **280,029,000 บาท** (สองร้อยแปดสิบล้านสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 17 โครงการ งบประมาณ 26,461,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	17	26,461,000.00	19,128,721.02	16	20,761,000.00	19,128,721.02	1	5,700,000.00	-	-	-	-	-
รวม	17	26,461,000.00	19,128,721.02	16	20,761,000.00	19,128,721.02	1	5,700,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00			94.12			5.88			0.00		0.00	

2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 15 โครงการ งบประมาณ 253,568,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
	การ	ที่ตั้งไว้	ที่เบิกจ่าย	การ	ที่ตั้งไว้	ที่เบิกจ่าย	การ	ที่ตั้งไว้	ที่เบิกจ่าย	การ	ที่ตั้งไว้	การ	ที่ตั้งไว้
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	14	245,568,000.00	-	-	-	-	13	220,568,000.00	-	-	-	1	25,000,000.00
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	1	8,000,000.00	-	-	-	-	1	8,000,000.00	-	-	-	-	-
รวม	15	253,568,000.00	-	-	-	-	14	228,568,000.00	-	-	-	1	25,000,000.00
คิดเป็นร้อยละ	100.00			-			93.33			0.00		6.67	
รวมทั้งสิ้น	32	280,029,000.00	19,128,721.02	16	20,761,000.00	19,128,721.02	15	234,268,000.00	-	-	-	1	25,000,000.00
คิดเป็นร้อยละ	100.00			50.00			46.88			-		3.13	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีเดือนเมษายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและทางเท้า ถนนปทุมพร 6/1	699,000.00	ม.ค.-มี.ค.64			✓	433,850.00	265,150.00		✓
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน เลี้ยวเมือง 7 แยกสถานีวิทยุ	1,640,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	1,480,000.00	160,000.00		✓
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน วัดโพธิ์ 31 ซอย 5	2,050,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	1,969,000.00	81,000.00		✓
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนค่าย อส. 4	990,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	850,000.00	140,000.00		✓
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบุญช่วย 4	1,438,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	1,360,000.00	78,000.00		✓
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนท่าโรงช้าง 3	2,760,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	2,289,225.00	470,775.00		✓
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน สวนถั่ว 8	305,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	272,749.00	32,251.00		✓
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน วิภาวดี ซอยร้านสายพิณ	460,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	440,000.00	20,000.00		✓
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ปทุมพร 18	170,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	170,000.00	-		✓
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ศรีวิชัย 21 แยกซอยบ้านมะขาม เชื่อมต่อถนน เลี้ยวเมือง	1,240,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	1,240,000.00	-		✓
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน สวนถั่ว 4/1	304,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	298,379.02	5,620.98		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือนเมษายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 26 (ด้านขวาทาง)	3,330,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	3,200,000.00	130,000.00		✓
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ศรีวิชัย 19 แยกขวา 1	554,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	508,000.00	46,000.00		✓
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 22	5,700,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	5,700,000.00		✓
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน สุขน 2	316,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	267,518.00	48,482.00		✓
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน เลี้ยวเมือง 2/1	3,100,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	3,050,000.00	50,000.00		✓
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน เลี้ยวเมืองท่าทรายแยกขวา	1,405,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	1,300,000.00	105,000.00		✓
รวม		26,461,000.00					19,128,721.02	7,332,278.98		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือนเมษายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนโกลกรัฐ 18/2	1,960,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		ขั้นตอนพัสดุ		-	1,960,000.00		✓
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนสุขน 1 แยกขวา 1	6,500,000.00	ก.ค.-ธ.ค.65		รอสำนักงานที่ดินนัดรับวัด		-	6,500,000.00		✓
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	9,000,000.00	ก.ค.-ธ.ค.65		รับวัดที่ดินแล้ว รอหนังสืออุทกที่ดิน		-	9,000,000.00		✓
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนกาญจนวิถี 30 ตอน 3	6,200,000.00	ก.ค.-ธ.ค.65		ขั้นตอนพัสดุ		-	6,200,000.00		✓
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนก้านหินขึ้น	3,600,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		รอสำนักงานที่ดินนัดรับวัด		-	3,600,000.00		✓
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ 28/1	1,100,000.00	มิ.ย.-ส.ค.65		รอสำนักงานที่ดินนัดรับวัด		-	1,100,000.00		✓
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนชนเกษม 29 ตอน 2	3,500,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		รอสำนักงานที่ดินนัดรับวัด		-	3,500,000.00		✓
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนอำเภอ 15/1	2,600,000.00	ก.ค.-ต.ค.65		ขั้นตอนพัสดุ		-	2,600,000.00		✓
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีเกษม 20 แยกขวา 3	1,800,000.00	ก.ค.-ธ.ค.65		รอสำนักงานที่ดินนัดรับวัด		-	1,800,000.00		✓
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีวิชัย 21/20	950,000.00	มิ.ย.-ส.ค.65		รอสำนักงานที่ดินนัดรับวัด		-	950,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือนเมษายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพ้อขุนทะเล 10/7 แยกซ้าย 2	900,000.00	มิ.ย.-ส.ค.65		รอสำนักงานที่ดิน น้ตรังวัด		-	900,000.00		✓
12	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนชนเกษม	67,468,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการประกวดราคาหาผู้รับจ้าง		-	67,468,000.00		✓
13	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนตลาดใหม่	114,990,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการประกวดราคาหาผู้รับจ้าง		-	114,990,000.00		✓
14	โครงการปรับปรุงสะพานข้ามแม่น้ำตาปี (ช่วงที่ 1)	25,000,000.00	ธ.ค.65-ก.ค.67		ยกเลิกโครงการ นำงบประมาณไปใช้ สำหรับโครงการอื่นเพื่อ แก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน		-	25,000,000.00		
รวม		245,568,000.00					-	245,568,000.00		
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี										
15	โครงการก่อสร้างอาคารสถานธนาบาลเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2	8,000,000.00	ม.ค.-ก.ย.66		อยู่ระหว่างการขอหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.)		-	8,000,000.00	✓	
รวม		8,000,000.00					-	8,000,000.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		253,568,000.00					-	253,568,000.00		

สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ประจำเดือนเมษายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ และยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ มีทั้งหมด **51 โครงการ** งบประมาณ **98,736,500 บาท** (เก้าสิบแปดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) จำนวน **3 โครงการ** งบประมาณที่กันเงินไว้ **25,991,500 บาท**

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
5. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	2	991,500.00	800,000.00	1	855,000.00	800,000.00	-	-	-	-	-	1	136,500.00
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	1	25,000,000.00	-	-	-	-	1	25,000,000.00	-	-	-	-	-
รวม	3	25,991,500.00	800,000.00	1	855,000.00	800,000.00	1	25,000,000.00	-	-	-	1	136,500.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			33.33			33.33		0.00			33.33

2. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ จำนวน **48 โครงการ** งบประมาณที่กันเงินไว้ **72,745,000 บาท**

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	42	59,263,000.00	-	-	-	-	40	43,914,000.00	-	-	-	2	15,349,000.00
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	2	7,200,000.00	-	-	-	-	2	7,200,000.00	-	-	-	-	-
4. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	1	500,000.00	-	-	-	-	1	500,000.00	-	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	2	5,535,000.00	-	-	-	-	2	5,535,000.00	-	-	-	-	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	1	247,000.00	247,000.00	1	247,000.00	247,000.00	-	-	-	-	-	-	-
รวม	48	72,745,000.00	247,000.00	1	247,000.00	247,000.00	45	57,149,000.00	-	-	-	2	15,349,000.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			2.08			93.75		0.00			4.17

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือนเมษายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น								
1	โครงการติดตั้งหลังคา กันสาดอาคารเรียน 2 (เวชพิสิฐ) โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเผดิมวิทยา)	136,500.00	136,500.00		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่มีผู้รับจ้าง		-	136,500.00
2	โครงการปรับปรุงต่อเติม โรงประกอบอาหาร โรงเรียน เทศบาล ๑ (แดงอ่อนเผดิมวิทยา)	855,000.00	855,000.00			✓	800,000.00	55,000.00
รวม		991,500.00	991,500.00				800,000.00	191,500.00
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี								
3	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (สวนหลวง ร. 9)	25,000,000.00	25,000,000.00		ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การเสนอราคา		-	25,000,000.00
รวม		25,000,000.00	25,000,000.00				-	25,000,000.00
รวมทุกยุทธศาสตร์		25,991,500.00	25,991,500.00				800,000.00	25,191,500.00

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือนเมษายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนชนเกษม 43,45,47	1,500,000.00	1,500,000.00	ต.ค.-ธ.ค.65		ส่งผู้รับจ้างหยุดงาน/ขอ อนุญาตเชื่อมทางกับ แขวงทางหลวง		-	1,500,000.00		✓
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกาญจนาวิที (แยกถนนอำเภอถึงถนนเทพมิตร (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	3,763,000.00	3,763,000.00	ต.ค.-ธ.ค.65		ได้ผู้รับจ้าง รอทำสัญญา		-	3,763,000.00		✓
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 1	349,000.00	349,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากข้อขัดกับ งานท่อระบายน้ำ		-	349,000.00		
4	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 8	370,000.00	370,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อนันมณี		-	370,000.00		✓
5	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 8 แยกขวา 1,2,3	542,000.00	542,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อนันมณี		-	542,000.00		✓
6	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 10	218,000.00	218,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อนันมณี		-	218,000.00		✓
7	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 11	143,000.00	143,000.00	พ.ย.65-มี.ค.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อนันมณี		-	143,000.00		✓
8	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 14	333,000.00	333,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อนันมณี		-	333,000.00		✓
9	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 14 แยกขวา 1	51,000.00	51,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อนันมณี		-	51,000.00		✓
10	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 16	222,000.00	222,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อนันมณี		-	222,000.00		✓
11	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 18	99,000.00	99,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อนันมณี		-	99,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือนเมษายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
12	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 22	365,000.00	365,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อนันมณี		-	365,000.00		✓
13	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบ้านดอน	978,000.00	978,000.00	พ.ย.65-มี.ค.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อนันมณี		-	978,000.00		✓
14	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนต้นโพธิ์	965,000.00	965,000.00	พ.ย.65-มี.ค.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อนันมณี		-	965,000.00		✓
15	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีตาปี 1 ซอยบ้านริมน้ำ	1,737,000.00	1,737,000.00	พ.ย.65-มี.ค.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อนันมณี		-	1,737,000.00		✓
16	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเสรีไท	915,000.00	915,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อนันมณี		-	915,000.00		✓
17	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. ถนนตีเหล็ก และซอยแยก (ตลาดศาลเจ้า) (ชุมชนวัดไทร)	2,100,000.00	2,100,000.00	ต.ค.65-มี.ค.66		เสนอสภาขอยกเลิก โครงการ		-	2,100,000.00		✓
18	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีเกษม ซอย 20	746,000.00	746,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อนันมณี		-	746,000.00	✓	
19	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 50/1	439,000.00	439,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อนันมณี		-	439,000.00	✓	
20	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 31	433,000.00	433,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี		-	433,000.00	✓	
21	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 9	697,000.00	697,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี		-	697,000.00	✓	
22	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนดอนนก ซอย 16	112,000.00	112,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี		-	112,000.00	✓	
23	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนดอนนก ซอย 18	218,000.00	218,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี		-	218,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือนเมษายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
24	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ดอนนก ซอย 20	504,000.00	504,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี		-	504,000.00	✓	
25	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ดอนนก ซอย 22	241,000.00	241,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี		-	241,000.00	✓	
26	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ชนเกษม ซอย 41	694,000.00	694,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี		-	694,000.00	✓	
27	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน รัฐรังสรรค์ ซอย 1	631,000.00	631,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี		-	631,000.00	✓	
28	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน รัฐรังสรรค์ ซอย 2	571,000.00	571,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี		-	571,000.00	✓	
29	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน สวนหลวง	592,000.00	592,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี		-	592,000.00	✓	
30	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลียงเมือง 8/1	800,000.00	800,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	800,000.00	✓	
31	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนมายเทอเรส	770,000.00	770,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	770,000.00	✓	
32	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพ้อขุนทะเล 6	1,710,000.00	1,710,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	1,710,000.00	✓	
33	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนราษฎร์อุทิศ 4	1,300,000.00	1,300,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	1,300,000.00	✓	
34	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 21/27	1,050,000.00	1,050,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	1,050,000.00	✓	
35	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเสม็ดเรียง 1	3,200,000.00	3,200,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	3,200,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือนเมษายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
36	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบุญช่วย 7	2,600,000.00	2,600,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	2,600,000.00	✓	
37	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีเกษม 2 แยกซ้าย 2,3	1,600,000.00	1,600,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	1,600,000.00	✓	
38	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีเกษม 20 แยกซ้าย 2,3,4	4,600,000.00	4,600,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอสำนักงานที่ดิน นัดรังวัด		-	4,600,000.00	✓	
39	โครงการขยายเขตประปา	3,805,000.00	3,805,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		ขอเปลี่ยนแปลง ค่าชี้แจง		-	3,805,000.00	✓	
40	โครงการก่อสร้างสถานีขนถ่ายมูลฝอย	15,000,000.00	15,000,000.00	ก.พ.-ก.ย.66		ยกเลิกโครงการ		-	15,000,000.00		
41	โครงการก่อสร้างถนนคลองฉนาก - หัวแหลมพัฒนา (ทางเข้าศาลพ่อตาหินกลิ้ง)	600,000.00	600,000.00	ก.พ.-มิ.ย.66		รายงานการ พิจารณาผล e-bidding		-	600,000.00	✓	
42	โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนอำเภอ ตั้งแต่ ร้านกำป็น ถึงแยก รพช. (ชุมชนหนองบัว)	1,700,000.00	1,700,000.00	มี.ค.-ส.ค.66		จัดทำรูปแบบรายการ		-	1,700,000.00	✓	
รวม		59,263,000.00	59,263,000.00					-	59,263,000.00		
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว											
43	โครงการก่อสร้างหอนาฬิกา	6,800,000.00	6,800,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง		-	6,800,000.00	✓	
44	โครงการก่อสร้างเวทีการแสดงสวนศรिताปี	400,000.00	400,000.00	ต.ค.65-มี.ค.66		อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง		-	400,000.00		✓
รวม		7,200,000.00	7,200,000.00					-	7,200,000.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือนเมษายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต											
45	โครงการสนามเด็กเล่นบริเวณสวนศรีตาปี	500,000.00	500,000.00	ต.ค.65-ม.ค.66		แจ้งผู้รับจ้าง ลงนามสัญญาจ้าง		-	500,000.00		✓
รวม		500,000.00	500,000.00					-	500,000.00		
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น											
46	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน - อาคารตรีพูกษา - อาคารปฐมโพธิ์ - อาคารธรรมมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาราม)	2,700,000.00	2,700,000.00	ต.ค.65-พ.ค.66		ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง		-	2,700,000.00	✓	
47	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม - อาคารตรีพูกษา - อาคารปฐมโพธิ์ - อาคารธรรมมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาราม)	2,835,000.00	2,835,000.00	ต.ค.65-พ.ค.66		ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง		-	2,835,000.00	✓	
รวม		5,535,000.00	5,535,000.00					0.00	5,535,000.00		
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี											
48	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	247,000.00	ต.ค.65-ม.ค.66			✓	247,000.00	-		✓
รวม		250,000.00	247,000.00					247,000.00	-		
รวมทุกยุทธศาสตร์		72,748,000.00	72,745,000.00					247,000.00	72,498,000.00	-	-